Счет-фактура № 00000000007 от 22.07.2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240026495, 130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003610, от 06.03.2014

ИИК поставщика:KZ079470398989867157, в АО ДБ «Альфа Банк» в г. Актау, БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №768-204 от 14.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240026495, Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК",130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120240020997, Акционерное Общество "Озенмунайгаз",Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "Озенмунайгаз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120240020997, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева,3

ИИК получателя: KZ766010351000157065, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт навеса насосной на УТРН-34	Работа	1	1 600 000,00	1 600 000,00	12%	192 000,00	1 792 000,00		
Всего по счету:					**1 600 000,00**		**192 000,00**	**1 792 000,00**		

Руководитель: Молдабеков К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3
Приложение 4
к приказу Агенства РК по делам строительства
и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Заказчик: АО "Озенмунайгаз" ИИН/БИН 120240020997

Подрядчик: ТОО "Айдана-ИК" ИИН/БИН 050240026495

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт навеса насосной на УТРН-34"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 г.

Код затрат заказчика			Договорная цена	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по								
	01.07.2016	31.07.2016	1 792 000,00		768-204	от 14.06.2016 г.	собственные средства	11101	Акционерное общество	120240020997

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	код затрат	СПП,ВЗ, МВЗ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
					строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Перевод на текущие цены 2016 года.	Прочие затраты: Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		
		Заказ										
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт навеса насосной на УТРН-34"	9912-38	305-2050	1 792 000,00	1 600 000,00	691 742,00	691 742,00			1 568 627,00	31 373,00	192 000,00	1 792 000,00
Итого к оплате				**1 600 000,00**							**192 000,00**	**1 792 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.генерального директора по капитальному строительству _____ **Искаков С.К.**

Директор ДБиЭА _____ **Бекмаганбетов К.**

Директор ДКС _____ **Кобесов А.**

Инженер ДКС _____ 02.07.16 **Бердонгаров Н.**

Инженер ДКС _____ **Махамбетова Н.**

Директор УХиЭ _____ **Базылов К.**

Начальник ПТО _____ **Айткул Ш.**

Начальник ЭО _____ **Байкулова Г.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Айдана-ИК" _____ **Молдабеков К.Т.**

Форма N 2в

Заказчик АО «Озенмунайгаз» УТРН

Подрядчик ТОО «Айдана-ИК»

Договор №768-204 от 14.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт навеса насосной на УТРН-34

Наименование обьекта: Капитальный ремонт навеса насосной на УТРН-34

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 года. _____

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0109-42-1	Демонтаж кровельного покрытия	м2	108,00	68,35	27,57	7381	2977	0,22	24
					35,25	6,80	3806	735	0,02	3
2.	Е0109-24-1	Демонтаж металлоконструкций обрешетки	т	0,54	9871,81	3238,02	5331	1749	38,98	21
					6272,10	862,85	3387	466	3,07	2
3.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка конструкций из уголков 45х45х3 мм	т	0,06	1482,24	358,94	89	22	3,40	0
					781,42	--	47	--	--	--
4.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из профильной трубы 50х50х2 мм, 25х25 мм	м3	0,60	23521,77	364,06	14113	218	25,88	16
					4010,63	137,14	2406	82	0,67	0
5.	С11041-85	Труба профильная 50х50 мм	т	0,06	47200,00	--	2832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	118,00	125,25	39,38	14780	4647	0,36	43
					58,74	9,72	6932	1147	0,03	4
7.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	118,00	1190,00	--	140420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	72,00	255,47	11,44	18394	824	0,41	29
					60,03	4,30	4322	310	0,02	2
9.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	72,00	178,46	4,62	12849	333	0,03	2
					4,35	1,72	313	124	0,01	1
10.	Е0120-32-5	Установка вентиляторов осевых массой до 0,3 т	шт	2,00	5386,92	397,15	10774	794	23,55	47
					4048,14	149,43	8096	299	0,72	1
11.	С131301-4	Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А с электродвигателем АИМ100D6	компл	2,00	71100,00	--	142200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
12.	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, Сигнал-10	шт	1,00	8583,09	1,84	8583	2	43,70	44
					8228,25	--	8228	--	--	--
13.	Ц0110-668-3	Извещатели пожарнодымовой ИП-212-3СУ	шт	7,00	523,29	1,84	3663	13	2,30	16
					502,55	--	3518	--	--	--
14.	Ц0110-668-4	Извещатели пожарный ручной электроконтактный	шт	2,00	222,40	--	445	--	1,15	2
					204,70	--	409	--	--	--
15.	Ц0110-669-3	Резервированный источник питания	шт	1,00	1134,94	1,84	1135	2	5,75	6
					1076,40	--	1076	--	--	--
16.	Ц0108-121-4	Аккумулятор 12В 17А	шт	2,00	672,75	--	1346	--	3,45	7
					585,35	--	1171	--	--	--
17.	Ц0108-122-1	Бокс для аккумуляторов 2х17А	шт	1,00	26628,50	--	26628	--	110,40	110
					26392,50	--	26392	--	--	--
18.	Ц0111-30-1	Резистор	шт	10,00	72,28	--	723	--	0,33	3
					56,92	--	569	--	--	--
19.	Ц0110-682-1	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный	шт	2,00	875,40	--	1751	--	4,60	9
					823,40	--	1647	--	--	--

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

20.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	50,00	80,89	--	4045	--	0,38	19
					61,30	--	3065	--	--	--
21.	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	100,00	81,22	--	8122	--	0,44	44
					69,92	--	6992	--	--	--
22.	Ц0110-573-6	Труба водогазопроводная 25х2,8 мм	м	6,00	31,61	--	190	--	0,12	1
					20,82	--	125	--	--	--
23.	Ц0110-349-4	Коробка распределительная	шт	3,00	799,50	--	2398	--	4,60	14
					745,20	--	2236	--	--	--
24.	Ц0108-409-1	Кабель-канал 20х12 мм	м	50,00	121,88	56,23	6094	2812	0,25	13
					45,54	14,03	2277	702	0,08	4
25.	Ц0108-409-1	Кабель-канал 25х18 мм	м	100,00	121,88	56,23	12188	5623	0,25	25
					45,54	14,03	4554	1403	0,08	8
26.	СПРАЙС	Приемно-контрольная панель, количество шлейфов сигнализации - 10. Сигнал-10	шт	1,00	4219,11	--	4219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПРАЙС	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ	шт	7,00	498,17	--	3487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПРАЙС	Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИП-212-3СУ	шт	2,00	232,66	--	465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПРАЙС	Резервированный источник питания СКАТ-1200-У2	шт	1,00	52074,17	--	52074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПРАЙС	Аккумулятор 12В 17А	шт	2,00	2089,28	--	4179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПРАЙС	Бокс для аккумуляторов 12В 17А	шт	1,00	4532,71	--	4533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПРАЙС	Резистор 4,7 кОм	шт	10,00	3,13	--	31	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	СПРАЙС	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк 12-КП	шт	2,00	643,23	--	1286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПРАЙС	Кабель КПСВВ-2х0,5	м	50,00	6,65	--	332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПРАЙС	Кабель КИС-В-2х2х0,6	м	100,00	75,76	--	7576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПРАЙС	Коробка универсальная УК-2П	шт	2,00	59,00	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	6,00	148,00	--	888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПРАЙС	Кабель-канал 20х12	шт	50,00	6,65	--	332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПРАЙС	Кабель-канал 25х18	шт	100,00	6,65	--	665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	4,00	280,01	91,44	1120	366	0,95	4
					164,56	58,12	658	232	0,25	1
41.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	4,00	871,00	--	3484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-100	шт	4,00	64,00	--	256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						531520	20382		499
							92226	5500		26

Накладные расходы :

На монтажные работы	60970
На общестроительные работы	9221
На металломонтажные работы	14867
На сантехнические работы	10746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	95804
Итого с накладными	627324
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37177
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	664501
Итого с временными, 3,28 %	686044
Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %	691742
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	694455
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	701238
Пересчет в текущих ценах, К-2,23694	1568627
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31373
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1600000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	192000
Итого с НДС	1792000

Заказчик:

Директор УХИЭ Базылов К.

Начальник ПТО УХИЭ Айткул Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО «Айдана-ИК» Молдабеков К.Т.

РЕЕСТР

Принятых в эксплуатацию объектов АО «Озенмунайгаз» после капитального ремонта по ТОО «Айдана-ИК».

№ п/п	Наименование	№ договора	Ед.изм.	Кол-во	Договорная стоимость	Дата сдачи	Заказчик	Подрядчик
1.	**" Капитальный ремонт навеса насосной на УТРН-34"**	**№ 768-204 от «14» июня 2016 г.**	шт.	1	1792000		АО «ОМГ»	ТОО «Айдана-ИК»
	Всего без учета НДС				***1600000***			
	НДС 12%				192000			
	Всего с учетом НДС				**1792000**			

Инженер ДКС АО «ОМГ» Махамбетова Н.

Директор ТОО «Айдана-ИК» Молдабеков К.Т.

Заказчик: УХиЭ АО «Озенмунайгаз»
Подрядчик: ТОО «Айдана-ИК»

«Утверждаю»
Директор УХиЭ АО «ОМГ»
_____Базылов К.
«____»_____2016 г.

АКТ

О приемке в эксплуатацию объекта после капитального ремонта
Согласно договора № 768-204 от «14» июня 2016 г.
Объект: " Капитальный ремонт навеса насосной на УТРН-34"

1. " Капитальный ремонт навеса насосной на УТРН-34"

Комиссия, назначенная приказом заказчика №KS-0от «26» 07 2016 г. для приемки после " Капитальный ремонт навеса насосной на УТРН-34"

В составе:
Председателя комиссии-Базылов К.
Членов комиссии-представителей:
Заказчика Айткул Ш. - начальник ПТО

Генерального подрядчика: Молдабеков К. –Директор ТОО «Айдана-ИК»

Составили настоящий акт в том, что произведен;
1. " Капитальный ремонт навеса насосной на УТРН-34"
Сметно-техническая документация составлена и утверждена :АО «Озенмунайгаз».
Оценка качества выполненных работ: хорошо.
Сметная стоимость объема товарной продукции по капитальному ремонту 1792000,00 тенге без учета НДС,в том числе стоимость материалов и оборудования полученных от разборки конструкций_____тенге.Указания в смете и ранее оплаченных работ по сданным заказчику комплексам_____тенге.
Капитальный ремонт здания, сооружения осуществляется с привлечением субподрядной организации -нет.
Срок ввода в эксплуатацию после капремонта объекта по плану октябрь 2016 год, фактический введен июнь 2016 году.

Решение комиссии: Предъявленный к приемке объект принят в эксплуатацию.
Принято в эксплуатацию «_____»_____2016 г.

*Председателя комиссии:*_____ Базылов К.

Члены комиссии: _____ Айткул Ш

_____ Молдабеков К.