Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"

Форма 2-в

Подрядчик: ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

АКТ

выполненных работ по реконструкции водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района за май 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 02-01 НА ВОДОВОД								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	898,06	29,64	28,03	26617	25171	7549	0,01	10
		м3		1,61	7,06	1446	6337	97	0,02	22
2	Е0101-12-11	**Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	7914,14	52,40	49,54	414663	392028	117687	0,02	157
		м3		2,86	12,47	22634	98692	97	0,04	343
3	Е0101-170-5	**Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками**	404,711	2648,70	1217,70	1071958	492817	654429,83	8,55	3460
		м3		1431,00	--	579141	--	113	--	--
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	26,94	467,10	--	12584	--	14220	2,98	80
		м3		467,10	--	12584	--	113	--	--
5	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	550,41	167,18	--	92018	--	103981	1,21	666
		м3		167,18	--	92018	--	113	--	--

6	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м и разравнивание лишнего грунта	9095,89	7,51	7,51	68296	68296	18116	--	--
		м3		--	2,05	--	18676	97	0,01	61
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	5457,53	25,65	5,38	139965	29341	107305	0,13	704
		м3		20,27	--	110624	--	97	--	--
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	237,05	2011,20	152,52	476755	36155	64970	1,02	242
		м3		153,68	57,15	36430	13547	130	0,28	66
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,145	58881,69	25695,31	126301	55116	111229	194,00	416
		км		33075,00	6813,45	70946	14615	130	26,38	57
10	С130804-233 Изм. и	Труба ПЭ 100 SDR17-110х6,6 "питьевая"	2166,45	567,00	--	1228377	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,07	8209,48	1879,87	8784	2011	2746	8,86	9
		м3		1435,50	538,43	1536	576	130	2,06	2
12	С143018-24 Изм. и доп.вып.6	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	0,28	24400,00	--	6832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-32К =1,25	Кольца водопроводные диаметром 580мм и высотой до 0,3м	0,07	3337,50	--	234	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-33К =1,25	Кольца водопроводные диаметром 700мм и высотой до 0,3м	0,29	3737,50	--	1084	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-36 Изм. и доп.вып.6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	2,67	3970,00	--	10600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,07	134,00	--	143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

17	Е0108-6-9	**Кирпичная кладка в колодцах**	**0,063**	**10656,45**	**296,60**	**671**	**19**	**76**	**5,95**	**-**
		м3		**915,75**	**110,25**	**58**	**7**	**118**	**0,54**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**3 685 883**	**1 100 955**			**5 735,88**
			Тенге			**927 418**	**152 451**			**548,59**
	Накладные расходы -		Тенге			**1 199 488**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**293 122**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**5 178 493**				

Временные здания и сооружения 2,4х0,=1,92%		99 427
Итого с временными:		**5 277 920**
Возвратные суммы от временных 15%		14 914
Дополнительные затраты:		
Производство работ в зимнее время 3,3%х1,2=3,96%		209 006
Транспорт привозных материалов к=	0,25371	1 339 083
Выслуга лет 1%		52 779
Дополнительные отпуска 0,4%		21 112
На анализ воды к=	0,00037	1 954
Разъездной характер к=	0,04887	257 951
итого прочие затраты:		**1 881 884**
Итого с прочими:		**7 159 804**
в т.ч. СМР в ценах 2001 года		5 486 926
Закрепление в натуре оси трасс различного назначения 4607х3,891км=17926 тенге		17 926
Итого:		**7 177 730**
Итого в текущих ценах 2012г.		14 987 100
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		299 742
Всего		15 286 842
НДС 12%		1 834 421
Всего		**17 121 263**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Отдела строительства, архитектуры
и градостроительства
Нуринского района _____ Калиев Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА": _____ Садвакасов М.К.

Директор
ТОО «Стройтехнология» Даниьченко В.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"

Форма 2-в

Подрядчик: ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

АКТ №2б/к

выполненных работ по реконструкции водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

за июнь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 02-01 НА ВОДОВОД								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	81,13	29,64	28,03	2404	2274	682	0,01	1
		м3		1,61	7,06	131	572	97	0,02	2
2	Е0101-12-11	**Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1668,13	52,40	49,54	87402	82631	24806	0,02	33
		м3		2,86	12,47	4771	20802	97	0,04	72
3	Е0101-170-5	**Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками**	559,58	2648,70	1217,70	1482171	681406	904864,41	8,55	4784
		м3		1431,00	--	800765	--	113	--	--
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2,81	467,10	--	1311	--	1481	2,98	8
		м3		467,10	--	1311	--	113	--	--

5	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками (добор после эксковатора)	109,53	1732,95	756,45	189809	82853	120859	5,97	654
		м3		976,50	--	106955	--	113	--	--
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	55,04	167,18	--	9202	--	10398	1,21	67
		м3		167,18	--	9202	--	113	--	--
7	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м и разравнивание лишнего грунта	909,59	7,51	7,51	6830	6830	1812	--	--
		м3		--	2,05	--	1868	97	0,01	6
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	10,55	25,65	5,38	271	57	207	0,13	1
		м3		20,27	--	214	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	32,89	2011,20	152,52	66148	5016	9014	1,02	34
		м3		153,68	57,15	5055	1880	130	0,28	9
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,30	58881,69	25695,31	17435	7608	15354	194,00	57
		км		33075,00	6813,45	9794	2017	130	26,38	8
11	С130804-233 Изм. и	Труба ПЭ 100 SDR17-110х6,6 "питьевая"	299	567,00	--	169568	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2 032 549	868 675			5 639,74
			Тенге			938 196	27 139			97,33
	Накладные расходы -		Тенге			1 089 479				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			187 322				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3 309 350				

Временные здания и сооружения 2,4х0,=1,92% 63 540

Итого с временными: **3 372 889**

Возвратные суммы от временных 15% 9 531

Дополнительные затраты:

Производство работ в зимнее время 3,3%х1,2=3,96% 133 566

Транспорт привозных материалов к=	0,25371	855 750
Выслуга лет 1%		33 729
Дополнительные отпуска 0,4%		13 492
На анализ воды к=	0,00037	1 249
Разъездной характер к=	0,04887	164 845
итого прочие затраты:		**1 202 630**
Итого с прочими:		**4 575 520**
в т.ч. СМР в ценах 2001 года		3 506 456
Итого в текущих ценах 2012г.		9 553 685
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		191 074
Всего		9 744 759
НДС 12%		1 169 371
Всего		**10 914 130**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Отдела строительства, архитектуры
и градостроительства
Нуринского района _____ Калиев Н.Н.

19.06.2013г

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА": _____ Садвакасов М.К.

Директор
ТОО «Стройтехнология» _____ Данильченко В.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"

Форма 2-в

Подрядчик: ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

АКТ

выполненных работ по реконструкции водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

за июль 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 02-01 НА ВОДОВОД								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-170-5	**Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками**	767,0	2648,70	1217,70	2031601	933998	1240291,1	8,55	6558
				1431,00	--	1097603	--	113	--	--
		м3								
2	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	30,8	2011,20	152,52	61945	4698	8442	1,02	31
				153,68	57,15	4733	1760	130	0,28	9
		м3								
3	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,57	58881,69	25695,31	33504	14621	29505	194,00	110
				33075,00	6813,45	18820	3877	130	26,38	15
		км								
4	С130804-233 Изм. и	**Труба ПЭ 100 SDR17-110х6,6 "питьевая"**	574,69	567,00	--	325849	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**2 452 898**	**953 316**			**6 699,81**
			Тенге			**1 121 156**	**5 637**			**23,63**
	Накладные расходы -		Тенге			**1 278 238**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**223 868**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**3 955 005**				
	Временные здания и сооружения 2,4х0,=1,92%					75 936				

Итого с временными:		**4 030 941**
Возвратные суммы от временных 15%		11 390
Дополнительные затраты:		
Производство работ в зимнее время 3,3%x1,2=3,96%		159 625
Транспорт привозных материалов к=	0,25371	1 022 706
Выслуга лет 1%		40 309
Дополнительные отпуска 0,4%		16 124
На анализ воды к=	0,00037	1 492
Разъездной характер к=	0,04887	197 007
итого прочие затраты:		**1 437 264**
Итого с прочими:		**5 468 204**
в т.ч. СМР в ценах 2001 года		4 190 566
Итого в текущих ценах 2012г.		11 417 610
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		228 352
Всего		11 645 963
НДС 12%		1 397 516
Всего		**13 043 478**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Отдела строительства, архитектуры
и градостроительства
Нуринского района _____ Калиев Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА": _____ Садвакасов М.К.

Директор
ТОО «Стройтехнология» _____ Данильченко В.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"

Форма 2-в

Подрядчик: ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

АКТ

выполненных работ по реконструкции водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района за июль 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 02-03 НА ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-5	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	1095,92	4,85	4,85	5316	5316	1789	--	--
		м3		--	1,68	--	1844	97	0,01	6
2	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	1095,92	7,14	7,14	7822	7822	2632	--	--
		м3		--	2,48	--	2713	97	0,01	9
3	Е0101-12-10 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, из под воды при глубине воды, от 0,2 до 0,5 м	2541,60	42,45	40,14	107899	102027	30610	0,02	41
		м3		2,31	10,11	5871	25685	97	0,04	89
4	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	320,04	52,40	49,54	16766	15851	4759	0,02	17
		м3		2,86	12,47	915	3992	97	0,04	37
5	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	157,95	46,51	44,35	7346	7005	2940	0,02	2
		м3		2,16	17,03	341	2690	97	0,07	11

6	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	282,40	791,10	--	223407	--	252450	4,27	1206
		м3		791,10	--	223407	--	113	--	--
7	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками (добор после экскаватора)	36	1732,95	756,45	61624	26899,362	39239	5,97	212
		м3		976,50	--	34724	--	113	--	--
8	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	18	467,10	--	8198	--	9263	2,98	52
		м3		467,10	--	8198	--	113	--	--
9	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	141,06	167,18	--	23582	--	26647	1,21	171
		м3		167,18	--	23582	--	113	--	--
10	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении	2794,12	7,51	7,51	20980	20980	5565	--	--
		м3		--	2,05	--	5737	97	0,01	19
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1676,47	25,65	5,38	42995	9013	32963	0,13	216
		м3		20,27	--	33982	--	97	--	--
12	Е0101-17-9	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	289,06	42,20	40,26	12198	11638	3583	0,01	3
		м3		1,86	10,92	538	3156	97	0,04	11
13	С010333-А5- 1	Отвозка вытесненного грунта автосамосвалами на расстояние до 5км	578,11	45,00	--	26015	--	5203	0,19	109
		т		9,00	--	5203	--	100	--	--
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	289,06	3,79	3,24	1095	938	449	--	2
		м3		0,48	1,12	139	324	97	--	2
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,076	58881,69	25695,31	4475	1953	3941	194,00	15
		км		33075,00	6813,45	2514	518	130	26,38	2

16	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,474	51202,26	20326,01	24270	9635	22293	179,00	85
		км		30825,00	5353,43	14611	2538	130	20,64	10
17	С130804-283 Изм. и	Труба ПЭ 100 SDR26-110х4,2 "питьевая"	76,76	371,00	--	28478	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-280 Изм. и	Труба ПЭ 100 SDR26-63х2,5 "питьевая"	478,74	129,00	--	61757	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-8-8	Прокладка футляров из стальных труб диам. 300мм	0,01	203956,79	85907,16	2040	859	1668	504,00	5
		км		95850,00	32451,75	959	325	130	158,50	2
20	С130806-107 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	10,04	3280,00	--	32931,2	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63мм	10	244,98	0,28	2449,799999	2,8	1912	0,84	8,4
		м		146,93	0,11	1469	1	130	--	--
22	Е0122-48-1	Заделка концов футляра битумом и прядью диам. 250мм	1	1443,34	174,94	1443	175	540	2,5	2
		футляр		412,73	2,90	413	3	130	0,02	--
23	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,01	885785,66	99484,16	8858	995	658	71,80	1
		км		13050,00	37581,75	131	376	130	183,54	2
24	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	80,5	8209,48	1879,87	660863	151330	206572	8,86	713
		м3		1435,50	538,43	115558	43344	130	2,06	166
25	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	51,72	289,15	289,15	14955	14955	9362		
		м3			186,62		9652	97	0,86	44

26	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	31,74	24400,00	--	774456	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-32К =1,25	Кольца водопроводные диаметром 580мм и высотой до 0,3м	3,22	3337,50	--	10747	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	40,94	3970,00	--	162532	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	81,88	6380,00	--	522394	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	80,5	134,00	--	10787	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-6-9	Кирпичная кладка в колодцах	0,3	10656,45	296,60	3197	89	363	5,95	2
		м3		915,75	110,25	275	33	118	0,54	--
32	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,4357	247994,13	49389,75	108046	21518	46122	312,70	136
		т		62775,00	18657,00	27350	8128	130	91,12	40
33	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	--
34	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480,00	--	25920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-44	Переход 32х20	7,8	107,00	--	835	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

36	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	78	362,00	--	28236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,93	107786,81	398,18	99752	368	8302	42,10	39
		т		6750,00	150,75	6247	140	130	0,74	1
38	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,08642	247994,13	49389,75	21432	4268	9149	312,70	27
		т		62775,00	18657,00	5425	1612	130	91,12	8
39	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	25	74,06	9,93	1851	248	2048	0,32	8
		фланец		63,00	--	1575	--	130	--	--
40	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	25	285,00	--	7125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	50,27	32,52	0,05	1635	3	264	0,03	2
		м2		5,81	0,02	292	1	90	--	--
42	С130809-9	Фланец свободный диам. 50мм	28	285,00	--	7980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130809-12	Фланец свободный диам. 100мм	67	492,00	--	32964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	95	300,57	225,64	28554	21435	15871	0,41	39
		шт		69,53	58,98	6605	5603	130	0,23	22
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Втулка под фланец ПНД 63	28	432,28	--	12104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "PLAST INVECT	Втулка под фланец ПНД 110	67	929,42	--	62271	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 332 223,39**	**435392**			**3120**
	Тенге			**521 248,66**	**118442**			**482**
Накладные расходы -	Тенге			**748 396,07**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**244 837,17**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4 325 456,64**				

Временные здания и сооружения 2,4х0,=1,92%		83 048,77
Итого с временными:		**4 408 505,40**
Возвратные суммы от временных 15%		12 457,32
Дополнительные затраты:		
Производство работ в зимнее время 3,3%х1,2=3,96%		174 576,81
Транспорт привозных материалов к=	0,25371	1 118 499,82
Выслуга лет 1%		44 085,05
Дополнительные отпуска 0,4%		17 634,02
На анализ воды к=	0,00037	1 632,05
Разъездной характер к=	0,04887	215 459,45
итого прочие затраты:		**1 571 887,22**
Итого с прочими:		**5 980 392,62**
в т.ч. СМР в ценах 2001 года		4 583 082,22
Итого в текущих ценах 2012г.		12 487 059,80
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		249 741,20
Всего		12 736 801,00
НДС 12%		1 528 416,12
Всего		**14 265 217,11**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Отдела строительства, архитектуры
и градостроительства
Нуринского района _____ Калиев Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА": _____ Садвакасов М.К.

Директор
ТОО «Стройтехнология» _____ Данильченко В.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"

Форма 2-в

Подрядчик: ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

АКТ б/н

выполненных работ по реконструкции водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

за август 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 02-01 НА ВОДОВОД								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-170-5	Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками	148,2	2648,7	1217,70	392687	180524	239810	8,55	1268
		м3		1431	--	212220	--	113	--	--
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,57	467	--	1209	--	1365	2,98	8
		м3		467	--	1204	--	113	--	--
3	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	119,26	167,18	--	19944	--	22536	1,21	144
		м3		167,18	--	19939	--	113	--	--
4	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м и разравнивание лишнего грунта	1970,78	7,51	7,51	14815	14798	3930	--	--
		м3		--	2,05	--	4047	97	0,01	13
5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	31,66	25,65	5,38	817	170	627	0,13	4
		м3		20,27	--	642	--	97	--	--
6	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,008	51202,26	20326,01	415	163	381	179,00	1

		км		30825,00	5353,43	247	43	130	20,64	--
7	С130804-280 Изм. и	Труба ПЭ 100 SDR26-63х2,5 "питьевая"	8,08	129,00	--	1048	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	50,20	289,15	289,15	14515,58	14515,58	9090,0	--	--
		м3		--	186,62	--	9368,07	97	0,86	78
9	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	57,89	483,56	6,82	28001	395	2834	0,26	20
		м2		40,73	2,54	2358	147	113	0,01	1
10	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,97	8209,60	1879,87	57231	13103	17896	8,86	62
		м3		1 435,5	538,43	10006	3753	130	2,06	14
11	С143018-24 Изм. и	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	2,73	24400,00	--	66490	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-32К =1,25	Кольца водопроводные диаметром 580мм и высотой до 0,3м	0,21	3337,50	--	717	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-33К =1,25	Кольца водопроводные диаметром 700мм и высотой до 0,3м	0,29	3737,50	--	1102	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-36К =1,25	Кольца водопроводные диаметром 1000мм и высотой до 0,3м	0,58	4962,50	--	2878	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-36 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	2,67	3970,00	--	10620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-37 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	6,23	6380,00	--	39747	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-37К =1,1	Кольца водопроводные диаметром 1500мм и высотой до 0,6м	1,18	7018,00	--	8316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м								
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,97	134,00	--	935	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-6-9	Кирпичная кладка в колодцах	0,063	10656,45	296,60	677	19	77	5,95	0
		м3		915,75	110,25	58	7	118	0,54	--
20	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,0658	247994,13	49389,75	16308	3248	6966	312,70	21
		т		62775,00	18657,00	4128	1227	130	91,12	6
21	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,1185	133700,00	--	15838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,44	53,32	0,04	183	--	26	0,04	0,1374
		м2		8,32	--	29	--	90	--	--
23	Е0106-1-13	Упоры бетонные из бетона класса В-7,5	0,336	9671,75	95,97	3255	32	290	4,90	2
		м3		771,75	36,25	260	12	105	0,18	--
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,336	134,00	--	45	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1555	1,40	7
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	--
26	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	195	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
27	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	6480,00	--	32400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
29	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	1	891,93	90,13	892	90	622	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Обратный клапан для питьевой воды диам. 100мм	1	7198,08	--	7198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0688	247994	49390	17074	3400	7294	312,70	22
		т		62775	18657	4322	1285	130	91,12	6
32	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	333	0,60	1
		фланец		126,00	--	252	--	130	--	--
33	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0960	107786,81	398,18	10353	38	866	42,10	4
		т		6750,00	150,75	648	14	130	0,74	--
35	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	12,71	32,52	0,05	413	1	71	0,03	0,38115
		м2		5,81	0,02	74	--	90	--	--
36	С130809-9	Фланец свободный диам. 50мм	1	285,00	--	285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130809-12	Фланец свободный диам. 100мм	10	492,00	--	4920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
		шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
39	СПРАЙС-	Втулка под фланец ПНД 63 С	2	432,28	--	865	--	--	--	--

	ЛИСТ ТОО	шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Втулка под фланец ПНД 110 С шт	10	929,42 --	-- --	9294 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Угольник 45^ ПНД 110 С шт	2	1452,47 --	-- --	2905 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Угольник 90^ ПНД 110 С шт	1	2108,01 --	-- --	2108 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных м2	32,04	373,87 5,00	33,28 11,49	11981 160	1067 368	703 133	0,03 0,04	1 1
		ЛС 02-04 на РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ 2э(200)								
44	Е0104-9-6 т.ч. п-1.3 п-	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 6 группы, глубиной до 100 м станками с м	6	5939,05 963,90	4905,37 726,00	35634 5783	29432 4356	10545 104	5,47 2,77	33 17
45	Е0104-9-8 т.ч. п-1.3 п-	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 8 группы, глубиной до 100 м станками с м	2	12106,63 1978,20	9971,64 1302,21	24213 3956	19943 2604	6823 104	11,12 4,73	22 9
46	СПРАЙС-ЛИСТ ОАО	Долото Ш-349, 2т-цв шт	0,318	385064,20 --	-- --	122450 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	Е0104-9-8 т.ч. п-1.3 п-	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 8 группы, глубиной до 100 м станками с м	57	13985,65 1695,60	8547,12 1116,18	797182 96649	487186 63622	166682 104	9,53 4,05	543 231
48	С143101-1	Вода для промывки м3	215	5,00 --	-- --	1075 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	Е0104-47-4 т.ч. п-1.16 п-3.52 к=1,2	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/ м	7,5	1310,72 280,80	1028,38 132,89	9832 2106	7714 997	3227 104	1,62 0,49	12 4

50	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Труба обсадная 324	7,72603	5315,51	--	41068	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0104-54-2 т.ч. п-1.16 п-	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и	1	116887,94	89773,19	116888	89773	44543	151,41	151
		шт		27114,75	15714,91	27115	15715	104	55,56	56
52	С11011-1014 Изм. и	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,8	12300,00	--	9840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С143101-1	Вода для цементации	0,4	5,00	--	2	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0104-49-1 т.ч. п-1.16 п-	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в	7,501	113,79	94,21	854	707	260	0,11	1
		м		19,58	13,71	147	103	104	0,05	--
55	С130806-307 Изм. и	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	7,65102	3000,00	--	22953,06	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0104-57-1 т.ч. п-1.16 п-	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами	58	281,87	233,27	16348	13530	5148	0,29	17
		м		48,60	36,74	2819	2131	104	0,15	8
57	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Фильтр щелевой диам. 219мм с проволочной обмоткой	58	7229,33	--	419301	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	65	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
59	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором,	2	90284,54	79012,04	180569	158024	51701	57,30	115
		сутки		11272,50	13583,94	22545	27168	104	48,14	96
61	Ц0112-1-2	Монтаж водомерной трубки	25	342,60	24,90	8565	623	7144	2,00	50
		м		313	4,5	7825	112	90	0,03	1

62	С130806-58 Изм. и	Стоимость водомерной трубки	25	126	--	3150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2 624 372	1 042 016,69			2 518,82
			Тенге			428 355	138 034,05			544,89
	Накладные расходы -		Тенге			616 119				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			194 430				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3 434 921,55				

Временные здания и сооружения 2,4х0,=1,92%		65 950,49
Итого с временными:		**3 500 872**
Возвратные суммы от временных 15%		9 892,57
Дополнительные затраты:		
Производство работ в зимнее время 3,3%х1,2=3,96%		138 634,53
Транспорт привозных материалов к=	0,25371	888 220,48
Выслуга лет 1%		35 008,72
Дополнительные отпуска 0,4%		14 003,49
На анализ воды к=	0,00037	1 296,04
Разъездной характер к=	0,04887	171 100,16
итого прочие затраты:		**1 248 263,42**
Итого с прочими:		**4 749 135**
в т.ч. СМР в ценах 2001 года		3 639 506,58
Итого в текущих ценах 2012г.		9 916 194,84
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		198 323,90
Всего		10 114 518,74
НДС 12%		1 213 742,25
Всего		**11 328 261**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник Отдела строительства, архитектуры
и градостроительства
Нуринского района _____ Калиев Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА": _____ Салвакасов М.К.

"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

62	С130806-58 Изм. и	Стоимость водомерной трубки	25	126	--	3150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2 624 372	1 042 016,69			2 518,82
			Тенге			428 355	138 034,05			544,89
	Накладные расходы -		Тенге			616 119				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			194 430				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3 434 921,55				

Временные здания и сооружения 2,4х0,=1,92%		65 950,49
Итого с временными:		**3 500 872**
Возвратные суммы от временных 15%		9 892,57
Дополнительные затраты:		
Производство работ в зимнее время 3,3%х1,2=3,96%		138 634,53
Транспорт привозных материалов к=	0,25371	888 220,48
Выслуга лет 1%		35 008,72
Дополнительные отпуска 0,4%		14 003,49
На анализ воды к=	0,00037	1 296,04
Разъездной характер к=	0,04887	171 100,16
итого прочие затраты:		**1 248 263,42**
Итого с прочими:		**4 749 135**
в т.ч. СМР в ценах 2001 года		3 639 506,58
Итого в текущих ценах 2012г.		9 916 194,84
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		198 323,90
Всего		10 114 518,74
НДС 12%		1 213 742,25
Всего		**11 328 261**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Отдела строительства, архитектуры
и градостроительства
Нуринского района _____ Калиев Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА": _____ Садвакасов М.К.

Директор
ТОО «Стройтехнология» _____ Данильченко В.А.

20 08.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"

Форма 2-в

Подрядчик: ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

АКТ б/н

выполненных работ по реконструкции водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

за август 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 02-03 НА ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-5	**Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м** м3	66,08	4,85	4,85	321	321	108	--	--
				--	1,68	--	111	97	0,01	0
2	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы** м3	66,08	7,14	7,14	472	472	159	--	--
				--	2,48	--	164	97	0,01	1
	Е0101-12-11	**Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная** м3	102,38	52,40	49,54	5365	5072	1522	0,02	17
				2,86	12,47	293	1277	97	0,04	37
3	Е0101-12-10 т.ч. п-3.54	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная** м3	188,34	42,45	40,14	7996	7561	2268	0,02	3
				2,31	10,11	435	1903	97	0,04	7
4	Е0101-13-6	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная** м3	5847,01	46,51	44,35	271935	259306	108827	0,02	88
				2,16	17,03	12630	99563	97	0,07	402
5	Е0101-170-3	**Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками (добор после** м3	11,38	1732,95	756,45	19721	8608,401	12557	5,97	68
				976,50	--	11113	--	113	--	--

6	**Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с**	**636**	**467,10**	**--**	**297276**	**--**	**335922**	**2,98**	**1895**
		м3		**467,10**	**--**	**297276**	**--**	**113**	**--**	**--**
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	263,36	167,18	--	44029	--	49753	1,21	319
		м3		167,18	--	44029	--	113	--	--
8	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	6436,21	7,51	7,51	48326	48326	12819	--	--
		м3		--	2,05	--	13215	97	0,01	43
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	3861,73	25,65	5,38	99039	20762	75929	0,13	498
		м3		20,27	--	78277	--	97	--	--
10	Е0101-17-9	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	20,03	42,20	40,26	845	806	248	0,01	0
		м3		1,86	10,92	37	219	97	0,04	1
11	С010333-А5- 1	Отвозка вытесненного грунта автосамосвалами на расстояние до 5км	40,06	45,00	--	1803	--	361	0,19	8
		т		9,00	--	361	--	100	--	--
12	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**20,03**	**3,79**	**3,24**	**76**	**65**	**31**	**--**	**2**
		м3		**0,48**	**1,12**	**10**	**22**	**97**	**--**	**2**
13	**Е0122-11-3**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**0,031**	**58881,69**	**25695,31**	**1825**	**797**	**1608**	**194,00**	**6**
		км		**33075,00**	**6813,45**	**1025**	**211**	**130**	**26,38**	**1**
14	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32мм	1,280	47611,09	17877,09	60942	22883	57239	173,00	221
		км		29700,00	4698,68	38016	6014	130	18,10	23
15	С130804-283 Изм. и	Труба ПЭ 100 SDR26-110х4,2 "питьевая"	31,31	371,00	--	11616	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-227 Изм. и	Труба ПЭ 100 SDR17-32х2,3 "питьевая"	1292,8	57,00	--	73690	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	**Е0101-173-1**	**Водоотлив из траншей**	**193,04**	**289,15**	**289,15**	**55818**	**55818**	**34944**		**--**
		м3		**--**	**186,62**	**--**	**36025**	**97**	**0,86**	**165**

18	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и	246,30	483,56	6,82	119100	1680	12043	0,26	64
		м2		40,73	2,54	10032	626	113	0,01	3
19	E0122-8-8	Прокладка футляров из стальных труб диам. 300мм	0,02	203956,79	85907,16	4079	1718	3336	504,00	10
		км		95850,00	32451,75	1917	649	130	158,50	3
20	C130806-107 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	20,08	3280,00	--	65862,4	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	E0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63мм	20	244,98	0,28	4899,599999	5,6	3823	0,84	16,8
		м		146,93	0,11	2939	2	130	--	--
22	E0122-48-1	Заделка концов футляра битумом и прядью диам. 250мм	2	1443,34	174,94	2887	350	1081	2,5	5
		футляр		412,73	2,90	825	6	130	0,02	--
23	E0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными	0,02	885785,66	99484,16	17716	1990	1316	71,80	1
		км		13050,00	37581,75	261	752	130	183,54	4
24	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,82	8209,48	1879,87	72408	16580	22633	8,86	78
		м3		1435,50	538,43	12661	4749	130	2,06	18
25	C143018-24 Изм. и	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,	5,64	24400,00	--	137616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	C143018-32K =1,25	Кольца водопроводные диаметром 580мм и высотой до 0,3м	0,21	3337,50	--	701	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
27	C143018-36 изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	2,67	3970,00	--	10600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	C143018-37 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	5,34	6380,00	--	34069	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,82	134,00	--	1182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

30	**Е0108-6-9**	**Кирпичная кладка в колодцах**	**0,015**	**10656,45**	**296,60**	**160**	**4**	**18**	**5,95**	**0**
		м3		915,75	110,25	14	2	118	0,54	--
31	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,0883	247994,13	49389,75	21898	4361	9348	312,70	28
		т		62775,00	18657,00	5543	1647	130	91,12	8
32	С12021-267	Стремянки в колодцах	1,21	133700,00	--	161467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	35,02	53,32	0,04	1867	1	262	0,04	1
		м2		8,32	--	291	--	90	--	--
36	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
37	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
		шт		144,00	2,25	1152	18	130	0,01	--
38	**С130902-53**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и**	**2**	**6480,00**	--	**12960**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	**С130902-51**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и**	**8**	**3500,00**	--	**28000**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	40	75,82	1,57	3033	63	3456	0,41	16
		1счетчик		67,50	--	2700	--	128	--	--
41	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО**	Счетчик холодной воды "Minomess" диам. **15мм**	40	1166,72	--	46669	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0116-15-1	Установка обратных клапанов диам. до 20мм	40	473,47	39,24	18939	1570	13824	1,47	59
		1шт		254,25	15,75	10170	630	128	0,07	3
43	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО**	**Обратный клапан для питьевой воды диам. 15мм**	**40**	**191,82**	--	**7673**	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

44	**Е0118-21-1=1)**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром** 1фильтр	**40**	**187,02**	**50,89**	**7481**	**2036**	**7603**	**0,75**	**30**
				130,50	**18,00**	**5220**	**720**	**128**	**0,09**	**4**
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Сетчатый фильтр для питьевой воды диам. 15мм ШТ	40	209,61	--	8385	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С130804-42	Переходник с внутренней резьбой 20х3/4 10шт	4	56,00	--	224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-44	Переход 32х20 10шт	4	107,00	--	428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	40	362,00	--	14480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм т	1,24	107786,81	398,18	133656	494	11124	42,10	52
				6750,00	150,75	8370	187	130	0,74	1
50	**Е0122-33-5**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм** т	**0,05**	**247994,13**	**49389,75**	**12400**	**2469**	**5293**	**312,70**	**16**
				62775,00	**18657,00**	**3139**	**933**	**130**	**91,12**	**5**
51	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	22	74,06	9,93	1629	218	1802	0,32	7
				63,00	--	1386	--	130	--	--
52	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy шт	22	285,00	--	6270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз м2	143,81	32,52	0,05	4676	7	755	0,03	4
				5,81	0,02	836	3	90	--	--
54	С130809-12	Фланец свободный диам. 100мм шт	28	492,00	--	13776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	29	300,57	225,64	8717	6543	4845	0,41	12
				69,53	58,98	2016	1710	130	0,23	7

56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Втулка под фланец ПНД 110	28	929,42	--	26024	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
57	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Угольник 90^ ПНД 110	1	2108,01	--	2108	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-39-3	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 100 мм	38	5103,43	392,80	193930	14926	47350	4,72	179
		врезка		810,00	148,50	30780	5643	130	0,73	28
59	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке	272,34	373,86	33,28	101817	9064	5972	0,03	9
		м2		5,00	11,49	1362	3128	133	0,04	11
60	Е0101-24-5	Обратное перемещение растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	317	4,85	4,85	1537	1537	518	--	--
		м3		--	1,68	--	534	97	0,01	2
61	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы	317	7,14	7,14	2262	2262	761	--	--
		м3		--	2,48	--	785	97	0,01	3
62	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1585	0,20	0,20	322	322	109	--	--
		м2		--	0,07	--	112	97	--	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2 317 759,06	499088			3724
			Тенге			585 578,52	181574			782
	Накладные расходы -		Тенге			853 707,05				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			190 287,97				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3 361 754,08				

Временные здания и сооружения 2,4х0,=1,92%		64 545,68
Итого с временными:		**3 426 299,76**
Возвратные суммы от временных 15%		9 681,85
Дополнительные затраты:		
Производство работ в зимнее время 3,3%х1,2=3,96%		135 681,47
Транспорт привозных материалов к=	0,253714	869 300,44
Выслуга лет 1%		34 263,00
Дополнительные отпуска 0,4%		13 705,20
На анализ воды к=	0,00037	1 268,43

Разъездной характер к=	0,048874	167 455,55
итого прочие затраты:		**1 221 674,09**
Итого с прочими:		**4 647 973,85**
в т.ч. СМР в ценах 2001 года		3 561 981,23
Итого в текущих ценах 2012г.		9 704 969,39
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		194 099,39
Всего		9 899 068,78
НДС 12%		1 187 888,25
Всего		11 086 957

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Отдела строительства, архитектуры
и градостроительства
Нурминского района _____ Калиев Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА": _____ Садвакасов М.К.

Директор
ТОО «Стройтехнология» _____ Данильченко В.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"

Форма 2-в

Подрядчик: ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

АКТ б/н

выполненных работ по реконструкции водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

за сентябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 02-03 НА ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная м3	14729,26	46,51	44,35	685035	653220	274146	0,02	221
				2,16	17,03	31815	250810	97	0,07	1013
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с м3	2687	467,10	--	1255098	--	1418260	2,98	7999
				467,10	--	1255098	--	113	--	--
3	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	692,56	167,18	--	115781	--	130833	1,21	838
				167,18	--	115781	--	113	--	--
4	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), м3	16626,66	7,51	7,51	124841	124841	33115	--	--
				--	2,05	--	34139	97	0,01	111
5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	9975,99	25,65	5,38	255847	53633	196147	0,13	1287
				20,27	--	202213	--	97	--	--
6	Е0101-17-9	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскоратором м3	45,93	42,20	40,26	1938	1849	569	0,01	1
				1,86	10,92	85	502	97	0,04	2
7	С010333-А5- 1	Отвозка вытесненного грунта автосамосвалами на расстояние до 5км	91,86	45,00	--	4134	--	827	0,19	17
				9,00	--	827	--	100	--	--

		т								
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	45,93	3,79	3,24	174	149	71	--	2
		м3		0,48	1,12	22	51	97	--	2
9	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32мм	3,431	47611,09	17877,09	163354	61336	153428	173,00	594
		км		29700,00	4698,68	101901	16121	130	18,10	62
10	С130804-227 Изм. и	Труба ПЭ 100 SDR17-32х2,3 "питьевая"	3465,31	57,00	--	197523	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	198,79	289,15	289,15	57478	57478	35983		--
		м3		--	186,62	--	37096	97	0,86	170
12	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и	412,8	483,56	6,82	199588	2815	20181	0,26	107
		м2		40,73	2,54	16811	1048	113	0,01	5
13	Е0110-55-1	Крышки деревянные	12,31	1292,59	29,74	15914	366	651	0,23	3
		м2		32,85	11,23	404	138	120	0,05	1
14	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	16	18075,87	36,99	289214	592	6271	1,82	29
		шт		288,00	13,50	4608	216	130	0,07	1
15	Е0115-165-8	Обозначение указателей пожарных гидрантов краской	6,4	175,40	1,88	1123	12	531	0,47	3
		м2		78,30	0,72	501	5	105	--	--
16	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	108	75,82	1,57	8189	170	9331	0,41	44
		1счетчик		67,50	--	7290	--	128	--	--
17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Счетчик холодной воды "Minomess" диам. 15мм	104	1166,72	--	121339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Счетчик холодной воды "Minomess" диам. 20мм	4	2135,69	--	8543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-15-1	Установка обратных клапанов диам. до 20мм	108	473,47	39,24	51135	4238	37325	1,47	159
		1шт		254,25	15,75	27459	1701	128	0,07	8
20	СПРАЙС-	Обратный клапан для питьевой воды диам.	104	191,82	--	19949	--	--	--	--

	ЛИСТ ТОО	15мм шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Обратный клапан для питьевой воды диам. 20мм шт	4	280,80 --	-- --	1123 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Е0118-21-1= 1)	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 1фильтр	108	187,02 130,50	50,89 18,00	20198 14094	5496 1944	20529 128	0,75 0,09	81 10
23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Сетчатый фильтр для питьевой воды диам. 15мм шт	104	209,61 --	-- --	21800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Сетчатый фильтр для питьевой воды диам. 20мм шт	4	355,95 --	-- --	1424 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С130804-42	Переходник с внутренней резьбой 20х3/4 10шт	10,8	56,00 --	-- --	605 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С130804-44	Переход 32х20 10шт	2,7	107,00 --	-- --	289 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	23	362,00 --	-- --	8326 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	4	408,00 --	-- --	1632 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,01062	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	2632 666	524 198	1124 130	312,70 91,12	3 1
30	Е0101-24-5	Обратное перемещение растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м м3	1585	4,85 --	4,85 1,68	7689 --	7689 2668	2588 97	-- 0,01	-- 8
31	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 м3	1585	7,14 --	7,14 2,48	11313 --	11313 3924	3807 97	-- 0,01	-- 13
32	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	7925	0,20 --	0,20 0,07	1608 --	1608 558	541 97	-- --	-- 2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 654 833,41**	**987329**			**11388**
	Тенге			**1 779 576,56**	**351119**			**1410**
Накладные расходы -	Тенге			**2 346 258,62**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**360 065,52**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6 361 157,55**				

Временные здания и сооружения 2,4х0,=1,92%		122 134,23
Итого с временными:		**6 483 291,78**
Возвратные суммы от временных 15%		18 320,13
Дополнительные затраты:		
Производство работ в зимнее время 3,3%х1,2=3,96%		256 738,35
Транспорт привозных материалов к=	0,2537	1 640 497,77
Выслуга лет 1%		64 832,92
Дополнительные отпуска 0,4%		25 933,17
На анализ воды к=	0,0004	2 269,15
Разъездной характер к=	0,0489	313 531,99
итого прочие затраты:		**2 303 803,35**
Итого с прочими:		**8 787 095,13**
в т.ч. СМР в ценах 2001 года		6 740 030,13
Итого в текущих ценах 2012г.		18 343 061,09
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		366 861,22
Затраты на осуществление авторского надзора		216 064,00
Всего		18 925 986,31
НДС 12%		2 271 118,36
Всего		**21 197 104,66**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района _____ Калиев Н.Н.

19.09.2013г

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА": _____ Садвакасов М.К.

Директор
ТОО «Стройтехнология» _____ Данильченко В.А.

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Нуринского района**

Генподрядчик: **ТОО "АКЖОЛ КАРАГАНДА"**

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

Договор строительного подряда №16 от 09.04.2013 года
дополнительное соглашение №1 от 25.10.2013г.

А К Т
на возврат суммы резерва

Наименование	тенге
Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора №16 от 09.04.2013г., дополнительное соглашение №1 от 25.10.213г.	100 407 200
Ранее заактированные суммы по выполненным работам	100 407 200
Сумма аванса, перечисленная исполнителю	3 012 216
Виды выполняемых работ	Реконструкция водопроводных сетей с. Баршино
Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	92 374 624
Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем,для выполнения указанных видов работ	100 407 200
Сумма удержания аванса 3%	3 012 216
Сумма удержания резерва 5%	5 020 360
Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты возврата резерва	**5 020 360**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Нуринского района »
Нуринский район п. Киевка ул. Мынбаева,44

БИН 131040009031
ИИК – KZ24070103KSN3008000
в ГУ «Комитета казначейства Министерства финансов РК»

БИК KKMFKZ2A

Руководитель отдела:
_____ Калиев Н.Н.

Подрядчик:
ТОО «АКЖОЛ КАРАГАНДА»
г. Караганда, район им. Казыбек Би ул. Молокова, 115
БИН 011140002083
ИИК KZ77319G010000319708
АО «БТА Банк»

БИК ABKZKZKX

Директор
_____ Садвакасов М.К