Заказчик: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам
Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"
Договор № 751 от 30 августа 2018 г.

А К Т №1

приемки выполненых работ за Декабрь **2018 года**

НВХ. Контора, инкубационный цех. Ремонт

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и те
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		РАЗДЕЛ 1. НВХ (инкубационный цех)									
		Ремонт отопительной системы									
1	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж стального трубопровода диам. 108 мм	м трубопроводов	75	723,43	6,57	54258	492	4386	35681	
					658,40	2,36	49380	177		7195	
2	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж вентилей муфтовых диам 50 мм	шт.	6	276,63	42,37	1660	254	--	1428	
					234,26	8,67	1406	52		247	
3	Е11-160401-0103 1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Монтаж стального бесшовного трубопровода диам. 76х6 мм	м трубопровода	53,5	912,88	63,34	48839	3389	2590	43033	
					801,13	19,65	42860	1051		7350	
4	С123-010301-0146 2301-0301-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	53,5	3462,00	--	185217	--	185217	--	
					--	--	--	--		14817	
5	Е11-180201-0304 1118-0201-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 примен.	Демонтаж эл. котлов отопления	водоподогреватель	3	8466,21	2445,61	25399	7337	--	20425	
					6020,61	926,52	18062	2780		3666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
6	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка разъемных фитингов "Американка" диам. 25 мм	шт.	36	1846,00	81,31	66456	2927	10821	52037	
					1464,12	10,84	52708	390		9479	
7	С123-020304-2603 2302-0304-2603 РСНБ РК 2015 примен.	Разъемный фитинг "Американка" диам. 25 мм	шт.	36	897,00	--	32292	--	32292	--	
					--	--	--	--		2583	
8	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей шаровых полипропиленовых диам. 25 мм	шт.	36	1846,00	81,31	66456	2927	10821	52037	
					1464,12	10,84	52708	390		9479	
9	С СТ Прайс-лист	Вентиль шаровый полипропиленовый диам. 25 мм	шт	36	888,39	--	31982	--	31982	--	
					--	--	--	--		2559	
10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж отвода полипропиленового диам. 25 мм 90° (на отводы)	шт.	36	1212,43	800,09	43647	28803	--	22022	
					412,34	205,55	14844	7400		5254	
11	С123-020401-1402 2302-0401-1402 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	59,00	--	2124	--	2124	--	
					--	--	--	--		170	
12	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Монтаж трубы полипропиленовой со стекловолокном диам. 25 мм	м трубопровода	5,5	1248,85	16,64	6869	91	46	6598	
					1223,94	0,13	6732	1		1077	
13	С СТ Прайс-лист	Трубы полипропиленовые d25x4,2мм ппр (PPR) 25бар армированные стекловолокном	м	5,5	281,25	--	1547	--	1547	--	
					--	--	--	--		124	
14	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка муфты переходной внутренняя резьба диам. 25	шт.	36	1212,43	800,09	43647	28803	--	22022	
					412,34	205,55	14844	7400		5254	
15	С123-020401-0505 2302-0401-0505 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	551,00	--	19836	--	19836	--	
					--	--	--	--		1587	
16	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов МС-90 (8-ми секционных)	кВт	21,6	988,24	140,75	21346	3040	3451	15904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					687,71	63,63	14855	1374		2980
17	С123-051001-1702 2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	21,6	18927,00	--	408823	--	408823	--
					--	--	--	--		32706
18	Е12-120103-0211 1212-0103-0211 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стального трубопровода диам. 76 мм	м2	60	677,83	0,25	40670	15	4287	26190
					606,14	0,11	36368	7		5349
19	Е12-120103-0213 1212-0103-0213 РСНБ РК 2015	Окраска чугунных радиаторов 8-ми секционных масляными составами за два раза	м2	36	744,25	0,25	26793	9	5261	15499
					597,86	0,11	21523	4		3383
20	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка силовой сборки щит ЩМП-3-1	шт.	1	2649,02	1039,48	2649	1039	303	1187
					1306,80	342,29	1307	342		307
21	С СТ Прайс-лист	Щит ЩМП-3-1 IP54 (650x500x150)	шт	1	17142,86	--	17143	--	17143	--
					--	--	--	--		1371
22	Ц13-080303-0101 1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка рубильника ВР 32-35 В31 250 250А	шт.	1	1435,22	3,02	1435	3	201	886
					1231,00	--	1231	--		186
23	С СТ Прайс-лист	Рубильник ВР 32-35 В31 250 250А	шт	1	8738,39	--	8738	--	8738	--
					--	--	--	--		699
24	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка автомата ВА 57ф35 340010 3ф. 200 А	шт.	1	5021,53	106,79	5022	107	2537	1731
					2378,00	26,33	2378	26		540
25	С СТ Прайс-лист	Автомат ВА 57ф35 340010 3ф. 200 А	шт	1	19176,79	--	19177	--	19177	--
					--	--	--	--		1534
		Ремонт освещения								
26	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Установка групповых осветительных щитов на 12 однофазных групп ОЩВ-12А УХЛ4	шт.	1	4226,24	89,14	4226	89	759	2451
					3378,00	26,33	3378	26		534
27	С СТ Прайс-лист	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1	25177,68	--	25178	--	25178	--
					--	--	--	--		2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
28	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	125	235,51	98,82	29438	12353	--	18973	
					136,69	44,01	17086	5501		3873	
29	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Прокладка провода АППВ 2х4 мм2 в штробе с креплением накладными скобами	м кабеля	250	702,72	326,42	175679	81604	61555	41057	
					130,08	98,02	32520	24504		17339	
30	С123-060904-0104 2306-0904-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,25	42254,00	--	10564	--	10564	--	
					--	--	--	--		845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1427109	173283	869639	379161	
							384190	51426	--	144501	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				269810				
	Материалы		Тенге				65354				
	Всего заработная плата		Тенге					65713			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80799				
		Накладные расходы	Тенге				47313				
		Сметная прибыль	Тенге				25370				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				342493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					65713			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				271983				
	Материалы		Тенге				13934				
	Всего заработная плата		Тенге					174534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33529				
		Накладные расходы	Тенге				140387				
		Сметная прибыль	Тенге				32990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				445359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					174534			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				885316				
	Материалы		Тенге				27727				
	Всего заработная плата		Тенге					195369			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				648292				
	Сдача и испытание		Тенге				1261				
		Накладные расходы	Тенге				191462				
		Сметная прибыль	Тенге				86142				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1162920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					195369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1950772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					435616			

РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		Инкубационный цех									
31	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж оконных блоков из ПВХ	м2	20,13	614,22	121,45	12364	2445	--	9899	
					492,77	53,60	9920	1079		1781	
32	Е11-100103-0104 1110-0103-0104 РСНБ РК 2015 примен.	Демонтаж деревянной смотровой будки	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,12	716,94	136,23	9406	1787	--	7423	
					580,70	47,91	7619	629		1346	
33	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж веранды из кирпича	м3	2,84	9622,20	2799,10	27327	7949	--	19251	
					6823,10	1246,60	19378	3540		3726	
34	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж кирпичных перегородок	м3	41,72	9622,20	2799,10	401438	116778	--	282801	
					6823,10	1246,60	284660	52008		54739	
35	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Демонтаж бетонного пола толщ. 5 см.	м2	82,68	1509,66	501,08	124819	41429	--	73402	
					1008,58	224,45	83390	18558		15858	
36	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015 примен.	Демонтаж труб разных диаметров	м трубопроводов	73,44	569,56	4,67	41829	343	3743	27256	
					513,92	1,54	37743	113		5527	
37	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Демонтаж дверных блоков	м2	16,6	890,73	145,13	14786	2409	--	11376	
					745,61	70,20	12377	1165		2093	
38	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж водяных насосов масса агрегата до 0,1 т	насос	3	2365,16	154,20	7095	463	--	6633	
					2210,96	45,31	6633	136		1098	
39	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж дощатого пола	м2	28,01	271,15	16,13	7595	452	--	5300	
					255,02	7,80	7143	218		1032	
40	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Демонтаж керамических плиток настенных	м2 облицовки	24,48	621,56	46,48	15216	1138	--	10505	
					575,08	20,95	14078	513		2058	
41	Е11-090202-0201 1109-0202-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж стального расширительного бака(2х1,5х1 м t=5 мм)	т конструкций	0,3925	75634,27	48807,07	29686	19157	--	9473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					26827,20	8150,12	10530	3199		3133
		Монтажные работы								
42	Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Монтаж смотровой будки из ПВХ	м2	11,55	3639,49	141,09	42036	1630	927	27536
					3418,06	37,11	39479	429		5566
43	С121-090202-0502 2109-0202-0502 РСНБ РК 2015	Блоки из ПВХ профилей	м2	10,15	27999,00	--	284190	--	284190	--
					--	--	--	--		22735
44	С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,4	24998,00	--	34997	--	34997	--
					--	--	--	--		2800
45	Е11-150213-0701 1115-0213-0701 РСНБ РК 2015	Герметизация швов смотровой будки монтажной пеной	м шва	22	754,61	--	16601	--	14809	1433
					81,45	--	1792	--		1443
46	Е11-100501-0204 1110-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство дверного блока из ПВХ с установкой замка	м2	5,67	1543,94	167,78	8754	951	3661	4110
					730,57	74,89	4142	425		1029
47	С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,67	24998,00	--	141739	--	141739	--
					--	--	--	--		11339
48	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	397,00	--	2382	--	2382	--
					--	--	--	--		191
49	Е12-060101-1205 1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Установка замков врезных	шт.	3	673,91	--	2022	--	30	1434
					663,92	--	1992	--		276
50	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3240,00	--	9720	--	9720	--
					--	--	--	--		778
51	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного пола толщиной 20 мм	м2 стяжки	110,8	678,31	24,52	75157	2717	41660	30133
					277,79	11,52	30780	1276		8423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного пола добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	110,8	101,36	4,29	11231	475	10386	546
					3,34	1,90	370	211		942
53	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство пола из керамических плиток	м2 покрытия	110,8	4632,33	65,30	513263	7235	395275	107004
					999,58	27,80	110753	3080		49621
54	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Устройство стен из керамических плиток	м2 поверхности облицовки	91	4660,84	17,31	424136	1575	238013	148213
					2028,00	7,89	184548	718		45788
55	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка проемов из кирпича	м3	0,378	39234,00	18,24	14830	7	10222	3865
					12172,16	--	4601	--		1496
56	Е12-110101-0203 1211-0101-0203 РСНБ РК 2015	Ремонт штукатурки стен, толщина слоя до 20 мм	м2	44,2	2170,69	12,56	95945	555	21439	53438
					1673,10	6,08	73951	269		11951
57	Е12-110101-0204 1211-0101-0204 РСНБ РК 2015	Ремонт штукатурки стен. Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	44,2	661,11	6,38	29221	282	10717	13218
					412,27	3,08	18222	136		3395
58	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплошное выравнивание стен сухой растворной смесью толщиной до 10 мм	м2	224,06	1806,54	22,67	404774	5078	216977	134338
					815,49	17,23	182719	3861		43129
59	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	134	659,68	4,07	88397	545	36689	41124
					381,81	1,81	51163	242		10362
60	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплошное выравнивание потолков сухой растворной смесью толщиной до 10 мм	м2	127,9	2201,36	25,01	281554	3198	144266	98332
					1048,40	19,41	134090	2483		30391
61	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	127,9	782,90	4,31	100132	552	38225	49280
					479,71	1,92	61355	245		11953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е12-120103-0213 1212-0103-0213 РСНБ РК 2015	Масляная окраска труб и регистров за два раза	м2	24,6	744,25	0,25	18309	6	3596	10591
					597,86	0,11	14707	3		2312
63	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка простых наружных стен	м3 кладки	6,1	38030,69	2294,40	231987	13996	194119	24661
					3913,48	433,60	23872	2645		20532
64	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил (0,05х0,15х4,5)	м3 древесины в конструкции	1,5	88929,21	1253,82	133394	1881	102938	26353
					19050,20	470,83	28575	706		12780
65	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стоек, прогонов, мауэрлатов, лежней разм. (0,06х0,18х5,5)	м3 древесины в конструкции	1,48	88929,21	1253,82	131615	1856	101565	26002
					19050,20	470,83	28194	697		12609
66	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство кровли из профлиста оцинкованного высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм	м2 кровли	213	3623,98	18,77	771907	3998	649820	109907
					554,41	6,46	118089	1376		70545
67	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обшивка наружных стен металлосайдингом	м2	280,7	2439,51	15,87	684770	4453	350111	264728
					1176,37	2,51	330206	704		75960
68	С СТ Прайс-лист	Сайдинг "под бревно" Blockhaus (Блок-хаус)	м2	280,7	2455,36	--	689219	--	689219	--
					--	--	--	--		55138
69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки шириной 80 см., толщ. 10 см	м3	4,96	20351,31	1042,88	100942	5173	90687	5512
					1024,65	196,53	5082	975		8516
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6034787	250512	3842122	1645077
							1942151	101639	--	614391
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5943867			
	Материалы		Тенге				2678949			
	Всего заработная плата		Тенге					1983386		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1150144			
		Накладные расходы	Тенге				1601436			
		Сметная прибыль	Тенге				603624			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8148928			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					1983386		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				83825			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы		Тенге				928			
	Всего заработная плата		Тенге					53636		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12102			
		Накладные расходы	Тенге				37009			
		Сметная прибыль	Тенге				9667			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				130500			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					53636		
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7095			
	Всего заработная плата		Тенге					6769		
	Сдача и испытание		Тенге				207			
		Накладные расходы	Тенге				6633			
		Сметная прибыль	Тенге				1098			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14827			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					6769		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8294255			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					2043790		
		РАЗДЕЛ 3. Контора								
		Демонтажные работы								
70	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж оконных блоков**	**м2**	**16,79**	**1498,02**	**145,13**	**25152**	**2437**	**--**	**20071**
					1352,89	**70,20**	**22715**	**1179**		**3618**
71	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж дверных блоков**	**м2**	**17,72**	**890,73**	**145,13**	**15784**	**2572**	**--**	**12143**
					745,61	**70,20**	**13212**	**1244**		**2234**
72	**Е11-100103-0104 1110-0103-0104 РСНБ РК 2015 примен.**	**Демонтаж деревянных перегородок**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**6,55**	**716,94**	**136,23**	**4696**	**892**	**--**	**3706**
					580,70	**47,91**	**3804**	**314**		**672**
73	**Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж дощатых полов**	**м2**	**22,5**	**271,15**	**16,13**	**6101**	**363**	**--**	**4258**
					255,02	**7,80**	**5738**	**176**		**829**
74	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж полов из керамических плиток**	**м2**	**63,81**	**660,72**	**27,00**	**42161**	**1723**	**--**	**29715**
					633,72	**13,06**	**40438**	**833**		**5750**
75	**Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015 примен.**	**Демонтаж бетонных полов толщ. 5 см**	**м3 конструкции**	**3,19**	**819,14**	**183,39**	**2613**	**585**	**--**	**1622**
					635,75	**70,35**	**2028**	**224**		**339**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки внутренних стен	м2	434,05	173,20	--	75179	--	--	63150
					173,20	--	75179	--		11066
77	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки потолков	м2	86,31	173,20	--	14949	--	--	12557
					173,20	--	14949	--		2201
78	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки наружных стен толщ. 2,5 см	м2	136,69	173,20	--	23675	--	--	19887
					173,20	--	23675	--		3485
79	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж отопительных труб	м трубопроводов	72	331,10	2,73	23839	197	2131	15535
					298,77	0,91	21511	65		3150
80	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Демонтаж чугунных радиаторов	шт.	10	893,40	42,00	8934	420	--	6276
					851,40	20,32	8514	203		1217
81	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Демонтаж асбестоцементных листов кровли	м2 кровли	148	219,72	1,51	32519	224	--	23253
					218,21	--	32295	--		4462
82	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка деревянной обрешетки	м2 кровли	148	137,75	18,13	20386	2684	--	13277
					119,61	4,99	17703	738		2693
83	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж стропил, стоек, прогонов	м3 древесины в конструкции	1,81	13195,18	1003,06	23883	1816	--	20475
					12192,13	376,66	22068	682		3549
84	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж кирпичной отопительной печи	м3	0,559	9622,20	2799,10	5379	1565	--	3789
					6823,10	1246,60	3814	697		733
		Комната 1,6,11,8,10,9								
85	Е12-110101-0203 1211-0101-0203 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен. Толщина слоя до 20 мм	м2	165	2170,69	12,56	358164	2073	80029	199486
					1673,10	6,08	276062	1003		44612
86	Е12-110101-0204 1211-0101-0204 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен. Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	165	661,11	6,38	109082	1052	40006	49344
					412,27	3,08	68024	509		12674
87	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплошное выравнивание стен сухой растворной смесью толщиной до 10 мм	м2	165	1806,54	22,67	298080	3740	159784	98927
					815,49	17,23	134556	2843		31761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	165	1319,36	8,13	217694	1342	90355	101275
					763,62	3,61	125997	596		25517
89	Е12-110101-0106 1211-0101-0106 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Толщина намета до 10 мм	м2	22,6	679,20	12,56	15350	284	5670	6864
					415,74	6,08	9396	137		1777
90	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплошное выравнивание потолков сухой растворной смесью толщиной до 10 мм	м2	22,6	2201,36	25,01	49751	565	25492	17375
					1048,40	19,41	23694	439		5370
91	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	22,6	1565,79	8,63	35387	195	13509	17416
					959,42	3,83	21683	87		4224
92	Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Устройство натяжного потолка	м2	34,2	435,47	5,69	14893	195	--	11759
					429,77	--	14698	--		2132
93	С СТ Прайс-лист	Натяжной потолок	м2	34,2	2232,14	--	76339	--	76339	--
					--	--	--	--		6107
94	Ц13-080305-0311 1308-0305-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Монтаж люстры 9039-5 (на 5 рожков)	шт.	4	3275,21	1365,25	13101	5461	3136	5905
					1126,00	924,26	4504	3697		1520
95	С СТ Прайс-лист	Люстра 9039-5 (на 5 рожков)	м2	4	21036,61	--	84146	--	84146	--
					--	--	--	--		6732
		Комната 2 (парная)								
96	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка внутренних стен вагонкой	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	19,96	2883,18	13,82	57548	276	50570	6141
					335,78	6,07	6702	121		5095
		Комната 2,3,4,5,7								
97	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство пола из керамогранита	м2 покрытия	23,2	4150,26	115,35	96286	2676	73580	19890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					863,36	48,67	20030	1129		9294
98	Е11-150107-0103 1115-0107-0103 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из керамических плиток	м2 поверхности облицовки	66,1	6166,20	17,31	407586	1144	267029	111947
					2109,12	7,89	139413	521		41563
99	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Закладка оконного проема кирпичом	м3	0,83	39234,00	18,24	32564	15	22446	8486
					12172,16	--	10103	--		3284
100	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка деревянных дверных блоков	м2	1,2	1219,07	95,81	1463	115	408	890
					783,57	40,40	940	48		188
101	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,2	13647,00	--	16376	--	16376	--
					--	--	--	--		1310
102	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--
					--	--	--	--		64
103	Е12-060101-1205 1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Установка замков врезных	шт.	1	673,91	--	674	--	10	478
					663,92	--	664	--		92
104	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3240,00	--	3240	--	3240	--
					--	--	--	--		259
105	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка металлических дверных блоков наружных	м2	1,94	2410,85	42,36	4677	82	915	2561
					1897,13	16,30	3680	32		579
106	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,94	55610,00	--	107883	--	107883	--
					--	--	--	--		8631
107	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--
					--	--	--	--		64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е12-060101-1205 1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Установка замков врезных	шт.	1	673,91	--	674	--	10	478
					663,92	--	664	--		92
109	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручкой 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3240,00	--	3240	--	3240	--
					--	--	--	--		259
110	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	6,06	3412,03	157,19	20677	953	14866	4742
					801,67	67,81	4858	411		2034
111	С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	6,06	24998,00	--	151488	--	151488	--
					--	--	--	--		12119
112	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	397,00	--	3176	--	3176	--
					--	--	--	--		254
113	Е12-060101-1205 1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Установка замков врезных	шт.	4	673,91	--	2696	--	40	1912
					663,92	--	2656	--		369
114	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручкой 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	3240,00	--	12960	--	12960	--
					--	--	--	--		1037
115	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Закладка дверного проема кирпичом	м3	0,52	39234,00	18,24	20402	9	14063	5317
					12172,16	--	6330	--		2057
		Комната 4,5,2								
116	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Установка умывальника (раковина)	комплект	1	2407,68	78,76	2408	79	215	2106
					2113,80	35,64	2114	36		361
117	С123-030102-0933 2303-0102-0933 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8709,00	--	8709	--	8709	--
					--	--	--	--		697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
118	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	787,00	--	787	--	787	--	
					--	--	--	--		63	
119	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителя	шт.	1	792,17	0,12	792	--	33	744	
					758,80	--	759	--		123	
120	С123-030102-1223 2303-0102-1223 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	3911,00	--	3911	--	3911	--	
					--	--	--	--		313	
121	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводоки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,5	681,38	--	1022	--	601	412	
					280,38	--	421	--		115	
122	Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Монтаж душевых перегородок из ПВХ профиля	м2	5,74	3639,49	141,09	20891	810	461	13685	
					3418,06	37,11	19620	213		2766	
123	С121-090202-0403 2109-0202-0403 РСНБ РК 2015 примен.	Перегородка из ПВХ профиля	м2	5,74	22249,00	--	127709	--	127709	--	
					--	--	--	--		10217	
124	Е11-150213-0701 1115-0213-0701 РСНБ РК 2015	Герметизация швов душевых перегородок монтажной пеной	м шва	3,72	754,61	--	2807	--	2504	242	
					81,45	--	303	--		244	
		Комната 7									
125	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водонагревателя "Ariston ABS VLS EVO PW 100" с монтажом трубопровода ПВХ диам 20 мм к водозаборной арматуре	комплект	1	8715,49	401,77	8715	402	49	8265	
					8263,50	169,72	8264	170		1358	
126	Прайс-лист	Водонагреватель Ariston ABS VLS EVO PW 100	шт	1	87491,07	--	87491	--		--	
					--	--	--	--	87491	--	
127	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопровода ПВХ диам 20 мм к водозаборной арматуре (раковина, душ)	м трубопровода	10	1159,23	13,90	11592	139	114	11113	
					1133,86	0,08	11339	1		1816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
128	С123-010501-1801 2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	138,00	--	1380	--	1380	--	
					--	--	--	--		110	
129	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м трубопровода	12	1006,43	1,25	12077	15	4171	7738	
					657,58	0,37	7891	4		1585	
130	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопровода ПВХ диам 20 мм	м трубопровода	18	1159,23	13,90	20866	250	206	20003	
					1133,86	0,08	20410	1		3270	
131	С123-010501-1801 2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	138,00	--	2484	--	2484	--	
					--	--	--	--		199	
132	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей диам. 20 мм	шт.	8	1846,00	81,31	14768	650	2405	11564	
					1464,12	10,84	11713	87		2107	
133	С123-040501-0228 2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1039,00	--	8312	--	8312	--	
					--	--	--	--		665	
		Наружные работы									
134	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка простых наружных стен	м3 кладки	5,2	42478,97	2294,40	220891	11931	188610	21022	
					3913,48	433,60	20350	2255		19353	
135	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил (0,05х0,15х4,5)	м3 древесины в конструкции	1,17	88929,21	1253,82	104047	1467	80291	20556	
					19050,20	470,83	22289	551		9968	
136	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка лежней, мауэрлатов, стоек, прогонов, кобылок	м3 древесины в конструкции	1,57	88929,21	1253,82	139619	1968	107742	27583	
					19050,20	470,83	29909	739		13376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство кровли из профлиста оцинкованного высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм	м2 кровли	160	3623,98	18,77	579837	3004	488128	82560	
					554,41	6,46	88705	1033		52992	
138	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обшивка наружных стен металлосайдингом	м2	153,25	2439,51	15,87	373855	2431	191146	144530	
					1176,37	2,51	180278	385		41471	
139	С СТ Прайс-лист	Сайдинг "под бревно" Blockhaus (Блок-хаус)	м2	153,25	2455,36	--	376283	--	376283	--	
					--	--	--	--		30103	
140	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки шириной 80 см., толщ. 10 см	м3	5,2	20351,31	1042,88	105827	5423	95076	5779	
					1024,65	196,53	5328	1022		8928	
141	Е11-010205-0201 1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Разработка грунта вручную	м3 грунта	28,308	1419,12	--	40172	--	--	28924	
					1419,12	--	40172	--		5528	
142	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка труб из ПВХ диам. 100 мм	км трубопровода	0,0085	2526724,13	92497,81	21477	786	18989	1893	
					200208,00	24797,36	1702	211		1870	
143	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство ж/б колец диам. 1,5, крышки, днища	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,85	52312,48	8202,25	96778	15174	55066	31894	
					14344,80	3069,40	26538	5678		10294	
144	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15107,00	--	45321	--	45321	--	
					--	--	--	--		3626	
145	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13917,00	--	13917	--	13917	--	
					--	--	--	--		1113	
146	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15069,00	--	15069	--	15069	--	
					--	--	--	--		1206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
147	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люка полимерно-песчаного	шт.	1	1521,91	172,27	1522	172	138	1275	
					1211,75	75,88	1212	76		224	
148	С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10175,00	--	10175	--	10175	--	
					--	--	--	--		814	
149	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную мусора строительного	т	16	416,00	--	6656	--		--	
					--	--	--	--		532	
150	С341-020103-1018 4102-0103-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	16	325,00	--	5200	--		--	
					--	--	--	--		416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5035803	80354	3174487	1362795	
							1681612	30390	87491	504891	
		Стоимость оборудования	Тенге				87491				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				87491				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				97247				
		Материалы	Тенге				3136				
		Всего заработная плата	Тенге					8201			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84146				
		Накладные расходы	Тенге				5905				
		Сметная прибыль	Тенге				8252				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				111404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					8201			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4585411				
		Материалы	Тенге				2087687				
		Всего заработная плата	Тенге					1617049			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				748196				
		Местные материалы	Тенге				74307				
		Транспортные расходы	Тенге				11856				
		Накладные расходы	Тенге				1278701				
		Сметная прибыль	Тенге				469129				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6333241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1617049			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				157655				
		Материалы	Тенге				1376				
		Всего заработная плата	Тенге					23545			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				132087				
		Накладные расходы	Тенге				16246				
		Сметная прибыль	Тенге				13912				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				187813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					23545			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				107999				
	Материалы		Тенге				7797				
	Всего заработная плата		Тенге					63208			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35758				
		Накладные расходы	Тенге				61943				
		Сметная прибыль	Тенге				13595				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				183538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					63208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6903487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1712002			
		РАЗДЕЛ 4. НВХ Контора									
		Ремонт отопительной системы									
151	**Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж стального трубопровода диам. 57 мм**	**м трубопровода**	**45**	**620,95**	**3,54**	**27943**	**159**	**1132**	**19190**	
					592,27	**--**	**26652**	**--**		**3771**	
152	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж вентилей диам. 50 мм**	**шт.**	**2**	**276,63**	**42,37**	**553**	**85**	**--**	**476**	
					234,26	**8,67**	**469**	**17**		**82**	
153	**Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж стального бесшовного трубопровода диам. 57х5 мм**	**м трубопровода**	**45**	**631,26**	**43,76**	**28407**	**1969**	**1113**	**25517**	
					562,77	**15,86**	**25325**	**714**		**4314**	
154	**С123-010301-0127 2301-0301-0127 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**45**	**2220,00**	**--**	**99900**	**--**	**99900**	**--**	
					--	**--**	**--**	**--**		**7992**	
155	**Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка водонагревателя "Ariston ABS VLS EVO PW 100" с монтажем трубопровода ПВХ диам 20 мм к водозаборной арматуре**	**комплект**	**1**	**8715,49**	**401,77**	**8715**	**402**	**49**	**8265**	
					8263,50	**169,72**	**8264**	**170**		**1358**	
156	**Прайс-лист**	**Водонагреватель Ariston ABS VLS EVO PW 100**	**шт**	**1**	**87491,07**	**--**	**87491**	**--**		**--**	
					--	**--**	**--**	**--**	**87491**	**--**	
157	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопровода ПВХ диам 20 мм к водозаборной арматуре (раковина, душ)**	**м трубопровода**	**10**	**1159,23**	**13,90**	**11592**	**139**	**114**	**11113**	
					1133,86	**0,08**	**11339**	**1**		**1816**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	С123-010501-1801 2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	138,00	--	1380	--	1380	--
					--	--	--	--		110
159	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка разъемных фитингов "Американка" диам. 25 мм (подключение регистров)	шт.	24	1846,00	81,31	44304	1951	7214	34691
					1464,12	10,84	35139	260		6320
160	С123-020304-2603 2302-0304-2603 РСНБ РК 2015 примен.	Разъемный фитинг "Американка" диам. 25 мм	шт.	24	897,00	--	21528	--	21528	--
					--	--	--	--		1722
161	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей шаровых полипропиленовых диам. 25 мм	шт.	24	1846,00	81,31	44304	1951	7214	34691
					1464,12	10,84	35139	260		6320
162	С СТ Прайс-лист	Вентиль шаровый полипропиленовый диам. 25 мм	шт	24	888,39	--	21321	--	21321	--
					--	--	--	--		1706
163	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж отвода полипропиленового диам. 25 мм 90°	шт.	24	1212,43	800,09	29098	19202	--	14681
					412,34	205,55	9896	4933		3502
164	С123-020401-1402 2302-0401-1402 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	59,00	--	1416	--	1416	--
					--	--	--	--		113
165	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Монтаж трубы полипропиленовой со стекловолокном диам. 25 мм	м трубопровода	5	1248,85	16,64	6244	83	41	5998
					1223,94	0,13	6120	1		979
166	С СТ Прайс-лист	Трубы полипропиленовые d25х4,2мм ппр (PPR) 25бар армированные стекловолокном	м	5	281,25	--	1406	--	1406	--
					--	--	--	--		113
167	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка муфты переходной внутренняя резьба диам. 25	шт.	24	1212,43	800,09	29098	19202	--	14681
					412,34	205,55	9896	4933		3502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С123-020401-0505 2302-0401-0505 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	551,00	--	13224	--	13224	--
					--	--	--	--		1058
169	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов МС-90 (8-ми секционных)	кВт	14,4	988,24	140,75	14231	2027	2301	10603
					687,71	63,63	9903	916		1987
170	С123-051001-1702 2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	14,4	18927,00	--	272549	--	272549	--
					--	--	--	--		21804
171	Е12-120103-0213 1212-0103-0213 РСНБ РК 2015	Масляная окраска чугунных радиаторов 8-ми секционных за два раза	м2	19	744,25	0,25	14141	5	2777	8180
					597,86	0,11	11359	2		1786
172	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка автомата ВА 57ф35 340010 3ф. 200 А	шт.	1	5021,53	106,79	5022	107	2537	1731
					2378,00	26,33	2378	26		540
173	С СТ Прайс-лист	Автомат ВА 57ф35 340010 3ф. 200 А	шт	1	19176,79	--	19177	--	19177	--
					--	--	--	--		1534
		Ремонт освещения								
174	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Установка группового осветительного щита на 12 однофазных групп	шт.	1	4238,24	89,14	4238	89	771	2451
					3378,00	26,33	3378	26		535
175	С СТ Прайс-лист	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1	25177,68	--	25178	--	25178	--
					--	--	--	--		2014
176	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	150	235,51	98,82	35326	14823	--	22768
					136,69	44,01	20503	6602		4648
177	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Прокладка провода АППВ 2x4 мм2 в штробе с креплением накладными скобами	м кабеля	186	702,72	326,42	130705	60713	45797	30547
					130,08	98,02	24195	18231		12900
178	С123-060904-0104 2306-0904-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,186	42254,00	--	7859	--	7859	--
					--	--	--	--		629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Монтаж ящика с понижающим трансформатором ЯТП-025 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	1307,24	163,04	1307	163	18	849
					1126,00	52,66	1126	53		172
180	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10752,00	--	10752	--	10752	--
					--	--	--	--		860
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1018410	123071	566768	246432
							241080	37145	87491	94187
		Стоимость оборудования	Тенге				87491			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				87491			
		Стоимость монтажных работ	Тенге				204238			
		Материалы	Тенге				49123			
		Всего заработная плата	Тенге					49413		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				62966			
		Накладные расходы	Тенге				35578			
		Сметная прибыль	Тенге				19185			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				259001			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					49413		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				158334			
		Материалы	Тенге				3908			
		Всего заработная плата	Тенге					94777		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22728			
		Накладные расходы	Тенге				79500			
		Сметная прибыль	Тенге				19027			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				256861			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					94777		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				568347			
		Материалы	Тенге				18047			
		Всего заработная плата	Тенге					134034		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				409997			
		Сдача и испытание	Тенге				347			
		Накладные расходы	Тенге				131354			
		Сметная прибыль	Тенге				55976			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				755677			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					134034		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1359029			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					278225		

РАЗДЕЛ 5. АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е11-010207-0501 1101-0207-0501 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром 10 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	1	201,84	160,48	202	160	--	68
					41,35	53,40	41	53		22
182	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Снятие верхнего слоя насыпного грунта толщиной 100 мм	м3 грунта	70	43,65	43,65	3056	3056	--	751
					--	14,90	--	1043		305
183	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадки	м2	700	1,33	1,33	930	930	--	229
					--	0,45	--	318		93
184	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70	131,32	62,74	9192	4392	--	4891
					68,58	28,46	4801	1992		1127
185	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	94,5	1444,08	27,36	136465	2586	75108	64482
					621,92	9,88	58771	934		16076
186	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	4,25	31679,00	--	134636	--	134636	--
					--	--	--	--		10771
187	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 13,5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	640	592,20	143,23	379005	91668	272108	46143
					23,80	42,96	15229	27496		34012
188	Е11-270403-0102 1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 1,5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	640	307,74	226,63	196954	145046	34336	64198
					27,46	65,42	17572	41871		20892
189	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов щебеночного основания	т	1,12	124470,77	1614,43	139407	1808	137599	909
					--	751,68	--	842		11225
190	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	640	1702,71	90,35	1089737	57824	1008603	42450
					36,42	24,99	23310	15995		90575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять до толщины 7 см на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	640	1179,58	0,13	754931	83	754473	405
					0,59	--	375	--		60427
192	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 примен.	Крепление бордюров снятым грунтом с разравниванием	м3 грунта	70	43,65	43,65	3056	3056	--	751
					--	14,90	--	1043		305
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2847571	310608	2416863	225277
							120099	91587	--	245830
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2847571			
	Материалы		Тенге				2282228			
	Всего заработная плата		Тенге					211686		
	Местные материалы		Тенге				134636			
		Накладные расходы	Тенге				225276			
		Сметная прибыль	Тенге				245828			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3318674			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					211686		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3318674			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					211686		
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ								
193	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадки	м2	60	1,33	1,33	80	80	--	20
					--	0,45	--	27		8
194	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6	131,32	62,74	788	376	--	419
					68,58	28,46	411	171		97
195	Е11-270201-1005 1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	57,52	1875,63	49,87	107886	2869	63995	46123
					713,17	29,29	41022	1684		12321
196	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/	м3	0,92032	31679,00	--	29155	--	29155	--
					--	--	--	--		2332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	**Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 9 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**57**	**449,67**	**143,23**	**25631**	**8164**	**16111**	**4110**
					23,80	**42,96**	**1356**	**2449**		**2379**
198	**Е11-270403-0102 1127-0403-0102 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 10-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 1 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**57**	**290,16**	**226,63**	**16539**	**12918**	**2056**	**5718**
					27,46	**65,42**	**1565**	**3729**		**1781**
199	**Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. /Устройство выравнивающего слоя толщ. 40 мм с заполнением швов песком/**	**м2 тротуара**	**57**	**442,93**	**33,68**	**25247**	**1920**	**5258**	**20285**
					316,99	**12,53**	**18069**	**714**		**3643**
200	**С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**57**	**2488,00**	**--**	**141816**	**--**	**141816**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**11345**
201	**86-010303-0201**	**Урна металлическая (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**4**	**15951,00**	**--**	**63804**	**--**	**63804**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**5104**
01.1	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	15951,00	--	63804	--	63804	--
					--	--	--	--		5104
202	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**2**	**70953,00**	**122,00**	**141906**	**244**	**132364**	**8525**
					4649,00	**35,00**	**9298**	**70**		**12034**
02.1	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья со спинкой	шт.	2	70953,00	122,00	141906	244	132364	8525
					4649,00	35,00	9298	70		12034
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**552852**	**26571**	**454559**	**85200**
							71721	**8845**	**--**	**51044**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**552852**			
	Материалы		Тенге				**283590**			
	Всего заработная плата		Тенге					**80566**		
	Местные материалы		Тенге				**170971**			
		Накладные расходы	Тенге				**85199**			
		Сметная прибыль	Тенге				**51044**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**689095**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					**80566**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**689095**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	Тенге					80566		
		РАЗДЕЛ 7.ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								
203	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	4	832,28	683,52	3329	2734	--	1223
					148,76	276,05	595	1104		364
204	Е11-010107-0902 1101-0107-0902 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,5	150,12	150,12	2027	2027	--	340
					--	34,95	--	472		189
205	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг /ЗФ-1/. Установка	т	0,036	222387,41	1165,41	8006	42	5884	1908
					57768,00	459,99	2080	17		793
206	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заливка фундамента бетоном В15	м3	0,31	23573,49	1042,88	7308	323	6667	344
					1024,65	196,53	318	61		612
207	Е11-330104-0101 1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,224	68259,88	39529,88	15290	8855	--	6886
					28730,00	9694,60	6436	2172		1774
208	С"ECO СТ"ECO SVET"	Опора освещения круглая коническая фланцевая ОКК-6	шт	4	40821,43	--	163286	--	163286	--
					--	--	--	--		13063
209	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4	9497,87	5467,95	37991	21872	1047	15968
					3768,05	1776,34	15072	7105		4317
210	С"фирма СТ"ФИРМА Арай"	Кронштейн уличного светильника	шт	4	4285,71	--	17143	--	17143	--
					--	--	--	--		1371
211	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 40 мм	м	15	259,18	11,38	3888	171	1197	1854
					168,00	3,69	2520	55		459
212	С"220 СТ"220 Вольт"	ТРуба ПНД д. 40 мм	м	15	153,57	--	2304	--	2304	--
					--	--	--	--		184
213	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	32	267,59	113,23	8563	3623	1471	3200
					108,40	30,47	3469	975		941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
214	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03264	178133,00	--	5814	--	5814	--	
					--	--	--	--		465	
215	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	60	280,44	144,11	16827	8647	1026	6856	
					119,24	39,47	7154	2368		1895	
216	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	291,18	136,39	4368	2046	696	1575	
					108,40	37,48	1626	562		475	
217	С123-060133-0402 2306-0133-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	510958,00	--	39088	--	39088	--	
					--	--	--	--		3127	
218	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	75	464,04	399,00	34803	29925	--	10607	
					65,04	131,39	4878	9854		3633	
219	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,5	1827,00	--	8222	--	8222	--	
					--	--	--	--		658	
220	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	30,60	30,60	275	275	--	68	
					--	10,45	--	94		27	
221	Е11-460302-0307 1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий диаметром 40 мм глубиной 400 мм	шт.	2	1298,47	539,99	2597	1080	--	1659	
					758,47	228,83	1517	458		340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				381128	81620	253845	52488	
							45664	25297	--	34687	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				334074				
	Материалы		Тенге				5436				
	Всего заработная плата		Тенге					55640			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				227635				
		Накладные расходы	Тенге				40061				
		Сметная прибыль	Тенге				29931				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				404065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					55640			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47054				
	Материалы		Тенге				12551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	Всего заработная плата		Тенге					15322			
	Местные материалы		Тенге				8222				
		Накладные расходы	Тенге				12427				
		Сметная прибыль	Тенге				4758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					15322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				468305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					70961			
		РАЗДЕЛ 8. Оборудование и мебель НВХ									
222	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны стальные. Установка**	комплект	10	2632,23	309,60	26322	3096	2088	22045	
					2113,80	135,70	21138	1357		3869	
223	123-030102-0119 2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	10	18297,00	--	182970	--		--	
					--	--	--	--	182970	--	
224	С"Мебелс" СТ"МЕБЕЛС"	**Кровать с матрасом**	шт	4	38303,57	--	153214	--	153214	--	
					--	--	--	--		12257	
225	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	изделие	8	1046,43	93,22	8371	746	3276	4220	
					543,63	42,47	4349	340		1007	
226	С"Мебелс" СТ"МЕБЕЛС"	**Шкаф для одежды**	шт	3	102678,57	--	308036	--	308036	--	
					--	--	--	--		24643	
227	С"Мебелс" СТ"МЕБЕЛС"	**Кухонный гарнитур**	шт	1	63571,43	--	63571	--	63571	--	
					--	--	--	--		5086	
228	С"Мебелс" СТ"МЕБЕЛС"	**Тумба**	шт	4	10446,43	--	41786	--	41786	--	
					--	--	--	--		3343	
229	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	1	3263,15	215,63	3263	216	1902	1216	
					1145,40	95,79	1145	96		358	
230	СТОО СТТОО "Абэк-Тэр"	**Элект. плита 4 комфорочная /3 газовые+1 электрическая/**	шт	1	52678,57	--	52679	--	52679	--	
					--	--	--	--		4214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				840213	4057	626552	27481	
							26632	1793	182970	54777	
	Стоимость оборудования		Тенге				182970				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				182970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				627657			
	Материалы		Тенге				3277			
	Всего заработная плата		Тенге					4689		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				619286			
		Накладные расходы	Тенге				4220			
		Сметная прибыль	Тенге				50550			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				682427			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					4689		
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29585			
	Материалы		Тенге				3990			
	Всего заработная плата		Тенге					23736		
		Накладные расходы	Тенге				23261			
		Сметная прибыль	Тенге				4228			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				57075			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					23736		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				922472			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					28425		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				18137873	1050077	12204835	4023911
							4513149	348121	357952	1744308
	Стоимость оборудования		Тенге				357952			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				357952			
	Стоимость монтажных работ		Тенге				905369			
	Материалы		Тенге				123049			
	Всего заработная плата		Тенге					178967		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				455546			
		Накладные расходы	Тенге				128856			
		Сметная прибыль	Тенге				82738			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1116964			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					178967		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15034729			
	Материалы		Тенге				7366124			
	Всего заработная плата		Тенге					4182007		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2573883			
	Местные материалы		Тенге				388135			
	Транспортные расходы		Тенге				11856			
		Накладные расходы	Тенге				3427145			
		Сметная прибыль	Тенге				1476950			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19938824			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					4182007		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				241480			
	Материалы		Тенге				2304			
	Всего заработная плата		Тенге					77181		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144189			
		Накладные расходы	Тенге				53255			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		Сметная прибыль	Тенге				23579				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				318313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					77181			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1598343				
	Материалы		Тенге				57562				
	Всего заработная плата		Тенге					423116			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1094047				
	Сдача и испытание		Тенге				1815				
		Накладные расходы	Тенге				414654				
		Сметная прибыль	Тенге				161040				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2174037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					423116			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				23 906 090,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4861270			
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		Тенге				1 512 144,00				
	Итого с затратами, связанными с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		Тенге				25 418 234,00				
	Итого с ценовой скидкой К=0,9360069						23 791 644,29				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				2 854 997,31				
	ИТОГО с НДС		Тенге				26 646 641,61				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева"РГП на ПХВ "Казводхоз"
Байбориев А.А. _____

Гл. инженер Филиала _____ Эммерих М.В.

Начальник ПУЭ _____ Егер В.Ф.

Гл. инженер ПУЭ _____ Брус В.М.

Начальник ОЭиМ _____ Рябчиков Н.А.

Начальник ПТО _____ Шапатов А.Ш.

Начальник ПСГ _____ Оканов А.М.

Вед. инженер ПТО ПУЭ _____ Савчук А.И.

Вед. энергетик ПУЭ _____ Тютин А.Р.

И.О. начальника УБМ _____ Махметова Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройКом-ПВ"
Сулейменов А.А. _____

Эл. инж. ПТО Бенбалаев Е.

Расценки проверил Исмуратов А.К.