Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района»
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

Форма №3

АКТ
о стоимости выполненных работ за апрель 2012 года

Восстановление подъезда (20 квартир) в 80-ти квартирном жилом доме по ул. Энгельса, дом 23, г. Абай Карагандинской области

Объект: 80-ти квартирный жилой дом (20 квартир)
Договор №6 от «26» марта 2012 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2011 год	12 600 384
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	3 780 115
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	7 376 746
7	Сумма выполненных работ за апрель 2012 г.	7 376 746
8	Удержание резерва 5%	368 837
9	Удержание аванса 30%	2 213 024
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 794 885

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Абайского района»
г. Абай, ул. Абая, 26
ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140009205
РНН 300200211427

Начальник отдела

Магзин М.С. _____

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а

ИИК KZ44319G010000319526
в КФ АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806
РНН 302000260236

Директор

Абилкасов Е.Т. _____

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района"
г. Абай, ул. Абая, 26 РНН 300200211427 ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140009205 Код ГУ 4722261

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а РНН 302000260236
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»

Договор № 6 от 26 марта 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА № 1 /20КВАРТИР/ В 80-ТИ КВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ПО УЛ. ЭНГЕЛЬСА ДОМ 23, Г.АБАЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА № 1 /20КВАРТИР/ В 80-ТИ КВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ПО УЛ. ЭНГЕЛЬСА ДОМ 23, Г.АБАЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
1.	E0115-36-1	Облицовка стен гипсокартоном при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	-10,00	917,68	6,06	-9177	-61	1,48	-15
					256,29	1,76	-2563	-18	0,01	-0
2.	E0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	-10,00	129,17	2,90	-1292	-29	0,79	-8
					126,27	1,10	-1263	-11	0,01	-0
3.	C11031-18-1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	-1,01	14600,00	--	-14746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий /1 этаж/	м2	631,94	281,70	3,23	178016	2038	0,37	234
					59,26	1,21	37448	766	0,01	4
5.	E0157-13-5	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит в один слой площадью до 20 м2 /покрытие из OSB-плит, 1 этаж/	1м2	631,94	87,40	1,14	55232	720	0,46	291
					70,67	0,18	44659	114	0,00	1
6.	Спрайс-лист	Плиты OSB /разм. 2,5x1,25м толщ.12мм, ст-ть 1 плиты 3800тенге/	м2	644,58	514,70	--	331764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм/2-5 этажи/	м2	-521,94	357,52	16,79	-186603	-8762	0,52	-270
					76,59	6,30	-39975	-3288	0,03	-16
8.	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.ю 50мм	м2	-521,94	370,45	5,02	-193354	-2623	0,03	-16
					4,35	1,87	-2269	-979	0,00	-1
9.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" /1-5 этажи/	м2	40,30	935,06	6,13	37683	247	0,44	18
					67,28	2,31	2711	93	0,01	0
10.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 /санузлы/	1м2	2,10	252,46	14,01	530	29	0,67	1
					99,79	2,21	210	5	0,01	0
11.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе /санузлы/	1м2	2,10	1571,95	14,85	3301	31	1,54	3
					243,95	2,32	512	5	0,02	0
12.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических /санузлы/	1м	-0,73	281,49	2,26	-205	-2	0,29	-0
					49,84	0,34	-36	--	0,00	-0
13.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	64,08	178,36	0,09	11429	6	0,09	6
					15,12	0,02	969	1	0,00	0
14.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набела	м2	49,00	25,70	--	1259	--	0,18	9
					25,70	--	1259	--	--	--
15.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков	м2	49,00	195,00	4,92	9555	241	0,64	31
					117,43	1,86	5754	91	0,01	0
16.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	49,00	282,87	2,91	13861	143	0,30	15
					50,20	1,10	2460	54	0,01	0
17.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски	м2	-112,00	37,04	--	-4148	--	0,26	-29
					37,04	--	-4148	--	--	--
18.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	-25,00	577,83	33,79	-14446	-845	2,27	-57
					387,65	5,62	-9691	-140	0,03	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	-10,00	133,16 / 109,58	23,58 / 4,16	-1332 / -1096	-236 / -42	0,74 / 0,02	-7 / -0
20.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен /под облицовку керамической глазурованной плиткой/	м2	-16,52	319,60 / 156,03	5,08 / 1,21	-5280 / -2578	-84 / -20	0,85 / 0,06	-14 / -1
21.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	-16,52	1911,54 / 382,95	2,63 / 0,99	-31579 / -6326	-43 / -16	2,30 / 0,00	-38 / -0
22.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей дверных откосов плоских	м2	-11,00	242,96 / 162,60	7,65 / 2,90	-2673 / -1789	-84 / -32	0,93 / 0,01	-10 / -0
23.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	м2	-11,00	276,57 / 44,77	2,35 / 0,90	-3042 / -492	-26 / -10	0,27 / 0,00	-3 / -0
24.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,00	537,52 / 265,62	23,97 / 7,73	538 / 266	24 / 8	1,59 / 0,04	2 / 0
25.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,46	460,21 / 213,70	24,15 / 7,99	1592 / 739	84 / 28	1,28 / 0,04	4 / 0
26.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	-1,06	379,30 / 196,66	23,60 / 8,22	-402 / -208	-25 / -9	1,18 / 0,04	-1 / -0
27.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	-1,06	484,61 / 247,43	25,26 / 8,60	-514 / -262	-27 / -9	1,48 / 0,04	-2 / -0
28.	С12061-18-1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:	м2	1,00	5240,00 / --	-- / --	5240 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноэлементные глухие								
29.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	3,46	8050,00 ---	-- ---	27853 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	-1,06	6920,00 ---	-- ---	-7335 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	С12061-19 0	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	-1,03	10900,00 ---	-- ---	-11227 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	Е0115-36- 1	Облицовка откосов гипсокартоном при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	-4,00	917,68 256,29	6,06 1,76	-3671 -1025	-24 -7	1,48 0,01	-6 -0
33.	Е0134-57- 1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	-4,00	64,60 63,13	1,46 0,56	-258 -253	-6 -2	0,40 0,00	-2 -0
34.	Е0115-64- 5	Сплошное выравнивание /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей оконных откосов плоских по гипсокартону	м2	-4,00	205,26 162,60	7,65 2,90	-821 -650	-31 -12	0,93 0,01	-4 -0
35.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	м2	-4,00	276,57 44,77	2,35 0,90	-1106 -179	-9 -4	0,27 0,00	-1 -0
36.	Е0156-10- 1	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах без кронштейнов	м	-0,40	33,08 25,09	0,47 0,09	-13 -10	-- --	0,16 0,00	-0 -0
37.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	-0,40	2030,00 ---	-- ---	-812 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	Е0158-18- 4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой	м	-0,40	253,64	0,56	-101	--	0,26	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали			40,86	0,09	-16	--	0,00	-0
39.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	-0,80	4250,00	--	-3400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	-0,60	4010,00	--	-2406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0109-53-1	Монтаж м/конструкций входных дверей в квартиры /двери металлические 2,1х0,9м2-20шт/	т	0,12	14806,01	1133,15	1777	136	82,10	10
					12892,50	398,25	1547	48	1,95	0
42.	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные /стоимость 1м2-37400:2,1:2 8904,8тенге/	м2	1,90	8904,76	--	16919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	--	281,49	2,26	1	--	0,29	--
					49,84	0,34	--	--	0,00	--
44.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка и стен от набела	м2	-136,72	25,70	--	-3514	--	0,18	-24
					25,70	--	-3514	--	--	--
45.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски	м2	-102,69	37,04	--	-3804	--	0,26	-26
					37,04	--	-3804	--	--	--
46.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	-102,69	175,40	1,88	-18012	-193	0,47	-48
					78,30	0,72	-8041	-74	0,00	-0
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								171277
		Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
47.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	-56,63	27,10	--	-1535	--	0,40	-23
					18,97	--	-1074	--	--	--
48.	С010332-А 1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	-56,63	24,60	--	-1393	--	0,10	-6
					4,92	--	-279	--	--	--
		Итого по разделу: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								-2928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
49.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	74,54	4331,44	35,77	322866	2666	0,70	52
					111,70	13,40	8326	999	0,07	5
50.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	24,00	62,13	--	1491	--	0,12	3
					22,50	--	540	--	--	--
51.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	98,00	473,47	39,24	46400	3846	1,47	144
					254,25	15,75	24916	1543	0,07	7
52.	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	98,00	231,00	--	22638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	8,00	473,47	39,24	3788	314	1,47	12
					254,25	15,75	2034	126	0,07	1
54.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	3500,00	--	14000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8,00	285,00	--	2280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	1270,00	--	5080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	8,00	249,00	--	1992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	168,00	409,13	7,90	68734	1327	1,29	217
					231,75	2,95	38934	496	0,01	2
59.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	--	266,48	3,96	1	--	0,30	--
					52,20	1,49	--	--	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	--	801,76	15,99	1	--	0,66	--
					116,10	5,99	--	--	0,03	--
61.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	150,00	623,70	14,12	93555	2118	0,55	83
					100,35	5,29	15052	794	0,03	4
62.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	--	425,70	14,12	1	--	0,55	--
					100,35	5,29	--	--	0,03	--
63.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38 мм	м	--	330,70	14,12	1	--	0,55	--
					100,35	5,29	--	--	0,03	--
64.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	--	291,70	14,12	1	--	0,55	--
					100,35	5,29	--	--	0,03	--
65.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	м	--	247,70	14,12	1	--	0,55	--
					100,35	5,29	--	--	0,03	--
66.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	650,00	336,95	7,90	219016	5135	1,29	839
					231,75	2,95	150638	1918	0,01	9
67.	С130804-95	Трубы металлополимерные, d-20 / 25 мм	м	584,35	426,00	--	248933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	507,00	--	1014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	408,00	--	816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	60,00	362,00	--	21720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	50,00	231,00	--	11550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	18,00	589,20	6,95	10606	125	0,61	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					101,25	2,25	1822	40	0,01	0
73.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	180,60	151,47	0,07	27356	13	0,65	117
					108,00	0,02	19505	4	0,00	0
74.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,10	21,80	0,05	765	2	0,03	1
					5,81	0,02	204	1	0,00	0
75.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	70,20	20,99	0,02	1473	1	0,02	1
					3,13	--	220	--	--	--
76.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	366,00	91,37	8,47	33441	3100	0,28	103
					48,60	3,15	17788	1153	0,02	5
77.	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	8,50	7370,00	--	62645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	366,00	114,31	6,39	41839	2339	0,19	70
					29,93	2,48	10954	908	0,01	4
79.	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,13	179500,00	--	23514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	м	170,00	47,05	0,51	7999	87	0,21	35
					32,27	0,09	5486	15	0,00	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								1295517
		Раздел: ВОДОПРОВОД								
81.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	210,00	51,07	0,69	10725	145	0,33	70
					50,38	0,11	10580	23	0,00	0
82.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	155,00	88,41	1,24	13704	192	0,57	88
					87,17	0,20	13511	31	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	150,00	116,90 / 115,09	1,81 / 0,29	17535 / 17264	272 / 44	0,75 / 0,00	113 / 0
84.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	--	2406,46 / 1148,85	114,61 / 42,19	1 / --	-- / --	6,82 / 0,21	-- / --
85.	Спрайс-лист	Счетчик холодной воды диам 32мм	шт	--	11005,05 / --	-- / --	1 / --	-- / --	-- / --	-- / --
86.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1фильтр	--	5949,32 / 150,07	63,61 / 22,50	1 / --	-- / --	0,86 / 0,11	-- / --
87.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	521,42 / 292,39	49,05 / 19,69	521 / 292	49 / 20	1,69 / 0,09	2 / 0
88.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00 / --	-- / --	3500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
89.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	330,00 / --	-- / --	660 / --	-- / --	-- / --	-- / --
90.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	2,00	5670,00 / --	-- / --	11340 / --	-- / --	-- / --	-- / --
91.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	18,00	328,00 / --	-- / --	5904 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	18,00	86,34 / 77,63	1,96 / --	1554 / 1397	35 / --	0,47 / --	8 / --
93.	Спрайс-лист	Счетчик холодной воды диам 15 мм	шт	18,00	1282,17 / --	-- / --	23079 / --	-- / --	-- / --	-- / --
94.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 15	1фильтр	18,00	4899,32 /	63,61 /	88188 /	1145 /	0,86 /	16 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			150,07	22,50	2701	405	0,11	2
95.	С131207-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d-15 мм	шт	18,00	320,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	--	707,20	12,92	1	--	0,50	--
					88,49	4,84	--	--	0,02	--
97.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	--	638,30	12,04	1	--	1,40	--
					248,15	4,50	--	--	0,02	--
98.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	--	606,70	5,24	1	--	0,39	--
					68,83	1,97	--	--	0,01	--
99.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	--	481,69	5,24	1	--	0,39	--
					68,83	1,97	--	--	0,01	--
100.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	--	372,69	5,24	1	--	0,39	--
					68,83	1,97	--	--	0,01	--
101.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	--	339,69	5,24	1	--	0,39	--
					68,83	1,97	--	--	0,01	--
102.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	90,00	12,59	--	1133	--	0,06	5
					12,29	--	1106	--	--	--
103.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	43,00	362,00	--	15566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	408,00	--	408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	11,00	507,00	--	5577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	--	941,00 / --	-- / --	1 / --	-- / --	-- / --	-- / --
107.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	100,00	546,39 / 336,38	15,24 / 5,71	54639 / 33638	1524 / 571	1,89 / 0,03	189 / 3
108.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	89,90	93,00 / --	-- / --	8361 / --	-- / --	-- / --	-- / --
109.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	10,00	373,69 / 266,51	9,88 / 3,69	3737 / 2665	99 / 37	1,48 / 0,02	15 / 0
110.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	9,29	149,00 / --	-- / --	1384 / --	-- / --	-- / --	-- / --
111.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	55,00	339,92 / 216,83	6,60 / 2,48	18696 / 11926	363 / 136	1,21 / 0,01	66 / 1
112.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	51,59	247,00 / --	-- / --	12743 / --	-- / --	-- / --	-- / --
113.	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	10,00	68,18 / 68,02	-- / --	682 / 680	-- / --	0,39 / --	4 / --
114.	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	20,00	659,00 / --	-- / --	13180 / --	-- / --	-- / --	-- / --
115.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	7731,06 / 62,10	1,96 / --	15462 / 124	4 / --	0,34 / --	1 / --

Итого по разделу: ВОДОПРОВОД 334047

Раздел: ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	200,00	486,70 / 336,38	15,24 / 5,71	97340 / 67275	3047 / 1142	1,89 / 0,03	377 / 6
117.	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	м	179,80	426,00 / --	-- / --	76595 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								173935
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
118.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	18,00	5987,64 / 398,48	26,91 / 11,25	107777 / 7173	484 / 202	2,24 / 0,05	40 / 1
119.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	18,00	4022,72 / 320,85	17,37 / 5,62	72409 / 5775	313 / 101	1,79 / 0,04	32 / 1
120.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	36,00	1750,00 / --	-- / --	63000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
121.	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл	18,00	1650,00 / --	-- / --	29700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
122.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	18,00	9194,48 / 445,05	49,05 / 19,69	165501 / 8011	883 / 354	2,55 / 0,09	46 / 2
123.	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	--	15363,29 / 561,49	117,42 / 45,00	1 / --	-- / --	3,33 / 0,21	-- / --
124.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	6,00	9832,17 / 380,36	117,42 / 45,00	58993 / 2282	705 / 270	2,24 / 0,21	13 / 1
125.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	7,62	764,59 / 117,74	1,79 / 0,67	5827 / 897	14 / 5	0,64 / 0,00	5 / 0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								503208
		ИТОГО:					2475057	20937		2792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							490709	7878		41
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						59209		
		На металломонтажные работы						1435		
		На сантехнические работы						543624		
		Всего накладных расходов:						604268		
		Итого с накладными						3079325		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						184758		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3264083		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3277139		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3309780		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						6457235		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						129145		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6586380		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						790366		
		Итого с НДС						7376746		

Принял: Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района» Магзин М.С.

Сдал: Директор ТОО «Нур-Курылыс» Абилкасов Е.Т.

"Нур-Курылыс"