СПРАВКА

стоимости выполненных работ за июль месяц 2013года

Заказчик:- ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района" акимата Отрарского района

Инженер-технадзор:- М Еримбетов

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Договор: №19 от 22 мая 2013г

Наименование объекта: - "Строительство поселковых сетей канализации в с Шаульдер Отрарского района ЮКО"

Наименование	Стоимость выполненных работ за 2013год			
	с начала года		за отчетный период	
	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Общестроительные работы				
Оборудование (стоимость)	133 928 571	150 000 000	133 928 571	150 000 000
Всего к оплате	133 928 571	150 000 000	133 928 571	150 000 000

Заказчик:- Начальник ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района"
Б Менлибаев.

Подрядчик: - Директор ТОО "АРХпроект-1"
Б Бухарбаев

1710
Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района" акимата Отрарского района

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор 19 мая 2013г

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С.ШАУЛДЕР, ОТРАРСКОГО РАЙОНА, ЮКО

Наименование обьекта: ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ТПрайс-ли ст	Стоимость оборудования	к-т	1,00	68849311,04	--	68849311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							68849311	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	68849311

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	68849311
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	131302521
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2626050
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	133928571
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16071429
Итого с НДС	150000000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял: Инженер - технадзор:-

___ М Еримбетов

Сдал: Директор ТОО «АРХпроект-1»

Б Бухарбаев

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2013года

Заказчик:- ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района" акимата Отрарского района

Инженер-технадзор:- М Еримбетов

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Договор: №19 от 22 мая 2013г

Наименование объекта: - "Строительство поселковых сетей канализации в с Шаульдер Отрарского района ЮКО"

Наименование	Стоимость выполненных работ за 2013год			
	с начала года		за отчетный период	
	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Общестроительные работы	137 226 150	153 693 289	66 825 401	74 844 450
Стоимость оборудования	341 559 734	382 546 903	169 781 741	190 155 550
Всего к оплате	478 785 884	536 240 192	236 607 142	265 000 000

Заказчик: - Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района" Б.Менлибаев.

Инженер-технадзор:- М Еримбетов

Подрядчик: - Директор ТОО "АРХпроект-1" Б Бухарбаев

263-000-000.

Инвестор

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района" акимата Отрарского района
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С.ШАУЛДЕР, ОТРАРСКОГО РАЙОНА,
наименование, адрес

Объект НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Договор подряда номер №19
дата 22.05.2013

Номер документа	Дата составления
	23.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	30.09.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	1-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 В МОКРЫХ ГРУНТАХ**	9600	30,62	28,79	293938	276408	90755	0,01	121
				м3	1,83	7,92	17530	76032	97	0,03	264
2	2	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом В МОКРЫХ ГРУНТАХ/**	207	302,12	0	62540	0	70670	2,13	440
				м3	302,12	0	62540	0	113	0	0
3	3	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	3150	134,1	0	422415	0	477329	0,97	3062
				м3	134,1	0	422415	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7600	6,48	6,48	49244	49244	15508	0	0
				м3	0	2,1	0	15988	97	0,01	61
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2215	21,55	4,52	47725	10003	36590	0,11	239
				м3	17,03	0	37721	0	97	0	0
6	6	1-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1510,34	12,34	12,34	18640	18640	5124	0	0
				м3	0	3,5	0	5282	97	0,01	20
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				894500				
			Раздел: УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ								
7	7	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,77	139706,75	90794,12	247281	160706	156371	286	506
				км	48375	19582,83	85624	34662	130	84,07	149
8	8	8-4-215	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 169,6 мм	2300	2880		6624000				
				м							
9	9	22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,4	268907,88	115634,5	107563	46254	88234	662	265
				км	126000	43681,5	50400	17473	130	213,34	85
10	10	8-6-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	400	6920		2768000				
				м							
11	11	22-47-3	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 200 мм	400	313,94	0,42	125576	168	81401	0,9	359
				м	156,38	0,16	62552	64	130	0	0
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ				9872420				
			Раздел: ИЗОЛЯЦИЯ ФУТЛЯРОВ								
12	12	22-19-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,4	728112,63	115634,5	291245	46254	47167	274	110
				км	47025	43681,5	18810	17473	130	213,34	85
			Итого по разделу: ИЗОЛЯЦИЯ ФУТЛЯРОВ				291245				
			Раздел: КРУГЛЫЕ ПЕРЕПАДНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500ММ-23 ШТ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	4,5	10660,5	1686,97	47972	7591	14618	11,16	50
				м3	1867,05	631,8	8402	2843	130	3,08	14
14	14	30-18-24	Плиты покрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, из тяжелого бетона класса В22,5	1	32800		32800				
				м3							
15	15	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1	134		-134				
				м3							
16	16	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1	250		-250				
				м3							
17	17	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	3,12	8530		26614				
				м							
18	18	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	2,5	26600		66500				
				м3							
19	19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,5	94		423				
				м3							
20	20	23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	25	11831,28	2538,55	295782	63464	116869	15,87	397
				м3	2645,33	950,63	66133	23766	130	4,64	116
21	21	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КЦ-10-6-170шт.)	6,04	5863		35413				
				м							
22	22	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КЦ-10-9-163шт.)	12,38	5330		65985				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм(КЦО-1-238ШТ)	1,54	4487,5		6911				
				м							
24	24	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КЦ-7-3-202ШТ)	13,06	5025		65627				
				м							
25	25	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	12,27	26600		326382				
				м3							
26	26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25	94		2350				
				м3							
27	27	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	41,7	12858,7	1720,31	536208	71737	132303	13,9	580
				м3	1930,97	509,6	80522	21250	130	2,48	103
28	28	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	11,33	32800		371624				
				м3							
29	29	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,33	134		-1518				
				м3							
30	30	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11,33	250		-2833				
				м3							
31	31	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	23,89	9383		224160				
				м							
32	32	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	12,22	8530		104237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
33	33	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм(КЦО-1-158ШТ)	1,5	4487,5		6731				
				м							
34	34	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КЦ-7-3-163ШТ)	7,96	5025		39999				
				м							
35	35	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	18,5	26600		492100				
				м3							
36	36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	41,7	94		3920				
				м3							
			Итого по разделу: КРУГЛЫЕ ПЕРЕПАДНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИ				2747002				
			ИТОГО:				13805170	750468			6129
			Накладные расходы :				912649	214833			898
			На общестроительные работы				1332939				
			Всего накладных расходов:				1332939				
			Итого с накладными				15138109				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	6 %			908287				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16046396				
			Итого с временными, 2,4 %				16431510				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %				16592539				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16658265				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				16822580				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				32082342				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				641647				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				32723989				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3926879				
			Итого с НДС				36650868				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12

ПРИНЯЛ **Инженер-технадзор**
(должность)

(подпись)

М Еримбетов
(расшифровка подписи)

СДАЛ

Директор ТОО "АРХпроект-1"
(должность)

(подпись)

Б Бухарбаев
(расшифровка подписи)

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района" акимата Отрарского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С.ШАУЛДЕР, ОТРАРСКОГО РАЙОНА,**
наименование, адрес

Объект **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА)**

Договор подряда номер №19
дата 22.05.2013г

Номер документа	Дата составления
	23.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	30.09.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-24-1	Снятие плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	370	7,91	7,91	2927	2927	922	0	0
				м3	0	2,57	0	950	97	0,01	4
2	2	1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м	370	7,32	7,32	2710	2710	853	0	0
				м3	0	2,38	0	880	97	0,01	3
3	3	1-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1100	32,51	30,98	35758	34075	11245	0,01	12
				м3	1,53	9,01	1683	9910	97	0,03	34
4	4	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 5 км,	2035	40,5		82418				
				т							
5	5	1-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1100	12,34	12,34	13576	13576	3732	0	0
				м3	0	3,5	0	3847	97	0,01	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1-85-11	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы	1100	20,63	20,63	22693	22693	6238	0	0
				м3	0	5,85	0	6431	97	0,01	12
7	7	1-36-2	Устройство кюветов в выемках 2 группы грунтов	536	171,89	111,14	92131	59569	54514	0,39	207
				м3	60,75	44,1	32562	23638	97	0,2	107
8	8	1-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	370	7,86	7,86	2908	2908	916	0	0
				м3	0	2,55	0	944	97	0,01	4
9	9	1-24-10	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	370	6,72	6,72	2488	2488	783	0	0
				м3	0	2,18	0	808	97	0,01	4
10	10	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1100	21,55	4,52	23701	4968	18171	0,11	119
				м3	17,03	0	18733	0	97	0	0
11	11	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом ВЕРХА ЗЕМПОЛОТКА	2800	1,41	1,41	3950	3950	816	0	0
				м2	0	0,3	0	841	97	0	3
12	12	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом ОТКОСОВ	3050	1,41	1,41	4303	4303	889	0	0
				м2	0	0,3	0	916	97	0	3
13	13	1-24-2	Нарезка корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	445	9,24	9,24	4114	4114	1296	0	0
				м3	0	3	0	1336	97	0,01	5
			ИТОГО:				293677	158280			684
							69462	50501			194
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				116857				
			Всего накладных расходов:				116857				
			Итого с накладными				410534				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	6 %			24632				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				435166				
			Итого с временными, 2,4 %				445610				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %				449977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**451759**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**456215**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**870048**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**17401**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**887449**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**106494**				
			Итого с НДС				**993943**				

ПРИНЯЛ **Инженер-технадзор** _____ _____ **М Еримбетов**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ **Директор ТОО "АРХпроект-I"** _____ _____ **Б Бухарбаев**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Инвестор

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района" акиматат Отрарского района
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С.ШАУЛДЕР, ОТРАРСКОГО РАЙОНА,
организация, адрес, телефон, факс

Объект БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (НА ОГРАЖДЕНИЕ, ВОРОТА)
наименование, адрес

Договор подряда номер №19
дата 22.05.2013г

Номер документа	Дата составления
	23.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	30.09.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	393,1	1918,69	135,73	754237	53355	77620	0,58	229
				м	96,2	44,84	37816	17627	140	0,22	86
2	2	1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	393,1	187,12	0,32	73557	126	7815	0,13	50
				м	22	0,09	8648	35	90	0	0
3	3	1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	46653,25	2042,41	46653	2042	6662	25	25
				ворота	4158	600,66	4158	601	140	2,9	3
4	4	1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	18911,46	33,72	18911	34	2028	13	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ворота	2242,54	11,22	2243	11	90	0,04	0
5	5	1-34-41	Вычитается позиция: Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	-4488	-7	-495	3,2	-3
				калитка	547,94	1,87	-548	-2	90	0,01	0
			ИТОГО:				888870	55551			314
							52317	18272			89
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				84282				
			На металломонтажные работы				9349				
			Всего накладных расходов:				93631				
			Итого с накладными				982501				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	6 %			58950				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1041451				
			Итого с временными, 2,4 %				1066446				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %				1076897				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1081163				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1091827				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				2082223				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				41644				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2123867				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				254864				
			Итого с НДС				2378731				

ПРИНЯЛ Инженер-технадзор
(должность)

(подпись)

М Еримбетов
(расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СДАЛ

Директор ТОО "АРХпроект-1"
(должность)

(подпись)

Б Бухарбаев
(расшифровка подписи)

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района" акимата Отрарского района
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С.ШАУЛДЕР, ОТРАРСКОГО РАЙОНА,
наименование, адрес

Объект БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (НА ПОКРЫТИЕ ДОРОГИ)

Договор подряда номер №19
дата 22.05.2013г

Номер документа	Дата составления
	23.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	30.09.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(25см)	1100	234,38	17,83	257815	19608	16792	0,04	46
				м2	6,41	5,07	7051	5574	133	0,02	20
2	2	27-21-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1100	227,29	0	250021	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
3	3	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(10см)-ОБОЧИНА	610	234,38	17,83	142970	10873	9312	0,04	25
				м2	6,41	5,07	3910	3091	133	0,02	11
4	4	27-21-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	610	34,97	0	-21330	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
			ИТОГО:				629476	30480			71
			Накладные расходы :				10961	8665			31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				26103				
			Всего накладных расходов:				26103				
			Итого с накладными				655579				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты : от сметной себестоимости	6 %			39335				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				694914				
			Итого с временными, 2,4 %				711592				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %				718566				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				721412				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				728528				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				1389376				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				27788				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1417164				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				170060				
			Итого с НДС				1587224				

ПРИНЯЛ Инженер-технадзор _____ _____ М Еримбетов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ Директор ТОО "АРХпроект-I" _____ _____ Б Бухарбаев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района" акимата Отрарского района
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С.ШАУЛДЕР, ОТРАРСКОГО РАЙОНА,
наименование, адрес

Объект ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ)

Договор подряда номер №19
дата 22.05.2013

Номер документа	Дата составления
	23.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	30.09.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	227,04	10020,36	196,62	2275023	44641	82608	1,79	406
				м3	272,25	74,27	61812	16862	105	0,36	82
2	2	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,474	104000		465327				
				т							
3	3	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,524	114300		402793				
				т							
4	4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 ммФИКСАТОРЫ	1,002	95500		95729				
				т							
5	5	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	28,8	10020,36	196,62	288586	5663	10479	1,79	52
				м3	272,25	74,27	7841	2139	105	0,36	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4523 т	114300		51702				
			ИТОГО:				3579160	50303			458
							69653	19001			93
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				93086				
			Всего накладных расходов:				93086				
			Итого с накладными				3672246				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	6 %			220335				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3892581				
			Итого с временными, 2,4 %				3986003				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %				4025066				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4041010				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				4080870				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				7782627				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				155653				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7938280				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				952594				
			Итого с НДС				8890874				

ПРИНЯЛ Инженер-технадзор
(должность)

(подпись)

М Еримбетов
(расшифровка подписи)

СДАЛ Директор ТОО "АРХпроект-1"
(должность)

(подпись)

Б Бухарбаев
(расшифровка подписи)

Инвестор

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ пТ и АД Отрарского района" акимата Отрарского района
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С.ШАУЛДЕР, ОТРАРСКОГО РАЙОНА,
организация, адрес, телефон, факс

Объект КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
наименование, адрес

Договор подряда номер №19
дата 22.05.2013

Номер документа	Дата составления
	23.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	30.09.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	СПрайс-лист	Корпус модульной канализационной насосной станции из армированного стеклопластика №10	1	2514007,62		2514008				
				к-т							
2	2	СПрайс-лист	Корпус модульной канализационной насосной станции из армированного стеклопластика №11	1	2388771,49		2388771				
				к-т							
3	3	СПрайс-лист	Корпус модульной канализационной насосной станции из армированного стеклопластика №12	1	2762894,6		2762895				
				к-т							
4	4	СПрайс-лист	Корпус модульной канализационной насосной станции из армированного стеклопластика №13	1	2388771,49		2388771				
				к-т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**10054445**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**10054445**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	**6 %**			**603267**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**10657712**				
			Итого с временными, 2,4 %				**10913497**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %				**11020449**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**11064103**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**11173238**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**21308482**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**426170**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**21734652**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2608158**				
			Итого с НДС				**24342810**				

ПРИНЯЛ **Инженер - технадзор**
(должность)

(подпись)

М Еримбетов
(расшифровка подписи)

СДАЛ **Директор ТОО "АРХпроект-1"**
(должность)

(подпись)

Б Бухарбаев
(расшифровка подписи)

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района" акимата Отрарского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С.ШАУЛДЕР, ОТРАРСКОГО РАЙОНА, ЮКО**
наименование, адрес

Объект **ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ)**

Договор подряда номер №19
дата 22.05.2013

Номер документа	Дата составления
	25.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	30.09.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Прайс-лист	**Стоимость оборудования(блок механической очистки и усреднения,глубокая биологическая очистка и блок доочистки,насосная станция перекачки очищенных стоков на обеззараживание,сооружения для транспортирования осадка,технологическое оборудование и павильон)**	1	87280523,78		87280524				
				к-т							
			Отпускная цена		87280524		87280524				
			Сметная стоимость оборудования				***87280524***				
			ИТОГО:				87280524	0			0
							0	0			0
			Стоимость оборудования, всего:				87280524				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				87280524				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	6 %			0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**87280524**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**166452687**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3329054**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**169781741**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**20373809**				
			Итого с НДС				**190155550**				

ПРИНЯЛ **Инженер-технадзор** _____ **М Еримбетов**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ **Директор ТОО "АРХпроект-1"** _____ **Б Бухарбаев**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за август месяц 2013года

Заказчик:- ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района" акимата Отрарского района

Инженер-технадзор:- М Еримбетов

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Договор: №19 от 22 мая 2013г

Наименование объекта: - "Строительство поселковых сетей канализации в с Шаульдер "Отрарского района, ЮКО

Наименование	Стоимость выполненных работ за 2013год			
	с начала года		за отчетный период	
	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Общестроительные работы				
Стоимость оборудования	171 777 993	192 391 353	37 849 422	42 391 353
Всего к оплате	171 777 993	192 391 353	37 849 422	42 391 353

Заказчик:- Начальник "Отдела ЖКХ ПТ и АД Отрарского района
_____ Б Менлибаев.

Подрядчик: - Директор ТОО "АРХпроект-1"
_____Б Бухарбаев

Инженер-технадзор: - Директор ИП "М Еримбетов"
_____ М Еримбетов

Справка

Стоимости выполненных работ за август месяц 2013 года

Заказчик:- "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района"

Форма 3

Инженер- технадзор:- Еримбетов М

Подрядчик: -ТОО "АРХпроект-1"

Договор:- №19 от 22 мая 2013г.

Наименование объекта: - "Строительство поселковых сетей канализации в с Шауелдер Отрарского района ЮКО"

Наименование	Стоимость выполненных работ за 2013год			
	с начала года		за отчетный период	
	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Наружные сети канализации				
в том числе оборудование	133 928 571	150 000 000	37 849 422	42 391 353
Итого затраты подрядчика				
Всего к оплате	133 928 571	150 000 000	37 849 422	42 391 353

Заказчик:-
"Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района
Б Менлибаев

Подрядчик: - Директор
ТОО "АРХпроект-1"
Б Бухарбаев.

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района" акимата Отрарского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С.ШАУЛДЕР, ОТРАРСКОГО РАЙОНА,**
наименование, адрес

Объект **ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ**

Договор подряда номер **№19 от 22 мая 2013г**
дата

Номер документа	Дата составления
	24 08 2013

Отчетный период	
с	по
01.08.2013	30.08.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за август месяц 2013г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**Прайс-лист**	**Стоимость оборудования, устройство фундаментов , монтаж и пусконаладка,(блок механической очистки и усреднения,глубокая биологическая очистка и блок доочистки,насосная станция перекачки очищенных стоков на обеззараживание,сооружения для транспортирования осадка,технологическое оборудование и павильон)**	**1**	**19457436,3**		**19457436**				
				к-т							
			Отпускная цена		19457436		19457436				
			Сметная стоимость оборудования				***19457436***				
			ИТОГО:				**19457436**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			Стоимость оборудования, всего:				**19457436**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**19457436**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	**6 %**			**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**19457436**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**37107276**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**742146**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**37849422**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4541931**				
			Итого с НДС				**42391353**				

ПРИНЯЛ **Инженер-технадзор** _____ _____ **М Еримбетов**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ **Директор ТОО "АРХпроект-1"** _____ _____ **Б Бухарбаев**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2013года

Заказчик:- ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района" акимата Отрарского района ЮКО.

Инженер-технадзор:- М Еримбетов

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Договор: Доп. соглашение №1 от 24 сентября 2013г к договору №19 от 22 мая 2013г

Наименование объекта: - "Строительство поселковых сетей канализации в с Шаульдер Отрарского района, ЮКО

Наименование	Стоимость выполненных работ за 2013год			
	с начала года		за отчетный период	
	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Общестроительные работы				
Стоимость оборудования	2 678 571	3 000 000	2 678 571	3 000 000
Всего к оплате	2 678 571	3 000 000	2 678 571	3 000 000

Заказчик:- Начальник "Отдела ЖКХ ПТ и АД Отрарского района
_____ Б Менлибаев.

Подрядчик: - Директор "ТОО "АРХпроект-1"
_____ Б Бухарбаев

Инженер-технадзор: - Директор ИП "М Еримбетов"
_____ М Еримбетов

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района" акимата Отраврского района.**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С.ШАУЛДЕР, ОТРАРСКОГО РАЙОНА,**
наименование, адрес

Объект **ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ**

Договор подряда номер **Доп. соглашение №1**
дата **от 24.09.2013**

Номер документа	Дата составления
	26.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.09.2013	30.09.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Прайс-лист	Стоимость оборудования(блок механической очистки и усреднения,глубокая биологическая очистка и блок доочистки,насосная станция перекачки очищенных стоков на обеззараживание,сооружения для транспортирования осадка,технологическое оборудование и павильон)	1	1376986,36		1376986				
				к-т							
			Отпускная цена		1376986		1376986				
			Сметная стоимость оборудования				*1376986*				
			ИТОГО:				1376986	0			0
							0	0			0
			Стоимость оборудования, всего:				1376986				
			Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**1376986**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	**6 %**			**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1376986**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**2626050**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**52521**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2678571**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**321429**				
			Итого с НДС				**3000000**				

ПРИНЯЛ **Инженер-технадзор**
(должность)

(подпись)

М Еримбетов
(расшифровка подписи)

СДАЛ

Директор ТОО "АРХпроект-1"
(должность)

(подпись)

Б Бухарбаев
(расшифровка подписи)

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2013года

Заказчик:- ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района" акимата Отрарского района ЮКО.

Инженер-технадзор:- М Еримбетов

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Договор: Доп. соглашение №1 от 24 сентября 2013г к договору №19 от 22 мая 2013г

Наименование объекта: - "Строительство поселковых сетей канализации в с Шаульдер Отрарского района, ЮКО

Наименование	Стоимость выполненных работ за 2013год			
	с начала года		за отчетный период	
	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Общестроительные работы	5 344 434	5 985 766	5 344 434	5 985 766
Стоимость оборудования	19 277 200	21 590 464	16 598 629	18 590 464
Всего к оплате	24 621 634	27 576 230	21 943 063	24 576 230

Заказчик:- Начальник "Отдела ЖКХ ПТ и АД Отрарского района
_____ Б Менлибаев.

Подрядчик: - Директор ТОО "АРХпроект-1"
_____ Б Бухарбаев

Инженер-технадзор: - Директор ИП "М Еримбетов"
_____ М Еримбетов

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С.ШАУЛДЕР, ОТРАРСКОГО РАЙОНА,**
наименование, адрес

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

Договор подряда номер **Доп.соглашение №1**
дата **к договру №19 от25.10.13**

Номер документа	Дата составления
	25.10.2013

Отчетный период	
с	по
01.10.2013	31.10.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2013г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	1-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 В МОКРЫХ ГРУНТАХ**	7762,86	30,62	28,79	237687	223512	73387	0,01	98
				м3	1,83	7,92	14175	61482	97	0,03	213
2	2	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом В МОКРЫХ ГРУНТАХ/**	240	302,12	0	72510	0	81936	2,13	510
				м3	302,12	0	72510	0	113	0	0
3	3	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	3002,08	134,1	0	402579	0	454914	0,97	2918
				м3	134,1	0	402579	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7098,36	6,48	6,48	45993	45993	14485	0	0
				м3	0	2,1	0	14933	97	0,01	57
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2200,01	21,55	4,52	47402	9935	36342	0,11	238
				м3	17,03	0	37466	0	97	0	0
6	6	1-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1000	12,34	12,34	12341	12341	3392	0	0
				м3	0	3,5	0	3497	97	0,01	13
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				818512				
			Раздел: УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ								
7	7	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40,50 мм	0,3989	47611,09	17877,09	18992	7131	17838	173	69
				км	29700	4698,68	11847	1874	130	18,1	7
8	8	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75,100 мм	0,3915	58881,69	25695,31	23052	10060	20301	194	76
				км	33075	6813,45	12949	2667	130	26,38	10
9	9	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,1062	70811,26	30144,88	7520	3201	6697	236	25
				км	40500	8009,55	4301	851	130	31,06	3
10	10	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,177	78245	36133,62	13849	6396	11842	247	44
				км	41850	9612,9	7407	1701	130	37,3	7
11	11	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2	139706,75	90794,12	279414	181588	176690	286	572
				км	48375	19582,83	96750	39166	130	84,07	168
12	12	22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,04	147942,61	97234,98	5918	3889	3712	296	12
				км	49950	21436,6	1998	857	130	91,71	4
13	13	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0125	155788,86	103471,23	1947	1293	1210	306	4
				км	51300	23175,85	641	290	130	98,72	1
14	14	8-4-205	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 42,2 мм	402,89	143		57613				
				м							
15	15	8-4-207	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 63,1 мм	376,42	324		121960				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	8-4-210	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 105,5 мм	122,41 м	888		108700				
17	17	8-4-211	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 118,2 мм	101 м	1110		112110				
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ				751076				
			ИТОГО:				1569587	505341			4565
							662623	127318			485
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				902747				
			Всего накладных расходов:				902747				
			Итого с накладными				2472334				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	6 %			148340				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2620674				
			Итого с временными, 2,4 %				2683570				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %				2709869				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2720603				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2747439				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				5239641				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				104793				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5344434				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				641332				
			Итого с НДС				5985766				

ПРИНЯЛ Инженер-технадзор
(должность)

(подпись)

М Еримбетов
(расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СДАЛ

Директор ТОО "АРХпроект-1"
(должность)

(подпись)

Б Бухарбаев
(расшифровка подписи)

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С.ШАУЛДЕР, ОТРАРСКОГО РАЙОНА,**
наименование, адрес

Объект **КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ**

Договор подряда номер **Доп. соглашение №1**
дата **к договору №22 от22.10.13**

Номер документа	Дата составления
	25.10.2013

Отчетный период	
с	по
01.10.2013	31.10.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2013г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Прайс-лист	**Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SLI.80.80.22.4.50D в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня**	1 к-т	1716823,75		1716824				
			Отпускная цена		1716824		1716824				
			Сметная стоимость оборудования				*1716824*				
2	2	Прайс-лист	**Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SLV.80.80.40.2.51D в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня**	1 к-т	1975746,83		1975747				
			Отпускная цена		1975747		1975747				
			Сметная стоимость оборудования				*1975747*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Прайс-лист	**Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SEG.40.09.2.50B в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня**	1 к-т	1219910,36		1219910				
			Отпускная цена		1219910		1219910				
			Сметная стоимость оборудования				***1219910***				
4	4	Прайс-лист	**Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SLV.65.65.11.2.50B в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня**	1 к-т	1224279,36		1224279				
			Отпускная цена		1224279		1224279				
			Сметная стоимость оборудования				***1224279***				
5	5	Прайс-лист	**Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SLI.50.65.09.2.50B в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня**	1 к-т	1176268,4		1176268				
			Отпускная цена		1176268		1176268				
			Сметная стоимость оборудования				***1176268***				
6	6	Прайс-лист	**Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SEG.40.09.2.50B в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня**	1 к-т	1219910,36		1219910				
			Отпускная цена		1219910		1219910				
			Сметная стоимость оборудования				***1219910***				
			ИТОГО:				**8532938**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			Стоимость оборудования, всего:				**8532938**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**8532938**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	**6 %**			**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8532938**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**16273166**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**325463**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**16598629**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1991835**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС				**18590464**				

ПРИНЯЛ **Инженер-технадзор** _____ _____ **М Еримбетов**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ **Директор ТОО "АРХпроект-1"** _____ _____ **Б Бухарбаев**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

Заказчик:- ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района" акимата Отрарского района

Инженер-технадзор:- М Еримбетов

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Договор №19 от 22 мая 2013г

Наименование объекта: - "Строительство поселковых сетей канализации в с Шаульдер "Отрарского района, ЮКО

Наименование	Стоимость выполненных работ за 2012год			
	с начала года		за отчетный период	
	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Общестроительные работы	177 751 783	199 081 997	40 525 633	45 388 708
Оборудование	390 319 816	437 158 195	48 760 082	54 611 292
Всего к оплате	568 071 599	636 240 192	89 285 715	100 000 000

Заказчик:- Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отрарского района ЮКО" _____ Б Менлибаев.

Подрядчик: - Директор ТОО "АРХпроект-1" _____ Б Бухарбаев

Инженер-технадзор: - Директор ИП "М Еримбетов" _____ М Еримбетов

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С.ШАУЛДЕР, ОТРАРСКОГО РАЙОНА,**
наименование, адрес

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

Договор подряда номер **№19**
дата **22.01.2013**

Номер документа	Дата составления
	25.10.2013

Отчетный период	
с	по
01.10.2013	31.10.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2013г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ								
1	1	8-4-207	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 63,1 мм	126,56 м	324		41005				
2	2	8-4-215	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 169,6 мм	1017,3 м	2880		2929824				
3	3	8-4-216	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 211 мм	50,5 м	3550		179275				
4	4	8-4-218	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 265,8 мм	13,63 м	5640		76873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,544	8097,13	0	4405	0	5681	51,5	28
				км	8032,5	0	4370	0	130	0	0
6	6	22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,498	8170,63	0	4069	0	5200	51,5	26
				км	8032,5	0	4000	0	130	0	0
7	7	22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	0,1212	10038,75	0	1217	0	1517	61,8	7
				км	9630	0	1167	0	130	0	0
8	8	22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	7,64	10651,88	0	81380	0	95645	61,8	472
				км	9630	0	73573	0	130	0	0
9	9	22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,05	12837,13	0	642	0	730	72,1	4
				км	11227,5	0	561	0	130	0	0
10	10	22-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,0135	13540,88	0	183	0	197	72,1	1
				км	11227,5	0	152	0	130	0	0
11	11	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,145	70074,97	10674,97	10161	1548	9964	270	39
				км	48825	4032	7080	585	130	19,69	3
12	12	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0105	115456,32	31953,19	1212	336	1071	360	4
				км	66375	12071,25	697	127	130	58,95	1
13	13	22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,008	174224,44	71861,81	1394	575	1146	441	4
				км	83025	27146,25	664	217	130	132,58	1
14	14	22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,056	203956,79	85907,16	11422	4811	9340	504	28
				км	95850	32451,75	5368	1817	130	158,5	9
15	15	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,103	154577,68	66009,8	15922	6799	12739	376	39
				км	70200	24936,75	7231	2568	130	121,79	13
16	16	22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,388	268907,88	115634,5	104336	44866	85587	662	257
				км	126000	43681,5	48888	16948	130	213,34	83
17	17	22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,015	307552,18	115368,43	4613	1731	4242	857	13
				км	162000	55530	2430	833	130	271,21	4
18	18	22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,001	409689,5	181879,25	410	182	336	997	1
				км	189675	68706	190	69	130	335,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	145,58 м	882		128402				
20	20	8-6-93	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х8 мм	10,54 м	2070		21818				
21	21	8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	8,02 м	3730		29915				
22	22	8-6-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	56,23 м	4460		250786				
23	23	8-6-103	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	103,41 м	2980		308162				
24	24	8-6-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	365,17 м	6920		2526976				
25	25	8-6-130	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	15,06 м	9520		143371				
26	26	8-6-134	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм	1 м	11500		11500				
27	27	22-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб диам.40,50,75,100 мм	266,5 м	244,98 146,93	0,28 0,11	65286 39157	75 29	50942 130	0,84 0	225 0
28	28	22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	56 м	282,86 156,38	0,37 0,14	15840 8757	21 8	11395 130	0,9 0	50 0
29	29	22-47-3	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 200 мм	370 м	313,94 156,38	0,42 0,16	116157 57861	155 59	75296 130	0,9 0	332 0
30	30	22-47-4	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 250 мм	15	391,72	0,6	5876	9	3111	0,91	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	159,3	0,23	2390	3	130	0	0
31	31	22-47-5	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 300 мм	1	439,99	0,69	440	1	207	0,91	1
				м	159,3	0,27	159	0	130	0	0
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ				7092871				
			Раздел: ИЗОЛЯЦИЯ ФУТЛЯРОВ								
32	32	22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,145	195105,64	23876,89	28290	3462	6959	161	23
				км	27900	9020,25	4046	1308	130	44,05	6
33	33	22-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0105	289101,31	48220,56	3036	506	685	184	2
				км	31950	18216	335	191	130	88,96	1
34	34	22-19-7	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,008	466447,67	66947,17	3732	536	687	233	2
				км	40725	25290	326	202	130	123,51	1
35	35	22-19-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,056	549879,51	75373,88	30793	4221	5398	263	15
				км	45675	28473,75	2558	1595	130	139,06	8
36	36	22-19-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,103	380667,91	57818,03	39209	5955	7624	203	21
				км	35100	21840,75	3615	2250	130	106,67	11
37	37	22-19-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,358	728112,63	115634,5	260664	41397	42215	274	98
				км	47025	43681,5	16835	15638	130	213,34	76
38	38	22-19-11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,015	872895,48	132020,48	13093	1980	1894	275	4
				км	47250	49871,25	709	748	130	243,57	4
39	39	22-19-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,001	1041956,18	160343,68	1042	160	154	337	0
				км	57600	60572,25	58	61	130	295,83	0
			Итого по разделу: ИЗОЛЯЦИЯ ФУТЛЯРОВ				379859				
			Раздел: КРУГЛЫЕ ПЕРЕПАДНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500ММ-23 ШТ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	1,8	10660,5	1686,97	19189	3037	5847	11,16	20
				м3	1867,05	631,8	3361	1137	130	3,08	6
41	41	30-18-24	Плиты покрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, из тяжелого бетона класса В22,5	0,73	32800		23944				
				м3							
42	42	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,73	134		-98				
				м3							
43	43	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,73	250		-183				
				м3							
44	44	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,18	8530		10065				
				м							
45	45	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм(КЦО-1-26ШТ)	0,28	4487,5		1257				
				м							
46	46	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	6,64	26600		176624				
				м3							
47	47	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,8	94		169				
				м3							
48	48	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	5	8060		40300				
				шт							
49	49	2-1-222	Стремянки	0,0973	151200		14712				
				т							
50	50	23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	40,79	11831,28	2538,55	482598	103547	190683	15,87	647
				м3	2645,33	950,63	107903	38776	130	4,64	189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	51	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КЦ-10-6-170шт.)	7	5863		41041				
				м							
52	52	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КЦ-10-9-163шт.)	16	5330		85280				
				м							
53	53	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм(КЦО-1-238ШТ)	2	4487,5		8975				
				м							
54	54	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КЦ-7-3-202ШТ)	5,7	5025		28643				
				м							
55	55	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	29	26600		771400				
				м3							
56	56	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	57,29	94		5385				
				м3							
57	57	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	100,85	12858,7	1720,31	1296800	173494	319971	13,9	1402
				м3	1930,97	509,6	194739	51393	130	2,48	250
58	58	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений канализации, из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	17	32800		557600				
				м3							
59	59	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	17	134		-2278				
				м3							
60	60	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	17	250		-4250				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	61	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	21 м	9383		197043				
62	62	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	15 м	8530		127950				
63	63	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм(КЦО-1-158ШТ)	2 м	4487,5		8975				
64	64	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КЦ-7-3-163ШТ)	7 м	5025		35175				
65	65	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КЦ-7-9-97ШТ)	8,61 м	4020		34612				
66	66	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	49,87 м3	26600		1326542				
67	67	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	84,35 м3	94		7929				
68	68	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	54 шт	8060		435240				
69	69	2-1-222	Стремянки	2,09 т	151200		316008				
			Итого по разделу: КРУГЛЫЕ ПЕРЕПАДНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИ				6046647				
			ИТОГО:				13519378 599179	399402 136562			3778 666
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				956462				
			Всего накладных расходов:				956462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**14475840**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	**6 %**			**868550**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**15344390**				
			Итого с временными, 2,4 %				**15712655**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %				**15866639**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**15929490**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**16086617**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**30678787**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**613576**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**31292363**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3755083**				
			Итого с НДС				**35047446**				

ПРИНЯЛ **Инженер-технадзор** (должность) _____ (подпись) **М Еримбетов** (расшифровка подписи)

СДАЛ **Директор ТОО "АРХпроект-1"** (должность) _____ (подпись) **Б Бухарбаев** (расшифровка подписи)

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С.ШАУЛДЕР, ОТРАРСКОГО РАЙОНА,**
наименование, адрес

Объект **КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ (Насосные оборудования)**

Договор подряда номер **№19**
дата **22.05.2013**

Номер документа	Дата составления
	24.10.2013

Отчетный период	
с	по
01.10.2013	31.10.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2013г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	**Прайс-лист**	**Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SLV.65.65.11.2.50B в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня**	**1**	1214677,17		1214677				
				к-т							
			Отпускная цена		1214677		1214677				
			Сметная стоимость оборудования				*1214677*				
2	**2**	**Прайс-лист**	**Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SLI.50.65.11.2.50B в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня**	**1**	1272290,32		1272290				
				к-т							
			Отпускная цена		1272290		1272290				
			Сметная стоимость оборудования				*1272290*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Прайс-лист	**Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SLI.80.80.30.4.50D в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня**	1 к-т	2048387,41		2048387				
			Отпускная цена		2048387		2048387				
			Сметная стоимость оборудования				***2048387***				
4	4	Прайс-лист	**Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SEG.40.09.2.50B в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня**	1 к-т	1219910,36		1219910				
			Отпускная цена		1219910		1219910				
			Сметная стоимость оборудования				***1219910***				
5	5	Прайс-лист	**Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SLI.50.65.09.2.50B в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня**	1 к-т	1176268,4		1176268				
			Отпускная цена		1176268		1176268				
			Сметная стоимость оборудования				***1176268***				
6	6	Прайс-лист	**Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SLI.50.80.30.2.50D в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня**	1 к-т	1641974,67		1641975				
			Отпускная цена		1641975		1641975				
			Сметная стоимость оборудования				***1641975***				
7	7	Прайс-лист	**Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SLI.80.100.55.4.51D в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня**	1 к-т	2736144,34		2736144				
			Отпускная цена		2736144		2736144				
			Сметная стоимость оборудования				***2736144***				
8	8	Прайс-лист	**Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SLI.50.65.11.2.50B в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня**	1 к-т	1272290,32		1272290				
			Отпускная цена		1272290		1272290				
			Сметная стоимость оборудования				***1272290***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Прайс-лист	Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SEG.40.09.2.50B в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня	1	1219910,36		1219910				
				к-т							
			Отпускная цена		1219910		1219910				
			Сметная стоимость оборудования				*1219910*				
10	10	Прайс-лист	Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SEG.40.09.2.50B в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня	1	1219910,36		1219910				
				к-т							
			Отпускная цена		1219910		1219910				
			Сметная стоимость оборудования				*1219910*				
11	11	Прайс-лист	Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SLV.100.100.30.4.50D в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня	1	1984244,77		1984245				
				к-т							
			Отпускная цена		1984245		1984245				
			Сметная стоимость оборудования				*1984245*				
12	12	Прайс-лист	Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SLI.80.100.22.4.50D в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня	1	1849526,03		1849526				
				к-т							
			Отпускная цена		1849526		1849526				
			Сметная стоимость оборудования				*1849526*				
13	13	Прайс-лист	Комплект насосного оборудования GrundfOs (Дания) с насосами SLV.100.100.40.4.51D в комплекте со шкафом управления и поплавковыми датчиками уровня	1	2141144,57		2141145				
				к-т							
			Отпускная цена		2141145		2141145				
			Сметная стоимость оборудования				*2141145*				
			ИТОГО:				**20996677**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			Стоимость оборудования, всего:				**20996677**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**20996677**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	**6 %**			**0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**20996677**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**40042763**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**800855**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**40843618**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4901234**				
			Итого с НДС				**45744852**				

ПРИНЯЛ **Инженер-технадзор:-**
(должность)

_____ (подпись)

М Еримбетов
(расшифровка подписи)

СДАЛ **Диретор ТОО "АРХпроект-1"**
(должность)

_____ (подпись)

Б Бухарбаев
(расшифровка подписи)

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отрарского района**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С.ШАУЛДЕР, ОТРАРСКОГО РАЙОНА, ЮКО**
наименование, адрес

Объект **ЭЛ.СЕТИ**

Договор подряда номер **№19**
дата **22.05.2013**

Номер документа	Дата составления
	24.10.2013

Отчетный период	
с	по
01.10.2013	31.10.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2013г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	33-117-1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	9	2238,1	1743,1	20143	15688	8972	3	27
				шт	495	454,41	4455	4090	105	1,81	16
2	2	33-117-2	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	9	4098,19	1460,06	36884	13141	24884	12,1	109
				шт	2191,5	441,68	19724	3975	105	1,9	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	75-4-6	**Комплектная трансформаторная подстанция, тупиковая, типа КТПГ-250-6/10/0,4, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - кабельный, габаритные размеры 2500х2160х2810**	**1**	**1082400**		**1082400**				
				шт							
			Отпускная цена		1082400		1082400				
			Сметная стоимость оборудования				***1082400***				
4	4	75-4-33	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм**	**1**	**368300**		**368300**				
				шт							
			Отпускная цена		368300		368300				
			Сметная стоимость оборудования				***368300***				
5	5	75-4-30	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм**	**3**	**368300**		**1104900**				
				шт							
			Отпускная цена		368300		1104900				
			Сметная стоимость оборудования				***1104900***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	75-4-30	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм**	**4**	**368300**		**1473200**				
				шт							
			Отпускная цена		368300		1473200				
			Сметная стоимость оборудования				***1473200***				
7	7	8-56-1	**Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А**	**9**	**568,5**	**25,5**	**5117**	**230**	**3923**	**2**	**18**
				шт	**452**	**6,8**	**4068**	**61**	**95**	**0,04**	**0**
8	8	1503-3058	**РАЗДЕЛИТЕЛЬ РЛНДУ-1-10/400У1#ГОСТ689-69**	**9**	**4540,2**		**40862**				
				шт							
			Отпускная цена		28		40862				
			Сметная стоимость оборудования				***40862***				
9	9	ЕПЭСС1-91т.12-5#прил.1,прил.7 К=1,04	**Опора ж/бетонная концевая анкерная УПоБ10-21**	**10**	**34597,91**	**3450,21**	**345979**	**34502**	**24074**	**8,78**	**88**
				шт	**1408,5**	**884,25**	**14085**	**8843**	**105**	**5,13**	**51**
10	10	ПЭСС1-91т.12-5	**Стоимость изолирующих подвесок опоры УПоБ10-21-1**	**10**	**555,45**		**5555**				
				шт							
11	11	ЕПЭСС1-91т.12-39#прил.1,прил.7 К=1,04	**Опора ж/бетонная концевая анкерная ОАтБ10-21**	**4**	**42293,54**	**3556,34**	**169174**	**14225**	**10868**	**10,6**	**42**
				шт	**1703,25**	**884,25**	**6813**	**3537**	**105**	**5,13**	**21**
12	12	ПЭСС1-91т.12-39	**Стоимость изолирующих подвесок опоры ОАтБ10-21**	**4**	**897**		**3588**				
				шт							
13	13	ЕПЭСС1-91т.12-7#прил.1,прил.7 К=1,04	**Опора ж/бетонная концевая анкерная КтБ10-21**	**16**	**33806,72**	**3450,21**	**540907**	**55203**	**37989**	**8,78**	**140**
				шт	**1408,5**	**852,75**	**22536**	**13644**	**105**	**4,95**	**79**
14	14	ПЭСС1-91т.12-7	**Стоимость изолирующих подвесок опоры КтБ10-21**	**16**	**6175,5**		**98808**				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	ЕПЭСС1-91т.12-2прил.1,прил.7 к=1,04	Опора ж/б переходная анкерная ПоБ10-2	10	18529,49	1567,11	185295	15671	10726	4,34	43
				шт	632,25	389,25	6323	3893	105	2,26	23
16	16	ПЭСС1-91т.12-2	Стоимость материалов опоры ПоБ10-2	10	14030		140300				
				шт							
17	17	ЕПЭСС1-91т.12-11прил.1,прил.7 к=1,04	Опора ж/б ответвительная анкерная УАтБ10-21	3	49230,39	5419,09	147691	16257	10886	13,3	40
				шт	2117,25	1338,75	6352	4016	105	7,76	23
18	18	ПЭСС1-91т.12-9	Стоимость материалов опоры УАтБ10-21	3	14260		42780				
				шт							
19	19	33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	4,116	23548,15	15193,9	96924	62538	48297	42,3	174
				1км	7380	3795,17	30376	15621	105	14,12	58
20	20	СПрайс-лист	Стоимость провода СИП 3х50	12,348	63420,87		783121				
				км							
21	21	ЕПЭСС1-91т.12-16#прил.1,прил.7 К=1,04	Устройство ответвительное УОП	9	2540,17	10,99	22862	99	765	0,47	4
				шт	76,5	4,5	689	41	105	0,03	0
22	22	ПЭСС1-91т.12-16	Стоимость ответвительных УОП	9	669,3		6024				
				шт							
23	23	1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторам и "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5/0,5-0,63/ м3	309,058	27,84	26,18	8603	8090	2656	0,01	4
				м3	1,66	7,2	513	2225	97	0,03	8
24	24	1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы#доработка	23,262	262,72	0	6111	0	6906	1,85	43
				м3	262,72	0	6111	0	113	0	0
25	25	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	83,62	134,1	0	11213	0	12671	0,97	81
				м3	134,1	0	11213	0	113	0	0
26	26	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до 5 м 10м#обратная засыпка	248,7	6,48	6,48	1611	1611	507	0	0
				м3	0	2,1	0	523	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1986	26,4	3,1	52430	6157	36979	0,11	218
				м	19,1	0,5	37933	993	95	0	6
28	28	8-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	1072	18,5	2,6	19832	2787	10795	0,06	64
				м	10,1	0,5	10827	536	95	0	3
29	29	16-1-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,324	102960		33359				
				1000м							
30	30	16-1-187	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,216	144120		31130				
				1000м							
31	31	16-1-167	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,141	135200		19063				
				1000м							
32	32	16-1-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	0,526	307560		161777				
				1000м							
33	33	16-1-177	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,56	204900		114744				
				1000м							
34	34	16-1-181	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	0,354	673800		238525				
				1000м							
35	35	СПрайс-лист	Лента сигнальная ЛС-150	991	550		545050				
				м							
36	36	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,081	230316,38	0	18656	0	2446	175	14
				кан.-км	27450	0	2223	0	110	0	0
37	37	8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	177	247,7	20,7	43843	3664	18934	0,7	124
				шт	111	1,6	19647	283	95	0,01	2
38	38	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	100	330,1	24,1	33010	2410	11257	0,7	70
				шт	116	2,5	11600	250	95	0,01	1
			ИТОГО:				8059769	252269			1305
							215486	62528			311
			Стоимость оборудования, всего:				4069662				
			Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На монтажные работы				**164041**				
			На общестроительные работы				**120494**				
			Всего накладных расходов:				**284535**				
			Итого с накладными				**8344304**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	**6 %**			**256479**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8600783**				
			Итого с временными, 2,4 %				**8709530**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**8751289**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**8769848**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**8816247**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,9071				**16813465**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**336269**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**17149734**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2057968**				
			Итого с НДС				**19207702**				

ПРИНЯЛ **Инженер-технадзор** _____ _____ **М Еримбетов**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ **Директор ТОО "АРХпроект-1"** _____ _____ **Б Бухарбаев**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)