Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района»
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

**АКТ**
**о стоимости выполненных работ за май 2012 года**

Восстановление подъезда (20 квартир) в 80-ти квартирном жилом доме по ул. Энгельса, дом 23, г. Абай Карагандинской области

Объект: 80-ти квартирный жилой дом (20 квартир)
Договор №6 от «26» марта 2012 года.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2012 год | 12 600 384 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 7 376 746 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленного исполнителю | 3 780 115 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 4 794 885 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Строительно-монтажные |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ | 12 600 384 |
| 7 | Сумма выполненных работ за май 2012 г. | 5 223 638 |
| 8 | Удержание резерва 5% | 261 182 |
| 9 | Удержание аванса 30% | 1 567 091 |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 3 395 365 |

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Абайского района»
г. Абай, ул. Абая, 26
ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140009205
РНН 300200211427

Начальник отдела

Магзин М.С. _____

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а

ИИК KZ44319G010000319526
в КФ АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806
РНН 302000260236

Директор

Абилкасов Е.Т. _____

231530

**Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района"**
**г. Абай, ул. Абая, 26 РНН 300200211427 ИИК KZ34070103KSN3002000**
**в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A, БИН/ИИН 060140009205 Код ГУ 4722261**

**Форма N 2в**

**Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»**
**г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а РНН 302000260236**
**БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»**

Договор № 6 от 26 марта 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА № 1 /20КВАРТИР/ В 80-ТИ КВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ПО УЛ. ЭНГЕЛЬСА ДОМ 23, Г.АБАЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА № 1 /20КВАРТИР/ В 80-ТИ КВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ПО УЛ. ЭНГЕЛЬСА ДОМ 23, Г.АБАЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Коли-чество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | |
| 1. | Е0117-1-2 | Установка купальных стальных ванн | комплект | 12,00 | 9832,17 | 117,42 | 117986 | 1409 | 2,24 | 27 |
| | | | | | 380,36 | 45,00 | 4564 | 540 | 0,21 | 3 |
| 2. | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 6,38 | 764,59 | 1,79 | 4878 | 11 | 0,64 | 4 |
| | | | | | 117,74 | 0,67 | 751 | 4 | 0,00 | 0 |
| 3. | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 120,00 | 764,59 | 1,79 | 91751 | 214 | 0,64 | 77 |
| | | | | | 117,74 | 0,67 | 14128 | 81 | 0,00 | 0 |
| 4. | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 60,00 | 636,63 | 0,80 | 38198 | 48 | 0,67 | 40 |
| | | | | | 122,13 | 0,31 | 7328 | 19 | 0,00 | 0 |
| 5. | Е0120-30-1 | Установка креплений для трубопроводов | кг | 10,02 | 109,06 | 1,50 | 1093 | 15 | 0,06 | 1 |
| | | | | | 9,81 | 0,56 | 98 | 6 | 0,00 | 0 |
| 6. | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 25,20 | 447,64 | -- | 11280 | -- | 2,85 | 72 |
| | | | | | 447,64 | -- | 11280 | -- | -- | -- |
| 7. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 25,20 | 154,22 | -- | 3886 | -- | 1,12 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 154,22 | -- | 3886 | -- | -- | -- |
| 8. | Е0157-23-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 1м | -33,66 | 281,49 | 2,26 | -9475 | -76 | 0,29 | -10 |
| | | | | | 49,84 | 0,34 | -1678 | -11 | 0,00 | -0 |
| | | Итого по разделу: ВОДОПРОВОД | | | | | | | | 259598 |
| | | Раздел: ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| 9. | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 1кВт | 74,54 | 4357,14 | 44,71 | 324781 | 3333 | 0,81 | 60 |
| | | | | | 128,46 | 16,75 | 9575 | 1249 | 0,08 | 6 |
| 10. | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | комплект | 24,00 | 65,50 | -- | 1572 | -- | 0,14 | 3 |
| | | | | | 25,88 | -- | 621 | -- | -- | -- |
| 11. | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 98,00 | 521,42 | 49,05 | 51099 | 4807 | 1,69 | 166 |
| | | | | | 292,39 | 19,69 | 28654 | 1929 | 0,09 | 9 |
| 12. | С130904-8 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 98,00 | 231,00 | -- | 22638 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 8,00 | 521,42 | 49,05 | 4171 | 392 | 1,69 | 14 |
| | | | | | 292,39 | 19,69 | 2339 | 157 | 0,09 | 1 |
| 14. | С130902-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | 4,00 | 3500,00 | -- | 14000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | С130809-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | 8,00 | 285,00 | -- | 2280 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | С130901-94 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм | шт | 4,00 | 1270,00 | -- | 5080 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | С130809-8 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм | шт | 8,00 | 249,00 | -- | 1992 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого | м | 168,00 | 445,87 | 9,88 | 74906 | 1659 | 1,48 | 249 |
| | | | | | 266,51 | 3,69 | 44774 | 620 | 0,02 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | давления среднего типа наружным диам. 25 мм | | | | | | | | |
| 19. | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | м | 150,00 | 642,28 | 17,65 | 96342 | 2648 | 0,64 | 95 |
| | | | | | 115,40 | 6,61 | 17310 | 992 | 0,03 | 5 |
| 20. | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | м | 650,00 | 373,69 | 9,88 | 242896 | 6419 | 1,48 | 964 |
| | | | | | 266,51 | 3,69 | 173233 | 2397 | 0,02 | 12 |
| 21. | С130804-95 | Трубы металлополимерные, d-20 / 25 мм | м | 584,35 | 426,00 | -- | 248933 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | С130901-63 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | шт | 2,00 | 507,00 | -- | 1014 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | С130901-62 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм | шт | 2,00 | 408,00 | -- | 816 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 60,00 | 362,00 | -- | 21720 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | С130904-8 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 50,00 | 231,00 | -- | 11550 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | Е0117-2-1 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | шт | 18,00 | 606,13 | 8,69 | 10910 | 156 | 0,70 | 13 |
| | | | | | 116,44 | 2,81 | 2096 | 51 | 0,01 | 0 |
| 27. | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 180,60 | 167,69 | 0,09 | 30285 | 16 | 0,74 | 134 |
| | | | | | 124,20 | 0,02 | 22431 | 5 | 0,00 | 0 |
| 28. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 35,10 | 22,68 | 0,06 | 796 | 2 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 235 | 1 | 0,00 | 0 |
| 29. | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | 70,20 | 20,99 | 0,02 | 1473 | 1 | 0,02 | 1 |
| | | | | | 3,13 | -- | 220 | -- | -- | -- |
| 30. | Е0126-9-1 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного | м | 366,00 | 100,78 | 10,59 | 36884 | 3875 | 0,32 | 118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм | | | 55,89 | 3,94 | 20456 | 1441 | 0,02 | 7 |
| 31. | С11031-17 1 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50 | м3 | 8,50 | 7370,00 | -- | 62645 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | Е0126-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | м | 366,00 | 114,31 | 6,39 | 41839 | 2339 | 0,19 | 70 |
| | | | | | 29,93 | 2,48 | 10954 | 908 | 0,01 | 4 |
| 33. | С11011-94 1 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 1000м2 | 0,13 | 179500,00 | -- | 23514 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 1кВт | -74,54 | 4331,44 | 35,77 | -322866 | -2666 | 0,70 | -52 |
| | | | | | 111,70 | 13,40 | -8326 | -999 | 0,07 | -5 |
| 35. | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | комплект | -24,00 | 62,13 | -- | -1491 | -- | 0,12 | -3 |
| | | | | | 22,50 | -- | -540 | -- | -- | -- |
| 36. | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | -98,00 | 473,47 | 39,24 | -46400 | -3846 | 1,47 | -144 |
| | | | | | 254,25 | 15,75 | -24916 | -1543 | 0,07 | -7 |
| 37. | С130904-8 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | -98,00 | 231,00 | -- | -22638 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | -8,00 | 473,47 | 39,24 | -3788 | -314 | 1,47 | -12 |
| | | | | | 254,25 | 15,75 | -2034 | -126 | 0,07 | -1 |
| 39. | С130902-5 1 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | -4,00 | 3500,00 | -- | -14000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | С130809-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | -8,00 | 285,00 | -- | -2280 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | С130901-9 4 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм | шт | -4,00 | 1270,00 | -- | -5080 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | С130809-8 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм | шт | -8,00 | 249,00<br>--- | --<br>-- | -1992<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 43. | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | м | -168,00 | 409,13<br>231,75 | 7,90<br>2,95 | -68734<br>-38934 | -1327<br>-496 | 1,29<br>0,01 | -217<br>-2 |
| 44. | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | м | -150,00 | 623,70<br>100,35 | 14,12<br>5,29 | -93555<br>-15052 | -2118<br>-794 | 0,55<br>0,03 | -83<br>-4 |
| 45. | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | м | -650,00 | 336,95<br>231,75 | 7,90<br>2,95 | -219016<br>-150638 | -5135<br>-1918 | 1,29<br>0,01 | -839<br>-9 |
| 46. | С130804-95 | Трубы металлополимерные, d-20 / 25 мм | м | -584,35 | 426,00<br>--- | --<br>-- | -248933<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 47. | С130901-63 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | шт | -2,00 | 507,00<br>--- | --<br>-- | -1014<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 48. | С130901-62 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм | шт | -2,00 | 408,00<br>--- | --<br>-- | -816<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 49. | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | -60,00 | 362,00<br>--- | --<br>-- | -21720<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 50. | С130904-8 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | -50,00 | 231,00<br>--- | --<br>-- | -11550<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 51. | Е0117-2-1 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | шт | -18,00 | 589,20<br>101,25 | 6,95<br>2,25 | -10606<br>-1822 | -125<br>-40 | 0,61<br>0,01 | -11<br>-0 |
| 52. | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | -180,60 | 151,47<br>108,00 | 0,07<br>0,02 | -27356<br>-19505 | -13<br>-4 | 0,65<br>0,00 | -117<br>-0 |
| 53. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | -35,10 | 21,80<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | -765<br>-204 | -2<br>-1 | 0,03<br>0,00 | -1<br>-0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | -70,20 | 20,99 | 0,02 | -1473 | -1 | 0,02 | -1 |
| | | | | | 3,13 | -- | -220 | -- | -- | -- |
| 55. | Е0126-9-1 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм | м | -366,00 | 91,37 | 8,47 | -33441 | -3100 | 0,28 | -103 |
| | | | | | 48,60 | 3,15 | -17788 | -1153 | 0,02 | -5 |
| 56. | С11031-17-1 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50 | м3 | -8,50 | 7370,00 | -- | -62645 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57. | Е0126-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | м | -366,00 | 114,31 | 6,39 | -41839 | -2339 | 0,19 | -70 |
| | | | | | 29,93 | 2,48 | -10954 | -908 | 0,01 | -4 |
| 58. | С11011-94-1 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 1000м2 | -0,13 | 179500,00 | -- | -23514 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | 46625 |
| | | Раздел: Электроосвещение | | | | | | | | |
| 59. | Е0167-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки | м | 1836,00 | 4,24 | -- | 7791 | -- | 0,03 | 54 |
| | | | | | 4,24 | -- | 7791 | -- | -- | -- |
| 60. | Е0121-23-1 | Монтаж вводно-распределительных устройств | шкаф | 1,00 | 2252,25 | -- | 2252 | -- | 8,03 | 8 |
| | | | | | 1397,25 | -- | 1397 | -- | -- | -- |
| 61. | 75-6-47прим | Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 | шт | 1,00 | 112000,00 | -- | 112000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62. | Ц0108-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | шт | 1,00 | 191,95 | 6,75 | 192 | 7 | 1,15 | 1 |
| | | | | | 181,70 | 2,88 | 182 | 3 | 0,02 | 0 |
| 63. | СПрайс-лист | Счетчик, МЕРКУРИЙ 230ART | шт | 1,00 | 14405,10 | -- | 14405 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64. | Е0121-24- | Установка групповых осветительных | шт | 5,00 | 666,89 | 45,21 | 3334 | 226 | 3,04 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене | | | 522,67 | 17,92 | 2613 | 90 | 0,09 | 0 |
| 65. | СПрайс-лист | Навесной корпус щита ЩЭ | шт | 5,00 | 13589,72 / -- | -- / -- | 67949 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 66. | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 2,00 | 862,00 / 340,00 | 28,00 / 4,50 | 1724 / 680 | 56 / 9 | 2,00 / 0,03 | 4 / 0 |
| 67. | СПрайс-лист | Автоматический выключатель АЕ2046-10Б-63А ДЗНВА | шт | 2,00 | 1057,59 / -- | -- / -- | 2115 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 68. | Е0121-24-3 | Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | шт | -- | 750,29 / 595,13 | 51,67 / 20,48 | 1 / -- | -- / -- | 3,45 / 0,10 | -- / -- |
| 69. | СПрайс-лист | Навесной корпус щита ЩЭ 8805-0308 | шт | -- | 2428,94 / -- | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 70. | Ц0108-600-1 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный | шт | 18,00 | 62,90 / 54,00 | 5,40 / 2,30 | 1132 / 972 | 97 / 41 | -- / 0,01 | -- / 0 |
| 71. | СПрайс-лист | Счетчик, МЕРКУРИЙ 201.22 | шт | 18,00 | 3601,28 / -- | -- / -- | 64823 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 72. | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | -- | 862,00 / 340,00 | 28,00 / 4,50 | 1 / -- | -- / -- | 2,00 / 0,03 | -- / -- |
| 73. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | -- | 501,20 / 227,00 | 13,20 / 2,30 | 1 / -- | -- / -- | 1,00 / 0,01 | -- / -- |
| 74. | СПрайс-лист | Автомат дифференциальный АДМ12М2Р-40А | шт | -- | 652,55 / -- | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 75. | СПрайс-лист | Автомат дифференциальный АВДТ32-16А | шт | -- | 1117,36 / -- | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 76. | СПрайс-ли | Автоматический | шт | -- | 76,35 | -- | 1 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ст | выключательВА47-29-1Р-10А | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77. | СПрайс-ли<br>ст | Автоматический выключательВА47-29-1Р-16А | шт | -- | 76,35<br>-- | --<br>-- | 1<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 78. | СПрайс-ли<br>ст | Автоматический выключательВА47-29-1Р-32А | шт | -- | 76,35<br>-- | --<br>-- | 1<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 79. | Ц0108-526<br>-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 114,00 | 862,00<br>340,00 | 28,00<br>4,50 | 98268<br>38760 | 3192<br>513 | 2,00<br>0,03 | 228<br>3 |
| 80. | СПрайс-ли<br>ст | Автомат дифференциальный АДМ12М2Р-32А 30мА ИЭК | шт | 24,00 | 1057,79<br>-- | --<br>-- | 25387<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 81. | СПрайс-ли<br>ст | Автомат дифференциальный АЕ 2046-10Б 16А ДЗНВА | шт | 2,00 | 1057,79<br>-- | --<br>-- | 2116<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 82. | СПрайс-ли<br>ст | Автомат дифференциальный АВДТ32-16А | шт | 42,00 | 1117,36<br>-- | --<br>-- | 46929<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 83. | СПрайс-ли<br>ст | Автомат дифференциальный 25 А | шт | 43,00 | 1200,00<br>-- | --<br>-- | 51600<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 84. | СПрайс-ли<br>ст | Автомат дифференциальный 1РВА47-2963АИЭК | шт | 3,00 | 1200,00<br>-- | --<br>-- | 3600<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 85. | СПрайс-ли<br>ст | Шина соеденительная 1 фаз. до 63А | шт | 3,00 | 305,60<br>-- | --<br>-- | 917<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 86. | СПрайс-ли<br>ст | Шина "N" нулевая 8Х12 мм 14/1 ИЭК | шт | 40,00 | 160,90<br>-- | --<br>-- | 6436<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 87. | СПрайс-ли<br>ст | Шина соеденительная 3-фаз. до 63А | шт | 1,00 | 660,84<br>-- | --<br>-- | 661<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 88. | Е0121-29-<br>1 | Монтаж звонков электрических с кнопкой | шт | 18,00 | 81,00<br>52,53 | --<br>-- | 1458<br>946 | --<br>-- | 0,33<br>-- | 6<br>-- |
| 89. | С151801-1 | Кнопка звонка /Турция/ | шт | 18,00 | 52,00 | -- | 936 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90. | С151801-119 | Звонок электрический "Сверчок" | шт | 18,00 | 431,00 | -- | 7758 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91. | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | шт | -- | 197,28 | 71,95 | 1 | -- | 0,63 | -- |
| | | | | | 99,88 | 44,92 | -- | -- | 0,20 | -- |
| 92. | С151701-16 | Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02 | шт | -- | 358,00 | -- | 1 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93. | С151701-88 | Светильники тип ПСХ-60 МУЗ | шт | 6,00 | 157,00 | -- | 942 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94. | Е0121-17-4 | Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах | шт | 18,00 | 255,06 | 61,89 | 4591 | 1114 | 1,02 | 18 |
| | | | | | 174,40 | 37,18 | 3139 | 669 | 0,16 | 3 |
| 95. | С151701-92 | Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4 | шт | 18,00 | 342,00 | -- | 6156 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96. | Е0121-18-1 | Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях | шт | 5,00 | 283,46 | 81,70 | 1417 | 408 | 1,09 | 5 |
| | | | | | 174,40 | 43,07 | 872 | 215 | 0,20 | 1 |
| 97. | С151702-32 | Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4 | шт | 5,00 | 1290,00 | -- | 6450 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98. | С151701-90 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м | шт | -- | 561,00 | -- | 1 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99. | С151706-13 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-75 | шт | 2,00 | 28,00 | -- | 56 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100. | С151706-9 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 | шт | 28,00 | 24,00 | -- | 672 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101. | С151706-5 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, | шт | 1,00 | 24,00 | -- | 24 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тип Б220-230-40 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102. | С151706-60 | Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60 | шт | 3,00 | 17,00<br>-- | --<br>-- | 51<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 103. | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220 | шт | 10,00 | 14,00<br>-- | --<br>-- | 140<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 104. | Е0121-17-17 | Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания | шт | 54,00 | 107,92<br>71,68 | 0,45<br>0,18 | 5828<br>3871 | 24<br>10 | 0,46<br>0,00 | 25<br>0 |
| 105. | СПрайс | Патрон стенной Е27 | шт | 54,00 | 33,97<br>-- | --<br>-- | 1835<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 106. | СПрайс | Колодка клеммная двухконтактная для светильников С-2,5/220 У3 | шт | 54,00 | 37,85<br>-- | --<br>-- | 2044<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 107. | СПрайс | Колодка клеммная трехконтактная для светильников С-2,5/220 У3 | шт | 18,00 | 58,42<br>-- | --<br>-- | 1052<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 108. | Е0121-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | шт | 6,00 | 40,31<br>31,05 | --<br>-- | 242<br>186 | --<br>-- | 0,20<br>-- | 1<br>-- |
| 109. | С151801-10 | Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А | шт | 6,00 | 343,00<br>-- | --<br>-- | 2058<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 110. | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 49,00 | 39,82<br>33,90 | --<br>-- | 1951<br>1661 | --<br>-- | 0,22<br>-- | 11<br>-- |
| 111. | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 49,00 | 156,00<br>-- | --<br>-- | 7644<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 112. | Е0121-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 18,00 | 50,40<br>35,71 | --<br>-- | 907<br>643 | --<br>-- | 0,23<br>-- | 4<br>-- |
| 113. | С151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | шт | 18,00 | 182,00<br>-- | --<br>-- | 3276<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 114. | Е0121-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой | шт | 165,00 | 39,12 | -- | 6455 | -- | 0,22 | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | проводке | | | 33,90 | -- | 5594 | -- | -- | -- |
| 115. | С151801-151 | Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С | шт | -- | 145,00 / -- | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 116. | С151801-154 | Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С | шт | 165,00 | 226,00 / -- | -- / -- | 37290 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 117. | Е0121-22-13 | Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25кВа | шт | 3,00 | 694,30 / 380,36 | 3,82 / 1,44 | 2083 / 1141 | 11 / 4 | 2,22 / 0,01 | 7 / 0 |
| 118. | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 3,00 | 4720,00 / -- | -- / -- | 14160 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 119. | С151803-55 | Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2 | шт | 3,00 | 505,00 / -- | -- / -- | 1515 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 120. | С151803-47 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 | 1000шт | 0,30 | 22300,00 / -- | -- / -- | 6690 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 121. | С151803-60 | Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ | 1000шт | 0,35 | 28100,00 / -- | -- / -- | 9835 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 122. | С151803-59прим | Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 220х220х90 мм, тип У275-УХЛЗ | шт | 18,00 | 491,00 / -- | -- / -- | 8838 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 123. | Е0121-22-7 | Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | шт | -- | 33,18 / 31,05 | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | 0,20 / -- | -- / -- |
| 124. | С151801-14прим | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | шт | -- | 182,00 / -- | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 125. | Ц0108-598 | Универсальные сборные | т | -- | 28240,00 | 932,00 | 1 | -- | 161,00 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1 | электромонтажные конструкции /УСЭК/ для светильников, устанавливаемые на потолке | | | 27000,00 | 232,00 | -- | -- | 1,35 | -- |
| 126. | Е0121-4-4 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 | м | -- | 25,18 | 3,60 | 1 | -- | 0,13 | -- |
| | | | | | 20,47 | 2,05 | -- | -- | 0,01 | -- |
| 127. | Е0121-4-10 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | м | -- | 11,72 | -- | 1 | -- | 0,07 | -- |
| | | | | | 10,93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128. | С151607-127 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2 | 1000м | 0,35 | 127900,00 | -- | 44765 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129. | Е0121-4-3 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 | м | -- | 18,72 | 2,43 | 1 | -- | 0,09 | -- |
| | | | | | 15,34 | 1,44 | -- | -- | 0,01 | -- |
| 130. | Е0121-4-10 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | м | -- | 11,72 | -- | 1 | -- | 0,07 | -- |
| | | | | | 10,93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131. | С151607-126 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2 | 1000м | 0,14 | 82200,00 | -- | 11097 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132. | С151607-138 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2 | 1000м | 0,05 | 16600,00 | -- | 830 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133. | С151607-125 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 | 1000м | -- | 50600,00 | -- | 1 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134. | С151607-1 07 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2 | 1000м | 0,04 | 36800,00 / -- | -- / -- | 1325 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 135. | Е0169-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах | м | 3700,00 | 137,96 / 45,64 | 92,31 / 35,13 | 510437 / 168881 | 341556 / 129963 | 0,30 / 0,19 | 1117 / 712 |
| 136. | Е0167-11-2 | Прокладка скрытой проводки в бороздах | м | 3700,00 | 28,57 / 28,57 | -- / -- | 105694 / 105694 | -- / -- | 0,17 / -- | 635 / -- |
| 137. | С151607-1 66 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 1000м | 2,66 | 16600,00 / -- | -- / -- | 44156 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 138. | С151607-1 76 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,86 | 39800,00 / -- | -- / -- | 34228 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 139. | С151601-1 31 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2 | 1000м | 0,04 | 210900,00 / -- | -- / -- | 7592 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 140. | С151802-2 1 | Коробка универсальная УК-П | шт | 270,00 | 59,00 / -- | -- / -- | 15930 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 141. | Е0121-9-3 | Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок | м | -- | 23,50 / 20,83 | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | 0,13 / -- | -- / -- |
| 142. | Е0121-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 | м | -- | 12,70 / 10,61 | 1,37 / 0,82 | 1 / -- | -- / -- | 0,07 / 0,00 | -- / -- |
| 143. | С151607-1 23 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 | 1000м | -- | 29000,00 / -- | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 144. | Е0121-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке | м | -- | 12,70 / 10,61 | 1,37 / 0,82 | 1 / -- | -- / -- | 0,07 / 0,00 | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | суммарным сечением до 6 мм2 | | | | | | | | |
| 145. | Е0121-4-8 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | м | -- | 9,12 / 8,57 | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | 0,05 / -- | -- / -- |
| 146. | Е0121-4-9 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | м | -- | 9,65 / 9,09 | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | 0,05 / -- | -- / -- |
| 147. | С151607-1 21 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 | 1000м | -- | 19900,00 / -- | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 148. | Е0121-4-1 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 | м | -- | 10,73 / 9,19 | 1,02 / 0,63 | 1 / -- | -- / -- | 0,06 / 0,00 | -- / -- |
| 149. | Е0121-4-7 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | м | -- | 5,17 / 4,74 | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | 0,03 / -- | -- / -- |
| 150. | С151607-1 19 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 | 1000м | -- | 13300,00 / -- | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 151. | Е0121-4-1 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 | м | -- | 10,73 / 9,19 | 1,02 / 0,63 | 1 / -- | -- / -- | 0,06 / 0,00 | -- / -- |
| 152. | Е0121-4-8 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | м | -- | 9,12 / 8,57 | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | 0,05 / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153. | Е0121-9-3 | Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок | м | -- | 23,50 / 20,83 | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | 0,13 / -- | -- / -- |
| 154. | С151607-1 17 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 | 1000м | -- | 9230,00 / -- | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 155. | Е0121-3-6 | Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола | м | -- | 49,38 / 23,93 | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | 0,15 / -- | -- / -- |
| 156. | С130804-1 0 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм | 10м | -- | 1420,00 / -- | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 157. | Е0121-3-5 | Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола | м | -- | 47,86 / 22,41 | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | 0,14 / -- | -- / -- |
| 158. | С130804-9 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм | 10м | -- | 999,00 / -- | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 159. | Е0121-3-4 | Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола | м | -- | 30,80 / 20,72 | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | 0,13 / -- | -- / -- |
| 160. | С130804-8 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм | 10м | -- | 777,00 / -- | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 161. | Ц0108-472 -7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | -- | 113,03 / 37,26 | 4,38 / 0,50 | 1 / -- | -- / -- | 0,21 / 0,00 | -- / -- |
| 162. | С151801-7 | Вилка штепсельная, тип А-701 кМБ | шт | 18,00 | 112,00 / -- | -- / -- | 2016 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | Итого по разделу: Электроосвещение | | | | | | | | 1436097 |

ИТОГО: 1742318 / 427345 — 352975 / 133924 — 2650 / 731

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы 160767

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На общестроительные работы | | | | | | 257108 | | |
| | | На сантехнические работы | | | | | | 43503 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 461378 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 2203696 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 107566 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 2311262 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 2320507 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 2343712 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 | | | | | | 4572512 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 91450 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 4663962 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 559676 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 5223638 | | |

Принял: Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района» — Магзин М.С.

Сдал: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» — Абилкасов Е.Т.