ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ "ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТІРКЕЛДІ
"23" 07 2015 ж.
№ 28
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Ескерту. Акт жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.11.02 № 1277 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтанқараңыз) Қаулысымен.

2015 жылғы «23» 07 № 28 Шымкент қаласы

(объектінің орналасқан жері)

«Шымкент қаласы әкімдігі» мемлекеттік мекемесі

(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы «03» 07 № 159 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға - жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады)

Нарымбетов Б. - Шымкент қаласы әкімінің орынбасары

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

Тілеубердиев Е.- ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бөлім басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші

Бұхарбаев Е. - Шымкент қаласы құрылыс бөлім басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Мамырбаев А. - Шымкент қаласының құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлім басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар

Мадиев Ы. - Шымкент қаласы білім бөлімінің басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер **Байсейтов Бауыржан - «АРХпроект-1» ЖШС директоры**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

"Шымкент қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" Мемлекеттік мекемесі
Қала құрылыстық кадастрына енгізілді
№ 1911
2015 "07" 23

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _**Мустафаева М. – «Биік Құрылыс» ЖШС директоры**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары

Төлебаев Ә. – Шымкент қаласы Еңбекші ауданы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары **Есқараев Н. – Шымкент қаласының төтенше жағдайлар басқармасының бастығы өртке қарсы қызмет полковнигі**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) ___

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Техникалық қадағалау органдары:

Ешимбетов О.- «Шымкент Күрделі Құрылыс» ЖШС директорының орынбасары

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) **«Шымкент қаласының құрылыс бөлімі_» мемлекеттік мекемесі және «АРХпроект-1» ЖШС-і**

(ұйымның атауы)

ОҚО Шымкент қаласы Тауке Хан және Казанқап акын даңғылдарының қиылысы

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

_____мекенжайы бойынша

«Шымкент қаласы М.Горький атындағы №12орта мектепті қайта құру»,

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,

_____

техникалық қайта жарақтандыру)

_____пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 20___жылғы «___»_____№_____

(шешім шығарған органнның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде

жүргізілген

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы 12 маусымдағы

(рұқсат берген органның атауы)

2014 жылғы «12» маусым № 754-3 рұқсаты.

3. Құрылысты орындаған бас мердігер **«АРХпроект-1» ЖШС**

(ұйымның атауы)

_____

_____

_____

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

_____

_____

_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Биік Құрылыс» ЖШС-сі**

(ұйымның атауы)

_____

орындаған бас жобалаушы _____

_____

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____

_____

_____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Шымкент қаласы құрылыс , сәулет және қала құрылысы бөлімі 2013 жылғы 2 мамырдағы №130/540

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс **№05-2013**

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **«Шымкент қаласының құрылыс бөлімі_» мемлекеттік мекемесі**

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші

(қайта бекітуші) органның атауы)

_____ 200__ жылғы «___»_____ № _____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы 12 маусым 2014 жыл

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 20 мамыр 2015 жыл

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:11 ай

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 11 ай

нақты 11 ай

РҚАО-ның ескертпесі!

9-тармақ 2012.01.31 бастап қолданысқа енгізіледі.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

РҚАО-ның ескертпесі!

10-тармақ 2012.01.31 бастап қолданысқа енгізіледі.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	м²	11490	11490
Қабаттар саны	қабат	3	3

Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	1186	1186
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: _____

_____

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар
мультимедиялық кабинет, лингофондық кабинет, физика, химия және биология кабинеттері
бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Тротуар төсемшелері	$м^2$	237	
Асфальтты-бетондық каптама	$м^2$	444	

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы 308482,42 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 215421,64 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 41856,88 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 308482,42 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 215421,64 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 41856,88 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған « Шымкент қаласы М.Горький атындағы №12 орта мектепті қайта құру»

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Б.Нарымбетов _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Шымкент қаласы әкімінің орынбасары

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

Тілеубердиев Е. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бөлім басшысы

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Б.Бұхарбаев _____

А. Мамыров _____

Ы.Мамыров _____

М.Мустафаева _____

Б.Байсейтов _____

Ә. Төлебаев _____

Н. Есқараев _____

О. Ешимбетов _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента" Форма 3

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: Доп. соглашение №119/2 от 26 01 2015 г к договору № 119 от 5 июня 2014 г.

1

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 4 февраля 2015 года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2015 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	203 185 179	227 567 400				
Оборудование	20 535 714	23 000 000	20 535 714	23 000 000	20 535 714	23 000 000
Инжиниринговые услуги-1,351%						
Авторский надзор- 0,2%						
ИТОГО:	223 720 893	250 567 400	20 535 714	23 000 000	20 535 714	23 000 000

Заказчик:- Руководитель _____ Бухарбаев Е.

Подрядчик:- Директор _____ Байсеитов Б.

Инженер: - Зам. Ген. директора _____ Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. _____ Алимханов Ғ

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Шымкента"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап**

наименование, адрес

Объект **Здание школы (Технологическое оборудование и инвентарь)**

Договор подряда Доп. Соглашение №119/2 от 26 01 2015г к договору №119 от 5 июня 2014года

Номер документа	Дата составления
1	03.02.2015

Отчетный период	
с	по
01.01.2015	30.01.2015

А К Т

о приемке выполненных работ за январь месяц 2015г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	СБ.5.5н.3т.54	СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ 1200Х500Х640/700/760	180 шт	3978		716040				
			Отпускная цена		3978		716040				
			Сметная стоимость оборудования				*716040*				
2	2	СБ.5.5п.4т.54	СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ 420Х460Х380/420/460	411 шт	1613		662943				
			Отпускная цена		1613		662943				
			Сметная стоимость оборудования				*662943*				
3	3	СБОРНИК 5.1;т.1;п33	СТОЛ УЧИТЕЛЯ 1200Х600Х730	23 шт	10320		237360				
			Отпускная цена		10320		237360				
			Сметная стоимость оборудования				*237360*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	СБ.5.3п.24т.1	СТУЛ УЧИТЕЛЯ 420Х425Х820	23	2580		59340				
				шт							
			Отпускная цена		2580		59340				
			Сметная стоимость оборудования				*59340*				
5	5	СБ.5.1п.6т.1	ДОСКА НАСТЕННАЯ 3-ЭЛЕМЕНТНАЯ, МАГНИТНАЯ, КОМБИНИРОВАННАЯ 3000Х1000	21	17100		359100				
				шт							
			Отпускная цена		17100		359100				
			Сметная стоимость оборудования				*359100*				
6	6	СБ.5.1;т.1;п85	ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ДЛЯ КЛАССНЫХ КАБИНЕТОВ 1050х450х1800	107	17198,12		1840199				
				шт							
			Отпускная цена		17198		1840199				
			Сметная стоимость оборудования				*1840199*				
7	7	СПЕРЕЧЕНЬ УЧ.ОБОРУДОВАНИЯ	ЭКРАН ПЛАСТИКОВЫЙ СВОРАЧИВАЮЩИЙСЯ 1800Х1200	17	7328,88		124591				
				шт							
			Отпускная цена		7329		124591				
			Сметная стоимость оборудования				*124591*				
8	8	СБОРНИК 8.1;т.1;п13	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ 400Х450Х1150	18	2150		38700				
				шт							
			Отпускная цена		2150		38700				
			Сметная стоимость оборудования				*38700*				
9	9	СБОРНИК 5.1;т.1;п111	ШКАФ ДЛЯ ФАЙЛОВ И ДОКУМЕНТОВ	4	19780		79120				
				шт							
			Отпускная цена		19780		79120				
			Сметная стоимость оборудования				*79120*				
10	10	СБОРНИК 5.1;т.1;п41	СТОЛ 1-О ТУМБОВЫЙ	3	10105		30315				
				шт							
			Отпускная цена		10105		30315				
			Сметная стоимость оборудования				*30315*				
11	11	СБОРНИК 5.5;т.37;п144	ДИВАН	1	18588		18588				
				шт							
			Отпускная цена		18588		18588				
			Сметная стоимость оборудования				*18588*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	СБОРНИК 8.1;т.1;п48	Вешалка двусторонняя	9	2931		26379				
				шт							
			Отпускная цена		2931		26379				
			Сметная стоимость оборудования				*26379*				
13	13	СБОРНИК 5.5;т.64;п102	ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	6	29670		178020				
				комплект							
			Отпускная цена		29670		178020				
			Сметная стоимость оборудования				*178020*				
14	14	СБОРНИК 8.1;т.1;п13	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ 400Х450Х1150	5	2150		10750				
				шт							
			Отпускная цена		2150		10750				
			Сметная стоимость оборудования				*10750*				
15	15	СБОРНИК 1.9;т.11;п5	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	1	29778		29778				
				шт							
			Отпускная цена		29778		29778				
			Сметная стоимость оборудования				*29778*				
16	16	СБОРНИК 5.1;т.1;п41	СТОЛ 1-О ТУМБОВЫЙ	1	10105		10105				
				шт							
			Отпускная цена		10105		10105				
			Сметная стоимость оборудования				*10105*				
17	17	СБ.5.1п.129тп.1	ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ 500Х500Х1600	1	34000		34000				
				шт							
			Отпускная цена		34000		34000				
			Сметная стоимость оборудования				*34000*				
18	18	СБОРНИК 8.1;т.1;п135	КОМПЬЮТЕР(МОНИТОР ЖК-17)	28	57760		1617280				
				комплект							
			Отпускная цена		57760		1617280				
			Сметная стоимость оборудования				*1617280*				
19	19	СБ.5.1 п.177 т.1	ПИРАМИДА ДЛЯ ХРАНИЯ ОРУЖИЯ 1050Х530Х2100	2	18600		37200				
				шт							
			Отпускная цена		18600		37200				
			Сметная стоимость оборудования				*37200*				
20	20	СБ.5.1 п.48 т.1	ПОДСТАВКА ДЛЯ ЧИСТКИ ОРУЖИЯ 1200Х750Х1890	1	6665		6665				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		6665		6665				
			Сметная стоимость оборудования				*6665*				
21	21	СБОРНИК 5.1;тб.1;п112	СТЕЛЛАЖ 1500Х750Х1800	7 шт	15265		106855				
			Отпускная цена		15265		106855				
			Сметная стоимость оборудования				*106855*				
22	22	СБОРНИК 5.5;тб.64;п100 ПРИМ.	ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 450Х450Х600	1 шт	1840		1840				
			Отпускная цена		1840		1840				
			Сметная стоимость оборудования				*1840*				
23	23	СБОРНИК 8.1;т.1	СТОЛ 2-О ТУМБОВЫЙ	1 шт	15050		15050				
			Отпускная цена		15050		15050				
			Сметная стоимость оборудования				*15050*				
24	24	СБ.5.3 п.310 т.2	ТЕЛЕВИЗОР	1 шт	25000		25000				
			Отпускная цена		25000		25000				
			Сметная стоимость оборудования				*25000*				
25	25	СБОРНИК 8.1;т.1;п15	ТУМБА ПОД ТЕЛЕВИЗОР	1 шт	7955		7955				
			Отпускная цена		7955		7955				
			Сметная стоимость оборудования				*7955*				
26	26	СБ.5.5 п.364 т.54	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ	26 шт	10320		268320				
			Отпускная цена		10320		268320				
			Сметная стоимость оборудования				*268320*				
27	27	СПРАЙС-ЛИСТ	Мультимидийный лингофонный кабинет на 12 мест	2 комплект	1127432,17		2254864				
			Отпускная цена		1127432		2254864				
			Сметная стоимость оборудования				*2254864*				
28	28	СПЕРЕЧЕНЬ УЧ.ОБОРУДОВАНИЯ	ГРАФОПРОЕКТОР. РАЗМЕР РАБОЧЕГО СТОЛА 285Х285	10 шт	18851,28		188513				
			Отпускная цена		18851		188513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*188513*				
29	29	СБОРНИК 5.1;т.1;п43 прим.	ПОДВИЖНЫЙ СТОЛИК ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ	10 шт	10320		103200				
			Отпускная цена		10320		103200				
			Сметная стоимость оборудования				*103200*				
			ИТОГО:				9088070	0			0
							0	0			0
			- оборудования				9088070				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				9088070				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9088070				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				20298659				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				405973				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20704632				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2484556				
			Итого с НДС				23189188				
			Всего:				23189188				

Возвратная сумма от Врем. здании и сооружении: -189188
ИТОГО К ОПЛАТЕ: 23000000

Заказчик: Инженер-технадзор: Г. Алимханов

Подрядчик: Директор ТОО "АРХпроект-1" Б. Байсеитов

Акт выполненных работ за январь месяц ознакомлен объем подтверждаю:

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента" Форма 3

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: Доп. соглашение №119/2 от 26 01 2015 г к договору № 119 от 5 июня 2014 г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 26 марта 2015 года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2015 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	214 622 111	240 376 764	11 436 932	12 809 364	7 767 619	8 699 733
Оборудование	38 954 628	43 629 183	38 954 628	43 629 183		
Инжиниринговые услуги-1,351%						
Авторский надзор- 0,2%						
ИТОГО:	253 576 738	284 005 947	50 391 560	56 438 547	7 767 619	8 699 733

Заказчик:-
Руководитель
_____ Бухарбаев Е.

Подрядчик:-
Директор
_____ Байсеитов Б.

Инженер: -
Зам. Ген. директора
_____ Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. _____ Алимханов Ғ

Оплачено: 7 163 000 =

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор Доп. соглашение №119/2 от 26. 01. 2015. к договору №119 от 05. 05. 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	107,00	6465,97	3566,25	378,22 / 141,75	691831	381573	40468 / 15167
2.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенахэлектродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ДЛЯ УСТАНОВКИ ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ	отверст	7643,00	8,62	8,60	0,02 / --	65883	65730	153 / --
3.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций УСТАНОВКА ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ	т	1,41	8679,65	8257,50	422,15 / 157,50	12273	11676	597 / 223
4.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,41	45800,00	--	-- / --	64759	--	-- / --
5.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	932,39	1035,60	193,05	4,92 / 1,87	965584	179998	4587 / 1744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	5,50	41200,00	--	-- ---	226709	--	-- ---
7.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6м для отделки лестничной клетки	м2	46,53	213,01	111,38	1,52 --- 0,56	9911	5183	71 --- 26
8.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1728,80	150,62	69,08	0,62 --- 0,23	260388	119426	1072 --- 398
ИТОГО:								2297338	763586	46949 --- 17558

Накладные расходы :

На общестроительные работы	808303
Всего накладных расходов:	808303
Итого с накладными	3105641

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	186338
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3291979
Итого с временными, 1,44 %	3339383
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	3362759
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3376117
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	3409511
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	7615313
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	152306
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7767619
Налог на добавленную стоимость, 12 %	932114
Итого с НДС	8699733

Заказчик: Инженер-технадзор:- Т. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект 1» - Б. Байсеитов

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента" Форма 3

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: Доп. соглашение №119/2 от 26 01 2015 г к договору № 119 от 5 июня 2014 г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 3 марта 2015 года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2015 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	206 854 492	231 677 031	3 669 313	4 109 631	3 669 313	4 109 631
Оборудование	39 123 546	43 818 371	38 954 628	43 629 183	18 418 913	20 629 183
Инжиниринговые услуги-1,351%						
Авторский надзор- 0,2%						
ИТОГО:	245 978 038	275 495 402	42 623 941	47 738 814	22 088 227	24 738 814

Заказчик:-
Руководитель
Бухарбаев Е.

Подрядчик:-
Директор
Байсеитов Б.

Инженер: -
Зам. Ген. директора
Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. Алимханов Ғ

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор Доп. соглашение №119/2 от 26 01 2015г к договору №119 от 5 июня 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	107,00	14600,00	--	--	1562137	--	--
		ИТОГО:						1562137	--	--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1562137

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	93728
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1655865
Итого с временными, 1,44 %	1679709
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	1691467
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1698186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						1714983		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						3830500		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						76610		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3907110		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						468853		
		Итого с НДС						4375963		
		Возвратная сумма от Временных Здании с Сооружении:						266332		
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:						**4109631**		

Заказчик: Инженер-технадзор:- Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»:- Б Байсеитов

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Шымкента"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкенте ЮКО**
наименование, адрес

Объект **Здание школы** **(Технологическое оборудование и инвентарь)**

Договор подряда **Доп. соглашение №119/2 от 26 01 2015г кдоговору №119 от 5 июня 2014г.**

Номер документа	Дата составления
	02.03.2015

Отчетный период	
с	по
01.02.2015	28.02.2015

А К Т № 3

о приемке выполненных работ за февраь месяц 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	11-91-1	Монтаж компьютера	37	247,2	8,59	9146	318	7942	1	37
				шт	236,25	2,25	8741	83	90	0,01	0
2	2	СБОРНИК 8.1;т.1;п135	КОМПЬЮТЕР(МОНИТОР ЖК-17)	6	57760		346560				
				комплект							
			Отпускная цена		57760		346560				
			Сметная стоимость оборудования				*346560*				
3	3	Торговая сеть	Принтер ч/б	34	5878,78		199878				
				шт							
			Отпускная цена		5879		199878				
			Сметная стоимость оборудования				*199878*				
4	4	СБ.8.1п.1т.132	КСЕРОКС	2	56215		112430				
				шт							
			Отпускная цена		56215		112430				
			Сметная стоимость оборудования				*112430*				
5	5	СПРАЙС-ЛИСТ	Мультимидийный лингофонный кабинет на 12 мест	2	1127432,17		2254864				
				комплект							
			Отпускная цена		1127432		2254864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*2254864*				
6	6	СПРАЙС-ЛИСТ	Интерактивная доска	4	133333,83		533335				
				комплект							
			Отпускная цена		133334		533335				
			Сметная стоимость оборудования				*533335*				
7	7	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБИНЕТ ФИЗИКИ	1	1772040,25		1772040				
				комплект							
			Отпускная цена		1772040		1772040				
			Сметная стоимость оборудования				*1772040*				
8	8	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБИНЕТ ХИМИИ	1	1348050,97		1348051				
				комплект							
			Отпускная цена		1348051		1348051				
			Сметная стоимость оборудования				*1348051*				
9	9	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБИНЕТ БИОЛОГИИ	1	1498861,24		1498861				
				комплект							
			Отпускная цена		1498861		1498861				
			Сметная стоимость оборудования				*1498861*				
			ИТОГО:				**8075165**	**318**			**37**
							8741	**83**			**0**
			- оборудования				**8066019**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**7942**				
			Всего накладных расходов:				**7942**				
			Итого с накладными				**8083107**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1025**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8084132**				
			Итого с временными, 1,44 %				**8084393**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**8084522**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**8084595**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**8084779**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**18057758**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**361155**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18418913**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2210270**				
			Итого с НДС				**20629183**				
			Всего:				**20629183**				

Заказчик: **Инженер - технадзор:-** **Г. Алимханов**

Подрядчик: **Директор ТОО "АРХпроект-1":** **Б. Байсеитов**

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента" Форма 3

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: Доп. соглашение №119/2 от 26 01 2015 г к договору № 119 от 5 июня 2014 г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 3 июля 2015 года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2015 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	224 085 880	250 976 186	20 900 702	23 408 786	9 463 770	10 599 422
Оборудование	40 937 529	45 850 033	40 937 529	45 850 033	1 982 902	2 220 850
Воврат от Врем. Зд. и Сооружен.	455 520	510 182	455 520	510 182	455 520	510 182
ИТОГО:	265 478 929	297 336 401	61 838 231	69 769 001	11 902 161	13 330 454

Заказчик:-
Зам. руководителя
_____Жалданов Е.

Подрядчик:-
Директор
_____Байсеитов Б.

Инженер: -
Зам. Ген. директора
_____Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. _____Алимханов Ғ

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор Доп. соглашение №119/2 от 26. 01. 2015г к договору №119 от 05. 05. 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1.	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	м2	161,69	639,74	409,50	2,74 / 0,72	103440	66212	444 / 116
2.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	596,12	1035,60	193,05	4,92 / 1,87	617342	115081	2933 / 1115
3.	Е0115-79-1	Отделка фасадов "Асполом"	м2	1528,51	416,46	66,60	2,16 / 0,81	636563	101799	3302 / 1238
4.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная /стен/	м2	1528,51	73,83	10,24	1,65 / 0,63	112850	15652	2522 / 963
5.	С12041	Доплата за введение цветных пигментов	м3	28,89	40,00	--	-- / --	1156	--	-- / --
6.	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212,разных цветов	кг	13,76	786,00	--	-- / --	10813	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м	860,62	169,62	95,40	0,97 0,36	145975	82103	835 310
8.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная откосы	м2	172,12	73,83	10,24	1,65 0,63	12708	1763	284 108
ИТОГО:								1640847	382610	10318 3850

Накладные расходы :

На общестроительные работы	405783
Всего накладных расходов:	405783
Итого с накладными	2046630

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	122798
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2169428
Итого с временными, 1,44 %	2200668
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	2216073
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2224876
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	2246883
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5018526
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	100371
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5118897
Налог на добавленную стоимость, 12 %	614268
Итого с НДС	5733165
Возвратная сумма от Временных здании и сооружении	- 54662
Итого к оплате:	**5678503**

Заказчик: Инженер-технадзор: Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-I» Б Байсеитов

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор Доп. соглашение №119/2 от 26. 01.2015г. к договору №119 от 05. 05. 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вертикальная планировка								
1.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний плодородный грунт/	м3	1,91	32,51	1,53	30,98	62	3	59
							9,01			17
2.	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 /лишний плодородный грунт/	т	7,00	154,26	--	154,26	1080	--	1080
							30,85			216
3.	Е0101-24-2	Устройство корыта под дорожное покрытие в грунте 2-группы бульдозером мощностью 59	м3	28,00	9,24	--	9,24	259	--	259
							3,00			84
4.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	28,00	15,82	--	15,82	443	--	443
							5,14			144
5.	Е0101-24-2	Устройство водоотводных сооружений в грунте 2-группы бульдозером мощностью 59	м3	4,00	9,24	--	9,24	37	--	37
							3,00			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	23,00	6,48	--	6,48 2,10	149	--	149 48
7.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	23,00	6,40	--	6,40 2,08	147	--	147 48
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,00	21,55	17,03	4,52 --	496	392	104 --
		Раздел: Ж/бетонный лоток								
9.	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	2,55	2007,39	933,75	958,90 331,09	5119	2381	2445 844
10.	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	5,25	1435,31	537,75	658,74 228,49	7540	2825	3461 1200
		Раздел: Покрытия								
11.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	312,00	212,94	3,56	12,65 3,63	66438	1111	3946 1134
12.	Е0127-21-2	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя /с 12см до 15см/	м2	312,00	49,18	--	-- --	15346	--	-- --
13.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	1,00	181,07	5,51	11,84 3,11	181	6	12 3
14.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4	м2	312,00	365,85	5,94	15,35 5,06	114144	1853	4790 1579
15.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или	м2	312,00	171,30	0,04	-- --	53444	12	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /с 4 см до 6 см/								
16.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	312,00	470,81	5,94	15,35 / 5,06	146894	1853	4790 / 1579
17.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.30.15	м	104,00	579,50	108,68	6,63 / 1,76	60268	11303	690 / 183
18.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, толщ.10мм	м2	237,00	188,19	6,41	17,83 / 5,07	44601	1519	4225 / 1201
19.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	11,85	1409,76	21,38	68,13 / 12,76	16706	253	807 / 151
20.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	237,00	100,06	57,38	42,08 / 14,85	23714	13599	9973 / 3519
21.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.20.8	м	74,00	394,58	108,68	6,63 / 1,76	29199	8042	491 / 130
22.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, толщ.16мм	м2	132,00	286,53	6,41	17,83 / 5,07	37822	846	2353 / 669
23.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	132,00	470,81	5,94	15,35 / 5,06	62147	784	2026 / 668
24.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.20.8	м	22,00	394,58	108,68	6,63 / 1,76	8681	2391	146 / 39
25.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкаиподстилающих слоев бетонных	м3	25,95	8942,18	567,00	-- / --	232050	14714	-- / --
26.	Е0127-55-1	Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий отмостки из литой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	м2	173,00	383,78	24,75	-- / --	66394	4282	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Малые архитектурные формы								
27.	У1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	скамья	4,00	12389,94	1881,00	303,60 84,60	49560	7524	1214 338
28.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	4,00	2720,42	990,00	80,96 22,56	10882	3960	324 90
	ИТОГО:							1053803	79653	43971
										13896

Накладные расходы :

На общестроительные работы	118331
Всего накладных расходов:	118331
Итого с накладными	1172134

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	70328
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1242462
Итого с временными, 1,44 %	1260353
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	1269175
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1274216
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1286820
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2874177
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57484
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2931661
Налог на добавленную стоимость, 12 %	351799
Итого с НДС	3283460

Заказчик: Инженер-технадзор: Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»:- Б Байсеитов

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Шымкента"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына**

наименование, адрес

Объект **Котельная Тепломеханическое оборудование**

Договор подряда : №119/2 от 26. 01. 15г к договору№119 от 05. 05 14г

Номер документа	Дата составления
	29.04.2015

Отчетный период	
с	по
01.04.2015	30.04.2015

А К Т №7

приемки выполненных работ за июль месяц 2015г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Монтаж								
1	**1**	**18-2-7**	**Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,31 МВт/0,27 Гкал/ч/**	**2**	**13480,72**	**1947,81**	**26961**	**3896**	**22218**	**46,14**	**92**
				котел	**7949,03**	**730,01**	**15898**	**1460**	**128**	**3,56**	**7**
2	**2**	**Прайс-лист стр.10**	**Котел STS-300**	**2**	**355759,23**		**711518**				
				комплект							
			Отпускная цена		355759		711518				
			Сметная стоимость оборудования				***711518***				
3	**3**	**18-13-1**	**Установка насосов**	**2**	**3293,83**	**123,78**	**6588**	**248**	**5968**	**13,39**	**27**
				1насос	**2285,06**	**46,35**	**4570**	**93**	**128**	**0,23**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Прайс-лист стр.11	Насос сетевой марки IPL 40/160-4/2	2	68575,27		137151				
				шт							
			Отпускная цена		68575		137151				
			Сметная стоимость оборудования				*137151*				
5	5	18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1	25111,34	160,26	25111	160	905	3,69	4
				1шт	646,58	60,25	647	60	128	0,29	0
6	6	12-867-2	Конденсационные горшки стальные и чугунные, диаметр условного прохода 50 мм УСТАНОВКА ПМУ-1	2	702,9	105	1406	210	1114	3	6
				шт	592	27	1184	54	90	0,16	0
7	7	Прайс-лист стр.12	ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО ПМУ-1	2	2716		5432				
				шт							
8	8	18-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,25 м3	2	8408,67	70,66	16817	141	1703	3,74	7
				1 бак	639,63	25,49	1279	51	128	0,13	0
9	9	16-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм /газоходы/	9	4054,27	85	36488	765	5058	2,31	21
				м	407,25	31,84	3665	287	128	0,16	1
10	10	9-61-14	Монтаж взрывного клапана газоходе	0,1219	8338,58	1607,7	1016	196	700	33,4	4
				т	6007,5	369,68	732	45	90	1,72	0
11	11	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1219	154200		18796				
				т							
12	12	СБ.5.1	Огнетушитель порошковый ОУ-8	2	2540		5080				
				шт							
			Отпускная цена		2540		5080				
			Сметная стоимость оборудования				*5080*				
13	13	СБ.5.1	Ведро пожарное	2	340		680				
				шт							
			Отпускная цена		340		680				
			Сметная стоимость оборудования				*680*				
14	14	10-9-2	Ящик для песка	1	834,73	14,05	835	14	220	1,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	178,2	5,31	178	5	120	0,03	0
15	15	30-8-92	Песок природный	0,5	1200		600				
				м3							
16	16	1-1-82	Войлок строительный	0,003	149700		449				
				т							
17	17	Сб.1.9 табл.14 п.5	Щит пожарный	1	5080		5080				
				шт							
			Отпускная цена		5080		5080				
			Сметная стоимость оборудования				*5080*				
18	18	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				1шт	447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
19	19	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800		23600				
				шт							
20	20	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572		2288				
				шт							
21	21	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
22	22	Прайс-лист стр.13	Клапан предохранительный пружинный муфтовый 17с28нж, Dy 50 мм	2	16569,28		33139				
				шт							
23	23	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285		1140				
				шт							
24	24	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1шт	447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
25	25	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480		25920				
				шт							
26	26	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	572		4576				
				шт							
27	27	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 65 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
28	28	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	3500		14000				
				шт							
29	29	8-9-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	8	412		3296				
				шт							
30	30	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	362		1086				
				шт							
31	31	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	408		3264				
				шт							
32	32	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507		1014				
				шт							
33	33	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	Прайс-лист	Клапан обратный 16кч9нж, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy50 мм	2	4270,43		8541				
				шт							
35	35	8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	354		1416				
				шт							
36	36	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				1шт	447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
37	37	9-3-23	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	4860		9720				
				шт							
38	38	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572		2288				
				шт							
39	39	9-3-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	225		225				
				шт							
40	40	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	47,7	1,57	382	13	415	0,22	2
				комплект	40,5	0	324	0	128	0	0
41	41	Прайс-лист	МанометрМП-4У	8	1358		10864				
				шт							
			Отпускная цена		1358		10864				
			Сметная стоимость оборудования				*10864*				
42	42	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	63	0	504	0	553	0,31	2
				комплект	54	0	432	0	128	0	0
43	43	12-5-4	Термометры прямые в оправе	8	352		2816				
				шт							
44	44	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	10	364,67	4,19	3647	42	786	0,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	59,85	1,58	599	16	128	0,01	0
45	45	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм	7	362,67	4,19	2539	29	550	0,34	2
				м	59,85	1,58	419	11	128	0,01	0
46	46	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50(57х3) мм	6	120,7	14,12	724	85	811	0,55	3
				м	100,35	5,29	602	32	128	0,03	0
47	47	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	6	279		1674				
				м							
48	48	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	7	139,76	15,99	978	112	1094	0,66	5
				м	116,1	5,99	813	42	128	0,03	0
49	49	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,76х3 мм	7	377		2639				
				м							
50	50	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	52	160,75	20,8	8359	1082	9205	0,72	38
				м	130,5	7,79	6786	405	128	0,04	2
51	51	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	52	714		37128				
				м							
52	52	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	23	10,99	0	253	0	315	0,05	1
				м	10,69	0	246	0	128	0	0
53	53	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	59	11,13	0	657	0	807	0,05	3
				м	10,69	0	631	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,5	21,8	0,05	425	1	102	0,03	1
				м2	5,81	0,02	113	0	90	0	0
55	55	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 3 раза	19,5	58,93	0,06	1149	1	165	0,05	1
				м2	9,39	0	183	0	90	0	0
56	56	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3	148,4	0,07	445	0	340	0,65	2
				м2	108	0,02	324	0	105	0	0
57	57	26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	7	109,67	9,39	768	66	441	0,35	2
				м	59,4	3,6	416	25	100	0,02	0
58	58	26-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	52	121,84	11,17	6336	581	3745	0,4	21
				м	67,73	4,28	3522	223	100	0,02	1
59	59	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1,8	14800		26640				
				м3							
60	60	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	7	114,31	6,39	800	45	227	0,19	1
				м	29,93	2,48	210	17	100	0,01	0
61	61	26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	52	150,76	9,01	7840	469	2399	0,27	14
				м	42,75	3,38	2223	176	100	0,02	1
62	62	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	0,042	179500		7539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1000м2							
63	63	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200		800				
				кг							
64	64	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14	21,8	0,05	305	1	73	0,03	0
				м2	5,81	0,02	81	0	90	0	0
65	65	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 3раза	14	58,93	0,06	825	1	118	0,05	1
				м2	9,39	0	131	0	90	0	0
66	66	26-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	27	324,73	97,37	8768	2629	6379	1,1	30
				м	199,8	36,45	5395	984	100	0,18	5
67	67	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	1,5	5520		8280				
				м3							
68	68	26-17-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	27	439,26	40,67	11860	1098	10680	2,09	56
				м	380,25	15,3	10267	413	100	0,07	2
69	69	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,1456	97200		14154				
				т							
			Итого по разделу: Монтаж				1316541				
			Раздел: Демонтаж								
70	70	65-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	2	620,19	0	1240	0	1429	3,94	8
				котел	620,19	0	1240	0	115,2	0	0
71	71	18-2-6	Демонтаж котла Универсал 6м	2	2077,6	133,6	4155	267	5105	11,25	23
				котел	1944	50,02	3888	100	128	0,82	2
72	72	18-13-1	Демонтаж насосов	2	676,37	10,82	1353	22	1714	3,9	8
				1насос	665,55	4,05	1331	8	128	0,07	0
73	73	16-10-12	Демонтаж дымовой трубы диам. 400мм	18	348,7	42,25	6277	760	7425	1,75	31
				м	306,45	15,82	5516	285	128	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	74	65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	17	67,96	0,5	1155	9	1323	0,44	7
				м	67,46	0,09	1147	2	115,2	0	0
75	75	65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	6	109,47	1	657	6	751	0,49	3
				м	108,47	0,16	651	1	115,2	0	0
76	76	65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	59	165,84	1,99	9785	117	11158	0,75	44
				м	163,85	0,32	9667	19	115,2	0	0
77	77	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,2625	27,1		7				
				т							
78	78	С010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 /строительный мусор/	0,2625	154,26		40				
				т							
			Итого по разделу: Демонтаж				24669				
			ИТОГО:				1341212	14107			508
							90938	5213			28
			- оборудования				870373				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1114				
			На общестроительные работы				24907				
			На металломонтажные работы				700				
			На сантехнические работы				86989				
			Всего накладных расходов:				113710				
			Итого с накладными				1454922				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				35073				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1489995				
			Итого с временными, 1,44 %				1498918				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				1503318				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1505832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**1512117**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**3377389**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**67548**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3444917**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**413392**				
			Итого с НДС				**3858309**				
			Всего:				**3858309**				

Заказчик: Инженер- технадзор:- Г. Алимханов

Подрядчик: Директор ТОО "АРХпроект-1" Б. Байсеитов

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента"

Форма 3

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: - № 119 от 5 июня 2014г.

9

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 22 декабря 2014года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2014 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	203 185 179	227 567 400	203 185 179	227 567 400	20 601 147	23 073 285
Оборудование						
Инжиниринговые услуги-1,351%						
Авторский надзор- 0,2%						
ИТОГО:	203 185 179	227 567 400	203 185 179	227 567 400	20 601 147	23 073 285

Заказчик:-
Руководитель
Бухарбаев Е.

Подрядчик:-
Директор
Байсеитов Б.

Инженер: -
Зам. Ген. директора
Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. Алимханов Ғ

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Шымкента"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор №119 от 5 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Благоустройство территории

А К Т N19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вертикальная планировка								
1.	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя грунта 1-группы бульдозером мощностью 80л.с. с перемещением до 30м по площадке озеленения	м3	4,00	7,91	--	7,91 / 2,57	32	--	32 / 10
2.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	4,00	14,65	--	14,65 / 4,76	59	--	59 / 19
3.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний плодородный грунт/	м3	2,09	32,51	1,53	30,98 / 9,01	68	3	65 / 19
		Раздел: Ж/бетонный лоток								
4.	С143018-158	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота до 230 мм	м	51,00	952,00	--	-- / --	48552	--	-- / --
5.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	м3	5,25	24500,00	--	-- / --	128708	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
		Раздел: Покрытия								
6.	С143003-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 70 мм	м2	237,00	1360,00	--	--	322320	--	--
7.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.8	м3	1,18	24000,00	--	--	28416	--	--
8.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.8	м3	0,35	24000,00	--	--	8448	--	--
		ИТОГО:						536603	3	155
										48

Накладные расходы :

На общестроительные работы	50
Всего накладных расходов:	50
Итого с накладными	536653

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32199
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	568852
Итого с временными, 1,44 %	577043
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	581082
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	583390
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	589160
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1315918
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26318
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1342236
Налог на добавленную стоимость, 12 %	161068
Итого с НДС	1503304

Заказчик: Инженер-технадзор: Ғ. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-I»: Б Байсеитов

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Шымкента"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап**

наименование, адрес

Объект **Здание школы (Пожарная сигнализация)**

Договор подряда

номер	№119
дата	05.06.2014

Номер документа	Дата составления
20	10.12.2014

Отчетный период	
с	по
01.12.2014	11.12.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2014г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	10-667-3	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный на 12 лучей**	1	326,4	0,2	326	0	280	1,7	2
				луч	311	0	311	0	90	0	0
2	2	Прайс-лист стр.25	**Прибор приемно-контрольный "Гранит-12"**	1	6121,77		6122				
				шт							
			Отпускная цена		6122		6122				
			Сметная стоимость оборудования				*6122*				
3	3	8-121-6	**Монтаж аккумуляторной батареи**	1	938	0	938	0	751	5	5
				шт	790	0	790	0	95	0	0
4	4	Прайс-лист стр.29	**Аккумуляторная батарея ТР12-7А**	1	881,82		882				
				шт							
			Отпускная цена		882		882				
			Сметная стоимость оборудования				*882*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	10-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнйс-лиитоконтактный в нормальном исполнении**	18	153,5	0	2763	0	2333	1	18
				шт	144	0	2592	0	90	0	0
6	6	Прайс-лист стр.26	**Извещатель тепловой ИП 103-5/1-А3**	18	82,3		1481				
				шт							
			Отпускная цена		82		1481				
			Сметная стоимость оборудования				*1481*				
7	7	10-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	39	369,9	1,6	14426	62	12180	2	78
				шт	347	0	13533	0	90	0	0
8	8	Прайс-лист стр.27	**Извещатель дымовой ИП 212-141**	39	299,82		11693				
				шт							
			Отпускная цена		300		11693				
			Сметная стоимость оборудования				*11693*				
9	9	10-668-2	**Монтаж**	6	369,9	1,6	2219	10	1874	2	12
				шт	347	0	2082	0	90	0	0
10	10	Прайс-лист стр.27	**Извещатель ИПР513-10**	6	333,13		1999				
				шт							
			Отпускная цена		333		1999				
			Сметная стоимость оборудования				*1999*				
11	11	10-669-3	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**	6	994,3	1,6	5966	10	5054	5	30
				шт	936	0	5616	0	90	0	0
12	12	Прайс-лист стр.23	**Устройство контроля шлейфа УКШ-1**	6	416,45		2499				
				шт							
			Отпускная цена		416		2499				
			Сметная стоимость оборудования				*2499*				
13	13	10-348-3	**Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель студийного контроля**	3	1394	144	4182	432	3524	7	21
				шт	1127	36	3381	108	101	0,21	1
14	14	Прайс-лист стр.28	**Оповещатель светозвуковой Маяк-12 К**	3	595,72		1787				
				шт							
			Отпускная цена		596		1787				
			Сметная стоимость оборудования				*1787*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	493	72,9	0	35940	0	23649	0,33	163
				м	53,3	0	26277	0	90	0	0
16	16	16-6-9	Кабель марки КПСВВ сечением 1х2х0,5мм2	0,493	69800		34411				
				1000м							
17	17	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	150	27,7	2,1	4155	315	2879	0,1	15
				м	19,7	0,5	2955	75	95	0	0
18	18	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,15	24900		3735				
				1000м							
19	19	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	150	108,6	48,9	16290	7335	7382	0,22	33
				м	39,6	12,2	5940	1830	95	0,07	11
20	20	Прайс-лист стр.15	Труба ПВХ диам.16мм	150	8,5		1276				
				м							
			ИТОГО:				153090	8164			376
							63477	2013			12
			- оборудования				26463				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				59904				
			Всего накладных расходов:				59904				
			Итого с накладными				212994				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				11192				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				224186				
			Итого с временными, 1,44 %				227033				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				228437				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				229239				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				231245				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				516497				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10330				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				526827				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				63219				
			Итого с НДС				590046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:				**590046**				

Заказчик: **Инженер-технадзор:** **Ғ. Алимханов**

Подрядчик: **Директор ТОО "АРХпроект-1":** **Б. Байсеитов**

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Шымкента"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап**

наименование, адрес

Объект **Сети электроснабжения**

Договор подряда

номер	№119
дата	05.06.2014

Номер документа	Дата составления
21	10.12.2014

Отчетный период	
с	по
01.12.2014	11.12.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2014г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	8-165-1	**Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2**	6	2021,1	1245	12127	7470	5877	4	24
				шт	756	275	4536	1650	95	1,59	10
2	2	8-165-2	**Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2**	2	2300,7	1439	4601	2878	2206	5	10
				шт	844	317	1688	634	95	1,84	4
3	3	16-10-13	**Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х35-10УЗ КВЭ-3**	6	3870		23220				
				компл							
4	4	16-10-14	**Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х70-10УЗ КВЭ-2**	2	4580		9160				
				компл							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,036	221091,38	0	7959	0	1087	175	6
				кан.-км	27450	0	988	0	110	0	0
6	6	8-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	15	183,6	92,6	2754	1389	1247	0,4	6
				м	63	24,5	945	368	95	0,14	2
7	7	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	15	279		4185				
				м							
8	8	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
				шт	116	2,5	464	10	95	0,01	0
9	9	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
				м	23	0,4	920	16	95	0	0
10	10	8-521-23	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 400 А	2	1082,5	36,5	2165	73	1231	3	6
				шт	641	6,8	1282	14	95	0,04	0
11	11	Прайс-лист	Рубильник РПС-400А	2	4789,84		9580				
				шт							
			Отпускная цена		4790		9580				
			Сметная стоимость оборудования				*9580*				
12	12	8-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	1	6012	1309	6012	1309	3634	20	20
				м	3510	315	3510	315	95	1,83	2
13	13	Прайс-лист	Панельраспределительная ЩО 70-1-09	1	46997,59		46998				
				шт							
			Отпускная цена		46998		46998				
			Сметная стоимость оборудования				*46998*				
			ИТОГО:				132557	13347			81
			- оборудования				14333	3007			17
			Накладные расходы :				56578				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				15534				
			Всего накладных расходов:				1087				
			Итого с накладными				16621				
							149178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**5556**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**154734**				
			Итого с временными, 1,44 %				**156147**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**156844**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**157242**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**158238**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**353432**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**7069**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**360501**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**43260**				
			Итого с НДС				**403761**				
			Всего:				**403761**				

Заказчик: **Инженер- технадзор:** **Ғ. Алимханов**

Подрядчик: **Директор ТОО "АРХпроект-1":** **Б. Байсеитов**

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Шымкента"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап**

наименование, адрес

Объект **Здание школы (Видеонаблюдение)**

Договор подряда

номер	№119
дата	05.06.2014

Номер документа	Дата составления
	10.12.2014

Отчетный период	
с	по
01.12.2014	11.12.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2014г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	10-350-22	**Монтаж камеры**	**10**	**4209,8**	**27,8**	**42098**	**278**	**39178**	**19**	**190**
				шт	**3870**	**9**	**38700**	**90**	**101**	**0,05**	**1**
2	2	Прайс-лист	**Видеокамера ч/б EGV6320P**	**10**	**10777,76**		**107778**				
				шт							
			Отпускная цена		10778		107778				
			Сметная стоимость оборудования				*107778*				
3	3	10-350-23	**Монтаж видеорегистратора**	**1**	**438,9**	**9,2**	**439**	**9**	**434**	**2**	**2**
				шт	**425**	**4,5**	**425**	**4**	**101**	**0,03**	**0**
4	4	Прайс-лист	**Цифровой видеорегистратор EGD116**	**1**	**11316,65**		**11317**				
				шт							
			Отпускная цена		11317		11317				
			Сметная стоимость оборудования				*11317*				
5	5	11-91-1	**Монтаж монитора**	**1**	**247,2**	**8,59**	**247**	**9**	**215**	**1**	**1**
				шт	**236,25**	**2,25**	**236**	**2**	**90**	**0,01**	**0**
6	6	Прайс-лист	**Монитор цветной LCD19**	**1**	**32921,16**		**32921**				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		32921		32921				
			Сметная стоимость оборудования				*32921*				
7	7	11-93-1	**Монтаж источника вторичного электропитания**	1	2489,41	842,69	2489	843	1567	9	9
				шт	1534,5	207	1535	207	90	1,2	1
8	8	Прайс-лист	**Источник вторичного электропитания резервированный,4 канальный СКАТ-V-4**	1	3431,21		3431				
				шт							
			Отпускная цена		3431		3431				
			Сметная стоимость оборудования				*3431*				
9	9	8-122-1	**Монтаж аккумулятора**	1	23186	0	23186	0	21803	96	96
				шт	22950	0	22950	0	95	0	0
10	10	Прайс-лист	**Аккумуляторы кислотные герметичные геливые 12В UPS 12-100**	1	5217,47		5217				
				шт							
			Отпускная цена		5217		5217				
			Сметная стоимость оборудования				*5217*				
11	11	Прайс-лист	**Фильтр сетевой, длиной 3м 05К**	2	340,97		682				
				шт							
			Отпускная цена		341		682				
			Сметная стоимость оборудования				*682*				
12	12	11-106-5	**Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 61**	4	1265,57	0	5062	0	4220	6	24
				шт	1172,25	0	4689	0	90	0	0
13	13	Прайс-лист	**Разъем BMC прямой под обжим BNC-C59P**	4	1763,63		7055				
				шт							
			Отпускная цена		1764		7055				
			Сметная стоимость оборудования				*7055*				
14	14	10-349-4	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	35	702,3	0	24581	0	22907	4	140
				шт	648	0	22680	0	101	0	0
15	15	18-2-21	**Коробка универсальная УК-2П**	35	59		2065				
				шт							
16	16	10-55-4	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг**	348	92,6	0	32225	0	21705	0,43	150
				м	69,3	0	24116	0	90	0	0
17	17	Прайс-лист	**Кабель KG-59 Mini**	348	28,97		10082				
				м							
18	18	8-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	360	27,7	2,1	9972	756	6908	0,1	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	19,7	0,5	7092	180	95	0	1
19	19	16-6-9	Кабель марки КПСВВ сечением 1х2х0,5мм2	0,36	69800		25128				
				1000м							
20	20	8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	5	147,3	73	737	365	322	0,29	1
				м	49,5	18,3	248	91	95	0,11	1
21	21	Прайс-лист	Труба диам.50мм	5	79,95		400				
				м							
22	22	8-410-1	Монтаж короба ПВХ 15х10мм	360	34,2	1,2	12312	432	8003	0,14	50
				м	23,2	0,2	8352	72	95	0	0
23	23	Прайс-лист	Короб ПВХ 15х10мм	360	32,92		11852				
				м							
			ИТОГО:				371274	2691			699
							131022	646			4
			- оборудования				168401				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				127261				
			Всего накладных расходов:				127261				
			Итого с накладными				498535				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				19808				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				518343				
			Итого с временными, 1,44 %				523382				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				525867				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				527287				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				530837				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				1185651				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				23713				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1209364				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				145124				
			Итого с НДС				1354488				
			Всего:				1354488				

Заказчик: Инженер-технадзор: Ғ. Алимханов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подрядчик: **Директор ТОО "АРХпроект-1"** **Б. Байсеитов**

860

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"

Форма N 2в

Субподрядчик

Договор №119 от 5 июня 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы (Электрооборудование и электросвещение)

А К Т N 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,00	514,00	254,00	105,00 / 20,30	514	254	105 / 20
2.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3,00	514,00	254,00	105,00 / 20,30	1542	762	315 / 61
3.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	42,00	501,20	227,00	13,20 / 2,30	21050	9534	554 / 97
4.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,00	514,00	254,00	105,00 / 20,30	514	254	105 / 20
5.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	227,00	13,20 / 2,30	2005	908	53 / 9
6.	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1,00	314,30	220,50	20,67 / 8,19	314	220	21 / 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	479,00	325,07	203,18	92,47 --- 52,49	155706	97323	44291 --- 25141
8.	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	60,00	235,27	153,45	53,84 --- 31,93	14116	9207	3230 --- 1916
9.	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	31,00	246,62	143,10	79,51 --- 50,54	7645	4436	2465 --- 1567
10.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	98,00	34,70	29,48	-- --- --	3401	2889	-- --- --
11.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 РС16-268	шт	98,00	46,00	--	-- --- --	4508	--	-- --- --
12.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	84,00	35,40	29,48	-- --- --	2974	2476	-- --- --
13.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	14,00	45,74	31,05	-- --- --	640	435	-- --- --
14.	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	4,00	82,17	53,55	-- --- --	329	214	-- --- --
15.	Е0121-22-3	Установка 3-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	24,00	45,74	31,05	-- --- --	1098	745	-- --- --
16.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	13,00	325,07	203,18	92,47 --- 52,49	4226	2641	1202 --- 682
17.	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1,00	314,30	220,50	20,67 --- 8,19	314	220	21 --- 8
18.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	-- --- --	4720	--	-- --- --
19.	Е0121-29-	Монтаж звонков электрических с	шт	6,00	74,15	45,68	--	445	274	--

	1	кнопкой								
20.	С151801-1 19	Звонок электрический МЗ-1	шт	6,00	431,00	--	--	2586	--	--
21.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	166,00	78,15	63,68	8,23 4,11	12973	10571	1366 682
22.	С130806-5 4	Трубы электросварные прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	м	166,00	33,00	--	--	5478	--	--
23.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	25,00	88,90	27,90	3,10 0,30	2222	698	78 7

ИТОГО: 249320 144061 53805

30218

Накладные расходы :

На монтажные работы	186583
Всего накладных расходов:	186583
Итого с накладными	435903

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26154
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	462057
Итого с временными, 1,44 %	468711
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	471992
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	473867
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	478554
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1068874
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21377
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1090251
Налог на добавленную стоимость, 12 %	130830
Итого с НДС	1221081

Заказчик: Инженер-технадзор:- Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»:- Б Байсеитов

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строителства г. Шымкента"

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор №119 от 5 июня 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0106-3-1	Устройство КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	57,90	10027,51	614,25	260,48 89,46	580593	35565	15082 5180
2.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	58,77	266,00	--	-- --	15632	--	-- --
3.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,30	5239,08	1890,00	327,33 123,75	1589	573	99 38
4.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,30	41200,00	--	-- --	12494	--	-- --
5.	Е0106-1-15	Устройство пандуса мз бетона кл.В12,5	м3	27,80	8663,42	146,25	100,65 38,03	240843	4066	2798 1057
6.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,20	5239,08	1890,00	327,33 123,75	1030	371	64 24
7.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,20	41200,00	--	-- --	8098	--	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СТЕНЫ								
8.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	т	0,00	175710,10	8100,00	1826,10 690,75	562	26	6 2
9.	Е0112-10-1	Компенсаторы из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м2	34,08	715,87	153,23	1,24 0,47	24397	5222	42 16
		Раздел: ПАРАПЕТ								
10.	Е0115-172-4	Маслянаяокраска решеток за 2 раза	м2	7,59	148,40	108,00	0,07 0,02	1126	820	1 --
11.	Е0108-12-1	Армирование кладки вентшахт сетками СГ-3	т	0,00	8679,65	8257,50	422,15 157,50	8	8	-- --
12.	С12041-90	Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1	т	0,00	41200,00	--	-- --	35	--	-- --
13.	С12041-88	Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1	т	0,00	64100,00	--	-- --	5	--	-- --
14.	Е0106-14-4	Монолитные сердечники из бетона марки В15	м3	0,02	13201,50	1644,75	990,15 374,04	317	39	24 9
15.	Е0106-19-1	Монолитный обвязочный пояс из бетона марки В12,5	м3	0,02	11416,62	1368,00	316,01 119,39	217	26	6 2
16.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	-- --	233	--	-- --
17.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	67700,00	--	-- --	248	--	-- --
18.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	-- --	28	--	-- --
19.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,00	47400,00	--	--	46	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм					------- --			------- --
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л1 (2шт.) ==========								
20.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	78,41	148,40	108,00	0,07 -------- 0,02	11636	8469	5 -------- 2
21.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	29,00	436,69	319,50	7,69 -------- 2,90	12664	9266	223 -------- 84
22.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,37	133700,00	--	-- ------- --	49523	-- ------- --	--
23.	Е0115-172-4	Масляная окраскаограждения за 2 раза	м2	10,64	148,40	108,00	0,07 -------- 0,02	1578	1149	1 -------- --
24.	С12069-54	Поручни, тип П-1, размер 26х75 мм	м	29,00	156,00	--	-- ------- --	4524	-- ------- --	--
25.	Е0115-176-7	Покрытие ПОРУЧНЕЙ маслеными спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	м2	2,90	118,40	22,50	-- ------- --	343	65 ------- --	-- ------- --
26.	Е0106-1-15	Устройство дестницы мз бетона кл.В15	м3	7,60	8877,62	146,25	100,65 -------- 38,03	67470	1112	765 -------- 289
27.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,35	5239,08	1890,00	327,33 -------- 123,75	1846	666	115 -------- 44
28.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,35	41200,00	--	-- ------- --	14517	-- ------- --	--
29.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	0,96	13347,44	1282,50	241,10 -------- 91,08	12814	1231	231 -------- 87
30.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,03	67700,00	--	-- -------	1733	-- -------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 10 мм								
31.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	-- ---	491	--	-- ---
32.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ОПОРНАЯ ПОДУШКА, ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА	м3	0,08	15704,02	2202,75	-- 367,51 --- 138,83	1256	176	-- 29 --- 11
33.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	60500,00	--	-- ---	609	--	-- ---
34.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	33075,00	-- 304,24 --- 114,75	1632	574	-- 5 --- 2
35.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения обьемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА КЛ.В10	м3	0,46	10027,51	614,25	260,48 --- 89,46	4613	283	120 --- 41
36.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 4 кг/см2	м3	0,47	266,00	--	-- ---	124	--	-- ---
		Раздел: ПОЛЫ(АС-31) ПО СЕРИИ 2.244-1 в.6								
37.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /Паризованная стяжка толщ.65мм/	м2	264,64	221,38	52,20	9,95 --- 3,74	58587	13814	2633 --- 990
38.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /Паризованная стяжка с 20мм до 65мм/	м2	264,64	285,26	5,67	6,03 --- 2,25	75492	1501	1596 --- 595
39.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	264,64	1687,56	171,68	11,72 --- 4,39	446596	45433	3102 --- 1162
40.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	м	277,80	255,76	41,63	0,32 --- 0,11	71051	11565	89 --- 31
41.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /Паризованная стяжка толщ.65мм/	м2	37,63	221,38	52,20	9,95 --- 3,74	8331	1964	374 --- 141
42.	Е0111-11-	Добавлять или исключать на каждые	м2	37,63	285,26	5,67	6,03	10734	213	227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	5 мм изменения толщины цементной стяжки /Паризованная стяжка с 20мм до 65мм/					2,25			85
43.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции мастикой битумно-резиновой	м2	37,63	121,68	48,83	9,38	4579	1837	353
44.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	37,63	1452,96	171,68	3,51 11,72	54675	6460	132 441
45.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	39,50	255,76	41,63	4,39 0,32	10103	1644	165 13
46.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	589,30	353,15	10,53	0,11 4,37	208112	6205	4 2575
47.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	589,30	266,09	51,53	1,64 2,58	156807	30367	966 1520
48.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	589,30	109,84	12,04	0,97 0,46	64729	7095	572 271
49.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов ПЛИНТУСОВ	м2	630,55	167,96	78,30	0,18 1,88	105910	49372	106 1185
50.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	12,96	323,78	138,83	0,72 83,13	4196	1799	454 1077
51.	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	м2	12,96	70,46	39,83	29,17 0,05	913	516	378 1
52.	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-12	м2	5,76	6390,00	--	0,02 --	36806	--	-- --
53.	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15	м2	7,20	5630,00	--	--	40536	--	--
54.	С11011-78-8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	--	--	5960	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	-- ---	3920	--	-- ---
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
56.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2758,93	360,61	81,23	2,33 --- 0,88	994898	224108	6428 --- 2428
57.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	15,51	17,43	13,73	0,12 --- 0,05	270	213	2 --- 1
58.	Е0115-79-6	Отделка стен шпаклевкой "АЛИНЕКС"	м2	3316,13	244,17	100,71	2,26 --- 0,86	809699	333967	7494 --- 2852
59.	Е0115-169 -5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску /исключить/	м2	-3316,13	19,22	19,17	0,05 --- 0,02	-63736	-63570	-166 --- -66
60.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	947,74	173,10	78,30	1,88 --- 0,72	164054	74208	1782 --- 682
61.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	411,50	1861,06	333,00	2,10 --- 0,79	765826	137030	864 --- 325
		ИТОГО:						5244188	955448	51479 --- 18891

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1181693
Всего накладных расходов:	1181693
Итого с накладными	6425881

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	385553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6811434		
		Итого с временными, 1,44 %						6909519		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						6957886		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6985524		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						7054619		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						15756832		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						315137		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16071969		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1928636		
		Итого с НДС						18000605		

Заказчик: Инженер-технадзора: Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»: Б Байсеитов