Форма 3

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента"

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: - № 119 от 5 июня 2014г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 2 декабря 2014года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2014 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	182 584 031	204 494 115	182 584 031	204 494 115	18 880 148	21 145 766
Оборудование						
Инжиниринговые услуги-1,351%						
Авторский надзор- 0,2%						
ИТОГО:	182 584 031	204 494 115	182 584 031	204 494 115	18 880 148	21 145 766

Заказчик:-
Руководитель
_____ Бухарбаев Е.

Подрядчик:-
Директор
_____ Байсеитов Б.

Инженер: -
Зам. Ген. директора
_____ Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. _____ Алимханов Ғ

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Шымкента" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор №119 от 5 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	м2	68,04	310,56	171,68	11,72 / 4,39	21131	11681	797 / 299
2.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	69,40	1350,00	--	-- / --	93691	--	-- / --
3.	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	25,00	558,69	261,00	23,26 / 8,71	13967	6525	582 / 218
4.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМО ГРАНИТ	м2	35,00	310,56	171,68	11,72 / 4,39	10870	6009	410 / 154
5.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	35,70	1350,00	--	-- / --	48195	--	-- / --
6.	ТПрайс-лист	Лестничные ограждения из нержавеющей стали с никелированным покрытием с установкой	м	41,00	5176,28	--	-- / --	212228	--	-- / --
7.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	33075,00	304,24 / 114,75	907	319	3 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	8100,00	1826,10 / 690,75	327	15	3 / 1
9.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,35	161,83	153,23	1,24 / 0,47	57	54	-- / --
10.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,6 мм	т	0,00	97200,00	--	-- / --	160	--	-- / --
11.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	33075,00	304,24 / 114,75	620	218	2 / 1
12.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	8100,00	1826,10 / 690,75	218	10	2 / 1
13.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,20	161,83	153,23	1,24 / 0,47	32	31	-- / --
14.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,6 мм	т	0,00	97200,00	--	-- / --	92	--	-- / --
15.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62	33075,00	304,24 / 114,75	12013	4227	39 / 15
16.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10	8100,00	1826,10 / 690,75	3268	151	34 / 13
17.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,50	161,83	153,23	1,24 / 0,47	728	690	6 / 2
18.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,6 мм	т	0,02	97200,00	--	-- / --	2060	--	-- / --
19.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	33075,00	304,24 / 114,75	2289	805	7 / 3
20.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,00	175710,10	8100,00	1826,10	654	30	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	элементов, монтажных изделий массой до 20 кг					690,75			3
21.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,08	161,83	153,23	1,24 0,47	175	165	1 1
22.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,6 мм	т	0,01	97200,00	--	-- --	494	--	--
23.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	33075,00	304,24 114,75	907	319	3 1
24.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	8100,00	1826,10 690,75	327	15	3 1
25.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,35	161,83	153,23	1,24 0,47	57	54	--
26.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,6 мм	т	0,00	97200,00	--	-- --	160	--	--
27.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	33075,00	304,24 114,75	2002	704	6 2
28.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	8100,00	1826,10 690,75	545	25	6 2
29.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,93	161,83	153,23	1,24 0,47	151	143	1 --
30.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,6 мм	т	0,00	97200,00	--	-- --	426	--	--
31.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали КОМПЕНСАТОР	м2	31,68	715,87	153,23	1,24 0,47	22679	4854	39 15

Раздел: ПОЛЫ(АС-31) ПО СЕРИИ 2.244-1 в.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	м3	31,31	8942,18	567,00	-- ---	279955	17751	-- ---
33.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	391,34	221,38	52,20	9,95 3,74	86636	20428	3894 1464
34.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	391,34	1687,56	171,68	11,72 4,39	660410	67185	4587 1718
35.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	м	410,90	255,76	41,63	0,32 0,11	105093	17106	131 45
36.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	м3	3,01	8942,18	567,00	-- ---	26920	1707	-- ---
37.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	37,63	221,38	52,20	9,95 3,74	8331	1964	374 141
38.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции мастикой битумно-резиновой	м2	37,63	121,68	48,83	9,38 3,51	4579	1837	353 132
39.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	37,63	221,38	52,20	9,95 3,74	8331	1964	374 141
40.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	37,63	1452,96	171,68	11,72 4,39	54675	6460	441 165
41.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	39,60	255,76	41,63	0,32 0,11	10128	1649	13 4
42.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции мастикой битумно-резиновой	м2	508,33	121,68	48,83	9,38 3,51	61853	24822	4768 1784
43.	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев гравийных толщ.80мм	м3	40,67	1120,42	441,00	73,98 27,00	45563	17934	3009 1098
44.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	508,33	471,96	69,53	6,38	239912	35344	3243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2,39			1215
45.	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	508,33	1905,05	95,18	11,03	968392	48383	5607
							4,14			2104
46.	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	543,90	109,84	12,04	0,46	59742	6549	250
							0,18			98
47.	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов ПЛИНТУСОВ	м2	508,33	167,96	78,30	1,88	85381	39802	956
							0,72			366
48.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	м3	1,24	8942,18	567,00	--	11095	704	--
							--			--
49.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,51	221,38	52,20	9,95	3434	810	154
							3,74			58
50.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	15,51	126,78	2,52	2,68	1966	39	42
							1,00			16
51.	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м2	15,51	361,07	52,43	14,76	5600	813	229
							5,54			86
52.	E0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-15,51	90,09	3,38	1,34	-1397	-52	-21
							0,50			-8
53.	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	16,50	29,20	18,50	0,22	482	305	4
							0,09			1
54.	E0115-165-8	Масляная окраска цементного плинтуса	м2	1,55	173,10	78,30	1,88	268	121	3
							0,72			1
55.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /Паризованная стяжка толщ.65мм/	м2	298,67	221,38	52,20	9,95	66121	15591	2972
							3,74			1117
56.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /Паризованная стяжка с 20мм до 65мм/	м2	298,67	285,26	5,67	6,03	85200	1693	1801
							2,25			672
57.	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	298,67	1687,56	171,68	11,72	504024	51276	3500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							4,39			1311
58.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	м	313,60	255,76	41,63	0,32	80208	13055	100
							0,11			34
59.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /Паризованная стяжка толщ.65 мм/	м2	29,83	221,38	52,20	9,95	6604	1557	297
							3,74			112
60.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /Паризованная стяжка с 20мм до 65мм/	м2	29,83	285,26	5,67	6,03	8509	169	180
							2,25			67
61.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции мастикой битумно-резиновой	м2	29,83	121,68	48,83	9,38	3630	1457	280
							3,51			105
62.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	29,83	1452,96	171,68	11,72	43342	5121	350
							4,39			131
63.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	31,32	255,76	41,63	0,32	8011	1304	10
							0,11			3
64.	Е0111-9-2	Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	561,51	353,15	10,53	4,37	198298	5913	2454
							1,64			921
65.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	561,51	266,09	51,53	2,58	149412	28935	1449
							0,97			545
66.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	600,80	109,84	12,04	0,46	65992	7234	276
							0,18			108
67.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов ПЛИНТУСОВ	м2	561,51	167,96	78,30	1,88	94313	43966	1056
							0,72			404
68.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	119,07	398,48	151,65	102,53	47447	18057	12208
							35,67			4247
69.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема	м2	32,13	634,99	190,80	31,85	20402	6130	1023
							12,04			387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 3 м2								
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
70.	Е0115-79-10	Отделка потолков шпаклевкой "АЛИНЕКС"	м2	1558,92	301,00	149,81	2,39 0,90	469235	233542	3726 1403
71.	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску /исключить/	м2	-2758,92	26,60	26,55	0,05 0,02	-73387	-73249	-138 -55
72.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3667,21	344,18	65,03	2,10 0,79	1262180	238479	7701 2897
73.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	46,64	17,43	13,73	0,12 0,05	813	640	6 2
74.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ	м2	138,05	238,79	117,00	3,39 0,72	32965	16152	467 99
75.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	227,98	375,80	65,03	2,10 0,79	85676	14826	479 180
		Раздел: РАЗНОЕ								
76.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	40,00	582,74	222,86	4,85 1,41	23309	8914	194 56
77.	С11011-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	42,00	169,00	--	-- --	7098	--	-- --
78.	Е0115-172-4	Масляная окраска козырька за 2 раза	м2	3,22	148,40	108,00	0,07 0,02	478	348	-- --
79.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной	м2	6,00	715,87	153,23	1,24 0,47	4295	919	7 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали								
80.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00	8679,65	8257,50	422,15 157,50	17	16	1 --
81.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00	45300,00	--	-- --	87	--	-- --
82.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	8,50	1886,16	272,95	8,20 3,08	16032	2320	70 26
83.	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта "Обрешетка"	м3	0,06	7940,00	--	-- --	476	--	-- --
84.	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	8,50	20,48	4,68	0,91 0,34	174	40	8 3
85.	Е0146-33-5	Заделка раствором толщ.15мм	м3	0,01	21155,51	11245,50	332,71 126,00	254	135	4 2
		ИТОГО:						6389994	995209	70843 26142

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1158647
Всего накладных расходов:	1158647
Итого с накладными	7548641

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	452918
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8001559
Итого с временными, 1,44 %	8116781
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	8173598
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8206065
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	8287233
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	18509949
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	370199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18880148		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2265618		
		Итого с НДС						21145766		

Заказчик: Инженер-технадзор:- Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»:- Б Байсеитов

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента"

Форма 3

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: - № 119 от 5 июня 2014г.

7

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 19 ноября 2014года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2014 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	163 703 883	183 348 349	163 703 883	183 348 349	21 419 980	23 990 378
Оборудование						
Инжиниринговые услуги-1,351%						
Авторский надзор- 0,2%						
ИТОГО:	163 703 883	183 348 349	163 703 883	183 348 349	21 419 980	23 990 378

Заказчик:-
Руководитель
_____ Бухарбаев Е.

Подрядчик:-
Директор
_____ Байсеитов Б.

Инженер: -
Зам. Ген. директора
_____ Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. _____ Алимханов Ғ

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор №119 от 5 июня 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СТЕНЫ								
1.	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м2	46,00	1017,98	225,00	34,73 / 13,01	46827	10350	1598 / 598
2.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	т	0,01	175710,10	8100,00	1826,10 / 690,75	1757	81	18 / 7
		Раздел: ПАРАПЕТ								
3.	E0109-53-2	Монтаж металлических решеток	т	1,31	9850,48	7357,50	1162,95 / 108,00	12913	9645	1525 / 142
4.	C12021-87	Стоимость металлических решеток	т	1,32	180100,00	--	-- / --	238454	--	-- / --
5.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,46	93997,62	33075,00	304,24 / 114,75	43164	15188	140 / 53
6.	E0108-12-	Армирование кладки вентшахт	т	-0,05	8679,65	8257,50	422,15	-434	-413	-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	сетками СГ-3					157,50			-8
7.	С12041-90	Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1	т	-0,05	41200,00	--	--	-2060	--	--
8.	С12041-88	Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1	т	-0,05	64100,00	--	--	-3205	--	--
9.	Е0106-14-4	Монолитные сердечники из бетона марки В15	м3	-0,07	13201,50	1644,75	990,15 374,04	-924	-115	-69 -26
10.	Е0106-19-1	Монолитный обвязочный пояс из бетона марки В12,5	м3	-0,11	11416,62	1368,00	316,01 119,39	-1256	-150	-35 -13
11.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	-0,01	52400,00	--	--	-524	--	--
12.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	-0,02	67700,00	--	--	-1354	--	--
13.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,00	50600,00	--	--	-101	--	--
14.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	-0,00	47400,00	--	--	-95	--	--
15.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,24	715,87	153,23	1,24 0,47	1604	343	3 1
16.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стени колонн прямоугольных	м3	0,07	6465,97	3566,25	378,22 141,75	435	240	25 10
17.	С11031-18-1	Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие	м3	0,07	14600,00	--	--	981	--	--
18.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной	м2	1,46	715,87	153,23	1,24 0,47	1042	223	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали								
19.	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен иколонн прямоуголь ных	м3	0,04	6465,97	3566,25	378,22 / 141,75	281	155	16 / 6
20.	C11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие	м3	0,04	14600,00	--	-- / --	635	--	-- / --
21.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,53	715,87	153,23	1,24 / 0,47	1814	388	3 / 1
22.	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,08	6465,97	3566,25	378,22 / 141,75	491	271	29 / 11
23.	C11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,08	14600,00	--	-- / --	1108	--	-- / --
24.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,24	715,87	153,23	1,24 / 0,47	1604	343	3 / 1
25.	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,07	6465,97	3566,25	378,22 / 141,75	435	240	25 / 10
26.	C11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,07	14600,00	--	-- / --	981	--	-- / --
27.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,12	715,87	153,23	1,24 / 0,47	802	172	1 / 1
28.	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,03	6465,97	3566,25	378,22 / 141,75	217	120	13 / 5
29.	C11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,03	14600,00	--	-- / --	491	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	8,03	5016,02	382,50	245,72 92,25	40279	3071	1973 741
		Раздел: КРОВЛЯ (АС-58;59)								
31.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревяннойобрешетке с ее устройством	м2	434,94	1886,16	272,95	8,20 3,08	820365	118717	3567 1340
32.	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1251,00	20,48	4,68	0,91 0,34	25623	5855	1138 425
33.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	80,80	228,96	214,65	7,54 2,86	18500	17344	609 231
34.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,19	573,75	123,75	28,11 10,58	683	147	33 13
35.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	163,00	13,42	9,68	2,49 0,92	2187	1578	406 150
36.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	1,04	134000,00	--	-- --	138740	--	-- --
37.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	м2	1,04	148,40	108,00	0,07 0,02	154	112	-- --
38.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	1155,99	963,00	81,61 31,50	4624	3852	326 126
39.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,56	8200,00	--	-- --	4595	--	-- --
40.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	м3	0,64	12700,00	--	-- --	8133	--	-- --
41.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,49	573,75	123,75	28,11	280	60	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							10,58			5
42.	Е0115-165 -1	Масляная окраска общивки,лобовой доски и жалюзийных решеток	м2	27,04	165,65	88,65	1,61	4478	2397	44
							0,61			16
43.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	13,20	1833,89	236,25	8,20	24207	3118	108
							3,08			41
44.	Е0110-5-1	Установка лестницы Л-1 из брусьев	м3	0,07	22541,72	3487,50	316,57	1578	244	22
							119,25			8
45.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,07	573,75	123,75	28,11	40	9	2
							10,58			1
46.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	252,00	210,03	184,50	7,39	52928	46494	1862
							2,77			698
47.	С11011-86 4	Сталь листоваяоцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,72	97200,00	--	--	69886	--	--
							--			--
48.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т /полоса/	т	0,03	154200,00	--	--	4404	--	--
							--			--
49.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	53600,00	--	--	180	--	--
							--			--
50.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,40	22541,72	3487,50	316,57	31558	4882	443
							119,25			167
51.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	1,40	1862,35	303,75	14,17	2607	425	20
							5,40			8
52.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДК А "ЮТАКОН"	м2	1251,00	37,08	11,59	0,99	46387	14499	1238
							0,38			475
53.	С11011-169	Изол	м2	1376,10	126,00	--	--	173389	--	--
							--			--
54.	Е0112-15-	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 20СМ	м2	40,40	37,08	11,59	0,99	1498	468	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3									
55.	С11011-16-9	Изол	м2	44,44	126,00	--	0,38 --	5599	--	15 --
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л1 (2шт.)								
56.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,36	13711,47	5040,00	5475,87 1552,87	18648	6854	7447 2112
		Раздел: ПОЛЫ(АС-31) ПО СЕРИИ 2.244-1 в.6								
57.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	м3	31,31	8942,18	567,00	-- --	279955	17751	-- --
58.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	391,34	221,38	52,20	9,95 3,74	86636	20428	3894 1464
59.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	391,34	1687,56	171,68	11,72 4,39	660410	67185	4587 1718
60.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	м	410,90	255,76	41,63	0,32 0,11	105093	17106	131 45
61.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	м3	3,01	8942,18	567,00	-- --	26920	1707	-- --
62.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	37,63	221,38	52,20	9,95 3,74	8331	1964	374 141
63.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции мастикой битумно-резиновой	м2	37,63	121,68	48,83	9,38 3,51	4579	1837	353 132
64.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	37,63	221,38	52,20	9,95 3,74	8331	1964	374 141
65.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	37,63	1452,96	171,68	11,72 4,39	54675	6460	441 165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	39,60	255,76	41,63	0,32 --- 0,11	10128	1649	13 --- 4
67.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции мастикой битумно-резиновой	м2	508,33	121,68	48,83	9,38 --- 3,51	61853	24822	4768 --- 1784
68.	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев гравийных толщ.80мм	м3	40,67	1120,42	441,00	73,98 --- 27,00	45563	17934	3009 --- 1098
69.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	508,33	471,96	69,53	6,38 --- 2,39	239912	35344	3243 --- 1215
70.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	508,33	1905,05	95,18	11,03 --- 4,14	968392	48383	5607 --- 2104
71.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	543,90	109,84	12,04	0,46 --- 0,18	59742	6549	250 --- 98
72.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов ПЛИНТУСОВ	м2	508,33	167,96	78,30	1,88 --- 0,72	85381	39802	956 --- 366
73.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	м3	1,24	8942,18	567,00	-- --- --	11095	704	-- --- --
74.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,51	221,38	52,20	9,95 --- 3,74	3434	810	154 --- 58
75.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	15,51	126,78	2,52	2,68 --- 1,00	1966	39	42 --- 16
76.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м2	15,51	361,07	52,43	14,76 --- 5,54	5600	813	229 --- 86
77.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-15,51	90,09	3,38	1,34 --- 0,50	-1397	-52	-21 --- -8
78.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	16,50	29,20	18,50	0,22 --- 0,09	482	305	4 --- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0115-165 -8	Масляная окраска цементного плинтуса	м2	1,55	173,10	78,30	1,88 0,72	268	121	3 1
80.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /Паризованная стяжка толщ.65мм/	м2	298,67	221,38	52,20	9,95 3,74	66121	15591	2972 1117
81.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /Паризованная стяжка с 20мм до 65мм/	м2	298,67	285,26	5,67	6,03 2,25	85200	1693	1801 672
82.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	104,53	1687,56	171,68	11,72 4,39	176408	17946	1225 459
83.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	м	109,76	255,76	41,63	0,32 0,11	28073	4569	35 12
		Раздел: ПРОЕМЫ								
84.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	48,60	965,99	927,00	28,84 10,15	46951	45056	1402 493
85.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	28,11	5240,00	--	-- --	147307	--	-- --
86.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	5,88	12700,00	--	-- --	74676	--	-- --
87.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	14,61	6920,00	--	-- --	101115	--	-- --
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	614,43	57,56	51,98	0,35 / 0,14	35364	31938	215 / 86
89.	Е0115-79-10	Отделка потолков шпаклевкой "АЛИНЕКС"	м2	1200,00	301,00	149,81	2,39 / 0,90	361200	179772	2868 / 1080
90.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1658,13	297,29	135,68	4,07 / 0,97	492951	224975	6741 / 1608
91.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	46,64	238,79	117,00	3,39 / 0,72	11137	5457	158 / 34
92.	Е0115-79-6	Отделка стен шпаклевкой "АЛИНЕКС"	м2	1658,00	244,17	100,71	2,26 / 0,86	404834	166977	3747 / 1426
93.	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску /исключить/	м2	-1658,00	19,22	19,17	0,05 / 0,02	-31867	-31784	-83 / -33
94.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	227,98	617,96	312,75	6,33 / 2,39	140885	71302	1443 / 545
95.	Е0146-33-5	Заделка раствором толщ.15мм	м3	0,01	21155,51	11245,50	332,71 / 126,00	127	67	2 / 1
96.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,06	175710,10	8100,00	1826,10 / 690,75	10880	502	113 / 43
97.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,80	148,40	108,00	0,07 / 0,02	266	194	-- / --
98.	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	м2	18,36	201,31	178,20	14,05 / 5,31	3696	3272	258 / 97
99.	С11011-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 18-20 мм	100м2	0,18	46530,00	--	-- / --	8543	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	С	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ С 2-Х СТОРОН	М2	36,72	595,00	--	--	21848	--	--

ИТОГО: 6760697 1318359 73877

25641

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1436479
На металломонтажные работы	57872
Всего накладных расходов:	1494351
Итого с накладными	8255048

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	495303
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8750351
Итого с временными, 1,44 %	8876356
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	8938490
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8973995
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	9062759
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	20242125
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	404843
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20646968
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2477636
Итого с НДС	23124604

Заказчик: Инженер-технадзор:- Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1» Б Байсеитов

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор №119 от 5 июня 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы (Водопровод и канализация)

А К Т N15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	294,60	439,78 / 292,50	12,19 / 4,57	129559 / 86170	3591 / 1346	1,64 / 0,02	483 / 7
2.	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	153,37	30,00 / --	-- / --	4601 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 27-2004	м	111,48	30,00 / --	-- / --	3344 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	98,00	336,95 / 231,75	7,90 / 2,95	33021 / 22712	774 / 289	1,29 / 0,01	126 / 1
5.	С130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	91,04	44,00 / --	-- / --	4006 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	м	50,00	310,32 / 188,55	5,28 / 1,98	15516 / 9428	264 / 99	1,05 / 0,01	53 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 32 мм								
7.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	46,90	66,00 ---	-- --	3095 ---	-- --	-- --	-- --
8.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	23,00	412,02 252,00	6,65 2,50	9476 5796	153 58	1,40 0,01	32 0
9.	С130804-1000	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40Х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	21,55	98,00 ---	-- --	2112 ---	-- --	-- --	-- --
10.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	17,00	402,02 215,78	9,63 3,60	6834 3668	164 61	1,22 0,02	21 0
11.	С130804-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	16,08	105,00 ---	-- --	1689 ---	-- --	-- --	-- --
12.	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	80,00	367,00 ---	-- --	29360 ---	-- --	-- --	-- --
13.	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	54,00	437,00 ---	-- --	23598 ---	-- --	-- --	-- --
14.	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	8,00	489,00 ---	-- --	3912 ---	-- --	-- --	-- --
15.	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	641,00 ---	-- --	2564 ---	-- --	-- --	-- --
16.	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	3,00	919,00 ---	-- --	2757 ---	-- --	-- --	-- --
17.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00 ---	-- --	3500 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	285,00 ---	-- --	570 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0116-20- 2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	8298,57 54,00	1,57 --	16597 108	3 --	0,30 --	1 --
		Итого по разделу:								296585
		Раздел: Горячее водоснабжение Т3								
21.	Е0116-32- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 16 мм	м	80,00	195,21 181,56	3,65 1,02	15617 14525	292 82	1,02 0,00	82 0
22.	С130804-9 4	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	м	80,00	302,00 ---	-- --	24160 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0116-32- 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	м	40,00	181,00 167,32	3,68 1,04	7240 6693	147 42	0,94 0,00	38 0
24.	С130804-9 5	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	м	40,00	426,00 ---	-- --	17040 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	120,00	10,99 10,69	-- --	1319 1283	-- --	0,05 --	6 --
26.	С130901-5 5	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	15,00	367,00 ---	-- --	5505 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130901-5 6	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	8,00	437,00 ---	-- --	3496 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	46,00	143,32 126,00	1,57 --	6593 5796	72 --	0,70 --	32 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С131101-9 9	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	46,00	1430,00	--	65780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	19,00	1512,32	97,07	28734	1844	7,87	150
					1370,25	36,00	26035	684	0,18	3
31.	ТПрайс-лист	Электронагреватель V 10л	шт	5,00	10425,03	--	52125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТПрайс-лист	Электронагреватель V 50л	шт	14,00	8622,21	--	120711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение ТЗ								348319
		Раздел: Канализация								
33.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	162,30	141,50	0,64	22965	104	0,58	95
					106,20	0,25	17236	41	0,00	0
34.	С130804-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	м	161,98	105,00	--	17007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	135,00	150,08	1,43	20261	193	0,56	76
					102,38	0,54	13821	73	0,00	0
36.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	м	134,73	468,00	--	63054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,40	218,93	--	2058	--	1,54	14
					218,93	--	2058	--	--	--
38.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	9,40	122,18	--	1148	--	0,89	8
					122,18	--	1148	--	--	--
39.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм /выпуски/	м	20,00	712,05	10,58	14241	212	0,70	14
					119,25	3,96	2385	79	0,02	0
40.	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	10шт	2,20	6190,00	--	13618	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
41.	С130804-5 6	Тройник прямой, d-50 мм	10шт	8,00	820,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	6,00	2387,78	13,90	14327	83	0,93	6
					162,00	4,50	972	27	0,03	0
43.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	49,00	460,28	21,53	22554	1055	1,95	96
					346,50	9,00	16978	441	0,04	2
44.	С131101-6 8	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400x500-300x135 мм	комплект	49,00	5220,00	--	255780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	22,00	9126,62	39,24	200786	863	2,22	49
					387,00	15,75	8514	346	0,07	2
46.	Е0106-3-1	Бетонный упор из бетона кл.В7,5	м3	0,75	9650,11	260,48	7238	195	3,94	3
					614,25	89,46	461	67	0,35	0
47.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	м2	4,58	21,80	0,05	100	--	0,03	0
					5,81	0,02	27	--	0,00	0
48.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,58	40,72	0,04	186	--	0,04	0
					8,32	--	38	--	--	--
49.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	2,00	770,63	--	1541	--	1,80	4
		Итого по разделу: Канализация			301,50	--	603	--	--	--
										663424

ИТОГО:

	1308328	10048	1388
	246709	3751	17

Накладные расходы :

На общестроительные работы 4236

На сантехнические работы 315725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	319961
Итого с накладными	1628289
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	87327
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1715616
Итого с временными, 1,44 %	1737832
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	1748787
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1755047
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1770697
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3954940
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	79099
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4034039
Налог на добавленную стоимость, 12 %	484085
Итого с НДС	4518124

Заказчик: Инженер-технадзор:- Е. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»:- Б Байсеитов

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор №119 от 5 июня 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы (Электрооборудование и электросвещение)

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,00	514,00	254,00	105,00 / 20,30	514	254	105 / 20
2.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3,00	514,00	254,00	105,00 / 20,30	1542	762	315 / 61
3.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	42,00	501,20	227,00	13,20 / 2,30	21050	9534	554 / 97
4.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,00	514,00	254,00	105,00 / 20,30	514	254	105 / 20
5.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	227,00	13,20 / 2,30	2005	908	53 / 9
6.	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1,00	314,30	220,50	20,67 / 8,19	314	220	21 / 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	479,00	325,07	203,18	92,47 52,49	155706	97323	44291 25141
8.	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	60,00	235,27	153,45	53,84 31,93	14116	9207	3230 1916
9.	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	31,00	246,62	143,10	79,51 50,54	7645	4436	2465 1567
10.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	98,00	34,70	29,48	-- --	3401	2889	-- --
11.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 РС16-268	шт	98,00	46,00	--	-- --	4508	--	-- --
12.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	84,00	35,40	29,48	-- --	2974	2476	-- --
13.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	14,00	45,74	31,05	-- --	640	435	-- --
14.	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	4,00	82,17	53,55	-- --	329	214	-- --
15.	Е0121-22-3	Установка 3-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	24,00	45,74	31,05	-- --	1098	745	-- --
16.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	13,00	325,07	203,18	92,47 52,49	4226	2641	1202 682
17.	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1,00	314,30	220,50	20,67 8,19	314	220	21 8
18.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	-- --	4720	--	-- --
19.	Е0121-29-	Монтаж звонков электрических с	шт	6,00	74,15	45,68	--	445	274	--

1	кнопкой									
20.	С151801-119	Звонок электрический МЗ-1	шт	6,00	431,00	--	--	2586	--	--
21.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	166,00	78,15	63,68	8,23 4,11	12973	10571	1366 682
22.	С130806-54	Трубы электросварные прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	м	166,00	33,00	--	--	5478	--	--
23.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	25,00	88,90	27,90	3,10 0,30	2222	698	78 7
ИТОГО:								249320	144061	53805 30218

Накладные расходы :

На монтажные работы	186583
Всего накладных расходов:	186583
Итого с накладными	435903

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26154
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	462057
Итого с временными, 1,44 %	468711
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	471992
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	473867
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	478554
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1068874
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21377
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1090251
Налог на добавленную стоимость, 12 %	130830
Итого с НДС	1221081

Заказчик: Инженер-технадзор:- Б. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»:- Т. Байсеитов

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор №119 от 5 июня 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы (Отопление и вентиляция)

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов,ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	162,45	4331,44	111,70	35,77 / 13,40	703643	18146	5811 / 2177
2.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	202,50	148,40	108,00	0,07 / 0,02	30050	21870	14 / 4
3.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	43,00	139,76	116,10	15,99 / 5,99	6010	4992	688 / 258
4.	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	43,00	377,00	--	-- / --	16211	--	-- / --
5.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	275,00	364,67	59,85	4,19 / 1,58	100284	16459	1152 / 434
6.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	136,00	362,67	59,85	4,19 / 1,58	49323	8140	570 / 215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 25 мм								
7.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	142,00	471,67	59,85	4,19 / 1,58	66977	8499	595 / 224
8.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	77,00	693,07	76,95	10,34 / 3,87	53366	5925	796 / 298
9.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	630,00	10,99	10,69	-- / --	6924	6735	-- / --
10.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	43,00	11,13	10,69	-- / --	479	460	-- / --
11.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	31,00	362,00	--	-- / --	11222	--	-- / --
12.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	66,00	408,00	--	-- / --	26928	--	-- / --
13.	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	888,00	--	-- / --	3552	--	-- / --
14.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	71,44	148,40	108,00	0,07 / 0,02	10601	7716	5 / 1
15.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,10	21,80	5,81	0,05 / 0,02	46	12	-- / --
16.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,10	19,64	3,13	0,02 / --	41	7	-- / --
17.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	8,00	80,21	40,28	5,31 / 2,03	642	322	42 / 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	7,00	81,81	40,95	5,47 / 2,03	573	287	38 / 14
19.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	4,00	103,45	55,13	8,47 / 3,15	414	221	34 / 13
20.	С11031-17 8	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	0,20	7605,00	--	-- / --	1521	--	-- / --
21.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	125,00	193,78	164,25	-- / --	24222	20531	-- / --
22.	ТПрайс	Терморегулятор RA-G-П Д20мм	шт	125,00	2235,19	--	-- / --	279399	--	-- / --
23.	ТПрайс	со встроенным термоэлементом диам.20 RA2990	шт	125,00	1346,32	--	-- / --	168290	--	-- / --
24.	Е0118-17- 1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 20 мм	1шт	4,00	1584,47	201,62	38,10 / 13,91	6338	806	152 / 56
25.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,00	200,00	--	-- / --	5400	--	-- / --
		Раздел: Вентиляция								
26.	Е0120-33- 1	Установка вентиляторов	шт	1,00	1566,50	935,55	270,95 / 101,59	1567	936	271 / 102
27.	ТПрайс	Канальный вентилятор VEnT 315L	шт	1,00	11273,94	--	-- / --	11274	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							--			--
28.	E0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1,00	263,84	177,19	5,65 --- 2,36	264	177	6 --- 2
29.	ТПрайс	Клапан обратный диам.315 КО-01	шт	1,00	2720,78	--	-- --- --	2721	--	-- --- --
30.	E0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовойо цинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт	1,00	1088,10	85,05	7,30 --- 2,36	1088	85	7 --- 2
31.	E0120-13-5	Установка клапанов периметром до 1000 мм	шт	2,00	263,84	177,19	5,65 --- 2,36	528	354	11 --- 5
32.	C131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	2,00	947,00	--	-- --- --	1894	--	-- --- --
33.	E0120-12-11	Установка решеток	шт	9,00	241,84	186,64	16,96 --- 7,09	2177	1680	153 --- 64
34.	ТПрайс	Решетка РВ 200Х100	шт	9,00	58,08	--	-- --- --	523	--	-- --- --
35.	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	6,00	1209,51	238,61	11,11 --- 4,16	7257	1432	67 --- 25
36.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6,60	1174,73	206,72	9,61 --- 3,59	7753	1364	63 --- 24
37.	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	13,80	1169,91	259,88	13,82 --- 5,18	16145	3586	191 --- 71
38.	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,60	1144,51	238,61	11,11 --- 4,16	10987	2291	107 --- 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матамиминераловатными	м2	10,80	249,94	105,84	97,46 / 36,62	2699	1143	1053 / 396
40.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	0,33	7605,00	--	-- / --	2510	--	-- / --
41.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,50	200,00	--	-- / --	2900	--	-- / --
42.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	74,00	355,85	186,64	16,96 / 7,09	26333	13811	1255 / 524
43.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	6,00	1149,10	85,05	7,30 / 2,36	6895	510	44 / 14
44.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	60,00	1144,51	238,61	11,11 / 4,16	68671	14317	667 / 249
45.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	м2	32,50	249,94	105,84	97,46 / 36,62	8123	3440	3167 / 1190
46.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	0,97	7605,00	--	-- / --	7415	--	-- / --
47.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,00	200,00	--	-- / --	4800	--	-- / --
48.	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	4,00	2982,65	2135,70	224,82 / 85,05	11931	8543	899 / 340
49.	ТПрайс	Сплит-система KFR-35G	шт	4,00	69891,62	--	-- / --	279566	--	-- / --
		ИТОГО:						2058477	174797	17857 / 6758

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						18478		
		На общестроительные работы						38129		
		На сантехнические работы						159197		
		Всего накладных расходов:						215804		
		Итого с накладными						2274281		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						119683		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2393964		
		Итого с временными, 1,44 %						2424411		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						2439425		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2448004		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						2469452		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						5515645		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						110313		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5625958		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						675115		
		Итого с НДС						6301073		

Заказчик: Инженер-технадзор:- Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1». Б. Байсеитов

Форма 3

6

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента"

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: - № 119 от 5 июня 2014г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 27 октября 2014года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2014 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	142 283 903	159 357 971	142 283 903	159 357 971	26 862 634	30 086 150
Оборудование						
Инжиниринговые услуги-1,351%						
Авторский надзор- 0,2%						
ИТОГО:	142 283 903	159 357 971	142 283 903	159 357 971	26 862 634	30 086 150

Заказчик:-
Руководитель
Бухарбаев Е.

Подрядчик:
Директор
Байсеитов Б.

Инженер:
Зам. Ген. директора
Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. Алимханов Ғ

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор №119 от 5 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Котельная

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,80	887,29	313,09	89,11 / 31,56	1597	564	160 / 57
2.	E0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	16,20	638,27	228,22	73,96 / 26,45	10340	3697	1198 / 428
3.	C12061-61	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 15-18В для общественных зданий	м2	16,20	4270,00	--	-- / --	69174	--	-- / --
4.	C12061-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-15В для общественных зданий	м2	1,80	5460,00	--	-- / --	9828	--	-- / --
5.	C111-0945	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 2,1 м со спаренными и одинарным двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	7,00	415,15	--	-- / --	2906	--	-- / --
6.	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	16,20	249,07	108,16	6,97 / 2,65	4035	1752	113 / 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм	м	11,40	839,00	--	-- --- --	9565	--	-- --- --
8.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,10	446,86	174,40	128,16 --- 44,59	938	366	269 --- 94
9.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,10	112,90	64,95	0,11 --- 0,06	237	136	-- --- --
10.	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	м2	2,10	4810,00	--	-- --- --	10101	--	-- --- --
11.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	-- --- --	1960	--	-- --- --
12.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.в15 толщ.20мм	м2	68,88	372,63	60,29	18,45 --- 6,93	25667	4153	1271 --- 477
13.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-68,88	90,94	3,89	1,68 --- 0,62	-6264	-268	-115 --- -43
14.	Е0115-172-4	Масляная окраска ворот за 2 раза	м2	9,00	164,61	124,20	0,09 --- 0,02	1482	1118	1 --- --
15.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	86,31	377,93	28,21	22,91 --- 8,58	32619	2435	1978 --- 740
16.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	36,19	318,66	156,03	5,08 --- 1,21	11532	5647	184 --- 44
17.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	36,19	316,78	74,78	2,63 --- 0,99	11464	2706	95 --- 36
18.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	10,04	666,46	359,66	7,91 --- 2,99	6691	3611	79 --- 30
19.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	м2	10,04	316,78	74,78	2,63 ---	3180	751	26 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами								
20.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	3,47	258,28	125,23	0,99 2,45	896	435	10 8
21.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	26,56	258,28	125,23	0,56 2,45	6860	3326	2 65
22.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	88,50	75,78	11,78	0,56 2,06	6706	1042	15 183
23.	Е0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м	50,20	184,17	109,71	0,79 1,21	9245	5507	70 61
24.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная откосы	м2	10,04	75,78	11,78	0,45 2,06	761	118	23 21
25.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3	2,92	251,77	251,77	0,79 --	734	734	8 --
26.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,24	154,22	154,22	-- --	38	38	-- --
27.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	м3	0,36	8251,24	225,11	82,51 31,16	2970	81	30 11
28.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	2,80	10184,41	799,54	122,90 46,44	28516	2239	344 130
29.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,21	266,00	--	-- --	854	--	-- --
30.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	161966,92	39071,25	596,92 225,00	2008	484	7 3
31.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	-- --	498	--	-- --
32.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы	м3	7,95	251,77	251,77	--	2002	2002	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	вручнуюв траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами					------- --			------- --
33.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,95	154,22	154,22	-- ------- --	763	763	-- ------- --
34.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	м3	0,63	8251,24	225,11	82,51 -------- 31,16	5198	142	52 -------- 20
35.	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	3,30	10184,76	706,39	325,60 -------- 111,83	33610	2331	1074 -------- 369
36.	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,99	94,00	--	-- ------- --	375	--	-- ------- --
37.	C143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,99	266,00	--	-- ------- --	1062	--	-- ------- --
38.	E0106-11- 8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	1т	0,06	71965,18	11126,25	380,30 -------- 143,44	4039	625	21 -------- 8
39.	C12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06	40200,00	--	-- ------- --	2256	--	-- ------- --
40.	E0108-12- 1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	10023,81	9496,13	527,69 -------- 196,87	110	104	6 -------- 2
41.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	-- ------- --	294	--	-- ------- --
42.	C12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,01	44300,00	--	-- ------- --	240	--	-- ------- --
43.	E0107-20- 4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,10	173365,17	6831,00	1521,18 -------- 573,75	17265	680	151 -------- 57
44.	C12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,10	40200,00	--	-- ------- --	4004	--	-- ------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м	т	0,19	26859,10	7400,25	13471,67 --- 3018,77	5219	1438	2618 --- 587
46.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,19	154200,00	--	-- --- --	29961	--	-- --- --
47.	Е0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м	т	1,93	26859,10	7400,25	13471,67 --- 3018,77	51840	14283	26001 --- 5826
48.	С130806-127	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	м	18,00	7770,00	--	-- --- --	139860	--	-- --- --
49.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,27	154200,00	--	-- --- --	41001	--	-- --- --
50.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,57	40200,00	--	-- --- --	63044	--	-- --- --
51.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	20,00	23,18	22,90	0,29 --- 0,11	464	458	6 --- 2
52.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	-- --- --	406	--	-- --- --
53.	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	м2	29,92	815,26	124,20	339,92 --- 126,56	24393	3716	10171 --- 3787
54.	Е0113-44-9	Обеспыливание ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	м2	29,92	72,63	12,94	59,69 --- 22,50	2173	387	1786 --- 673
55.	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	м2	29,92	25,42	16,85	0,14 --- 0,06	761	504	4 --- 2
56.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	31,63	69,86	69,86	-- ---	2210	2210	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	м2	31,63	25,42	16,85	0,14 0,06	804	533	4 2
58.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	31,63	158,06	3,13	0,09 0,02	5000	99	3 1
	ИТОГО:							705492	70947	47877

Накладные расходы :

На общестроительные работы	59418
На металломонтажные работы	18301
Всего накладных расходов:	77719
Итого с накладными	783211

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	46993
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	830204
Итого с временными, 1,44 %	842159
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	848054
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	851423
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	859845
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1920507
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	38410
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1958917
Налог на добавленную стоимость, 12 %	235070
Итого с НДС	2193987

Заказчик: Инженер-технадзор:- Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1» Б Байсеитов

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор №119 от 5 июня 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	9,22	11416,62	1368,00	316,01 / 119,39	105261	12613	2914 / 1101
2.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,35	69000,00	--	-- / --	24059	--	-- / --
3.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,40	71100,00	--	-- / --	28392	--	-- / --
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00	--	-- / --	3123	--	-- / --
5.	Е0108-41-1	Кладка вентшахт из кирпича марки М-100 на растворе марки М-50	м3	10,67	10000,55	1935,00	379,78 / 141,75	106706	20646	4052 / 1512
6.	Е0108-12-1	Армирование кладки вентшахт сетками СГ-3	т	0,05	8679,65	8257,50	422,15 / 157,50	446	424	22 / 8
7.	С12041-90	Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1	т	0,05	41200,00	--	-- / --	1942	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С12041-88	Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1	т	0,00	64100,00	--	--	270	--	--
9.	Е0106-14-4	Монолитные сердечники из бетона марки В15	м3	0,07	13201,50	1644,75	990,15	951	118	71
10.	Е0106-19-1	Монолитный обвязочный пояс из бетона марки В12,5	м3	0,11	11416,62	1368,00	316,01	1301	156	36
11.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	--	698	--	--
12.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00	--	--	1430	--	--
13.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	--	202	--	--
14.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00	--	--	222	--	--
15.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	1576,86	55,64	53,10	0,07	87730	83731	110
							0,02			32
		Раздел: КРОВЛЯ (АС-58;59)								
16.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПО ПЕРИМЕТРУ ЧЕРДАЧНОГО ПОКРЫТИЯ	м2	157,72	103,08	11,59	0,99	16258	1828	156
							0,38			60
17.	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитамииз пенопласта полистирольного на битумной мастикев один слой	м2	975,91	148,03	29,25	4,93	144459	28545	4811
							1,85			1805
18.	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	130,67	8390,00	--	--	1096358	--	--
19.	Е0112-17-1	Устройство выравнив ающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/30/ мм	м2	975,91	174,21	34,65	15,94	170010	33815	15556
							5,96			5816
20.	Е0112-17-	Добавлять или исключать на каждый	м2	975,91	87,75	1,65	2,10	85633	1610	2049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /с 15мм до 30мм/					0,75			732
21.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревяннойобрешетке с ее устройством	м2	816,06	1886,16	272,95	8,20 3,08	1539217	222744	6692 2513
22.	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта "Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"	м3	11,78	7940,00	--	-- --	93549	--	-- --
23.	Е0110-14-1	Установка стропил, нарожников, диагональных ног, раскосов, накладок и укладка мауэрлата	м3	12,51	21304,82	3397,50	334,28 126,00	266523	42503	4182 1576
24.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	12,51	573,75	123,75	28,11 10,58	7178	1548	352 132
25.	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев + коньковый брус	м3	4,86	20617,97	2452,50	309,62 117,00	100121	11909	1504 568
26.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	4,86	573,75	123,75	28,11 10,58	2786	601	137 51
27.	Е0110-5-1	Установка стоек, подкосов, лежня, связей жесткости	м3	6,65	22541,72	3487,50	316,57 119,25	149835	23181	2104 793
28.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	6,65	573,75	123,75	28,11 10,58	3814	823	187 70
29.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	2,02	12700,00	--	-- --	25654	--	-- --
30.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта КОБЫЛКИ	м3	1,19	13800,00	--	-- --	16422	--	-- --
31.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,06	24078,76	19800,00	587,63 222,75	1385	1139	34 13
32.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,06	52400,00	--	--	3014	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм					------- --			------- --
33.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2	т	0,26	175710,10	8100,00	1826,10 -------- 690,75	45850	2114	477 -------- 180
34.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	-- ------- --	484	--	-- ------- --
35.	ТПрайс-лист	Коньковая планка LHP	шт	51,00	1164,66	--	-- ------- --	59398	--	-- ------- --
36.	ТПрайс-лист	Снегодержатель LE	шт	15,00	1035,26	--	-- ------- --	15529	--	-- ------- --
37.	ТПрайс-лист	Коньковая планка для конца шатровой крыши LYH	шт	2,00	1238,61	--	-- ------- --	2477	--	-- ------- --
38.	ТПрайс-лист	Заглушка коньковому элементу	шт	4,00	665,52	--	-- ------- --	2662	--	-- ------- --
39.	ТПрайс-лист	Карнизная планка RL	шт	83,00	591,58	--	-- ------- --	49101	--	-- ------- --
40.	ТПрайс-лист	Лестница кровельная 1860х455	шт	15,00	3605,28	--	-- ------- --	54079	--	-- ------- --
41.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,94	375,50	191,93	30,89 -------- 11,68	728	372	60 -------- 23
42.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ10-10П; ДЛ 13-10П	м2	1,94	12300,00	--	-- ------- --	23862	--	-- ------- --
43.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	-- ------- --	3920	--	-- ------- --
44.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,18	6197,72	3487,50	316,57 -------- 119,25	1116	628	57 -------- 21
45.	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород	м3	0,18	16000,00	--	--	2880	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта					------- --			------- --
46.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,18	573,75	123,75	28,11 -------- 10,58	103	22	5 -------- 2
47.	Е0110-18-2	Установка приборов оконных УСТАНОВКА СКОБ СК-1	шт	4,00	72,63	71,55	1,08 -------- 0,41	291	286	4 -------- 2
48.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СК-1	шт	4,00	308,00	--	-- ------- --	1232	--	-- ------- --
49.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,06	13711,47	5040,00	5475,87 -------- 1552,87	869	320	347 -------- 98
50.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06	133700,00	--	-- ------- --	8477	--	-- ------- --
51.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,84	148,40	108,00	0,07 -------- 0,02	273	199	-- ------- --
52.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	81,50	6,60	5,42	0,90 -------- 0,34	538	442	73 -------- 28
53.	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40мм, IV сорта	м3	1,47	7940,00	--	-- ------- --	11648	--	-- ------- --
54.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75мм, IV сорта	м3	0,15	8200,00	--	-- ------- --	1203	--	-- ------- --
55.	Е0106-19-1	Бетонный бортик из бетона кл.В7,5	м3	6,52	11041,07	1368,00	316,01 -------- 119,39	71988	8919	2060 -------- 778
56.	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	24,35	148,03	29,25	4,93 -------- 1,85	3604	712	120 -------- 45
57.	С11031-10 4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	2,51	8390,00	--	-- ------- --	21043	--	-- ------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом /по уклону 0-70мм/	м3	0,85	5016,02	382,50	245,72 / 92,25	4275	326	209 / 79
59.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм	м2	24,35	174,21	34,65	15,94 / 5,96	4242	844	388 / 145
60.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /с 15мм до 25мм/	м2	24,35	58,50	1,10	1,40 / 0,50	1424	27	34 / 12
61.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5239,08	1890,00	327,33 / 123,75	128	46	8 / 3
62.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	64100,00	--	-- / --	1561	--	-- / --
63.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя /Биполь/	м2	24,35	369,67	24,53	18,33 / 6,86	9001	597	446 / 167
64.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /полоса/	т	0,01	175710,10	8100,00	1826,10 / 690,75	1898	87	20 / 7
65.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,01	22541,72	3487,50	316,57 / 119,25	158	24	2 / 1
66.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,01	1862,35	303,75	14,17 / 5,40	13	2	-- / --
67.	Е0112-10-1	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	28,40	161,83	153,23	1,24 / 0,47	4596	4352	35 / 13
68.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	кг	178,35	94,00	--	-- / --	16765	--	-- / --
69.	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	27,38	148,03	29,25	4,93 / 1,85	4053	801	135 / 51
70.	С11031-10 4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	2,82	8390,00	--	-- / --	23661	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом /по уклону 0-70мм/	м3	0,96	5016,02	382,50	245,72 / 92,25	4807	367	235 / 88
72.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм	м2	27,38	174,21	34,65	15,94 / 5,96	4770	949	436 / 163
73.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /с 15мм до 25мм/	м2	27,38	58,50	1,10	1,40 / 0,50	1602	30	38 / 14
74.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03	5239,08	1890,00	327,33 / 123,75	143	52	9 / 3
75.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,03	64100,00	--	-- / --	1755	--	-- / --
76.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя /Биполь/	м2	27,38	369,67	24,53	18,33 / 6,86	10122	672	502 / 188
77.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /полоса/	т	0,01	175710,10	8100,00	1826,10 / 690,75	1898	87	20 / 7
78.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,01	22541,72	3487,50	316,57 / 119,25	158	24	2 / 1
79.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,01	1862,35	303,75	14,17 / 5,40	13	2	-- / --
80.	Е0112-10-1	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	30,40	161,83	153,23	1,24 / 0,47	4920	4658	38 / 14
81.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	кг	190,91	94,00	--	-- / --	17946	--	-- / --
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л1								
82.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейныхи криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,36	13711,47	5040,00	5475,87 / 1552,87	18648	6854	7447 / 2112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	45,36	4010,00	--	-- ---	181894	--	-- ---
84.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	75,60	3760,00	--	-- ---	284256	--	-- ---
85.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	30,24	4250,00	--	-- ---	128520	--	-- ---
86.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольныхвходных дверей в помещение	комплект	72,00	1380,00	--	-- ---	99360	--	-- ---
87.	Е0115-69- 4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	1200,00	57,56	51,98	0,35 --- 0,14	69067	62376	420 --- 168
88.	Е0115-61- 3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1658,00	297,29	135,68	4,07 --- 0,97	492912	224957	6740 --- 1608
89.	Е0109-24- 1	Монтажм/конструкций козырька	т	0,11	13864,97	9090,00	4022,39 --- 1071,86	1541	1010	447 --- 119
90.	Е0109-48- 4	Сварочные работы	т	0,11	2452,13	1230,75	545,76 --- --	272	137	61 --- --
91.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля /уголок/	т	0,11	147100,00	--	-- ---	16509	--	-- ---
	ИТОГО:							5881192	811229	65842 --- 22963

Накладные расходы :

На общестроительные работы	954763
На металломонтажные работы	9585
Всего накладных расходов:	964348
Итого с накладными	6845540

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						410732		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7256272		
		Итого с временными, 1,44 %						7360762		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						7412287		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7441730		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						7515338		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						16785883		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						335718		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17121596		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2054591		
		Итого с НДС						19176187		

Заказчик: Инженер-технадзор:- _____ Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»:- Б Байсеитов

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Шымкента"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап**
наименование, адрес

Объект **Здание школы**

Договор подряда номер **№119** дата **05.06.2014**

Номер документа	Дата составления
12	25.10.2014

Отчетный период	
с	по
01.10.2014	31.10.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2014г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**Прайс-лист стр.14**	**Стоимость ВРУ1-23-54УХЛ4**	**1**	**33719,79**	**0**	**33720**	**0**	**0**	**0**	**0**
				шт	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
2	**2**	**Прайс-лист стр.22**	**Стоимость бокса ЩРН-18**	**3**	**1403,07**		**4209**				
				шт							
			Отпускная цена		1403		4209				
			Сметная стоимость оборудования				***4209***				
3	**3**	**Прайс-лист стр.21**	**Выключатель ВД1-63/2/25**	**3**	**971,96**		**2916**				
				шт							
			Отпускная цена		972		2916				
			Сметная стоимость оборудования				***2916***				
4	**4**	**Прайс-лист стр.21**	**Выключатель ВА-47-29/1/16А,ВА-47-29/1/25А**	**39**	**76,42**		**2981**				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		76		2981				
			Сметная стоимость оборудования				*2981*				
5	**5**	**Прайс-лист стр.22**	**Стоимость бокса ЩРН-9**	**1**	**1214,95**		**1215**				
				шт							
			Отпускная цена		1215		1215				
			Сметная стоимость оборудования				*1215*				
6	**6**	**Прайс-лист стр.21**	**Выключатель ВА-47-29/3/16А**	**1**	**227,31**		**227**				
				шт							
			Отпускная цена		227		227				
			Сметная стоимость оборудования				*227*				
7	**7**	**Прайс-лист стр.21**	**Выключатель ВА-47-29/1/16А**	**3**	**76,42**		**229**				
				шт							
			Отпускная цена		76		229				
			Сметная стоимость оборудования				*229*				
8	**8**	**18-3-192**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	**1**	**4720**		**4720**				
				шт							
9	**9**	**Прайс стр.19**	**Светильник с люминесцентными лампами мощ. 2х36 OPL/S**	**367**	**2303,45**		**845365**				
				шт							
10	**10**	**Прайс стр.19**	**Светильник с люминесцентными лампами мощ. 2х36 BAT/S**	**112**	**1315,52**		**147338**				
				шт							
11	**11**	**Прайс стр.19**	**Светильник с люминесцентными лампами мощ. 1х36 ASM/S**	**48**	**2011,36**		**96545**				
				шт							
12	**12**	**Прайс стр.19**	**Светильник с люминесцентными лампами мощ. 1х36 ЛПО-01**	**12**	**454,77**		**5457**				
				шт							
13	**13**	**Прайс стр.20**	**Светильник с лампой накаливания мощ. 60 Вт RKL-60**	**24**	**2639,9**		**63358**				
				шт							
14	**14**	**17-1-14**	**Светильник потолочный, тип НПП03-60**	**6**	**871**		**5226**				
				шт							
15	**15**	**17-1-14**	**Светильник потолочный, тип НПП03-100**	**1**	**871**		**871**				
				шт							
16	**16**	**18-1-143**	**Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 РС16-268**	**98**	**46**		**4508**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
17	17	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 С56-040	84	156		13104				
				шт							
18	18	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 С56-034	14	182		2548				
				шт							
19	19	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 А14-100	4	215		860				
				шт							
20	20	18-1-14	Выключатель 3-х клавишный, тип С56-076	24	182		4368				
				шт							
21	21	Прайс стр.19	Светильник ЛБА-0,1	13	809,72		10526				
				шт							
22	22	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197УХЛ3	2	24200		48400				
				1000шт							
23	23	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	7850	27,7	2,1	217445	16485	150642	0,1	785
				м	19,7	0,5	154645	3925	95	0	23
24	24	Прайс-лист стр.17	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, 5х4 мм2	150	150,85		22628				
				м							
25	25	Прайс-лист стр.16	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, 3х2,5 мм2	3200	58,79		188121				
				м							
26	26	Прайс-лист стр.16	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, 3х1,5 мм2	4500	38,45		173036				
				м							
27	27	21-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	7850	72,13	6,92	566231	54333	427775	0,29	2245
				м	46,13	4,33	362121	33967	108	0,02	148
28	28	Прайс-лист стр.15	Трубы из ПВХ, диаметром 16мм	7700	8,5		65480				
				м							
29	29	Прайс-лист стр.15	Трубы из ПВХ, диаметром 25мм	150	16,27		2440				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**2534072**	**70818**			**3030**
							516765	**37892**			**171**
			- оборудования				**11777**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**578416**				
			Всего накладных расходов:				**578416**				
			Итого с накладными				**3112488**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**186043**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3298531**				
			Итого с временными, 1,44 %				**3345860**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**3369199**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3382535**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**3415876**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**7629530**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**152591**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7782121**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**933855**				
			Итого с НДС				**8715976**				
			Всего:				**8715976**				

Заказчик: Инженер-технадзор:- Т Алимханов

Подрядчик: Директор ТОО "АРХпроект-1" Б Байсеитов

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента" Форма 3

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: - № 119 от 5 июня 2014г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 16 октября 2014года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2014 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	115 421 269	129 271 821	115 421 269	129 271 821	24 324 522	27 243 465
Оборудование						
Инжиниринговые услуги-1,351%						
Авторский надзор- 0,2%						
ИТОГО:	115 421 269	129 271 821	115 421 269	129 271 821	24 324 522	27 243 465

Заказчик:-
Зам. руководителя
_____ Жалданов Е.

Подрядчик:-
Директор
_____ Байсеитов Б.

Инженер:-
Зам. Ген. директора
_____ Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. _____ Алимханов Ғ

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор №119 от 5 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	80,00	6825,48	699,75	335,84 126,00	546038	55980	26867 10080
2.	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	-210,40	38,93	38,93	-- --	-8191	-8191	-- --
3.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	47,30	6784,30	670,50	337,41 126,00	320897	31715	15959 5960
4.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,83	8679,65	8257,50	422,15 157,50	7204	6854	350 131
5.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,96	41200,00	--	-- --	39552	--	-- --
6.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,07	64100,00	--	-- --	4413	--	-- --
7.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м2	60,04	1017,98	225,00	34,73 13,01	61119	13509	2085 781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	т	0,01	175710,10	8100,00	1826,10 690,75	1318	61	14 5
9.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	-0,15	41200,00	--	-- --	-6383	--	-- --
10.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	-0,02	50800,00	--	-- --	-1124	--	-- --
11.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	м3	9,23	16266,04	2385,00	407,30 153,86	150136	22014	3759 1420
12.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	м3	15,15	13881,55	1644,75	990,15 374,04	210305	24918	15001 5667
13.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,32	66000,00	--	-- --	87132	--	-- --
14.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,09	64700,00	--	-- --	5512	--	-- --
15.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,35	62100,00	--	-- --	21980	--	-- --
16.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	7,46	59900,00	--	-- --	446816	--	-- --
17.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,65	93997,62	33075,00	304,24 114,75	61313	21574	198 75
18.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	м3	10,22	15978,07	2202,75	367,51 138,83	163296	22512	3756 1419
19.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,45	69000,00	--	-- --	30804	--	-- --
20.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,82	64500,00	--	--	52916	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм					------- --			------- --
21.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	64400,00	--	-- ------- --	139	--	-- ------- --
22.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,27	68800,00	--	-- ------- --	18740	--	-- ------- --
23.	Е0106-14-4	Устройство сердечников из бетона кл.В15	м3	0,68	13201,50	1644,75	990,15 -------- 374,04	8977	1118	673 -------- 254
24.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	-- ------- --	244	--	-- ------- --
25.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	-- ------- --	965	--	-- ------- --
26.	Е0106-18-2	Устройство балок из бетона кл.В20	м3	0,80	15866,04	2385,00	407,30 -------- 153,86	12693	1908	326 -------- 123
27.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	64400,00	--	-- ------- --	4438	--	-- ------- --
28.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00	--	-- ------- --	1977	--	-- ------- --
29.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	33075,00	304,24 -------- 114,75	1730	609	6 -------- 2
30.	Е0107-56-2	Устройство антисейсмических швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	42,60	88,20	87,30	0,90 -------- 0,34	3757	3719	38 -------- 14
31.	С11031-25	Вата минеральная	м3	1,39	2530,00	--	-- ------- --	3519	--	-- ------- --
32.	Е0107-57-16	Обертывание минваты полиэтиленовой пленкой	м	42,60	633,41	128,25	29,97 -------- 11,32	26983	5463	1277 -------- 482
33.	Е0108-41-1	Кладка вентшахт из кирпича марки М-100 на растворе марки М-50	м3	10,67	10000,55	1935,00	379,78 --------	106706	20646	4052 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0108-12-1	Армирование кладки вентшахт сетками СГ-3	т	0,00	8679,65	8257,50	141,75 422,15 157,50	8	8	1512 -- --
35.	С12041-90	Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1	т	0,00	41200,00	--	-- --	35	--	-- --
36.	С12041-88	Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1	т	0,00	64100,00	--	-- --	5	--	-- --
37.	Е0106-14-4	Монолитные сердечники из бетона марки В15	м3	0,02	13201,50	1644,75	990,15 374,04	317	39	24 9
38.	Е0106-19-1	Монолитный обвязочный пояс из бетона марки В12,5	м3	0,02	11416,62	1368,00	316,01 119,39	217	26	6 2
39.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	-- --	233	--	-- --
40.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	67700,00	--	-- --	248	--	-- --
41.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	-- --	28	--	-- --
42.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00	--	-- --	46	--	-- --
43.	Е0108-12-1	Армирование кладки вентшахт сетками СГ-3	т	0,01	8679,65	8257,50	422,15 157,50	70	67	3 1
44.	С12041-90	Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1	т	0,01	41200,00	--	-- --	307	--	-- --
45.	С12041-88	Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1	т	0,00	64100,00	--	-- --	43	--	-- --
46.	Е0106-14-4	Монолитные сердечники из бетона марки В15	м3	0,02	13201,50	1644,75	990,15	317	39	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							374,04			9
47.	Е0106-19-1	Монолитный обвязочный пояс из бетона марки В12,5	м3	0,02	11416,62	1368,00	316,01	171	21	5
							119,39			2
48.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	--	233	--	--
49.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	67700,00	--	--	147	--	--
50.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	--	21	--	--
51.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00	--	--	34	--	--
52.	Е0108-12-1	Армирование кладки вентшахт сетками СГ-3	т	0,05	8679,65	8257,50	422,15	446	424	22
							157,50			8
53.	С12041-90	Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1	т	0,05	41200,00	--	--	1942	--	--
54.	С12041-88	Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1	т	0,00	64100,00	--	--	270	--	--
55.	Е0106-14-4	Монолитные сердечники из бетона марки В15	м3	0,07	13201,50	1644,75	990,15	951	118	71
							374,04			27
56.	Е0106-19-1	Монолитный обвязочный пояс из бетона марки В12,5	м3	0,11	11416,62	1368,00	316,01	1301	156	36
							119,39			14
57.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	--	698	--	--
58.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00	--	--	1430	--	--
59.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,00	50600,00	--	--	202	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм					------- --			------- --
60.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00	--	-- ------- --	222	--	-- ------- --
61.	Е0108-12-1	Армирование кладки вентшахт сетками СГ-3	т	0,02	8679,65	8257,50	422,15 -------- 157,50	165	157	8 -------- 3
62.	С12041-90	Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1	т	0,02	41200,00	--	-- ------- --	719	--	-- ------- --
63.	С12041-88	Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1	т	0,00	64100,00	--	-- ------- --	100	--	-- ------- --
64.	Е0106-14-4	Монолитные сердечники из бетона марки В15	м3	0,02	13201,50	1644,75	990,15 -------- 374,04	317	39	24 -------- 9
65.	Е0106-19-1	Монолитный обвязочный пояс из бетона марки В12,5	м3	0,05	11416,62	1368,00	316,01 -------- 119,39	616	74	17 -------- 6
66.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	-- ------- --	233	--	-- ------- --
67.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	-- ------- --	542	--	-- ------- --
68.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	-- ------- --	74	--	-- ------- --
69.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00	--	-- ------- --	80	--	-- ------- --
70.	Е0108-12-1	Армирование кладкивентшахт сетками СГ-3	т	0,01	8679,65	8257,50	422,15 -------- 157,50	107	102	5 -------- 2
71.	С12041-90	Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1	т	0,01	41200,00	--	-- ------- --	467	--	-- ------- --
72.	С12041-88	Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1	т	0,00	64100,00	--	--	65	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0106-14-4	Монолитные сердечники из бетона марк и В15	м3	0,02	13201,50	1644,75	990,15 / 374,04	317	39	24 / 9
74.	Е0106-19-1	Монолитный обвязочныйпояс из бетона марки В12,5	м3	0,02	11416,62	1368,00	316,01 / 119,39	217	26	6 / 2
75.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	-- / --	233	--	-- / --
76.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	67700,00	--	-- / --	248	--	-- / --
77.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	-- / --	28	--	-- / --
78.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00	--	-- / --	46	--	-- / --
79.	Е0108-12-1	Армирование кладкивентшахт сетками СГ-3	т	0,01	8679,65	8257,50	422,15 / 157,50	86	82	4 / 2
80.	С12041-90	Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1	т	0,01	41200,00	--	-- / --	377	--	-- / --
81.	С12041-88	Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1	т	0,00	64100,00	--	-- / --	52	--	-- / --
82.	Е0106-14-4	Монолитные сердечники из бетона марки В15	м3	0,02	13201,50	1644,75	990,15 / 374,04	317	39	24 / 9
83.	Е0106-19-1	Монолитный обвязочныйпояс из бетона марки В12,5	м3	0,05	11416,62	1368,00	316,01 / 119,39	537	64	15 / 6
84.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	-- / --	233	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	-- / --	477	--	-- / --
86.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	-- / --	67	--	-- / --
87.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00	--	-- / --	74	--	-- / --
88.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	78,50	1424,85	465,75	373,54 / 135,07	111850	36561	29323 / 10603
89.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	41,00	876,16	299,25	200,77 / 71,15	35922	12269	8232 / 2917
90.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	50,80	3080,00	--	-- / --	156462	--	-- / --
91.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	50,80	45,00	--	-- / --	2286	--	-- / --
92.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	10,36	45,00	--	-- / --	466	--	-- / --
93.	С143017-71-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	70,68	260,00	--	-- / --	18377	--	-- / --
94.	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	181,39	349,00	--	-- / --	63305	--	-- / --
95.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	780,00	55,64	53,10	0,07 / 0,02	43396	41418	55 / 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,11	24078,76	19800,00	587,63 / 222,75	2731	2245	67 / 25
97.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	50600,00	--	-- / --	5738	--	-- / --
98.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	41,26	11416,62	1368,00	316,01 / 119,39	471095	56449	13040 / 4927
99.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,30	71100,00	--	-- / --	163710	--	-- / --
100.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,32	69000,00	--	-- / --	22370	--	-- / --
101.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,27	66000,00	--	-- / --	17820	--	-- / --
102.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,09	45800,00	--	-- / --	4122	--	-- / --
103.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	-- / --	1034	--	-- / --
104.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,35	13347,44	1282,50	241,10 / 91,08	18019	1731	325 / 123
105.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	17,36	15298,51	2117,25	379,21 / 143,26	265582	36755	6583 / 2487
106.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	68800,00	--	-- / --	4838	--	-- / --
107.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00	--	-- / --	2749	--	-- / --
108.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,13	58700,00	--	-- / --	183872	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,63	61200,00	--	-- / --	38796	--	-- / --
110.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	65900,00	--	-- / --	6384	--	-- / --
111.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,75	62000,00	--	-- / --	46294	--	-- / --
112.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,20	65000,00	--	-- / --	13313	--	-- / --
113.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,72	41200,00	--	-- / --	29570	--	-- / --
114.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,37	13711,47	5040,00	5475,87 / 1552,87	18723	6882	7477 / 2120
115.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ОПОРНАЯ ПОДУШКА, ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА	м3	0,08	15704,02	2202,75	367,51 / 138,83	1256	176	29 / 11
116.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	60500,00	--	-- / --	609	--	-- / --
117.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	33075,00	304,24 / 114,75	1286	452	4 / 2
118.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения обьемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА КЛ.В10	м3	0,46	10027,51	614,25	260,48 / 89,46	4613	283	120 / 41
119.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 4 кг/см2	м3	0,47	266,00	--	-- / --	124	--	-- / --
120.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	325,12	346,04	136,44	18,87 / 6,39	112504	44359	6135 / 2077
121.	Е0110-91-	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	9,06	427,50	185,83	19,32	3873	1684	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2					6,39			58
122.	С12061-18 5	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	334,18	9940,00	--	--	3321709	--	--
123.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	325,12	233,57	94,05	5,58 2,12	75937	30577	1814 689
124.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	197,70	2860,00	--	--	565422	--	--
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
125.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	960,00	57,56	51,98	0,35 0,14	55254	49901	336 134
126.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1658,00	297,29	135,68	4,07 0,97	492912	224957	6740 1608
	ИТОГО:							8786980	772628	155136 55883

Накладные расходы :

На общестроительные работы	930320
На металломонтажные работы	8102
Всего накладных расходов:	938422
Итого с накладными	9725402

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	583524
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10308926
Итого с временными, 1,44 %	10457375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						10530577		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10572407		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10676981		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						23847571		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						476951		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24324522		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2918943		
		Итого с НДС						27243465		

Заказчик: Инженер-технадзор Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»: Б Байсеитов

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор №119 от 5 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Котельная

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,80	887,29	313,09	89,11 / 31,56	1597	564	160 / 57
2.	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	16,20	638,27	228,22	73,96 / 26,45	10340	3697	1198 / 428
3.	С12061-61	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 15-18В для общественных зданий	м2	16,20	4270,00	--	-- / --	69174	--	-- / --
4.	С12061-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-15В для общественных зданий	м2	1,80	5460,00	--	-- / --	9828	--	-- / --
5.	С111-0945	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 2,1 м со спаренными и одинарным двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	7,00	415,15	--	-- / --	2906	--	-- / --
6.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	16,20	249,07	108,16	6,97 / 2,65	4035	1752	113 / 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм	м	11,40	839,00	--	-- --- --	9565	--	-- --- --
8.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,10	446,86	174,40	128,16 --- 44,59	938	366	269 --- 94
9.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,10	112,90	64,95	0,11 --- 0,06	237	136	-- --- --
10.	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	м2	2,10	4810,00	--	-- --- --	10101	--	-- --- --
11.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	-- --- --	1960	--	-- --- --
12.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.в15 толщ.20мм	м2	68,88	372,63	60,29	18,45 --- 6,93	25667	4153	1271 --- 477
13.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-68,88	90,94	3,89	1,68 --- 0,62	-6264	-268	-115 --- -43
14.	Е0115-172-4	Масляная окраска ворот за 2 раза	м2	9,00	164,61	124,20	0,09 --- 0,02	1482	1118	1 --- --
15.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	86,31	377,93	28,21	22,91 --- 8,58	32619	2435	1978 --- 740
16.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	36,19	318,66	156,03	5,08 --- 1,21	11532	5647	184 --- 44
17.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	36,19	316,78	74,78	2,63 --- 0,99	11464	2706	95 --- 36
18.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	10,04	666,46	359,66	7,91 --- 2,99	6691	3611	79 --- 30
19.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	м2	10,04	316,78	74,78	2,63 ---	3180	751	26 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами					0,99			10
20.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	3,47	258,28	125,23	2,45	896	435	8
							0,56			2
21.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	26,56	258,28	125,23	2,45	6860	3326	65
							0,56			15
22.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	88,50	75,78	11,78	2,06	6706	1042	183
							0,79			70
23.	Е0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м	50,20	184,17	109,71	1,21	9245	5507	61
							0,45			23
24.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная откосы	м2	10,04	75,78	11,78	2,06	761	118	21
							0,79			8
25.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3	2,92	251,77	251,77	--	734	734	--
							--			--
26.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,24	154,22	154,22	--	38	38	--
							--			--
27.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	м3	0,36	8251,24	225,11	82,51	2970	81	30
							31,16			11
28.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	2,80	10184,41	799,54	122,90	28516	2239	344
							46,44			130
29.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,21	266,00	--	--	854	--	--
							--			--
30.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	161966,92	39071,25	596,92	2008	484	7
							225,00			3
31.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	--	498	--	--
							--			--
32.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы	м3	7,95	251,77	251,77	--	2002	2002	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	вручнуюв траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами					------- --			------- --
33.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,95	154,22	154,22	-- ------- --	763	763	-- ------- --
34.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	м3	0,63	8251,24	225,11	82,51 -------- 31,16	5198	142	52 -------- 20
35.	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	3,30	10184,76	706,39	325,60 -------- 111,83	33610	2331	1074 -------- 369
36.	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,99	94,00	--	-- ------- --	375	--	-- ------- --
37.	C143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,99	266,00	--	-- ------- --	1062	--	-- ------- --
38.	E0106-11- 8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	1т	0,06	71965,18	11126,25	380,30 -------- 143,44	4039	625	21 -------- 8
39.	C12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06	40200,00	--	-- ------- --	2256	--	-- ------- --
40.	E0108-12- 1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	10023,81	9496,13	527,69 -------- 196,87	110	104	6 -------- 2
41.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	-- ------- --	294	--	-- ------- --
42.	C12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,01	44300,00	--	-- ------- --	240	--	-- ------- --
43.	E0107-20- 4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,10	173365,17	6831,00	1521,18 -------- 573,75	17265	680	151 -------- 57
44.	C12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,10	40200,00	--	-- ------- --	4004	--	-- ------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м	т	0,19	26859,10	7400,25	13471,67 --- 3018,77	5219	1438	2618 --- 587
46.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,19	154200,00	--	-- --- --	29961	--	-- --- --
47.	Е0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м	т	1,93	26859,10	7400,25	13471,67 --- 3018,77	51840	14283	26001 --- 5826
48.	С130806-127	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	м	18,00	7770,00	--	-- --- --	139860	--	-- --- --
49.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,27	154200,00	--	-- --- --	41001	--	-- --- --
50.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,57	40200,00	--	-- --- --	63044	--	-- --- --
51.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	20,00	23,18	22,90	0,29 --- 0,11	464	458	6 --- 2
52.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	-- --- --	406	--	-- --- --
53.	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	м2	29,92	815,26	124,20	339,92 --- 126,56	24393	3716	10171 --- 3787
54.	Е0113-44-9	Обеспыливание ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	м2	29,92	72,63	12,94	59,69 --- 22,50	2173	387	1786 --- 673
55.	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	м2	29,92	25,42	16,85	0,14 --- 0,06	761	504	4 --- 2
56.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	31,63	69,86	69,86	-- ---	2210	2210	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							--			--
57.	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	м2	31,63	25,42	16,85	0,14	804	533	4
							0,06			2
58.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	31,63	158,06	3,13	0,09	5000	99	3
							0,02			1

ИТОГО: 705492 70947 47877

13514

Накладные расходы :

На общестроительные работы	59418
На металломонтажные работы	18301
Всего накладных расходов:	77719
Итого с накладными	783211

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	46993
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	830204
Итого с временными, 1,44 %	842159
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	848054
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	851423
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	859845
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1920507
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	38410
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1958917
Налог на добавленную стоимость, 12 %	235070
Итого с НДС	2193987

Заказчик: Инженер-технадзор:- Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»:- Б Байсеитов

670

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"

Субподрядчик

Договор №119 от 5 июня 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	9,22	11416,62	1368,00	316,01 / 119,39	105261	12613	2914 / 1101
2.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,35	69000,00	--	-- / --	24059	--	-- / --
3.	C12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,40	71100,00	--	-- / --	28392	--	-- / --
4.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00	--	-- / --	3123	--	-- / --
5.	E0108-41-1	Кладка вентшахт из кирпича марки М-100 на растворе марки М-50	м3	10,67	10000,55	1935,00	379,78 / 141,75	106706	20646	4052 / 1512
6.	E0108-12-1	Армирование кладки вентшахт сетками СГ-3	т	0,05	8679,65	8257,50	422,15 / 157,50	446	424	22 / 8
7.	C12041-90	Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1	т	0,05	41200,00	--	-- / --	1942	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С12041-88	Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1	т	0,00	64100,00	--	-- ---	270	--	-- ---
9.	Е0106-14-4	Монолитные сердечники из бетона марки В15	м3	0,07	13201,50	1644,75	990,15 374,04	951	118	71 27
10.	Е0106-19-1	Монолитный обвязочный пояс из бетона марки В12,5	м3	0,11	11416,62	1368,00	316,01 119,39	1301	156	36 14
11.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	-- ---	698	--	-- ---
12.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00	--	-- ---	1430	--	-- ---
13.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	-- ---	202	--	-- ---
14.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00	--	-- ---	222	--	-- ---
15.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	1576,86	55,64	53,10	0,07 0,02	87730	83731	110 32
		Раздел: КРОВЛЯ (АС-58;59)								
16.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПО ПЕРИМЕТРУ ЧЕРДАЧНОГО ПОКРЫТИЯ	м2	157,72	103,08	11,59	0,99 0,38	16258	1828	156 60
17.	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитамиз пенопласта полистирольного на битумной мастикев один слой	м2	975,91	148,03	29,25	4,93 1,85	144459	28545	4811 1805
18.	С11031-10-4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	130,67	8390,00	--	-- ---	1096358	--	-- ---
19.	Е0112-17-1	Устройство выравнив ающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/30/ мм	м2	975,91	174,21	34,65	15,94 5,96	170010	33815	15556 5816
20.	Е0112-17-	Добавлять или исключать на каждый	м2	975,91	87,75	1,65	2,10	85633	1610	2049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /с 15мм до 30мм/					0,75			732
21.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревяннойобрешетке с ее устройством	м2	816,06	1886,16	272,95	8,20	1539217	222744	6692
							3,08			2513
22.	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта "Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"	м3	11,78	7940,00	--	--	93549	--	--
23.	Е0110-14-1	Установка стропил, нарожников, диагональных ног, раскосов, накладок и укладка мауэрлата	м3	12,51	21304,82	3397,50	334,28	266523	42503	4182
							126,00			1576
24.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	12,51	573,75	123,75	28,11	7178	1548	352
							10,58			132
25.	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев + коньковый брус	м3	4,86	20617,97	2452,50	309,62	100121	11909	1504
							117,00			568
26.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	4,86	573,75	123,75	28,11	2786	601	137
							10,58			51
27.	Е0110-5-1	Установка стоек, подкосов, лежня, связей жесткости	м3	6,65	22541,72	3487,50	316,57	149835	23181	2104
							119,25			793
28.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	6,65	573,75	123,75	28,11	3814	823	187
							10,58			70
29.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	2,02	12700,00	--	--	25654	--	--
30.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта КОБЫЛКИ	м3	1,19	13800,00	--	--	16422	--	--
31.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,06	24078,76	19800,00	587,63	1385	1139	34
							222,75			13
32.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,06	52400,00	--	--	3014	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм					------- --			------- --
33.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2	т	0,26	175710,10	8100,00	1826,10 -------- 690,75	45850	2114	477 -------- 180
34.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	-- ------- --	484	--	-- ------- --
35.	ТПрайс-лист	Коньковая планка LHP	шт	51,00	1164,66	--	-- ------- --	59398	--	-- ------- --
36.	ТПрайс-лист	Снегодержатель LE	шт	15,00	1035,26	--	-- ------- --	15529	--	-- ------- --
37.	ТПрайс-лист	Коньковая планка для конца шатровой крыши LYH	шт	2,00	1238,61	--	-- ------- --	2477	--	-- ------- --
38.	ТПрайс-лист	Заглушка коньковому элементу	шт	4,00	665,52	--	-- ------- --	2662	--	-- ------- --
39.	ТПрайс-лист	Карнизная планка RL	шт	83,00	591,58	--	-- ------- --	49101	--	-- ------- --
40.	ТПрайс-лист	Лестница кровельная 1860х455	шт	15,00	3605,28	--	-- ------- --	54079	--	-- ------- --
41.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,94	375,50	191,93	30,89 -------- 11,68	728	372	60 -------- 23
42.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ10-10П; ДЛ 13-10П	м2	1,94	12300,00	--	-- ------- --	23862	--	-- ------- --
43.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	-- ------- --	3920	--	-- ------- --
44.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,18	6197,72	3487,50	316,57 -------- 119,25	1116	628	57 -------- 21
45.	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород	м3	0,18	16000,00	--	--	2880	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта					------- --			------- --
46.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,18	573,75	123,75	28,11 -------- 10,58	103	22	5 -------- 2
47.	Е0110-18-2	Установка приборов оконных УСТАНОВКА СКОБ СК-1	шт	4,00	72,63	71,55	1,08 -------- 0,41	291	286	4 -------- 2
48.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СК-1	шт	4,00	308,00	--	-- ------- --	1232	--	-- ------- --
49.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,06	13711,47	5040,00	5475,87 -------- 1552,87	869	320	347 -------- 98
50.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06	133700,00	--	-- ------- --	8477	--	-- ------- --
51.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,84	148,40	108,00	0,07 -------- 0,02	273	199	-- ------- --
52.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	81,50	6,60	5,42	0,90 -------- 0,34	538	442	73 -------- 28
53.	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40мм, IV сорта	м3	1,47	7940,00	--	-- ------- --	11648	--	-- ------- --
54.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75мм, IV сорта	м3	0,15	8200,00	--	-- ------- --	1203	--	-- ------- --
55.	Е0106-19-1	Бетонный бортик из бетона кл.В7,5	м3	6,52	11041,07	1368,00	316,01 -------- 119,39	71988	8919	2060 -------- 778
56.	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	24,35	148,03	29,25	4,93 -------- 1,85	3604	712	120 -------- 45
57.	С11031-10 4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	2,51	8390,00	--	-- ------- --	21043	--	-- ------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом /по уклону 0-70мм/	м3	0,85	5016,02	382,50	245,72 / 92,25	4275	326	209 / 79
59.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм	м2	24,35	174,21	34,65	15,94 / 5,96	4242	844	388 / 145
60.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /с 15мм до 25мм/	м2	24,35	58,50	1,10	1,40 / 0,50	1424	27	34 / 12
61.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5239,08	1890,00	327,33 / 123,75	128	46	8 / 3
62.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	64100,00	--	-- / --	1561	--	-- / --
63.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя /Биполь/	м2	24,35	369,67	24,53	18,33 / 6,86	9001	597	446 / 167
64.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /полоса/	т	0,01	175710,10	8100,00	1826,10 / 690,75	1898	87	20 / 7
65.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,01	22541,72	3487,50	316,57 / 119,25	158	24	2 / 1
66.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,01	1862,35	303,75	14,17 / 5,40	13	2	-- / --
67.	Е0112-10-1	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	28,40	161,83	153,23	1,24 / 0,47	4596	4352	35 / 13
68.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	кг	178,35	94,00	--	-- / --	16765	--	-- / --
69.	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	27,38	148,03	29,25	4,93 / 1,85	4053	801	135 / 51
70.	С11031-10 4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	2,82	8390,00	--	-- / --	23661	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом /по уклону 0-70мм/	м3	0,96	5016,02	382,50	245,72 92,25	4807	367	235 88
72.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм	м2	27,38	174,21	34,65	15,94 5,96	4770	949	436 163
73.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /с 15мм до 25мм/	м2	27,38	58,50	1,10	1,40 0,50	1602	30	38 14
74.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03	5239,08	1890,00	327,33 123,75	143	52	9 3
75.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,03	64100,00	--	-- --	1755	--	-- --
76.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя /Биполь/	м2	27,38	369,67	24,53	18,33 6,86	10122	672	502 188
77.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /полоса/	т	0,01	175710,10	8100,00	1826,10 690,75	1898	87	20 7
78.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,01	22541,72	3487,50	316,57 119,25	158	24	2 1
79.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,01	1862,35	303,75	14,17 5,40	13	2	-- --
80.	Е0112-10-1	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	30,40	161,83	153,23	1,24 0,47	4920	4658	38 14
81.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	кг	190,91	94,00	--	-- --	17946	--	-- --
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л1								
82.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейныхи криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,36	13711,47	5040,00	5475,87 1552,87	18648	6854	7447 2112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	45,36	4010,00	--	-- ---	181894	--	-- ---
84.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	75,60	3760,00	--	-- ---	284256	--	-- ---
85.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	30,24	4250,00	--	-- ---	128520	--	-- ---
86.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольныхвходных дверей в помещение	комплект	72,00	1380,00	--	-- ---	99360	--	-- ---
87.	Е0115-69- 4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	1200,00	57,56	51,98	0,35 --- 0,14	69067	62376	420 --- 168
88.	Е0115-61- 3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1658,00	297,29	135,68	4,07 --- 0,97	492912	224957	6740 --- 1608
89.	Е0109-24- 1	Монтажм/конструкций козырька	т	0,11	13864,97	9090,00	4022,39 --- 1071,86	1541	1010	447 --- 119
90.	Е0109-48- 4	Сварочные работы	т	0,11	2452,13	1230,75	545,76 --- --	272	137	61 --- --
91.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля /уголок/	т	0,11	147100,00	--	-- ---	16509	--	-- ---

ИТОГО: 5881192 811229 65842

Накладные расходы : 22963

На общестроительные работы 954763
На металломонтажные работы 9585

Всего накладных расходов: 964348
Итого с накладными 6845540

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						410732		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7256272		
		Итого с временными, 1,44 %						7360762		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						7412287		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7441730		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						7515338		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						16785883		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						335718		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17121596		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2054591		
		Итого с НДС						19176187		

Заказчик: Инженер-технадзор:- Т. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»:- Т. Байсеитов

Инвестор

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Шымкента"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Здание школы**
наименование, адрес

Договор подряда

номер	№119
дата	05.06.2014

Номер документа	Дата составления
12	25.10.2014

Отчетный период	
с	по
01.10.2014	31.10.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2014г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	Прайс-лист стр.14	Стоимость ВРУ1-23-54УХЛ4	1 шт	33719,79	0	33720	0	0	0	0	0	0
2	2	Прайс-лист стр.22	Стоимость бокса ЩРН-18	3 шт	1403,07		4209						
			Отпускная цена		1403		4209						
			Сметная стоимость оборудования				*4209*						
3	3	Прайс-лист стр.21	Выключатель ВД1-63/2/25	3 шт	971,96		2916						
			Отпускная цена		972		2916						
			Сметная стоимость оборудования				*2916*						
4	4	Прайс-лист стр.21	Выключатель ВА-47-29/1/16А,ВА-47-29/1/25А	39 шт	76,42		2981						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		76		2981				
			Сметная стоимость оборудования				*2981*				
5	5	Прайс-лист стр.22	**Стоимость бокса ЩРН-9**	1 шт	1214,95		1215				
			Отпускная цена		1215		1215				
			Сметная стоимость оборудования				*1215*				
6	6	Прайс-лист стр.21	**Выключатель ВА-47-29/3/16А**	1 шт	227,31		227				
			Отпускная цена		227		227				
			Сметная стоимость оборудования				*227*				
7	7	Прайс-лист стр.21	**Выключатель ВА-47-29/1/16А**	3 шт	76,42		229				
			Отпускная цена		76		229				
			Сметная стоимость оборудования				*229*				
8	8	18-3-192	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	1 шт	4720		4720				
9	9	Прайс стр.19	**Светильник с люминесцентными лампами мощ. 2х36 OPL/S**	367 шт	2303,45		845365				
10	10	Прайс стр.19	**Светильник с люминесцентными лампами мощ. 2х36 BAT/S**	112 шт	1315,52		147338				
11	11	Прайс стр.19	**Светильник с люминесцентными лампами мощ. 1х36 ASM/S**	48 шт	2011,36		96545				
12	12	Прайс стр.19	**Светильник с люминесцентными лампами мощ. 1х36 ЛПО-01**	12 шт	454,77		5457				
13	13	Прайс стр.20	**Светильник с лампой накаливания мощ. 60 Вт RKL-60**	24 шт	2639,9		63358				
14	14	17-1-14	**Светильник потолочный, тип НПП03-60**	6 шт	871		5226				
15	15	17-1-14	**Светильник потолочный, тип НПП03-100**	1 шт	871		871				
16	16	18-1-143	**Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 РС16-268**	98	46		4508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 С56-040	шт 84	156		13104				
18	18	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 С56-034	шт 14	182		2548				
19	19	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 А14-100	шт 4	215		860				
20	20	18-1-14	Выключатель 3-х клавишный, тип С56-076	шт 24	182		4368				
21	21	Прайс стр.19	Светильник ЛБА-0,1	шт 13	809,72		10526				
22	22	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197УХЛ3	шт 2	24200		48400				
23	23	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1000шт 7850	27,7	2,1	217445	16485	150642	0,1	785
24	24	Прайс-лист стр.17	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, 5х4 мм2	м 150	19,7 150,85	0,5	154645 22628	3925	95	0	23
25	25	Прайс-лист стр.16	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, 3х2,5 мм2	м 3200	58,79		188121				
26	26	Прайс-лист стр.16	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, 3х1,5 мм2	м 4500	38,45		173036				
27	27	21-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м 7850	72,13	6,92	566231	54333	427775	0,29	2245
28	28	Прайс-лист стр.15	Трубы из ПВХ, диаметром 16мм	м 7700	46,13 8,5	4,33	362121 65480	33967	108	0,02	148
29	29	Прайс-лист стр.15	Трубы из ПВХ, диаметром 25мм	м 150	16,27		2440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**2534072**	**70818**			**3030**
			- оборудования				**516765**	**37892**			**171**
			Накладные расходы :				**11777**				
			На монтажные работы								
			Всего накладных расходов:				**578416**				
			Итого с накладными				**578416**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**3112488**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**186043**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3298531**				
			Итого с временными, 1,44 %				**3345860**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**3369199**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3382535**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**3415876**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**7629530**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**152591**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7782121**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**933855**				
			Итого с НДС				**8715976**				
			Всего:				**8715976**				

Заказчик: Инженер-технадзор:- **Т.Алимханов**

Подрядчик: Директор ТОО "АРХпроект-1" **Б.Байсеитов**