Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента" **Форма 3**

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

3

Договор: - № 119 от 5 июня 2014г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 25 августа 2014года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2014 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	54 925 344	61 516 385	54 925 344	61 516 385	20 238 672	22 667 313
Оборудование						
Инжиниринговые услуги-1,351%						
Авторский надзор- 0,2%						
ИТОГО:	54 925 344	61 516 385	54 925 344	61 516 385	20 238 672	22 667 313

Заказчик:-
Зам. руководителя
Жалданов Е.

Подрядчик:-
Директор
Байсеитов Б.

Инженер:-
Зам. Ген. директора
Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. Алимханов Ғ

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор №119 от 5 июня 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СТЕНЫ								
54.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	181,00	6825,48	699,75	335,84 126,00	1235412	126655	60787 22806
55.	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	-476,32	38,93	38,93	-- --	-18543	-18543	-- --
56.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	224,00	6784,30	670,50	337,41 126,00	1519683	150192	75580 28224
57.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,45	8679,65	8257,50	422,15 157,50	12585	11973	612 228
58.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,34	41200,00	--	-- --	55208	--	-- --
59.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,11	64100,00	--	-- --	7051	--	-- --
60.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте	м2	106,00	1017,98	225,00	34,73	107906	23850	3681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50					13,01			1379
61.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	т	0,02	175710,10	8100,00	1826,10 690,75	3514	162	37 14
62.	Е0106-19-1	Укладка раствора М100	м3	2,32	8706,57	1368,00	316,01 119,39	20199	3174	733 277
63.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,15	41200,00	--	-- --	6383	--	--
64.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	--	-- --	1124	--	--
66.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	м3	9,23	16266,04	2385,00	407,30 153,86	150136	22014	3759 1420
67.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	м3	14,85	13881,55	1644,75	990,15 374,04	206141	24425	14704 5554
68.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,34	66000,00	--	-- --	88440	--	--
69.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,10	64700,00	--	-- --	6470	--	--
70.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,36	62100,00	--	-- --	22356	--	--
71.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	7,47	59900,00	--	-- --	447453	--	--
72.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,67	93997,62	33075,00	304,24 114,75	62978	22160	204 77
73.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	м3	10,22	15978,07	2202,75	367,51	163296	22512	3756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							138,83			1419
74.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,44	69000,00	--	--	30360	--	--
							--			--
75.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,84	64500,00	--	--	54180	--	--
							--			--
76.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00	--	--	1288	--	--
							--			--
77.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	68800,00	--	--	19952	--	--
							--			--
78.	Е0106-14-4	Устройство сердечников из бетона кл.В15	м3	0,68	13201,50	1644,75	990,15	8977	1118	673
							374,04			254
79.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	--	650	--	--
							--			--
80.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	--	1977	--	--
							--			--
81.	Е0106-18-2	Устройство балок из бетона кл.В20	м3	0,82	15866,04	2385,00	407,30	13010	1956	334
							153,86			126
82.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	64400,00	--	--	3864	--	--
							--			--
83.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00	--	--	688	--	--
							--			--
84.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	--	2640	--	--
							--			--
85.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	33075,00	304,24	940	331	3
							114,75			1

Раздел: ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	105,00	1424,85	465,75	373,54 135,07	149609	48904	39221 14182
193.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	56,00	876,16	299,25	200,77 71,15	49065	16758	11243 3984
194.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	895,00	3080,00	--	--	2756600	--	--
195.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	895,00	45,00	--	--	40275	--	--
196.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	59,00	45,00	--	--	2655	--	--
197.	С143017-7 1-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	229,00	260,00	--	--	59540	--	--
198.	С143017-7 1-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	455,00	349,00	--	--	158795	--	--
ИТОГО:								7452857	457641	215326 79945

Накладные расходы :

На общестроительные работы	638947
Всего накладных расходов:	638947
Итого с накладными	8091804

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	485508
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8577312
Итого с временными, 1,44 %	8700825
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	8761731
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8796534
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8883542
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	19841835
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	396837
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20238672
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2428641
Итого с НДС	22667313

Заказчик: Инженер-технадзор:- Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»:- Б Байсеитов

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента" **Форма 3**

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: - № 119 от 5 июня 2014г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 19 сентября 2014года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2014 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	91 096 746	102 028 356	91 096 746	102 028 356	36 171 403	40 511 971
Оборудование						
Инжиниринговые услуги-1,351%						
Авторский надзор- 0,2%						
ИТОГО:	91 096 746	102 028 356	91 096 746	102 028 356	36 171 403	40 511 971

Заказчик:-
Зам. руководителя
Жалданов Е.

Подрядчик:-
Директор
Байсеитов Б.

Инженер: -
Зам. Ген. директора
Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. Алимханов Ғ

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор №119 от 5 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Сети водопровода и канализации

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	188,84	27,84	1,66	26,18 7,20	5256	313	4943 1360
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,84	262,72	262,72	-- --	1534	1534	-- --
3.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	39,80	122,18	122,18	-- --	4863	4863	-- --
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	132,16	6,48	--	6,48 2,10	856	--	856 278
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	132,16	21,55	17,03	4,52 --	2848	2251	597 --
6.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,15	78245,00	41850,00	36133,62 9612,90	11424	6110	5276 1403
7.	С130804-1	Трубы напорные тяжелого типа из	10м	14,75	18500,00	--	--	272801	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	29	полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм								
8.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	6,80	12382,28	2286,00	2308,84 864,68	84200	15545	15700 5880
9.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	2,70	7790,00	--	--	21033	--	--
10.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	1,96	32100,00	--	--	62916	--	--
11.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,96	250,00	--	--	-490	--	--
12.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,96	134,00	--	--	-263	--	--
13.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,18	5621,00	--	--	6633	--	--
14.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	6,23	5110,00	--	--	31835	--	--
15.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	7,00	896,40	--	--	6275	--	--
16.	С12021-267	Стремянки С1-01	т	0,06	133700,00	--	--	7781	--	--
17.	С12021-267	Стремянки С1-02	т	0,01	133700,00	--	--	1725	--	--
18.	Е0115-172-4	Окраска стремянок	м2	2,06	148,40	108,00	0,07 0,02	306	223	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	7,00	8060,00	--	--	56420	--	--
20.	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	5,61	8942,18	567,00	--	50139	3179	--
ИТОГО:								628092	34018	27371
										8921

Накладные расходы :

На общестроительные работы	53068
Всего накладных расходов:	53068
Итого с накладными	681160

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	40870
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	722030
Итого с временными, 1,44 %	732427
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	737554
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	740484
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	747808
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1670267
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33405
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1703672
Налог на добавленную стоимость, 12 %	204441
Итого с НДС	1908113

Заказчик: Инженер-технадзор:- Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1» Б Байсеитов

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор №119 от 5 июня 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г

N п/см	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: СТЕНЫ									
54.	E0108-6-1 Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	181,00	6825,48	699,75	335,84 126,00	1235412	126655	60787 22806
55.	E0108-11-1 ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	-476,32	38,93	38,93	-- --	-18543	-18543	-- --
56.	E0108-6-7 Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	224,00	6784,30	670,50	337,41 126,00	1519683	150192	75580 28224
57.	E0108-12-1 Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,45	8679,65	8257,50	422,15 157,50	12585	11973	612 228
58.	C12041-90 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,34	41200,00	--	-- --	55208	--	-- --
59.	C12041-88 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,11	64100,00	--	-- --	7051	--	-- --
60.	E0108-7-3 Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте	м2	106,00	1017,98	225,00	34,73	107906	23850	3681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50					13,01			1379
61.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	т	0,02	175710,10	8100,00	1826,10 690,75	3514	162	37 14
63.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,15	41200,00	--	--	6383	--	--
64.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	--	--	1124	--	--
66.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	м3	9,23	16266,04	2385,00	407,30 153,86	150136	22014	3759 1420
67.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	м3	14,85	13881,55	1644,75	990,15 374,04	206141	24425	14704 5554
68.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,34	66000,00	--	--	88440	--	--
69.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,10	64700,00	--	--	6470	--	--
70.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,36	62100,00	--	--	22356	--	--
71.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	7,47	59900,00	--	--	447453	--	--
72.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,67	93997,62	33075,00	304,24 114,75	62978	22160	204 77
73.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	м3	10,22	15978,07	2202,75	367,51	163296	22512	3756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							138,83			1419
74.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,44	69000,00	--	--	30360	--	--
75.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,84	64500,00	--	--	54180	--	--
76.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00	--	--	1288	--	--
77.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	68800,00	--	--	19952	--	--
78.	Е0106-14-4	Устройство сердечников из бетона кл.В15	м3	0,68	13201,50	1644,75	990,15	8977	1118	673
							374,04			254
79.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	--	650	--	--
80.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	--	1977	--	--
81.	Е0106-18-2	Устройство балок из бетона кл.В20	м3	0,82	15866,04	2385,00	407,30	13010	1956	334
							153,86			126
82.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	64400,00	--	--	3864	--	--
83.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00	--	--	688	--	--
84.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	--	2640	--	--
85.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	33075,00	304,24	940	331	3
							114,75			1
202.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	20,63	11416,62	1368,00	316,01	235525	28222	6519
							119,39			2463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,30	71100,00	--	--	92430	--	--
204.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,17	69000,00	--	--	11730	--	--
205.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	66000,00	--	--	9240	--	--
206.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,05	45800,00	--	--	2290	--	--
207.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	--	506	--	--
		Раздел: ПОКРЫТИЕ								
192.	Е0107-45- 6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	52,50	1424,85	465,75	373,54 135,07	74804	24452	19611 7091
193.	Е0107-45- 5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	28,00	876,16	299,25	200,77 71,15	24532	8379	5622 1992
194.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	447,50	3080,00	--	--	1378300	--	--
195.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	447,50	45,00	--	--	20138	--	--
196.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	29,50	45,00	--	--	1328	--	--
197.	С143017-7 1-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	114,50	260,00	--	--	29770	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198.	С143017-7 1-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	227,50	349,00	--	--	79398	--	--

ИТОГО: 6196309 453032 196612

73325

Накладные расходы :

На общестроительные работы	612486
Всего накладных расходов:	612486
Итого с накладными	6808795

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	408528
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7217323
Итого с временными, 1,44 %	7321252
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	7372501
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7401786
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	7474999
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	16695784
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	333916
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17029700
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2043564
Итого с НДС	19073264

Заказчик: Инженер-технадзор: Ғ. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-I»:- Б Байсеитов

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор №119 от 5 июня 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	4,20	9533,78	567,00	-- / --	40042	2381	-- / --
2.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4,26	266,00	--	-- / --	1134	--	-- / --
3.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,07	5239,08	1890,00	327,33 / 123,75	355	128	22 / 8
4.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00	--	-- / --	3778	--	-- / --
5.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00	--	-- / --	744	--	-- / --
6.	E0108-4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 30мм	м2	167,20	288,04	58,05	4,19 / 1,58	48160	9706	701 / 264
7.	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	100,58	6825,48	699,75	335,84 / 126,00	686507	70381	33779 / 12673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	-264,68	38,93	38,93	--	-10304	-10304	--
9.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	175,00	6784,30	670,50	337,41 126,00	1187252	117338	59047 22050
10.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,60	8679,65	8257,50	422,15 157,50	5208	4954	253 94
11.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,40	41200,00	--	--	16480	--	--
12.	Е0146-33-2	Заполнение пустот плит бетоном кл.В15	м3	0,20	19484,15	6633,00	203,35 76,50	3897	1327	41 15
13.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	70,00	1424,85	465,75	373,54 135,07	99739	32602	26148 9455
14.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	40,00	876,16	299,25	200,77 71,15	35046	11970	8031 2846
15.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1179,00	3080,00	--	--	3631320	--	--
16.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	1179,00	45,00	--	--	53055	--	--
17.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	80,50	45,00	--	--	3622	--	--
18.	С143017-71-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	275,00	260,00	--	--	71500	--	--
19.	С143017-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий	м2	504,00	349,00	--	--	175896	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-9	за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м					------- --			------- --
20.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	м3	12,35	14027,49	1282,50	241,10 ------- 91,08	173240	15839	2978 ------- 1125
21.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,09	65900,00	--	-- ------- --	72154	--	-- ------- --
22.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	67700,00	--	-- ------- --	5481	--	-- ------- --
23.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	-- ------- --	1547	--	-- ------- --
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л1 (2шт.)								
24.	С12021-146	Косоуры	т	2,73	108500,00	--	-- ------- --	296307	--	-- ------- --
		ИТОГО:						6602160	256322	130998 ------- 48530

Накладные расходы :

На общестроительные работы	369894
Всего накладных расходов:	369894
Итого с накладными	6972054

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	418323
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7390377
Итого с временными, 1,44 %	7496798
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	7549276
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7579263
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	7654231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	17096108
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	341922
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17438030
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2092564
Итого с НДС	19530594

Заказчик: Инженер-технадзор:- _ _ Т Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1» Б Байсеитов

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымк а" **Форма 3**

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

1

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: - № 119 от 5 июня 2014г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за июнь месяц 2014года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2014 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	15 859 091	17 762 182	15 859 091	17 762 182	15 859 091	17 762 182
Оборудование						
Инжиниринговые услуги-1,351%						
Авторский надзор- 0,2%						
ИТОГО:	15 859 091	17 762 182	15 859 091	17 762 182	15 859 091	17 762 182

Заказчик:-
Зам. руководителя ГУ
" Отдел строительства г. Шымкента"
_____ Жалданов Е.

Инженер:-
Зам. ген. директора
ТОО "Шымкент курделі курылыс"
_____ Ешимбетов О.

Подрядчик: -
Директор
ТОО "АРХпроект-1"
_____ Байсейтов Б.

20

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1" Форма N 2в

Субподрядчик

Договор №119 от 5 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Благоустройство территории

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтаж								
1.	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	м3	7112,00	263,03	169,88	93,15	1870662	1208187	662476
2.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из ГПС толщ.16	м3	68,48	66,75	15,50	34,79 51,25	4571	1061	247427 3510
3.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.4см	м3	17,12	408,11	238,50	9,62 169,61	6987	4083	659 2904
4.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	12955,68	27,10	18,97	4,07 --	351099	245769	70 --
5.	Е010333-А 25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	12955,68	154,26	--	-- 154,26 30,85	1998543	--	-- 1998543 399709
		ИТОГО:						4231862	1459100	2667434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

647865

На общестроительные работы 2108902

Всего накладных расходов: 2108902
Итого с накладными 6340764

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 380446

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 6721210
Итого с временными, 1,44 % 6817995
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 % 6865721
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 6892993
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % 6961173

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 15548128
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 310963
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 15859091
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1903091
Итого с НДС **17762182**

Заказчик: Инженер-технадзор:- — — Б Тасбулатов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»:- Б Байсеитов

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента" Форма 3

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: - № 119 от 5 июня 2014г.

2

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 24 июля 2014года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2014 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	34 686 671	38 849 072	34 686 671	38 849 072	18 827 580	21 086 890
Оборудование						
Инжиниринговые услуги-1,351%						
Авторский надзор- 0,2%						
ИТОГО:	34 686 671	38 849 072	34 686 671	38 849 072	18 827 580	21 086 890

Заказчик:- Зам. руководителя
Жалданов Е.

Подрядчик:- Директор
Байсеитов Б.

Инженер:- Зам. Ген. директора
Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. Алимханов Ғ

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента" Форма 3

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: Доп. соглашение №119/2 от 26 01 2015 г к договору № 119 от 5 июня 2014 г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 3 июля 2015 года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2015 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	224 085 880	250 976 186	20 900 702	23 408 786	9 463 770	10 599 422
Оборудование	40 937 529	45 850 033	40 937 529	45 850 033	1 982 902	2 220 850
Возврат от Врем. Зд. и Сооружен.	455 520	510 182	455 520	510 182	455 520	510 182
ИТОГО:	265 478 929	297 336 401	61 838 231	69 769 001	11 902 161	13 330 454

Заказчик:-
Зам. руководителя
_____ Жалданов Е.

Подрядчик:-
Директор
_____ Байсеитов Б.

Инженер: -
Зам. Ген. директора
_____ Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. _____ Алимханов Ғ

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор Доп. соглашение №119/2 от 26. 01. 2015г к договору №119 от 05. 05. 2014г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1.	E0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	м2	161,69	639,74	409,50	2,74 0,72	103440	66212	444 116
2.	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	596,12	1035,60	193,05	4,92 1,87	617342	115081	2933 1115
3.	E0115-79-1	Отделка фасадов "Асполом"	м2	1528,51	416,46	66,60	2,16 0,81	636563	101799	3302 1238
4.	E0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная /стен/	м2	1528,51	73,83	10,24	1,65 0,63	112850	15652	2522 963
5.	C12041	Доплата за введение цветных пигментов	м3	28,89	40,00	--	-- --	1156	--	-- --
6.	C11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212,разных цветов	кг	13,76	786,00	--	-- --	10813	--	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	E0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м	860,62	169,62	95,40	0,97 0,36	145975	82103	835 310
8.	E0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная откосы	м2	172,12	73,83	10,24	1,65 0,63	12708	1763	284 108
ИТОГО:								1640847	382610	10318 3850

Накладные расходы :

На общестроительные работы	405783
Всего накладных расходов:	405783
Итого с накладными	2046630

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	122798
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2169428
Итого с временными, 1,44 %	2200668
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	2216073
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2224876
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	2246883
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5018526
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	100371
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5118897
Налог на добавленную стоимость, 12 %	614268
Итого с НДС	5733165
Возвратная сумма от Временных здании и сооружении	- 54662
Итого к оплате:	**5678503**

Заказчик: Инженер-технадзор: Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»: Б Байсеитов

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор Доп. соглашение №119/2 от 26. 01.2015г. к договору №119 от 05. 05. 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Вертикальная планировка									
1.	E0101-17-13 Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний плодородный грунт/	м3	1,91	32,51	1,53	30,98 9,01	62	3	59 17
2.	E010333-A25-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 /лишний плодородный грунт/	т	7,00	154,26	--	154,26 30,85	1080	--	1080 216
3.	E0101-24-2 Устройство корыта под дорожное покрытие в грунте 2-группы бульдозером мощностью 59	м3	28,00	9,24	--	9,24 3,00	259	--	259 84
4.	E0101-24-10 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	28,00	15,82	--	15,82 5,14	443	--	443 144
5.	E0101-24-2 Устройство водоотводных сооружений в грунте 2-группы бульдозером мощностью 59	м3	4,00	9,24	--	9,24 3,00	37	--	37 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	23,00	6,48	--	6,48 2,10	149	--	149 48
7.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	23,00	6,40	--	6,40 2,08	147	--	147 48
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,00	21,55	17,03	4,52 --	496	392	104 --
		Раздел: Ж/бетонный лоток								
9.	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	2,55	2007,39	933,75	958,90 331,09	5119	2381	2445 844
10.	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	5,25	1435,31	537,75	658,74 228,49	7540	2825	3461 1200
		Раздел: Покрытия								
11.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	312,00	212,94	3,56	12,65 3,63	66438	1111	3946 1134
12.	Е0127-21-2	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя /с 12см до 15см/	м2	312,00	49,18	--	-- --	15346	--	-- --
13.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	1,00	181,07	5,51	11,84 3,11	181	6	12 3
14.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4	м2	312,00	365,85	5,94	15,35 5,06	114144	1853	4790 1579
15.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или	м2	312,00	171,30	0,04	-- --	53444	12	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /с 4 см до 6 см/								
16.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	312,00	470,81	5,94	15,35 5,06	146894	1853	4790 1579
17.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.30.15	м	104,00	579,50	108,68	6,63 1,76	60268	11303	690 183
18.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, толщ.10мм	м2	237,00	188,19	6,41	17,83 5,07	44601	1519	4225 1201
19.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	11,85	1409,76	21,38	68,13 12,76	16706	253	807 151
20.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	237,00	100,06	57,38	42,08 14,85	23714	13599	9973 3519
21.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.20.8	м	74,00	394,58	108,68	6,63 1,76	29199	8042	491 130
22.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, толщ.16мм	м2	132,00	286,53	6,41	17,83 5,07	37822	846	2353 669
23.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	132,00	470,81	5,94	15,35 5,06	62147	784	2026 668
24.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.20.8	м	22,00	394,58	108,68	6,63 1,76	8681	2391	146 39
25.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкамиподстилающих слоев бетонных	м3	25,95	8942,18	567,00	-- --	232050	14714	-- --
26.	Е0127-55-1	Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий отмостки из литой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	м2	173,00	383,78	24,75	-- --	66394	4282	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Малые архитектурные формы								
27.	У1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	скамья	4,00	12389,94	1881,00	303,60	49560	7524	1214
							84,60			338
28.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	4,00	2720,42	990,00	80,96	10882	3960	324
							22,56			90
	ИТОГО:							1053803	79653	43971
										13896

Накладные расходы :

На общестроительные работы	118331
Всего накладных расходов:	118331
Итого с накладными	1172134

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	70328
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1242462
Итого с временными, 1,44 %	1260353
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	1269175
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1274216
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1286820
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2874177
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57484
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2931661
Налог на добавленную стоимость, 12 %	351799
Итого с НДС	3283460

Заказчик: Инженер-технадзор: Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»:- Б Байсеитов

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Шымкента"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына**
наименование, адрес

Объект **Котельная Тепломеханическое оборудование**

Договор подряда: №119/2 от 26. 01. 15г к договору№119 от 05. 05 14г

Номер документа	Дата составления
	29.04.2015

Отчетный период	
с	по
01.04.2015	30.04.2015

А К Т №7

приемки выполненных работ за июль месяц 2015г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Монтаж								
1	1	18-2-7	**Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,31 МВт/0,27 Гкал/ч/**	2	13480,72	1947,81	26961	3896	22218	46,14	92
				котел	7949,03	730,01	15898	1460	128	3,56	7
2	2	Прайс-лист стр.10	**Котел STS-300**	2	355759,23		711518				
				комплект							
			Отпускная цена		355759		711518				
			Сметная стоимость оборудования				*711518*				
3	3	18-13-1	**Установка насосов**	2	3293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27
				1насос	2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Прайс-лист стр.11	Насос сетевой марки IPL 40/160-4/2	2	68575,27		137151				
				шт							
			Отпускная цена		68575		137151				
			Сметная стоимость оборудования				*137151*				
5	5	18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1	25111,34	160,26	25111	160	905	3,69	4
				1шт	646,58	60,25	647	60	128	0,29	0
6	6	12-867-2	Конденсационные горшки стальные и чугунные, диаметр условного прохода 50 мм УСТАНОВКА ПМУ-1	2	702,9	105	1406	210	1114	3	6
				шт	592	27	1184	54	90	0,16	0
7	7	Прайс-лист стр.12	ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО ПМУ-1	2	2716		5432				
				шт							
8	8	18-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,25 м3	2	8408,67	70,66	16817	141	1703	3,74	7
				1 бак	639,63	25,49	1279	51	128	0,13	0
9	9	16-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм /газоходы/	9	4054,27	85	36488	765	5058	2,31	21
				м	407,25	31,84	3665	287	128	0,16	1
10	10	9-61-14	Монтаж взрывного клапана газоходе	0,1219	8338,58	1607,7	1016	196	700	33,4	4
				т	6007,5	369,68	732	45	90	1,72	0
11	11	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1219	154200		18796				
				т							
12	12	СБ.5.1	Огнетушитель порошковый ОУ-8	2	2540		5080				
				шт							
			Отпускная цена		2540		5080				
			Сметная стоимость оборудования				*5080*				
13	13	СБ.5.1	Ведро пожарное	2	340		680				
				шт							
			Отпускная цена		340		680				
			Сметная стоимость оборудования				*680*				
14	14	10-9-2	Ящик для песка	1	834,73	14,05	835	14	220	1,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	178,2	5,31	178	5	120	0,03	0
15	15	30-8-92	**Песок природный**	0,5	1200		600				
				м3							
16	16	1-1-82	**Войлок строительный**	0,003	149700		449				
				т							
17	17	Сб.1.9 табл.14 п.5	**Щит пожарный**	1	5080		5080				
				шт							
			Отпускная цена		5080		5080				
			Сметная стоимость оборудования				***5080***				
18	18	16-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				1шт	447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
19	19	9-2-12	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм**	2	11800		23600				
				шт							
20	20	8-9-36	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм**	4	572		2288				
				шт							
21	21	16-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
22	22	Прайс-лист стр.13	**Клапан предохранительный пружинный муфтовый 17с28нж, Dy 50 мм**	2	16569,28		33139				
				шт							
23	23	8-9-9	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	4	285		1140				
				шт							
24	24	16-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1шт	447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
25	25	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480		25920				
				шт							
26	26	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	572		4576				
				шт							
27	27	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 65 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
28	28	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	3500		14000				
				шт							
29	29	8-9-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	8	412		3296				
				шт							
30	30	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	362		1086				
				шт							
31	31	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	408		3264				
				шт							
32	32	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507		1014				
				шт							
33	33	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	Прайс-лист	Клапан обратный 16кч9нж, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy50 мм	2	4270,43		8541				
				шт							
35	35	8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	354		1416				
				шт							
36	36	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				1шт	447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
37	37	9-3-23	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	4860		9720				
				шт							
38	38	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572		2288				
				шт							
39	39	9-3-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	225		225				
				шт							
40	40	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	47,7	1,57	382	13	415	0,22	2
				комплект	40,5	0	324	0	128	0	0
41	41	Прайс-лист	МанометрМП-4У	8	1358		10864				
				шт							
			Отпускная цена		1358		10864				
			Сметная стоимость оборудования				*10864*				
42	42	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	63	0	504	0	553	0,31	2
				комплект	54	0	432	0	128	0	0
43	43	12-5-4	Термометры прямые в оправе	8	352		2816				
				шт							
44	44	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	10	364,67	4,19	3647	42	786	0,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	59,85	1,58	599	16	128	0,01	0
45	45	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм	7	362,67	4,19	2539	29	550	0,34	2
				м	59,85	1,58	419	11	128	0,01	0
46	46	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50(57х3) мм	6	120,7	14,12	724	85	811	0,55	3
				м	100,35	5,29	602	32	128	0,03	0
47	47	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	6	279		1674				
				м							
48	48	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	7	139,76	15,99	978	112	1094	0,66	5
				м	116,1	5,99	813	42	128	0,03	0
49	49	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,76х3 мм	7	377		2639				
				м							
50	50	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	52	160,75	20,8	8359	1082	9205	0,72	38
				м	130,5	7,79	6786	405	128	0,04	2
51	51	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	52	714		37128				
				м							
52	52	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	23	10,99	0	253	0	315	0,05	1
				м	10,69	0	246	0	128	0	0
53	53	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	59	11,13	0	657	0	807	0,05	3
				м	10,69	0	631	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,5	21,8	0,05	425	1	102	0,03	1
				м2	5,81	0,02	113	0	90	0	0
55	55	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 3 раза	19,5	58,93	0,06	1149	1	165	0,05	1
				м2	9,39	0	183	0	90	0	0
56	56	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3	148,4	0,07	445	0	340	0,65	2
				м2	108	0,02	324	0	105	0	0
57	57	26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	7	109,67	9,39	768	66	441	0,35	2
				м	59,4	3,6	416	25	100	0,02	0
58	58	26-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	52	121,84	11,17	6336	581	3745	0,4	21
				м	67,73	4,28	3522	223	100	0,02	1
59	59	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1,8	14800		26640				
				м3							
60	60	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	7	114,31	6,39	800	45	227	0,19	1
				м	29,93	2,48	210	17	100	0,01	0
61	61	26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	52	150,76	9,01	7840	469	2399	0,27	14
				м	42,75	3,38	2223	176	100	0,02	1
62	62	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	0,042	179500		7539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1000м2							
63	63	8-10-48	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200		800				
				кг							
64	64	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14	21,8	0,05	305	1	73	0,03	0
				м2	5,81	0,02	81	0	90	0	0
65	65	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 3раза	14	58,93	0,06	825	1	118	0,05	1
				м2	9,39	0	131	0	90	0	0
66	66	26-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	27	324,73	97,37	8768	2629	6379	1,1	30
				м	199,8	36,45	5395	984	100	0,18	5
67	67	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	1,5	5520		8280				
				м3							
68	68	26-17-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	27	439,26	40,67	11860	1098	10680	2,09	56
				м	380,25	15,3	10267	413	100	0,07	2
69	69	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,1456	97200		14154				
				т							
			Итого по разделу: Монтаж				1316541				
			Раздел: Демонтаж								
70	70	65-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	2	620,19	0	1240	0	1429	3,94	8
				котел	620,19	0	1240	0	115,2	0	0
71	71	18-2-6	Демонтаж котла Универсал 6м	2	2077,6	133,6	4155	267	5105	11,25	23
				котел	1944	50,02	3888	100	128	0,82	2
72	72	18-13-1	Демонтаж насосов	2	676,37	10,82	1353	22	1714	3,9	8
				1насос	665,55	4,05	1331	8	128	0,07	0
73	73	16-10-12	Демонтаж дымовой трубы диам. 400мм	18	348,7	42,25	6277	760	7425	1,75	31
				м	306,45	15,82	5516	285	128	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	74	65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	17	67,96	0,5	1155	9	1323	0,44	7
				м	67,46	0,09	1147	2	115,2	0	0
75	75	65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	6	109,47	1	657	6	751	0,49	3
				м	108,47	0,16	651	1	115,2	0	0
76	76	65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	59	165,84	1,99	9785	117	11158	0,75	44
				м	163,85	0,32	9667	19	115,2	0	0
77	77	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,2625	27,1		7				
				т							
78	78	C010333-A25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 /строительный мусор/	0,2625	154,26		40				
				т							
			Итого по разделу: Демонтаж				24669				
			ИТОГО:				1341212	14107			508
							90938	5213			28
			- оборудования				870373				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1114				
			На общестроительные работы				24907				
			На металломонтажные работы				700				
			На сантехнические работы				86989				
			Всего накладных расходов:				113710				
			Итого с накладными				1454922				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				35073				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1489995				
			Итого с временными, 1,44 %				1498918				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				1503318				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1505832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**1512117**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**3377389**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**67548**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3444917**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**413392**				
			Итого с НДС				**3858309**				
			Всего:				**3858309**				

Заказчик: Инженер- технадзор:- Г. Алимханов

Подрядчик: Директор ТОО "АРХпроект-1" Б. Байсеитов

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента" Форма 3

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: Доп. соглашение №119/2 от 26 01 2015 г к договору № 119 от 5 июня 2014 г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 3 марта 2015 года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2015 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	206 854 492	231 677 031	3 669 313	4 109 631	3 669 313	4 109 631
Оборудование	39 123 546	43 818 371	38 954 628	43 629 183	18 418 913	20 629 183
Инжиниринговые услуги-1,351%						
Авторский надзор- 0,2%						
ИТОГО:	245 978 038	275 495 402	42 623 941	47 738 814	22 088 227	24 738 814

Заказчик:-
Руководитель
Бухарбаев Е.

Подрядчик:-
Директор
Байсеитов Б.

Инженер: -
Зам. Ген. директора
Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. Алимханов Ғ

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор Доп. соглашение №119/2 от 26 01 2015г к договору №119 от 5 июня 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
1. 1	С11031-18 Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	107,00	14600,00	--	--	1562137	--	--
	ИТОГО:						1562137	--	--
	Накладные расходы :								
	Всего накладных расходов:						0		
	Итого с накладными						1562137		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						93728		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1655865		
	Итого с временными, 1,44 %						1679709		
	Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						1691467		
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1698186		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1714983
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3830500
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	76610
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3907110
Налог на добавленную стоимость, 12 %	468853
Итого с НДС	4375963
Возвратная сумма от Временных Зданий с Сооружении:	266332
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4109631**

Заказчик: Инженер-технадзор:- Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»:- Б Байсеитов

Инвестор

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Шымкента"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АРХпроект-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкенте ЮКО**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Здание школы (Технологическое оборудование и инвентарь)**
наименование, адрес

Договор подряда **Доп. соглашение №119/2 от 26 01 2015г кдоговору №119 от 5 июня 2014г.**

Номер документа	Дата составления
	02.03.2015

Отчетный период	
с	по
01.02.2015	28.02.2015

А К Т № 3

о приемке выполненных работ за февраль месяц 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	11-91-1	Монтаж компьютера	37	247,2	8,59	9146	318	7942	1	37
2	2	СБОРНИК 8.1;т.1;п135	КОМПЬЮТЕР(МОНИТОР ЖК-17)	шт	236,25	2,25	8741	83	90	0,01	0
			Отпускная цена	6 комплект	57760		346560				
			Сметная стоимость оборудования		57760		346560				
3	3	Торговая сеть	Принтер ч/б				*346560*				
			Отпускная цена	34 шт	5878,78		199878				
			Сметная стоимость оборудования		5879		199878				
4	4	СБ.8.1п.1т.132	КСЕРОКС				*199878*				
			Отпускная цена	2 шт	56215		112430				
			Сметная стоимость оборудования		56215		112430				
5	5	СПРАЙС-ЛИСТ	Мультимидийный лингофонный кабинет на 12 мест	2	1127432,17		*112430*				
			Отпускная цена	комплект			2254864				
					1127432		2254864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*2254864*				
6	6	СПРАЙС-ЛИСТ	Интерактивная доска	4 комплект	133333,83		533335				
			Отпускная цена		133334		533335				
			Сметная стоимость оборудования				*533335*				
7	7	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБИНЕТ ФИЗИКИ	1 комплект	1772040,25		1772040				
			Отпускная цена		1772040		1772040				
			Сметная стоимость оборудования				*1772040*				
8	8	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБИНЕТ ХИМИИ	1 комплект	1348050,97		1348051				
			Отпускная цена		1348051		1348051				
			Сметная стоимость оборудования				*1348051*				
9	9	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБИНЕТ БИОЛОГИИ	1 комплект	1498861,24		1498861				
			Отпускная цена		1498861		1498861				
			Сметная стоимость оборудования				*1498861*				
			ИТОГО:				8075165	318			37
							8741	83			0
			- оборудования				**8066019**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**7942**				
			Всего накладных расходов:				**7942**				
			Итого с накладными				**8083107**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1025**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8084132**				
			Итого с временными, 1,44 %				**8084393**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**8084522**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**8084595**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**8084779**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**18057758**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**361155**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18418913**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2210270**				
			Итого с НДС				**20629183**				
			Всего:				**20629183**				

Заказчик: Инженер - технадзор:- **Г. Алимханов**

Подрядчик: Директор ТОО "АРХпроект-1":- **Б. Байсеитов**

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента"

Форма 3

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: - № 119 от 5 июня 2014г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 22 декабря 2014года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2014 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	203 185 179	227 567 400	203 185 179	227 567 400	20 601 147	23 073 285
Оборудование						
Инжиниринговые услуги-1,351%						
Авторский надзор- 0,2%						
ИТОГО:	203 185 179	227 567 400	203 185 179	227 567 400	20 601 147	23 073 285

Заказчик:-
Руководитель
Бухарбаев Е.

Подрядчик:-
Директор
Байсеитов Б.

Инженер: -
Зам. Ген. директора
Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. Алимханов Ғ

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента" **Форма 3**

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: - № 119 от 5 июня 2014г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 25 августа 2014года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2014 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	54 925 344	61 516 385	54 925 344	61 516 385	20 238 672	22 667 313
Оборудование						
Инжиниринговые услуги-1,351%						
Авторский надзор- 0,2%						
ИТОГО:	54 925 344	61 516 385	54 925 344	61 516 385	20 238 672	22 667 313

Заказчик:-
Зам. руководителя
Жалданов Е.

Подрядчик:-
Директор
Байсеитов Б.

Инженер: -
Зам. Ген. директора
Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. Алимханов Ғ

Заказчик:- ГУ " Отдел строительства города Шымкента" **Форма 3**

Инженер: -ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: - ТОО "АРХпроект-1"

Наименование объекта:- Реконструкция средней школы №12 им. М Горького в городе Шымкенте

Договор: - № 119 от 5 июня 2014г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 25 августа 2014года

Наименование	С начала строительства		Стоимость выполненных работ за 2014 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС - 12%	без НДС	с НДС - 12%
Строительно-монтажные работы	54 925 344	61 516 385	54 925 344	61 516 385	20 238 672	22 667 313
Оборудование						
Инжиниринговые услуги-1,351%						
Авторский надзор- 0,2%						
ИТОГО:	54 925 344	61 516 385	54 925 344	61 516 385	20 238 672	22 667 313

Заказчик:-
Зам. руководителя
Жалданов Е.

Подрядчик:-
Директор
Байсеитов Б.

Инженер: -
Зам. Ген. директора
Ешимбетов О.

Проверил гл. спец. Алимханов Ғ

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкента" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРХпроект-1"
Субподрядчик
Договор №119 от 5 июня 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция средней школы N12 им.М.Горького в г.Шымкент на пересечении пр.Тайке-хана и Казанкап акына

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СТЕНЫ								
54.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	181,00	6825,48	699,75	335,84 126,00	1235412	126655	60787 22806
55.	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	-476,32	38,93	38,93	-- --	-18543	-18543	-- --
56.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	224,00	6784,30	670,50	337,41 126,00	1519683	150192	75580 28224
57.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,45	8679,65	8257,50	422,15 157,50	12585	11973	612 228
58.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,34	41200,00	--	-- --	55208	--	-- --
59.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,11	64100,00	--	-- --	7051	--	-- --
60.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте	м2	106,00	1017,98	225,00	34,73	107906	23850	3681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50					13,01			1379
61.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	т	0,02	175710,10	8100,00	1826,10 690,75	3514	162	37 14
62.	Е0106-19-1	Укладка раствора М100	м3	2,32	8706,57	1368,00	316,01 119,39	20199	3174	733 277
63.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,15	41200,00	--	-- --	6383	--	-- --
64.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	--	-- --	1124	--	-- --
66.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	м3	9,23	16266,04	2385,00	407,30 153,86	150136	22014	3759 1420
67.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	м3	14,85	13881,55	1644,75	990,15 374,04	206141	24425	14704 5554
68.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,34	66000,00	--	-- --	88440	--	-- --
69.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,10	64700,00	--	-- --	6470	--	-- --
70.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,36	62100,00	--	-- --	22356	--	-- --
71.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	7,47	59900,00	--	-- --	447453	--	-- --
72.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,67	93997,62	33075,00	304,24 114,75	62978	22160	204 77
73.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	м3	10,22	15978,07	2202,75	367,51	163296	22512	3756

стр 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							138,83			1419
74.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,44	69000,00	--	--	30360	--	--
75.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,84	64500,00	--	--	54180	--	--
76.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00	--	--	1288	--	--
77.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	68800,00	--	--	19952	--	--
78.	Е0106-14-4	Устройство сердечников из бетона кл.В15	м3	0,68	13201,50	1644,75	990,15	8977	1118	673
							374,04			254
79.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	--	650	--	--
80.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	--	1977	--	--
81.	Е0106-18-2	Устройство балок из бетона кл.В20	м3	0,82	15866,04	2385,00	407,30	13010	1956	334
							153,86			126
82.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	64400,00	--	--	3864	--	--
83.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00	--	--	688	--	--
84.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	--	2640	--	--
85.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	33075,00	304,24	940	331	3
							114,75			1

Раздел: ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	105,00	1424,85	465,75	373,54 135,07	149609	48904	39221 14182
193.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	56,00	876,16	299,25	200,77 71,15	49065	16758	11243 3984
194.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	895,00	3080,00	--	-- --	2756600	--	-- --
195.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	895,00	45,00	--	-- --	40275	--	-- --
196.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	59,00	45,00	--	-- --	2655	--	-- --
197.	С143017-71-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	229,00	260,00	--	-- --	59540	--	-- --
198.	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	455,00	349,00	--	-- --	158795	--	-- --
ИТОГО:								7452857	457641	215326 79945

Накладные расходы :

На общестроительные работы 638947

Всего накладных расходов: 638947
Итого с накладными 8091804

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	485508
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8577312
Итого с временными, 1,44 %	8700825
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	8761731
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8796534
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8883542
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	19841835
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	396837
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20238672
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2428641
Итого с НДС	22667313

Заказчик: Инженер-технадзор:- Г. Алимханов.

Подрядчик: Директор ТОО «АРХпроект-1»: Б Байсеитов