Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное казённое предприятие "Ясли-сад №1 "Балбөбек" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау" Карагандинская область, Темиртау Г.А., г.Темиртау, Проспект Строителей, 15**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "ЖУМЫСКЕР" Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Тулепова, 2**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **КГКП "Ясли-сад№1 Балбобек" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"**
(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт асфальтового покрытия (ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **19.04.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.07.2018	01.06.2018	13.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	426,660	1162,93	496174
2	2	12-180101-1210 РСНБ РК 2015	Демонтаж асфальтового покрытия до щебеночного основания	м2 покрытия	944,090	311,19	293788
3	3	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания б/у	м3 материала основания в плотном теле	95,000	1733,32	164666
4	4	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	47,672	5196,19	247713
5	5	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,496	103026,28	51111
6	6	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1010,000	140,15	141551
7	7	11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 5 см к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	1010,000	0,30	308
8	8	21-020501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	120,371	13532,04	1628866
9	9	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка	м бортового камня	426,660	1864,21	795384
10	10	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	19,200	31976,62	613941
11	11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	80,000	79,92	6394
12	12	41-010104-4020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 20 км	т	80,000	1360,56	108845
			ИТОГО:				4548739
			В том числе :				
			Накладные расходы				393771
			Сметная прибыль				336944
			Итого с понижающим коэффициентом			598739	3950000
			Итого с НДС		12 %	474000	4424000

Сдал: *Председатель ПрК"ЖУМЫСКЕР"* *Лукьянчук Е.В.*

Принял: *Руководитель ГККП "Ясли-сад № "Балбөбек"* *Колинько Т.В.*