Счет-фактура № 00000025 от 26 декабря 2016 г.

1772

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью А $ В Стройсервис

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130840008941, гАстана Ул. Таха-Хусейна 2А ВП 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003893, от 13.05.2016

ИИК поставщика: KZ13926150119T523000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №269 от 2016-12-06

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, Жахаев, 8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 130840008941, Товарищество с ограниченной ответственностью А $ В Стройсервис,гАстана Ул. Таха-Хусейна 2А ВП 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940140000840, Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Шиели",Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, Жахаев, 8

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Шиели"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940140000840, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, Жахаев, 8

ИИК получателя: KZ09070103KSN3308000, в банке РГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по установке в количестве 3 штук мест для ТБО в поселке Шиели	Услуга	1	1 700 000,00	1 700 000,00	12%	204 000,00	1 904 000,00		
Всего по счету:					**1 700 000,00**		**204 000,00**	**1 904 000,00**		

Зам Директор: Пралиев М.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик:. Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Шиели"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью A $ B Стройсервис
Наименование строительства и его адрес: Работы по установке в количестве 3 штук мест для ТБО в поселке Шиели

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№269	2016-12-06.	наименован.	Код	наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по установке в количестве 3 штук мест для ТБО в поселке Шиели	1904 000,00	1700 000,00							204 000,00	1 904 000,00

М.П. Заказчик _____ 2016 года

М.П. Подрядчик _____ 2016 года

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Шиели",Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, Жахаев, 8** — **940140000840**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью А $ В Стройсервис,гАстана Ул. Таха-Хусейна 2А ВП 1** — **130840008941**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №269 от 2016-12-06

Номер документа	Дата составления
00000025	26.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по установке в количестве 3 штук мест для ТБО в поселке Шиели			Услуга	1	1 904 000,00	1 904 000,00
				Итого	1	x	1 904 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2016

М.П.

"SANA-2015". Версия 16.3 от 21.12.16 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик; Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Шиели"

Подрядчик; Товарищество с ограниченной ответственностью "A $ B Стройсервис"

Наименование объекта: Мусоросборник в кенте Шиели Кызылординской области

Акт выполненных работ

Мусоросборник в кенте Шиели Кызылординской области

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Мусоросборник №1									
	0.1 Ограждение									
1	11-070102-0108	Панели стеновые площадью до 8 м2. Установка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *шт. сборных конструкций*	4	8527 4228	528,75 186,75	34108 16912	2115 747	8773 49,68	4,13 0,8359	16,52 3,3436
2	21-049999-0809	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см СТ РК 937-92 *м2*	24	4412,68		105904				
3	11-050101-2301	Насадки-стаканы железобетонные. Установка *насадка-стакан*	6	9141,67 4258,83	4882,83 2104,17	54850 25553	29297 12625	17928 46,96	4,94 0,52	29,64 3,12
4	21-049999-0701	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92 *м3*	1,14	46339,88		52827				

5	11-070111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *м оград*	5	4675 2229,4	618,4 262,8	23375 11147	3092 1314	6191 49,68	2,23 0,1913	11,15 0,9565
6	21-050201-9901	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 *т*	0,097	145540,89		14117				
7	23-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *м*	7,8	1113,36		8684				
8	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,7; *м2 окрашиваемой поверхности*	5	430,8 430,8	– –	2154 2154	– –	944 43,84	0,4522 0,00028	2,261 0,0014
	0.2 Септик									
9	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *м3 конструкций колодца*	2,9	15204,14 9428,62	4665,17 2168,62	44092 27343	13529 6289	16708 49,68	9,655 1,73	27,9995 5,017
10	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт.*	4	8136,44		32546				
11	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт.*	2	7640,62		15281				
12	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт.*	2	6511,58		13023				
13	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	3,7	4192,43	1148,38	15512	4249	1982	0,85	3,145

		м3 основания							
				746,49	571,62	2762	2115	40,64	0,54	1,998
14	11-231001-0202	Трубы дренажные асбестоцементные, диаметр 150 мм. Укладка на иловых площадках	3	1455	0,67	4365	2	185	0,1286	0,3858
		м трубопровода								
				124	–	372	–	49,68	–	–
15	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	18	630,28	20,5	11345	369	2795	0,366	6,588
		м2 стяжки								
				307,06	11,67	5527	210	48,72	0,0127	0,2286
16	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	18	837,22	42,67	15070	768	591	0,0528	0,9504
		м2 стяжки								
				44,28	23,11	797	416	48,72	0,0252	0,4536
		Раздел 1. Мусоросборник №2								
		1.1 Ограждение								
17	11-070102-0108	Панели стеновые площадью до 8 м2. Установка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	8527	528,75	34108	2115	8773	4,13	16,52
		шт. сборных конструкций								
				4228	186,75	16912	747	49,68	0,8359	3,3436
18	21-049999-0809	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см СТ РК 937-92	24	4412,68		105904				
		м2								
19	11-050101-2301	Насадки-стаканы железобетонные. Установка	6	9141,67	4882,83	54850	29297	17928	4,94	29,64
		насадка-стакан								
				4258,83	2104,17	25553	12625	46,96	0,52	3,12
20	21-049999-0701	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92	1,14	46339,88		52827				
		м3								
21	11-070111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	5	4675	618,4	23375	3092	6191	2,23	11,15
		м оград								

22	21-050201-9901			2229,4	262,8	11147	1314	49,68	0,1913	0,9565
		Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,097	145540,89		14117			
		т							
23	23-010201-0170								
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	7,8	1113,36		8684			
		м							
24	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,7;	5	430,8	–	2154	–	944	0,4522	2,261
		м2 окрашиваемой поверхности		430,8	–	2154	–	43,84	0,00028	0,0014
	1.2 Септик									
25	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	2,9	15204,14	4665,17	44092	13529	16708	9,655	27,9995
		м3 конструкций колодца		9428,62	2168,62	27343	6289	49,68	1,73	5,017
26	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	4	8136,44		32546				
		шт.								
27	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	7640,62		15281				
		шт.								
28	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	6511,58		13023				
		шт.								
29	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	3,7	4192,43	1148,38	15512	4249	1982	0,85	3,145
		м3 основания		746,49	571,62	2762	2115	40,64	0,54	1,998

30	11-231001-0202	Трубы дренажные асбестоцементные, диаметр 150 мм. Укладка на иловых площадках	3	1455	0,67	4365	2	185	0,1286	0,3858
		м трубопровода		124	–	372	–	49,68	–	–
31	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	18	630,28	20,5	11345	369	2795	0,366	6,588
		м2 стяжки		307,06	11,67	5527	210	48,72	0,0127	0,2286
32	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	18	837,22	42,67	15070	768	591	0,0528	0,9504
		м2 стяжки		44,28	23,11	797	416	48,72	0,0252	0,4536

Раздел 2.Мусоросборник №3

2.1 Ограждение

33	11-070102-0108	Панели стеновые площадью до 8 м2. Установка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	8527	528,75	34108	2115	8773	4,13	16,52
		шт. сборных конструкций		4228	186,75	16912	747	49,68	0,8359	3,3436
34	21-049999-0809	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см СТ РК 937-92	24	4412,68		105904				
		м2								
35	11-050101-2301	Насадки-стаканы железобетонные. Установка	6	9141,67	4882,83	54850	29297	17928	4,94	29,64
		насадка-стакан		4258,83	2104,17	25553	12625	46,96	0,52	3,12
36	21-049999-0701	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92	1,14	46339,88		52827				
		м3								
37	11-070111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	5	4675	618,4	23375	3092	6191	2,23	11,15
		м оград		2229,4	262,8	11147	1314	49,68	0,1913	0,9565

38	21-050201-9901	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,097	145540,89		14117			
		т							
39	23-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	7,8	1113,36		8684			
		м							
40	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,7;	5	430,8	–	2154	–	944	0,4522	2,261
		м2 окрашиваемой поверхности		430,8	–	2154	–	43,84	0,00028	0,0014
	2.2 Септик									
41	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	2,9	15204,14	4665,17	44092	13529	16708	9,655	27,9995
		м3 конструкций колодца		9428,62	2168,62	27343	6289	49,68	1,73	5,017
42	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	4	8136,44		32546				
		шт.								
43	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	7640,62		15281				
		шт.								
44	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	6511,58		13023				
		шт.								
45	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	3,7	4192,43	1148,38	15512	4249	1982	0,85	3,145
		м3 основания		746,49	571,62	2762	2115	40,64	0,54	1,998
46	11-231001-0202	Трубы дренажные асбестоцементные, диаметр 150 мм. Укладка на иловых площадках	3	1455	0,67	4365	2	185	0,1286	0,3858

	м трубопровода								
			124	–	372	–	49,68	–	–
47	11-110101-1103 Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	18	630,28	20,5	11345	369	2795	0,366	6,588
	м2 стяжки								
			307,06	11,67	5527	210	48,72	0,0127	0,2286
48	11-110101-1104 Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	18	837,22	42,67	15070	768	591	0,0528	0,9504
	м2 стяжки								
			44,28	23,11	797	416	48,72	0,0252	0,4536
	Всего прямые затраты				**1341759**				**296**
									45

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	277 701
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 263
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 148
- материалы, изделия и конструкции, тенге	903 795
Накладные расходы I уровня, тенге	168 291
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 510 050
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	64 024
Итого, тенге	1 574 074
Сметная прибыль (8 %), тенге	125 926
Всего	**1 700 000**
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**1 700 000**
НДС (12 %)	204 000
Всего по акту с учетом НДС	**1 904 000**