Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Жумыскер"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Работы по ремонту/благоустройству территории**
(наименование, адрес)

Объект **Содержание малых архитектурных форм**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51** от **02.05.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.05.2018	02.05.18г.	25.05.18г.

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Сквер Неизвестного солдата				
1	1	1212-0101-1503 РСНБ РК 2015	Скамейки. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	99,12	2136,41	211753
2	2	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками металлических поверхностей урн и скамеек	м2	332,75	584,58	194516
3	3	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Урны и скамейки Окраска масляными составами за два раза	м2	332,75	1423,96	473818
4	4	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Разборка	м2 покрытия	2,83	1744,81	4941
5	5	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,32	8507,20	2710
6	6	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	6,37	2188,74	13946
7	7	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6,37	2438,64	15539
8	8	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками поверхности подпорной стенки	м2	212,39	584,58	124159
9	9	1212-0102-0702 РСНБ РК 2015	Подпорная стенка. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с лестниц	м2	212,39	308,01	65419
10	10	1212-0102-0708 РСНБ РК 2015	Подпорная стенка. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с лестниц	м2	212,39	904,83	192178
11	11	1212-0102-0805 РСНБ РК 2015	Подпорная стенка. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с лестниц	м2	212,39	621,34	131968
12	12	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками постамента	м2	21,24	584,58	12416
13	13	1212-0102-0704 РСНБ РК 2015	Постамент. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	21,24	298,54	6341
14	14	1212-0102-0710 РСНБ РК 2015	Постамент. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	21,24	876,86	18624
15	15	1212-0102-0810 РСНБ РК 2015	Постамент. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	21,24	600,23	12749
16	16	1218-0101-2605 РСНБ РК 2015	Ремонт деревянных частей скамеек	м2	14,16	2514,11	35599
17	17	1218-0101-2301 РСНБ РК 2015	Ремонт металлических урн	м2	0,85	3496,09	2970
18	18	1212-0102-0811 РСНБ РК 2015	Поверхности бортовых бетонных камней. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с лестниц	м2	84,96	670,83	56992
			ИТОГО:				1576636
			В том числе :				
			Накладные расходы				473333
			Сметная прибыль				116788
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				1608169
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,555201057			715312	892857
			Итого с НДС		12 %	107143	1000000

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау» И.Ержанов

Подрядчик: ПрК "Жумыскер" Е.Лукьянчук

Расчеты проверила зав.сектором ПТ и АД Д.Байгалиева

Объемы проверила инспектор ПТ и АД О.Мальцева

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Жумыскер"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Работы по ремонту/благоустройству территории**
(наименование, адрес)

Объект **Содержание малых архитектурных форм**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 51** от **02.05.2018 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.06.2018г.	26.05.2018г.	22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление 15-ти секций ограждении				
1	1	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	0,750	50320,27	37740
2	2	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	15,000	8692,23	130383
3	3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,141	8119,13	1145
4	4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,762	22307,94	16999
5	5	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые ограждения. Изготовление в построечных условиях. Сборка с помощью автомобильного крана	т конструкций	1,380	240196,39	331471
6	6	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,480	272301,48	130705
7	7	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,600	291517,92	174911
8	8	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	0,039	87,48	3
9	9	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые ограждения. Монтаж	т конструкций	1,380	168132,07	232022
10	10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,629	106,80	4339
			Раздел: Сквер Неизвестного солдата				
11	11	1212-0101-1503 РСНБ РК 2015	Скамейки. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	40,880	2136,41	87337
12	12	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	30,000	4356,72	130702
13	13	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками металлических поверхностей урн и скамеек	м2	137,250	584,58	80233
14	14	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Урны и скамейки Окраска масляными составами за два раза	м2	137,250	1423,96	195438
15	15	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Разборка	м2 покрытия	1,170	1744,81	2041
16	16	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,130	8507,20	1106
17	17	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2,630	2188,74	5756
18	18	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	2,630	2438,64	6414
19	19	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками поверхности подпорной стенки	м2	87,610	584,58	51215
20	20	1212-0102-0702 РСНБ РК 2015	Подпорная стенка. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с лестниц	м2	87,610	308,01	26985
21	21	1212-0102-0708 РСНБ РК 2015	Подпорная стенка. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с лестниц	м2	87,610	904,83	79272
22	22	1212-0102-0805 РСНБ РК 2015	Подпорная стенка. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с лестниц	м2	87,610	621,34	54436
23	23	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками постамента	м2	8,760	584,58	5121
24	24	1212-0102-0704 РСНБ РК 2015	Постамент. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	8,760	298,54	2615
25	25	1212-0102-0710 РСНБ РК 2015	Постамент. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	8,760	876,86	7681
26	26	1212-0102-0810 РСНБ РК 2015	Постамент. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	8,760	600,23	5258
27	27	1218-0101-2605 РСНБ РК 2015	Ремонт деревянных частей скамеек	м2	5,840	2514,11	14682
28	28	1218-0101-2301 РСНБ РК 2015	Ремонт металлических урн	м2	0,350	3496,09	1224
29	29	1212-0102-0811 РСНБ РК 2015	Поверхности бортовых бетонных камней. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с лестниц	м2	35,040	670,83	23506

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Парк Первого Президента				
30	30	1212-0101-1503 РСНБ РК 2015	Скамейки. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	200,000	2136,41	427282
31	31	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками металлических поверхностей МАФ (карусель)	м2	300,000	584,58	175373
32	32	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	300,000	133,64	40091
33	33	1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание	м2	300,000	188,22	56467
34	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	300,000	106,80	32039
35	35	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	МАФ (карусель). Окраска масляными составами за два раза	м2	300,000	1423,96	427187
			Раздел: Окраска металлических поверхностей моста				
36	36	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками металлических поверхностей моста	м2	63,226	584,58	36960
37	37	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	63,226	133,64	8449
38	38	1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание	м2	63,226	188,22	11901
39	39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	63,226	106,80	6752
40	40	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Мост. Окраска масляными составами за два раза	м2	63,226	1423,96	90031
			ИТОГО:				3153273
			В том числе :				
			Накладные расходы				911336
			Сметная прибыль				233576
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				3216338
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,555201057			1430624	1785714
			Итого с НДС		12 %	214286	2000000

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта,
автомобильных дорог,
строительства и жилищной
инспекции города Темиртау» Н.Гаджиев

Подрядчик: ПрК "Жумыскер" Е.Лукьянчук

Расчеты проверила зав.сектором ПТО Д.Байгалиева

Объемы проверила инспектор ТЕСН О.Мальцева

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Жумыскер"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Работы по ремонту/благоустройству территории**
(наименование, адрес)

Объект **Содержание малых архитектурных форм**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 51** от **02.05.2018 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.07.2018г.	23.06.2018г.	16.07.2018г.

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Окраска металлических поверхностей моста				
1	1	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками металлических поверхностей моста	м2	396,200	584,58	231609
2	2	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	396,200	133,64	52947
3	3	1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание	м2	396,200	188,22	74575
4	4	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	396,200	106,80	42313
5	5	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Мост. Окраска масляными составами за два раза	м2	396,200	1423,96	564171
			Раздел: Окраска Сквера за музеем (сцена)				
6	6	1212-0101-1503 РСНБ РК 2015	Скамейки. Окраска лаком с расчисткой старой краски более 35 %	м2	44,850	2509,03	112530
7	7	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками металлических поверхностей урн и скамеек	м2	58,650	584,58	34285
8	8	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Урны и скамейки. Окраска масляными составами за два раза	м2	58,650	1423,96	83515
9	9	1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка ступеней из плит керамогранитных. Разборка (Ремонт)	м2 облицовки	4,500	8245,90	37107
10	10	1115-0101-0210 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка плитами керамогранитными при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	4,500	31173,46	140281
11	11	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2 покрытия	42,000	520,38	21856
12	12	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из полимерного листа. Монтаж	м2 покрытия	42,000	848,62	35642
13	13	Счет-фактура	Лист полимерный	м2	42,000	1535,14	64476
14	14	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	12,000	4356,72	52281
			Раздел: Ремонт МАФов				
15	15	1218-0101-2302 РСНБ РК 2015	Средний ремонт частей МАФов	м2	20,000	17386,87	347737
			Раздел: Ремонт Забора				
16	16	1218-0101-2302 РСНБ РК 2015	Средний ремонт металлического ограждения	м2	12,000	17386,87	208642
			Раздел: Аллея по проспекту Республики (1 секция)				
17	17	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками бетонных шаров	м2	21,390	584,58	12504
18	18	1211-0102-0801 РСНБ РК 2015	Штукатурка бетонных шаров. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких	м2	1,725	5924,28	10219
19	19	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Бетонные шары. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,390	1011,92	21645
20	20	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками металлических поверхностей скамеек	м2	86,250	584,58	50420
21	21	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Скамейки. Окраска масляными составами за два раза	м2	86,250	1423,96	122816
22	22	1212-0101-1503 РСНБ РК 2015	Скамейки. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	93,150	2136,41	199007
			Раздел: Аллея по проспекту Республики (2 секция)				
23	23	1212-0101-1503 РСНБ РК 2015	Скамейки. Окраска лаком с расчисткой старой краски более 35 %	м2	105,800	2509,03	265455
24	24	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками металлических поверхностей скамеек	м2	235,750	584,58	137814
25	25	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Скамейки. Окраска масляными составами за два раза	м2	235,750	1423,96	335698
			Раздел: Аллея по проспекту Республики (3 секция)				
26	26	1212-0101-1503 РСНБ РК 2015	Скамейки. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	388,700	2136,41	830423

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками металлических поверхностей скамеек	м2	469,200	584,58	274283
28	28	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Скамейки. Окраска масляными составами за два раза	м2	469,200	1423,96	668120
			Раздел: Перевозка МАФов				
29	29	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	МАФы (вазоны). Погрузка	т	12,000	576,72	6921
30	30	4101-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (МАФы вазоны) бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	12,000	880,20	10562
31	31	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	МАФы (вазоны). Разгрузка	т	12,000	576,72	6921
			ИТОГО:				5056775
			В том числе :				
			Накладные расходы				1736304
			Сметная прибыль				374576
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				5157911
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,555201057			2294233	2863678
			Итого с НДС		12 %	343641	3207319

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау» Н. Ражиев

Подрядчик: ПрК "Жумыскер" Е. Лукьянчук

Расчеты проверила зав.сектором ПТ и АД Д. Байгалиева

Объемы проверила инспектор ПТ и АД О. Мальцева

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Жумыскер"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Работы по ремонту/благоустройству территории**
(наименование, адрес)

Объект **Содержание малых архитектурных форм**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 02.05.2018 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24 07	17 06	24 07

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Окрашивание ограждения по проспекту Металлургов				
1	1	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками металлических поверхностей ограждения	м2	2720,000	584,58	1590044
2	2	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	2720,000	133,64	363495
3	3	1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание	м2	2720,000	188,22	511971
4	4	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические (ограждение). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2720,000	106,80	290489
5	5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2720,000	183,01	497774
			Раздел: Аллея по проспекту Металлургов (4 секция)				
6	6	1212-0101-1503 РСНБ РК 2015	Скамейки. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	485,000	2136,41	1036160
7	7	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками металлических поверхностей скамеек	м2	485,000	584,58	283519
8	8	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Скамейки. Окраска масляными составами за два раза	м2	485,000	1423,96	690619
			Раздел: Стела Темиртау по Карагандинскому шоссе				
9	9	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками Стелы Темиртау	м2	721,000	584,58	421479
10	10	1212-0102-0702 РСНБ РК 2015	Стела. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с лестниц	м2	355,000	308,01	109344
11	11	1212-0102-0708 РСНБ РК 2015	Стела. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с лестниц	м2	355,000	904,83	321214
12	12	1212-0102-0805 РСНБ РК 2015	Стела. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с лестниц	м2	355,000	621,34	220577
13	13	1212-0101-1606 РСНБ РК 2015	Части Стелы окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	154,000	842,69	129774
14	14	1212-0102-0101 РСНБ РК 2015	Часть Стелы. Окраска известковыми составами с земли и лесов	м2	212,000	330,28	70020
			Раздел: Сквер в Старом Городе				
15	15	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками металлических поверхностей ограждения	м2	562,000	584,58	328531
16	16	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	562,000	133,64	75104
17	17	1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание	м2	562,000	188,22	105782
18	18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	562,000	106,80	60020
19	19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	562,000	183,01	102849
20	20	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками металлических поверхностей урн и скамеек	м2	196,000	584,58	114577
21	21	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Урны и скамейки. Окраска масляными составами за два раза	м2	196,000	1423,96	279095
22	22	1212-0101-1503 РСНБ РК 2015	Скамейки. Окраска лаком с расчисткой старой краски более 35 %	м2	105,000	2509,03	263448
23	23	1147-0119-0101 РСНБ РК 2015	Прополка травы	м2	166,570	34,56	5756
			ИТОГО:				7871642
			В том числе:				
			Накладные расходы				2523674
			Сметная прибыль				583085
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				8029075
			Итого с индексом коэффициентом К=0,555201057			3571324	4457751
			Итого с НДС		12 %	534930	4992681

Сдал Председатель ПК "Жумыскер" Лукьянчук Е.В.

Принял Руководитель ГУ "ОЖКХ, ПТ, АД, С и ЖИ" Гаджиев Н.А.

Расчеты проверила инспектор Г. И. Ширкина

Работы проверила инспектор О. Мальцева