Форма № 3

Утвержден постановлением Госкомитета РК
16.01.04 г.

Генподрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Субподрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Наименование объекта: **СТРОИТЕЛЬСТВО РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 500 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТАНЦИЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ В С.АКСУКЕНТ САЙРАМСКОГО РАЙОНА ЮКО**

Договор №11 от 22.01.2018 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 03 апреля 2018 года

Наименование и виды выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	по отчетный период		на приобретение материалло	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**99 404 913,00**	**10 650 526,39**		**99 404 913,00**						**10 650 526,39**	**99 404 913,00**
Итого	**99 404 913,00**	**10 650 526,39**		**99 404 913,00**						**10 650 526,39**	**99 404 913,00**

Генподрядчик

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Сулайманов А.Н.**

Субподрядчик

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____ **С.Ералиев**

Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "РСУ-1"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 500 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТАНЦИЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ В С.АКСУКЕНТ САЙРАМСКОГО РАЙОНА ЮКО**
(наименование, адрес)

Договор подряда номер **11**
дата **22.01.2018**

Номер документа	Дата составления
1	03.04.2018

Отчетный период	
с	по
01.03.2018	31.03.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 БЛОК А								
			Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ (КЖ1-8 - КЖ1-17)								
1	14	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона класса В7,5; W4	38,7	10399,42	311,32	402458	12048	22699	2,82	109
				м3	441	117,61	17067	4552	105	0,57	22
2	15	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4285	5239,08	327,33	2245	140	906	11,6	5
				1т	1890	123,75	810	53	105	0,6	0
3	18	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН111-6, 284 шт; КЖ1-8.1)	0,4544	93997,62	304,24	42713	138	15835	198	90
				1т	33075	114,75	15029	52	105	0,56	0
4	19	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,4544	40200		18267				
				т							
5	20	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен и перегородок, фундаментов (толщ.50 мм)	40,73	496,9	4,19	20239	171	2866	0,38	16
				м2	58,05	1,58	2364	64	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен цокольного этажа	132	245,44	3,82	32398	504	6042	0,21	28
				м2	37,35	1,44	4930	190	118	0,01	1
7	22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5; W4	0,85	9323,29	66,01	7925	56	197	1,35	1
				м3	195,75	24,93	166	21	105	0,12	0
8	23	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В7,5; W4	2,25	12731,83	360,48	28647	811	3724	8,99	20
				м3	1440	136,17	3240	306	105	0,67	1
9	25	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов с обрамлением стенки канала уголком (ЗД-1)	5	5457,7	221,4	27288	1107	4931	4,87	24
				м2	812,25	84,38	4061	422	110	0,41	2
10	26	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (ЗД-1)	0,1281	40200		5150				
				т							
11	27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен приямков	14,94	245,44	3,82	3667	57	684	0,21	3
				м2	37,35	1,44	558	22	118	0,01	0
12	28	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5; W4	2,6	9323,29	66,01	24241	172	602	1,35	4
				м3	195,75	24,93	509	65	105	0,12	0
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ (КЖ1-8 - КЖ1-17)				615236				
			Раздел: КОЛОННЫ К-1 (37 шт), К-2 (1 шт), К-3 (1 шт),(КЖ-18 - КЖ-20)								
13	37	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,из бетона В25	39,095	14734,15	990,15	576032	38710	82871	10,4	407
				м3	1644,75	374,04	64302	14623	105	1,83	71
			Итого по разделу: КОЛОННЫ К-1 (37 шт), К-2 (1 шт), К-3 (1 шт),(КЖ-18 - КЖ-20)				576032				
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ (КЖ-18, КЖ-21-КЖ-39)								
14	41	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /бетон. кл. В25/	96,765	15747,81	442,42	1523837	42811	257019	14	1355
				м3	2362,5	167,13	228607	16172	105	0,82	79
15	42	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	16,245	61200		994203				
				т							
16	43	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5211	52102		27149				
				т							
17	44	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8413	52400		44084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
18	45	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7114	64400		45814				
				т							
19	46	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0202	68800		1387				
				т							
20	47	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1271	69000		8771				
				т							
			Итого по разделу: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ (КЖ-18, КЖ-21-КЖ-39)				2645245				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ1-40 - КЖ1-61)								
21	81	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /бетон. кл. В25/	124,6	14880,09	241,1	1854059	30041	179705	8,06	1004
				м3	1282,5	91,08	159800	11349	105	0,44	55
22	82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2, С-7/	12,723	65900		838471				
				т							
23	83	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм /сетка С-3/	0,5045	56200		28352				
				т							
24	84	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /сетки С-4, С-5, С-6/	3,532	58700		207303				
				т							
25	85	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /каркасы КП-1, КП-2, КП-3/	4,197	64400		270295				
				т							
26	86	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /каркасы КП-1, КП-2, КП-3/	0,9298	69000		64155				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	87	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /отдельные стержни, выпуски/	0,2045	50900		10408				
				т							
28	88	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /отдельные стержни, обрамление отверстий/	1,006	52400		52715				
				т							
29	89	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /фиксатор Ф-1/	0,9454	52102		49257				
				т							
30	90	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /вертикальная дополнительная арматура/	1,108	50900		56377				
				т							
31	91	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании(8шт)	0,0022	148200,82	587,63	320	1	45	118	0
				1т	19800	222,75	43	0	105	1,08	0
32	92	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,МН113-3(64шт),МН111-6(564шт)	1,011	93997,62	304,24	95050	308	35240	198	200
				1т	33075	114,75	33445	116	105	0,56	1
33	93	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,011	40200		40650				
				т							
34	94	Е0106-11-7	Установка гильз	0,0041	93997,62	304,24	389	1	144	198	1
				1т	33075	114,75	137	0	105	0,56	0
35	95	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,8	333		266				
				м							
36	96	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0041	40200		166				
				т							
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ1-40 - КЖ1-61)				3568234				
			Раздел: ПОЛЫ НИЖЕ +-0,00 (АР-17)								
37	239	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	24,91	56,64	2,62	1411	65	352	0,07	2
				м2	10,51	0,99	262	25	123	0	0
38	240	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных М100, толщ.80 мм	1,993	10040,78	0	20009	0	1390	3,66	7
				м3	567	0	1130	0	123	0	0
39	241	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	24,91	451,63	13,43	11250	335	2195	0,45	11
				м2	66,6	5,04	1659	126	123	0,02	1
40	244	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	149,38	56,64	2,62	8461	391	2113	0,07	10
				м2	10,51	0,99	1570	148	123	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	245	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных М100, толщ.80 мм	11,95	10040,78	0	119991	0	8334	3,66	44
				м3	567	0	6776	0	123	0	0
42	246	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	149,38	258,92	9,95	38677	1486	10278	0,36	53
				м2	52,2	3,74	7798	559	123	0,02	3
43	249	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	304,39	56,64	2,62	17241	798	4306	0,07	21
				м2	10,51	0,99	3199	301	123	0	1
44	250	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных М100, толщ.80 мм	24,351	10040,78	0	244505	0	16983	3,66	89
				м3	567	0	13807	0	123	0	0
45	251	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	304,39	258,92	9,95	78813	3029	20944	0,36	108
				м2	52,2	3,74	15889	1138	123	0,02	6
46	254	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	59,76	56,64	2,62	3385	157	845	0,07	4
				м2	10,51	0,99	628	59	123	0	0
47	255	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,781	10040,78	0	48003	0	3334	3,66	17
				м3	567	0	2711	0	123	0	0
48	256	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	59,76	258,92	9,95	15473	595	4112	0,36	21
				м2	52,2	3,74	3119	224	123	0,02	1
49	257	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /гидроизол/	59,76	340,45	18,42	20345	1101	6826	0,42	25
				м2	85,95	6,91	5136	413	123	0,03	2
50	258	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	59,76	232,19	9,05	13876	541	3988	0,25	15
				м2	50,85	3,4	3039	203	123	0,02	1
51	259	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М100, толщиной 20 мм (толщ.55 мм)	59,76	249,54	9,95	14912	595	4112	0,36	21
				м2	52,2	3,74	3119	224	123	0,02	1
52	260	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	59,76	229,37	4,69	13707	280	453	0,03	2
				м2	4,41	1,75	264	105	123	0,01	1
			Итого по разделу: ПОЛЫ НИЖЕ +-0,00 (АР-17)				670060				
			ИТОГО:				8074807	136449			3718
							605174	51532			252
			Итого по объекту:				8074807				
			Объект: 2-2 БЛОК Б								
			Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
1	15	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона класса В7,5; W4	12,74	10399,42	311,32	132489	3966	7473	2,82	36
				м3	441	117,61	5618	1498	105	0,57	7
2	16	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,132	5239,08	327,33	691	43	279	11,6	2
				1т	1890	123,75	249	16	105	0,6	0
3	19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН112-6 (88 шт), КЖ2-3.1/	0,2464	93997,62	304,24	23161	75	8587	198	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1т	33075	114,75	8150	28	105	0,56	0
4	20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2464	40200		9905				
				т							
5	21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен и перегородок, фундаментов (толщ.50 мм)	10,74	496,9	4,19	5337	45	756	0,38	4
				м2	58,05	1,58	623	17	118	0,01	0
6	22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен цокольного этажа	83,44	245,44	3,82	20480	319	3819	0,21	18
				м2	37,35	1,44	3116	120	118	0,01	1
7	23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5; W4	3,36	9323,29	66,01	31326	222	779	1,35	5
				м3	195,75	24,93	658	84	105	0,12	0
8	24	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона класса В15; W4	15,7	10290,35	196,62	161558	3087	5712	1,79	28
				м3	272,25	74,27	4274	1166	105	0,36	6
9	32	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона класса В7,5; W4 (общий расход)	0,9	13267,19	1327,03	11940	1194	2451	12,49	11
				м3	2137,5	456,24	1924	411	105	1,72	2
10	34	Е0116-9-9	Гильза Д=325Х5 у оси "4" (КЖ2-3, примеч.)	3,5	3107,35	85	10876	298	1967	2,31	8
				м	407,25	31,84	1425	111	128	0,16	1
11	35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен приямков	5,29	245,44	3,82	1298	20	242	0,21	1
				м2	37,35	1,44	198	8	118	0,01	0
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				409062				
			Раздел: КАРКАС								
12	36	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /бетон. кл. В25/	11,025	14734,15	990,15	162444	10916	23370	10,4	115
				м3	1644,75	374,04	18133	4124	105	1,83	20
			Итого по разделу: КАРКАС				162444				
			Раздел: СТЕНЫ								
13	50	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /бетон. кл. В25/	69,07	15747,81	442,42	1087701	30558	183458	14	967
				м3	2362,5	167,13	163178	11544	105	0,82	56
14	51	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	13,433	61200		822124				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,435	65900		94554				
				т							
16	53	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4142	52102		21581				
				т							
17	54	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4098	52400		21476				
				т							
18	55	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2496	64400		16077				
				т							
19	56	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0444	69000		3064				
				т							
20	57	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0084	68800		578				
				т							
			Итого по разделу: СТЕНЫ				2067154				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ-28 - КЖ-48)								
21	94	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /бетон. кл. В25/	68,4	14880,09	241,1	1017798	16491	98651	8,06	551
				м3	1282,5	91,08	87723	6230	105	0,44	30
22	95	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2, С-6/	6,623	65900		436467				
				т							
23	96	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм /сетка С-3/	0,9061	56200		50922				
				т							
24	97	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм /сетки С-4, С-5, С-6/	2,494	58700		146407				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	98	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /каркасы КП-1, КП-2/	1,863	64400		119973				
				т							
26	99	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /каркасы КП-1, КП-2/	0,4346	69000		29987				
				т							
27	100	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм,Хм-5	0,0138	66000		908				
				т							
28	101	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /отдельные стержни, обрамление отверстий/	0,6339	52400		33215				
				т							
29	102	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /выпуски/	0,4368	50900		22233				
				т							
30	103	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /фиксатор Ф-1/	0,4087	52102		21295				
				т							
31	104	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, МН-1,МН-2	0,3052	93997,62	304,24	28688	93	10636	198	60
				1т	33075	114,75	10094	35	105	0,56	0
32	105	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3052	40200		12269				
				т							
33	106	Е0106-11-7	Установка гильз	0,0041	93997,62	304,24	389	1	144	198	1
				1т	33075	114,75	137	0	105	0,56	0
34	107	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,8	333		266				
				м							
35	108	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0041	40200		166				
				т							
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ-28 - КЖ-48)				1920984				
			Раздел: ПОЛЫ (АР-33)								
36	248	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	127,2	56,64	2,62	7205	333	1799	0,07	9
				м2	10,51	0,99	1337	126	123	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	249	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных М100, толщ.80 мм	10,176	10040,78	0	102175	0	7097	3,66	37
				м3	567	0	5770	0	123	0	0
38	250	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	127,2	451,63	13,43	57447	1708	11209	0,45	57
				м2	66,6	5,04	8472	641	123	0,02	3
39	253	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	87,2	56,64	2,62	4939	228	1233	0,07	6
				м2	10,51	0,99	916	86	123	0	0
40	254	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных М100, толщ.80 мм	6,976	10040,78	0	70044	0	4865	3,66	26
				м3	567	0	3955	0	123	0	0
41	255	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	87,2	258,92	9,95	22578	868	6000	0,36	31
				м2	52,2	3,74	4552	326	123	0,02	2
42	258	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	68	56,64	2,62	3852	178	962	0,07	5
				м2	10,51	0,99	715	67	123	0	0
43	259	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных М100, толщ.80 мм	5,44	10040,78	0	54622	0	3794	3,66	20
				м3	567	0	3084	0	123	0	0
44	260	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	68	258,92	9,95	17607	677	4679	0,36	24
				м2	52,2	3,74	3550	254	123	0,02	1
45	263	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	33,1	56,64	2,62	1875	87	468	0,07	2
				м2	10,51	0,99	348	33	123	0	0
46	264	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,648	10040,78	0	26588	0	1847	3,66	10
				м3	567	0	1501	0	123	0	0
47	265	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,1	258,92	9,95	8570	329	2277	0,36	12
				м2	52,2	3,74	1728	124	123	0,02	1
48	266	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /гидроизол/	33,1	340,45	18,42	11269	610	3781	0,42	14
				м2	85,95	6,91	2845	229	123	0,03	1
49	267	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	33,1	232,19	9,05	7685	300	2209	0,25	8
				м2	50,85	3,4	1683	113	123	0,02	1
50	268	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М100 толщиной 20 мм (толщ.55 мм)	33,1	249,54	9,95	8260	329	2277	0,36	12
				м2	52,2	3,74	1728	124	123	0,02	1
51	269	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,1	229,37	4,69	7592	155	251	0,03	1
				м2	4,41	1,75	146	58	123	0,01	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ (АР-33)				412308				
			ИТОГО:				4971951	73133			2128
							347830	27573			134
			Итого по объекту:				4971951				
			Объект: 2-3 БЛОК В								
			Смета: 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ (КЖ3-КЖ9)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона класса В15; W4 /Фм-1, Фм-2/	29,105	11743,69	112,36	341801	3270	32514	6,34	185
				м3	1021,5	42,44	29731	1235	105	0,21	6
2	7	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В15; W4	68	11031,11	353,46	750115	24035	51302	3,6	245
				м3	585	133,52	39780	9079	105	0,65	44
3	12	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона класса В7,5; W4	27,1	10399,42	311,32	281824	8437	15895	2,82	76
				м3	441	117,61	11951	3187	105	0,57	16
4	13	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3042	5239,08	327,33	1594	100	643	11,6	4
				1т	1890	123,75	575	38	105	0,6	0
5	16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - МН 112-6 (233 шт, КЖ3-3.1)	0,6524	93997,62	304,24	61324	198	22736	198	129
				1т	33075	114,75	21578	75	105	0,56	0
6	17	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,6524	40200		26226				
				т							
7	18	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	30,495	480,22	4,19	14644	128	2146	0,38	12
				м2	58,05	1,58	1770	48	118	0,01	0
8	19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен цокольного этажа	91,78	245,44	3,82	22526	351	4201	0,21	19
				м2	37,35	1,44	3428	132	118	0,01	1
9	20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5; W4	3	9323,29	66,01	27970	198	695	1,35	4
				м3	195,75	24,93	587	75	105	0,12	0
10	21	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона класса В15; W4 /Фм-1, Фм-2/	13,6	10290,35	196,62	139949	2674	4948	1,79	24
				м3	272,25	74,27	3703	1010	105	0,36	5
11	28	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5; W4	0,57	9323,29	66,01	5314	38	132	1,35	1
				м3	195,75	24,93	112	14	105	0,12	0
12	29	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона класса В7,5; W4 (общий расход)	1,19	13267,19	1327,03	15788	1579	3241	12,49	15
				м3	2137,5	456,24	2544	543	105	1,72	2
13	31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен приямков	7,53	245,44	3,82	1848	29	345	0,21	2
				м2	37,35	1,44	281	11	118	0,01	0
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ (КЖ3-КЖ9)				1690925				
			Раздел: КОЛОННЫ К-1,К-2,К-3(КЖ-10 - КЖ-12)								
14	32	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /бетон. кл. В25/	22,881	14734,15	990,15	337132	22656	48502	10,4	238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1644,75	374,04	37634	8558	105	1,83	42
			Итого по разделу: КОЛОННЫ К-1,К-2,К-3(КЖ-10 - КЖ-12)				337132				
			Раздел: СТЕНЫ								
15	36	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /бетон. кл. В25/	73,81	15747,81	442,42	1162346	32655	196048	14	1033
				м3	2362,5	167,13	174376	12336	105	0,82	60
16	37	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	17,943	61200		1098099				
				т							
17	38	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5204	52102		27113				
				т							
18	39	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7219	52400		37829				
				т							
19	40	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0281	66000		1856				
				т							
20	41	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7408	64400		47710				
				т							
21	42	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0118	68800		809				
				т							
22	43	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1215	69000		8385				
				т							
			Итого по разделу: СТЕНЫ				2384147				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ (КЖ-29 - КЖ-50)								
23	78	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /бетон. кл. В25/	111,3	14880,09	241,1	1656154	26834	160523	8,06	897
				м3	1282,5	91,08	142742	10137	105	0,44	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	79	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2, С-6/	11,159	65900		735372				
				т							
25	80	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /сетки С-3, С-4/	2,428	58700		142549				
				т							
26	81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /сетка С-5/	0,7284	61200		44577				
				т							
27	82	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /каркасы КП-1, КП-2, КП-3/	3,795	64400		244387				
				т							
28	83	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /каркасы КП-1, КП-2, КП-3/	0,8769	69000		60507				
				т							
29	84	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /отдельные стержни, обрамление отверстий/	0,2617	52400		13711				
				т							
30	85	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /выпуски/	0,9909	50900		50438				
				т							
31	86	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /фиксатор Ф-1/	0,8869	52102		46207				
				т							
32	87	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0022	148200,82	587,63	320	1	45	118	0
				1т	19800	222,75	43	0	105	1,08	0
33	88	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,8436	93997,62	304,24	79296	257	29399	198	167
				1т	33075	114,75	27902	97	105	0,56	0
34	89	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,8436	40200		33913				
				т							
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ (КЖ-29 - КЖ-50)				3107432				
			Раздел: ПОЛЫ НИЖЕ +-0,00 (АР-51)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	218	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	110,89	56,64	2,62	6281	291	1569	0,07	8
				м2	10,51	0,99	1165	110	123	0	1
36	219	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных М100, толщ.80 мм	8,871	10040,78	0	89074	0	6187	3,66	32
				м3	567	0	5030	0	123	0	0
37	220	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	110,89	451,63	13,43	50081	1489	9771	0,45	50
				м2	66,6	5,04	7385	559	123	0,02	3
38	223	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	172,84	56,64	2,62	9790	453	2445	0,07	12
				м2	10,51	0,99	1817	171	123	0	1
39	224	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных М100, толщ.80 мм	13,827	10040,78	0	138836	0	9643	3,66	51
				м3	567	0	7840	0	123	0	0
40	225	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	172,84	258,92	9,95	44752	1720	11892	0,36	62
				м2	52,2	3,74	9022	646	123	0,02	3
41	228	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	179,09	56,64	2,62	10144	469	2533	0,07	12
				м2	10,51	0,99	1882	177	123	0	1
42	229	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных М100, толщ.80 мм	14,327	10040,78	0	143856	0	9992	3,66	52
				м3	567	0	8124	0	123	0	0
43	230	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	179,09	258,92	9,95	46370	1782	12323	0,36	64
				м2	52,2	3,74	9348	670	123	0,02	3
44	233	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21,36	56,64	2,62	1210	56	302	0,07	1
				м2	10,51	0,99	224	21	123	0	0
45	234	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,709	10040,78	0	17158	0	1192	3,66	6
				м3	567	0	969	0	123	0	0
46	235	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,36	258,92	9,95	5531	213	1470	0,36	8
				м2	52,2	3,74	1115	80	123	0,02	0
47	236	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /гидроизол/	21,36	340,45	18,42	7272	393	2440	0,42	9
				м2	85,95	6,91	1836	148	123	0,03	1
48	237	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	21,36	232,19	9,05	4960	193	1425	0,25	5
				м2	50,85	3,4	1086	73	123	0,02	0
49	238	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М100 толщиной 20 мм (толщ.55 мм)	21,36	249,54	9,95	5330	213	1470	0,36	8
				м2	52,2	3,74	1115	80	123	0,02	0
50	239	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	21,36	229,37	4,69	4899	100	162	0,03	1
				м2	4,41	1,75	94	37	123	0,01	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ НИЖЕ +-0,00 (АР-51)				585543				
			ИТОГО:				8105177	130811			3431
							556789	49347			240
			Итого по объекту:				8105178				
			Объект: 3-2 СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета: 3-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /траншея/	85,166	27,84	26,18	2371	2229	732	0,01	1
				м3	1,66	7,2	141	613	97	0,03	2
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,634	262,72	0	692	0	782	1,85	5
				м3	262,72	0	692	0	113	0	0
3	3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	325,1	39,72	37,82	12914	12294	4058	0,01	4
				м3	1,87	11	608	3575	97	0,04	12
4	4	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	568,925	76,6		43580				
				т							
5	5	Е0101-12-14#Т.Ч. П.3.34#К=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, /ковш грейферный/	412,892	40,36	37,95	16665	15671	5145	0,02	7
				м3	2,41	10,44	994	4311	97	0,04	15
6	6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	23,4	6,48	6,48	152	152	48	0	0
				м3	0	2,1	0	49	97	0,01	0
7	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,02	134,1	0	941	0	1064	0,97	7
				м3	134,1	0	941	0	113	0	0
8	8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	429,272	21,55	4,52	9249	1939	7091	0,11	46
				м3	17,03	0	7311	0	97	0	0
9	9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	429,272	14,12	12	6060	5150	1818	0,01	5
				м3	1,62	2,75	695	1178	97	0,01	5
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				92624				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ (АС-11,12,13)								
10	10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,9	9051,97	66,01	44355	323	1135	1,35	7
				м3	195,75	24,93	959	122	105	0,12	1
11	11	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /Фм-1,Фм-2/	23,1	11473,7	112,36	265042	2596	25806	6,34	146
				м3	1021,5	42,44	23597	980	105	0,21	5
12	12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки/	0,3288	65900		21668				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм/выпуски Ав3/	0,8768	48300		42349				
				т							
14	14	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/выпуски Ав3/	0,098	52102		5106				
				т							
15	15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,9	9051,97	66,01	35303	257	904	1,35	5
				м3	195,75	24,93	763	97	105	0,12	0
16	16	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В12,5	44	10493,5	311,32	461714	13698	25808	2,82	124
				м3	441	117,61	19404	5175	105	0,57	25
17	17	Е0106-11-8	Установка гильз из труб	0,1878	10137,87	304,24	1904	57	1930	58	11
				1т	9675	114,75	1817	22	105	0,56	0
18	18	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,7	2999		2099				
				м							
19	19	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	3	3730		11190				
				м							
20	20	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	25,65	10974,27	353,46	281490	9066	19352	3,6	92
				м3	585	133,52	15005	3425	105	0,65	17
21	21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,252	67700		152427				
				т							
22	22	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0912	62000		5654				
				т							
23	23	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов /50 мм/	54,16	1341,72	4,19	72668	227	3811	0,38	21
				м2	58,05	1,58	3144	86	118	0,01	0
24	24	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,288	9051,97	66,01	2607	19	67	1,35	0
				м3	195,75	24,93	56	7	105	0,12	0
25	25	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,528	13362,6	1327,03	7055	701	1438	12,49	7
				м3	2137,5	456,24	1129	241	105	1,72	1
26	26	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0152	41200		627				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,14	1986,57	564,43	278	79	149	3,33	0
				м3	567	195,49	79	27	140	0,75	0
28	28	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 плоские площадью до 3 м2,П3-5а	0,14	26000		3640				
				м3							
29	29	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,14	134		19				
				м3							
30	30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен канала	2,4	245,44	3,82	589	9	110	0,21	1
				м2	37,35	1,44	90	3	118	0,01	0
31	31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,14	9051,97	66,01	1267	9	32	1,35	0
				м3	195,75	24,93	27	3	105	0,12	0
32	32	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских - днище из бетона В12,5	0,156	9807,21	196,62	1530	31	57	1,79	0
				м3	272,25	74,27	42	12	105	0,36	0
33	33	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм,из бетона В12,5	1,03	12827,24	360,48	13212	371	1705	8,99	9
				м3	1440	136,17	1483	140	105	0,67	1
34	34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0141	41200		581				
				т							
35	35	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,11	1986,57	564,43	219	62	117	3,33	0
				м3	567	195,49	62	22	140	0,75	0
36	36	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 доборы объемом до 0,2 м3,П11д-8	0,11	28000		3080				
				м3							
37	37	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого:выше 22,5 до 25	0,11	134		15				
				м3							
38	38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, прямок	5,46	245,44	3,82	1340	21	250	0,21	1
				м2	37,35	1,44	204	8	118	0,01	0
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ (АС-11,12,13)				1439028				
			Раздел: РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ РМ1 -2шт, РМ2 -2шт, РМ3 -4шт, РМ4 -1шт (АС20 - 30)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	12	14734,15	990,15	176810	11882	25437	10,4	125
				м3	1644,75	374,04	19737	4488	105	1,83	22
40	40	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	27,9	17106,04	407,3	477259	11364	74376	14,4	402
				м3	2385	153,86	66542	4293	105	0,75	21
41	41	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,245	61200		76217				
				т							
42	42	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,864	58700		109408				
				т							
43	43	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2034	56200		11433				
				т							
44	44	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8127	50900		41367				
				т							
45	45	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,226	45800		10349				
				т							
46	46	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4456	48300		21524				
				т							
47	47	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,878	52102		97852				
				т							
48	48	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1104	50642		5591				
				т							
49	49	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании,АС-1	0,2314	143778,76	587,63	33263	136	4864	118	27
				1т	19800	222,75	4581	52	105	1,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2314	52400		12123				
				т							
51	51	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,2892	60300		17441				
				т							
52	52	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,МН-1(4ШТ)	0,0258	70437,87	304,24	1814	8	265	58	1
				1т	9675	114,75	249	3	105	0,56	0
53	53	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0258	40200		1036				
				т							
			Итого по разделу: РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ РМ1 -2шт, РМ2 -2шт, РМ3 -4шт, РМ4 -1шт (АС20 - 30)				1093487				
			Раздел: СТЕНЫ (АС-7,8)								
54	54	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	53,2	6605,04	335,84	351388	17867	51837	4,54	242
				м3	699,75	126	37227	6703	118	0,61	32
55	55	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	205,13	38,93	0	-7986	0	-9423	0,22	-45
				м2	38,93	0	-7986	0	118	0	0
56	56	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /Сетки Сг-1, 205м/	0,1588	8679,65	422,15	1378	67	1577	56,4	9
				т	8257,5	157,5	1311	25	118	0,77	0
57	57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Сетки Сг-1/	0,1476	41200		6081				
				т							
58	58	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сетки Сг-1/	0,0112	64100		718				
				т							
59	59	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,225	16546,47	367,51	3723	83	553	13,1	3
				м3	2202,75	138,83	496	31	105	0,68	0
60	60	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0206	71100		1468				
				т							
61	61	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0204	52102		1063				
				т							
62	68	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,148	14043,95	990,15	16122	1137	2433	10,4	12
				м3	1644,75	374,04	1888	429	105	1,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	69	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0778	65900		5126				
				т							
64	70	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0363	62000		2249				
				т							
			Итого по разделу: СТЕНЫ (АС-7,8)				381331				
			Раздел: ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ СБОРНЫЕ (АС-31,32,33)								
65	91	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	390,276	3160		1233272				
				м2							
66	92	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	390,276	45		17562				
				м2							
67	93	С143017-70-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 800 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	390,276	265		103423				
				м2							
			Итого по разделу: ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ СБОРНЫЕ (АС-31,32,33)				1354258				
			ИТОГО:				4360726	107501			1460
							212004	36120			163
			Объект: 5-3 ГАРАЖ								
			Смета: 5-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-12-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в котлованах глубиной до 3 м	91,605	25,56	24,55	2341	2249	815	0,01	1
				м3	1,01	8,16	92	748	97	0,03	3
2	2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	5,171	123,98	51,24	641	265	431	0,48	2
				м3	72,23	13,74	374	71	97	0,05	0
3	3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,724	262,72	0	453	0	512	1,85	3
				м3	262,72	0	453	0	113	0	0
4	4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (переместить на 20 м)	98,5	9,24	9,24	911	911	287	0	0
				м3	0	3	0	296	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	98,5	7,91	7,91	779	779	245	0	0
				м3	0	2,57	0	253	97	0,01	1
6	6	Е0101-27-2	Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.20 м)	18,41	6,48	6,48	119	119	38	0	0
				м3	0	2,1	0	39	97	0,01	0
7	7	Е0101-27-8 К=3	Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	18,41	9,6	9,6	177	177	56	0	0
				м3	0	3,12	0	57	97	0,01	0
8	8	Е0101-12-2#т.ч. п-1.7#п-3.34#К=1,45	Подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 1,0 м3 грунтом 2 группы	105,189	30,88	29,67	3249	3121	1130	0,01	1
				м3	1,22	9,86	128	1037	97	0,04	4
9	9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	52,971	122,18	0	6472	0	7313	0,89	47
				м3	122,18	0	6472	0	113	0	0
10	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	123,599	21,55	4,52	2663	558	2042	0,11	13
				м3	17,03	0	2105	0	97	0	0
11	11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	123,599	14,12	12	1745	1483	523	0,01	2
				м3	1,62	2,75	200	339	97	0,01	2
12	12	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (подтолкнуть грунт для засыпки из временного отвала на 20 м)	98,5	9,24	9,24	911	911	287	0	0
				м3	0	3	0	296	97	0,01	1
13	13	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	98,5	7,91	7,91	779	779	245	0	0
				м3	0	2,57	0	253	97	0,01	1
14	14	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	78,07	32,22	30,77	2516	2402	739	0,01	1
				м3	1,42	8,34	111	651	97	0,03	2
15	15	Е010333-А10-1	Перевозка недостающего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	136,623	68,94	68,94	9419	9419	1884	0	0
				т	0	13,79	0	1884	100	0,29	40
16	16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5; W4	2,48	9323,29	66,01	23122	164	575	1,35	3
				м3	195,75	24,93	485	62	105	0,12	0
17	17	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона класса В15; W4 /Фм-1, Фм-2, Фм-3/	8,7	11743,69	112,36	102170	978	9719	6,34	55
				м3	1021,5	42,44	8887	369	105	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (С-4, С-5,)	0,1782	65900		11742				
				т							
19	19	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /выпуски/	0,1602	59900		9594				
				т							
20	20	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /выпуски/	0,1933	62100		12005				
				т							
21	21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /выпуски/	0,0342	66000		2259				
				т							
22	22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5; W4	6	9323,29	66,01	55940	396	1390	1,35	8
				м3	195,75	24,93	1175	150	105	0,12	1
23	23	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В15; W4	56	11244,26	353,46	629679	19794	42249	3,6	202
				м3	585	133,52	32760	7477	105	0,65	37
24	24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (С-4, С-5,)	0,4821	65900		31771				
				т							
25	25	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (арматура над отверстиями; АС-12)	0,0165	8679,65	422,15	143	7	164	56,4	1
				т	8257,5	157,5	136	3	118	0,77	0
26	26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0165	52400		866				
				т							
27	27	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /выпуски Ав-1, Ав-2, АС-12/	0,0416	50900		2119				
				т							
28	28	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /выпуски Ав-1, Ав-2, АС-12/	0,0094	52102		489				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона класса В12,5; W4	7,1	10764,82	311,32	76430	2210	4164	2,82	20
				м3	441	117,61	3131	835	105	0,57	4
30	30	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1179	5239,08	327,33	617	39	249	11,6	1
				1т	1890	123,75	223	15	105	0,6	0
31	31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0963	67700		6516				
				т							
32	32	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 8 мм	0,0216	62000		1339				
				т							
33	33	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен и перегородок, фундаментов (толщ.50 мм)	42,26	496,9	4,19	20999	177	2974	0,38	16
				м2	58,05	1,58	2453	67	118	0,01	0
34	34	Е0106-11-8	Установка гильзы Д273х5	0,0149	10137,87	304,24	151	5	153	58	1
				1т	9675	114,75	144	2	105	0,56	0
35	35	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,45	2690		1211				
				м							
36	36	Е0106-11-9	Установка гильзы Д273х5	0,0498	64092,87	304,24	3189	15	180	20	1
				1т	3330	114,75	166	6	105	0,56	0
37	37	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,8	4836		3869				
				м							
			Итого по разделу:				1029394				
			Раздел: СТЕНЫ								
38	38	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М125 на растворе М50	33,7	7251,04	335,84	244360	11318	32837	4,54	153
				м3	699,75	126	23582	4246	118	0,61	21
39	39	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м из кирпича М125 на растворе М50	41,52	7178,34	281,14	298045	11673	38582	4,42	184
				м3	681,75	105,75	28306	4391	118	0,51	21
40	40	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича М125 на растворе М50	37,05	7209,86	337,41	267125	12501	34822	4,38	162
				м3	670,5	126	24842	4668	118	0,62	23
41	41	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м из кирпича М125 на растворе М50	8,27	7136,47	286,52	59019	2370	7378	4,24	35
				м3	648	108	5359	893	118	0,52	4
42	42	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций сеткой СГ-1 (215 пм; АС-20)	0,1634	8679,65	422,15	1418	69	1623	56,4	9
				т	8257,5	157,5	1349	26	118	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	43	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0129	64100		827				
				т							
44	44	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1505	41200		6201				
				т							
45	45	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (арматура над отверстиями; АС-51, примеч.)	0,0266	8679,65	422,15	231	11	265	56,4	2
				т	8257,5	157,5	220	4	118	0,77	0
46	46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0266	52400		1396				
				т							
47	47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0999	8679,65	422,15	867	42	992	56,4	6
				т	8257,5	157,5	825	16	118	0,77	0
48	48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (Ав-1, 227 шт)	0,0999	52400		5234				
				т							
49	49	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,441	16546,47	367,51	40390	897	6002	13,1	32
				м3	2202,75	138,83	5377	339	105	0,68	2
50	50	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,161	66000		10626				
				т							
51	51	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1308	64500		8437				
				т							
52	52	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0236	64400		1520				
				т							
53	53	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0634	62100		3938				
				т							
54	54	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,86	14043,95	990,15	12078	852	1823	10,4	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1644,75	374,04	1414	322	105	1,83	2
55	55	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0255	66000		1680				
				т							
56	56	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0683	64400		4397				
				т							
57	57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1 - 140 шт)	0,2492	93997,62	304,24	23424	76	8684	198	49
				1т	33075	114,75	8242	29	105	0,56	0
58	58	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-2 - 10 шт)	0,0605	70437,87	304,24	4261	18	622	58	4
				1т	9675	114,75	585	7	105	0,56	0
59	59	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3097	40200		12450				
				т							
60	60	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	7,03	14043,95	990,15	98729	6961	14902	10,4	73
				м3	1644,75	374,04	11563	2630	105	1,83	13
61	61	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	6,86	17106,04	407,3	117347	2794	18287	14,4	99
				м3	2385	153,86	16361	1055	105	0,75	5
62	62	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7871	59900		47144				
				т							
63	63	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0092	45800		423				
				т							
64	64	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0506	50642		2562				
				т							
65	65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5378	66000		35497				
				т							
66	66	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,3925	62100		24372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
67	67	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0118	48300		568				
				т							
68	68	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (анкерные выпуски)	0,0374	52400		1962				
				т							
69	69	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,3475	62100		21581				
				т							
70	70	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0906	154200		13971				
				т							
71	71	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0906	40200		3642				
				т							
			Итого по разделу: СТЕНЫ				1375723				
			ИТОГО:				2405116	96537			1194
							187519	33536			189
			Итого по объекту:				2405117				
			Итого по стройке:				27917780				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2257603				
			На металломонтажные работы				4931				
			На сантехнические работы				1967				
			Всего накладных расходов:				2264502				
			Итого с накладными				30182278				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1810937				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				31993215				
			Итого с временными, 3,4 %				33080984				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				33312551				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				33444875				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				33775684				
			Итого в текущих ценах 2015 года (75%), к = 2,557419				64783932				
			Итого в текущих ценах 2016 года (25%), к =2,736774				23109103				
			ВСЕГО				87893035				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1757861				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				89650896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с понижающим коэф. К=0,99				**88754387**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**10650526**				
			Итого с НДС				**99404913**				
			Всего:				**99 404 913**				

Генподрядчик

ТОО «РСУ-1»
Директор

_____ А.Сулайманов

Субподрядчик

ТОО «Авторемстрой ЛТД»
Директор

_____ С.Ералиев