Форма №3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел Образования Нуринского района"
ПОДРЯДЧИК: Производственный кооператив "Жумыскер"
Договор № 119 от 23 апреля 2018 г.

АКТ № 1 от 09.07.2018г
выполненных работ за период с 01 июня по 09 июля 2018 года.
Текущей ремонт здания ОШ им.Абая п.Шубаркуль, Нуринского района

	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	10 049 076,00
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	00,00
3.	Виды выполненных работ	**Текущей ремонт здания ОШ им.Абая п.Шубаркуль, Нуринского района**
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	00,00
5.	Сумма выполненных работ	2 427 870,00
6.	Возврат резерва 5%	121 393,5
6.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты оказанных работ, с учетом ранее оплаченных	2 306 476,5
7.	В том числе НДС, 12%	247 122,48

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района»
БИН 150440016832
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель

_____ **С.А. Муканова**

Исполнитель:
Производственный кооператив "Жумыскер"
Карагандинская область, Караганда Г.А., Р.А.ИМ.КАЗЫБЕК БИ, ул. Тулепова , д.2
БИН/ИИН 90054000104
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ906010191000060112
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87212974569, 87773232777

Председатель:

_____ **Лукьянчук Е.В.**

Заказчик **ГУ "Отдел Образования Нуринского Района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ПК "Жумыскер"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Текущий ремонт здания ОШ им.Абая п.Шубарколь, Нуринского района**
наименование, адрес

Объект **Текущий ремонт здания ОШ им.Абая п.Шубарколь, Нуринского района**

Договор подряда номер 119
дата 23.04.2018

Номер документа	Дата составления
1	09.07.2018

Отчетный период	
с	по
01.06.2018	09.07.2018

А К Т №1

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	74	215,57	21,24	0	15952	1572	0	15795	1,29	95
				шт	194,33	3,31	0	14380	245	0	108	0,03	2
2	2	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	152	346,04	18,87	190,73	52598	2868	28991	26052	0,82	124
				м2	136,44	6,39	0	20739	971	0	120	0,03	5
3	3	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	152	5618		5618	853936		853936			
				м2									
			ИТОГО:					922486	4440				219
								35119	1216				7
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					41848					
			Всего накладных расходов:					41848					
			Итого с накладными					964334					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					57860					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1022194					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к = 3,1032					**3172072**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**63441**					
			Всего с налогами, сборами, обязательнымн платежами					**3235513**					
			Всего с понижающим коэффициентом к=0,66998375					**2167741**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**260129**					
			Итого с НДС					**2427870**					
			Всего:					**2427870**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Нуринского района"

Руководитель_____Б.А. Мукапова

Подрядчик:
ПК "Жумыскер"

Председатель_____Лукьянчук Е.В.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"
ПОДРЯДЧИК: Производственный кооператив "Жумыскер"
Договор № 119 от 25 апреля 2018 г.

АКТ № 2 от 10.08.2018г
выполненных работ за период с 9 июля по 10 августа 2018 года.
Текущий ремонт здания ОШ им. Абая п. Шубаркуль, Нуринского района

	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	10 049 760,00
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 427 870,00
3.	Виды выполненных работ	**Текущий ремонт здания ОШ им. Абая п. Шубаркуль, Нуринского района**
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	2 427 870,00
5.	Сумма выполненных работ с 09.07.2018 г. по 10.08.2018 г.	7 621 890,00
6.	Возврат резерва 5%	381 094,50
7.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты оказанных работ, с учетом ранее оплаченных	7 240 795,50
8.	В том числе НДС, 12%	775 799,52

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"
Карагандинская область, Нуринский район, Киевка п.а., п.Киевка, ТАУЕЛСИЗДИК, 41
БИН 150440016832
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87214479048,79042

Руководитель:

_____ **Муканова С.А.**

Исполнитель:
Производственный кооператив "Жумыскер"
Карагандинская область, Караганда Г.А., Р.А.ИМ.КАЗЫБЕК БИ, ул. Тулепова , д.2
БИН/ИИН 90054000104
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ906010191000060112
АО “Народный Банк Казахстана”
Тел.: 87212974569, 87773232777

Председатель:

_____ **Лукьянчук Е.В.**

Заказчик **ГУ "Отдел образования Нуринского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ПК "Жумыскер"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Текущий ремонт здания ОШ им.Абая п.Шубарколь, Нуринского района**
наименование, адрес

Объект **Текущий ремонт здания ОШ им.Абая п.Шубарколь, Нуринского района**

Договор подряда номер 119
дата 25.04.2018

Номер документа	Дата составления
2	10.08.2018

Отчетный период	
с	по
09.07.2018	10.08.2018

А К Т №2

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: Материалов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Материалов	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	40	215,57	21,24	0	8623	850	0	8538	1,29	51
				шт	194,33	3,31	0	7773	132	0	108	0,03	1
2	2	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	130	346,04	18,87	190,73	44985	2453	24795	22281	0,82	106
				м2	136,44	6,39	0	17737	831	0	120	0,03	4
3	3	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	130	5618		5618	730340		730340			
				м2									
4	4	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	155	77,3	0,47	51,74	11982	73	8020	4215	0,16	24
				м	25,09	0,09	0	3889	14	0	108	0	0
5	5	Прайс-лист	Подоконные доски из ПХВ	155	1176,27		1176,27	182322		182322			
				м									
6	6	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	150	201,91	0,56	160,49	30287	84	24074	6579	0,26	39
				м	40,86	0,09	0	6129	13	0	107,1	0	0
7	7	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки оконных откосов	349	1065,81	67,78	353,7	371968	23655	123441	216227	3,85	1344
				м2	644,33	11,29	0	224871	3940	0	94,5	0,06	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	E0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних откосов раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	349	91,74	3,78	42,6	32017	1319	14867	15155	0,3	103
				м2	45,36	0,59	0	15831	206	0	94,5	0	1
9	9	E0162-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами оконных откосов	349	274,06	0,07	243,99	95647	24	85153	9901	0,18	63
				м2	30	0,02	0	10470	7	0	94,5	0	0
10	10	E0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	120,618	958,09	31,4	353,7	115563	3787	42663	65866	3,23	390
				м2	572,99	4,86	0	69113	586	0	94,5	0,03	3
11	11	E0162-25-1	Подготовка поверхностей наружных прямолинейных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка откосов простых с лесов и земли	120,618	38,95	2,52	30,2	4698	303	3643	763	0,04	5
				м2	6,23	0,46	0	751	55	0	94,5	0	0
12	12	E0162-25-7	Подготовка поверхностей наружных прямолинейных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка откосов простых с лесов и земли	120,618	148,13	0,1	115,43	17867	12	13923	3718	0,21	25
				м2	32,6	0,02	0	3932	2	0	94,5	0	0
13	13	E0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности наружных прямолинейных откосов простых за 2 раза с лесов и земли	120,618	81,52	9,02	49,91	9833	1089	6020	2764	0,13	15
				м2	22,59	1,66	0	2725	200	0	94,5	0,01	1
14	14	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	21	320,85	30,15	0	6738	633	0	6659	1,96	41
				шт	290,7	2,9	0	6105	61	0	108	0,19	4
15	15	E0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	56,5	367,11	19,34	208,38	20741	1092	11773	9896	0,83	47
				м2	139,39	6,57	0	7876	371	0	120	0,03	2
16	16	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	56,5	13000		13000	734500		734500			
				м2									
17	17	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,1	14806,01	1133,15	780,36	1481	113	78	1196	82,1	8
				т	12892,5	398,25	0	1289	40	0	90	1,95	0
18	18	С12022-1	Двери огрунтованные и окрашенные	2	25100		25100	50200		50200			
				шт									
19	19	E0161-7-1	Ремонт штукатурки откосов	65	1065,81	67,78	353,7	69278	4406	22991	40271	3,85	250
				м2	644,33	11,29	0	41881	734	0	94,5	0,06	4
20	20	E0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних откосов раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	65	91,74	3,78	42,6	5963	246	2769	2822	0,3	19
				м2	45,36	0,59	0	2948	38	0	94,5	0	0
21	21	E0162-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами оконных откосов	65	274,06	0,07	243,99	17814	5	15859	1844	0,18	12
				м2	30	0,02	0	1950	1	0	94,5	0	0
22	22	E0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	25	958,09	31,4	353,7	23952	785	8843	13652	3,23	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	572,99	4,86	0	14325	121	0	94,5	0,03	1
23	23	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей наружных прямолинейных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка откосов простых с лесов и земли	25	38,95	2,52	30,2	974	63	755	158	0,04	1
				м2	6,23	0,46	0	156	11	0	94,5	0	0
24	24	Е0162-25-7	Подготовка поверхностей наружных прямолинейных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка откосов простых с лесов и земли	25	148,13	0,1	115,43	3703	3	2886	771	0,21	5
				м2	32,6	0,02	0	815	1	0	94,5	0	0
25	25	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности наружных прямолинейных откосов простых за 2 раза с лесов и земли	25	81,52	9,02	49,91	2038	226	1248	573	0,13	3
				м2	22,59	1,66	0	565	42	0	94,5	0,01	0
			ИТОГО:					2593514	41216				2635
								441131	7405				44
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					432652					
			На металломонтажные работы					1196					
			Всего накладных расходов:					433848					
			Итого с накладными					3027362					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМИНЗ					181642					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					3209005					
			Итого в текущих ценах, к = 3,1032					9958185					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					199164					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					10157349					
			Всего с понижающим коэффициентом к=0,66998375					6805259					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					816631					
			Итого с НДС					7621890					
			Всего:					7621890					

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Нуринского района"

Руководитель _____ **Т.А.Муканова**

Подрядчик:
ПК "Жумыскер"

Председатель _____ **Лукьянчук Е.В.**