форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик АО "ИнтергазЦентральнаяАзия"

Подрядчик ТОО "Ремстрой XXI"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт магистрального газопровода "Акшабулак-Кызылорда" Ду325мм на участке 0-123км"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№247-01-15R	**11.11.2015г**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль), без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
KZO-21-01-404	**Капитальный ремонт магистрального газопровода "Акшабулак-Кызылорда" Ду325мм на участке 0-123км**	**79 228 570**	**70 739 795**							**8 488 775**	**79 228 570**

Заказчик
Заместитель Генерального директора
АО "Интергаз центральная Азия"

М. Шанбатыров

Подрядчик
Директор ТОО "Ремстрой-XXI"

Г. Алпысбаева

/Павлов А.К./ /Новиков Ю./

форма 2

Заказчик: АО "Интергаз Центральная Азия"
Подрядчик : ТОО "Ремстрой XXI"
Наименование Капитальный ремонт магистрального газопровода "Акшабулак-Кызылорда" Ду325мм на участке 0-123км
Договор №247-01-15R от 11.11.2015г

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	машинисто в	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы								
1	ЕКалькуляция 1-1	Регистрация в министерстве РГ по ЧС		542,14	--	53 347	--	53 347	--	--
				542,14	--	53 347	--	100	--	--
		чел/час	98,40	-						
2	Екалькуляция 2-1	Составление фактического плана и профиля газопровода в масштабе М1:200 для		511,85	--	110 805	--	110 805	--	--
				511,85	--	110 805	--	100	--	--
		чел/час	216,48	-						
				-						
3	ЕКалькуляция 2-2	Составление маршрутов для подъезда бригады по ВТД к трассе газопровода при проведении полевых диагностических работ		395,31	--	106 971	--	106 971	--	--
				395,31	--	106 971	--	100	--	--
		чел/час	270,60	-						
4	ЕКалькуляция 2-3	Подготовка средств диагностирования к работе		459,31	--	145 757	--	145 757	--	--
				459,31	--	145 757	--	100	--	--
		чел/час	317,34	-						
		Перебазировка техники		-						
5	С01031-А2-1 К=1,25	Погрузка оборудования при автомобильных перевозках на участок 0-123км		557,10	--	44 289	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т	79,5	-						
6	С010333-А20 0-4 К=1,25	Перевозка оборудования автомобилями на расстояние перевозки 200 км		1 405,00		111 698		22340	5,90	469
				281,00		22 340		100	--	--
		т	79,5	-						
7	С010333-А20 1-4 К=1,25	Перевозка оборудования автомобилями на расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять		2 800,00	--	222 600		44520	11,76	935
				560,00	--	44 520		100	--	--
		т	79,5	-						

8	С2003-92	Сопровождение грузов а/краном на автомобильном ходу при монтаже технологического оборудования		6 207,00	6207,00	29 [illegible]6	297936	3046	--	--
				--	528,80		25382	12	3,07	147
		маш-ч	48	-						
9	С01031-А2-2 К=1,25	Разгрузка оборудования при автомобильных перевозках на ремонтном предприятии		461,40	461,40	36 681	36681,3	25677	--	--
				--	322,98		25677	100	--	--
		т	79,5	-						
10	Ц381-3	Перемещение горизонтальное на территории КС на расстояние до 400 м		305,30	46,30	24 271	3681	20628	1,80	143
				259,00	29,30	20 591	2329	90	0,17	14
		т	79,5	-						
		Внутритрубная очиска дефектоскопия на участках		-						
11	ЕКалькуляци я 3-1	Интенсивная очистка трубопровода с применением специальных щеточно-магнитных очистных скребков		417,90	--	379 345		379345	--	--
				417,90	--	379 345		100	--	--
		чел/час	907,74	-						
12	ЕКалькуляция 3-2	Определение GPS координат маркеров и крановых узлов до пропуска снаряда и контрольно измерительных пунктов(ЭХЗ)		417,90	--	151 121		151121	--	--
				417,90	--	151 121		100	--	--
		чел/час	361,62	-						
13	ЕКалькуляция 3-3	Профилиметрия с использованием профилемера оборудованного новигационным модулем, позволяющим определить пространственное положение трубопровода с привязкой к GPS координатам калибровка		464,33	--	884 103		884103	--	--
				464,33	--	884 103		100	--	--
		чел/час	1904,04	-						
14	ЕКалькуляция 3-4	Дефектоскопия (MFL ,TFL) включая определения положения трубопровода в пространстве и привязку дефектов в координатах GPS (картографии)		354,51	--	478 780		478780	--	--
				354,51	--	478 780		100	--	--
		чел/час	1350,54	-						
15	ЕКалькуляция 3-5	Отслеживание нахождения и соправождение внутреннего диагностического оборудования в трубопроводе		492,44	--	181 710		181710	--	--
				492,44	--	181 710		100	--	--
		чел/час	369	-						
16	ЕКалькуляция 3-6	Контроль уровня намагниченности стенки трубопровода с предоставлением графика		389,66	--	210 884		210884	--	--
				389,66	--	210 884		100	--	--
		чел/час	541,2	-						
		предоставление и защита технических отчетов		-						

17	ЕКалькуляция №4-1	Предоставление предварительного технического отчета	442,80	557,20	--	246 728		246728	--	--
		чел/час		557,20	--	246 728		100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3 687 026	347 415			1 589
		Накладные расходы	Тенге			3 065 762				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			405 167				
		ИТОГО	Тенге			7 157 955				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -3,2*0,9%				206 149				
		Затраты на выслугу лет - 1%				71 580				
		Затраты на доп.отпуска - 0,4 %				28 632				
		Оренда оборудования				19 653 935				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				27 118 251				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г.				69 352 740				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				1 387 055				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				70 739 795				
		НДС 12%				8 488 775				
		Стоимость строительства				**79 228 570**				

Заказчик

Директор
УМГ "Кызылорда" **С. Байзаков**

Первый заместитель директора
УМГ "Кызылорда" **Н. Хисметжан**

Заместитель главного инженера
УМГ "Кызылорда" **Ж. Алишев**

И.о. начальника участка
МГ "Акшабулак-Кызылорда" **Р. Ибрагимов**

(Назаров Н.А.)

Подрядчик

Директор
ТОО "Ремстрой-XXI" **Г. Алпысбаева**

Технический директор
ТОО "Ремстрой-XXI" **Ю.Медунцов**

Начальник ПТО
ТОО "Ремстрой-XXI" **Н.Бочарова**