Форма 2-В

Заказчик **"Кербұлақ аудандық білім болімі" мемлекеттік мекемесі**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Байтерек-Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство кровельного покрытия актового зала средней школы им. Конаева в п. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство кровельного покрытия**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № от 3601242 от 24.07.2017

Акт приемки выполненных работ

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Парапеты из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	2,600	21099,35	54858
			Накладные расходы			*3027,03*	*7870*
			Сметная прибыль			*1562,92*	*4064*
2	2	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	171941,81	6362
			Накладные расходы			*5532,23*	*205*
			Сметная прибыль			*12736,43*	*471*
3	3	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,171	202041,80	34549
			Накладные расходы			*6500,70*	*1112*
			Сметная прибыль			*14966,06*	*2559*
4	4	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке бетон В-20. Устройство	м3	10,000	36236,74	362367
			Накладные расходы			*5020,60*	*5020*
			Сметная прибыль			*2684,20*	*26842*
5	5	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,382	171941,81	65682
			Накладные расходы			*5532,23*	*2113*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12736,43*	*4865*
6	6	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,120	171941,81	20633
			Накладные расходы			*5532,23*	*664*
			Сметная прибыль			*12736,43*	*1528*
7	7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,464	176357,40	81830
			Накладные расходы			*5674,30*	*2633*
			Сметная прибыль			*13063,51*	*6061*
8	8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,966	23746,04	22939
			Накладные расходы			*7346,72*	*7097*
			Сметная прибыль			*1758,97*	*1699*
9	9	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Тумбы из бетона под лежии. Устройство	м3	1,500	27200,17	40800
			Накладные расходы			*2799,43*	*4199*
			Сметная прибыль			*2014,83*	*3022*
10	10	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,020	619367,17	12387
			Накладные расходы			*142140,36*	*2843*
			Сметная прибыль			*45879,05*	*918*
11	11	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропильная система кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	5,200	94727,54	492583
			Накладные расходы			*14069,62*	*73162*
			Сметная прибыль			*7016,85*	*36488*
12	12	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	337,500	6033,46	2036292
			Накладные расходы			*1022,63*	*345139*
			Сметная прибыль			*446,92*	*150836*
13	13	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок.	т стальных элементов	0,094	513047,74	48226
			Накладные расходы			*122949,21*	*11557*
			Сметная прибыль			*38003,54*	*3572*
14	14	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,094	115782,81	10884
			Накладные расходы			*3725,32*	*350*
			Сметная прибыль			*8576,50*	*806*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	337,500	254,41	85863
			Накладные расходы			*23,57*	*7956*
			Сметная прибыль			*18,85*	*6360*
16	16	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,200	7260,11	37753
			Накладные расходы			*639,58*	*3326*
			Сметная прибыль			*537,79*	*2796*
17	17	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,000	1322,03	7932
			Накладные расходы			*370,01*	*2220*
			Сметная прибыль			*97,93*	*588*
18	18	11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Мюнхенская штукатурка стен	м2 отделываемой поверхности	6,000	2338,73	14032
			Накладные расходы			*243,63*	*1462*
			Сметная прибыль			*173,24*	*1039*
19	19	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	12,000	532,59	6391
			Накладные расходы			*17,14*	*206*
			Сметная прибыль			*39,45*	*473*
20	20	41-010101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	12,000	534,90	6419
			Накладные расходы			*17,21*	*207*
			Сметная прибыль			*39,62*	*475*
			ИТОГО:				3448783
			В том числе :				
			Накладные расходы				524526
			Сметная прибыль				255465
			Итого с НДС		12 %	413854	3862637
			Условная скидка				1734637
			Итого с учетом условной скидки с НДС				2128000

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик _____

Подрядчик _____