Форма № 3

Утвержден постановлением Госкомитета РК
16.01.04 г.

Генподрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Субподрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Наименование объекта: **Строительство инфраструктуры жилого массива, расположенного вдоль шоссе Колкент-Кутарыс, села Колкент (проведение водопроводных сетей на участке 10000 м2, проведение электрических сетей на участке 10000 м2, строительство автомобильных дорог на участке 30000 м2) Сайрамского района, ЮКО**

Договор №8 от 30.03.2017 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 апреля 2017 года

Наименование и виды выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	по отчетный период		на приобретение материалло	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**30 921 757,00**	**3 313 045,39**		**30 921 757,00**						**3 313 045,39**	**30 921 757,00**
Итого	**30 921 757,00**	**3 313 045,39**		**30 921 757,00**						**3 313 045,39**	**30 921 757,00**

Генподрядчик
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Сулайманов А.Н.**

Субподрядчик
ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____ **С.Ералиев**

Форма 2-В

Генподрядч **ТОО "РСУ-1"**
(организация, адрес, телефон)

Субподряд **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инфраструктуры жилого массива, расположенного вдоль шоссе Колкент-Кутарыс, села Колкент (проведение водопроводных сетей на участке 10000 м2, проведение электрических сетей на участке 10000 м2, строительство автомобильных дорог на участке 30000 м2) Сайрамского района, ЮКО**
наименование, адрес

Договор подряда номер **8**
дата **30.03.2017**

Номер документа	Дата составления
1	24.04.2017

Отчетный период	
с	по
01.04.2017	30.04.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
ъ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета: Включаемы виды работ								
		Раздел: Дорожная работа								
1	**Е0127-21-2**	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12/20/ см**	**540**	**89,27**	**12,65**	**48206**	**6830**	**5167**	**0,02**	**13**
			м2	**3,56**	**3,63**	**1922**	**1962**	**133**	**0,01**	**7**
2	**Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=8**	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см /с 12см до 20см/**	**540**	**48,71**	**0**	**26303**	**0**	**0**	**0**	**0**
			м2	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
3	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002,**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР300.30.15**	**180**	**137**	**6,63**	**24660**	**1194**	**26439**	**0,7**	**126**

ъ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м	108,68	1,76	19562	316	133	0,01	1
4	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 марки БР300.30.15	8,1	12819		103834				
			м3							
5	С143001-21 Изм. и доп. вып. 22	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 7473-2010	9,882	4744		46880				
			м3							
6	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10/15/ см	540	192,23	11,84	103806	6395	6194	0,04	19
			м2	5,51	3,11	2975	1682	133	0,01	6
7	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 к=5	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /с 10см до 15см/	540	87,56	0	47283	0	0	0	0
			м2	0	0	0	0		0	0
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,062	40097,59	339,59	42584	361	199	0,58	1
			т	0	140,94	0	150	133	0,58	1
9	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	540	440,77	15,35	238017	8290	7900	0,03	18
			м2	5,94	5,06	3208	2732	133	0,02	10
10	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /с 4см до 6см/	540	208,88	0	112795	0	29	0	0
			м2	0,04	0	22	0	133	0	0
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,477	40097,59	339,59	19127	162	89	0,58	0
			т	0	140,94	0	67	133	0,58	0
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	540	579,01	15,35	312663	8290	7900	0,03	18
			м2	5,94	5,06	3208	2732	133	0,02	10
13	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12/20/ см	800	89,27	12,65	71417	10119	7654	0,02	19
			м2	3,56	3,63	2848	2907	133	0,01	11
14	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=8	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см /с 12см до 20см/	800	48,71	0	38968	0	0	0	0
			м2	0	0	0	0		0	0
15	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002,	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР300.30.15	706	137	6,63	96721	4681	103698	0,7	493

ъ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м	108,68	1,76	76728	1240	133	0,01	4
16	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 марки БР300.30.15	31,77	12819		407260				
			м3							
17	С143001-21 Изм. и доп. вып. 22	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 7473-2010	38,43	4744		182313				
			м3							
18	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10/15/ см	800	192,23	11,84	153786	9474	9177	0,04	29
			м2	5,51	3,11	4408	2492	133	0,01	9
19	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 к=5	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /с 10см до 15см/	800	87,56	0	70049	0	0	0	0
			м2	0	0	0	0		0	0
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,376	40097,59	339,59	55174	467	258	0,58	1
			т	0	140,94	0	194	133	0,58	1
21	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	700	440,77	15,35	308540	10746	10241	0,03	24
			м2	5,94	5,06	4158	3542	133	0,02	12
22	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /с 4см до 6см/	700	208,88	0	146216	0	37	0	0
			м2	0,04	0	28	0	133	0	0
23	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,835	40097,59	339,59	33481	284	157	0,58	0
			т	0	140,94	0	118	133	0,58	0
24	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2267	579,01	15,35	1312605	34802	33166	0,03	76
			м2	5,94	5,06	13466	11471	133	0,02	40
25	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	207	218,93	0	45319	0	51210	1,54	319
			м3	218,93	0	45319	0	113	0	0
26	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	51,75	14,01	14,01	725	725	241	0	0
			м3	0	4,8	0	248	97	0,02	1
27	Е0101-130-7 к=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см за последующие 3 проходов	51,75	4,18	4,18	216	216	63	0	0
			м3	0	1,26	0	65	97	0	0
28	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	2070	234,38	17,83	485162	36898	31599	0,04	86
			м2	6,41	5,07	13269	10490	133	0,02	38

ъ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	2070	234,38	17,83	485162	36898	31599	0,04	86
			м2	6,41	5,07	13269	10490	133	0,02	38
30	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2070	553,89	15,35	1146551	31778	30284	0,03	70
			м2	5,94	5,06	12296	10474	133	0,02	37
31	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002,	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1035	137	6,63	141793	6863	152022	0,7	722
			м	108,68	1,76	112484	1818	133	0,01	6
32	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 марка БР100.20.08	20,083	12557		252184				
			м3							
33	С143001-21 Изм. и доп. вып. 22	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 7473-2010	36,745	4744		174318				
			м3							
		Итого по разделу: Дорожная работа				6734118				
		Раздел: Водонапорная башня								
34	Е0101-24-1	Разработка грунта(РАСТИТЕЛЬНЫЙ) бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	17,74	7,91	7,91	140	140	44	0	0
			м3	0	2,57	0	46	97	0,01	0
35	Е0101-24-9	Разработка грунта(РАСТИТЕЛЬНЫЙ) бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	17,74	7,32	7,32	130	130	41	0	0
			м3	0	2,38	0	42	97	0,01	0
36	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	131,93	22,04	20,73	2908	2735	897	0,01	1
			м3	1,31	5,7	173	752	97	0,02	3
37	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,08	200,88	0	820	0	926	1,42	6
			м3	200,88	0	820	0	113	0	0
38	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек(ИЗ МЕСТНОГО ГРУНТА) на просадочных грунтах методом послойной укатки ТОЛЩ.1500ММ	88,7	89	88,73	7895	7871	2139	0	0
			м3	0,25	24,61	22	2183	97	0,08	8

ъ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	53,71	5,55	5,55	298	298	94	0	0
			м3	0	1,8	0	97	97	0,01	0
40	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	53,71	3,11	3,11	167	167	53	0	0
			м3	0	1,01	0	54	97	0	0
41	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	189,89	22,04	20,73	4185	3937	1292	0,01	2
			м3	1,31	5,7	249	1083	97	0,02	4
42	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	243,6	21,55	4,52	5249	1100	4024	0,11	26
			м3	17,03	0	4149	0	97	0	0
43	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	178,55	32,53	30,98	5808	5531	1825	0,01	2
			м3	1,53	9,01	273	1609	97	0,03	5
44	Е010334-А18#К=0,9 К	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	303,535	45,54	45,54	13823	13823	2765	0	0
			т	0	9,11	0	2765	100	0,19	58
45	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W4	1,14	5514,61	66,01	6287	75	264	1,35	2
			м3	195,75	24,93	223	28	105	0,12	0
46	Е0106-2-2	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 100 м3 под фабрично-заводские трубы ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 W4	18,2	6879,35	184,92	125204	3366	14750	4,36	79
			м3	702	69,86	12776	1271	105	0,34	6
47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03	65000		1953				
			т							
48	С12041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0922	65300		6021				
			т							
49	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-1(8ШТ)	0,1786	64092,87	304,24	11450	54	646	20	4
			1т	3330	114,75	595	20	105	0,56	0
50	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1786	40200		7181				
			т							
51	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем ПОД ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА	3,14	49,09	2,62	154	8	44	0,07	0
			м2	10,51	0,99	33	3	123	0	0

ъ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е0122-43-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах Д.1500 Нр=1,8М	2,64	7127,55	498,55	18817	1316	10531	15,7	41
			м3	2880	188,33	7603	497	130	0,92	2
53	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,64	266		702				
			м3							
54	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ ГОСТ 7473-94 НА СТЕНКИ КОЛОДЦА С УЧЕТОМ ЗАДЕЛОК ТРУБ	2,08	4756		9892				
			м3							
55	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,56	32800		18368				
			м3							
56	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,56	250		-140				
			м3							
57	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,56	134		-75				
			м3							
58	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
			комплект							
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция ФУНДАМЕНТА боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,304	245,44	3,82	2774	43	517	0,21	2
			м2	37,35	1,44	422	16	118	0,01	0
60	Е0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием ТОЛЩ.70ММ(УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОГО СЛОЯ)	0,413	1272,59	161,51	526	67	125	1,69	1
			м3	227,03	61,02	94	25	105	0,3	0
61	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25(10-50мм ПО УКЛОНУ) мм	5,9	375,03	25,04	2213	148	230	0,14	1
			м2	22,25	9,38	131	55	123	0,05	0
62	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5,9	69,65	3,11	411	18	30	0,02	0
			м2	2,97	1,17	18	7	123	0,01	0
63	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,3	1986,57	564,43	596	169	320	3,33	1
			м3	567	195,49	170	59	140	0,75	0

ъ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П5д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,3	28000		8400				
			м3							
65	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3	266		80				
			м3							
66	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,3	250		-75				
			м3							
67	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,3	134		-40				
			м3							
68	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,33	1986,57	564,43	656	186	352	3,33	1
			м3	567	195,49	187	65	140	0,75	0
69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,33	266		88				
			м3							
70	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л2д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,33	26600		8778				
			м3							
71	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,33	250		-83				
			м3							
72	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,33	134		-44				
			м3							
73	Е0109-61-4	Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	3,651	24382	9149,12	89008	33400	44261	63,9	233
			т	11902,5	1568,93	43451	5728	90	7,58	28
74	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	3,651	154200		562919				
			т							
75	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,245	13711,47	5475,87	3359	1342	1454	28,9	7
			т	5040	1552,87	1235	380	90	5,46	1
76	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,245	133700		32757				

ъ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							
77	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2-СНАРУЖИ	103,2	88,51	0,07	9135	7	6536	0,37	38
			м2	60,3	0,02	6223	2	105	0	0
78	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2-ВНУТРИ	90	88,51	0,07	7966	6	5700	0,37	33
			м2	60,3	0,02	5427	2	105	0	0
79	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных ТОЛЩ.100ММ	1,282	1453,07	0	1863	0	837	3,24	4
			м3	531	0	681	0	123	0	0
80	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25(20) мм	12,82	375,03	25,04	4808	321	499	0,14	2
			м2	22,25	9,38	285	120	123	0,05	1
81	Е0111-19-4	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	12,82	69,65	3,11	-893	-40	-65	0,02	0
			м2	2,97	1,17	-38	-15	123	0,01	0
82	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных ТОЛЩ.100ММ	0,214	1453,07	0	311	0	140	3,24	1
			м3	531	0	114	0	123	0	0
83	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25(20) мм	2,14	375,03	25,04	803	54	83	0,14	0
			м2	22,25	9,38	48	20	123	0,05	0
84	Е0111-19-4	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	2,14	69,65	3,11	-149	-7	-11	0,02	0
			м2	2,97	1,17	-6	-3	123	0,01	0
85	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	18	975,07	19,03	17551	343	2860	0,69	12
			м	117	7,13	2106	128	128	0,03	1
86	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	18	677,42	12,21	12194	220	2246	0,56	10
			м	92,93	4,57	1673	82	128	0,02	0
87	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6	157,67	4,19	946	25	472	0,34	2
			м	59,85	1,58	359	9	128	0,01	0
88	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	36	11,13	0	401	0	493	0,05	2
			м	10,69	0	385	0	128	0	0
89	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6	10,99	0	66	0	82	0,05	0
			м	10,69	0	64	0	128	0	0
90	Е0122-18-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100,80 мм	0,012	151412,9	17414,15	1817	209	421	117	1

ъ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км	20430	6579	245	79	130	32,13	0
91	Е0122-18-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,002	97831,86	16526,11	196	33	69	116	0
			км	20295	6243,75	41	12	130	30,49	0
92	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0192	247994,13	49389,75	4752	946	2028	312,7	6
			т	62775	18657	1203	357	130	91,12	2
93	С131103-3#ПРИМ.	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/(ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТОВАЯ)	2	194		388				
			шт							
94	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,6	2
			фланец	126	0	378	0	130	0	0
95	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	384		1152				
			шт							
96	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	3	118,85	16,47	357	49	377	0,46	1
			фланец	96,75	0	290	0	130	0	0
97	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	272		816				
			шт							
98	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
			1шт	447,75	33,75	448	34	128	0,16	0
99	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480		6480				
			шт							
100	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм- Д.80ММ	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
			1шт	447,75	33,75	448	34	128	0,16	0
101	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5190		5190				
			шт							
102	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
103	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1230		2460				
			шт							
104	Е0120-14-1#ПРИМ.	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм(УСТАНОВКА КЛАПАНА ЗАХЛОПКИ)	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1

ъ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт	184,28	2,36	184	2	128	0,01	0
105	С131310-2#ПРИМ.	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 280 мм(КЛАПАН-ЗАХЛОПКА)	1	878		878				
			шт							
106	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	0	194	0	148	1	1
			шт	164,25	0	164	0	90	0	0
107	СПРАЙС-ЛИСТ"32"	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РД-12	1	2083,52		2084				
			шт							
		Отпускная цена		2084		2084				
		Сметная стоимость оборудования				*2084*				
108	Ц0112-798-1	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	1	765,1	24,2	765	24	652	4	4
			шт	722	2,3	722	2	90	0,01	0
109	С130904-57#ПРИМ.	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм(КРАН ТРЕХХОДОВОЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТИПА КТК)	1	328		328				
			шт							
110	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1	157,67	4,19	158	4	79	0,34	0
			м	59,85	1,58	60	2	128	0,01	0
111	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1	10,99	0	11	0	14	0,05	0
			м	10,69	0	11	0	128	0	0
112	Ц0107-247-11	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 2 ЭЦВ 8-25-150	2	47446	26290	94892	52580	35600	80	160
			шт	13950	5827,97	27900	11656	90	33,8	68
113	Прайс-лист	Глубинный насос ЭВ CD L3-8 (Q 12 м3/ч, Н	2	92213,11		184426				
			шт							
		Отпускная цена		92213		184426				
		Сметная стоимость оборудования				*184426*				
114	СПРАЙС-ЛИСТ	Скамейка	15	17943,47		269152				
			шт							
115	СПРАЙС-ЛИСТ	Урна для мусора	15	3262,45		48937				
			шт							
		Итого по разделу: Водонапорная башня				**1651505**				
		ИТОГО:				**8385628**	**346494**			**2819**

ъ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						451717	94529			421
		Итого по объекту:				8385623				
		Итого по стройке:				8385623				
		- оборудования				186510				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				36400				
		На общестроительные работы				574339				
		На металломонтажные работы				45714				
		На сантехнические работы				8408				
		Всего накладных расходов:				664861				
		Итого с накладными				9050489				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				531838				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9582327				
		Итого с временными, 2,9 %				9854806				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9893479				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9990161				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				27340773				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				546815				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				27887588				
		Всего с понижающим коэф. К=0,989999982				27608712				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3313045				
		Итого с НДС				30921757				
		Всего:				30921757				

Генродрядчик

ТОО «РСУ-1»
Директор

_____ А.Сулайманов

Субподрядчик

ТОО «Авторемстрой ЛТД»
Директор

_____ С.Ералиев