Счет-фактура № 00000000005 от 23.06.2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240026495, 130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003610, от 06.03.2014

ИИК поставщика: KZ338560000000181662, в АО «БанкЦентрКредит» в г. Актау, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №769-204 от 14.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240026495, Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК",130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120240020997, Акционерное Общество "Озенмунайгаз",Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "Озенмунайгаз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120240020997, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева,3

ИИК получателя: KZ766010351000157065, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ремонтного бокса автоэкскаваторов	Работа	1	6 272 000,00	5 600 000,00	12%	672 000,00	6 272 000,00		
Всего по счету:					**5 600 000,00**		**672 000,00**	**6 272 000,00**		

Руководитель: Молдабеков К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3
Приложение 4
к приказу Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Заказчик: АО "Озенмунайгаз" ИИН/БИН 120240020997

Подрядчик: ТОО "Айдана-ИК" ИИН/БИН 050240026495

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт ремонтного бокса автоэкскаваторов"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 г.

Код затрат заказчика			Договорная цена	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Дата составления	Отчетный период с	по								
	01.06.2016	30.06.2016	6 272 000,00		769-204	от 14.06.2016 г.	собственные средства	11101	Акционерное общество	120240020997

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	код затрат	СПП,ВЗ, МВЗ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
					строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Перевод на текущие цены 2016 года.	Прочие затраты: Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт ремонтного бокса автоэкскаваторов "	9912-38	305-1980	6 272 000,00	5 600 000,00	2 006 083,00	2 006 083,00	0,00		5 490 196,00	109 804,00	672 000,00	6 272 000,00
Итого к оплате				**5 600 000,00**							**672 000,00**	**6 272 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.генерального директора по капитальному строительству _____ **Исаков С.К.**

Директор ДБиЭА _____ **Бекмаганбетов К.**

Директор ДКС _____ **Кобесов А.**

Инженер ДКС _____ **Бердонгаров Н.**

Инженер ДКС _____ **Махамбетова Н.**

23.06.16

Директор УОС-3 _____ **Союнов Н.**

Главный механик УОС-3 _____ **Халжанов К.**

Начальник ЭО _____ **Успанова Г.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Айдана-ИК" _____ **Молдабеков К.Т.**

Заказчик АО «Озенмунайгаз» УОС-3 Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Айдана-ИК»

Договор №769-204 от 14.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ремонтного бокса автоэкскаваторов

Наименование обьекта: Здание ремонтного бокса автоэкскаваторов.

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,70	14967,17	6033,58	25444	10257	50,85	86
					8181,00	1607,79	13908	2733	5,72	10
2.	C12021-24-2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	1,70	162700,00	--	276590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	700,00	124,47	51,37	87127	35956	0,29	200
					45,97	12,67	32180	8872	0,05	32
4.	C11011-43-4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	700,00	1190,00	--	833000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	10,00	206,76	31,86	2068	319	1,16	12
					174,90	4,96	1749	50	0,04	0
6.	E0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	64,00	381,98	28,12	24447	1799	0,82	52
					137,03	9,28	8770	594	0,05	3
7.	C12061-70	Блоки оконные из ПВХ профилей	м2	64,00	3767,05	--	241091	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99			--	--	--	--	--	--
8.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	28,00	202,10 84,64	8,37 3,18	5659 2370	234 89	0,53 0,02	15 0
9.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	80,00	2860,00 --	-- --	228800 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						1724226 58977	48566 12338		365 45

Накладные расходы :

На общестроительные работы	16130
На металломонтажные работы	51924
Всего накладных расходов:	68055
Итого с накладными	1792280

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	107537
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1899817
Итого с временными, 3,28 %	1962131
Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %	1978613
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1986462
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2006083
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	5490196
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	109804
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5600000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	672000
Итого с НДС	6272000

Заказчик:

Директор УОС-3 Союнов Н.

Гл.механик УОС Халжанов К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Айдана-ИК» Молдабеков К.Т.

Заказчик: УОС-3 АО «Озенмунайгаз»
Подрядчик: ТОО «Айдана-ИК»

«Утверждаю»
Директора УОС-3 АО «ОМГ»
_____ Союнов Н.Ж.
«____»_____2016 г.

АКТ
О приемке в эксплуатацию объекта после капитального ремонта
Согласно договора №769-204 от 14.06.2016 г.
Объект: «Капитальный ремонт ремонтного бокса автоэкскаваторов»

1. " Капитальный ремонт ремонтного бокса автоэкскаваторов "

Комиссия, назначенная приказом заказчика №313 от «26»_____07_____2016 г. для приемки после " Капитальный ремонт ремонтного бокса автоэкскаваторов "

В составе:
Председателя комиссии-Союнов Н.Ж.
Представителя заказчика главный механик – Халжанов К.
Членов комиссии-представителей:
Заказчика Джулдасбаев К. - начальник ПТО

Генерального подрядчика: Молдабеков К. –Директор ТОО «Айдана-ИК»

Составили настоящий акт в том, что произведен;
1. " Капитальный ремонт ремонтного бокса автоэкскаваторов "
Сметно-техническая документация составлена и утверждена : АО «Озенмунайгаз».
Оценка качества выполненных работ: хорошо.
Сметная стоимость объема товарной продукции по капитальному ремонту 6272000,00 тенге без учета НДС,в том числе стоимость материалов и оборудования полученных от разборки конструкций_____тенге.Указания в смете и ранее оплаченных работ по сданным заказчику комплексам_____тенге.
Капитальный ремонт здания, сооружения осуществляется с привлечением субподрядной организации -нет.
Срок ввода в эксплуатацию после капремонта объекта по плану сентябрь 2016 год, фактический введен июнь 2016 году.

Решение комиссии: Предъявленный к приемке объект принят в эксплуатацию.
Принято в эксплуатацию «_____»_____2016 г.

*Председателя комиссии:*_____Союнов Н.Ж.

Члены комиссии: _____ Халжанов К.

_____ Джулдасбаев К.

_____ Молдабеков К.

РЕЕСТР

Принятых в эксплуатацию объектов АО «Озенмунайгаз» после капитального ремонта по ТОО «Айдана-ИК».

№ п/п	Наименование	№ договора	Ед. изм.	Кол-во	Договорная стоимость	Дата сдачи	Заказчик	Подрядчик
1.	Капитальный ремонт ремонтного бокса автоэкскаваторов	**№769-204 от 14.06.2016 г.**	шт.	1	6272000,00		АО «ОМГ»	ТОО «Айдана-ИК»
	Всего без учета НДС				***5600000***			
	НДС 12%				672000,00			
	Всего с учетом НДС				**6272000,00**			

Инженер ДКС АО «ОМГ» Махамбетова Н.

Директор ТОО «Айдана-ИК» Молдабеков К.Т.