Заказчик: **АО "КазТрансГаз Аймак"**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой XXI"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подземного газопровода высокого давления от "Север-Юг" до ГРП-122 и подземного газопровода высокого давления от "Север-Юг" до ГВД-0,6МПа (Перемычка №2)**

УТВЕРЖДАЮ:
приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 года №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь м-ц 2015 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Код	Наименование	Код
		1290-07-15R	03.08.2015					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь 2015г. без НДС	Из графы I							
			Строительно-монтажные работы (в сметно-базисном уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	Дополнительные работы			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подземного газопровода высокого давления от "Север-Юг" до ГРП122 и подземного газопровода высокого давления от "Север-Юг" до ГВД-0,6МПа (Перемычка №2)	**220 296 159**	**196 692 999**							**23 603 160**	**220 296 159**
Удержан аванс 30%										201 346 703
Всего к оплате		**16 919 157**							**2 030 299**	**18 949 456**
в том числе: СМР	220 296 159	16 919 157								18 949 456
оборудование										
Удержано 5%										11 014 808
в том числе: СМР										11 014 808
оборудование										

Заказчик
Директор
АО "КазТрансГаз Аймак"

Н.А.Умбеталиев

Подрядчик
Директор ТОО "Ремстрой-XXI"

Э.Г. Сатыбекова

Заказчик: **АО "КазТрансГаз Аймак"**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой XXI"**

Форма N 2в

Наименование обьекта **Строительство подземного газопровода высокого давления от "Север-Юг" до ГРП-122 и подземного газопровода высокого давления от "Север-Юг" до ГВД-0,6МПа (Перемычка №2)**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство подземного газопровода высокого давления от "Север-Юг" до ГРП-122										
РАЗДЕЛ 3.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
		Трубопроводы методом ГНБ								
119	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения диам. 160 мм	125,05	6267,99	4413,58	783812	551918	374692	9,67	1209
		м		1518,86	978,09	189933	122310	120	3,68	460
120	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	125,05	1468	--	183573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
121	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	3,7	1468	--	5432	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов отводы,переходы	4	344,84	259,48	1379	1038	769	0,48	2

		шт		79,96	67,83	320	271	130	0,26	1
123	С Прайс-лист "NTG"	Отвод 90гр.SDR11 Д-160 мм	4	6900,73	--	27603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Д-160 мм из грунта с переходом ПЭ/СТ -1шт								
135	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0026	89702,55	41553,67	233	108	200	284,05	1
		км		48127,50	11054,83	125	29	130	42,90	--
136	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	2,6	2899,00	--	7537	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0122-9-6	Укладка стальных труб диам. 200 мм+футляр	0,0005	227019,61	109291,73	114	55	91	526,70	--
		км		99360,00	41286,15	50	21	130	201,64	--
138	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	1,6	1623,00	--	2597	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
140	СПрайс ТОО "NTG"	Переходник ПЭ/СТ SDR11 ГАЗ d160мм	2	19102,92	--	38206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПАТРУБОК	0,008	264818,84	56798,21	2119	454	974	359,61	3
		т		72191,25	21455,55	578	172	130	104,79	1
142	Е0109-53-2	Монтаж пластин,косынки,плиты, крышки	0,018	11128,54	1337,39	200	24	139	53,59	1
		т		8461,13	124,20	152	2	90	0,61	--
143	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пластина,косынка,плита,крышка	0,018	63600,00	--	1145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0003	149300,00	--	45	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0122-48-1 К=0,2865	Заделка каболкой концов футляра мм	4	1404,07	184,44	5616	738	2279	2,63	11

		футляр		435,15	3,06	1741	12	130	0,01	--
146	С11011-96	Герметик высыхающий, марка [illegible]-13	0,785	253,00	--	199	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,697	20,99	0,02	57	--	12	0,02	--
		м2		4,78	--	13	--	90	--	--
		ИТОГО:				1 060 557				
		Накладные расходы				379 540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86 406				
		Всего				1 526 503				
РАЗДЕЛ 4. ПОДЗЕМНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
168	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения диам. 225 мм	870	6267,99	4413,58	5453149	3839811	2606815	9,67	8413
		м		1518,86	978,09	1321410	850935	120	3,68	3202
169	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	870	2899	--	2522130	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
170	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	22	2899	--	63778	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:				8 039 057				
		Накладные расходы				2 606 815				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				638 752				
		Всего				11 284 624				
		Газопровод высокого давления от газопровода "Север-Юг" до ГВД-0,6МПа (Перемычка №2)								
		Трубопроводы								
1	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка полиэтиленового газопровода способом горизонтального бурения диам 500мм	2321,988533	6267,99	4413,58	14554201	10248282	6957463	9,67	22454
		м		1518,86	978,09	3526776	2271114	120	3,68	8545
2	С130804-1240 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи топлива РЕ100 ГАЗ SDR11 500х45,4мм СТ РК ИСО 4437-2004г	2321,988533	14343,00	--	33304282	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Установка фитингов								

10	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов отводы,переходы	3	344,84	,48	1035	778	576	0,48	1
		шт		79,96	67,83	240	203	130	0,26	1
11	С Прайс-лист "GEORG FISCHER"	Отвод 90гр.SDR11 Д-500х45,5мм	3	184194,86	--	552585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	14	344,84	259,48	4828	3633	2690	0,48	7
		шт		79,96	67,83	1119	950	130	0,26	4
15	С Прайс-лист	Муфта РЕ 100 SDR11 Д-500мм	14	74133,63	--	1037871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:				49 454 800				
		Накладные расходы				6 960 729				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 384 932				
		Всего				59 800 461				
		Итого по форме				72 611 588				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				1 089 174				
		Итого с временными				73 700 762				
		зимние удорожания 0,91%				670 677				
		дополнительные отпуска, 0,4 %				294 803				
		выслуг лет, 1 %				737 008				
		Итого				75 403 251				
		Пересчет в текущие цены 2015г к=2,5574				192 836 274				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3 856 725				
		ВСЕГО				196 692 999				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				23 603 160				
		Итого с НДС				**220 296 159**				

Заказчик
Первый заместитель директора
АО "КазТрансГаз Аймак"

_____ **С.С.Исмайлов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой - XX1"

_____ **Э.Г.Сатыбекова**

сметчик Абау о. Абашева
Глав.спец ОКС Н. Оразбаев

Заказчик: **АО "КазТрансГаз Аймак"**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой XXI"**

Наименование обьекта **Строительство подземного газопровода высокого давления от "Север-Юг" до ГРП-122 и подземного газопровода высокого давления от "Север-Юг" до ГВД-0,6МПа (Перемычка №2)**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство подземного газопровода высокого давления от "Север-Юг" до ГРП-122										
РАЗДЕЛ 3.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
		Трубопроводы методом ГНБ								
119	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения диам. 160 мм	125,05	6267,99	4413,58	783812	551918	374692	9,67	1209
		м		1518,86	978,09	189933	122310	120	3,68	460
120	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	125,05	1468	--	183573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
121	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	3,7	1468	--	5432	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов отводы,переходы	4	344,84	259,48	1379	1038	769	0,48	2

		шт		79,96	67,83	320	271	130	0,26	1
123	С Прайс-лист "NTG"	Отвод 90гр.SDR11 Д-160 мм	4	6900,73	--	27603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Д-160 мм из грунта с переходом ПЭ/СТ -1шт								
135	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0026	89702,55	41553,67	233	108	200	284,05	1
		км		48127,50	11054,83	125	29	130	42,90	--
136	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	2,6	2899,00	--	7537	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0122-9-6	Укладка стальных труб диам. 200 мм+футляр	0,0005	227019,61	109291,73	114	55	91	526,70	--
		км		99360,00	41286,15	50	21	130	201,64	--
138	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	1,6	1623,00	--	2597	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
140	СПрайс ТОО "NTG"	Переходник ПЭ/СТ SDR11 ГАЗ d160мм	2	19102,92	--	38206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПАТРУБОК	0,008	264818,84	56798,21	2119	454	974	359,61	3
		т		72191,25	21455,55	578	172	130	104,79	1
142	Е0109-53-2	Монтаж пластин,косынки,плиты, крышки	0,018	11128,54	1337,39	200	24	139	53,59	1
		т		8461,13	124,20	152	2	90	0,61	--
143	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пластина,косынка,плита,крышка	0,018	63600,00	--	1145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0003	149300,00	--	45	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0122-48-1 К=0,2865	Заделка каболкой концов футляра мм	4	1404,07	184,44	5616	738	2279	2,63	11

		футляр		435,15	3,06	1741	12	130	0,01	--
146	С11011-96	Герметик высыхающий, марка [illegible]-13	0,785	253,00	--	199	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,697	20,99	0,02	57	--	12	0,02	--
		м2		4,78	--	13	--	90	--	--
		ИТОГО:				1 060 557				
		Накладные расходы				379 540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86 406				
		Всего				1 526 503				
РАЗДЕЛ 4. ПОДЗЕМНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
168	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения диам. 225 мм	870	6267,99	4413,58	5453149	3839811	2606815	9,67	8413
		м		1518,86	978,09	1321410	850935	120	3,68	3202
169	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	870	2899	--	2522130	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
170	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	22	2899	--	63778	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:				8 039 057				
		Накладные расходы				2 606 815				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				638 752				
		Всего				11 284 624				
		Газопровод высокого давления от газопровода "Север-Юг" до ГВД-0,6МПа (Перемычка №2)								
		Трубопроводы								
1	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка полиэтиленового газопровода способом горизонтального бурения диам 500мм	2321,988533	6267,99	4413,58	14554201	10248282	6957463	9,67	22454
		м		1518,86	978,09	3526776	2271114	120	3,68	8545
2	С130804-1240 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи топлива РЕ100 ГАЗ SDR11 500х45,4мм СТ РК ИСО 4437-2004г	2321,988533	14343,00	--	33304282	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Установка фитингов								

10	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов отводы,переходы	3	344,84	[illegible],48	1035	778	576	0,48	1
		шт		79,96	67,83	240	203	130	0,26	1
11	С Прайс-лист "GEORG FISCHER"	Отвод 90гр.SDR11 Д-500х45,5мм	3	184194,86	--	552585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	14	344,84	259,48	4828	3633	2690	0,48	7
		шт		79,96	67,83	1119	950	130	0,26	4
15	С Прайс-лист	Муфта PE 100 SDR11 Д-500мм	14	74133,63	--	1037871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:				49 454 800				
		Накладные расходы				6 960 729				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 384 932				
		Всего				59 800 461				
		Итого по форме				72 611 588				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				1 089 174				
		Итого с временными				73 700 762				
		зимние удорожания 0,91%				670 677				
		дополнительные отпуска, 0,4 %				294 803				
		выслуг лет, 1 %				737 008				
		Итого				75 403 251				
		Пересчет в текущие цены 2015г к=2,5574				192 836 274				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3 856 725				
		ВСЕГО				196 692 999				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				23 603 160				
		Итого с НДС				**220 296 159**				

Заказчик
Первый заместитель директора
АО "КазТрансГаз Аймак"

С.С.Исмайлов

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой - XX1"

Э.Г.Сатыбекова

сметчик О. Абашева
Глав.спец-экс Н. Оразбаев