Заказчик: УОС-3 АО «Озенмунайгаз»
Подрядчик: ТОО «Айдана-ИК»

«Утверждаю»
Директора УОС-3 АО «ОМГ»
_____Союнов Н.Ж.
«____» _____2017 г.

АКТ
О приемке в эксплуатацию объекта после капитального ремонта
Согласно договора № 2630-204 от «22» декабря 2016 г.
Объект: "Ремонт кровли ремонтно-механического цеха УОС-3"

1. "Ремонт кровли ремонтно-механического цеха УОС-3"
Комиссия, назначенная приказом заказчика №___ от «____»_____2017 г. для приемки после " Ремонт кровли ремонтно-механического цеха УОС-3"
В составе:
Председателя комиссии-Союнов Н.Ж.
Представителя заказчика главный механик – Халжанов К.
Членов комиссии-представителей:
Заказчика Джулдасбаев К. - начальник ПТО

Генерального подрядчика: Молдабеков К. – Директор ТОО «Айдана-ИК»

Составили настоящий акт в том, что произведен;
1. " Ремонт кровли ремонтно-механического цеха УОС-3"
Сметно-техническая документация составлена и утверждена :АО «Озенмунайгаз».
Оценка качества выполненных работ: хорошо.
Сметная стоимость объема товарной продукции по капитальному ремонту 3 762 338,00 тенге без учета НДС,в том числе стоимость материалов и оборудования полученных от разборки конструкций_____тенге. Указания в смете и ранее оплаченных работ по сданным заказчику комплексам_____тенге.
Капитальный ремонт здания, сооружения осуществляется с привлечением субподрядной организации -нет.
Срок ввода в эксплуатацию после капремонта объекта по плану июнь 2017 год, фактический введен в июне 2017 года.

Решение комиссии: Предъявленный к приемке объект принят в эксплуатацию.
Принято в эксплуатацию «_____»_____2017 г.

*Председателя комиссии:*_____Союнов Н.Ж.

Члены комиссии: _____ Халжанов К.

_____ Джулдасбаев К.

_____ Молдабеков К.

Форма 3
Приложение 4
к приказу Агенства РК по делам строительства
и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Заказчик: АО "Озенмунайгаз" ИИН/БИН 120240020997

Подрядчик: ТОО "Айдана-ИК" ИИН/БИН 050240026495

Наименование строительства и его адрес: "Ремонт кровли ремонтно-механического цеха (УОС-3)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 г.

Код затрат заказчика			Договорная цена	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Дата составления	Отчетный период		4 213 818,56		2630-204	от 22.12.2016 г.	собственные средства	11101	Акционерное общество	120240020997
	с	по								
	01.06.2017	26.06.2017								

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	код затрат	СПП,ВЗ, МВЗ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
					строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Перевод на текущие цены 2017 года.	Прочие затраты: Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Ремонт кровли ремонтно-механического цеха (УОС-3)"	9912-38	305-2450	4 213 818,56	3 762 338,00	1 481 544,00	1 481 544,00			3 688 566,67	73 771,33	451 480,56	4 213 818,56
Итого к оплате				**3 762 338,00**							**451 480,56**	**4 213 818,56**

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор по капитальному строительству _____ **Ратов Б.К.**

Директор ДБиЭА _____ **Бекмаганбетов К.**

Директор ДКС _____ **Кобесов А.**

Инженер ДКС _____ **Джайлавов Р.**

Инженер ДКС _____ **Махамбетова Н.**

Директор УОС-3 _____ **Союнов Н.**

Мастер участка УОС-3 _____ **Халжанов К.**

Руководитель ЭО _____ **Успанова Г.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Айдана-ИК" _____ **Молдабеков К.Т.**

Заказчик АО "Озенмунайгаз"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Айдана-ИК"

Договор №2630-204 от 22.12.2016 г.

Наименование обьекта: Ремонт кровли ремонтно-механического цеха (УОС-3)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	120,00	17,27 15,72	1,55 0,28	2072 1886	186 33	0,11 0,00	13 0
2.	E0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	720,00	20,63 18,20	2,42 0,19	14852 13107	1745 138	0,13 0,00	91 2
3.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	720,00	129,52 61,30	41,09 10,14	93253 44133	29587 7301	0,38 0,03	274 22
4.	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	720,00	1190,00 --	-- --	856800 --	-- --	-- --	-- --
5.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	180,00	605,95 183,88	1,49 0,56	109070 33098	268 102	1,17 0,00	210 0
6.	E0158-4-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с земли и подмостей	м	100,00	20,56 19,79	0,77 0,13	2056 1979	77 13	0,13 0,00	13 0
7.	E0112-7-7	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	100,00	248,41 221,40	8,87 3,32	24841 22140	887 332	1,39 0,01	139 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130804-809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 200х4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	100,00	733,00 --	-- --	73300 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	300,00	22,97 6,97	0,06 0,02	6891 2092	18 7	0,04 0,00	11 0
10.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	300,00	21,19 4,99	0,02 --	6358 1498	7 --	0,03 --	8 --
	ИТОГО:						1189493 119933	32774 7926		758 26

Накладные расходы :

На общестроительные работы	87861
На металломонтажные работы	46291
Всего накладных расходов:	134152
Итого с накладными	1323645

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79419
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1403064
Итого с временными, 3,28 %	1449084
Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %	1461256
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1467052
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1481544
Пересчет в текущих ценах, К-2,48968	3688566,67
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	73771,33
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3762338,00
Налог на добавленную стоимость, 12 %	451480,56
Итого с НДС	4213818,56

Заказчик:

№3 скважиналарға қызмет көрсету басқармасы

Директор УОС-3 _____ Союнов Н.

Гл.механик УОС-3 _____ Халжанов К.

Подрядчик:

Айдана-ИК

Директор ТОО «Айдана-ИК» _____ Молдабеков К.Т.