Счет-фактура № 537 от 31.10.12 (1)

Поставщик: Акционерное общество "Горэлектросеть" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: 451600022724, БИН: 960940000138 ,Адрес: 141201, РК, Павлодарская обл.,г.Экибастуз, ул.Ауэзова 12, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0005360 от 02.10.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ02914398414BC03578 в ДБ АО "Сбербанк ", , БИК SABRKZKA,КБЕ 16 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 64 от 19.09.12 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисление на расчетный счет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дуйсембаева, 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя:БИН: 060240010430, РНН: 451600218806, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дуйсембаева, 34 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ65070103KSN4516000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция линии электропередачи по ул. Маргулана г.Экибастуз	_	1	2805758.04	2 805 758,04	12%	336 690,96	3 142 449,00		
Всего по счету:					**2 805 758,04**		**336 690,96**	**3 142 449,00**		

Председатель Правления: Олжабаева М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Острикова В. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Острикова В.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ
за октябрь 2012 года

предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику (заказчику) и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: *ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"*

ПОДРЯДЧИК: *АО "Горэлектросеть"*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: *Реконструкция линии электропередачи по ул. Маргулана г. Экибастуза*

код документа	код заказчика (генподрядчика)		код подрядчика		№ № договора	КС
	код учрежд.банка	№ счета	код учрежд.банка	№ счета	№ 64 от 19. 09 2012 года	

Пусковые комплексы,объекты, технологические этапы,комплексы работ	№ строки	код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ				стоимость выполненных прочих затрат не входящих в состав смр	Объем работ,засчит-ый в вып-ние плана подлеж. оплате(гр.3)			КС (гр.Б,Г 10
			с начала года по отчетный месяц включительно	на 1 квартал,1 полугодие,9 месяцев года	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенство-я проект.решения	из гр.4 работы по монтажу оборудования		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и др.подрядные работы	из гр.8 и 9 подлежит оплате за отчетн.период	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция линии электропередачи по ул. Маргулана г. Экибастуза			*2 805 758,04*		*2 805 758,04*					*2 805 758,04*		*2 805 758,04*	
НДС 12%			*336 690,96*		*336 690,96*					*336 690,96*		*336 690,96*	
Итого к оплате, тенге			*3 142 449,00*		*3 142 449,00*					*3 142 449,00*		*3 142 449,00*	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Б.К.Амренов

ПОДРЯДЧИК:

Председателя Правления
АО"Горэлектросеть"

_____ М.А.Олжабаева

форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
от 31 октября 2012 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **АО "Горэлектросеть"**

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ: **Реконструкция линии электропередачи по ул. Маргулана г. Экибастуза**

основание: договор № 64 от 19. 09 2012 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1 Демонтаж									
1	Е33-102-1	Демонтаж деревянных опор для ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей цельных одностоечных стоек, длиной до 9,5 м к=0,3 1опора	5,000	224,50 180,87	43,63 16,03	1122 904	218 80	935 95	1,14885 0,07875	6 0
2	Е33-102-2	Демонтаж деревянных опор для ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей цельных одностоечных, с одним подкосом, стоек, длиной до 9,5 м к=0,3 1опора	6,000	464,68 383,47	81,21 29,53	2788 2301	487 177	2354 95	2,42880 0,14625	15 1
3	Е33-108-2	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную 1км линии	0,500	1710,60 1428,30	282,30 103,78	855 714	141 52	728 95	8,41800 0,50625	4 0
		Всего прямые затраты по разделу				4 765 3 919	846 309			25 1
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				4 017				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				603				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				532				
		Всего по разделу, тенге				9 314				
		Сметная заработная плата, тенге				4 831				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				28				
	РАЗДЕЛ 2 Монтаж									
	ПОДРАЗДЕЛ 2.1 Линейная магистраль									
4	Е33-103-4	Установка одностоечных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ т.ч.п3 ктрр=1,5, кзпр=1,5 1опора	12,000	2673,23 1296,34	1192,39 337,33	32079 15556	14309 4048	18624 95	7,84875 1,42500	94 17

5	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, д[illegible]а 9,5 м, марка СВ 95-2А	2,000	13400,00	0,00	26800	0	0	0,00000	0
		шт								
6	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	8,000	21800,00	0,00	174400	0	0	0,00000	0
		шт								
7	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей, в грунтах 1-4 групп	100,000	63,83	3,99	6383	399	1776	0,11040	11
				17,45	1,24	1745	124	95	0,00613	1
		1м заземления								
8	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	30,000	399,52	51,41	11985	1542	3787	0,77050	23
				121,61	11,25	3648	338	95	0,05000	2
		1заземлитель								
9	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,420	8748,86	5388,48	3675	2263	1843	18,51500	8
				3156,75	1461,83	1326	614	95	5,56250	2
		1км линии								
10	1999 П-Л	Провод СИП-4 4х35 мм2, м	420,000	150,00		63000	0	0		0
		м								
11	Е33-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ, напряжением 0,38 кВ, к зданиям с помощью механизмов (количество проводов в ответвлении - 1)	14,000	463,36	192,80	6487	2699	3803	1,46050	20
				245,81	40,17	3441	562	95	0,16250	2
		1ответвление								
12	1999 П-Л	Провод СИП-4 4х16 мм2, м	80,000	85,85		6868	0	0		0
		м								
13	1999 П-Л	Провод СИП-4 2х16 мм2, м	100,000	42,77		4277	0	0		0
		м								
14	Е33-114-6	Устройство ответвлений от ВЛ, напряжением 0,38 кВ, к зданиям вручную (количество проводов в ответвлении - 4)	1,000	707,54	103,98	708	104	517	3,01300	3
				504,56	39,38	505	39	95	0,18750	0
		1ответвление								
15	1999 П-Л	Провод АС-25	40,000	23,06		922	0	0		0
		м								
16	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	20,000	66,80	18,10	1336	362	415	0,12000	2
				20,30	3,80	406	76	86	0,02200	0
		1м кабеля								
17	1999 П-Л	Провод СИП-4 4х16 мм2, м	20,000	85,52		1710	0	0		0
		м								
	ПОДРАЗДЕЛ 2.2 Линейная арматура									
18	1999 П-Л	Бандажная скрепа СОТ 36, шт	47,000	38,04		1788	0	0		0
		шт								
19	1999 П-Л	Бандажная лента СОТ 37, м	66,000	170,82		11274	0	0		0
		м								
20	1999 П-Л	Крюк СОТ 29, шт	25,000	509,16		12729	0	0		0
		шт								
21	1999 П-Л	Зажим поддерживающий SO 69.95, шт	20,000	1055,51		21110	0	0		0
		шт								
22	1999 П-Л	Зажим натяжной SO 65.1, шт	7,000	648,36		4539	0	0		0
		шт								
23	1999 П-Л	Зажим ответвительный SLIP 22.12, шт	15,000	576,20		8643	0	0		0
		шт								

24 1999	Зажим плашечный SL37.1, шт	83,000	576,20	47825	0	0	0		
П-Л	шт								
25 1999	Зажим ответвительный SLIP 22.1, шт	13,000	224,61	2920	0	0	0		
П-Л	шт								
26 1999	Кожух защитный SP 15, шт	13,000	133,73	1738	0	0	0		
П-Л	шт								
27 1999	Заземляющий проводник, шт	13,000	739,60	9615	0	0	0		
П-Л	шт								
28 1999	Кронштейн У4	13,000	2562,83	33317	0	0	0		
П-Л	шт								
29 1999	Зажим натяжной SO 157.1, шт	14,000	287,79	4029	0	0	0		
П-Л	шт								
30 1999	Зажим натяжной SO 158.1, шт	7,000	343,57	2405	0	0	0		
П-Л	шт								
31 1999	Бандаж PER 15	20,000	12,40	248	0	0	0		
П-Л	шт								
32 1999	Звено срывное SO 135.150, шт	3,000	348,89	1047	0	0	0		
П-Л	шт								
33 1999	Крюк COT 28.2 шт	10,000	998,75	9988	0	0	0		
П-Л	шт								
34 1999	Зажим промежуточный настенный SO 125, шт	6,000	1247,31	7484	0	0	0		
П-Л	шт								
35 1999	Фиксатор дистанционный SO 70.13, шт	16,000	455,88	7294	0	0	0		
П-Л	шт								
36 1999	Зажим соединительный SLIP 21.1, шт	16,000	536,06	8577	0	0	0		
П-Л	шт								
	Итого монтаж оборудования по разделу			1 336	362				2
				406	76				
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге			568					
	Всего прямые затраты по разделу			537 200	21 678				161
				26 627	5 801				24
	Стоимость материалов, тенге			488 895					
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге			30 765					
	- заработная плата, тенге (в накладных)			4 615					
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)			15					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге			34 402					
	Всего по разделу, тенге			602 367					
	Сметная заработная плата, тенге			37 043					
	Нормативная трудоемкость, чел-час			200					
РАЗДЕЛ 3 Трансформаторная подстанция									
37 E33-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций, мощностью до 630 кВа, по строительным работам	1,000	3397,69	2706,83	3398	2707	1329	4,16300	4
	1подстанция		690,86	707,52	691	708	95	2,80000	3
38 E8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,600	1178,15	121,34	707	73	112	0,89700	1
	1м3 основания		129,38	45,00	78	27	106	0,22500	0

39 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,700	9684,06	245,78	26147	664	1041	2,05850	6
	1м3		313,09	92,84	845	251	95	0,45350	1
40 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,000	64100,00	0,00	13	0	0	0,00000	0
	т								
41 4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,005	60300,00	0,00	283	0	0	0,00000	0
	т								
42 75-4-43	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-400 кВА; ВВ/ВВ	1,000	616700,00	0,00	616700	0	0	0,00000	0
	шт								
43 Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор КТП	48,000	61,33	15,31	2944	735	1663	0,20700	10
	1м шин заземления		33,64	2,81	1615	135	95	0,01250	1
44 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,076	44300,00	0,00	3367	0	0	0,00000	0
	т								
45 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,001	46400,00	0,00	60	0	0	0,00000	0
	т								
46 Ц8-55-1	Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1,000	213,40	7,00	213	7	155	1,00000	1
	1шт		178,00	2,30	178	2	86	0,01300	0
47 980999 П-Л	Разъединитель РЛНД 1-10-400-У1, шт	1,000	16433,77	0,00	16434	0	0	0,00000	0
	шт								
48 Ц8-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	1,000	9028,00	5815,00	9028	5815	3015	12,00000	12
			2138,00	1368,00	2138	1368	86	7,99500	8
	1комплект (3 фазы)								
49 980999 П-Л	Ограничитель перенапряжений ОПН 10/12/400, шт	1,000	6707,66	0,00	6708	0	0	0,00000	0
	шт								
	Итого монтаж оборудования по разделу				9 241	5 822			13
					2 316	1 370			8
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				1 103				
	Всего прямые затраты по разделу				686 002	10 001			34
					5 545	2 491			13
	Стоимость материалов, тенге				30 614				
	Оборудование, тенге				639 842				
	Накладные расходы, тенге				7 315				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				1 097				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 239				
	Всего по разделу, тенге				696 556				
	Сметная заработная плата, тенге				9 133				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				51				
	Итого монтаж оборудования по смете				10 577	6 184			15
					2 722	1 446			8

Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге	1 671		
Всего прямые затраты	**1 227 967**	**32 525**	**220**
	36 091	**8 601**	**38**
Стоимость материалов, тенге	**519 509**		
Оборудование, тенге	**639 842**		
Накладные расходы, тенге	**42 097**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	6 315		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	21		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6.057%)	**38 173**		
Всего по смете, тенге	**1 308 237**		
Сметная заработная плата, тенге	**51 007**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**279**		
Дополнительные затраты на строительство:			
Выслуга лет, 1%	6 684		
Дополнительные отпуска, .4%	2 674		
Итого дополнительные затраты на строительство	9 358		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	1 317 595		
Итого в базовых ценах 2001г.	1 317 595		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	60 365		
В том числе материалы в ценах 2001г.	519 509		
В том числе оборудование в ценах 2001г.	639 842		
Нормативная трудоемкость, чел-час	279		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**2 750 743**		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**126 024**		
В том числе материалы в текущих ценах	**1 084 579**		
В том числе оборудование в текущих ценах	**1 335 798**		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**55 015**		
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**2 805 758**		
Итого в текущих ценах	**2 805 758**		
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**336 691**		
Сметная стоимость строительства	**3 142 449**		

Работу сдал :

АО "Горэлектросеть"_____

Работу принял:

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"_____

Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию
24-10/3-11/36

от " 12 " 12 2012 г. г.Экибастуз
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "8" октября 2007 г. № 55
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) **Дычко Николай Васильевич - заместитель акима города Экибастуза**
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей заказчика:
Амренов Бауыржан Кумарханович - начальник государственного учреждения «Отдел строительства акимата города Экибастуза», председатель комиссии
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации: **Олжабаева Майгуль Аскаровна– председатель Правления АО «Горэлектросеть»**
генерального проектировщика - **Сартова Санимгуль Кездикбаевна- директор ТОО АПП»** (фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Токатов Канатбек Кизатович – начальник управления департамента государственного санитарно -эпидемиологического надзора города Экибастуза»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы **Айтжанов Мылтыкбай Жанатович – начальник государственного учреждения «Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан**
(фамилия, имя, отчество, должность)
УСТАНОВИЛА:
1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) **государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза».**(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Реконструкция линии электропередач** (наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: ул. Маргулана в городе Экибастузе
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
2. Строительство осуществлено на основании решения
(постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю
_____
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: АО «Горэлектросеть» (наименование организации)
выполнившим: строительно-монтажные работы
(виды работ)
4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «АПП».
(наименование организации)
выполнившим проектно-сметную документацию _____
(наименование частей или разделов документации)
5.Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)
6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному,** повторно применяемому) ГСЛ № 001203-1 от 19.11.2010 г.
(номер проекта, номер серии)
7. Проектная (проектно-сметная) согласована **государственным учреждением «Управление департамента государственного санитарно – эпидемиологического надзора города Экибастуза», «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области»**
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2012 г. окончание работ декабрь 2012 г.
(месяц и год) (месяц, год)
при продолжительности строительства, мес.: 1, по норме или по проекту организации строительства 1 м.; фактически 1 м.
9.Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, исполнительная документация
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т.п.

Мощность, производи-тельность	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Проектная производительность _____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: протяженность сети электроснабжение – 570 метра.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 1 395 000тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 1 336 000тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Реконструкция линии электропередачи, расположенной по ул Маргулана в городе Экибастуз,
(наименование объекта (комплекса)
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____

_____ Н. Дычко
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Б.Амренов

_____ М.Олжабаева

_____ С.Сартова

_____ К. Токатов

_____ М. Айтжанов

_____ М.Олжабаева
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)