Заказчик КГКП "Детский сад "Еркетай" отдела образования акимата Таласского района"
Подрядчик ТОО "ПазылСервисКомпани"
Договор № 14 от 02.06.2017г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт тепломеханического оборудования котельной детского сада "Еркетай" в с.Шакирова Таласского района Жамбылской области"

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	6	3150,83	123,78	18905	743	17905	13,39	80
		1насос		2285,06	46,35	13710	278	128	0,23	1
2	С131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	2	25429,3		50859				
		шт								
3	СПРАЙСЛИСТ	Насос WillO TOP S 30/10	2	36974,79	0	73950	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
4	СПРАЙСЛИСТ	Насос WillO STAr RS 24/4	2	12407,75	0	24816	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
5	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	0
		комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
6	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,81	0	126	0	59	0,12	0
		комплект		23,18	0	46	0	128	0	0
7	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1	24679,34	160,26	24679	160	905	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	0
8	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	1	5978,67	70,66	5979	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
9	СПРАЙСЛИСТ	Мембранный расширительный бак, 100 л	1	17902,81	0	17903	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		0	0	0	0		0	0
10	С12021-199	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	0,23	149600		34408				
		т								
11	Е0118-12-2	Установка поддонов металлических для баков вместимостью до 4 м3	1	362,96	54,73	363	55	421	1,91	2
		1поддон		308,23	20,86	308	21	128	0,1	0
12	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,06	147100		8826				
		т								
13	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
14	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870		9870				
		шт								
15	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	7	774,5	74,4	5422	521	4479	4	28
		шт		693	18	4851	126	90	0,1	1
		ИТОГО:				277902	1554			119
						20353	510			3
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				4479				
		На сантехнические работы				20335				
		Всего накладных расходов:				24814				
		Итого с накладными				302716				
		- заработная плата				3722				
		- трудоемкость				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				18163				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				320879				
		ИТОГО:				320879				
		Сметная заработная плата				24585				
		Нормативная трудоемкость				134				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				848288				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				17312				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				865600				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				134400				
		Итого с НДС				1000000				
		Всего:				1000000				
		Понижающий коэффициент				0,7				
		Всего				700000				
		В т.ч. НДС				75000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:

КСКП "Детский сад "Еркетай" отдела образования акимата Таласского района"

Руководитель: Жанатаева Д.Е.

м.п.

Подрядчик:

ТОО "ПазылСервисКомпани"

Директор: Семизбаев М.П.

м.п.