Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гете, 309**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гете, 309**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 51** от **15.07.2019**

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №26

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	**1**	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**0,262**	**6621,56**	**1735**
			Накладные расходы			***2254,69***	***591***
			Сметная прибыль			***490,49***	***129***
2	**2**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,618**	**1807,92**	**1118**
			Сметная прибыль			***133,92***	***83***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**26,204**	**1686,81**	**44201**
			Накладные расходы			*810,96*	*21251*
			Сметная прибыль			*124,95*	*3274*
4	**4**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**2,830**	**1807,92**	**5116**
			Сметная прибыль			*133,92*	*379*
5	**5**	**1127-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**7,600**	**1242,56**	**9443**
			Накладные расходы			*597,39*	*4540*
			Сметная прибыль			*92,04*	*700*
6	**6**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,292**	**1807,92**	**528**
			Сметная прибыль			*133,92*	*39*
			Раздел: Устройство бортового камня				
7	**7**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,130**	**482,75**	**63**
			Накладные расходы			*110,41*	*14*
			Сметная прибыль			*35,76*	*5*
8	**8**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**5,141**	**1807,92**	**9294**
			Сметная прибыль			*133,92*	*688*
9	**9**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,024**	**23,77**	**72**
			Накладные расходы			*5,90*	*18*
			Сметная прибыль			*1,76*	*5*
10	**10**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,706**	**7247,20**	**5114**
			Накладные расходы			*1485,46*	*1048*
			Сметная прибыль			*536,83*	*379*
11	**11**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**20,160**	**3019,52**	**60873**
			Накладные расходы			*1147,01*	*23124*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*223,67*	*4509*
12	**12**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,867**	**46477,80**	**40291**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*2984*
			Раздел: Устройство поребрика				
13	**13**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**3,680**	**482,75**	**1777**
			Накладные расходы			*110,41*	*406*
			Сметная прибыль			*35,76*	*132*
14	**14**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**6,256**	**1807,92**	**11310**
			Сметная прибыль			*133,92*	*838*
15	**15**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,680**	**23,77**	**87**
			Накладные расходы			*5,90*	*22*
			Сметная прибыль			*1,76*	*6*
16	**16**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,883**	**7247,20**	**6401**
			Накладные расходы			*1485,46*	*1312*
			Сметная прибыль			*536,83*	*474*
17	**17**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**36,800**	**3019,52**	**111118**
			Накладные расходы			*1147,01*	*42210*
			Сметная прибыль			*223,67*	*8231*
18	**18**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,589**	**46477,80**	**27366**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*2027*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
19	**19**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью**	**м3**	**10,628**	**5646,56**	**60012**
			Накладные расходы			*409,18*	*4349*
			Сметная прибыль			*418,26*	*4445*
20	**20**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,057**	**125231,21**	**7187**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*989,71*	*57*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*532*
21	**21**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**31,884**	**1411,02**	**44989**
			Накладные расходы			*60,68*	*1935*
			Сметная прибыль			*104,52*	*3333*
22	**22**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**106,280**	**1482,09**	**157516**
			Накладные расходы			*60,68*	*6449*
			Сметная прибыль			*109,78*	*11668*
23	**23**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**212,560**	**158,22**	**33631**
			Накладные расходы			*0,34*	*72*
			Сметная прибыль			*11,72*	*2491*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
24	**24**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,600**	**1159,19**	**11128**
			Накладные расходы			*330,32*	*3171*
			Сметная прибыль			*85,87*	*824*
25	**25**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,026**	**125231,21**	**3206**
			Накладные расходы			*989,71*	*25*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*237*
26	**26**	**1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**1,888**	**15164,89**	**28631**
			Накладные расходы			*1154,98*	*2181*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*2121*
27	**27**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,000**	**1438,20**	**46022**
			Накладные расходы			*196,77*	*6297*
			Сметная прибыль			*106,53*	*3409*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**28**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**32,000**	**904,36**	**28940**
			Накладные расходы			***126,08***	***4035***
			Сметная прибыль			***66,99***	***2144***
			ИТОГО:				**757171**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**123104**
			Сметная прибыль				**56087**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**10222,00**	**767393**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**805683**
			Итого с НДС		**12 %**	**96682,00**	**902365**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исполнительный директор **Бейсенова Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)