Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Нуринского района »
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " A $ B Стройсервис "
Наименование объекта: Текущий ремонт котельной (установка модульных котлов) Опорной школы(ресурсный центр) Киевской ОШ №3 Договора №130 от 25/05/2018 год

Акт №2 от 09 августа 2018 г
приемки выполненных работ за август 2018 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фундамент									
1	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	0,012	70437,87 9675	304,24 114,75	845 116	4 1	123 105	58 0,56	1 –
	Раздел 2 БМК									
2	Е25-64-1	Установка зданий из многобоксовых блок-боксо в многобоксовых с комнатой отдыха для кочегаров, два котла длительного горения КТ (КО) 650 мощностью 650 кВт насосная группа, электрооборудование и КИПиА, устройство циклона, запорная арматура, установка теплового узла, Пожарная сигнализация и огнетушители *т блок-боксов*	15	9113,64 3105	5357,26 1369,78	136705 46575	80359 20547	80546 120	16,9 5,97	254 90
	Раздел 3 Дымовая труба									

3	E1-163-3	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 3 группы	2,5	558	–	1395	–	1576	3,37	8
		м3 грунта		558	–	1395	–	113	–	–
4	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	0,45	95,3	2,62	43	1	6	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	5	–	123	0,0048	–
5	E6-13-1	Устройство бетонного основания	2,5	9172,12	86,6	22930	217	1373	3,06	8
		м3		490,5	32,72	1226	82	105	0,1598	–
6	E6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04	70437,87	304,24	2818	12	412	58	2
		т		9675	114,75	387	5	105	0,56	–
7	E9-61-4	Монтаж трубы дымовой диам. 400 мм, высотой 12000мм	1,5	24382	9149,12	36573	13724	18186	63,9	96
		т конструкций		11902,5	1568,93	17854	2353	90	7,58	11
8	99-1-1СПрайслист	Стоимость дымовой трубы со стальным основанием и растяжками	1,5	86358,93		129538				
		т								
	Раздел 4 Теплотрасса									
9	E24-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,1	233152,62	46386,24	23315	4639	12631	439	44
		км трубопровода		80775	16380,75	8078	1638	130	85,84	9
10	E13-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП за один раз	60	304,86	0,14	18292	8	242	0,0219	1
		м2		4,43	0,05	266	3	90	0,0003	–
11	E26-4-2	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 80 мм	100	867,68	14,64	86768	1464	8775	0,49	49
		м трубопровода		82,35	5,4	8235	540	100	0,027	3
12	E26-17-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм	100	318,24	22,26	31824	2226	26258	1,4	140
		м трубопровода								

	254,25	8,33	25425	833	100	0,041	4
Всего прямые затраты			**491046**	**102654**			**603**
			109562	**26002**			**117**
В том числе стоимость: материалов, тенге			278832				
Накладные расходы, тенге			150128				
- заработная плата, тенге			22519				
- трудоемкость, чел-ч			75				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			38470				
Всего			**679644**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			6796				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2719				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**689159**				
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)			**2138460**				
- материалы, тенге			865216				
- сметная заработная плата, тенге			520057				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			795				
Налог (2 %)			42769				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**2181229**				
НДС (12 %)			261747				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**2442976**				
Скидка подрядчика 38,6%			151375,5				
Всего по акту с учетом НДС со скидкой			2291699,50				

Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" Муканова Салтанат Аккошкаровна

Подрядчик ТОО "А$ В Стройсервис" Бейсенбекова А.К.