Форма 2-В

Заказчик **АО "Интергаз Центральная Азия"**
Подрядчик **ТОО "Ремстрой XXI"**
Стройка **Капитальный ремонт МГ "БГР-ТБА" на участке 972-1001км 2 нитки**
Объект **Капитальный ремонт МГ "БГР-ТБА" на участке 972-1001км 2 нитки**
Договор подряда (контракт) **№ 237-01-15R от 16.10.2015г.**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Смета 1-1			**Установка узла приема очистных устройств Ду-1000мм на 1000км 2 нитки (УПОУ)..Линейная часть ЛЧ-6**				
			Подготовительные работы.				
1	1	ССЦИ РК8.03-04-2016 р.1.тб.49 п.4 Сб.цен на инженерные изыскания	Вынос оси в натуру	км	0,218	12717,00	2772
2	2	ССЦИ РК8.03-04-2016 р.1.тб.53.п2 Сб.цен на инженерные изыскания	Рекогносцировка и обозначение на местности существующего магистрального газопровода с применением трубокабелеискателя	км	0,218	6543,00	1426
3	3	ССЦИ РК8.03-04-2016 р.1.тб.45 п.23 Сб.цен на инженерные изыскания	Провешивание оси газопровода деревянными вешками с нанесением на них глубины заложения газопровода	шт	11,000	4952,00	54472
							58671
			ИТОГО:				
			В том числе :				**0**
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				
Смета 2-1			**Установка узла приема очистных устройств Ду-1000мм на 1000км 2 нитки (УПОУ). Линейная часть ЛЧ-6.**				
			Архитектурно-строительные и технологические решения				
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
4	1	11-010104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1 (срезка растительного грунта во временный отвал на 20м)	м3 грунта	734,0	19,23	14114
			Накладные расходы			*2,65*	*1946*
			Сметная прибыль			*1,42*	*1045*

5	2	11-010104-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1 (срезка растительного грунта во временный отвал на 20м)	м3 грунта	1,0	17,27	12678
			Накладные расходы			*2,38*	*1748*
			Сметная прибыль			*1,28*	*939*
6	3	11-010101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	3588,0	101,78	365184
			Накладные расходы			*18,37*	*65915*
			Сметная прибыль			*7,54*	*27051*
7	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	179,0	2382,36	426443
			Накладные расходы			*875,30*	*156678*
			Сметная прибыль			*176,47*	*31588*
8	5	11-010201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	177,5	115,71	20539
			Накладные расходы			*20,28*	*3600*
			Сметная прибыль			*8,57*	*1521*
9	6	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (смеси песчано-гравийные)	м3 подстилающего слоя	88,750	6111,93	542434
			Накладные расходы			*1656,52*	*147016*
			Сметная прибыль			*452,74*	*40180*
10	7	11-010104-0602 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1	м3 грунта	3588,00	13,95	50048
			Накладные расходы			*1,92*	*6901*
			Сметная прибыль			*1,03*	*3707*
11	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	179,00	1139,14	203906
			Накладные расходы			*418,53*	*74916*
			Сметная прибыль			*84,38*	*15104*
12	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1735,40	190,52	330620
			Накладные расходы			*59,35*	*103000*
			Сметная прибыль			*14,11*	*24490*

13	10	11-010104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты [illegible]ппы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1 (перемещение растительного грунта из временного отвала на 20м)	м3 грунта	[illegible],00	19,23	14114
			Накладные расходы			*2,65*	*1946*
			Сметная прибыль			*1,42*	*1045*
14	11	11-010104-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1 (перемещение растительного грунта из временного отвала на 20м)	м3 грунта	734,0	17,27	12678
			Накладные расходы			*2,38*	*1748*
			Сметная прибыль			*1,28*	*939*
15	12	11-010104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с). На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3672,0	1,11	4069
			Накладные расходы			*0,15*	*561*
			Сметная прибыль			*0,08*	*301*
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ				
			ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ф1- 1шт				
16	13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (из бетона кл.В3,5 сульфатостойкого)	м3	1,660	18845,37	31283
			Накладные расходы			*1214,72*	*2016*
			Сметная прибыль			*1395,95*	*2317*
17	14	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство из сульфатостойкого бетона кл.В25	м3	72,70	23876,25	1735804
			Накладные расходы			*1799,35*	*130813*
			Сметная прибыль			*1768,61*	*128578*
18	15	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (диаметром-10мм)	т	0,1464	223842,33	32771
			Накладные расходы			*8354,11*	*1223*
			Сметная прибыль			*16580,91*	*2427*
19	16	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-1 диаметром 12мм)	т	0,440	238003,03	104721
			Накладные расходы			*8882,60*	*3908*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*7757*

20	17	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-1 диаметром 10мм)	т	0,195	238003,03	71865
			Накладные расходы			*8882,60*	*2682*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*5323*
21	18	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-2 диаметром 12мм)	т	0,726	238003,03	172790
			Накладные расходы			*8882,60*	*6449*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*12799*
22	19	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-2 диаметром 10мм)	т	0,726	238003,03	172790
			Накладные расходы			*8882,60*	*6449*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*12799*
23	20	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (фиксатор ФС-1 диаметром 12мм)	т	0,03192	238003,03	7597
			Накладные расходы			*8882,60*	*284*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*563*
24	21	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (фиксатор ФС-1 диаметром 10мм)	т	0,13824	238003,03	32902
			Накладные расходы			*8882,60*	*1228*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*2437*
			ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ф2- 1шт				
25	22	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (из бетона кл.В3,5 сульфатостойкого)	м3	1,510	18845,37	28457
			Накладные расходы			*1214,72*	*1834*
			Сметная прибыль			*1395,95*	*2108*
26	23	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство (из сульфатостойкого бетона кл.В25)	м3	10,30	24465,47	251994
			Накладные расходы			*2024,00*	*20847*
			Сметная прибыль			*1812,26*	*18666*
27	24	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (диаметром 6мм)	т	0,01785	223637,36	3992
			Накладные расходы			*8346,46*	*149*
			Сметная прибыль			*16565,73*	*296*
28	25	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-1 диаметром 12мм)	т	0,246024	238003,03	58554
			Накладные расходы			*8882,60*	*2185*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*4337*
29	26	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-2 диаметром 12мм)	т	0,105	238003,03	24990
			Накладные расходы			*8882,60*	*933*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*1851*

30	27	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-2 диаметром 10мм)	т	0,0[illegible]056	238003,03	16793
			Накладные расходы			*8882,60*	*627*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*1244*
31	28	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (фиксатор ФС-2 диаметром 12мм)	т	0,0576	238003,03	13709
			Накладные расходы			*8882,60*	*512*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*1015*
32	29	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (фиксатор ФС-2 диаметром 10мм)	т	0,02916	238003,03	6940
			Накладные расходы			*8882,60*	*259*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*514*
33	30	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-3 диаметром 10мм)	т	0,015	238003,03	3570
			Накладные расходы			*8882,60*	*133*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*264*
34	31	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-3 диаметром 6мм)	т	0,00666	246049,27	1639
			Накладные расходы			*9182,90*	*61*
			Сметная прибыль			*18225,87*	*121*
35	32	21-130201-0208 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М24 до М27 ГОСТ 1759.0-87 (анкерный болт М24)	т	0,02504	440738,80	11036
			Накладные расходы			*16448,99*	*412*
			Сметная прибыль			*32647,32*	*817*
			ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ф3- 1шт				
36	33	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (из бетона кл.В3,5 сульфатостойкого)	м3	2,410	18845,37	45417
			Накладные расходы			*1214,72*	*2927*
			Сметная прибыль			*1395,95*	*3364*
37	34	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство (из сульфатостойкого бетона кл.В25)	м3	19,700	24465,47	481970
			Накладные расходы			*2024,00*	*39873*
			Сметная прибыль			*1812,26*	*35701*
38	35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (диаметром 6мм)	т	0,02856	223637,36	6387
			Накладные расходы			*8346,46*	*238*
			Сметная прибыль			*16565,73*	*473*
39	36	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-1 диаметром 12мм)	т	0,35566	238003,03	84648
			Накладные расходы			*8882,60*	*3159*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*6270*

40	37	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-2 диаметром 12мм)	т	0,[illegible]32	238003,03	74543
			Накладные расходы			*8882,60*	*2782*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*5522*
41	38	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-2 диаметром 10мм)	т	0,19656	238003,03	46782
			Накладные расходы			*8882,60*	*1746*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*3465*
42	39	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (фиксатор ФС-2 диаметром 12мм)	т	0,1024	238003,03	24372
			Накладные расходы			*8882,60*	*910*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*1805*
43	40	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (фиксатор ФС-2 диаметром 10мм)	т	0,05184	238003,03	12338
			Накладные расходы			*8882,60*	*460*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*914*
44	41	21-130201-0208 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М24 до М27 ГОСТ 1759.0-87 (анкерный болт М24)	т	0,07512	440738,80	33108
			Накладные расходы			*16448,99*	*1236*
			Сметная прибыль			*32647,32*	*2452*
			ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ф4- 1шт				
45	42	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (из бетона кл.В3,5 сульфатостойкого)	м3	0,420	18845,37	7915
			Накладные расходы			*1214,72*	*510*
			Сметная прибыль			*1395,95*	*586*
46	43	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство (из сульфатостойкого бетона кл.В25)	м3	4,632	24465,47	113324
			Накладные расходы			*2024,00*	*9375*
			Сметная прибыль			*1812,26*	*8394*
47	44	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (диаметром 6мм)	т	0,00448	223637,36	1002
			Накладные расходы			*8346,46*	*37*
			Сметная прибыль			*16565,73*	*74*
48	45	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-1 диаметром 12мм)	т	0,02262	238003,03	5384
			Накладные расходы			*8882,60*	*201*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*399*
49	46	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-1 диаметром 10мм)	т	0,01859	238003,03	4424
			Накладные расходы			*8882,60*	*165*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*328*

50	47	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арм[illegible]рные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-2 диаметром 12мм)	т	0[illegible]388	238003,03	9254
			Накладные расходы			*8882,60*	*345*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*685*
51	48	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-2 диаметром 10мм)	т	0,0342	238003,03	8140
			Накладные расходы			*8882,60*	*304*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*603*
52	49	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С-3 диаметром 6мм)	т	0,00544	246049,27	1339
			Накладные расходы			*9182,90*	*50*
			Сметная прибыль			*18225,87*	*99*
			ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ПОД КРАН Ф6- 1шт				
53	50	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5 сульфатостойкого	м3	0,200	18845,37	3769
			Накладные расходы			*1214,72*	*243*
			Сметная прибыль			*1395,95*	*279*
54	51	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство (из бетона кл.В15 F50 W4)	м3	0,432	23595,86	10193
			Накладные расходы			*2374,09*	*1026*
			Сметная прибыль			*1747,84*	*755*
55	52	21-050101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 (т.16мм)	т	0,1256	238088,18	29904
			Накладные расходы			*8885,78*	*1116*
			Сметная прибыль			*17636,16*	*2215*
56	53	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка С-1 диаметром 12мм)	т	0,02352	238003,03	5598
			Накладные расходы			*8882,60*	*209*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*415*
57	54	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 (МН-1)	т	0,050272	308315,25	15500
			Накладные расходы			*11506,75*	*578*
			Сметная прибыль			*22838,17*	*1148*
58	55	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,050272	116408,54	5852
			Накладные расходы			*4344,53*	*218*
			Сметная прибыль			*8622,86*	*433*
59	56	21-130603-0301 РСНБ РК 2015	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78	кг	14,0	2870,46	40186
			Накладные расходы			*107,13*	*1500*
			Сметная прибыль			*212,63*	*2977*

			ФУНДАМ. ТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ф7 ПОД КРАН Д-1000мм- 1шт				
60	57	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5 сульфатостойкого	м3	0,530	18845,37	9988
			Накладные расходы			*1214,72*	*644*
			Сметная прибыль			*1395,95*	*740*
61	58	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство (из бетона кл.В15 F50 W4)	м3	1,323	23595,86	31217
			Накладные расходы			*2374,09*	*3141*
			Сметная прибыль			*1747,84*	*2312*
62	59	21-050101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 (т.16мм)	т	0,4534	238088,18	107949
			Накладные расходы			*8885,78*	*4029*
			Сметная прибыль			*17636,16*	*7996*
63	60	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка С-1 диаметром 12мм)	т	0,04005	238003,03	9532
			Накладные расходы			*8882,60*	*356*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*706*
64	61	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 (МН-1)	т	0,050272	308315,25	15500
			Накладные расходы			*11506,75*	*578*
			Сметная прибыль			*22838,17*	*1148*
65	62	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,050272	116408,54	5852
			Накладные расходы			*4344,53*	*218*
			Сметная прибыль			*8622,86*	*433*
66	63	21-130603-0301 РСНБ РК 2015	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78	кг	14,0	2870,46	40186
			Накладные расходы			*107,13*	*1500*
			Сметная прибыль			*212,63*	*2977*
			Раздел 3: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
67	64	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ	опора	10,0	4899,24	48992
			Накладные расходы			*1371,51*	*13715*
			Сметная прибыль			*362,91*	*3629*
68	65	11-250101-0105 РСНБ РК 2015	Демонтаж трубопровода диаметром 700 мм	км трубопровода	0,037	938237,78	34715
			Накладные расходы			*222647,35*	*8238*
			Сметная прибыль			*69499,10*	*2571*
69	66	11-250101-0107 РСНБ РК 2015	Демонтаж трубопровода диаметром 1000 мм	км трубопровода	0,181	1627442,05	294567
			Накладные расходы			*346698,98*	*62753*
			Сметная прибыль			*120551,26*	*21820*

70	67	11-250117-0105 РСНБ РК 2015	Разборка изоляции на месте реза труб входа и выхода труб Д-700мм	км трубопровода	12	383543,23	460
			Накладные расходы			*71020,47*	*85*
			Сметная прибыль			*28410,61*	*34*
71	68	11-250117-0107 РСНБ РК 2015	Разборка изоляции на месте реза труб входа и выхода труб Д-1000мм	км трубопровода	0,0054	668819,19	3612
			Накладные расходы			*117620,61*	*635*
			Сметная прибыль			*49542,16*	*268*
72	69	41-020101-1075 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км (демонтированных труб)	тенге за 1 тонну	51,67403	2558,84	132226
			Накладные расходы			*95,50*	*4935*
			Сметная прибыль			*189,54*	*9795*
73	70	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка (демонтированных труб)	тенге за 1 тонну	51,67403	441,14	22796
			Накладные расходы			*16,46*	*851*
			Сметная прибыль			*32,68*	*1689*
74	71	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка (демонтированных труб)	тенге за 1 тонну	51,67403	441,14	22796
			Накладные расходы			*16,46*	*851*
			Сметная прибыль			*32,68*	*1689*
			Раздел 4: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
75	72	11-220601-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,055	633350,01	34834
			Накладные расходы			*87626,05*	*4819*
			Сметная прибыль			*46914,82*	*2580*
76	73	11-250117-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 1000 мм. Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка в траншею (стыков труб Д-1020мм)	км трубопровода	0,0198	9906927,15	196157
			Накладные расходы			*545736,87*	*10806*
			Сметная прибыль			*733846,46*	*14530*
77	74	11-250117-0205 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 700 мм. Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка в траншею (стыков труб Д-720мм)	км трубопровода	0,0144	6847317,02	98601
			Накладные расходы			*369213,03*	*5317*
			Сметная прибыль			*507208,67*	*7304*
78	75	11-250117-0201 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка в траншею (стыков труб Д-325мм)	км трубопровода	0,03015	3591295,50	108278
			Накладные расходы			*204814,92*	*6175*
			Сметная прибыль			*266021,89*	*8021*
79	76	11-220601-0906 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент (стыков труб Д-219мм)	км трубопровода	0,0153	2207595,78	33776

			Накладные расходы			*174230,84*	*2666*
			Сметная прибыль			*163525,61*	*2502*
80	77	11-220601-0903 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент (Д-114мм)	км трубопровода	0,0018	1062453,47	1912
			Накладные расходы			*113297,81*	*204*
			Сметная прибыль			*78700,26*	*142*
81	78	11-250117-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 1000 мм. Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка в траншею (фасонных частей Д-1020мм)	км трубопровода	0,0266	9906927,15	263524
			Накладные расходы			*545736,87*	*14517*
			Сметная прибыль			*733846,46*	*19520*
82	79	11-250117-0205 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 700 мм. Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка в траншею (фасонных частей Д-720мм)	км трубопровода	0,0074	6847317,02	50670
			Накладные расходы			*369213,03*	*2732*
			Сметная прибыль			*507208,67*	*3753*
83	80	11-250117-0201 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка в траншею (фасонных частей Д-325мм)	км трубопровода	0,005	3591295,50	17956
			Накладные расходы			*204814,92*	*1024*
			Сметная прибыль			*266021,89*	*1330*
84	81	11-220601-0906 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент (фасонных частейстыков труб Д-219мм)	км трубопровода	0,0052	2207595,78	11479
			Накладные расходы			*174230,84*	*906*
			Сметная прибыль			*163525,61*	*850*
85	82	11-220601-0903 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент (фасонных частейД-114мм)	км трубопровода	0,006	1062453,47	6375
			Накладные расходы			*113297,81*	*680*
			Сметная прибыль			*78700,26*	*472*
86	83	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза труб	м2	48,30	175,84	8493
			Накладные расходы			*35,99*	*1738*
			Сметная прибыль			*13,03*	*629*
87	84	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза труб	м2	48,30	163,83	7913
			Накладные расходы			*24,30*	*1174*
			Сметная прибыль			*12,14*	*586*
88	85	11-250128-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1000 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	35,000	42408,57	1484300
			Накладные расходы			*7377,83*	*258224*
			Сметная прибыль			*3141,38*	*109948*

89	86	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	3974,320	340,93	1249277
			Накладные расходы			*12,72*	*46610*
			Сметная прибыль			*25,25*	*92524*
90	87	11-250128-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	26,000	33774,67	878141
			Накладные расходы			*5943,81*	*154539*
			Сметная прибыль			*2501,83*	*65048*
91	88	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1843,200	340,93	628402
			Накладные расходы			*12,72*	*23446*
			Сметная прибыль			*25,25*	*46541*
92	89	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	54,000	22956,06	1239627
			Накладные расходы			*3920,95*	*211731*
			Сметная прибыль			*1700,45*	*91824*
93	90	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2154,720	340,93	734609
			Накладные расходы			*12,72*	*27408*
			Сметная прибыль			*25,25*	*54407*
94	91	11-250211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	27,000	19396,21	523698
			Накладные расходы			*3223,04*	*87022*
			Сметная прибыль			*1436,76*	*38793*
95	92	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	693,600	340,93	236469
			Накладные расходы			*12,72*	*8823*
			Сметная прибыль			*25,25*	*17513*
96	93	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) (Д-114мм)	стык	13,000	14512,22	188659
			Накладные расходы			*2387,71*	*31040*
			Сметная прибыль			*1074,98*	*13975*
97	94	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	211,200	340,93	72004
			Накладные расходы			*12,72*	*2686*
			Сметная прибыль			*25,25*	*5333*
98	95	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) (Д-57мм)	стык	22,000	14512,22	319269
			Накладные расходы			*2387,71*	*52530*
			Сметная прибыль			*1074,98*	*23650*
99	96	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	369,600	340,93	126008
			Накладные расходы			*12,72*	*4701*

			Сметная прибыль			*25,25*	*9332*
104	101	11-130701-0502 РСНБ РК 2015	Контроль качества изоляционного покрытия трубопроводов методом катодной поляризации (трубопровод Д-114мм)	м2	1,7898	28,85	52
			Накладные расходы			*10,09*	*18*
			Сметная прибыль			*2,14*	*4*
105	102	11-130701-0502 РСНБ РК 2015	Контроль качества изоляционного покрытия трубопроводов методом катодной поляризации (трубопровод Д-57мм)	м2	9,8439	28,85	284
			Накладные расходы			*10,09*	*99*
			Сметная прибыль			*2,14*	*21*
106	103	13-121001-0616 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 1020 мм. Присоединение к действующей магистрали (врезка камеры приема в трубопровод)	присоединение	1,0	145569,88	145570
			Накладные расходы			*41682,88*	*41683*
			Сметная прибыль			*10782,95*	*10783*
107	104	41-020101-1115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 115 км	тенге за 1 тонну	139,580	3919,00	547014
			Накладные расходы			*146,26*	*20415*
			Сметная прибыль			*290,30*	*40520*
108	105	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	тенге за 1 тонну	139,580	441,14	61574
			Накладные расходы			*16,46*	*2298*
			Сметная прибыль			*32,68*	*4561*
109	106	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	тенге за 1 тонну	139,580	441,14	61574
			Накладные расходы			*16,46*	*2298*
			Сметная прибыль			*32,68*	*4561*
110	107	11-250126-0107 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 1000 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,295	723573,58	213454
			Накладные расходы			*119984,07*	*35395*
			Сметная прибыль			*53598,04*	*15811*
111	108	11-250126-0105 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 700 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,105	489298,45	51376
			Накладные расходы			*84393,52*	*8861*
			Сметная прибыль			*36244,33*	*3806*
112	109	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (Д-325)	км трубопровода	0,1925	334513,94	64394
			Накладные расходы			*60182,74*	*11585*
			Сметная прибыль			*24778,81*	*4770*
113	110	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (Д-219)	км трубопровода	0,069	334513,94	23081
			Накладные расходы			*60182,74*	*4153*
			Сметная прибыль			*24778,81*	*1710*

114	111	11-250127-0507 РСНБ РК 2015	Трубопр[illegible]д диаметром 1000 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	[illegible]295	906817,13	267511
			Накладные расходы			*131155,95*	*38691*
			Сметная прибыль			*67171,64*	*19816*
115	112	11-250127-0505 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 700 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,105	600692,16	63073
			Накладные расходы			*89372,82*	*9384*
			Сметная прибыль			*44495,72*	*4672*
116	113	11-250127-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое (Д-325)	км трубопровода	0,169	443417,27	74938
			Накладные расходы			*67552,19*	*11416*
			Сметная прибыль			*32845,72*	*5551*
117	114	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое (Д219)	м трубопровода	69,0	98,02	6764
			Накладные расходы			*33,89*	*2339*
			Сметная прибыль			*7,26*	*501*
118	115	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12,0	94,08	1129
			Накладные расходы			*33,75*	*405*
			Сметная прибыль			*6,97*	*84*
119	116	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	64,0	93,20	5965
			Накладные расходы			*33,71*	*2158*
			Сметная прибыль			*6,90*	*442*
		Раздел 5: КАМЕРА ПРИЕМА ВНУТРИТРУБНЫХ СРЕДСТВ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ					
120	117	13-370101-0110 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 8 т. Монтаж на открытой площадке (устройство камеры приема внутритрубных средств)	шт.	1,0	231909,78	231910
			Накладные расходы			*53553,95*	*53554*
			Сметная прибыль			*17178,50*	*17179*
121	118	Прайс-лист ТОО SiMAX SOluTiOn стр.17	Камера приема внутритрубных средств КВС-Г-П-1000-8,0-П	шт	1,0	79851318,63	79851319
			Накладные расходы			*2980162,24*	*2980162*
			Сметная прибыль			*5914912,49*	*5914912*
122	119	Материал Заказчика	Камера приема отчистных устройств	шт	1,0	70956243,89	-70956244
123	120	13-370103-0104 РСНБ РК 2015	Аппарат с внутренней трубчаткой, вместимость 10 м3. Испытание гидравлическое (камеры приема)	шт.	1,0	104829,02	104829
			Накладные расходы			*14480,00*	*14480*
			Сметная прибыль			*7765,11*	*7765*
124	121	13-030110-0102 РСНБ РК 2015	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования (таль г/п 3,0т)	шт.	1,0	9526,73	9527
			Накладные расходы			*2482,82*	*2483*
			Сметная прибыль			*705,68*	*706*

125	122	11-250112-0106 РСНБ РК 2015	Кран газ[illegible]й диаметром 1000 мм. Сборка и установка узла	узел крана	[illegible],0	1038260,46	1038260
			Накладные расходы			*233203,16*	*233203*
			Сметная прибыль			*76908,18*	*76908*
126	123	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Краны шаровые равнопроходные Д-1000мм с пневмогидроприводом 11лс(6)762п4-У1	шт	1,0	30529853,72	30529854
			Накладные расходы			*1139416,59*	*1139417*
			Сметная прибыль			*2261470,65*	*2261471*
127	124	11-250112-0104 РСНБ РК 2015	Кран газовый диаметром 700 мм. Сборка и установка узла	узел крана	1,0	643869,01	643869
			Накладные расходы			*157244,54*	*157245*
			Сметная прибыль			*47694,00*	*47694*
128	125	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Краны шаровые равнопроходные Д-700мм с пневмогидроприводом 11лс(6)762п4	шт	1,0	21372575,57	21372576
			Накладные расходы			*797654,24*	*797654*
			Сметная прибыль			*1583153,75*	*1583154*
129	126	13-121102-0101 РСНБ РК 2015	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования (кран Д-300)	шт.	5,0	31699,28	158496
			Накладные расходы			*7272,01*	*36360*
			Сметная прибыль			*2348,10*	*11740*
130	127	Прайс-лист ТДПТПА-Азия стр.11	Краны шаровые цельносварные полнопроходные Д-300мм 11лс(6)768п2-У1 с пневмогидроприводом	шт	5,0	4395277,16	21976386
			Накладные расходы			*164037,86*	*820189*
			Сметная прибыль			*325576,09*	*1627880*
131	128	Материал Заказчика	Кран шаровой Ду300 Ру80 ПГ-С-Н-У	шт	2,0	3905663,21	-7811326
132	129	Материал Заказчика	Кран шаровой Ду 300 Ру80 Р-С-Н-У	шт	1,0	3905663,21	-3905663
133	130	13-121101-0613 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования. Арматура с пневматическим и гидравлическим приводом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,15	шт.	2,0	44120,45	88241
			Накладные расходы			*10569,09*	*21138*
			Сметная прибыль			*3268,18*	*6536*
134	131	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Кран шаровый равнопроходный с пневмогидроприводом Д-200мм 11лс(6)760п6-У1	шт	2,0	2932487,86	5864976
			Накладные расходы			*109444,52*	*218889*
			Сметная прибыль			*217221,32*	*434443*
135	132	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования. Арматура с пневматическим и гидравлическим приводом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,15	шт.	2,0	22198,44	44397
			Накладные расходы			*5253,65*	*10507*
			Сметная прибыль			*1644,33*	*3289*
136	133	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Кран шаровый с пневмоприводом Д-100мм 11лс660п-У1	шт	2,0	207277,84	414556
			Накладные расходы			*7735,90*	*15472*

			Сметная прибыль			*15353,91*	*30708*
137	134	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования. Арматура с пневматическим и гидравлическим приводом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,15	шт.	2,0	17546,54	35093
			Накладные расходы			*4204,11*	*8408*
			Сметная прибыль			*1299,74*	*2599*
138	135	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Кран шаровый с пневмогидроприводом Д-50мм 11лс660п-У1	шт	2,0	177666,72	355333
			Накладные расходы			*6630,77*	*13262*
			Сметная прибыль			*13160,50*	*26321*
139	136	11-250101-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 1000 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 1000 - 1200 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,3. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	0,287	3928415,67	1127455
			Накладные расходы			*725682,10*	*208271*
			Сметная прибыль			*290993,75*	*83515*
140	137	Прайс-лист ТОО Компания Сталь Трейд стр.13	Трубы стальные сварные Д1000х10мм для магистральных газопроводов в заводской изоляции	м	289,870	188068,66	54515462
			Накладные расходы			*7018,98*	*2034593*
			Сметная прибыль			*13931,01*	*4038182*
141	138	Материал Заказчика	Труба d1020 ТСТ12 пр/ш с АКП	м	23,430	167118,66	-3915590
142	139	11-250101-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 1000 мм. Сварка на сварочной базе и трассе	км трубопровода	0,008	3184212,71	25474
			Накладные расходы			*595440,22*	*4764*
			Сметная прибыль			*235867,61*	*1887*
143	140	23-010202-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	8,080	96091,19	776417
			Накладные расходы			*3586,26*	*28977*
			Сметная прибыль			*7117,87*	*57512*

144	141	11-250101-0105 РСНБ РК 2015	Трубопр[illegible]ы 1-2 категории диаметром 700 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 700 - 800 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,2, к нормам времени эксплуатации машин - 1,15, к расходу материалов - 1,55. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	[illegible]99	2283366,54	226053
			Накладные расходы			*482512,26*	*47769*
			Сметная прибыль			*169138,26*	*16745*
145	142	Прайс-лист ТОО Компания Сталь Трейд стр.13	Трубы стальные сварные Д720х10мм для магистральных газопроводов в заводской изоляции	м	99,990	132207,58	13219436
			Накладные расходы			*4934,17*	*493368*
			Сметная прибыль			*9793,15*	*979217*
146	143	11-250101-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 700 мм. Сварка на сварочной базе и трассе	км трубопровода	0,006	1750410,54	10502
			Накладные расходы			*378046,10*	*2268*
			Сметная прибыль			*129660,04*	*778*
147	144	23-010202-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	6,060	65066,48	394303
			Накладные расходы			*2428,37*	*14716*
			Сметная прибыль			*4819,74*	*29208*
148	145	11-250101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	0,165	1335784,81	220404
			Накладные расходы			*293700,93*	*48461*
			Сметная прибыль			*98947,02*	*16326*
149	146	Прайс-лист ТОО Компания Сталь Трейд стр.12	Трубы стальные сварные Д325х8мм для магистральных газопроводов с заводской изоляцией	м	166,650	47222,92	7869700
			Накладные расходы			*1762,43*	*293708*
			Сметная прибыль			*3497,99*	*582941*
150	147	11-250101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе	км трубопровода	0,0035	1238696,92	4335
			Накладные расходы			*272773,08*	*955*
			Сметная прибыль			*91755,33*	*321*
151	148	23-010201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,535	17992,29	63603
			Накладные расходы			*671,50*	*2374*
			Сметная прибыль			*1332,76*	*4711*

152	149	11-250201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа	км трубопровода	71	985937,61	70002
			Накладные расходы			*239490,50*	*17004*
			Сметная прибыль			*73032,42*	*5185*
153	150	Прайс-лист ТОО Компания Сталь Трейд стр.13	Трубы стальные сварные Д219х8мм для магистральных газопроводов с заводской изоляцией	м	67,67	31228,68	2113245
			Накладные расходы			*1165,50*	*78869*
			Сметная прибыль			*2313,24*	*156537*
154	151	23-010201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,040	9970,91	40282
			Накладные расходы			*372,13*	*1503*
			Сметная прибыль			*738,59*	*2984*
155	152	11-250201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа (Д-114х6мм)	км трубопровода	0,012	754377,03	9053
			Накладные расходы			*179728,54*	*2157*
			Сметная прибыль			*55879,78*	*671*
156	153	Прайс-лист ТОО Компания Сталь Трейд стр.13	Трубы стальные сварные Д114х6мм для магистральных газопроводов с заводской изоляцией	м	5,050	5626,36	28413
			Накладные расходы			*209,98*	*1060*
			Сметная прибыль			*416,77*	*2105*
157	154	23-010301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	7,070	4105,00	29022
			Накладные расходы			*153,20*	*1083*
			Сметная прибыль			*304,07*	*2150*
158	155	11-250201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа	км трубопровода	0,064	631856,33	40439
			Накладные расходы			*153589,40*	*9830*
			Сметная прибыль			*46804,17*	*2995*
159	156	Прайс-лист ТОО Компания Сталь Трейд стр.13	Трубы стальные сварные Д57х6мм для магистральных газопроводов с заводской изоляцией	м	55,550	5626,36	312544
			Накладные расходы			*209,98*	*11665*
			Сметная прибыль			*416,77*	*23151*
160	157	23-010301-0129 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,090	1630,41	14820
			Накладные расходы			*60,85*	*553*
			Сметная прибыль			*120,77*	*1098*
161	158	11-250107-0105 РСНБ РК 2015	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 1000 мм. Установка	т фасонных частей	3,457	400285,60	1383787
			Накладные расходы			*74255,23*	*256700*
			Сметная прибыль			*29650,79*	*102503*
162	159	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.15	Тройник штампосварной с решеткой ТШСР-1020(28)К60-7,5-0,75-У	шт	1,0	2306706,20	2306706

			Накладные расходы			*86089,48*	*86089*
			Сметная прибыль			*170867,13*	*170867*
163	160	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.15	Тройник штампосварной с решеткой ТШСР-1020(28)-720(21)-К52-10,1-0,75-У	шт	1,0	2306706,20	2306706
			Накладные расходы			*86089,48*	*86089*
			Сметная прибыль			*170867,13*	*170867*
164	161	Материал Заказчика	Тройник 1020х20-720х15 ГОСТ 17376	шт	1,0	2049749,59	-2049750
165	162	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.15	Тройник штампосварной с решеткой ТШСР-1020(28)-325(10)-К52-6,4-0,75-У	шт	2,0	2306706,20	4613412
			Накладные расходы			*86089,48*	*172179*
			Сметная прибыль			*170867,13*	*341734*
166	163	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр15.	Тройник Т1-1а-1020(16)-108(6)-К52-5,5-0,75-У	шт	2,0	2236626,55	4473253
			Накладные расходы			*83474,01*	*166948*
			Сметная прибыль			*165676,04*	*331352*
167	164	11-250107-0103 РСНБ РК 2015	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 700 мм. Установка	т фасонных частей	0,599	717477,83	429769
			Накладные расходы			*146981,45*	*88042*
			Сметная прибыль			*53146,51*	*31835*
168	165	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.15	Тройник штампосварной с решеткой ТШСР-720(16)-219(10)К52-9.8-0,75-У	шт	2,0	1433178,18	2866356
			Накладные расходы			*53488,20*	*106976*
			Сметная прибыль			*106161,35*	*212323*
169	166	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.15	Тройник штампосварной с решеткой ТШСР-720(20)-325(10)К52-9.8-0,75-У	шт	1,0	1498322,64	1498323
			Накладные расходы			*55919,48*	*55919*
			Сметная прибыль			*110986,86*	*110987*
170	167	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0773	610994,83	47230
			Накладные расходы			*155468,58*	*12018*
			Сметная прибыль			*45258,88*	*3499*
171	168	23-020101-0646 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,0	24287,78	24288
			Накладные расходы			*906,45*	*906*
			Сметная прибыль			*1799,09*	*1799*
172	169	23-020101-0819 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (325х10-219х8)	шт.	1,0	27048,14	27048
			Накладные расходы			*1009,47*	*1009*
			Сметная прибыль			*2003,57*	*2004*
173	170	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0044	951677,39	4187
			Накладные расходы			*276013,14*	*1214*
			Сметная прибыль			*70494,62*	*310*

174	171	23-020101-0622 РСНБ РК 2015	Тройни[illegible]иварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (114х6)	шт.	[illegible]00	2892,92	2893
			Накладные расходы			*107,97*	*108*
			Сметная прибыль			*214,29*	*214*
175	172	11-250106-0112 РСНБ РК 2015	Отводы гнутые заводского изготовления на трубопровод диаметром 1000 мм. Установка	угол поворота	5,0	150809,00	754045
			Накладные расходы			*29114,25*	*145571*
			Сметная прибыль			*11171,04*	*55855*
178	175	11-250106-0110 РСНБ РК 2015	Отводы гнутые заводского изготовления на трубопровод диаметром 700 мм. Установка	угол поворота	5,0	106079,71	530399
			Накладные расходы			*23028,92*	*115145*
			Сметная прибыль			*7857,76*	*39289*
179	176	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.15	Отвод гнутый ОКШ90°-720х12К52-5,6-0,75-У	шт	2,0	1880503,49	3761007
			Накладные расходы			*70183,01*	*140366*
			Сметная прибыль			*139296,55*	*278593*
		Материал Заказчика	Отвод гнутый 45°-720х20 Ру75	шт	-2,0	1671023,93	-3342048
180	177	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.15	Отвод гнутый ОГ45°-720х14К52-9,9-0,75	шт	3,0	2670922,97	8012769
			Накладные расходы			*99682,56*	*299048*
			Сметная прибыль			*197846,15*	*593538*
181	178	Материал Заказчика	Отвод 45° - 720х20 Ру75	шт	1,0	2373394,26	-2373394
182	179	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,392	610994,83	239510
			Накладные расходы			*155468,58*	*60944*
			Сметная прибыль			*45258,88*	*17741*
183	180	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.15	Отвод 90°-325х12-9,9-0,75	шт	14,0	95545,21	1337633
			Накладные расходы			*3565,88*	*49922*
			Сметная прибыль			*7077,42*	*99084*
184	181	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,054	951677,39	51391
			Накладные расходы			*276013,14*	*14905*
			Сметная прибыль			*70494,62*	*3807*
185	182	23-020101-0263 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0	14881,48	59526
			Накладные расходы			*555,40*	*2222*
			Сметная прибыль			*1102,33*	*4409*
186	183	23-020101-0217 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0	3078,78	6158
			Накладные расходы			*114,90*	*230*
			Сметная прибыль			*228,06*	*456*

187	184	Материал Заказчика	Отвод 90[illegible]08/8 Ру100	шт.	[illegible]0	2735,82	-5472
188	185	23-020101-0158 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10,0	923,22	9232
			Накладные расходы			*34,46*	*345*
			Сметная прибыль			*68,39*	*684*
189	186	11-250107-0105 РСНБ РК 2015	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 1000 мм. Установка	т фасонных частей	0,115	400285,60	46033
			Накладные расходы			*74255,23*	*8539*
			Сметная прибыль			*29650,79*	*3410*
190	187	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.13	Днище штампованное Д-1020(12)-5,6-0,75-У	шт	1,0	414555,67	414556
			Накладные расходы			*15471,79*	*15472*
			Сметная прибыль			*30707,83*	*30708*
191	188	11-250107-0103 РСНБ РК 2015	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 700 мм. Установка	т фасонных частей	0,544	717477,83	390308
			Накладные расходы			*146981,45*	*79958*
			Сметная прибыль			*53146,51*	*28912*
192	189	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.14	Кольцо переходное КП720(16-10)К56-9,8-0,75-У	шт	4,0	794308,41	3177234
			Накладные расходы			*29644,69*	*118579*
			Сметная прибыль			*58837,66*	*235351*
193	190	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.14	Кольцо переходное КП720(20-16)К56-7,5-0,75-У	шт	3,0	794308,41	2382925
			Накладные расходы			*29644,69*	*88934*
			Сметная прибыль			*58837,66*	*176513*
194	191	11-250107-0105 РСНБ РК 2015	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 1000 мм. Установка	т фасонных частей	2,700	400285,60	1080771
			Накладные расходы			*74255,23*	*200489*
			Сметная прибыль			*29650,79*	*80057*
195	192	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.13	Кольцо переходное КП1020(28-18)К56-8.5-0,75-У	шт	5,0	1134698,10	5673490
			Накладные расходы			*42348,51*	*211743*
			Сметная прибыль			*84051,71*	*420259*
196	193	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.12	Кольцо переходное КП1020(16-12)К56-8,5-0,75-У	шт	18,0	1134698,10	20424566
			Накладные расходы			*42348,51*	*762273*
			Сметная прибыль			*84051,71*	*1512931*
197	195	Прайс-лист ТОО SiMAX SOluTiOn стр.16	Электроизолирующая вставка Д-1020 тип SHD PN1.6-32 МПа	шт	1,0	21333824,48	21333824
			Накладные расходы			*796207,99*	*796208*
			Сметная прибыль			*1580283,30*	*1580283*
198	197	Прайс-лист ТОО SiMAX SOluTiOn стр.16	Электроизолирующая вставка Д-700 тип SHD PN1.6-32 МПа	шт	1,0	14933775,84	14933776
			Накладные расходы			*557349,28*	*557349*

			Смет... прибыль			*1106205,62*	*1106206*
199	198	11-250106-0112 РСНБ РК 2015	Отводы гнутые заводского изготовления на трубопровод диаметром 1000 мм. Установка (муфта стабилизирующего устройства Д-1020)	угол поворота	1,0	150809,00	150809
			Накладные расходы			*29114,25*	*29114*
			Сметная прибыль			*11171,04*	*11171*
200	199	Прайс-лист Группа компаний Ренессанс стр.17	Муфта стабилизирующего устройства М1 1020-7,5-0,75-У L-3м	шт	1,0	10093885,87	10093886
			Накладные расходы			*376717,86*	*376718*
			Сметная прибыль			*747695,25*	*747695*
201	200	11-250101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 500 мм. Сварка на сварочной базе и трассе	км трубопровода	0,045	1471945,05	66238
			Накладные расходы			*316315,43*	*14234*
			Сметная прибыль			*109032,97*	*4906*
202	201	23-010201-0263 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,450	33269,91	1512117
			Накладные расходы			*1241,68*	*56434*
			Сметная прибыль			*2464,44*	*112009*
203	202	21-050101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 (ребро из полосы А20х240 L-1400мм)	т	0,264	238088,18	62855
			Накладные расходы			*8885,78*	*2346*
			Сметная прибыль			*17636,16*	*4656*
204	203	21-050204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (№14)	т	0,11232	339229,34	38102
			Накладные расходы			*12660,51*	*1422*
			Сметная прибыль			*25128,10*	*2822*
205	204	11-250107-0102 РСНБ РК 2015	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 500 мм. Установка	т фасонных частей	0,150	1094889,69	164233
			Накладные расходы			*244400,90*	*36660*
			Сметная прибыль			*81102,94*	*12165*
206	205	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.13	Днище штампованное ДШ-530х10К52-7,5-0,75-У	шт	6,0	412581,60	2475490
			Накладные расходы			*15398,12*	*92389*
			Сметная прибыль			*30561,60*	*183370*
208	207	Прайс-лист ТОО SiMAX SOluTiOn стр.14	Сигнализатор прохождения очистных устройств МДПС-3	шт	1,0	324537,87	324538
			Накладные расходы			*12112,20*	*12112*
			Сметная прибыль			*24039,84*	*24040*
			Продувочная свеча Ду-50мм л.9 1шт.				
209	208	11-250201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа	км трубопровода	0,0062	631856,33	3918
			Накладные расходы			*153589,40*	*952*

			Сметная прибыль			*46804,17*	*290*
210	209	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,262	953,30	5970
			Накладные расходы			*35,58*	*223*
			Сметная прибыль			*70,62*	*442*
211	210	23-020101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0	820,57	821
			Накладные расходы			*30,62*	*31*
			Сметная прибыль			*60,78*	*61*
212	211	11-250201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа	км трубопровода	0,000055	631856,33	35
			Накладные расходы			*153589,40*	*8*
			Сметная прибыль			*46804,17*	*3*
213	212	23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,05555	336,98	19
			Накладные расходы			*12,58*	*1*
			Сметная прибыль			*24,96*	*1*
214	213	23-020103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) (колпак Д-25)	шт.	1,0	184,89	185
			Накладные расходы			*6,90*	*7*
			Сметная прибыль			*13,70*	*14*
215	214	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж (колонка свечи вытяжной)	т конструкций	0,0103	118879,27	1224
			Накладные расходы			*39549,49*	*407*
			Сметная прибыль			*8805,87*	*91*
216	215	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Д-10)	т	0,00796	223842,33	1782
			Накладные расходы			*8354,11*	*66*
			Сметная прибыль			*16580,91*	*132*
217	216	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Д-6)	т	0,00234	223637,36	523
			Накладные расходы			*8346,46*	*20*
			Сметная прибыль			*16565,73*	*39*
218	217	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные из бетона кл.В12,5. Устройство	м3	0,400	24693,92	9878
			Накладные расходы			*2742,10*	*1097*
			Сметная прибыль			*1829,18*	*732*
219	218	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка С-1 Д-10)	т	0,0043	238003,03	1023
			Накладные расходы			*8882,60*	*38*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*76*

220	219	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж крыш из круглой стали В-10	т конструкций	0,0012	68074,60	82
			Накладные расходы			*23501,58*	*28*
			Сметная прибыль			*5042,56*	*6*
221	220	21-050304-0107 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0012	164169,11	197
			Накладные расходы			*6127,02*	*7*
			Сметная прибыль			*12160,68*	*15*
222	221	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,810	988,21	800
			Накладные расходы			*306,38*	*248*
			Сметная прибыль			*73,20*	*59*
223	222	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,0	914,54	2744
			Накладные расходы			*123,02*	*369*
			Сметная прибыль			*67,74*	*203*
			Продувочная свеча Д-200мм л.5 1шт				
224	223	11-250201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа	км трубопровода	0,0078	985937,61	7690
			Накладные расходы			*239490,50*	*1868*
			Сметная прибыль			*73032,42*	*570*
225	224	Прайс-лист ТОО Компания Сталь Трейд стр.13	Трубы стальные сварные Д219х8мм для магистральных газопроводов с заводской изоляцией	м	7,878	31228,68	246020
			Накладные расходы			*1165,50*	*9182*
			Сметная прибыль			*2313,24*	*18224*
226	225	23-020101-0261 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0	12315,14	12315
			Накладные расходы			*459,62*	*460*
			Сметная прибыль			*912,23*	*912*
227	226	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки, кронштейна и оси	т конструкций	0,00544	68074,60	370
			Накладные расходы			*23501,58*	*128*
			Сметная прибыль			*5042,56*	*27*
228	227	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00544	308315,25	1677
			Накладные расходы			*11506,75*	*63*
			Сметная прибыль			*22838,17*	*124*

229	228	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладк. ..зиновые (пластина техническая прессованная)	кг	...00	477,51	334
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
230	229	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм Д-15мм	шт.	1,000	614,46	614
			Накладные расходы			*22,93*	*23*
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
231	230	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,169	914,54	1069
			Накладные расходы			*123,02*	*144*
			Сметная прибыль			*67,74*	*79*
232	231	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,720	988,21	2688
			Накладные расходы			*306,38*	*833*
			Сметная прибыль			*73,20*	*199*
			Опора под трубу Д-1020мм 1шт л.ТХ.АС-17				
233	232	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,420	1847,38	776
			Накладные расходы			*678,74*	*285*
			Сметная прибыль			*136,84*	*57*
234	233	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,420	1037,18	436
			Накладные расходы			*381,07*	*160*
			Сметная прибыль			*76,83*	*32*
235	234	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	м3	0,040	18632,89	745
			Накладные расходы			*1206,79*	*48*
			Сметная прибыль			*1380,21*	*55*
236	235	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15	м3	0,220	25330,34	5573
			Накладные расходы			*2628,80*	*578*
			Сметная прибыль			*1876,32*	*413*
237	236	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,120178	116730,85	14028
			Накладные расходы			*39469,31*	*4743*
			Сметная прибыль			*8646,73*	*1039*
238	237	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,128478	436067,32	56025
			Накладные расходы			*16274,64*	*2091*
			Сметная прибыль			*32301,28*	*4150*

239	238	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтов[illegible]еталлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза труб	м2	[illegible]20	175,84	91
			Накладные расходы			*35,99*	*19*
			Сметная прибыль			*13,03*	*7*
240	239	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза труб	м2	0,620	163,83	102
			Накладные расходы			*24,30*	*15*
			Сметная прибыль			*12,14*	*8*
			Опора под трубу Д-325мм 1шт л.ТХ.АС-18				
241	240	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,420	1847,38	776
			Накладные расходы			*678,74*	*285*
			Сметная прибыль			*136,84*	*57*
242	241	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,420	1037,18	436
			Накладные расходы			*381,07*	*160*
			Сметная прибыль			*76,83*	*32*
243	242	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	м3	0,040	18632,89	745
			Накладные расходы			*1206,79*	*48*
			Сметная прибыль			*1380,21*	*55*
244	243	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15	м3	0,220	25330,34	5573
			Накладные расходы			*2628,80*	*578*
			Сметная прибыль			*1876,32*	*413*
245	244	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,102078	116730,85	11916
			Накладные расходы			*39469,31*	*4029*
			Сметная прибыль			*8646,73*	*883*
246	245	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,102078	436067,32	44513
			Накладные расходы			*16274,64*	*1661*
			Сметная прибыль			*32301,28*	*3297*
247	246	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза труб	м2	0,520	175,84	91
			Накладные расходы			*35,99*	*19*
			Сметная прибыль			*13,03*	*7*
248	247	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза труб	м2	0,620	163,83	102
			Накладные расходы			*24,30*	*15*
			Сметная прибыль			*12,14*	*8*
			Опора под трубу Д-114 2шт л.ТХ-14				
249	248	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,520	1847,38	961
			Накладные расходы			*678,74*	*353*

			Сметная прибыль			*136,84*	*71*
250	249	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,520	1037,18	539
			Накладные расходы			*381,07*	*198*
			Сметная прибыль			*76,83*	*40*
251	250	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15	м3	0,200	25330,34	5066
			Накладные расходы			*2628,80*	*526*
			Сметная прибыль			*1876,32*	*375*
252	251	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,04676	116730,85	5458
			Накладные расходы			*39469,31*	*1846*
			Сметная прибыль			*8646,73*	*404*
253	252	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,04676	436067,32	20391
			Накладные расходы			*16274,64*	*761*
			Сметная прибыль			*32301,28*	*1510*
254	253	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза труб	м2	0,740	175,84	130
			Накладные расходы			*35,99*	*27*
			Сметная прибыль			*13,03*	*10*
255	254	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза труб	м2	0,740	163,83	121
			Накладные расходы			*24,30*	*18*
			Сметная прибыль			*12,14*	*9*
			Сбросной стояк Ду-57х6мм для отбора газа на трубу Д-1000мм л.ТХ-11 1шт				
256	255	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0	16070,80	16071
			Накладные расходы			*3770,36*	*3770*
			Сметная прибыль			*1190,43*	*1190*
257	256	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Кран шаровый с ручным приводом Д-50мм 11с 45п	шт	1,0	167796,34	167796
			Накладные расходы			*6262,39*	*6262*
			Сметная прибыль			*12429,36*	*12429*
258	257	13-121101-0602 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0	6528,84	6529
			Накладные расходы			*1855,03*	*1855*
			Сметная прибыль			*483,62*	*484*
259	258	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Кран шаровый с ручным приводом Д-15мм 11с 45п	шт	1,0	78962,99	78963
			Накладные расходы			*2947,01*	*2947*
			Сметная прибыль			*5849,11*	*5849*

260	259	11-250201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопро[illegible]ы диаметром 50 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа	км трубопровода	[illegible]5	631856,33	3159
			Накладные расходы			*153589,40*	*768*
			Сметная прибыль			*46804,17*	*234*
261	260	23-010301-0129 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,525	1630,41	4117
			Накладные расходы			*60,85*	*154*
			Сметная прибыль			*120,77*	*305*
262	261	11-250201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа (Д22х3)	км трубопровода	0,0004	631856,33	253
			Накладные расходы			*153589,40*	*61*
			Сметная прибыль			*46804,17*	*19*
263	262	23-010301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 (Д-22х3)	м	0,404	838,02	339
			Накладные расходы			*31,28*	*13*
			Сметная прибыль			*62,08*	*25*
264	263	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,0	1086,03	1086
			Накладные расходы			*40,53*	*41*
			Сметная прибыль			*80,45*	*80*
265	264	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1,0	1230,47	1230
			Накладные расходы			*45,92*	*46*
			Сметная прибыль			*91,15*	*91*
266	265	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,480	668,06	321
			Накладные расходы			*24,93*	*12*
			Сметная прибыль			*49,49*	*24*
			Технологический стояк Ду-57х6мм для отбора газа на трубу Д-219мм л.ТХ-11 2шт				
267	266	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0	16070,80	64283
			Накладные расходы			*3770,36*	*15081*
			Сметная прибыль			*1190,43*	*4762*
268	267	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Кран шаровый с ручным приводом Д-50мм 11с 45п	шт	4,0	167796,34	671185
			Накладные расходы			*6262,39*	*25050*
			Сметная прибыль			*12429,36*	*49717*
269	268	13-121101-0602 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0	6528,84	26115
			Накладные расходы			*1855,03*	*7420*

			Сметная прибыль			*483,62*	*1934*
270	269	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Кран шаровый с ручным приводом Д-15мм 11с 45п	шт	4,0	78962,99	315852
			Накладные расходы			*2947,01*	*11788*
			Сметная прибыль			*5849,11*	*23396*
271	270	11-250201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа	км трубопровода	0,0046	631856,33	2907
			Накладные расходы			*153589,40*	*707*
			Сметная прибыль			*46804,17*	*215*
272	271	23-010301-0129 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,646	1630,41	7575
			Накладные расходы			*60,85*	*283*
			Сметная прибыль			*120,77*	*561*
273	272	11-250201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа (Д22х3)	км трубопровода	0,0008	631856,33	505
			Накладные расходы			*153589,40*	*123*
			Сметная прибыль			*46804,17*	*37*
274	273	23-010301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 (Д-22х3)	м	0,808	838,02	677
			Накладные расходы			*31,28*	*25*
			Сметная прибыль			*62,08*	*50*
275	274	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0	1086,03	2172
			Накладные расходы			*40,53*	*81*
			Сметная прибыль			*80,45*	*161*
276	275	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2,0	1230,47	2461
			Накладные расходы			*45,92*	*92*
			Сметная прибыль			*91,15*	*182*
277	276	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (накладка из трубы Д219х8 размером 200х200мм)	т	0,005	364641,83	1823
			Накладные расходы			*13608,94*	*68*
			Сметная прибыль			*27010,51*	*135*
278	277	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,960	668,06	641
			Накладные расходы			*24,93*	*24*
			Сметная прибыль			*49,49*	*48*
			Технологический стояк Ду-57х6мм для отбора газа на трубу Д-325мм л.ТХ-11 2шт				
279	278	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0	16070,80	64283
			Накладные расходы			*3770,36*	*15081*

			Сме[illegible] прибыль			*1190,43*	*4762*
280	279	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Кран шаровый с ручным приводом Д-50мм 11с 45п	шт	4,0	167796,34	671185
			Накладные расходы			*6262,39*	*25050*
			Сметная прибыль			*12429,36*	*49717*
281	280	13-121101-0602 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0	6528,84	26115
			Накладные расходы			*1855,03*	*7420*
			Сметная прибыль			*483,62*	*1934*
282	281	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Кран шаровый с ручным приводом Д-15мм 11с 45п	шт	4,0	78962,99	315852
			Накладные расходы			*2947,01*	*11788*
			Сметная прибыль			*5849,11*	*23396*
283	282	11-250201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа	км трубопровода	0,0046	631856,33	2907
			Накладные расходы			*153589,40*	*707*
			Сметная прибыль			*46804,17*	*215*
284	283	23-010301-0129 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,646	1630,41	7575
			Накладные расходы			*60,85*	*283*
			Сметная прибыль			*120,77*	*561*
285	284	11-250201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа (Д22х3)	км трубопровода	0,0008	631856,33	505
			Накладные расходы			*153589,40*	*123*
			Сметная прибыль			*46804,17*	*37*
286	285	23-010301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 (Д-22х3)	м	0,808	838,02	677
			Накладные расходы			*31,28*	*25*
			Сметная прибыль			*62,08*	*50*
287	286	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0	1086,03	2172
			Накладные расходы			*40,53*	*81*
			Сметная прибыль			*80,45*	*161*
288	287	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2,0	1230,47	2461
			Накладные расходы			*45,92*	*92*
			Сметная прибыль			*91,15*	*182*
289	288	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (накладка из трубы Д219х8 размером 200х200мм)	т	0,005	364641,83	1823
			Накладные расходы			*13608,94*	*68*
			Сметная прибыль			*27010,51*	*135*

290	289	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с [illegible]ами и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	60	668,06	641
			Накладные расходы			*24,93*	*24*
			Сметная прибыль			*49,49*	*48*
			Раздел 6: Монтаж опор ЛЭП 10кВ СО.ТХ л.8 п.63, 64				
291	290	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4,0	18070,19	72281
			Накладные расходы			*4746,14*	*18985*
			Сметная прибыль			*1338,53*	*5354*
292	291	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6,0	8811,82	52871
			Накладные расходы			*2309,98*	*13860*
			Сметная прибыль			*652,73*	*3916*
			ИТОГО:				**288777403**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**17428607**
			Сметная прибыль				**28380461**
			Оборудование				**71056900**
Смета 2-2		**Конденсатосборник V-60м3 на 1000км 2 нитки. Линейная часть ЛЧ-6.**					
			Архитектурно-строительные и технологические решения				
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
293	1	11-010104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1 (срезка растительного грунта во временный отвал на 20м)	м3 грунта	25,50	19,23	490
			Накладные расходы			*2,65*	*68*
			Сметная прибыль			*1,42*	*36*
294	2	11-010104-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1 (срезка растительного грунта во временный отвал на 20м)	м3 грунта	25,50	17,27	440
			Накладные расходы			*2,38*	*61*
			Сметная прибыль			*1,28*	*33*
295	3	11-010101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	2641,30	101,78	268829
			Накладные расходы			*18,37*	*48523*
			Сметная прибыль			*7,54*	*19913*

296	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 ппы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	,0	2382,36	295413
			Накладные расходы			*875,30*	*108537*
			Сметная прибыль			*176,47*	*21882*
297	5	11-010104-0602 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1	м3 грунта	2485,0	13,95	34662
			Накладные расходы			*1,92*	*4779*
			Сметная прибыль			*1,03*	*2568*
298	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	124,0	1139,14	141253
			Накладные расходы			*418,53*	*51897*
			Сметная прибыль			*84,38*	*10463*
299	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2629,0	190,52	500864
			Накладные расходы			*59,35*	*156037*
			Сметная прибыль			*14,11*	*37101*
300	8	11-010104-0602 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1 (подсыпка основания)	м3 грунта	20,0	13,95	279
			Накладные расходы			*1,92*	*38*
			Сметная прибыль			*1,03*	*21*
		Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ПОД СВЕЧУ Д-200 ФМ3- 1шт					
301	9	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5 сульфатостойкого	м3	0,156	18845,37	2940
			Накладные расходы			*1214,72*	*189*
			Сметная прибыль			*1395,95*	*218*
302	10	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В15 (сульфатостойкий)	м3	1,720	23333,11	40133
			Накладные расходы			*2364,29*	*4067*
			Сметная прибыль			*1728,38*	*2973*
303	11	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (Д-16мм)	т	0,039056	218000,51	8514
			Накладные расходы			*8136,08*	*318*
			Сметная прибыль			*16148,19*	*631*
304	12	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Д-8мм)	т	0,0121	223637,36	2706
			Накладные расходы			*8346,46*	*101*

			Сме я прибыль			*16565,73*	*200*
305	13	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка С-3 диаметром 12мм)	т	0,00844	238003,03	2009
			Накладные расходы			*8882,60*	*75*
			Сметная прибыль			*17629,85*	*149*
			Раздел 3: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
306	14	13-370101-0113 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 27 т. Монтаж на открытой площадке (вес 22,5тн)	шт.	1,0	501141,56	501142
			Накладные расходы			*110469,20*	*110469*
			Сметная прибыль			*37121,60*	*37122*
307	15	Прайс-лист ТОО SiMAX SOluTiOn стр.17	Конденсатосборник V-60м3	шт	1,0	48611587,67	48611588
			Накладные расходы			*1814252,05*	*1814252*
			Сметная прибыль			*3600858,35*	*3600858*
308	16	13-370103-0108 РСНБ РК 2015	Аппарат с внутренней трубчаткой, вместимость 70 м3. Испытание гидравлическое (V-60м3)	шт.	1,0	316434,28	316434
			Накладные расходы			*37849,44*	*37849*
			Сметная прибыль			*23439,58*	*23440*
309	17	11-250117-0201 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка в траншею (стыков труб Д-325мм)	км трубопровода	0,0054	3591295,50	19393
			Накладные расходы			*204814,92*	*1106*
			Сметная прибыль			*266021,89*	*1437*
310	18	11-220601-0906 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент (стыков труб Д-219мм)	км трубопровода	0,0045	2207595,78	9934
			Накладные расходы			*174230,84*	*784*
			Сметная прибыль			*163525,61*	*736*
311	19	11-220601-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент (стыков труб Д-57мм)	км трубопровода	0,018	633350,01	11400
			Накладные расходы			*87626,05*	*1577*
			Сметная прибыль			*46914,82*	*844*
312	20	13-390201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений (Д325мм)	стык	10,0	451,99	4520
			Накладные расходы			*132,85*	*1329*
			Сметная прибыль			*33,48*	*335*
313	21	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	10,0	22956,06	229561
			Накладные расходы			*3920,95*	*39210*
			Сметная прибыль			*1700,45*	*17005*
314	22	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	385,920	340,93	131572
			Накладные расходы			*12,72*	*4909*
			Сметная прибыль			*25,25*	*9744*

315	23	13-390201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопр ды, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	,0	301,32	2411
			Накладные расходы			*88,56*	*708*
			Сметная прибыль			*22,32*	*179*
316	24	11-250211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	8,0	19396,21	155170
			Накладные расходы			*3223,04*	*25784*
			Сметная прибыль			*1436,76*	*11494*
317	25	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	204,0	340,93	69550
			Накладные расходы			*12,72*	*2595*
			Сметная прибыль			*25,25*	*5151*
318	26	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений (Д-114мм)	стык	14,0	150,66	2109
			Накладные расходы			*44,28*	*620*
			Сметная прибыль			*11,16*	*156*
319	27	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) (Д-114мм)	стык	14,0	14512,22	203171
			Накладные расходы			*2387,71*	*33428*
			Сметная прибыль			*1074,98*	*15050*
320	28	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	224,4	340,93	76505
			Накладные расходы			*12,72*	*2854*
			Сметная прибыль			*25,25*	*5666*
321	29	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) (Д-57мм)	стык	32,0	14512,22	464391
			Накладные расходы			*2387,71*	*76407*
			Сметная прибыль			*1074,98*	*34399*
322	30	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	528,0	340,93	180011
			Накладные расходы			*12,72*	*6716*
			Сметная прибыль			*25,25*	*13332*
323	31	11-250127-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,0274	443417,27	12150
			Накладные расходы			*67552,19*	*1851*
			Сметная прибыль			*32845,72*	*900*
324	32	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	69,60	92,89	6465
			Накладные расходы			*33,70*	*2346*
			Сметная прибыль			*6,88*	*479*

325	33	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28,40	94,08	2672
			Накладные расходы			*33,75*	*958*
			Сметная прибыль			*6,97*	*198*
326	34	41-020101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (перевозка труб от поставщика до сварочной базы)	т	6,10	1106,12	6747
			Накладные расходы			*41,28*	*252*
			Сметная прибыль			*81,93*	*500*
327	35	41-020101-1115 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 115 км, класс груза 1 (перевозка труб от сварочной базы до места монтажа)	т	6,10	3919,00	23906
			Накладные расходы			*146,26*	*892*
			Сметная прибыль			*290,30*	*1771*
328	36	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	тенге за 1 тонну	6,10	441,14	2691
			Накладные расходы			*16,46*	*100*
			Сметная прибыль			*32,68*	*199*
329	37	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	тенге за 1 тонну	6,10	441,14	2691
			Накладные расходы			*16,46*	*100*
			Сметная прибыль			*32,68*	*199*
			Раздел 4: ПЛОЩАДКА КОНДЕНСАТОСБОРНИКА				
			Узел возврата газового конденсата ТХ-7 1шт				
330	38	11-250101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	0,0064	1335784,81	8549
			Накладные расходы			*293700,93*	*1880*
			Сметная прибыль			*98947,02*	*633*
331	39	Прайс-лист ТОО Компания Сталь Трейд стр.12	Трубы стальные сварные Д325х9мм для магистральных газопроводов изолированные в заводской изоляции	м	6,464	52954,01	342295
			Накладные расходы			*1976,32*	*12775*
			Сметная прибыль			*3922,52*	*25355*
332	40	11-250101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе	км трубопровода	0,015	1238696,92	18580
			Накладные расходы			*272773,08*	*4092*
			Сметная прибыль			*91755,33*	*1376*
333	41	23-010201-0247 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,150	20178,75	305708
			Накладные расходы			*753,10*	*11409*
			Сметная прибыль			*1494,72*	*22645*

334	42	13-121102-0101 РСНБ РК 2015	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. (Д-300мм) Монтаж оборудования	шт.	2,0	33087,85	66176
			Накладные расходы			*7323,84*	*14648*
			Сметная прибыль			*2450,95*	*4902*
335	43	Прайс-листТД ПТПА Азия стр.11	Краны шаровые цельносварные полнопроходные Д-300мм с пневмогидроприводом под приварку 11лс(6)760п2	шт	2,0	4395277,16	8790554
			Накладные расходы			*164037,86*	*328076*
			Сметная прибыль			*325576,09*	*651152*
336	44	Материал Заказчика	Кран шаровый Ду 300 Ру80 Р-С-Н-У	шт	2,0	3905663,21	-7811326
337	45	13-121101-0615 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0	59417,05	59417
			Накладные расходы			*13755,54*	*13756*
			Сметная прибыль			*4401,26*	*4401*
338	46	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Задвижка стальная Д-300мм Ру-8МПа 30с511нж	шт	1,0	3495592,64	3495593
			Накладные расходы			*130460,38*	*130460*
			Сметная прибыль			*258932,79*	*258933*
339	47	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0944	610994,83	57678
			Накладные расходы			*155468,58*	*14676*
			Сметная прибыль			*45258,88*	*4272*
340	48	23-020101-0647 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,0	29924,52	59849
			Накладные расходы			*1116,82*	*2234*
			Сметная прибыль			*2216,63*	*4433*
341	49	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,280	610994,83	171079
			Накладные расходы			*155468,58*	*43531*
			Сметная прибыль			*45258,88*	*12672*
342	50	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.15	Отвод 90° Д-325х9 ст.09Г2С	шт	5,0	95545,21	477726
			Накладные расходы			*3565,88*	*17829*
			Сметная прибыль			*7077,42*	*35387*
343	51	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,0098	116730,85	1144
			Накладные расходы			*39469,31*	*387*
			Сметная прибыль			*8646,73*	*85*
344	52	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (опора 325-КП-А12)	т	0,0098	436067,32	4273

			Накладные расходы			*16274,64*	*159*
			Сметная прибыль			*32301,28*	*317*
345	53	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (бобышка резьбовая 15)	т	0,00011	364641,83	40
			Накладные расходы			*13608,94*	*1*
			Сметная прибыль			*27010,51*	*3*
346	54	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза труб (опоры)	м2	9,720	175,84	1709
			Накладные расходы			*35,99*	*350*
			Сметная прибыль			*13,03*	*127*
347	55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза труб (опоры)	м2	9,720	163,83	1592
			Накладные расходы			*24,30*	*236*
			Сметная прибыль			*12,14*	*118*
			Опора под трубу Д-325мм 2шт				
348	56	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,520	1847,38	961
			Накладные расходы			*678,74*	*353*
			Сметная прибыль			*136,84*	*71*
349	57	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,520	1037,18	539
			Накладные расходы			*381,07*	*198*
			Сметная прибыль			*76,83*	*40*
350	58	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15	м3	0,200	25330,34	5066
			Накладные расходы			*2628,80*	*526*
			Сметная прибыль			*1876,32*	*375*
351	59	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,11118	116730,85	12978
			Накладные расходы			*39469,31*	*4388*
			Сметная прибыль			*8646,73*	*961*
352	60	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,11118	436067,32	48482
			Накладные расходы			*16274,64*	*1809*
			Сметная прибыль			*32301,28*	*3591*
353	61	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза труб	м2	3,060	175,84	538
			Накладные расходы			*35,99*	*110*
			Сметная прибыль			*13,03*	*40*
354	62	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза труб	м2	3,060	163,83	501
			Накладные расходы			*24,30*	*74*
			Сметная прибыль			*12,14*	*37*
			Раздел 5: Узел подключения конденсатопровода ТХ-7а 1шт				

355	63	11-250101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопр[illegible]ды 1-2 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	[illegible],006	1335784,81	8015
			Накладные расходы			*293700,93*	*1762*
			Сметная прибыль			*98947,02*	*594*
356	64	Прайс-лист ТОО Компания Сталь Трейд стр.12	Трубы стальные сварные Д325х9мм для магистральных газопроводов изолированные в заводской изоляции	м	6,060	52954,01	320901
			Накладные расходы			*1976,32*	*11976*
			Сметная прибыль			*3922,52*	*23770*
357	65	13-121102-0101 РСНБ РК 2015	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. (Д-300мм) Монтаж оборудования	шт.	1,0	33087,85	33088
			Накладные расходы			*7323,84*	*7324*
			Сметная прибыль			*2450,95*	*2451*
358	66	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Краны шаровые цельносварные полнопроходные Д-300мм с пневмогидроприводом под приварку 11лс(6)760п2	шт	1,000	4395277,16	4395277
			Накладные расходы			*164037,86*	*164038*
			Сметная прибыль			*325576,09*	*325576*
359	67	Материал Заказчика	Кран шаровый Ду 300 Ру80 Р-С-Н-У	шт	1,000	3905663,21	-3905663
360	68	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,020	610994,83	12220
			Накладные расходы			*155468,58*	*3109*
			Сметная прибыль			*45258,88*	*905*
361	69	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.14	Отвод 90° Д-325х9 ст.09Г2С	шт	1,0	95545,21	95545
			Накладные расходы			*3565,88*	*3566*
			Сметная прибыль			*7077,42*	*7077*
362	70	11-250107-0101 РСНБ РК 2015	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 400 мм. Установка (накладка из трубы Д500/330)	т фасонных частей	0,0226	1004994,68	22713
			Накладные расходы			*241045,89*	*5448*
			Сметная прибыль			*74444,05*	*1682*
363	71	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (накладка из трубы Д500/330)	т	0,0226	436067,32	9855
			Накладные расходы			*16274,64*	*368*
			Сметная прибыль			*32301,28*	*730*
			Раздел 6: Узел выгрузки конденсата ТХ-8,9				
364	72	11-250201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа	км трубопровода	0,0284	754377,03	21424
			Накладные расходы			*179728,54*	*5104*
			Сметная прибыль			*55879,78*	*1587*

365	73	Прайс-лист ТОО Компания Сталь Трейд стр.13	Трубы стальные сварные Д114х5мм для магистральных газопроводов с заводской изоляцией	м	28,684	10015,67	287289
			Накладные расходы			*373,80*	*10722*
			Сметная прибыль			*741,90*	*21281*
366	74	11-250201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа	км трубопровода	0,0019	631856,33	1201
			Накладные расходы			*153589,40*	*292*
			Сметная прибыль			*46804,17*	*89*
367	75	Прайс-лист ТОО Компания Сталь Трейд стр.13	Трубы стальные сварные Д57х4мм для магистральных газопроводов с заводской изоляцией	м	1,919	4866,24	9338
			Накладные расходы			*181,61*	*349*
			Сметная прибыль			*360,46*	*692*
368	76	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0	20379,27	81517
			Накладные расходы			*4718,97*	*18876*
			Сметная прибыль			*1509,58*	*6038*
369	77	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Кран шаровый с ручным приводом Д-100мм 11лс660п	шт	4,0	207277,84	829111
			Накладные расходы			*7735,90*	*30944*
			Сметная прибыль			*15353,91*	*61416*
370	78	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,0	16070,80	32142
			Накладные расходы			*3770,36*	*7541*
			Сметная прибыль			*1190,43*	*2381*
371	79	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Кран шаровый с ручным приводом Д-50мм 11лс660п	шт	2,0	167796,34	335593
			Накладные расходы			*6262,39*	*12525*
			Сметная прибыль			*12429,36*	*24859*
372	80	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0276	951677,39	26266
			Накладные расходы			*276013,14*	*7618*
			Сметная прибыль			*70494,62*	*1946*
373	81	23-020101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (тройник равнопроходный Д114х6)	шт.	1,0	2266,31	2266
			Накладные расходы			*84,58*	*85*
			Сметная прибыль			*167,87*	*168*

374	82	23-020101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (108х5-57х4)	шт.	2,0	4008,84	8018
			Накладные расходы			*149,62*	*299*
			Сметная прибыль			*296,95*	*594*
375	83	23-020101-0215 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7,0	2565,35	17957
			Накладные расходы			*95,74*	*670*
			Сметная прибыль			*190,03*	*1330*
376	84	23-020101-0712 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (60,3х4-33,7х4)	шт.	1,0	1589,28	1589
			Накладные расходы			*59,31*	*59*
			Сметная прибыль			*117,72*	*118*
377	85	11-250107-0101 РСНБ РК 2015	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 400 мм. Установка (накладка из трубы Д405/225)	т фасонных частей	0,0182	1004994,68	18291
			Накладные расходы			*241045,89*	*4387*
			Сметная прибыль			*74444,05*	*1355*
378	86	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (накладка из трубы Д405/225)	т	0,0182	436067,32	7936
			Накладные расходы			*16274,64*	*296*
			Сметная прибыль			*32301,28*	*588*
379	87	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (сталь полосовая 40х4)	т	0,00189	241572,78	457
			Накладные расходы			*9015,83*	*17*
			Сметная прибыль			*17894,28*	*34*
380	88	23-010101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75 (штуцер 1/2")	м	1,0	266,40	266
			Накладные расходы			*9,94*	*10*
			Сметная прибыль			*19,73*	*20*
381	89	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза труб	м2	7,40	175,84	1301
			Накладные расходы			*35,99*	*266*
			Сметная прибыль			*13,03*	*96*
382	90	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза труб	м2	7,40	163,83	1212
			Накладные расходы			*24,30*	*180*
			Сметная прибыль			*12,14*	*90*

383	91	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	,006	116730,85	700
			Накладные расходы			*39469,31*	*237*
			Сметная прибыль			*8646,73*	*52*
			Опора 114-КП-А11 4шт л. ТХ-9				
384	92	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (опора 114-КП-А11)	т	0,006	436067,32	2616
			Накладные расходы			*16274,64*	*98*
			Сметная прибыль			*32301,28*	*194*
385	93	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза труб	м2	0,174	175,84	31
			Накладные расходы			*35,99*	*6*
			Сметная прибыль			*13,03*	*2*
386	94	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза труб	м2	0,174	163,83	29
			Накладные расходы			*24,30*	*4*
			Сметная прибыль			*12,14*	*2*
			Опора под трубу Д-114 4шт л.ТХ-14				
387	95	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,040	1847,38	1921
			Накладные расходы			*678,74*	*706*
			Сметная прибыль			*136,84*	*142*
388	96	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,040	1037,18	1079
			Накладные расходы			*381,07*	*396*
			Сметная прибыль			*76,83*	*80*
389	97	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15	м3	0,400	25330,34	10132
			Накладные расходы			*2628,80*	*1052*
			Сметная прибыль			*1876,32*	*751*
390	98	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,09352	116730,85	10917
			Накладные расходы			*39469,31*	*3691*
			Сметная прибыль			*8646,73*	*809*
391	99	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,09352	436067,32	40781
			Накладные расходы			*16274,64*	*1522*
			Сметная прибыль			*32301,28*	*3021*
392	100	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза труб	м2	0,370	175,84	65
			Накладные расходы			*35,99*	*13*
			Сметная прибыль			*13,03*	*5*

393	101	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза труб	м2	0,370	163,83	61
			Накладные расходы			*24,30*	*9*
			Сметная прибыль			*12,14*	*4*
		Раздел 7: Узел подключения продувочной свечи л.ТХ-10					
394	102	11-250201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа	км трубопровода	0,06961	985937,61	68631
			Накладные расходы			*239490,50*	*16671*
			Сметная прибыль			*73032,42*	*5084*
395	103	Прайс-лист ТОО Компания Сталь Трейд стр.13	Трубы стальные сварные Д219х8мм для магистральных газопроводов с заводской изоляцией	м	65,2561	31228,68	2037862
			Накладные расходы			*1165,50*	*76056*
			Сметная прибыль			*2313,24*	*150953*
396	104	23-010201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,050	9970,91	50353
			Накладные расходы			*372,13*	*1879*
			Сметная прибыль			*738,59*	*3730*
397	105	13-121101-0613 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования. Арматура с пневматическим и гидравлическим приводом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,15	шт.	1,0	44120,45	44120
			Накладные расходы			*10569,09*	*10569*
			Сметная прибыль			*3268,18*	*3268*
398	106	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Кран шаровый равнопроходный с пневмогидроприводом Д-200мм 11лс(6)760п6-У1	шт	1,0	2932487,86	2932488
			Накладные расходы			*109444,52*	*109445*
			Сметная прибыль			*217221,32*	*217221*
399	107	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0375	951677,39	35688
			Накладные расходы			*276013,14*	*10350*
			Сметная прибыль			*70494,62*	*2644*
400	108	23-020101-0263 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0	14881,48	44644
			Накладные расходы			*555,40*	*1666*
			Сметная прибыль			*1102,33*	*3307*
401	109	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,0098	116730,85	1144
			Накладные расходы			*39469,31*	*387*
			Сметная прибыль			*8646,73*	*85*
402	110	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (опора 219-КП-А12)	т	0,0098	436067,32	4273

			Накладные расходы			*16274,64*	*159*
			Сметная прибыль			*32301,28*	*317*
403	111	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза труб	м2	3,0	175,84	528
			Накладные расходы			*35,99*	*108*
			Сметная прибыль			*13,03*	*39*
404	112	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза труб	м2	3,0	163,83	491
			Накладные расходы			*24,30*	*73*
			Сметная прибыль			*12,14*	*36*
			Опора под трубу Д-219мм 1шт л.ТХ.АС-15				
405	113	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,420	1847,38	776
			Накладные расходы			*678,74*	*285*
			Сметная прибыль			*136,84*	*57*
406	114	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,420	1037,18	436
			Накладные расходы			*381,07*	*160*
			Сметная прибыль			*76,83*	*32*
407	115	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15	м3	0,140	25330,34	3546
			Накладные расходы			*2628,80*	*368*
			Сметная прибыль			*1876,32*	*263*
408	116	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,03666	116730,85	4279
			Накладные расходы			*39469,31*	*1447*
			Сметная прибыль			*8646,73*	*317*
409	117	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,03666	436067,32	15986
			Накладные расходы			*16274,64*	*597*
			Сметная прибыль			*32301,28*	*1184*
410	118	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза труб	м2	1,530	175,84	269
			Накладные расходы			*35,99*	*55*
			Сметная прибыль			*13,03*	*20*
411	119	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза труб	м2	1,530	163,83	251
			Накладные расходы			*24,30*	*37*
			Сметная прибыль			*12,14*	*19*
			Продувочная свеча Д-200мм л.16 1шт				
412	120	11-250201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа	км трубопровода	0,0078	985937,61	7690
			Накладные расходы			*239490,50*	*1868*
			Сметная прибыль			*73032,42*	*570*

413	121	Прайс-лист ТОО Компания Сталь Трейд стр.13	Трубы стальные сварные Д219х8мм для магистральных газопроводов с заводской изоляцией	м	,878	31228,68	246020
			Накладные расходы			*1165,50*	*9182*
			Сметная прибыль			*2313,24*	*18224*
414	122	23-020101-0261 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0	12315,14	12315
			Накладные расходы			*459,62*	*460*
			Сметная прибыль			*912,23*	*912*
415	123	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки, кронштейна и оси	т конструкций	0,00544	68074,60	370
			Накладные расходы			*23501,58*	*128*
			Сметная прибыль			*5042,56*	*27*
416	124	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00544	308315,25	1677
			Накладные расходы			*11506,75*	*63*
			Сметная прибыль			*22838,17*	*124*
417	125	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,700	477,51	334
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
418	126	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм Д-50мм	шт.	1,0	614,46	614
			Накладные расходы			*22,93*	*23*
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
419	127	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,169	914,54	1069
			Накладные расходы			*123,02*	*144*
			Сметная прибыль			*67,74*	*79*
420	128	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,720	988,21	2688
			Накладные расходы			*306,38*	*833*
			Сметная прибыль			*73,20*	*199*
421	129	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (накладка из трубы Д500/330)	т	0,0226	436067,32	9855
			Накладные расходы			*16274,64*	*368*
			Сметная прибыль			*32301,28*	*730*

			Опора выгрузки ОП-1 1шт л.ТХ-17				
422	130	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,260	1847,38	480
			Накладные расходы			*678,74*	*176*
			Сметная прибыль			*136,84*	*36*
423	131	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,260	1037,18	270
			Накладные расходы			*381,07*	*99*
			Сметная прибыль			*76,83*	*20*
424	132	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,190	18632,89	3540
			Накладные расходы			*1206,79*	*229*
			Сметная прибыль			*1380,21*	*262*
425	133	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В25	м3	1,870	28427,64	53160
			Накладные расходы			*2744,39*	*5132*
			Сметная прибыль			*2105,75*	*3938*
426	134	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,09915	116730,85	11574
			Накладные расходы			*39469,31*	*3913*
			Сметная прибыль			*8646,73*	*857*
427	135	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,09915	436067,32	43236
			Накладные расходы			*16274,64*	*1614*
			Сметная прибыль			*32301,28*	*3203*
428	136	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза труб	м2	2,87535	175,84	506
			Накладные расходы			*35,99*	*103*
			Сметная прибыль			*13,03*	*37*
429	137	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза труб	м2	2,87535	163,83	471
			Накладные расходы			*24,30*	*70*
			Сметная прибыль			*12,14*	*35*
			Раздел 8: Узел газопровода подрыва л.ТХ-12				
430	138	11-250201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа	км трубопровода	0,0615	631856,33	38859
			Накладные расходы			*153589,40*	*9446*
			Сметная прибыль			*46804,17*	*2878*
431	139	23-010301-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	62,115	1129,30	70146

			Нак. ные расходы			*42,15*	*2618*
			Сметная прибыль			*83,65*	*5196*
432	140	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,0	16070,80	48212
			Накладные расходы			*3770,36*	*11311*
			Сметная прибыль			*1190,43*	*3571*
433	141	Прайс-лист ТД ПТПА Азия стр.11	Кран шаровый с ручным приводом Д-50мм 11лс660п	шт	3,0	167796,34	503389
			Накладные расходы			*6262,39*	*18787*
			Сметная прибыль			*12429,36*	*37288*
434	142	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00335	951677,39	3188
			Накладные расходы			*276013,14*	*925*
			Сметная прибыль			*70494,62*	*236*
435	143	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.15	Тройник равнопроходный приварной Д-57х4 ст.092Г2С	шт	1,0	9728,24	9728
			Накладные расходы			*363,07*	*363*
			Сметная прибыль			*720,61*	*721*
436	144	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.15	Отвод 57х4-ст20-К42-5,5-0,75-У	шт	7,0	1520,04	10640
			Накладные расходы			*56,73*	*397*
			Сметная прибыль			*112,60*	*788*
437	145	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,051384	951677,39	48901
			Накладные расходы			*276013,14*	*14183*
			Сметная прибыль			*70494,62*	*3622*
438	146	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (накладка из трубы Д120х120)	т	0,018	436067,32	7849
			Накладные расходы			*16274,64*	*293*
			Сметная прибыль			*32301,28*	*581*
439	147	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (швеллер, сталь полосовая 40х4, подставка из трубы)	т	0,019584	436067,32	8540
			Накладные расходы			*16274,64*	*319*
			Сметная прибыль			*32301,28*	*633*
440	148	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (накладка из трубы Д300/60)	т	0,0138	436067,32	6018
			Накладные расходы			*16274,64*	*225*
			Сметная прибыль			*32301,28*	*446*
441	149	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2,0	1230,47	2461

			Накладные расходы			*45,92*	*92*
			Сметная прибыль			*91,15*	*182*
442	150	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, за 2 раза труб	м2	1,2	175,84	211
			Накладные расходы			*35,99*	*43*
			Сметная прибыль			*13,03*	*16*
443	151	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза труб	м2	1,2	163,83	197
			Накладные расходы			*24,30*	*29*
			Сметная прибыль			*12,14*	*15*
			ИТОГО:				**67607846**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3765070**
			Сметная прибыль				**5875908**
			Оборудование				**53576022**
Смета 4-1			**Электрохимзащита на 1000км 2 нитки. Линейная часть ЛЧ-6**				
			Раздел 1: Земляные работы				
	1	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	124,00	887,29	110024
			Накладные расходы			*178,72*	*22161*
			Сметная прибыль			*65,73*	*8151*
444	4	21-010102-0102 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая	т	504,0	31296,89	15773633
			Накладные расходы			*1168,04*	*588692*
			Сметная прибыль			*2318,29*	*1168418*
			Раздел 2: Монтажные работы				
445	15	Прайс-лист ТОО SiMAX SOluTiOn стр.16	Контрольно-измерительный пункт тип-1 с БСЗ	шт	2,0	2443,37	236889
			Накладные расходы			*4420,51*	*8841*
			Сметная прибыль			*8773,67*	*17547*
446	20	23-060128-0208 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,252550	538215,37	135926
			Накладные расходы			*20086,95*	*5073*
			Сметная прибыль			*39867,81*	*10069*
			ИТОГО:				**16256472**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**624767**
			Сметная прибыль				**1204184**
			Оборудование				**236889**
			ИТОГО по форме				**372 700 391**
			в тч оборудование				**124 869 811**
			в тч СМР				**247 830 580**
			Временные здания и сооружения 1,84%				**4 560 083**
			Итого				**252 390 664**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -0,63%				**1 590 061**
			ИТОГО по форме				**378 850 535**

			Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ				10 044 078
			Итого				388 894 613
			Содержание дирекции (технический надзор) 1,172%*0,7				4 682 291
			Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%				777 789
			Итого				394 354 693,75
			НДС 12%				47 322 563,25
			Итого к оплате с НДС				441 677 257,00
			Итого к оплате ТОО "Ремстрой XXI"				441 677 257,00

Заказчик

Первый заместитель директора
УМГ "Тараз" **Т. Бекебаев**

Главный инженер
УМГ "Тараз" **С.С. Турбек**

Заместитель главного инженера
УМГ "Тараз" **А.С. Кожамбетов**

Начальник отдела КСиР
УМГ "Тараз" **Ф.Н. Лебедев**

Начальник ПТС
УМГ "Тараз" **Б.Н. Инкарбеков**

Ведущий инженер ЛЭС ПТС
УМГ "Тараз" **Д.А. Кичко**

Ведущий инженер ЭХЗ ПТС
УМГ "Тараз" **А.А. Сыздыков**

Главный инженер Таразского ЛПУ
УМГ "Тараз" **О.Ш. Токтасынов**

Начальник службы ЛЭС Таразского ЛПУ
УМГ "Тараз" **М.Женисулы**

Подрядчик

Директор
ТОО "Ремстрой-XXI" **Г.С. Алпысбаева**

Технический директор
ТОО "Ремстрой-XXI" **Ю.А. Медунцов**

Начальник ПТО
ТОО "Ремстрой-XXI" **Н.А. Бочарова**

Технический надзор

Директор
ТОО «GasTechnology» **М.Б. Нурымбаев**

Эксперт по оказанию технического надзора **К.М. Тулегенов**