АКТ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ

на «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-25 «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 114-131 (с устройством покрытия)»

Зыряновский район, ВКО **16 октября 2018г.**

Комиссия, назначенная приказом ВК ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
№_____от «___»_____2018г. в составе:

Председатель комиссии:
Ахметов О.С. – заместитель Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Члены комиссии:
Мустафин Н.К. – начальник ОЭиБД ВК ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Шакиров Б.К. – старший мастер ДЭУ №32 ВК ОФ ТОО «Казахавтодор»
Майусов А.С. –Директор Зыряновского филиала ТОО «АБК-Автодор НС»
Ярцев С.П. – Руководитель проекта субподрядной организации ТОО «Плюс»

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченным строительством автомобильных дорог и «Инструкцией по качеству и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» ПР РК 218-35-04

УСТАНОВИЛА:

1.Подрядчиком ТОО «АБК-Автодор НС» предъявлен к приемке средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения:

«Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-25 «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 114-131 (с устройством покрытия)»

2.Ремонт осуществлялся подрядчиком ТОО «АБК-Автодор НС» выполнившим:

<u>Ремонт пучинистых мест</u>		
- Разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	2 400, 00	м3
- Транспортировка пучинистого грунта до 1 км	4 200, 00	тн
- Грубая планировка грунта 1 группы бульдозером на отвале	2 400, 00	м3
- Обратная засыпка тела насыпи ПГС бульдозером 79кВт с перемещением до 5м с устройством дренажа	2 400, 00	м3
- Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	2 400, 00	м3
<u>Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок</u>		
- Фрезерование чернощебеночного покрытия толщиной слоя Нср= 5см	540, 00	м2
- Подгрунтовка и укладка горячей а/бетонной смеси мелкозернистой тип Б марки М2 толщиной Нср= 5см вручную	18, 00	100м2
- Уплотнение покрытия за 6 проходов самоходными катками не менее 8т	18, 00	100м2
<u>Устройство выравнивающего слоя</u>		
- Подгрунтовка жидким битумом	63, 00	тн

-	Устройство выравнивающего слоя покрытия с применением асфальтоукладчика из горячей м/зернистой а/бетонной смеси тип Б марка II	15 070, 01	тн
Ремонт существующих водоотводных канав			
	Устройство сливной призмы и кюветов зачистка неровностей, нарезка выводов кюветов (Н=0,6м L=2000м В=0,6м) экскаватором 0,65м3	720, 00	м3
Укрепление обочин			
-	Укрепление обочин Н=10 см	54 000, 00	м2
Разметка проезжей части			
-	Разметка проезжей части машиной сплошной линией 1.1	5, 40	км
-	Разметка проезжей части машиной прерывистой линией 1.5 (1:3)	12, 60	км

3.Сметная документация на средний ремонт автомобильной дороги разработана ВК ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол».

4.Ремонтные работы осуществляются в сроки:
Начало работ – **май 2018 года**, окончание работ – **сентябрь 2018 года**.

5.Комиссии представлена документация в объеме, предусмотренной Правилами приемки в эксплуатацию законченным строительством автомобильных дорог и «Инструкцией по качеству и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» ПР РК 218-35-04.
6.Предъявляемая к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-25 «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 114-131 (с устройством покрытия)» имеет следующие основные показатели:

- протяженность дороги – 17,0 км;
- категория дороги – III техническая категория.

Виды и объемы работ на участке среднего ремонта:

Ремонт пучинистых мест			
-	Разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	2 400, 00	м3
-	Транспортировка пучинистого грунта до 1 км	4 200, 00	тн
-	Грубая планировка грунта 1 группы бульдозером на отвале	2 400, 00	м3
-	Обратная засыпка тела насыпи ПГС бульдозером 79кВт с перемещением до 5м с устройством дренажа	2 400, 00	м3
-	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	2 400, 00	м3
Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок			
-	Фрезерование чернощебеночного покрытия толщиной слоя Нср= 5см	540, 00	м2
-	Подгрунтовка и укладка горячей а/бетонной смеси мелкозернистой тип Б марки М2 толщиной Нср= 5см вручную	18, 00	100м2
-	Уплотнение покрытия за 6 проходов самоходными катками не менее 8т	18, 00	100м2
Устройство выравнивающего слоя			
-	Подгрунтовка жидким битумом	63, 00	тн
-	Устройство выравнивающего слоя покрытия с применением асфальтоукладчика из горячей м/зернистой а/бетонной смеси тип Б марка II	15 070, 01	тн
Ремонт существующих водоотводных канав			
	Устройство сливной призмы и кюветов зачистка неровностей, нарезка выводов кюветов (Н=0,6м L=2000м В=0,6м) экскаватором 0,65м3	720, 00	м3

Укрепление обочин

-	Укрепление обочин Н=10 см	54 000, 00	м2

Разметка проезжей части

-	Разметка проезжей части машиной сплошной линией 1.1	5, 40	км
-	Разметка проезжей части машиной прерывистой линией 1.5 (1:3)	12, 60	км

7.Сметная стоимость на «Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 «Усть-Каменогорск – Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 114-131 (с устройством покрытия) **378 255 708,01 (триста семьдесят восемь миллионов двести пятьдесят пять тысяч семьсот восемь) тенге 01 тиын,** (НДС в том числе).
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **378 255 708,01 (триста семьдесят восемь миллионов двести пятьдесят пять тысяч семьсот восемь) тенге 01 тиын,** в том числе:
- ремонтно-строительные работы – **378 255 708,01 (триста семьдесят восемь миллионов двести пятьдесят пять тысяч семьсот восемь) тенге 01 тиын,** (НДС в том числе);

8.Имеющие мелкие недостатки:

_____

_____

не препятствуют нормальной эксплуатации.

9.На основании осмотра предъявленной автомобильной дороги в натуре с соотвествующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов: Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 «Усть-Каменогорск – Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 114-131 (с устройством покрытия):

Ремонт пучинистых мест

-	Разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	2 400, 00	м3
-	Транспортировка пучинистого грунта до 1 км	4 200, 00	тн
-	Грубая планировка грунта 1 группы бульдозером на отвале	2 400, 00	м3
-	Обратная засыпка тела насыпи ПГС бульдозером 79кВт с перемещением до 5м с устройством дренажа	2 400, 00	м3
-	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	2 400, 00	м3

Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок

-	Фрезерование чернощебеночного покрытия толщиной слоя Нср= 5см	540, 00	м2
-	Подгрунтовка и укладка горячей а/бетонной смеси мелкозернистой тип Б марки М2 толщиной Нср= 5см вручную	18, 00	100м2
-	Уплотнение покрытия за 6 проходов самоходными катками не менее 8т	18, 00	100м2

Устройство выравнивающего слоя

-	Подгрунтовка жидким битумом	63, 00	тн
-	Устройство выравнивающего слоя покрытия с применением асфальтоукладчика из горячей м/зернистой а/бетонной смеси тип Б марка II	15 070, 01	тн

Ремонт существующих водоотводных канав

	Устройство сливной призмы и кюветов зачистка неровностей, нарезка выводов кюветов (Н=0,6м L=2000м В=0,6м) экскаватором 0,65м3	720, 00	м3

Укрепление обочин

-	Укрепление обочин Н=10 см	54 000, 00	м2

Разметка проезжей части

- Разметка проезжей части машиной сплошной линией 1.1 5, 40 км
- Разметка проезжей части машиной прерывистой линией 1.5 (1:3) 12, 60 км

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ:

«Средний ремонт участка, а/д республиканского значения Р-25 «Усть-Каменогорск – Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 114-131 (с устройством покрытия), считать принятой от генерального подрядчика и готовой к эксплуатации.

Председатель комиссии:

Заместитель директора

ВК ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» **Ахметов О.С.**

Члены комиссии:

Начальник ОЭиБД

ВК ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» **Мустафин Н.К.**

Старший мастер ДЭУ №31 ВК ОФ ТОО «Казахавтодор» **Шакиров Б.К.**

Директор Зыряновского филиала ТОО АБК-Автодор НС» **Майусов А.С.**

Руководитель проекта субподрядной организации ТОО «Плюс» **Ярцев С.П.**