УТВЕРЖДАЮ
Аким Ескельдинского района
_____С.М. Дюсембинов
«18» июнь _____2010г

Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "1" июнь 2010г.

Алматинская область,
Ескельдинский район, аул Каратал
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением Акимата Ескельдинского района Алматинской области от **"03" июля 2009г. № 124а**
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя

Сарсенов О.Б. - Заместитель Акима Ескельдинского района

заместителя председателя комиссии

Дудура Б.И. - Директор ТОО «Электросетьпроект»

Членов комиссии:

Иманбеков Е.И. - начальник отдела архитектурно-строительного контроля ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»

Алпысбаев Г.К. - начальник отдела архитектуры и градостроительства Ескельдинского района

Тюлегенов М.С. - Начальник ОЧС Ескельдинского района

Тулакбаев Т.О. - Начальник отдела строительства Ескельдинского района

Тлеуберген М.Б. - Начальник отдела занятности и социального обеспечения Ескельдинского района

Мусабеков Ж.К. - Начальник отдела государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ескельдинского района

Калыкбергенов К.К. - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Ескельдинского района

Канапьянов С.Б. - Главный государственный инспектор Балхаш-Алакольского департамента экологии

Немытов П.Г. - Заместитель генерального директора по производству ТОО «АСПМК-519»

Елбосынов Т.И. - Главный эксперт ТОО «Алматыкурылысэксперт»

Суханов Е.Н. - Начальник Электросетевой службы ТОО «Темирбетон»

представителя генерального подрядчика по строительству ЛЭП
Семенников В.И. - Директор ТОО «Энерго-РЭМ»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

ТОО «АСПМК-519»

(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию вновь построенные объекты в составе:

- **Высоковольтная линия 110кВ «ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» - «ПС 110/35/6кВ «№153»** ***участок линии, проходящий по территории Ескельдинского района;***

(наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу ***Алматинская область, Ескельдинский район , аул Каратал***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.):

Решением техсовета ТОО «АСПМК-519

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от ***"24" ноября 2009г. № 487 (Строительство ВЛ 110кВ ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» – ПС 110/35/6кВ «№153»)***

Управление архитектурно-строительного контроля по Алматинской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Энерго-РЭМ»

(наименование организации)

выполнившим

строительные и монтажные работы на вновь построенном объекте

(виды работ)

- **Высоковольтная линия 110кВ «ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» - «ПС 110/35/6кВ «№153»** ***участок линии, проходящий по территории Ескельдинского района;***

и субподрядными организациями:

_____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившим _____

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «Электросетьпроект»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектно-сметную документацию в полном объеме
44Д-2009 РП-ПЗ, 44Д-2008 РП-ЭВ-1, 44Д-2008 РП-ЭВ-2, 44Д-2008 РП-ЭВ-3, 44Д-2008 РП-ЭВ-4

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

_____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы –
ТОО «Электросетьпроект»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
44Д-2009 РП-ПЗ, 44Д-2008 РП-ЭВ-1, 44Д-2008 РП-ЭВ-2, 44Д-2008 РП-ЭВ-3, 44Д-2008 РП-ЭВ-4

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена
Решением техсовета ТОО «АСПМК-519»

(наименование органа, утвердившего документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - ***ноябрь 2009 г.***; окончание работ - ***февраль 2010 г.***

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС -_____; фактически - ***4 месяца***

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, указанная в **Приложении №1** к акту:
Заключение рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленные к приемке в эксплуатацию объекты имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

- **Высоковольтная линия 110кВ «ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» - «ПС 110/35/6кВ «№153»** ***участок линии, проходящий по территории Ескельдинского района;***

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- **ВЛ 110кВ «ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» - «ПС 110/35/10кВ «№153», *участок линии, протяженностью 11,88км, проходящий по территории Ескельдинского района*, от опоры №1 до №27, от опоры №30 до №31, от опоры №43 до опоры №77:**

№	Типы опор	Кол-во, шт	Материалы	Номер опоры
1.	УБ110-11	5	ж/б	45, 59, 72, 76, 77,
2.	У110-1	3	м/к	1, 10, 25,
3.	У110-3	2	м/к	5, 19,
4.	У220-3	1	м/к	73
5.	У330-3	1	м/к	74
6.	ПБ110-15	40	ж/б	2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 26, 27, 30, 31, 43, 46, 47, 48. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75
7.	ПУБ 35-110	10	ж/б	3, 7, 9, 14, 17, 21, 22, 24, 44, 65
8.	ПСБ110-1	2	ж/б	49, 57

анкерно-угловая железобетонная опора УБ110-11; анкерно-угловые металлические опоры У110-1, У110-3, У220-3, У330-3; промежуточная железобетонная опора ПБ110-15; промежуточная угловая железобетонная ПУБ35-110, ПСБ110-1; опоры выполнены на стойках СК-22.1-1.3, СК-26.1-1.3, провод АС-150/24, АС-400/51 грозотрос со встроенным волоконно-оптическим кабелем марки OPGW10A41z, изоляторы полимерные ЛК 70/110-Б-3, ЛК160/220-Б-3, изоляторы стеклянные линейные подвесные тарельчатые ПС-70Е, ПС120Б, заземление опор - сталь круглая ∅ 12мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объектах установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: ***согласно перечня оборудования***

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - ***выполнены в соответствии с проектными решениями и нормами СанПиН РК 3.01.036-97***

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в **приложении №2** к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями. Перечень справок эксплуатационных организаций приведен в **приложении №3** к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Благоустройство территории	-	*Согласно проектной документации*	*Выполнены*

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Наименование объекта	Всего (тенге)	в т.ч. СМР	в т.ч. оборудования, инструмента и инвентаря
ВЛ 110кВ «ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» - - «ПС 110/35/10кВ «№153», участок линии, проходящий по территории Ескельдинского района	65 845 747,25	65 845 747,25	
Всего по объектам:	**65 845 747,25**	**65 845 747,25**	

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

Наименование объекта	Всего (тенге)	в т.ч. СМР	в т.ч. оборудования, инструмента и инвентаря
ВЛ 110кВ «ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» - - «ПС 110/35/10кВ «№153», участок линии, проходящий по территории Ескельдинского района	65 845 747,25	65 845 747,25	
Всего по объектам:	**65 845 747,25**	**65 845 747,25**	

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленные к приемке:

- **Высоковольтная линия 110кВ «ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» - «ПС 110/35/6кВ «№153»** ***участок линии, протяженностью 11,88км, проходящий по территории Ескельдинского района;***

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии
Сарсенов О.Б. _____ (подпись)

заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Дудура Б.И. _____ (подпись)

члены государственной приемочной комиссии:

Иманбеков Е.И. _____ (подпись)

Алпысбаев Г.К. _____ (подпись)

Тюлегенов М.С. _____ (подпись)

Тулакбаев Т.О. _____ (подпись)

Тлеуберген М.Б. _____ (подпись)

Мусабеков Ж.К. _____ (подпись)

Калыкбергенов К.К. _____
(подпись)

Канапьянов С.Б. _____
(подпись)

Немытов П.Г. _____
(подпись)

Елбосынов Т.И. _____
(подпись)

Суханов Е.Н. _____
(подпись)

Семенников В.И. _____
(подпись)