УТВЕРЖДАЮ
Аким города Текели
_____С.И. Бескемпиров
« 10» июнь 2010г.

Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "3" июня 2010г.

Алматинская область,
Северо-восточная часть города
Текели, на границе Ескельдинского района
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, утвержденная распоряжением Акима города Текели №246 от "27" ноября 2006г. С изменениями, распоряжением Акима г.Текели №894 от 22 ноября 2009г.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя

Савинов Г.И. — Заместитель Акима города Текели

заместителя председателя комиссии

Дудура Б.И. — - Директор ТОО «Электросетьпроект»

Членов комиссии:

Иманбеков Е.И. — - Начальник отдела инспектирования ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»

Жумаш Ж..Ж. — - Начальник отдела архитектуры и градостроительства г.Текели

Власов С.В. — - Начальник отдела ЧС г.Текели

Бельдебеков Б.Д. — - Начальник отдела Жилищно-коммунального хозяйства, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели

Абдалиев Е.Ж. — - Начальник ГУ «ОЗ и СП г.Текели»

Шагайбаев Ф.С. — - Начальник управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора г.Текели

Салгараев А.Т. — - Начальник ГУ «ОС г.Текели»

Канапьянов С.Б. — - Главный государственный инспектор Балхаш-Алакольского департамента экологии

Менисов Б.З. — - Депутат городского маслихата г. Текели

Немытов П.Г. — - Заместитель генерального директора по производству ТОО «АСПМК-519»

Кусаинов Т.К. - Управляющий Текелийского филиала РГП «Центр по недвижимости»

Елбосынов Т.И. - Главный эксперт ТОО «Алматыкурылысэксперт»

Суханов Е.Н. - Начальник Электросетевой службы ТОО «Темирбетон»

представителя генерального подрядчика по строительству ЛЭП
Семенников В.И. - Директор ТОО «Энерго-РЭМ»

представителя генерального подрядчика по строительству Ячейки 110кВ на ПС
Немытов Е.П. - Директор ТОО «Темирбетон»

Тарлавин В.М. - Главный инженер Текелийского Энергетического комплекса ТОО «Казцинк»

Сенченко Т.В. - Начальник Текелийского отдела статистики государственного управления «Департамент статистики по Алматинской области»

Сырымбетов Н. - Руководитель Алматинской областной территориальной инспекции Комитета по государственному энергетическому надзору

Афонин А.В. - Директор сервисного департамента ТОО «АСПМК-519», главный инженер проекта

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

ТОО «АСПМК-519»

(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию вновь построенные объекты в составе:

- **Высоковольтная линия 110кВ «ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» - «ПС 110/35/6кВ «№153»,** ***участок линии, проходящий по территории города Текели;***
- **Ячейка ОРУ-110кВ на «ПС 110/35/6кВ «№153»,** ***район города Текели;***

(наименование объекта и вид строительства (**новое**, **расширение**, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу ***Алматинская область, Ескельдинский район , аул Каратал и город Текели***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.):

Решением техсовета ТОО «АСПМК-519

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от ***"24" ноября 2009г. № 487 (Строительство ВЛ 110кВ ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» – ПС 110/35/6кВ «№153»)***

Управление архитектурно-строительного контроля по Алматинской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Энерго-РЭМ»

(наименование организации)

выполнившим

строительные и монтажные работы на вновь построенном объекте:

(виды работ)

- **Высоковольтная линия 110кВ «ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» - «ПС 110/35/6кВ «№153»,** ***участок линии, проходящий по территории города Текели;***

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Темирбетон»

(наименование организации)

выполнившим

строительные и монтажные работы на вновь построенном объекте:

(виды работ)

- **Ячейка ОРУ-110кВ на «ПС 110/35/6кВ «№153»,** ***район города Текели;***

и субподрядными организациями:

_____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившим _____

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «Электросетьпроект» и ТОО «АСПМК-519»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектно-сметную документацию в полном объеме

_____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

_____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы –

ТОО «Электросетьпроект» и ТОО «АСПМК-519»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **ТОО «Электросетьпроект»:**

«Электроснабжение Чижинских ГЭС. ВЛ 110кВ ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» – ПС 110/35/6кВ «№153»:

44Д-2009 РП-ПЗ, 44Д-2008 РП-ЭВ-1, 44Д-2008 РП-ЭВ-2, 44Д-2008 РП-ЭВ-3, 44Д-2008 РП-ЭВ-4

ТОО «АСПМК-519»:

«Реконструкция ПС 110/35/6кВ «№153»:

021-РП-ПЗ, 021-РП-ЭП-2, 021-РП-АС-3, 021-РП-АСИ-3

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена

Решением техсовета ТОО «АСПМК-519»

(наименование органа, утвердившего документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - *декабрь 2008 г.;* окончание работ - *февраль 2009 г.*

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС -_____; фактически - *3 месяца*

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, указанная в **Приложении №1** к акту:

Заключение рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленные к приемке в эксплуатацию объекты имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

- **Высоковольтная линия 110кВ «ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» - «ПС 110/35/6кВ «№153»,** ***участок линии, проходящий по территории города Текели;***
- **Ячейка ОРУ-110кВ на «ПС 110/35/6кВ «№153»,** ***район города Текели;***

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- **Высоковольтная линия 110кВ «ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» - «ПС 110/35/6кВ «№153»,** ***участок линии, протяженностью 3,007м, проходящий по территории города Текели:*** от опоры №28 до №29, от опоры №32 до №42, от опоры №78 до опоры №82:

№	Типы опор	Кол-во, шт	Материалы	Номер опоры
1.	УБ110-11	2	ж/б,	28, 42
2.	У110-1+9	1	м/к	82
3.	ПБ110-15	10	ж/б	29, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 78, 79, 80,
4.	ПУБ 35-110	4	ж/б	33, 35, 38, 41,
5.	П110-5В+4	1	м/к	81

анкерно-угловая железобетонная опора УБ110-11; анкерно-угловая металлическая опора У110-1+9; промежуточная железобетонная опора ПБ110-15; промежуточная угловая железобетонная ПУБ35-110; промежуточная металлическая П110-5В+4; опоры выполнены на стойках СК-22.1-1.3, СК-26.1-1.3, провод АС-150/24, АС-400/51, грозотрос со встроенным волоконно-оптическим кабелем марки OPGW10A41z, изоляторы полимерные ЛК 70/110-Б-3, изоляторы стеклянные линейные подвесные тарельчатые ПС-70Е, заземление опор - сталь круглая ∅ 12мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

- **Ячейка ОРУ-110кВ на «ПС 110/35/6кВ «№153»,** ***район города Текели;***

Разъединитель РДЗ.2-110Б/1000Н УХЛ1 - 1шт; Разъединитель РДЗ.2-110Б/1000Н УХЛ1 - 1шт; Шинная опора ИОС-110 - 5шт; Провод АС-120/19 - 220м, Конденсатор связи СМ-110/√3-6,4 У1 – 1шт; изоляторы стеклянные линейные подвесные тарельчатые ПС-70Е, заземление - сталь круглая ∅ 12мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объектах установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: ***согласно перечня оборудования***

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - ***выполнены в соответствии с проектными решениями и нормами СанПиН РК 3.01.036-97***

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в **приложении №2** к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями. Перечень справок эксплуатационных организаций приведен в **приложении №3** к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	***Единица измерения***	***Объем работ***	***Срок выполнения***
Благоустройство территории	-	*Согласно проектной документации*	*Выполнены*

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Наименование объекта	Всего (тенге)	в т.ч. СМР	в т.ч. оборудования, инструмента и инвентаря
ВЛ 110кВ «ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» - ПС 110/35/6кВ «№153», участок линии, проходящий по территории города Текели	16 666 511,96	16 666 511,96	
Ячейка ОРУ-110кВ на «ПС 110/35/6кВ «№153», район города Текели	4 292 283,66	3 153 454,66	1 138 829,00
Всего по объектам:	**20 958 795,62**	**19 819 966,62**	**1 138 829,00**

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

Наименование объекта	Всего (тенге)	в т.ч. СМР	в т.ч. оборудования, инструмента и инвентаря
ВЛ 110кВ «ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» - ПС 110/35/6кВ «№153», участок линии, проходящий по территории города Текели	16 666 511,96	16 666 511,96	
Ячейка ОРУ-110кВ на «ПС 110/35/6кВ «№153», район города Текели	4 292 283,66	3 153 454,66	1 138 829,00
Всего по объектам:	**20 958 795,62**	**19 819 966,62**	**1 138 829,00**

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленные к приемке:

- **Высоковольтная линия 110кВ «ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4» - ~~Угол №18~~ - «ПС 110/35/6кВ «№153»,** ***участок линии, протяженностью 3,007км, проходящий по территории города Текели;***
- **Ячейка ОРУ-110кВ на «ПС 110/35/6кВ «№153»,** ***район города Текели;***

(наименование объекта)

Исправленному верить

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии
Савинов Г.И. _____
(подпись и печать)

заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Дудура Б.И. _____
(подпись и печать)

члены государственной приемочной комиссии:

Иманбеков Е.И. _____
(подпись и печать)

Жумаш Ж.Ж. _____
(подпись и печать)

Власов С.В. _____
(подпись и печать)

Бельдебеков Б.Д. _____
(подпись и печать)

Абдалиев Е.Ж. _____
(подпись и печать)

Шагайбаев Ф.С. _____
(подпись и печать)

Салгараев А.Т. _____
(подпись и печать)

Канапьянов Т.И. _____
(подпись и печать)

Менисов Б.З. _____
(подпись и печать)

Сенченко Т.В. _____
(подпись и печать)

Кусаинов Т.К. _____
(подпись и печать)

Тарлавин В.М. _____
(подпись и печать)

Семенников В.И. _____
(подпись и печать)

Немытов Е.П. _____
(подпись и печать)

Афонин А.В. _____
(подпись и печать)

Немытов П.Г. _____ (подпись и печать)

Сырымбетов Н. _____ (подпись и печать)

Суханов Е.Н. _____ (подпись и печать)

Елбосынов Т.И. _____ (подпись и печать)