Счет-фактура № 705 от 30.11.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть" **(2)**

БИН и его адрес:БИН: 960940000138 ,Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл.,г.Экибастуз, ул.Ауэзова 12, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0008992 от 18.11.13 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ02914398414BC03578 в ДБ АО "Сбербанк ", , БИК SABRKZKA,КБЕ 16 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №54 от 16.10.13г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисление на расчетный счет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Строительная, 70А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" **(10)**

БИН и адрес покупателя:БИН: 060240010430, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дуйсембаева, 34 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ65070103KSN4516000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство линии электропередачи, расположенной вдоль автомобильной дороги по ул.Энергетиков (от ул.Горняков до ул.Маргулана)	_		18423337,4	18 423 337,40	12%	2 210 800,49	20 634 137,89		
Всего по счету:					**18 423 337,40**		**2 210 800,49**	**20 634 137,89**		

Председатель Правления: Олжабаева М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Острикова В. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Кузина_Л_В

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ
за ноябрь 2013 года

предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику (заказчику) и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: *ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"*

ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Горэлектросеть"*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: *Строительство линии электропередачи, расположенной вдоль автомобильной дороги по ул.Энергетиков (от ул.Горняков до ул.Маргулана)*

код документа	код заказчика (генподрядчика)		код подрядчика		№ № договора	КС
	код учрежд.банка	№ счета	код учрежд.банка	№ счета	№ 54 от 16.10.2013 г	

Пусковые комплексы,объекты, технологические этапы,комплексы работ	№ строки	код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ				стоимость выполненных прочих затрат не входящих в состав смр	Объем работ,засчит-ый в вып-ние плана подлеж. оплате(гр.3)			КС (гр.Б, Г 10
			с начала года по отчетный месяц включительно	на 1 квартал,1 полугодие,9 месяцев года	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенство-я проект.решения	из гр.4 работы по монтажу оборудования		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и др.подрядные работы	из гр.8 и 9 подлежит оплате за отчетн.период	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство линии электропередачи, расположенной вдоль автомобильной дороги по ул.Энергетиков (от ул.Горняков до ул.Маргулана)			*18 423 337,40*		*18 423 337,40*					*18 423 337,40*		*18 423 337,40*	
НДС 12%			*2 210 800,49*		*2 210 800,49*					*2 210 800,49*		*2 210 800,49*	
Итого к оплате, тенге			*20 634 137,89*		*20 634 137,89*					*20 634 137,89*		*20 634 137,89*	

ЗАКАЗЧИК:
и.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Масалимов Д.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Председатель Правления
АО "Горэлектросеть"
М.А.Олжабаева

форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 19.11.2013г

за ноябрь 2013 г

ЗАКАЗЧИК: *ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"*

ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Горэлектросеть"*

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ: *Строительство линии электропередачи, расположенной вдоль автомобильной дороги по ул.Энергетиков (от ул.Горняков до ул.Маргулана)*

основание: договор № 54 от 16.10.2013 г

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Монтаж								
		ПОДРАЗДЕЛ 1.1 Опоры, кабель, трубы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми	104,730	32,24	30,77	3377	3223	864	0,00984	1
		экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на		1,42	8,34	149	873	85	0,02853	3
		автомобили-самосвалы								
		1м3 грунта								
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами	189,690	29,64	28,03	5622	5317	1390	0,01120	2
		"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3		1,61	7,06	305	1339	85	0,02450	5
		1м3 грунта								
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	14,871	218,93	0,00	3256	0	3207	1,54000	23
		креплений с откосами в грунтах 2 группы		218,93	0,00	3256	0	99	0,00000	0
		1м3 грунта								
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	32,710	84,26	84,26	2756	2756	480	0,00000	0
		класс груза		0,00	16,85	0	551	87	0,03533	1
		1т								
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы	273,390	6,48	6,48	1772	1772	485	0,00000	0
		бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с		0,00	2,10	0	574	85	0,00806	2
		перемещением до 5 м								
		1м3 грунта								
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	29,442	134,10	0,00	3948	0	3889	0,97200	29
		грунтом 2 группы		134,10	0,00	3948	0	99	0,00000	0
		1м3 грунта								
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	273,390	21,55	4,52	5892	1236	3937	0,10800	30
		трамбовками		17,03	0,00	4656	0	85	0,00000	0
		1м3 уплотненного грунта								
8	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	701,000	36,70	27,80	25727	19488	9115	0,06000	42
		1м кабеля		8,80	6,90	6169	4837	83	0,04000	28
9	30-8-92	Песок природный	21,030	838,00	0,00	17623	0	0	0,00000	0
		м3								
10	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,018	230571,38	0,00	4150	0	474	175,00000	3

		1канало-километр трубопровода		27450,00	0,00	494	0	96	0,00000	0
11	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из электросварных труб	0,075	28578,38	0,00	2144	0	1974	175,00000	13
		1канало-километр трубопровода		27450,00	0,00	2059	0	96	0,00000	0
12	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	75,000	503,00	0,00	37725	0	0	0,00000	0
		м								
13	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	46,000	1534,11	878,23	70570	40399	31692	3,06000	141
		1опора		506,25	246,42	23288	11335	92	1,03000	47
14	1999 Прайс	Опоры ОГК-10 в к-те с фундаментной частью и кронштейном для светильника, шт	46,000	49799,02		2290755	0	0		0
		шт								
15	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	15,330	8160,00	0,00	125093	0	0	0,00000	0
		м3								
16	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1012,000	27,70	2,10	28032	2125	16930	0,10000	101
		1м кабеля		19,70	0,50	19936	506	83	0,00300	3
17	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1132,000	26,40	3,10	29884	3509	18375	0,11000	125
		1м кабеля		19,10	0,50	21621	566	83	0,00300	3
18	16-1-545	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	1,580	370300,00	0,00	585074	0	0	0,00000	0
		1000м								
19	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,560	30200,00	0,00	16912	0	0	0,00000	0
		1000м								
20	16-7-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 6 мм2	0,000	569100,00	0,00	80	0	0	0,00000	0
		т								
21	Ц8-177-1	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая	2,000	10870,00	201,00	21740	402	5111	15,00000	30
		1комплект (3 фазы)		3038,00	47,30	6076	95	83	0,27600	1
22	16-10-25	Муфты концевые для трехжильных кабелей для сечения 16-120 мм2	2,000	16500,00	0,00	33000	0	0	0,00000	0
		шт								
ПОДРАЗДЕЛ 2.3 Осветительная и линейная арматура ВЛ-0,4 кВ										
23	Ц8-593-19	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	46,000	417,00	161,00	19182	7406	10244	1,36000	63
		1шт		223,00	45,90	10258	2111	83	0,26800	12
24	1999 Прайс	Светильник уличный светодиодный, 160 Вт, шт	46,000	74300,00		3417800	0	0		0
		шт								
25	1999 Прайс	Кабельный наконечник SAL 1.27, шт	46,000	673,94		31001	0	0		0
		шт								
26	1999 Прайс	Автоматический выключатель SVV 50.12, шт	46,000	1533,88		70558	0	0		0
		шт								
27	1999	Комплект клеммников SV 50.12, шт	46,000	2649,79		121890	0	0		0

Прайс		шт							
ПОДРАЗДЕЛ 2.4 Заземление									
28 Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки	276,000	60,75	3,19	16767	880	4082	0,09600	26
	заземлителей, в грунтах 1-4 групп		15,17	0,99	4187	273	92	0,00490	1
	1м заземления								
29 Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	460,000	368,37	41,12	169450	18915	48317	0,67000	308
	1заземлитель		105,75	9,00	48645	4140	92	0,04000	18
	Итого монтаж оборудования по смете				124 565	32 930			361
					64 060	8 115			47
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				27 575				
	Итого дополнительный транспорт по смете				2 756	2 756			
						551			1
	Всего прямые затраты				**7 161 780**	**107 428**			**937**
					155 047	**27 200**			**124**
	Стоимость материалов, тенге				**6 899 305**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**160 566**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				24 085				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				80				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**439 341**				
	Всего по смете, тенге				**7 761 687**				
	Сметная заработная плата, тенге				**206 332**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 141**				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.19%				247 598				
	Сметная зарплата в зимних, 46%				113 895				
	Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				693				
	Выслуга лет, 1%				77 617				
	Итого дополнительные затраты на строительство				325 215				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				8 086 902				
	Итого в базовых ценах 2001г.				8 086 902				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				397 844				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				6 899 305				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 834				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)				**18 062 095**				

В том числе сметная зарплата в текущих ценах	888 783
В том числе материалы в текущих ценах	15 409 598
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	361 242
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	18 423 337
Итого в текущих ценах	18 423 337,40
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	2 210 800,49
Сметная стоимость строительства	20 634 137,89

Заказчик
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Масалимов Д.Ж.

Подрядчик
Председатель правления ТОО "Горэлектросеть"

М.А.Олжабаева

Технический надзор
ИП "Нуртазин Ж.А."

Нуртазин Ж.А.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№ 1277 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «2» ноября 2011 года
№ 1277

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі
Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию
24-10/3-17/ 27

от « 06» 12.13г. г. Экибастуз
(объектінің орналасқан жері)/(местонахождение объекта)

20 ___жылғы «____»_____

2007 жылғы «08» қазан № 55 шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:/государственная приемочная комиссия, назначенная решением (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)/(приказом, постановлением и др.) от "08" октября 2007 г. № 55.(комиссияны тағайындаған органның атауы) /(наименование органа, назначившего комиссию) в составе:
төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі/председателя - представителя местного исполнительного органа (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады)/(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) **Марданова Айгуль Камзиновна - заместитель акима города Экибастуза**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

төраганың орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі/ заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)/ (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) - **Кусаинов Данияр Толеубаевич** - главный специалист государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства регионального развития Республики Казахстан»
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) / (фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері – тапсырыс беруші өкілдер:/членов комиссии – представителей заказчика:
Маслимов Данияр Жакиянович – руководитель государственного учреждения «Отдел строительства акимата города Экибастуза»
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

пайдаланушы ұйымдар:/эксплуатационной организации:
Касенов Кусниден Зейнелькабиденович- Руководитель государственного учреждения «отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог, автомобильных дорог акимата города Экибастуза»
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)
бас жобалаушы / генерального проектировщика **Сартова Саимгуль Кездикбаевна-директор ТОО «АПП»**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

қосалқы жобалаушылар/субпроектировщиков (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)/(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) ***отсутствует***

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

бас медігер / генерального подрядчика **Олжабаева Майгуль Аскаровна - председатель правления ТОО «Горэлектросеть»**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары /органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

Токатов Канатбек Кизатович – начальник управления департамента государственного санитарно - эпидемиологического надзора города Экибастуза»

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары/органов государственной противопожарной службы **Ешматов Бауыржан Кабижанович – руководитель государственного учреждения «Управление по чрезвычайным ситуациям города Экибастуза департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган / уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (өндірістік объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде)/(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Калмахан Канат Калмаханович – главный государственный экологический инспектор государственного учреждения «Департамент экологии по Павлодарской области»

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

АНЫҚТАДЫ:/ УСТАНОВИЛА:

1.Тапсырыс беруші /Заказчиком (медігермен бірлесіп) / (совместно с подрядчиком) **Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза»**

(ұйымның аты) / (наименование организации)

мекен жайы бойынша пайдалануға қабылдауды ұсынды /предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Строительство линии электропередачи, расположенной вдоль автомобильной дороги по улице Энергетиков (от ул. Горняков до ул. Маргулана)»**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру/(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Құрылыс жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің негізінде жүргізілген/строительство осуществлено на основании решения (қаулының, өкімнің)/(постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю:

(шешім шығарған органның атауы)/(наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге /и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № 459 от 11.11.2013 года

(рұқсат берген органның атауы)/(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты орындаған бас медігер/строительство осуществлено генеральным подрядчиком: **ТОО «Горэлектросеть»**

(ұйымның атауы)/(наименование организации)

құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау/ выполнившим: строительно-монтажные работы

(жұмыс түрлері) /(виды работ)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы / проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: **Сартова Санмгуль Кездикбаевна – директор ТОО «АПП»**

(ұйымның атауы)/(наименование организации)

жобалау-сметалық құжаттамасын орындау/выполнившим проектно-сметную документацию
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)/(наименование частей или разделов документации)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген /исходные данные для проектирования выданы_____

_ (ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) /(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Құрылыс_жеке жобасы бойынша жүзеге асырылған./ строительство осуществлялось по проекту (үлгі, жеке, қайта қолданылған)/(типовому, **индивидуальному,** повторно применяемому)
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)/(номер проекта, номер серии)

7. Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын бекіткен/проектная (проектно-сметная) утверждена приказом ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» № 6/0982 от 30.11.2012г.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:/строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
жұмыстың басталуы/ начало работ ноябрь 2013 г.
(айы және жылы)/(месяц и год)
жұмыстың аяқталуы/окончание работ ноябрь 2013 г.
(айы, жылы)/(месяц, год)
құрылыстың ұзақтығы, ай:/при продолжительности строительства, мес.: 1,
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша /по норме или по проекту организации строительства 1; нақты/фактически 1.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды/государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **проектно-сметная документация, исполнительная документация**
(құжаттар тізбесі)/(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар. /предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т.п.

Қуаттылық, өнімділік/ мощность, производи-тельность	Өлшем бірлігі /ед. измерения	Жоба бойынша/ по проекту		Нақты / фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) /выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период проектная производительность _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)/(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:/ технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность сети электроснабжения – 1,46 км., кол-во осветительных стоек – 46 шт.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар) / (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған. / на объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар:/мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)/(сведения о выполнении)

Іс- шаралар сипаты актінің____ қосымшасында көрсетілген: /характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген:/ внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс: /работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері /виды работ	Өлшем бірлігі/единица измерения	Жұмыстың көлемі/объем работ	Орындалу мерзімі/срок выполнения

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: /сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: барлығы/ всего: 21,627 млн. тенге, соның ішінде/в том числе:құрылыс-монтаждау жұмыстары / строительно-монтажных работ – 18,353 млн. тенге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар/ оборудования, инструмента и инвентаря – 0 тыс. тенге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: /сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 21,627 млн, соның ішінде /в том числе: құрылыс-монтаж жұмыстың құны:/стоимость строительно-монтажных работ – 18,353 млн тенге;

жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар құны:/ стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – 0 тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық:/ На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)/(по жилым домам не заполняется) сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді:/архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі /решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдануға ұсынылған /предъявленный к приемке: «Строительство линии электропередачи, расположенной вдоль автомобильной дороги по улице Энергетиков (от ул. Горняков до ул. Маргулана)»

(обьектінің атауы (кешеннің)/(наименование объекта (комплекса)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН /ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы/председатель государственной приёмочной комиссии

_____ А. Марданова

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)/(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары/заместитель председателя государственной приёмочной комиссии

_____ Д. Кусаинов

Қабылдау комиссиясының мүшелері/ члены государственной приемочной комиссии:

_____ Д. Масалимов

_____ К. Калмахан

_____ К. Токатов

_____ Б. Ешматов

_____ М. Олжабаева

_____ С. Сартова

_____ К. Касенов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)/(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Прошнуровано,
пронумеровано
5 листа