Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29 » февраля 2016 г.

Заказчик ГККП «Детский сад №17 «Куншуак»», 130000, Мангистауская область, г. Актау, 8 мкр, здание №41

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 01.02.2016 г. ТОО «Айдана-ИК», Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Мунайлы, ул.Конай батыра, д. №1, директор Молдабеков К.Т.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 01.02.2016 г. ИП «Тажигара А.К.» Тажигара А.К №0016557 от 30.05.2012 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 01.02.2016 г. ТОО «Актау Buildservise», Баймуханов Н.Ж.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад №17 «Куншуак»»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Мангистауская область, г. Актау, 8 мкр, здание №41

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____20__ г. №_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года

№_____

_____

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» Мангистауской области, 06.08.2015 г. №211_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Актау Buildservise», №15-0212/14 от 14 мая 2014 года,_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) филиал РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области, 14 мая 2014 года_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь 2015 года_____;

месяц, год

окончание работ _____февраль 2016 года_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:8,5

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5_____;

фактически, месяц: 8,5_____;

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	Га	1,189		1,189	
Площадь застройки	м2	1588		1588	
Площадь твердого покрытия (брусчатка и асфальтобетонное покрытие)	м2	2583		2583	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт всех помещении здания детского сада на 280 мест, восстановление и реконструкция элементов благоустройства, замена внутренних и наружных систем и сетей канализации, водоснабжения , электроснабжения и тепловых сетей. Замена технологического оборудования всех помещении детского сада _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего 250 944,400 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 200 417,752 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16 456,741 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад №17 «Куншуак»»_____ принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Чакатаева Г.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор Тажигара А.К _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор Баймуханов Н.Ж._____
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Молдабеков К.Т._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«01» февраля 2016 г.

Технический надзор ИП «Тажигара А.К.», Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, 130000, 29 мкрн, 17 д, 48/57
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес в лице Тажигара А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения действующего на основании договора №28 от 23.06.2015 г.
№ договора и дата по объекту: Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад №17 «Куншуак»», 130000, Мангистауская область, г. Актау, 8 мкр, здание №41
наименование и местонахождение объекта заказчиком которого является ГККП «Детский сад №17 «Куншуак»» директор Чакатаева Г.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Айдана-ИК», лицензия № МКЛ 0000042 от 14.04.2006 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения в лице Молдабекова К.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____
_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2015 г.;
месяц, год
окончание работ февраль 2016 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:8,5
по норме или по проекту организации строительства 5,5 месяц;
фактически 8,5 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 250 944,400 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 200 417,752 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16 456,741 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Актау Buildservise», №15-0212/14 от 14 мая 2014 года,_____,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области, 14.05. 2014 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ИП «Тажигара А.К»_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт (ы) по технического надзора Тажигара А.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

ТӘЖІҒАРА АМАНКҰЛ КАНҒАБАЙҰЛЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«01» февраля 2016 г.

Авторский надзор ТОО «Актау Buildservise», директор Ешпентаева А.Т._____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя лице
Баймуханова Н.А - ГИП ТОО «АктауBuildservice»
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №27 от 05.06.2015 г._____
№ договора и дата
по объекту: Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад №17 «Куншуак»», 130000, Мангистауская область, г. Актау, 8 мкр, здание №41_____,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГККП «Детский сад №17 «Куншуак»», директор Чакатаева Г.К._____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Айдана-ИК», лицензия № МКЛ 0000042 от 14.04.2006 г._____
наименование организации, № лицензии и дата получения в лице директора
Молдабекова К.Т._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями_____
_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___июнь 2015 г._____;
месяц, год
окончание работ февраль 2016 г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:8,5
по норме или по проекту организации строительства 5,5_____месяц;
фактически 8,5_____ месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Актау Buildservise», №15-0212/14 от 14 мая 2014 года, _____,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области, 14.05. 2014 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «Актау Buildservise», директор Ешпентаева А.Т._____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

_____

эксперт(ы) по авторскому надзору Баймуханов Н.А-ГИП рабочего проекта

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

_____

Приложение 1

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«_____» _____2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Айдана-ИК», Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Мунайлы, ул.Конай батыра, д. №1_____
наименование организации, юридический адрес
в лице Молдабекова К.Т._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад №17 «Куншуак»», г.Актау 8 мкр_____
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГККП «Детский сад №17 «Куншуак»», Чакатаева Г.К._____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Актау Buildservise», №15-0212/14 от 14 мая 2014 года_____
наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а) филиал РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области, 14 мая 2014 года_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
Площадь участка	Га	1,189		1,189	
Площадь застройки	м2	1588		1588	
Площадь твердого покрытия (брусчатка и асфальтобетонное покрытие)	м2	2583		2583	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м 2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Капитальный ремонт всех помещении здания детского сада на 280 мест, восстановление и реконструкция элементов благоустройства, замена внутренних и наружных систем и сетей канализации, водоснабжения , электроснабжения и тепловых сетей. Замена технологического оборудования всех помещении детского сада _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь 2015 года_____;
месяц, год

окончание работ _____февраль 2016 года_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:8,5_____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5_____;

фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ГКП "Каспий жылу, су арнасы", Шапқан Б.М._____;

Директор ГКП «АУЭС» Кабдолгалиев А.Л._____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад №17 «Куншуак»», г.Актау 8 мкр _____

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Айдана-ИК», Молдабеков К.Т._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

_____М.П.

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №17 "Күншуақ" Отдел образования акимата г.Актау**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №17 "Куншуак"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Договор № 26	от 05.06.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июнь) без НДС	в том числе из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**61 320 926**									
в т.ч. за отчётный месяц:		54 750 827							6 570 099	61 320 926
удержание 5%	3 066 046	2 737 541							328 505	3 066 046
Итого к оплате	**58 254 880**	**52 013 286**							**6 241 594**	**58 254 880**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №17 "Күншуақ" Отдел образования акимата г.Актау**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №17 "Куншуак"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Договор № 26	от 05.06.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июнь) без НДС	в том числе из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**61 320 926**									
в т.ч. за отчётный месяц:		54 750 827							6 570 099	61 320 926
удержание 5%	3 066 046	2 737 541							328 505	3 066 046
Итого к оплате	**58 254 880**	**52 013 286**							**6 241 594**	**58 254 880**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №17 "Куншуак" Отдел образования акимата г.Актау

Подрядчик ТОО «Айдана-ИК»

Договор №26 от 05.06.2015

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №17 "Куншуак"

Наименование обьекта: Здание детского сада
Хозяйственный блок
Наружные инженерные сети. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Генплан МАФ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2-1-1 ТАМБУР №1								
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ И ФУНДАМЕНТЫ										
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,30	33,40	31,41	210	198	0,01	0
					1,99	8,64	13	54	0,03	0
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,70	315,26	--	221	--	2,22	2
					315,26	--	221	--	--	--
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	160,92	--	483	--	1,17	3
					160,92	--	483	--	--	--
4.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,10	715,27	36,83	3648	188	0,36	2
					54,97	13,80	280	70	0,07	0

Раздел: 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

==========

ПОДВАЛ

5.	Е0107-45-6	Демонтаж плит перекрытий подвала	шт	11,00	1017,03	448,24	11187	4931	2,94	32
					514,19	162,08	5656	1783	0,73	8
6.	Е0146-35-1	Разборка монолитных монолитных участков бетонных перекрытий	м3	6,50	3652,61	1800,41	23742	11703	11,39	74
					1852,20	680,40	12039	4423	3,32	22
7.	Е0109-25-1	Монтаж МК из швеллера	т	1,25	6904,06	3030,03	8641	3792	19,46	24
					3136,05	753,65	3925	943	2,69	3

ПЛИТА МП-1

8.	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,25	101700,00	--	127288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-22-11	Устройство перекрытий по стальным балкам приведенной толщиной до 150 мм	м3	2,40	12259,89	365,16	29424	876	11,62	28
					1838,16	137,94	4412	331	0,67	2
10.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,08	68200,00	--	5571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,27	65900,00	--	17464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	3,00	6386,33	368,58	19159	1106	3,74	11
					527,85	138,37	1584	415	0,68	2

ПЛИТА МП-2

13.	Е0109-25-1	Монтаж МК из швеллера	т	1,50	6904,06	3030,03	10369	4551	19,46	29
					3136,05	753,65	4710	1132	2,69	4
14.	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,50	101700,00	--	152745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-22-11	Устройство перекрытий по стальным балкам приведенной толщиной до 150 мм	м3	3,42	12259,89	365,16	41929	1249	11,62	40
					1838,16	137,94	6287	472	0,67	2
16.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,12	68200,00	--	8043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,38	65900,00	--	25147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	4,32	6386,33	368,58	27589	1592	3,74	16
					527,85	138,37	2280	598	0,68	3

19.	Е0106-10-1	Укладка бетона толщиной 100 мм в местах прохождения сетей канализации	м2	6,50	706,80	21,08	4594	137	0,28	2
					42,85	7,97	279	52	0,04	0
20.	Е0106-10-2	добавить 40 мм изменения толщины	м2	6,50	917,90	6,82	5966	44	0,06	0
					9,41	2,59	61	17	0,01	0
ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ										
21.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	462,97	715,27	36,83	331148	17049	0,36	168
					54,97	13,80	25447	6389	0,07	31
22.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	23,15	8135,88	--	188333	--	5,05	117
					782,46	--	18113	--	--	--
23.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	23,61	143,00	--	3376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	23,61	407,00	--	9610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	462,97	152,04	11,80	70388	5461	0,83	383
					138,24	4,43	64001	2050	0,02	10
ПЕРЕМЫЧКИ										
26.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	16,00	153,94	99,65	2463	1594	0,20	3
					32,91	35,77	527	572	0,16	3
27.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,18	26100,00	--	4594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0109-24-2	Монтаж перемычки из швеллера №16	т	0,03	22171,11	7694,43	756	262	85,28	3
					13724,10	1824,87	468	62	6,13	0
ПЕРЕМЫЧКИ Пр-3										
29.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,03	147100,00	--	5013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11051-158	Шайбы металлические	1000шт	0,00	22200,00	--	67	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	м3	0,05	18557,44	363,20	928	18	29,53	1
					4608,90	137,70	230	7	0,67	0
33.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок	м	123,90	17,27	1,55	2140	192	0,11	14

		из листовой стали - свесов			---	---	---	---	---	---
					15,72	0,28	1948	34	0,00	0
34.	Е0158-4-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с земли и подмостей	м	45,50	20,56	0,77	935	35	0,13	6
					---	---	---	---	---	---
					19,79	0,13	900	6	0,00	0
35.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - желобов	м	112,00	17,27	1,55	1934	173	0,11	12
					---	---	---	---	---	---
					15,72	0,28	1761	31	0,00	0
КРОВЛЯ										
36.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - фартуков	м	298,00	17,27	1,55	5146	461	0,11	33
					---	---	---	---	---	---
					15,72	0,28	4685	82	0,00	0
37.	Е0106-19-1	Устройство парапета	м3	8,80	10082,74	474,01	88728	4171	11,38	100
					---	---	---	---	---	---
					1887,84	179,08	16613	1576	0,87	8
38.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,21	64100,00	--	13299	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	123,90	336,94	1,40	41746	174	0,26	32
					---	---	---	---	---	---
					39,55	0,22	4900	27	0,00	0
40.	Е0112-4-2	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	м	298,00	792,66	6,44	236214	1918	0,58	173
					---	---	---	---	---	---
					96,57	2,40	28779	715	0,01	3
41.	Е0120-19-3	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения	шт	20,00	94,66	7,77	1893	155	0,45	9
					---	---	---	---	---	---
					75,64	2,84	1513	57	0,01	0
42.	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	7,40	2259,43	481,89	16720	3566	5,66	42
					---	---	---	---	---	---
					832,14	178,88	6158	1324	0,89	7
43.	СПрайс	Камень-ракушечник	м3	7,25	1681,32	--	12193	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0120-21-3	Устройство зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	20,00	1699,76	19,42	33995	388	1,12	22
					---	---	---	---	---	---
					189,09	7,09	3782	142	0,03	1
45.	Е0110-5-1	Установка элементов из брусьев	м3	0,03	24025,26	474,85	754	15	31,05	1
					---	---	---	---	---	---
					4812,75	178,88	151	6	0,87	0
46.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	66,00	1530,12	12,45	100988	822	0,78	52
					---	---	---	---	---	---
					129,97	1,75	8578	116	0,01	0
ОКНА										
47.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	м2	299,99	423,35	28,31	127003	8494	1,41	424
					---	---	---	---	---	---

		поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2			235,99	9,86	70796	2958	0,05	14
48.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	300,00	5369,00 ---	-- ---	1610700 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок	м	100,00	82,75 30,11	0,56 0,11	8275 3011	56 11	0,19 0,00	19 0
50.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	100,00	2860,00 ---	-- ---	286000 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Раздел: 2-1-3 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1 ЭТАЖ

51.	Е0162-36-10	Очистка потолков от маляной и водоэмульсионной окраски	м2	1141,73	52,62 52,62	-- --	60078 60078	-- --	0,37 --	418 --
52.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	105,00	159,79 131,50	28,30 4,99	16778 13807	2971 524	0,89 0,03	94 3
53.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков	м2	2371,30	39,44 39,44	-- --	93534 93534	-- --	0,27 --	649 --
54.	Е0146-34-5	Разборка кладки из камня-ракушечника толщ. 390 мм	м3	22,38	1505,80 1055,70	450,10 170,10	33700 23627	10073 3807	6,86 0,83	154 19
55.	Е0146-34-5	Разборка перегородки толщ. 190 мм	м3	20,13	1505,80 1055,70	450,10 170,10	30312 21251	9060 3424	6,86 0,83	138 17
56.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	317,32	325,08 296,54	28,54 10,78	103154 94099	9055 3419	1,98 0,05	630 17
57.	Е0146-34-5	Разборка перегородок из стеклоблоков	м3	3,14	1505,80 1055,70	450,10 170,10	4728 3315	1413 534	6,86 0,83	22 3
58.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	м2	120,50	190,06 161,52	28,54 10,78	22902 19463	3439 1299	1,09 0,05	132 6
59.	Е0110-34-1	Разборка дверных блоков шкафных	шт	6,00	155,84 106,07	44,36 16,74	935 636	266 100	0,69 0,08	4 0

60.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	984,30	20,86	1,12	20529	1098	0,14	135
					19,74	0,17	19430	165	0,00	2
61.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	850,00	6,77	0,23	5753	194	0,05	38
					6,54	0,02	5559	20	0,00	0
62.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	160,00	139,96	12,67	22393	2028	0,84	134
					127,28	2,00	20365	321	0,02	3
63.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	180,00	24,91	0,23	4484	41	0,17	31
					24,68	0,02	4443	4	0,00	0
64.	Е0109-53-3	Демонтаж решеток металлических	т	0,64	11496,48	572,39	7358	366	68,40	44
					10562,40	111,51	6760	71	0,55	0
65.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1500,00	412,95	4,88	619418	7318	0,89	1332
					162,82	1,16	244224	1746	0,06	93

2 ЭТАЖ

66.	Е0162-36-10	Очистка потолков от маляной и водоэмульсионной окраски	м2	1150,80	52,62	--	60555	--	0,37	421
					52,62	--	60555	--	--	--
67.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	100,00	159,79	28,30	15979	2830	0,89	89
					131,50	4,99	13150	499	0,03	3
68.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков	м2	2177,80	39,44	--	85901	--	0,27	596
					39,44	--	85901	--	--	--
69.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1200,00	412,95	4,88	495534	5854	0,89	1066
					162,82	1,16	195379	1397	0,06	74
70.	Е0146-34-5	Разборка перегородки толщ. 190 мм	м3	0,80	1505,80	450,10	1205	360	6,86	5
					1055,70	170,10	845	136	0,83	1
71.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	331,54	325,08	28,54	107777	9461	1,98	658
					296,54	10,78	98316	3573	0,05	17
72.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	м2	139,02	190,06	28,54	26422	3967	1,09	152
					161,52	10,78	22455	1498	0,05	7
73.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	1053,50	20,86	1,12	21972	1176	0,14	144
					19,74	0,17	20796	177	0,00	2
74.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	825,00	6,77	0,23	5584	188	0,05	37
					6,54	0,02	5396	20	0,00	0

75.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	81,72	139,96	12,67	11437	1036	0,84	69
					127,28	2,00	10402	164	0,02	1
76.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	102,00	24,91	0,23	2541	23	0,17	17
					24,68	0,02	2518	2	0,00	0
77.	Е0110-34-1	Разборка дверных блоков шкафных	шт	6,00	155,84	44,36	935	266	0,69	4
					106,07	16,74	636	100	0,08	0
ПОДВАЛ										
78.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	280,00	675,99	40,55	189276	11353	2,34	656
					395,45	6,74	110725	1888	0,04	10
79.	Е0169-18-1	Очистка подвала от мусора	м2	1050,00	7,30	--	7661	--	0,06	58
					7,30	--	7661	--	--	--
80.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	22,70	27,10	--	615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	22,70	38,60	--	876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	22,70	201,31	201,31	4570	4570	--	--
					--	40,26	--	914	0,85	19
КРОВЛЯ										
83.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	1333,20	34,82	2,42	46427	3232	0,21	279
					32,40	0,38	43196	512	0,00	4
84.	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	м2	1333,20	315,60	17,02	420753	22686	0,51	684
					83,16	2,68	110869	3568	0,01	20
85.	Е0158-21-2	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	1333,20	103,01	0,48	137336	640	0,10	140
					17,23	0,08	22974	112	0,00	1
86.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	1333,20	1149,01	13,72	1531861	18298	0,36	484
					62,72	5,13	83620	6839	0,03	33
87.	Е0107-53-9	Демонтаж плит парапета	шт	300,00	288,34	106,12	86503	31835	0,43	129
					72,79	37,27	21836	11182	0,16	47

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

88.	E0120-1-10	Разборка воздуховодов периметром 1600 мм	м2	224,00	116,42	2,31	26078	516	0,71	158
					114,11	0,86	25561	193	0,01	2
89.	E0165-19-1	Демонтаж конвекторов отопления	шт	96,00	236,64	19,15	22717	1839	1,45	139
					217,49	3,02	20879	290	0,03	2
90.	E0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	240,00	106,09	1,49	25462	357	0,68	164
					104,60	0,24	25105	58	0,00	0
91.	E0118-18-1	Разборка узлов тепловых	1узел	1,00	1498,35	157,11	1498	157	5,40	5
					972,24	58,40	972	58	0,28	0
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
92.	E0167-7-1	Демонтаж распаечных и установочных коробок	шт	400,00	10,10	--	4042	--	0,07	28
					10,10	--	4042	--	--	--
93.	E0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	300,00	10,10	--	3031	--	0,07	21
					10,10	--	3031	--	--	--
94.	E0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	7300,00	4,43	--	32324	--	0,03	223
					4,43	--	32324	--	--	--
95.	E0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1500,00	16,73	0,07	25092	108	0,12	174
					16,66	--	24984	--	0,00	0
96.	E0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	540,00	35,22	3,36	19019	1814	0,21	116
					31,86	0,54	17204	292	0,00	2
РАЗНОЕ										
97.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	120,00	27,10	--	3252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	C01031-A26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	120,00	38,60	--	4632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	E010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	120,00	201,31	201,31	24157	24157	--	--
					--	40,26	--	4831	0,85	101
Хозблок										
100.	E0146-59-1	Разборка надземной части	м3	144,00	242,37	21,23	34901	3058	1,50	215
					221,14	7,73	31844	1113	0,04	5
101.	E0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	4,48	2916,71	1299,41	13067	5821	9,92	44
					1617,30	577,80	7246	2589	2,34	10

Раздел: 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ВЕНТИЛЯЦИЯ
СИСТЕМА ВЕ-1, ВЕ-2

102.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	17,50	1224,65	16,58	21431	290	1,94	34
					311,85	6,21	5457	109	0,03	1
103.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	10,00	361,56	20,35	3616	203	1,35	13
					223,97	8,51	2240	85	0,04	0
104.	С131312-61	Решетки пластмассовые с москитной сеткой 150х150 мм	шт	12,00	557,00	--	6684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

СИСТЕМА ВЕ-3, ВЕ-4, ВЕ-9, ВЕ-10, ВЕ-11

105.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	55,00	1224,65	16,58	67356	912	1,94	107
					311,85	6,21	17152	342	0,03	2
106.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	40,00	361,56	20,35	14463	814	1,35	54
					223,97	8,51	8959	340	0,04	2
107.	С131312-61	Решетки пластмассовые с москитной сеткой 150х150 мм	шт	40,00	557,00	--	22280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

СИСТЕМА ВЕ-5

108.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,00	1224,65	16,58	14696	199	1,94	23
					311,85	6,21	3742	75	0,03	0
109.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	4,00	361,56	20,35	1446	81	1,35	5
					223,97	8,51	896	34	0,04	0

СИСТЕМА ВЕ-6, ВЕ-7, ВЕ-8

110.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	14,00	1194,46	13,33	16722	187	1,78	25
					286,33	4,99	4009	70	0,02	0
111.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,40	1224,65	16,58	6613	90	1,94	10
					311,85	6,21	1684	34	0,03	0
112.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	6,00	361,56	20,35	2169	122	1,35	8
					223,97	8,51	1344	51	0,04	0
113.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	2,00	396,56	20,35	793	41	1,35	3
					223,97	8,51	448	17	0,04	0

СИСТЕМА ВЕ-24

114.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3,20	1260,46	13,33	4033	43	1,78	6
					286,33	4,99	916	16	0,02	0
115.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3,00	1218,00	11,53	3654	35	1,54	5
					248,07	4,31	744	13	0,02	0
116.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	6,00	361,56	20,35	2169	122	1,35	8
					223,97	8,51	1344	51	0,04	0

СИСТЕМА ВЕ-25, ВЕ-26

117.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,00	1224,65	16,58	1225	17	1,94	2
					311,85	6,21	312	6	0,03	0
118.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,40	1194,46	13,33	1672	19	1,78	2
					286,33	4,99	401	7	0,02	0
119.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	361,56	20,35	723	41	1,35	3
					223,97	8,51	448	17	0,04	0

СИСТЕМА ВЕ-12, ВЕ-14, ВЕ-16, ВЕ-18, ВЕ-20, ВЕ-22

120.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	87,60	1218,00	11,53	106697	1010	1,54	135
					248,07	4,31	21731	377	0,02	2
121.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	12,00	361,56	20,35	4339	244	1,35	16
					223,97	8,51	2688	102	0,04	0

СИСТЕМА ВЕ-13, ВЕ-15, ВЕ-17, ВЕ-19, ВЕ-21, ВЕ-23

122.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	73,00	1218,00	11,53	88914	842	1,54	112
					248,07	4,31	18109	315	0,02	2
123.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	12,00	361,56	20,35	4339	244	1,35	16
					223,97	8,51	2688	102	0,04	0

Раздел: 2-1-6 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ВОДОПРОВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1									
124.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	81,70	747,29	19,39	61053	1584	0,69	56
					122,12	7,26	9977	593	0,04	3
125.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	6,00	600,47	18,06	3603	108	1,94	12
					342,44	6,75	2055	41	0,03	0
126.	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,67	163,00	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ТРУБОПРОВОДЫ										
127.	Е0116-10-5	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	0,80	255,55	39,00	204	31	1,15	1
					207,10	14,61	166	12	0,07	0
128.	С130806-81	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,80	504,00	--	403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1,00	588,38	104,96	588	105	12,68	13
					209,60	1,74	210	2	0,04	0
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
130.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	836,00	61,28	0,83	51233	692	0,40	333
					60,46	0,13	50541	110	0,00	1
131.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	310,00	106,09	1,49	32889	461	0,68	212
					104,60	0,24	32427	74	0,00	1
132.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	140,00	140,28	2,17	19639	304	0,90	127
					138,11	0,35	19335	49	0,00	0
133.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	33,00	293,81	7,74	9696	255	1,72	57
					286,07	1,25	9440	41	0,01	0
134.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	42,00	121,91	4,00	5120	168	0,73	31
					117,91	0,65	4952	27	0,01	0
135.	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных	1кран	10,00	92,48	5,54	925	55	0,50	5
					86,94	2,16	869	22	0,02	0
136.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	12,00	121,91	4,00	1463	48	0,73	9
					117,91	0,65	1415	8	0,01	0

137.	Е0165-3-3	Демонтаж крана водоразборного	шт	12,00	14,06	0,11	169	1	0,08	1
					13,96	0,02	167	--	0,00	0
138.	Е0165-12-5	Демонтаж поддонов душевых	компл	15,00	263,81	0,39	3957	6	1,51	23
					261,36	0,09	3920	1	0,00	0
139.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	122,00	141,61	1,91	17277	233	0,83	101
					139,70	0,30	17044	37	0,00	0
140.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	260,00	174,76	3,92	45437	1020	1,02	266
					170,83	0,62	44416	162	0,01	1
141.	Е0165-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	80,00	227,38	6,22	18190	497	1,34	107
					221,16	0,97	17693	78	0,01	1
ПРОЧЕЕ										
142.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	11,31	27,10	--	307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	11,31	38,60	--	437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	11,31	171,12	171,12	1935	1935	--	--
					--	34,22	--	387	0,72	8

Раздел: 2-1-9 ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ

145.	5302-75	Электроплита секционная модулированная	шт.	1,00	140166,98	--	140167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	5302-74	Электрокотел секционный модулированный	шт.	1,00	251518,92	--	251519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	5302-83	Электрокипятильник	шт.	1,00	31745,94	--	31746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	5302-85	Электропривод универсальный	шт.	1,00	99520,22	--	99520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	5302-79	Шкаф жарочный электрический секционный модулированный	шт.	1,00	136748,48	--	136748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

150. 5302-69	Картофелечистка	шт.	1,00	75699,90	--	75700	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
151. 5302-80	Шкаф холодильный 1565Х785Х2052 мм	шт.	2,00	152583,82	--	305168	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
152. 5302-81	Шкаф холодильный 1500Х750Х1810 мм	шт.	3,00	108569,44	--	325708	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
153. 5302-113	Машина стиральная	шт.	2,00	445507,40	--	891015	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
154. 5302-114	Пресс гладильный	шт.	1,00	186236,70	--	186237	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
155. 5302-78	Хлеборезка	шт.	1,00	95365,02	--	95365	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
156. СПрайс	Сушильная машина, загрузка 10 кг	шт	1,00	158196,19	--	158196	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
157. 5302-114	Гладильный каток PF 580	шт.	1,00	186236,70	--	186237	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
158. 5302-76	Мясорубка	шт.	1,00	45505,80	--	45506	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
159. 8101-75	Машина овощерезная	компл.	1,00	76373,00	--	76373	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
160. 1203-48	Машина тестомесительная ТММ-1М	шт.	1,00	95369,26	--	95369	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
161. 8101-83	Сковорода электрическая с чашей	компл.	1,00	73534,32	--	73534	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

Раздел: 2-2-1 Хозяйственный блок. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

162. Е0101-12-14	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	20,18	33,40	31,41	674	634	0,02	0
				1,99	8,64	40	174	0,04	1
163. Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9,20	47,70	45,38	439	417	0,02	0
				2,24	13,20	21	121	0,05	0

164.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,62	315,26	--	197	--	2,66	2
					315,26	--	197	--	--	--
165.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	14,72	54,00	54,00	795	795	--	--
					--	10,80	--	159	0,23	3
166.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	20,18	7,78	7,78	157	157	--	--
					--	2,52	--	51	0,01	0
167.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,62	160,92	--	100	--	1,40	1
					160,92	--	100	--	--	--
168.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	20,18	25,86	5,42	522	109	0,16	3
					20,44	--	412	--	--	--
169.	Е0101-135 -1	Полив водой	м3	20,18	26,34	14,40	531	290	0,02	0
					1,94	3,29	39	66	0,02	0
170.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	9,20	4,55	3,89	42	36	0,00	0
					0,58	1,34	5	12	0,01	0
171.	Е0101-19- 2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	9,20	18,76	16,44	173	151	--	--
					--	6,12	--	56	0,04	0
ФУНДФМЕНТЫ										
172.	Е0111-13- 3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	10,80	1401,47	58,92	15136	636	0,76	8
					95,59	22,08	1032	238	0,13	1
173.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	41,40	253,67	4,58	10502	190	0,31	13
					44,82	1,73	1856	72	0,01	0
174.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	7,20	308,30	5,03	2220	36	0,55	4
					69,66	1,90	502	14	0,01	0
175.	Е0107-42- 2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	30,00	607,22	292,05	18217	8761	0,96	29
					128,26	102,10	3848	3063	0,49	15
176.	Е0107-42- 3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	1,00	934,15	466,90	934	467	1,35	1
					184,68	164,30	185	164	0,80	1
177.	С143003-1 3	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	7,52	11400,00	--	85751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

178.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	0,54	10500,00 -------- --	-- -------- --	5701 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
179.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	8,06	143,00 -------- --	-- -------- --	1153 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
180.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	8,06	407,00 -------- --	-- -------- --	3282 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
СТЕНЫ										
181.	Е0108-23- 3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	25,10	2054,51 -------- 723,60	385,51 -------- 143,10	51568 -------- 18162	9676 -------- 3592	5,90 -------- 0,85	148 -------- 21
182.	СПрайс	Камень ракушечник	м3	24,60	1681,32 -------- --	-- -------- --	41357 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
183.	Е0107-44- 10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	9,00	129,72 -------- 28,62	79,72 -------- 28,62	1167 -------- 258	717 -------- 258	0,21 -------- 0,15	2 -------- 1
184.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,21	26100,00 -------- --	-- -------- --	5559 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
ПЕРЕКРЫТИЕ										
185.	Е0107-45- 6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	2,00	1792,52 -------- 558,90	448,24 -------- 162,08	3585 -------- 1118	896 -------- 324	3,83 -------- 0,87	8 -------- 2
186.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	181959,52 -------- 56970,00	643,27 -------- 243,00	248 -------- 78	1 -------- --	416,16 -------- 1,43	1 -------- 0
187.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	16,20	3150,00 -------- --	-- -------- --	51030 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
188.	Е0111-13- 3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	14,91	700,73 -------- 47,80	29,46 -------- 11,04	10448 -------- 713	439 -------- 165	0,38 -------- 0,06	6 -------- 1

Раздел: 6-2 Наружные инженерные сети. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

189.	Е0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. В траншеях	м3	82,45	30,83 -------- 1,69	29,14 -------- 7,34	2542 -------- 139	2403 -------- 605	0,01 -------- 0,03	1 -------- 3
190.	Е0101-164 -2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	2,55	288,99 -------- 288,99	-- -------- --	737 -------- 737	-- -------- --	2,44 -------- --	6 -------- --

191.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,40	35,49	33,85	546	521	0,01	0
					1,56	9,18	24	141	0,04	1
192.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	25,87	59,40	59,40	1537	1537	--	--
					--	11,88	--	307	0,25	6
193.	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	15,40	15,79	13,86	243	213	--	--
					--	5,17	--	80	0,03	0
194.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	15,40	4,17	3,57	64	55	0,00	0
					0,53	1,23	8	19	0,00	0
195.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	2,55	147,51	--	376	--	1,28	3
					147,51	--	376	--	--	--
196.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	82,45	3,69	3,69	304	304	--	--
					--	1,28	--	105	0,01	0
197.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	82,45	1,63	1,63	134	134	--	--
					--	0,57	--	47	0,00	0
198.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	82,45	23,70	4,97	1954	410	0,14	12
					18,73	--	1545	--	--	--
199.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	48,28	694,30	27,01	33521	1304	0,35	17
					43,81	10,12	2115	489	0,06	3
200.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	4,00	534,66	31,33	2139	125	2,68	11
					376,20	12,37	1505	49	0,07	0
201.	СПрайс	Кран шаровой фланцевый диам. 80 мм	шт	4,00	6103,20	--	24413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	8,00	130,17	18,11	1041	145	0,61	5
					106,42	--	851	--	--	--
203.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	419,00	--	3352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	296,91	19,48	594	39	1,41	3
					205,43	7,43	411	15	0,04	0
205.	С130901-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	1140,00	--	2280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

206.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,07	146773,82	52488,57	10421	3727	580,80	41
					87615,00	18709,35	6221	1328	116,64	8
207.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	10,00	175,88	22,88	1759	229	0,96	10
					143,55	8,57	1436	86	0,05	1
208.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	81,81	509,00	--	41641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	1,00	635,15	15,53	635	16	0,73	1
					110,39	5,82	110	6	0,03	0
210.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	2,00	321,00	--	642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,01	107900,00	--	1424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,02	107900,00	--	2676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	м2	30,00	238,28	1,73	7148	52	0,88	27
					143,55	--	4306	--	--	--
214.	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	м2	30,00	151,58	1,73	4547	52	0,62	19
					94,05	--	2822	--	--	--
215.	С11011-169	Изол	м2	60,00	126,00	--	7560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	81,00	129,89	35,17	10521	2849	0,45	37
					67,81	13,12	5493	1063	0,08	6
217.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	1,89	5520,00	--	10433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	81,00	155,94	9,91	12631	803	0,36	29
					47,02	3,72	3809	301	0,02	2
219.	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,04	179500,00	--	6570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0107-61-	Устройство непроходных каналов	м3	8,80	2099,72	620,88	18478	5464	4,40	39

	1	одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты			---	---	---	---	---	---
					623,70	215,04	5489	1892	0,99	9
221.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	3,50	26500,00	--	92750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,36	26800,00	--	9648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	4,94	27700,00	--	136838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С143015-3	Опорные подушки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,05	22700,00	--	1090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	8,80	143,00	--	1258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	8,80	407,00	--	3582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	м2	1,03	97,34	--	100	--	0,68	1
					91,08	--	93	--	--	--

Раздел: 7-2 Генплан МАФ

228.	СПрайс	Качалка на пружине "Джип"	шт	2,00	72296,88	--	144594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	СПрайс	Качалка "Кораблик"	шт	2,00	62769,39	--	125539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	СПрайс	Качалка "Петушок"	шт	2,00	45134,18	--	90268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	СПрайс	Качалка "Лягушонок"	шт	3,00	45134,18	--	135403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	СПрайс	Карусель диам. 1630х630	шт	2,00	80703,50	--	161407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

233.	СПрайс	Карусель диам. 1640х750	шт	2,00	82011,19	--	164022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	СПрайс	Детский игровой комплекс 3225х2070х2280	шт	3,00	192343,33	--	577030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	СПрайс	Детский игровой комплекс 3225х2610х2580	шт	3,00	199516,97	--	598551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	СПрайс	Подводная лодка "Немо"	шт	2,00	103083,77	--	206168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	СПрайс	Машинка с горкой 2370х2360х1790	шт	3,00	210837,88	--	632514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	СПрайс	Детский спортивный комплекс 2652х2540х2000	шт	1,00	181209,24	--	181209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	СПрайс	Детский спортивный комплекс 1510х2540х2200	шт	1,00	124417,89	--	124418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	СПрайс	Детский спортивный комплекс 1400х1100х2020	шт	1,00	97890,35	--	97890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	ворота	2,00	17674,15	403,30	35348	807	26,40	53
					3684,45	130,28	7369	261	0,76	2
242.	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	17079,38	27,48	34159	55	12,80	26
					1833,80	8,23	3668	16	0,04	0
243.	СПрайс	Комплекс знаков дорожного движения	шт	1,00	11089,25	--	11089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
БЕСЕДКА - 10 шт.										
244.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	17,64	443,02	--	7815	--	3,70	65
					443,02	--	7815	--	--	--
245.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,00	147,51	--	1623	--	1,28	14
					147,51	--	1623	--	--	--
246.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	9,60	694,30	27,01	6665	259	0,35	3
					43,81	10,12	421	97	0,06	1
247.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,50	8397,84	108,15	20995	270	5,82	15
					764,77	40,87	1912	102	0,24	1
248.	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости	м3	2,55	143,00	--	365	--	--	--

	4	бетона за применение сульфатостойкого цемента			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
249.	E0106-11-6	Установка стаканов из труб	1т	0,29	20705,90	12231,27	6108	3608	56,10	17
					8316,00	4620,83	2453	1363	27,09	8
250.	C12021-245	Стоимость металлоконструкцих стаканов	т	0,29	172800,00	--	50976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	E0106-1-1	Бетонирование стоек	м3	4,80	7004,49	72,61	33622	349	1,78	9
					215,32	27,42	1034	132	0,16	1
252.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,90	143,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	E0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	15,52	29218,94	349,94	453478	5431	51,48	799
					7722,00	131,18	119845	2036	0,78	12
254.	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	15,52	1894,14	15,59	29397	242	2,48	39
					334,13	5,94	5186	92	0,03	1
255.	E0110-9-4	Обшивка каркаса козырька фанерой	м2	276,00	408,56	3,59	112763	990	1,43	393
					189,59	1,36	52325	376	0,01	2
256.	E0112-7-6	Покрытия металлочерепицей	м2	288,00	802,26	9,02	231052	2598	1,95	563
					259,88	3,39	74844	976	0,02	6
257.	E0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	307,00	174,67	1,77	53624	544	0,70	216
					97,52	0,67	29937	206	0,00	1
258.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	240,00	694,30	27,01	166631	6481	0,35	83
					43,81	10,12	10515	2429	0,06	14
259.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11,70	7977,12	--	93332	--	4,83	57
					623,70	--	7297	--	--	--
260.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,93	143,00	--	1707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	E0111-12-3	Укладка лаг	м2	237,00	271,50	2,84	64346	673	0,43	101
					56,68	1,07	13434	253	0,01	1
262.	E0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	237,00	1546,26	9,39	366463	2226	0,72	171
					95,29	3,52	22584	834	0,02	5
263.	E0110-3-5	Установка доски обрамления	м2	13,33	924,80	8,29	12331	111	1,89	25
					236,12	3,15	3148	42	0,02	0

264.	E0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	м2	13,33	187,46	0,88	2499	12	0,08	1
					10,18	0,35	136	5	0,00	0
265.	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	248,00	175,98	2,07	43644	513	0,62	153
					86,13	0,79	21360	196	0,00	1

ИТОГО:

	17971168	361316	18031
	2808505	112179	825

Накладные расходы :

На монтажные работы	79585
На общестроительные работы	2583690
На металломонтажные работы	18568
На сантехнические работы	465873
Всего накладных расходов:	3147716
Итого с накладными	21118884

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1076021
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22194905
Итого с временными, 1,44 %	22468645
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %	22580103
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22657237
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	22850071

Пересчет в текущих ценах, К-2,34911	53677281
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1073546
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	54750827
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6570099
Итого с НДС	61320926
Удержание 5%	3066046
Итого к оплате	58254880

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №17 "Күншуақ" Отдел образования акимата г.Актау**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №17 "Куншуак"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Договор № 26	от 05.06.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**108 429 296**									
в т.ч. за отчётный месяц:		42 061 045							5 047 325	47 108 370
удержание 5%	5 421 465	2 103 053							252 366	2 355 419
Итого к оплате	**103 007 831**	**39 957 992**							**4 794 959**	**44 752 951**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №17 "Куншуак" Отдел образования акимата г.Актау

Подрядчик ТОО «Айдана-ИК»

Договор №26 от 05.06.2015

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №17 "Куншуак"

Наименование обьекта:
Здание детского сада
Хозяйственный блок
Наружные инженерные сети. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Наружные инженерные сети. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
Наружные инженерные сети. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Генплан. Демонтажные работы
Генплан. Дороги и площадки

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2-1-1 ТАМБУР №1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ И ФУНДАМЕНТЫ								
1.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,20	261,54	5,73	3452	76	0,29	4
					51,54	2,16	680	29	0,01	0
2.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	4,12	320,00	6,29	1318	26	0,53	2
					80,11	2,37	330	10	0,01	0
3.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	4,15	8433,52	466,98	34999	1938	3,89	16
					608,58	176,41	2526	732	0,86	4
4.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,21	143,00	--	602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	4,21	407,00	--	1714	--	--	--

2	изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
СТЕНЫ									
6.	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	8,47	2167,13 / 832,14	481,89 / 178,88	18356 / 7048	4082 / 1515	5,66 / 0,89	48 / 7
7.	СПрайс	Камень ракушечник	м3	8,30	1681,32 / --	-- / --	13956 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	3,00	153,94 / 32,91	99,65 / 35,77	462 / 99	299 / 107	0,20 / 0,16	1 / 0
9.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,31	26100,00 / --	-- / --	8065 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0110-13-1	Укладка досок для устройства деформационного шва	м	6,20	27,26 / 7,48	1,35 / 0,51	169 / 46	8 / 3	0,05 / 0,00	0 / 0
11.	Е0110-7-5	Обшивка досок толью	м2	4,96	19,93 / 18,38	0,33 / 0,14	99 / 91	2 / 1	0,11 / 0,00	1 / 0
12.	С11011-981	Толь ТВК-350	м2	5,21	108,00 / --	-- / --	562 / --	-- / --	-- / --	-- / --
ПЕРЕКРЫТИЕ И КРОВЛЯ										
13.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,11	12201,42 / 1769,85	361,65 / 136,62	25745 / 3734	763 / 288	11,12 / 0,67	23 / 1
14.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 / --	-- / --	790 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00 / --	-- / --	2335 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	65900,00 / --	-- / --	5196 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,01	52900,00 / --	-- / --	631 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	13,20	218,81 / 37,26	1,78 / 0,67	2888 / 492	24 / 9	0,21 / 0,00	3 / 0
19.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	13,20	218,74 / 97,81	7,08 / 2,67	2887 / 1291	93 / 35	0,56 / 0,01	7 / 0

20.	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	м3	1,36	7530,00	--	10238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	13,20	268,78	23,91	3548	316	0,34	4
					47,82	8,94	631	118	0,04	1
22.	Е0112-17-2	Добавлять 25 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	13,20	215,85	5,25	2849	69	0,03	0
					3,79	1,88	50	25	0,01	0
23.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	6120,94	491,00	107	9	16,01	0
					2608,20	185,63	46	3	0,90	0
24.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,08	22763,01	501,42	1798	40	30,50	2
					4688,55	189,00	370	15	0,93	0
26.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,02	24025,26	474,85	483	10	31,05	1
					4812,75	178,88	97	4	0,87	0
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
27.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	27,53	687,32	3,97	18922	109	1,97	54
					357,07	1,08	9830	30	0,04	1
КРЫЛЬЦО										
28.	СПрайс	Брусчатка	м2	8,47	709,89	--	6010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ПРОЧЕЕ										
29.	Е0146-59-2	Демонтаж существующего тамбура	м3	48,00	420,00	178,08	20160	8548	1,53	74
					241,92	66,20	11612	3178	0,32	15

Раздел: 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТУАЛЕТЫ										
30.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	28,00	378,55	179,08	10599	5014	1,14	32
					199,48	67,63	5585	1894	0,33	9
ОКНА										
31.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до	м2	8,68	595,44	28,76	5166	250	1,91	17

		2 м2			318,74	9,28	2765	80	0,05	0
32.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,36	507,78 --- 256,45	28,98 --- 9,59	692 --- 350	39 --- 13	1,53 --- 0,05	2 --- 0
33.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	2,48	407,32 --- 188,29	28,31 --- 9,59	1009 --- 466	70 --- 24	1,13 --- 0,05	3 --- 0
34.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	150,00	423,35 --- 235,99	28,31 --- 9,86	63503 --- 35399	4247 --- 1479	1,41 --- 0,05	212 --- 7
35.	С12061-18-1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,92	4472,00 --- --	-- --- --	8586 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
36.	С12061-18-4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,84	5206,00 --- --	-- --- --	19988 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
37.	С12061-18-9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	100,00	5206,00 --- --	-- --- --	520600 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
38.	С12061-18-8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	150,00	5369,00 --- --	-- --- --	805350 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
39.	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок	м	100,00	82,75 ---	0,56 ---	8275 ---	56 ---	0,19 ---	19 ---

				30,11	0,11	3011	11	0,00	0
40.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	100,00	2860,00	--	286000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ПОЛЫ, 1 этаж

Игровые комнаты, физкультурный зал, зал для занятий хореографией

41.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных толщ. 40 мм	1м2	200,00	539,27	33,62	107854	6725	1,40	280
					205,90	5,30	41179	1061	0,03	6

Спальни, раздевалки, бухгалтерия, каб. завхоза, медкабинет, изолятор, шлюз, каб. психолога

42.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных толщ. 40 мм	1м2	300,00	539,27	33,62	161782	10087	1,40	420
					205,90	5,30	61769	1591	0,03	9

ПОЛЫ, 2 этаж

Спальни, игровые, раздевалки, каб. кастелянши, кмпьютерный класс, каб. психолога, архив, изостудия, каб. англ. языка, каб. директора, каб. самопознания, приемная, кладовые, методический кабинет, музыкальный зал

43.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных толщ. 40 мм	1м2	450,00	666,16	33,62	299772	15131	1,40	630
					205,90	5,30	92653	2387	0,03	13

Коридоры, холл

44.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных толщ. 40 мм	1м2	167,50	666,16	33,62	111582	5632	1,40	235
					205,90	5,30	34488	888	0,03	5

ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 (6 шт.)

45.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	4,25	177400,00	--	754798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 2-1-3 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1 ЭТАЖ

46.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	500,00	412,95	4,88	206473	2439	0,89	444
					162,82	1,16	81408	582	0,06	31

2 ЭТАЖ

47.	Е0115-61-	Оштукатуривание улучшенное	м2	600,00	412,95	4,88	247767	2927	0,89	533

3	поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен			--- 162,82	--- 1,16	--- 97690	--- 698	--- 0,06	--- 37
ПОДВАЛ									
48.	Е0162-1-1	Окраска потолков известковая	м2	1180,80	29,57	0,06	34918	71	0,17	203
					26,46	0,02	31244	28	0,00	0
49.	Е0162-1-1	Окраска стен и перегородок известковая	м2	1530,00	29,57	0,06	45244	92	0,17	263
					26,46	0,02	40484	37	0,00	0
ФАСАД										
50.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	800,00	177,18	0,93	141743	744	0,60	480
					95,33	0,35	76264	276	0,00	1
51.	Е0107-53-6	Демонтаж ж/б козырька	шт	1,00	2017,14	1109,96	2017	1110	5,33	5
					891,76	380,11	892	380	1,50	2
52.	Е0146-59-1	Разборка каменного тамбура	м3	5,50	242,37	21,23	1333	117	1,50	8
					221,14	7,73	1216	43	0,04	0
53.	Е0109-29-1	Демонтаж лестниц пожарных наружных - 6 шт.	т	8,80	10284,47	5749,66	90503	50597	23,93	211
					4173,12	1630,51	36723	14349	5,73	50
54.	Е0158-2-4	Разборка экранов из асбестоцементных листов	м2	109,27	58,04	5,23	6342	572	0,34	38
					52,81	0,82	5771	89	0,01	1
55.	Е0158-1-1	Разборка солнцезащитных экранов	м2	70,20	28,98	3,17	2034	222	0,18	13
					25,81	0,54	1812	38	0,01	0
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
56.	Ц0108-86-1	Демонтаж распределительных шкафов	шт	8,00	3195,60	512,88	25565	4103	15,46	124
					2682,72	110,64	21462	885	0,64	5

Раздел: 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ,КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ									
57.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	180,00	496,64	6,12	89394	1101	0,42	76
					74,20	2,30	13355	414	0,01	2
58.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	220,00	446,64	6,12	98260	1346	0,42	93
					74,20	2,30	16323	506	0,01	2
59.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления	м	105,00	367,64	6,12	38602	642	0,42	44

		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм			--- 74,20	--- 2,30	--- 7791	--- 242	--- 0,01	--- 1
60.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	900,00	288,64 --- 74,20	6,12 --- 2,30	259772 --- 66777	5506 --- 2072	0,42 --- 0,01	380 --- 10
61.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	196,00	638,24 --- 93,07	12,28 --- 4,59	125094 --- 18242	2407 --- 899	0,53 --- 0,02	104 --- 4
62.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	108,00	1002,08 --- 185,49	32,14 --- 12,04	108224 --- 20033	3471 --- 1300	1,03 --- 0,06	111 --- 6
63.	С130810-4-5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,19	200,00 --- --	-- --- --	3838 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
64.	С130810-1-07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 25х20 мм, 25х32 мм, 20х40 мм, 25х40 мм, 32х40 мм	шт	22,00	251,00 --- --	-- --- --	5522 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
65.	С130810-1-07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	8,00	251,00 --- --	-- --- --	2008 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

Раздел: 2-1-6 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ВОДОПРОВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1

66.	Е0116-10-3	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	1,00	883,90 --- 184,25	29,98 --- 11,23	884 --- 184	30 --- 11	1,04 --- 0,05	1 --- 0
67.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	100,00	479,90 --- 367,79	14,81 --- 5,53	47990 --- 36779	1481 --- 553	2,05 --- 0,03	205 --- 3
68.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	6,00	425,62 --- 299,23	9,90 --- 3,71	2554 --- 1795	59 --- 22	1,67 --- 0,02	10 --- 0
69.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	30,00	401,47 --- 94,98	7,86 --- 2,96	12044 --- 2849	236 --- 89	0,53 --- 0,01	16 --- 0
70.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	56,00	365,30 --- 72,04	5,94 --- 2,24	20457 --- 4034	333 --- 125	0,41 --- 0,01	23 --- 1
71.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов	м	32,00	510,47	7,86	16335	251	0,53	17

		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм			---	---	---	---	---	---
					94,98	2,96	3039	95	0,01	0
72.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	18,00	635,47	7,86	11438	141	0,53	10
					---	---	---	---	---	---
					94,98	2,96	1710	53	0,01	0
73.	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	175,31	30,00	--	5259	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
74.	С130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	92,90	44,00	--	4088	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
75.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,63	66,00	--	371	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
76.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,25	200,00	--	1049	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	103,00	622,14	22,86	64081	2354	2,60	268
					---	---	---	---	---	---
					464,20	8,57	47812	883	0,04	4
78.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	6,00	425,62	9,90	2554	59	1,67	10
					---	---	---	---	---	---
					299,23	3,71	1795	22	0,02	0
79.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,00	401,47	7,86	803	16	0,53	1
					---	---	---	---	---	---
					94,98	2,96	190	6	0,01	0
80.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	15,00	510,47	7,86	7657	118	0,53	8
					---	---	---	---	---	---
					94,98	2,96	1425	44	0,01	0
81.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	54,00	747,29	19,39	40354	1047	0,69	37
					---	---	---	---	---	---
					122,12	7,26	6594	392	0,04	2
82.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	101,00	1030,55	39,00	104086	3939	1,15	116
					---	---	---	---	---	---
					207,10	14,61	20917	1475	0,07	7
83.	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	м	6,00	590,12	27,17	3541	163	1,98	12
					---	---	---	---	---	---
					348,16	10,16	2089	61	0,05	0

84.	С130804-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,00	318,00 ---	-- --	1908 --	-- --	-- --	-- --
85.	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	92,60	30,00 ---	-- --	2778 --	-- --	-- --	-- --
86.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,63	66,00 ---	-- --	371 --	-- --	-- --	-- --
87.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,87	200,00 ---	-- --	574 --	-- --	-- --	-- --
ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3, Т3.1										
88.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	90,00	377,59 82,84	7,43 2,79	33983 7456	668 251	0,47 0,01	42 1
89.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	120,00	456,59 82,84	7,43 2,79	54790 9941	891 335	0,47 0,01	57 2
90.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	12,00	506,59 82,84	7,43 2,79	6079 994	89 34	0,47 0,01	6 0
91.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	24,00	651,70 103,92	14,91 5,57	15641 2494	358 134	0,59 0,03	14 1
92.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	215,00	622,14 464,20	22,86 8,57	133760 99802	4914 1842	2,60 0,04	560 9
93.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	20,00	479,90 367,79	14,81 5,53	9598 7356	296 111	2,05 0,03	41 1
94.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	6,00	425,62 299,23	9,90 3,71	2554 1795	59 22	1,67 0,02	10 0
95.	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	193,28	30,00 ---	-- --	5799 --	-- --	-- --	-- --
96.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,63	66,00 ---	-- --	371 --	-- --	-- --	-- --

97.	С130804-9 98	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	18,58	44,00 ---	-- --	818 --	-- --	-- --	-- --
98.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,23	200,00 ---	-- --	1046 --	-- --	-- --	-- --

Раздел: 2-1-10 ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

99.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	285,00	146,70 --- 49,68	76,92 --- 18,96	41810 --- 14159	21922 --- 5404	0,31 --- 0,11	89 --- 31
100.	Ц0108-407 -3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	60,00	214,72 --- 75,60	111,12 --- 29,40	12883 --- 4536	6667 --- 1764	0,48 --- 0,17	29 --- 10
101.	Ц0108-407 -5	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	м	160,00	349,60 --- 148,80	182,40 --- 48,36	55936 --- 23808	29184 --- 7738	0,94 --- 0,28	150 --- 45
102.	С130806-2 0	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25x3,2 мм	м	285,00	168,00 --- --	-- -- --	47880 --- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
103.	С130806-2 3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50x3,5 мм	м	60,00	306,00 --- --	-- -- --	18360 --- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
104.	С130806-2 7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100x4,5 мм	м	160,00	819,00 --- --	-- -- --	131040 --- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
105.	СПрайс	Провод ПУНП-0,4 2x1,5 мм2	м	710,70	25,03 --- --	-- -- --	17791 --- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
106.	СПрайс	Провод ПУНП-0,4 3x1,5 мм2	м	1086,65	36,62 --- --	-- -- --	39788 --- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
107.	СПрайс	Провод ПУНП-0,4 3x2,5 мм2	м	4451,66	57,54 --- --	-- -- --	256142 --- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
108.	СПрайс	Провод ПУНП-0,4 3x4 мм2	м	741,60	81,82 --- --	-- -- --	60681 --- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
109.	СПрайс	Провод ПУНП-0,4 3x6 мм2	м	51,50	134,50 --- --	-- -- --	6927 --- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

110.	С151601-32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,07	28900,00	--	1916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,69	60500,00	--	41654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,20	159700,00	--	31601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,24	248700,00	--	59613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,10	593100,00	--	60496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,03	74900,00	--	2292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2	м	66,30	1382,43	--	91655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х50 мм2	м	147,90	1924,18	--	284586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х95 мм2	м	35,70	3923,09	--	140054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 2-2-1 Хозяйственный блок
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
==========

КРОВЛЯ

119.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	14,60	213,59	1,43	3118	21	0,19	3
					32,40	0,54	473	8	0,00	0
120.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	2,48	6243,76	294,86	15497	732	3,25	8
					459,00	110,70	1139	275	0,54	1
121.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	14,60	257,76	19,13	3763	279	0,29	4
					41,58	7,15	607	104	0,03	1
122.	Е0112-17-2	Добавлять 10 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	14,60	85,72	1,68	1252	25	0,01	0
					1,32	0,60	19	9	0,00	0
123.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5682,55	392,80	98	7	13,92	0

				2268,00	148,50	39	3	0,72	0
124.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	т	0,02	64100,00	--	1103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,60	10024,88	379,21	6015	228	9,90	6
					1641,60	143,27	985	86	0,70	0
126.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	т	0,01	64100,00	--	647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,00	400899,03	2381,78	241	1	324,00	0
					55080,00	899,10	33	1	4,39	0
ПОЛЫ										
128.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	14,91	349,33	17,71	5208	264	0,43	6
					62,92	6,65	938	99	0,03	0
129.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	14,91	500,68	11,26	7465	168	0,17	3
					28,39	4,20	423	63	0,02	0
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
130.	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	14,56	18,46	0,42	269	6	0,07	1
					10,54	0,17	153	2	0,00	0
131.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	44,72	320,10	4,06	14315	182	0,78	35
					140,40	0,86	6279	39	0,06	3
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
132.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка стен	м2	68,17	335,26	2,35	22855	160	0,73	50
					130,68	0,54	8908	37	0,03	2
ОКНА, ДВЕРИ										
133.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	0,60	520,16	22,81	312	14	1,56	1
					261,28	7,42	157	4	0,04	0
134.	С12061-18-2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,60	5206,00	--	3124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 4-1 Наружные инженерные сети. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
135.	С143008-9 2	Песок природный	м3	38,84	2290,00	--	88944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	СПрайс	Камень ракушечник	м3	10,56	3500,00	--	36960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С151601-7 05	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,846	084500,00	--	5089076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
138.	С143003-1 0	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	0,26	27100,00	--	6992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 6-1 Наружные инженерные сети. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Земляные работы										
139.	Е0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	47,97	25,70	24,29	1233	1165	0,01	0
					1,41	6,11	68	293	0,02	1
140.	Е0101-164 -2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	5,33	288,99	--	1540	--	2,03	11
					288,99	--	1540	--	--	--
141.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3,28	336,82	167,77	1105	550	1,12	4
					169,05	62,87	554	206	0,31	1
ВОДОПРОВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1										
142.	Е0122-36- 1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	3,00	296,91	19,48	891	58	1,18	4
					205,43	7,43	616	22	0,03	0
143.	Е0122-40- 1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	6,00	81,35	10,92	488	66	0,35	2
					69,30	--	416	--	--	--
144.	С130902-1 0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	6880,00	--	20640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С130809-3 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	305,00	--	1830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

146.	С130901-30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	432,00 ---	-- --	432 ---	-- --	-- --	-- --
147.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	68193,23 50242,50	7467,35 2821,50	136 100	15 6	278,30 13,77	1 0
148.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70582,61 50490,00	8934,73 3375,90	85 61	11 4	279,40 16,49	0 0
149.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,01	250,00 ---	-- --	502 ---	-- --	-- --	-- --
150.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,20	509,00 ---	-- --	613 ---	-- --	-- --	-- --
151.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1,00	480,67 145,28	61,58 1,02	481 145	62 1	8,79 0,02	9 0
152.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	0,51	437,15 110,39	15,53 5,82	223 56	8 3	0,61 0,03	0 0
153.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	0,51	99,00 ---	-- --	50 ---	-- --	-- --	-- --
154.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,00	223356,85 33660,00	31413,96 11867,62	561 84	79 30	190,30 57,96	0 0
155.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,04	57077,36 33907,50	22358,61 5888,77	2203 1309	863 227	196,90 22,70	8 1
156.	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	38,60	163,00 ---	-- --	6292 ---	-- --	-- --	-- --
157.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	3,00	227,00 ---	-- --	681 ---	-- --	-- --	-- --
158.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	2,00	251,00 ---	-- --	502 ---	-- --	-- --	-- --
159.	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из	шт	2,00	495,00 ---	-- --	990 ---	-- --	-- --	-- --

		стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм			--	--	--	--	--	--
160.	СПрайс	Разъемная муфта с внутренней резьбой 63х2 мм	шт	3,00	102,06	--	306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	СПрайс	Отвод ПЭ 45 град. РЕ100 SDR 17	шт	1,00	27,61	--	28	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ В3										
162.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	296,91	19,48	297	19	1,18	1
					205,43	7,43	205	7	0,03	0
163.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	81,35	10,92	163	22	0,35	1
					69,30	--	139	--	--	--
164.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	6880,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	305,00	--	610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	534,66	31,33	1069	63	2,23	4
					376,20	12,37	752	25	0,06	0
167.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	4,00	130,17	18,11	521	72	0,51	2
					106,42	--	426	--	--	--
168.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	419,00	--	1676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С130901-30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	432,00	--	432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	68193,23	7467,35	14	1	278,30	0
					50242,50	2821,50	10	1	13,77	0
172.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70582,61	8934,73	141	18	279,40	1
					50490,00	3375,90	101	7	16,49	0
173.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	77594,97	11742,47	93	14	297,00	0
					53707,50	4435,20	64	5	21,66	0

174.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	0,46	132,15	15,53	61	7	0,61	0
					110,39	5,82	51	3	0,03	0
175.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	0,46	99,00	--	46	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,20	250,00	--	50	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,01	509,00	--	1022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С130806-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,20	670,00	--	807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	2,00	721,01	92,37	1442	185	8,79	18
					217,92	1,53	436	3	0,02	0
180.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,04	66468,73	28264,85	2566	1091	213,40	8
					36382,50	7494,79	1404	289	29,02	1
181.	С130804-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	38,99	318,00	--	12398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	3,00	321,00	--	963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт	2,00	311,00	--	622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	СПрайс	Втулка PE 100 SDR 17 диам. 90 мм	шт	3,00	35,78	--	107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	СПрайс	Отвод PE 100 SDR 17, 30 град. диам. 90 мм	шт	1,00	43,94	--	44	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из	шт	2,00	646,00	--	1292	--	--	--

		стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм			--	--	--	--	--	--
188.	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм .	1соедин	1,00	463,77 297,00	58,45 22,28	464 297	58 22	1,61 0,11	2 0
189.	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	компл	1,00	1980,00 --	-- --	1980 --	-- --	-- --	-- --

Раздел: 6-2 Наружные инженерные сети. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Демонтажные работы

190.	Е0124-2-3	Разборка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,07	71464,89 52569,00	18895,89 6735,37	5003 3680	1323 471	290,40 58,32	20 4
191.	Е0116-10-4	Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	10,00	61,08 57,42	3,66 1,37	611 574	37 14	0,32 0,02	3 0
192.	Е0126-11-1	Разборка - изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	81,00	53,35 40,69	12,66 4,72	4321 3296	1025 383	0,23 0,04	18 3
193.	Е0107-61-1	Демонтаж лотков и плит перекрытий канала	м3	8,80	2099,72 623,70	620,88 215,04	18478 5489	5464 1892	3,66 0,83	32 7
194.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	22,00	152,80 --	-- --	3362 --	-- --	-- --	-- --
195.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	22,00	140,00 --	-- --	3080 --	-- --	-- --	-- --
196.	С01031-А3 2-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	0,58	111,40 --	-- --	64 --	-- --	-- --	-- --
197.	С01031-А3 2-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	0,58	107,10 --	-- --	62 --	-- --	-- --	-- --
198.	С01031-А3 7-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	0,22	122,80 --	-- --	27 --	-- --	-- --	-- --
199.	С01031-А3 7-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при	т	0,22	102,80	--	23	--	--	--

		автомобильных перевозках			--	--	--	--	--	--
200.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	22,80	184,54	184,54	4207	4207	--	--
					--	36,91	--	841	0,78	18

Раздел: 7-1 Генплан. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

201.	Е0107-24-10	Демонтаж ограждения	м	435,00	390,22	166,97	169747	72634	1,19	517
					209,88	45,20	91298	19664	0,20	88
202.	Е0146-34-2	Разборка бетонных конструкций бассейна и песочниц	м3	30,80	2673,65	1191,12	82348	36687	9,10	280
					1482,53	529,65	45662	16313	2,15	66
203.	Е0109-24-1	Демонтаж металлических конструкций навеса	т	2,70	9458,33	3097,24	25537	8363	37,29	101
					5999,40	825,33	16198	2228	2,93	8
204.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	448,25	97,25	1,36	43593	611	0,63	281
					95,89	0,22	42981	99	0,00	1
205.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	400,00	27,10	--	10840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	400,00	38,60	--	15440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	400,00	184,54	184,54	73814	73814	--	--
					--	36,91	--	14763	0,78	310

Раздел: 7-3 Генплан. ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ

БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ

208.	СПрайс	Брусчатка	м2	2219,00	709,89	--	1575250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:	14349926	427090		8395
	1395843	118386		871

Накладные расходы :

На монтажные работы	73644
На общестроительные работы	997481
На металломонтажные работы	57952
На сантехнические работы	529670
Всего накладных расходов:	1658747
Итого с накладными	16008673

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	960521
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16969194
Итого с временными, 1,44 %	17213550
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %	17313044
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17381898
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17554034
Пересчет в текущих ценах, К-2,34911	41236319
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	824726
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42061045
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5047325
Итого с НДС	47108370
Удержание 5%	2355419
Итого к оплате	44752951

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТӘЖІҒАРА АМАНҚҰЛ ҚАНҒАБАЙҰЛЫ

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №17 "Күншуақ" Отдел образования акимата г.Актау**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №17 "Куншуак"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Договор № 26	от 05.06.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**119 243 531**									
в т.ч. за отчётный месяц:		9 655 567							1 158 668	10 814 235
удержание 5%	5 962 177	482 779							57 933	540 712
Итого к оплате	**113 281 354**	**9 172 788**							**1 100 735**	**10 273 523**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №17 "Куншуак" Отдел образования акимата г.Актау

Подрядчик ТОО «Айдана-ИК»

Договор №26 от 05.06.2015

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №17 "Куншуак"

Наименование обьекта: Здание детского сада Хозяйственный блок

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2-1-1 ТАМБУР №1								
ПОЛЫ										
1.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пролиткой битумом	м2	9,66	715,27	36,83	6909	356	0,36	4
					54,97	13,80	531	133	0,07	1
2.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,77	8135,88	--	6287	--	5,05	4
					782,46	--	605	--	--	--
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
3.	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	9,15	20,14	0,53	184	5	0,08	1
					12,12	0,21	111	2	0,00	0
4.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	24,09	438,59	6,10	10566	147	1,02	25
					187,24	1,45	4511	35	0,08	2
КРЫЛЬЦО										
5.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пролиткой битумом	м2	7,36	715,27	36,83	5266	271	0,36	3
					54,97	13,80	405	102	0,07	0
6.	Е0106-1-1-6	Устройство крыльца из бетона В15	м3	2,20	7625,76	294,93	16777	649	2,47	5
					375,70	111,41	827	245	0,54	1

Раздел: 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОКНА

7.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	179,45	423,35	28,31	75971	5081	1,41	253
					235,99	9,86	42349	1770	0,05	9
8.	С12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	45,98	5206,00	--	239384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12061-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	33,46	5369,00	--	179635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12061-715	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,76	4884,00	--	32996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок	м	162,09	82,75	0,56	13412	91	0,19	31
					30,11	0,11	4880	18	0,00	0
12.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	162,09	2860,00	--	463577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 1 этаж

13.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	700,00	357,44	3,50	250210	2447	0,68	473
					112,10	1,32	78468	924	0,01	5
14.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1000,00	332,26	3,15	332261	3150	0,54	538
					89,74	1,18	89741	1185	0,01	6

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 2 этаж

15.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	700,00	357,44	3,50	250210	2447	0,68	473
					112,10	1,32	78468	924	0,01	5
16.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1300,00	332,26	3,15	431940	4095	0,54	700
					89,74	1,18	116664	1540	0,01	8

ПОЛЫ, 1 этаж
Игровые комнаты, физкультурный зал, зал для занятий хореографией

17.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных толщ. 40 мм	1м2	173,80	539,27	33,62	93725	5844	1,40	243
					205,90	5,30	35785	922	0,03	5

Встроенные шкафы, умывальные комнаты, туалеты, душевая, горячий и холодный цеха, прачечная, сушильная

18.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	160,00	269,64	16,81	43142	2690	0,70	112
					102,95	2,65	16472	424	0,01	2
19.	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1м2	160,00	297,12	0,89	47540	142	0,24	39
					37,67	0,13	6027	21	0,00	0
20.	Е0157-16-5	Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1м2	160,00	93,55	0,34	14967	54	0,11	17
					16,80	0,06	2688	10	0,00	0

Коридоры, тамбуры, кладовые

21.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных толщ. 40 мм	1м2	190,00	539,27	33,62	102462	6389	1,40	266
					205,90	5,30	39120	1008	0,03	6

Лестницы

22.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	28,80	269,64	16,81	7766	484	0,70	20
					102,95	2,65	2965	76	0,01	0

ПОЛЫ, 2 этаж
Спальни, игровые, раздевалки, каб. кастелянши, кмпьютерный класс, каб. психолога, архив, изостудия,
каб. англ. языка, каб. директора, каб. самопознания, приемная, кладовые, методический кабинет, музыкальный зал

23.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных толщ. 40 мм	1м2	436,00	666,16	33,62	290446	14660	1,40	610
					205,90	5,30	89771	2313	0,03	13

Встроенные шкафы, умывальные комнаты, туалеты

24.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм	1м2	81,72	333,08	16,81	27219	1374	0,70	57
					102,95	2,65	8413	217	0,01	1
25.	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	1м2	81,72	297,12	0,89	24281	73	0,24	20
					37,67	0,13	3078	11	0,00	0
26.	Е0157-16-5	Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой	1м2	81,72	93,55	0,34	7645	27	0,11	9
					16,80	0,06	1373	5	0,00	0

Раздел: 2-2-1 Хозяйственный блок
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
==========

КРЫЛЬЦО

27.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	2,08	158,11	3,14	329	7	0,08	0

				---	---	---	---	---	---	
				12,61	1,19	26	2	0,01	0	
28.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,08	700,73	29,46	1458	61	0,32	1
					---	---	---	---	---	---
					47,80	11,04	99	23	0,05	0
29.	Е0106-1-16	Устройство крыльца из бетона В15	м3	0,28	7517,76	235,94	2105	66	2,15	1
					---	---	---	---	---	---
					326,70	89,12	91	25	0,44	0
30.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	165	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
31.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,28	143,00	--	41	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,48	253,67	4,58	122	2	0,25	0
					---	---	---	---	---	---
					44,82	1,73	22	1	0,01	0
КРОВЛЯ										
33.	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	14,60	836,95	9,14	12219	134	0,28	4
					---	---	---	---	---	---
					48,34	3,43	706	50	0,02	0
34.	Е0112-4-1	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	м	14,60	615,79	4,48	8991	65	0,28	4
					---	---	---	---	---	---
					46,98	1,68	686	25	0,01	0
35.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали	м2	8,20	575,65	1,49	4720	12	1,17	10
					---	---	---	---	---	---
					183,88	0,56	1508	5	0,00	0
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
36.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	14,56	11,27	0,14	164	2	0,05	1
					---	---	---	---	---	---
					8,10	0,06	118	1	0,00	0
37.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	44,72	20,20	0,14	903	6	0,11	5
					---	---	---	---	---	---
					16,48	0,06	737	3	0,00	0
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
38.	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	68,17	87,92	1,98	5993	135	0,11	7
					---	---	---	---	---	---
					17,56	0,76	1197	52	0,00	0
39.	Е0115-14-2	Наружная облицовка цоколя отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	6,00	1944,78	3,07	11669	18	3,24	19
					---	---	---	---	---	---
					561,60	1,16	3370	7	0,01	0
40.	Е0115-157-2	Окраска цоколя	м2	6,00	43,32	0,17	260	1	0,16	1
					---	---	---	---	---	---
					26,95	0,06	162	--	0,00	0

ИТОГО:	3023917	50989	3956
	631974	12079	64

Накладные расходы :

На общестроительные работы	651046
Всего накладных расходов:	651046
Итого с накладными	3674963

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	220498
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3895461
Итого с временными, 1,44 %	3951556
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %	3974396
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3990202
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4029718
Пересчет в текущих ценах, К-2,34911	9466242
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	189325
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9655567
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1158668
Итого с НДС	10814235
Удержание 5%	540712
Итого к оплате	10273523

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Бух. кассир Тәжіғара А. К

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №17 "Күншуақ" Отдел образования акимата г.Актау**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №17 "Куншуак"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Договор № 26	от 05.06.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**154 201 280**									
в т.ч. за отчётный месяц:		31 212 276							3 745 473	34 957 749
удержание 5%	7 710 064	1 560 613							187 274	1 747 887
Итого к оплате	**146 491 216**	**29 651 663**							**3 558 199**	**33 209 862**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____ Молдабеков К.Т.

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №17 "Куншуак" Отдел образования акимата г.Актау

Подрядчик ТОО «Айдана-ИК»

Договор №26 от 05.06.2015

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №17 "Куншуак"

Наименование обьекта: Здание детского сада
Наружные инженерные сети. Водопровод и канализация
Генплан. Демонтаж
Генплан. МАФ
Генплан. Дороги, площадки

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 2 этаж								
1.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	150,00	357,44	3,50	53616	524	0,68	101
					112,10	1,32	16815	198	0,01	1
2.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	180,00	332,26	3,15	59807	567	0,54	97
					89,74	1,18	16153	213	0,01	1
3.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	150,00	1211,25	3,15	181688	472	2,76	414
					459,54	1,18	68931	178	0,01	1

Спальни, раздевалки, бухгалтерия, каб. завхоза, медкабинет, изолятор, шлюз, каб. психолога

4.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных толщ. 40 мм	1м2	120,50	539,27	33,62	64982	4052	1,40	169
					205,90	5,30	24810	639	0,03	4

ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 (6 шт.)

5.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 50 мм	м2	3,84	715,27	36,83	2747	141	0,36	1
					54,97	13,80	211	53	0,07	0
6.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,20	483,30	--	2030	--	3,36	14
					483,30	--	2030	--	--	--
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,27	160,92	--	526	--	1,17	4
					160,92	--	526	--	--	--
8.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,42	9104,10	134,83	3824	57	7,61	3
					1225,80	50,93	515	21	0,25	0
9.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,43	143,00	--	61	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,52	253,67	4,58	2922	53	0,25	3
					44,82	1,73	516	20	0,01	0
11.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,19	106718,24	456,36	20746	89	273,24	53
					45643,50	172,12	8873	33	0,84	0
12.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	3,58	18364,60	8213,80	65731	29399	39,88	143
					6955,20	2329,30	24894	8337	8,19	29
13.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением	т	0,68	19429,17	8283,04	13125	5596	49,54	33
					8383,50	1983,56	5663	1340	7,09	5
14.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	114,88	83,83	--	9631	--	0,47	54
					83,83	--	9631	--	--	--

ОТМОСТКА

15.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 50 мм	м2	300,00	700,73	29,46	210220	8838	0,32	95
					47,80	11,04	14339	3312	0,05	16
16.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	20,00	8033,82	--	160676	--	4,39	88
					680,40	--	13608	--	--	--

Раздел: 2-1-3 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1 ЭТАЖ

17.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	371,30	412,95	4,88	153327	1811	0,89	330
					162,82	1,16	60454	432	0,06	23

2 ЭТАЖ

18.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	377,80	412,95	4,88	156011	1843	0,89	335
					162,82	1,16	61512	440	0,06	23

ФАСАД

19.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	3200,00	355,45	2,94	1137440	9402	0,84	2698
					150,28	0,67	480902	2160	0,04	126
20.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	241,00	1334,51	81,34	321617	19602	4,62	1114
					773,20	13,55	186340	3265	0,07	18
21.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	3200,00	78,55	2,48	251348	7920	0,09	273
					14,13	0,94	45220	3024	0,00	14
22.	Е0115-14-2	Наружная облицовка цоколя плитками "рваный камень" на цементном растворе стен	м2	100,00	2029,79	3,84	202979	384	3,73	373
					645,84	1,45	64584	145	0,01	1
23.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	800,00	177,18	0,93	141743	744	0,60	480
					95,33	0,35	76264	276	0,00	1
24.	Е0146-34-2	Разборка бетонных крылец	м3	18,19	2916,71	1299,41	53055	23636	9,92	181
					1617,30	577,80	29419	10510	2,34	43

Раздел: 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

СИСТЕМА П-1

25.	СПрайс	Блочная приточная установка VENTUS, L-1145 м3/час, P-220nA	шт	1,00	245943,90	--	245944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0120-42-2	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3-час	шт	1,00	16082,39	2293,49	16082	2293	70,31	70
					11736,90	859,01	11737	859	4,20	4

27.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	19,50	1260,46	13,33	24579	260	1,78	35
					286,33	4,99	5584	97	0,02	0
28.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,10	1194,46	13,33	2508	28	1,78	4
					286,33	4,99	601	10	0,02	0
29.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,75	1224,65	16,58	3368	46	1,94	5
					311,85	6,21	858	17	0,03	0
30.	Е0120-3-9	Прокладка перехода 150х200/100х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,20	1260,46	13,33	246	3	1,78	0
					286,33	4,99	56	1	0,02	0
31.	Е0120-3-9	Прокладка перехода 150х100/300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,23	1260,46	13,33	284	3	1,78	0
					286,33	4,99	64	1	0,02	0
32.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	8,00	361,56	20,35	2893	163	1,35	11
					223,97	8,51	1792	68	0,04	0

СИСТЕМА В-1

33.	Е0120-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	шт	1,00	2501,10	231,93	2501	232	11,79	12
					1919,30	87,89	1919	88	0,43	0
34.	С131301-82	Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N5 с электродвигателем 4АМ80В4	компл	1,00	29200,00	--	29200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0120-41-3	Установка виброизоляторов номер 40	шт	4,00	356,36	0,68	1425	3	0,60	2
					110,56	0,29	442	1	0,00	0
36.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,49	1504,69	8,76	740	4	7,25	4
					1165,18	2,83	573	1	0,01	0
37.	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,49	2070,00	--	1018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	1,00	738,57	70,90	739	71	3,83	4
					635,04	25,51	635	26	0,13	0
39.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,04	60033,74	20256,36	2121	716	199,00	7
					35819,28	4299,92	1265	152	16,09	1

40.	С11011-860	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщина 1,5 мм	т	0,04	166500,00	--	5882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	4,00	1260,46	13,33	5042	53	1,78	7
					286,33	4,99	1145	20	0,02	0
42.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,60	1218,00	11,53	6821	65	1,54	9
					248,07	4,31	1389	24	0,02	0
43.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	16,20	1148,73	10,58	18609	171	1,16	19
					186,27	3,97	3018	64	0,02	0
44.	Е0120-3-10	Прокладка переходов 200х300/300х600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,42	1218,00	11,53	512	5	1,54	1
					248,07	4,31	104	2	0,02	0
СИСТЕМА В-2										
45.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	855,20	35,88	855	36	4,60	5
					819,32	14,17	819	14	0,06	0
46.	СПрайс	Вентилятор осевой настенный WBS 240	шт	1,00	3114,18	--	3114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,50	1224,65	16,58	1837	25	1,94	3
					311,85	6,21	468	9	0,03	0
48.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,75	1194,46	13,33	2090	23	1,78	3
					286,33	4,99	501	9	0,02	0
49.	Е0120-3-9	Прокладка переходов 150х100/100х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,20	1260,46	13,33	246	3	1,78	0
					286,33	4,99	56	1	0,02	0
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ										
50.	Е0120-34-1	Установка внутреннего блока	шт	20,00	1913,85	291,24	38277	5825	9,45	189
					1533,73	107,73	30675	2155	0,53	11
51.	Е0120-50-1	Установка наружнего блока	шт	20,00	1542,12	118,36	30842	2367	6,87	137
					1213,38	45,36	24268	907	0,21	4
52.	СПрайс	Сплит-система ВЕКО, ВХУА-240	шт	23,00	39611,97	--	911075	--	--	--

				--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс	Сплит-система ВЕКО, ВХУА-120	шт	7,00	20500,93	--	143507	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс	Сплит-система ВЕКО, ВХУА-090	шт	8,00	17721,14	--	141769	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
55.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	22,00	876,62	2,43	19286	53	0,31	7
					57,57	--	1266	--	--	--
56.	Е0116-15-2	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	602,00	60,63	1204	121	2,09	4
					361,39	24,33	723	49	0,11	0
57.	С130904-57	Краны трехходовые	шт	2,00	328,00	--	656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	7,00	1129,73	139,25	7908	975	3,70	26
					636,43	52,14	4455	365	0,25	2
59.	С130904-86	Краны шаровые сварные стальные, J1P WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	7,00	14000,00	--	98000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	14,00	419,00	--	5866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0118-22-1	Установка датчика наружной температуры	комплект	1,00	219,66	2,43	220	2	1,11	1
					201,48	--	201	--	--	--
62.	СПрайс	Датчик температуры ESMT	шт	1,00	4896,98	--	4897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0118-16-7	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	1шт	1,00	41635,59	586,76	41636	587	16,06	16
					2763,20	219,00	2763	219	1,08	1
64.	СПрайс	Кран шаровый муфтовый Dy15	шт	8,00	459,56	--	3677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	9,00	85,76	--	772	--	0,44	4
					76,76	--	691	--	--	--
66.	СПрайс	Термометр биметаллический 0-150-2,5-Р	шт	9,00	612,12	--	5509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

67.	E0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. 80 мм	1шт	2,00	1129,73	139,25	2259	279	3,70	7
					636,43	52,14	1273	104	0,25	0
68.	СПрайс	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый FVF DУ-80 мм	шт	2,00	13560,88	--	27122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	419,00	--	1676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	2,00	732,43	2,44	1465	5	4,26	9
					678,01	--	1356	--	--	--
71.	СПрайс	Преобразователь температуры теплосчетчика	шт	2,00	5023,83	--	10048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	E0118-22-1	Установка датчика температуры	комплект	3,00	219,66	2,43	659	7	1,11	3
					201,48	--	604	--	--	--
73.	СПрайс	Датчик температуры ESMU	шт	3,00	8098,86	--	24297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	5,00	1119,60	2,44	5598	12	5,69	28
					921,07	--	4605	--	--	--
75.	СПрайс	Датчик преобразователя давления теплосчетчика SOnOMErT 2000	шт	2,00	11683,33	--	23367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПрайс	Расходометр ультразвуковой теплосчетчика SOnOMErT 2000	шт	2,00	112674,78	--	225350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

77.	СПрайс	Тепловычислитель теплосчетчика SOnOMErT 2000	шт	1,00	41723,33 ---	-- --	41723 ---	-- --	-- --	-- --
78.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	602,00 361,39	60,63 24,33	1204 723	121 49	2,09 0,11	4 0
79.	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	198,00 ---	-- --	792 ---	-- --	-- --	-- --
80.	С130904-82	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	2,00	4130,00 ---	-- --	8260 ---	-- --	-- --	-- --
81.	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	1,00	1119,60 921,07	2,44 --	1120 921	2 --	5,69 --	6 --
82.	СПрайс	Регулятор температуры ECL COMfOrT 300	шт	1,00	42724,30 ---	-- --	42724 ---	-- --	-- --	-- --
83.	СПрайс	Карта управления С66	шт	1,00	14374,53 ---	-- --	14375 ---	-- --	-- --	-- --

РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

84.	Е0116-15-3	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	1129,73 636,43	139,25 52,14	1130 636	139 52	3,70 0,25	4 0
85.	СПрайс	Клапан VF62 чугунный фланцевый Ду80, Ру16	шт	1,00	161506,28 ---	-- --	161506 ---	-- --	-- --	-- --
86.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	419,00 ---	-- --	838 ---	-- --	-- --	-- --
87.	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия;	шт	3,00	1119,60 921,07	2,44 --	3359 2763	7 --	5,69 --	17 --

		указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм								
88.	СПрайс	Регулирующий элемент AFD	шт	1,00	58596,17	--	58596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	СПрайс	Импульсная трубка AF	шт	2,00	4092,75	--	8185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0118-22-1	Установка указателя уровня кранового типа	комплект	1,00	219,66	2,43	220	2	1,11	1
					201,48	--	201	--	--	--
91.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	2,00	105,12	2,43	210	5	0,58	1
					95,94	--	192	--	--	--
92.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	2,00	10600,00	--	21200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	1129,73	139,25	1130	139	3,70	4
					636,43	52,14	636	52	0,25	0
94.	СПрайс	Регулирующий седельный проходной клапан VF2 Ду80	шт	1,00	103778,38	--	103778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс	Электропривод регулирующегой седельного проходной клапана AMV55	шт	1,00	75338,21	--	75338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	1129,73	139,25	1130	139	3,70	4
					636,43	52,14	636	52	0,25	0
97.	СПрайс	Клапан обратный чугунный фланцевый Ду80, Ру16	шт	1,00	18646,21	--	18646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	419,00	--	838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0116-11-5	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150 мм	м	3,00	2635,52	42,70	7907	128	1,58	5
					268,00	15,99	804	48	0,08	0

100.	СПрайс	Ручной балансировочный клапан USV-1 Ду50	шт	8,00	13278,36 ---	-- --	106227 ---	-- --	-- --	-- --
101.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	7,00	602,00 361,39	60,63 24,33	4214 2530	424 170	2,09 0,11	15 1
102.	С130904-8 4	Краны шаровые сварные стальные, J1P WW DAnf0ss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	7,00	6420,00 ---	-- --	44940 ---	-- --	-- --	-- --
103.	С130809-3 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14,00	305,00 ---	-- --	4270 ---	-- --	-- --	-- --

РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

104.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	602,00 361,39	60,63 24,33	602 361	61 24	2,09 0,11	2 0
105.	СПрайс	Клапан VFG2 чугунный фланцевый Ду50, Ру16	шт	1,00	108298,67 ---	-- --	108299 ---	-- --	-- --	-- --
106.	С130809-3 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	305,00 ---	-- --	610 ---	-- --	-- --	-- --
107.	Ц0111-350 -4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	3,00	1119,60 921,07	2,44 --	3359 2763	7 --	5,69 --	17 --
108.	СПрайс	Регулирующий элемент AFD	шт	1,00	58596,17 ---	-- --	58596 ---	-- --	-- --	-- --
109.	СПрайс	Импульсная трубка AF	шт	2,00	4092,75 ---	-- --	8185 ---	-- --	-- --	-- --
110.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	602,00 361,39	60,63 24,33	602 361	61 24	2,09 0,11	2 0

111.	СПрайс	Регулирующий седельный проходной клапан VF2 Ду50	шт	1,00	47368,90 ---	-- ---	47369 ---	-- ---	-- ---	-- ---
112.	СПрайс	Электропривод регулирующегой седельного проходной клапана AMV55	шт	1,00	75338,21 ---	-- ---	75338 ---	-- ---	-- ---	-- ---
113.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	602,00 361,39	60,63 24,33	1204 723	121 49	2,09 0,11	4 0
114.	СПрайс	Клапан обратный чугунный фланцевый Ду50, Ру16	шт	2,00	12138,87 ---	-- ---	24278 ---	-- ---	-- ---	-- ---
115.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	305,00 ---	-- ---	610 ---	-- ---	-- ---	-- ---
116.	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	2,00	602,00 361,39	60,63 24,33	1204 723	121 49	2,09 0,11	4 0
117.	СПрайс	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый FVF ДУ-50 мм	шт	2,00	8828,70 ---	-- ---	17657 ---	-- ---	-- ---	-- ---
118.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	305,00 ---	-- ---	1220 ---	-- ---	-- ---	-- ---
119.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	10,00	673,68 142,64	21,82 8,17	6737 1426	218 82	0,79 0,04	8 0
120.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	10,00	1002,08 185,49	32,14 12,04	10021 1855	321 120	1,03 0,06	10 1
121.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	4,00	251,00 ---	-- ---	1004 ---	-- ---	-- ---	-- ---
122.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,00	16,44 15,19	-- --	164 152	-- --	0,07 --	1 --
123.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	10,00	19,24 15,19	-- --	192 152	-- --	0,07 --	1 --
124.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 ---	-- ---	400 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Раздел: 2-1-6 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОПРОВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1

125.	СПрайс	Краны проходные муфтовые 11Б27п1 для жидких сред, Ру 1,6 МПа,Ду 25 мм	шт	25,00	747,25	--	18681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	СПрайс	Краны проходные муфтовые 11Б27п1 для жидких сред, Ру 1,6 МПа,Ду 50 мм	шт	1,00	2510,78	--	2511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1,00	588,38	104,96	588	105	12,68	13
					209,60	1,74	210	2	0,04	0

ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ В2, В3

128.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидких сред, Ду 80 мм	шт	1,00	4995,40	--	4995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидких сред, Ду 20 мм	шт	26,00	429,67	--	11171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидких сред, Ду 25 мм	шт	13,00	747,25	--	9714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидких сред, Ду 50 мм	шт	5,00	2510,78	--	12554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0116-20-2	Установка кранов диам. 25 мм	1кран	12,00	85,88	2,35	1030	28	0,41	5
					74,52	--	894	--	--	--

КАНАЛИЗАЦИЯ

133.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	100,00	802,17	0,58	80217	58	0,85	85
					162,00	0,11	16200	11	0,00	0

Раздел: 2-1-10 ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

134.	СПрайс	Щит распределительный 1ЩС-1 ЩРНМ-4	шт	1,00	21667,62	--	21668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	СПрайс	Щит распределительный 1ЩС-2 ЩРНМ-4	шт	1,00	19806,21	--	19806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	СПрайс	Щит распределительный 2ЩС-1 ЩРНМ-4	шт	1,00	17671,53	--	17672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

137.	СПрайс	Щит распределительный 2ЩС-2 ЩРВМ-48	шт	1,00	14340,78	--	14341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	СПрайс	Щит распределительный ШР-1 ЩРНМ-4	шт	1,00	14503,16	--	14503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	СПрайс	Щит распределительный ПЩС-1 ЩРН-12	шт	1,00	3905,01	--	3905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	СПрайс	Щит распределительный ШР-2 ЩРН-12	шт	1,00	4396,10	--	4396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	4,00	272,44	15,84	1090	63	1,20	5
					246,00	2,76	984	11	0,02	0
142.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	4,00	4720,00	--	18880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ТЕПЛЫЙ ПОЛ - 7 компл.										
143.	СПрайс	Оборудование "Теплый пол"	компл.	7,00	113290,23	--	793032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ										
144.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	4000,00	31,87	--	127480	--	0,18	730
					29,70	--	118800	--	--	--
145.	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	м	350,00	31,87	--	11154	--	0,18	64
					29,70	--	10395	--	--	--
146.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	296,00	32,06	2,52	9490	746	0,12	36
					23,64	0,60	6997	178	0,00	1
147.	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	60,00	52,78	8,04	3167	482	0,23	14
					38,64	1,92	2318	115	0,01	1
148.	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	160,00	71,26	18,72	11402	2995	0,29	46
					46,44	4,56	7430	730	0,03	4
149.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	953,00	74,48	21,72	70979	20699	0,14	137
					24,36	4,56	23215	4346	0,03	25
150.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	50,00	81,94	24,96	4097	1248	0,17	8
					28,08	5,28	1404	264	0,03	2

151.	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	5,00	106,12	38,76	531	194	0,24	1
					37,56	8,40	188	42	0,05	0
152.	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	20,00	129,84	51,24	2597	1025	0,30	6
					48,60	11,16	972	223	0,06	1

Раздел: 6-1 Наружные инженерные сети. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОПРОВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1

153.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	82,73	1,73	83	2	0,45	0
					74,25	--	74	--	--	--
154.	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСТ-25	шт	1,00	9870,00	--	9870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0118-22-2	Установка манометра	комплект	1,00	864,30	1,78	864	2	0,25	0
					45,89	--	46	--	--	--
156.	С131205-2	Манометры МТП-4	компл	1,00	895,00	--	895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	82,73	1,73	83	2	0,45	0
					74,25	--	74	--	--	--
158.	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСТ-25	шт	1,00	9870,00	--	9870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ В3

159.	Е0118-22-2	Установка указателей уровня кранового типа	комплект	1,00	864,30	1,78	864	2	0,25	0
					45,89	--	46	--	--	--
160.	С131205-2	Манометры МТП-4	компл	1,00	895,00	--	895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,00	22,38	0,06	134	--	0,03	0
					6,39	0,02	38	--	0,00	0
162.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	1,00	511,96	88,06	512	88	1,43	1
					279,68	34,65	280	35	0,17	0

163.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	врезка	1,00	787,96	132,19	788	132	2,05	2
					398,48	49,50	398	49	0,24	0

Раздел: 7-1 Генплан ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

164.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	300,60	448,92	186,57	134946	56084	1,71	513
					262,35	4,48	78862	1346	0,01	4
165.	Е0147-205-1	Срезка деревьев диаметром ствола до 15 см и кустарника	шт	20,00	38,66	38,66	773	773	--	--
					--	11,23	--	225	0,05	1
166.	Е0147-205-4	Трелевка плодовых деревьев диаметром до 20 см на расстояние 200 м	шт	20,00	93,88	65,91	1878	1318	0,17	3
					27,97	18,74	559	375	0,09	2
167.	С01031-А20-1	Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал при автомобильных перевозках	т	0,10	167,10	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С01031-А20-2	Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал при автомобильных перевозках	т	0,10	138,60	--	14	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	0,10	101,11	101,11	10	10	--	--
					--	20,22	--	2	0,42	0
170.	Ц0108-358-3	Демонтаж - светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	шт	9,00	137,11	43,64	1234	393	0,48	4
					93,47	9,05	841	81	0,05	0
171.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	300,00	27,10	--	8130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	300,00	38,60	--	11580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	300,00	184,54	184,54	55361	55361	--	--
					--	36,91	--	11072	0,78	233

Раздел: 7-2 Генплан МАФ

174.	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	песочн.	5,00	8326,14	201,29	41631	1006	9,35	47
					1533,67	52,73	7668	264	0,26	1
175.	У1-38-5	Песочница деревянная типа II, строительные работы	песочн.	5,00	19194,93	472,47	95975	2362	23,10	116
					3775,20	127,18	18876	636	0,62	3

Раздел: 7-3 Генплан ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ

176.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	145,60	10,17	10,17	1481	1481	--	--
					--	3,30	--	481	0,01	2
177.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	145,60	26,10	26,10	3801	3801	--	--
					--	8,48	--	1234	0,03	5
178.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	145,60	52,17	49,32	7596	7181	0,02	3
					2,85	15,19	415	2212	0,06	8
179.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	232,96	142,82	142,82	33272	33272	--	--
					--	28,56	--	6654	0,60	140
180.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	145,60	4,17	3,57	608	520	0,00	1
					0,53	1,23	77	179	0,00	1
181.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	145,60	17,39	15,07	2531	2194	--	--
					--	5,61	--	817	0,03	4
182.	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	364,00	15,53	4,27	5653	1553	0,08	29
					11,26	0,86	4100	311	0,00	1

ВРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ

183.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	221,90	184,14	--	40861	--	1,30	288
					184,14	--	40861	--	--	--
184.	Е0101-18-2	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	221,90	52,17	49,32	11577	10945	0,02	4
					2,85	15,19	632	3371	0,06	13

185.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	355,04	142,82	142,82	50708	50708	--	--
					--	28,56	--	10142	0,60	213
186.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	221,90	4,17	3,57	926	792	0,00	1
					0,53	1,23	117	273	0,00	1
187.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	221,90	17,39	15,07	3858	3344	--	--
					--	5,61	--	1245	0,03	6
188.	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2219,00	15,53	4,27	34463	9469	0,08	177
					11,26	0,86	24995	1897	0,00	6
189.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	120,00	2622,46	74,94	314696	8993	0,16	19
					23,52	14,04	2822	1684	0,05	6
190.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	1050,00	110,55	46,29	116079	48602	0,42	440
					63,12	16,33	66274	17152	0,08	84
191.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	м	1120,00	578,11	7,29	647485	8169	0,77	860
					119,55	1,93	133894	2164	0,01	8
192.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	20,00	26400,00	--	528000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							9998611	467786		11455
							1908630	110453		1111

Накладные расходы :

На монтажные работы	197405
На общестроительные работы	1732105
На металломонтажные работы	33866
На сантехнические работы	166083
Всего накладных расходов:	2129459
Итого с накладными	12128070

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	558318
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12686388
Итого с временными, 1,44 %	12828424
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %	12886257
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12926280
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13026337

Пересчет в текущих ценах, К-2,34911	30600271
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	612005
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31212276
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3745473
Итого с НДС	34957749
Удержание 5%	1747887
Итого к оплате	33209862

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №17 "Күншуақ" Отдел образования акимата г.Актау**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №17 "Куншуак"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Договор № 26	от 05.06.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**209 667 308**									
в т.ч. за отчётный месяц:		49 523 239							5 942 789	55 466 028
удержание 5%	10 483 365	2 476 162							297 139	2 773 301
удержание 30% (1/2 всего периода строительства)	37 641 660	33 608 625							4 033 035	37 641 660
Итого к оплате	**161 542 283**	**13 438 452**							**1 612 615**	**15 051 067**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №17 "Куншуак" Отдел образования акимата г.Актау

Подрядчик ТОО «Айдана-ИК»

Договор №26 от 05.06.2015

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №17 "Куншуак"

Наименование обьекта:
Здание детского сада
Хозяйственный блок
Наружные инженерные сети электроснабжения
Наружные инженерные сети освещения
НВК
Наружные инженерные сети теплоснабжения
Генплан. Демонтаж
МАФ
Дороги и проезды
Озеленение

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2-1-1 ТАМБУР №1								
КРОВЛЯ										
1.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	15,60	580,76	12,30	9060	192	2,36	37
					376,67	4,62	5876	72	0,02	0
2.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	17,25	1190,00	--	20532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,10	634,83	42,17	63	4	1,08	0
					170,78	15,87	17	2	0,08	0
4.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	15,60	22,72	1,36	354	21	0,04	1
					6,46	0,51	101	8	0,00	0

5.	СПрайс	Коньковый элемент	м	2,89	467,03	--	1350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

6.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	10,88	332,26	3,15	3615	34	0,54	6
					89,74	1,18	976	13	0,01	0
7.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	9,15	357,44	3,50	3271	32	0,68	6
					112,10	1,32	1026	12	0,01	0

Раздел: 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ДВЕРИ

8.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	50,00	4250,00	--	212500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	80,00	4010,00	--	320800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	7,56	3760,00	--	28426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	10,92	5610,00	--	61261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	6,00	1500,00	--	9000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	4,00	2980,00	--	11920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	87,00	1380,00	--	120060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ТУАЛЕТЫ

15.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	106718,24	456,36	5379	23	273,24	14
					45643,50	172,12	2300	9	0,84	0
16.	Е0109-53-3	Установка стоек СТ-1	т	0,19	22283,15	1022,13	4149	190	131,10	24
					20244,60	199,13	3770	37	0,97	0
17.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,56	190665,84	804,09	107627	454	398,82	225
					65515,50	303,75	36982	171	1,49	1
18.	С12021-41	Конструкции стальные огрунтованные - Стойки СТ-1	т	0,19	147100,00	--	27390	--	--	--

				--	--	--	--	--	--
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА "регант"									
19.	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	м	112,00	54,69	0,89	6126	99	0,26	29
					40,18	0,13	4500	15	0,00	0
20.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	45,50	330,07	0,19	15018	9	0,42	19
					74,54	0,02	3392	1	0,00	0
21.	СПрайс	Желоб водосточный длиной 4 м	шт	28,00	254,07	--	7114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Держатель желоба металлический	шт	224,00	242,86	--	54400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Соединительный элемент для желобов	шт	21,00	298,90	--	6277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Воронка	шт	7,00	336,26	--	2354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Заглушка	шт	14,00	149,45	--	2092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Труба	шт	45,50	280,22	--	12750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Колено	шт	7,00	224,18	--	1569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Хомут для труб	шт	42,00	156,92	--	6591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Соединитель желобов	шт	7,00	298,90	--	2092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ										
30.	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	гнездо	196,00	234,86	165,22	46032	32383	0,45	88
					69,64	63,61	13649	12468	0,35	68
31.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	190665,84	804,09	2435	10	398,82	5
					65515,50	303,75	837	4	1,49	0
32.	Е0107-20-1	Установка элементов крепления из уголка	т	0,52	54366,86	3651,85	28451	1911	234,60	123
					44091,00	1380,38	23074	722	6,74	4
33.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля огрунтованные	т	0,52	147100,00	--	76980	--	--	--

				--	--	--	--	--	--
34.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,13	21,95	0,03	310	--	0,03	0
					5,74	--	81	--	--	--
ПРОЧЕЕ										
35.	Е0115-36-1	Обшивка венткоробов ГКЛ по металлическому каркасу	м2	260,00	471,08	5,81	122480	1512	1,55	402
					267,43	1,69	69532	440	0,01	2
36.	С12021-41	Коркас металлический из уголка	т	0,31	147100,00	--	46060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	м2	273,00	393,00	--	107289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ОКНА										
38.	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	140,00	198,58	0,67	27802	94	0,31	44
					49,03	0,11	6864	15	0,00	0
ДВЕРИ										
39.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	150,00	507,37	153,79	76106	23069	1,24	186
					209,28	53,50	31392	8026	0,21	31
40.	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2	2,73	6390,00	--	17445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	5,88	3540,00	--	20815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	36,27	450,34	48,12	16334	1745	2,06	75
					375,70	18,19	13627	660	0,09	3
43.	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	4,00	25100,00	--	100400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	16,00	37400,00	--	598400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 1 этаж										
45.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	283,33	357,44	3,50	101274	990	0,68	192
					112,10	1,32	31761	374	0,01	2
46.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	490,72	332,26	3,15	163047	1546	0,54	264
					89,74	1,18	44038	582	0,01	3
47.	Е0115-165	Улучшенная окраска потолков	м2	100,00	240,35	4,43	24035	443	0,79	79

	-9	колером масляным разбеленным по штукатурке			131,03	1,65	13103	165	0,01	1
48.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	524,12	1211,25	3,15	634840	1651	2,76	1447
					459,54	1,18	240854	621	0,01	3
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 2 этаж										
49.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	221,36	357,44	3,50	79123	774	0,68	150
					112,10	1,32	24814	292	0,01	1
50.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	100,38	332,26	3,15	33352	316	0,54	54
					89,74	1,18	9008	119	0,01	1
51.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	250,44	1211,25	3,15	303345	789	2,76	691
					459,54	1,18	115087	297	0,01	1
52.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	79,44	240,35	4,43	19093	352	0,79	62
					131,03	1,65	10409	131	0,01	1
53.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	307,48	203,79	2,82	62663	867	0,65	199
					108,05	1,08	33224	332	0,01	2
ПОЛЫ, 1 этаж										
54.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	200,00	949,74	7,35	189948	1470	0,53	105
					80,73	2,77	16146	555	0,01	3
55.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	300,00	128,34	0,40	38503	119	0,17	51
					26,27	0,06	7880	18	0,00	0
56.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	43,73	198,66	2,82	8688	123	0,64	28
					108,05	1,08	4726	47	0,01	0
Спальни, раздевалки, бухгалтерия, каб. завхоза, медкабинет, изолятор, шлюз, каб. психолога										
57.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	300,00	949,74	7,35	284922	2205	0,53	158
					80,73	2,77	24219	832	0,01	4
58.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	300,00	128,34	0,40	38503	119	0,17	51
					26,27	0,06	7880	18	0,00	0
Встроенные шкафы, умывальные комнаты, туалеты, душевая, горячий и холодный цеха, прачечная, сушильная										
59.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	160,00	1195,25	17,82	191240	2851	1,84	295
					292,74	2,78	46838	445	0,03	5

60.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	187,20	185,00	2,71	34632	508	0,35	65
					59,81	0,41	11196	76	0,00	1

Коридоры, тамбуры, кладовые

61.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	190,00	1195,25	17,82	227098	3386	1,84	350
					292,74	2,78	55621	529	0,03	5
62.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	222,30	185,00	2,71	41126	603	0,35	77
					59,81	0,41	13295	91	0,00	1

ПОЛЫ, 2 этаж

Спальни, игровые, раздевалки, каб. кастелянши, кмпьютерный класс, каб. психолога, архив, изостудия, каб. англ. языка, каб. директора, каб. самопознания, приемная, кладовые, методический кабинет, музыкальный зал

63.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	886,00	949,74	7,35	841470	6512	0,53	467
					80,73	2,77	71527	2459	0,01	12
64.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	1036,62	128,34	0,40	133044	411	0,17	177
					26,27	0,06	27230	62	0,00	1
65.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	103,66	198,66	2,82	20593	292	0,64	67
					108,05	1,08	11201	112	0,01	1

Встроенные шкафы, умывальные комнаты, туалеты

66.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	81,72	1195,25	17,82	97676	1456	1,84	151
					292,74	2,78	23923	228	0,03	2
67.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	95,61	185,00	2,71	17688	259	0,35	33
					59,81	0,41	5718	39	0,00	0

Коридоры, холл

68.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	167,50	1195,25	17,82	200204	2985	1,84	309
					292,74	2,78	49034	466	0,03	5
69.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	195,97	185,00	2,71	36255	531	0,35	68
					59,81	0,41	11721	80	0,00	1
70.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	24,00	10,34	0,02	248	1	0,07	2
					10,32	--	248	--	--	--

КОЗЫРЬКИ НАД КРЫЛЬЦАМИ

71.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или	отверст	24,00	9,80	0,02	235	1	0,06	2

		электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен			9,78	--	235	--	--	--
72.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	190665,84	804,09	424	2	398,82	1
					65515,50	303,75	146	1	1,49	0
73.	Е0109-22-1	Монтаж металлоконструкций козырька Ф-1	т	0,14	13332,15	7193,52	1809	976	31,74	4
					5123,25	2050,72	695	278	7,86	1
74.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,14	147100,00	--	19956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	3,66	83,83	--	307	--	0,47	2
					83,83	--	307	--	--	--
ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 (6 шт.)										
76.	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей	м2	3,66	251,92	--	923	--	1,42	5
					248,40	--	910	--	--	--
77.	Е0113-16-2К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за 2 раза	м2	3,66	86,18	0,22	316	1	0,06	0
					12,17	0,12	45	--	0,00	0
78.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	3,66	104,86	0,27	384	1	0,04	0
					7,65	0,15	28	1	0,00	0
79.	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей	м2	114,88	251,92	--	28940	--	1,42	163
					248,40	--	28536	--	--	--
80.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза	м2	114,88	91,02	0,12	10456	14	0,06	7
					11,43	0,05	1313	6	0,01	1
ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША										
81.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,61	22283,15	1022,13	13628	625	131,10	80
					20244,60	199,13	12381	122	0,97	1
82.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,61	134000,00	--	81953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
КРЫЛЬЦА Кр-2, Кр-3, Кр-4, Кр-5										
83.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 50 мм	м2	55,37	715,27	36,83	39606	2039	0,36	20
					54,97	13,80	3044	764	0,07	4
84.	Е0106-1-15	Устройство крылец из бетона В15	м3	18,19	7220,96	150,97	131349	2746	1,34	24
					201,82	57,04	3671	1038	0,28	5

РАЗНОЕ

85.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	4,04	27,10	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	4,04	38,60	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	4,04	171,12	171,12	691	691	--	--
					--	34,22	--	138	0,72	3

ОТМОСТКА

88.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 50 мм	м2	200,00	700,73	29,46	140147	5892	0,32	63
					47,80	11,04	9559	2208	0,05	11
89.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	12,00	8033,82	--	96406	--	4,39	53
					680,40	--	8165	--	--	--

Раздел: 2-1-3 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1 ЭТАЖ

90.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	т	0,74	10596,14	951,85	7841	704	59,11	44
					9282,60	334,53	6869	248	1,64	1

Раздел: 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ,КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ВЕНТИЛЯЦИЯ
СИСТЕМА В-1

91.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	4,00	396,56	20,35	1586	81	1,35	5
					223,97	8,51	896	34	0,04	0

#СИСТЕМА В-2

92.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	3,00	361,56	20,35	1085	61	1,35	4
					223,97	8,51	672	26	0,04	0
93.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	282,56	20,35	283	20	1,35	1
					223,97	8,51	224	9	0,04	0
94.	С131312-6 1	Решетки наружная инерционная	шт	1,00	557,00	--	557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

95.	Е0120-34-	Установка внутреннего блока	шт	18,00	1913,85	291,24	34449	5242	9,45	170

	1									
					1533,73	107,73	27607	1939	0,53	10
96.	Е0120-50-1	Установка наружнего блока	шт	18,00	1542,12	118,36	27758	2131	6,87	124
					1213,38	45,36	21841	816	0,21	4

Раздел: 2-1-5 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

97.	Ц0110-350-22	Аппаратура цветного телевидения. Камера	шт	33,00	5694,30	41,70	187912	1376	26,22	865
					5340,60	13,50	176240	445	0,08	3
98.	СПрайс	Видеокамера DS-2CC11A8P-A	шт	9,00	7841,69	--	70575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СПрайс	Видеокамера купольная DS-2CC51A1P-VF	шт	10,00	2970,33	--	29703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПрайс	Видеокамера цилиндрическаяDS-2CC11A8P-VFIP	шт	14,00	5465,42	--	76516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Ц0108-397-1	Прокладка кабель-каналов	м	200,00	183,75	22,95	36751	4590	0,12	25
					21,80	4,80	4361	960	0,03	6
102.	Ц0108-147-10	Кабель, прокладываемый в кабель-канале	м	200,00	44,95	4,05	8990	810	0,21	41
					34,50	0,60	6900	120	0,00	1
103.	СПрайс	Эко-кабель-канал пластиковый 130х60	м	350,00	242,86	--	85000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	СПрайс	Эко-угол плоский пластиковый 130х60	шт	35,00	149,45	--	5231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	СПрайс	Эко-заглушка пластиковая 130х60	шт	20,00	130,77	--	2615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	СПрайс	Эко-кабель-канал пластиковый 60х60	м	100,00	149,45	--	14945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	СПрайс	Эко-угол плоский пластиковый 60х60	шт	10,00	112,09	--	1121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	СПрайс	Эко-заглушка пластиковая 60х60	шт	10,00	93,41	--	934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40	м	50,00	221,16	121,65	11058	6082	0,48	24
					75,21	30,45	3760	1523	0,18	9

		мм							
110.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	50,00	131,00 ---	-- ---	6550 ---	-- ---	-- ---	-- ---
111.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	50,00	36,24 27,19	3,15 0,75	1812 1359	158 38	0,14 0,00	7 0
112.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	1000,00	83,56 28,01	27,15 5,70	83564 28014	27150 5700	0,17 0,03	166 33
113.	С151605-66	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-15, /ГОСТ 11326.22-79/	1000м	1,94	39400,00 ---	-- ---	76357 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Раздел: 2-1-6 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ВОДОПРОВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1

114.	СПрайс	Краны проходные муфтовые 11Б27п1 для жидких сред, Ру 1,6 МПа,Ду 15 мм	шт	63,00	295,17 ---	-- ---	18595 ---	-- ---	-- ---	-- ---
115.	СПрайс	Краны проходные муфтовые 11Б27п1 для жидких сред, Ру 1,6 МПа,Ду 20 мм	шт	2,00	429,67 ---	-- ---	859 ---	-- ---	-- ---	-- ---
116.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	195,00	622,14 464,20	22,86 8,57	121318 90519	4457 1671	2,60 0,04	508 8
117.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидких сред, Ду 15 мм	шт	50,00	295,17 ---	-- ---	14758 ---	-- ---	-- ---	-- ---
118.	С130904-63	Кран туалетный Ду 20 мм	шт	12,00	928,00 ---	-- ---	11136 ---	-- ---	-- ---	-- ---

ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3, Т3.1

119.	СПрайс	Краны проходные муфтовые 11Б27п1 для жидких сред, Ру 1,6 МПа,Ду 15 мм	шт	103,00	295,17 ---	-- ---	30402 ---	-- ---	-- ---	-- ---
120.	СПрайс	Краны проходные муфтовые 11Б27п1 для жидких сред, Ру 1,6 МПа,Ду 20 мм	шт	2,00	429,67 ---	-- ---	859 ---	-- ---	-- ---	-- ---
121.	СПрайс	Краны проходные муфтовые 11Б27п1 для жидких сред, Ру 1,6 МПа,Ду 25 мм	шт	12,00	747,25 ---	-- ---	8967 ---	-- ---	-- ---	-- ---
122.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей	шт	6,00	7547,43	13,03	45285	78	3,94	24

		латунных хромированных			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					657,02	4,22	3942	25	0,02	0
123.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	36,00	300,59	7,43	10821	267	0,47	17
					82,84	2,79	2982	101	0,01	0
КАНАЛИЗАЦИЯ										
124.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	20,00	890,86	8,00	17817	160	4,52	90
					788,40	1,36	15768	27	0,01	0
125.	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	шт	37,00	2940,00	--	108780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С131101-9	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с боковым пуском	компл	37,00	2710,00	--	100270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	118,50	802,17	0,58	95057	68	0,85	100
					162,00	0,11	19197	13	0,00	0
128.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,03	116774,82	54200,44	3854	1789	340,86	11
					57753,00	14419,35	1906	476	55,95	2
129.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	33,00	982,00	--	32406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	191,00	359,60	270,77	68684	51716	0,50	95
					83,44	70,78	15936	13518	0,27	52
131.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	150,00	527,18	398,92	79077	59838	0,73	110
					122,86	104,24	18428	15637	0,40	60
132.	С130804-60	Тройник прямой, d 110 мм	10шт	6,90	6190,00	--	42711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С130804-56	Тройник прямой, d 50 мм	10шт	4,00	820,00	--	3280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	СПрайс	Тройник, диам. 100x50 мм	шт	27,00	119,56	--	3228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	СПрайс	Тройник 45 град., диам. 100 мм	шт	6,00	223,06	--	1338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	СПрайс	Тройник 45 град., диам. 100x50 мм	шт	8,00	150,95	--	1208	--	--	--

					--	--	--	--	--	--
137.	С130804-6 6	Угольник прямой, d 50 мм	10шт	2,60	837,00	--	2176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	СПрайс	Отвод, диам. 100 мм	шт	33,00	134,51	--	4439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	СПрайс	Отвод 45 град., диам. 100 мм	шт	18,00	94,90	--	1708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	СПрайс	Отвод 45 град., диам. 50 мм	шт	32,00	26,90	--	861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	СПрайс	Крестовина косая 45 град., диам. 100x50 мм	шт	10,00	331,78	--	3318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	СПрайс	Переход, диам. 100x50 мм	шт	8,00	69,12	--	553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	СПрайс	Ревизия, диам. 100 мм	шт	19,00	291,43	--	5537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	СПрайс	Заглушка, диам. 100 мм	шт	33,00	65,76	--	2170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	СПрайс	Заглушка, диам. 50 мм	шт	12,00	26,90	--	323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	компл	6,00	480,41	4,07	2882	24	2,58	15
					450,90	0,56	2705	3	0,00	0
147.	С131101-6 2	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355x200x142 мм	комплект	6,00	2710,00	--	16260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	7,00	681,63	0,44	4771	3	0,88	6
					168,22	0,08	1178	1	0,00	0
149.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	23,00	802,17	0,58	18450	13	0,85	19
					162,00	0,11	3726	2	0,00	0
150.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	20,00	359,60	270,77	7192	5415	0,50	10
					83,44	70,78	1669	1416	0,27	5
151.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	19,00	527,18	398,92	10016	7579	0,73	14
					122,86	104,24	2334	1981	0,40	8

152.	С130804-60	Тройник прямой, d 110 мм	10шт	0,70	6190,00	--	4333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С130804-56	Тройник прямой, d 50 мм	10шт	0,20	820,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	СПрайс	Тройник, диам. 100х50 мм	шт	4,00	119,56	--	478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	СПрайс	Тройник 45 град., диам. 100 мм	шт	6,00	223,06	--	1338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С130804-66	Отвод прямой, d 50 мм	10шт	0,40	837,00	--	335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	СПрайс	Отвод, диам. 100 мм	шт	5,00	134,51	--	673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	СПрайс	Отвод 45 град., диам. 100 мм	шт	6,00	94,90	--	569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	СПрайс	Заглушка, диам. 100 мм	шт	5,00	65,76	--	329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 2-1-7 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

160.	Е0121-3-1	Прокладка кабель-канала	м	500,00	41,78	--	20888	--	0,19	97
					31,60	--	15798	--	--	--
161.	СПрайс	Кабель канал из ПВХ 12х12 мм	м	500,00	17,93	--	8967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Ц0108-400-1	Провода по кабель-каналу: провод сечением до 6 мм2	м	500,00	16,54	7,56	8270	3780	0,05	24
					8,28	2,16	4140	1080	0,01	6

Раздел: 2-1-8 ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СЕТИ

163.	Ц0108-397-1	Кабельный канал	м	265,00	183,75	22,95	48695	6082	0,12	33
					21,80	4,80	5778	1272	0,03	7
164.	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в кабель-канале, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	265,00	44,95	4,05	11912	1073	0,21	55
					34,50	0,60	9142	159	0,00	1

165.	Ц0108-409 -1	Трубы ПЭ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	75,00	148,10	73,35	11107	5501	0,30	23
					54,65	18,30	4099	1373	0,11	8
166.	Ц0108-409 -2	Трубы ПЭ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	3,00	202,61	109,50	608	328	0,40	1
					68,31	27,45	205	82	0,16	0
167.	С130804-120	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	0,30	1440,00	--	432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	СПрайс	Труба гофрированная ПВХ с зондом диам. 16 мм	м	75,00	14,95	--	1121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	78,00	36,24	3,15	2826	246	0,14	11
					27,19	0,75	2121	59	0,00	0
170.	СПрайс	Кабель UTR 2х0,5 мм	м	346,80	29,89	--	10366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 2-1-10 ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

171.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	100,00	401,20	160,80	40120	16080	1,19	119
					189,60	45,36	18960	4536	0,26	26
172.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	10,00	313,90	117,60	3139	1176	0,91	9
					146,40	34,80	1464	348	0,20	2
173.	СПрайс	Светильник, тип ALS.OPL 2х58	шт	100,00	5828,59	--	582858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	СПрайс	Светильник, тип ALS.OPL 1х36	шт	10,00	2129,68	--	21297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Ц	Монтаж "теплых полов"	компл.	7,00	32062,99	--	224441	--	--	--
					32062,99	--	224441	--	--	--
176.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	2051,00	31,87	--	65365	--	0,18	374
					29,70	--	60915	--	--	--
177.	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	м	420,00	31,87	--	13385	--	0,18	77
					29,70	--	12474	--	--	--
178.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы	м	16,00	19,29	2,33	309	37	0,10	2

		или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2			---	---	---	---	---	---
					16,01	1,39	256	22	0,01	0
179.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	118,00	74,30	0,24	8767	28	0,41	48
					---	---	---	---	---	---
					69,36	0,12	8184	14	0,00	0
180.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	93,00	68,00	--	6324	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
181.	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	21,00	145,00	--	3045	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
182.	СПрайс	Штепсельный разъем 32А/250В	шт	4,00	2036,27	--	8145	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
183.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	70,00	56,14	0,24	3930	17	0,35	24
					---	---	---	---	---	---
					54,60	0,12	3822	8	0,00	0
184.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	28,00	57,94	0,24	1622	7	0,35	10
					---	---	---	---	---	---
					56,40	0,12	1579	3	0,00	0
185.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	70,00	156,00	--	10920	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
186.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	28,00	182,00	--	5096	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
187.	Ц0108-545-2	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	шт	237,00	1549,88	34,68	367322	8219	4,80	1138
					---	---	---	---	---	---
					907,20	2,76	215006	654	0,02	4
188.	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	1000шт	0,24	28100,00	--	6660	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
189.	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	шт	205,00	381,00	--	78105	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
190.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10,00	39,08	1,44	391	14	0,17	2
					---	---	---	---	---	---
					27,84	0,24	278	2	0,00	0
191.	СПрайс	Кабель-канал LEgrAnd 92x20 мм	шт	10,00	2247,37	--	22474	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

192.	СПрайс	Заглушка торцевая	шт	4,00	233,89	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 2-2-1 Хозяйственный блок

193.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	391,72	38,50	740	73	1,79	3
					326,70	14,56	617	28	0,07	0
194.	С12022-1	Двери металлические 0,9х2.1 отгрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	115,72	0,11	219	--	0,43	1
					67,78	0,06	128	--	0,00	0
197.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,79	3207,76	88,50	5748	159	0,17	0
					25,66	14,00	46	25	0,05	0
198.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	17,92	535,55	--	9597	--	0,17	3
					29,70	--	532	--	--	--

Раздел: 4-1 Наружные инженерные сети электроснабжения

ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ

199.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	104,52	240,82	--	25171	--	1,69	177
					240,82	--	25171	--	--	--
200.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	55,74	30,00	--	1672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С01031-А7-2	Разгрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	55,74	22,90	--	1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	55,74	84,26	84,26	4697	4697	--	--
					--	16,85	--	939	0,35	20
203.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей песком	м3	38,84	147,51	--	5729	--	1,07	42

					147,51	--	5729	--	--	--
204.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	69,68	147,51	--	10278	--	1,07	75
					147,51	--	10278	--	--	--
205.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	780,00	40,36	30,58	31481	23852	0,07	51
					9,68	7,59	7550	5920	0,04	34
206.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	780,00	12,32	8,69	9610	6778	0,02	17
					3,63	2,20	2831	1716	0,01	10
207.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,02	394538,55	2183,30	5918	33	297,00	4
					50490,00	824,17	757	12	4,03	0
208.	Ц0108-407 -15	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм	м	8,00	200,48	12,98	1604	104	0,87	7
					141,90	2,97	1135	24	0,02	0
209.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	8,00	629,00	--	5032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	757,00	47,96	11,66	36306	8827	0,20	150
					31,90	2,53	24148	1915	0,01	11
211.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	375,00	35,63	26,07	13361	9776	0,07	25
					9,46	6,49	3548	2434	0,04	14
212.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	375,00	20,67	15,62	7751	5857	0,03	12
					4,95	3,85	1856	1444	0,02	8
213.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	23,00	65,83	17,16	1514	395	0,26	6
					42,57	4,18	979	96	0,02	1
214.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	40,00	121,52	46,97	4861	1879	0,28	11
					44,55	10,23	1782	409	0,06	2
215.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	4,00	600,84	76,97	2403	308	8,79	35
					181,60	1,28	726	5	0,02	0
216.	Ц0108-141 -1	Сигнальная лента траншеях	м	400,00	28,62	3,41	11448	1364	0,12	48
					21,01	0,55	8404	220	0,00	1
217.	СПрайс	Сигнальная лента "Осторожно, кабель?"	м	400,00	20,00	--	8000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

218.	Ц0108-494 -1	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2	шт	16,00	349,34	75,24	5589	1204	0,96	15
					194,70	4,07	3115	65	0,02	0
219.	С151803-208	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛЭ	шт	16,00	333,00	--	5328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	16,00	84,97	2,31	1360	37	0,43	7
					71,06	0,33	1137	5	0,00	0
221.	С151607-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	61302,00	--	981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
222.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	180,00	15,33	0,07	2760	12	0,11	19
					15,27	--	2748	--	0,00	0
223.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	5,40	448,92	186,57	2424	1007	1,71	9
					262,35	4,48	1417	24	0,01	0
224.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40131,55	373,55	1517	14	0,64	0
					--	155,03	--	6	0,64	0
225.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	54,00	496,11	16,89	26790	912	0,04	2
					6,53	5,57	353	301	0,02	1
226.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	54,00	234,32	--	12653	--	0,00	0
					0,04	--	2	--	--	--
227.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	54,00	615,91	16,89	33259	912	0,04	2
					6,53	5,57	353	301	0,02	1
228.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	6,00	135,13	--	811	--	0,84	5
					135,13	--	811	--	--	--
229.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	6,00	958,97	7,29	5754	44	0,77	5
					119,55	1,93	717	12	0,01	0

Раздел: 4-2 Наружные инженерные сети освещения

230.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях	м3	206,15	38,13	36,76	7860	7577	0,01	2
					1,37	11,14	283	2296	0,04	9
231.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	10,85	288,99	--	3136	--	2,03	22
					288,99	--	3136	--	--	--
232.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	188,48	7,13	7,13	1343	1343	--	--
					--	2,31	--	436	0,01	2
233.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	9,92	147,51	--	1463	--	1,07	11
					147,51	--	1463	--	--	--
234.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	620,00	40,36	30,58	25023	18960	0,07	41
					9,68	7,59	6002	4706	0,04	27
235.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	70,00	12,32	8,69	862	608	0,02	2
					3,63	2,20	254	154	0,01	1
236.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,36	67793,23	7467,35	24406	2688	278,30	100
					50242,50	2821,50	18087	1016	13,77	5
237.	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	360,00	306,00	--	110160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	440,00	29,88	2,31	13147	1016	0,11	48
					21,67	0,55	9535	242	0,00	1
239.	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	620,00	29,83	4,40	18495	2728	0,13	82
					21,23	0,77	13163	477	0,00	3
240.	С151601-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,42	192700,00	--	80587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	С151601-697	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,82	495700,00	--	404491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	3,00	2384,02	2332,16	7152	6996	0,36	1
					51,87	594,63	156	1784	0,39	1
243.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,00	428,18	--	2569	--	2,73	16
					428,18	--	2569	--	--	--

244.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,00	147,51	--	885	--	1,07	6
					147,51	--	885	--	--	--
245.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,00	344,11	26,51	1032	80	0,77	2
					127,60	2,75	383	8	0,02	0
246.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30,00	64,53	3,63	1936	109	0,15	5
					25,30	0,44	759	13	0,00	0
247.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,04	49389,00	--	1861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	1206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 6-1 Наружные инженерные сети. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

249.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	47,52	7,13	7,13	339	339	--	--
					--	2,31	--	110	0,01	0
250.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	47,52	10,56	10,56	502	502	--	--
					--	3,43	--	163	0,01	1
251.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	2,50	147,51	--	369	--	1,07	3
					147,51	--	369	--	--	--
КАМЕРА ВК-1										
252.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10,71	25,70	24,29	275	260	0,01	0
					1,41	6,11	15	65	0,02	0
253.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,60	35,49	33,85	518	494	0,01	0
					1,56	9,18	23	134	0,03	0
254.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	23,36	49,50	49,50	1156	1156	--	--
					--	9,90	--	231	0,21	5
255.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	14,60	17,39	15,07	254	220	--	--
					--	5,61	--	82	0,03	0
256.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	14,60	4,17	3,57	61	52	0,00	0

	2	грунтов			---	---	---	---	---	---
					0,53	1,23	8	18	0,00	0
257.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,19	288,99	--	344	--	2,03	2
					---	---	---	---	---	---
					288,99	--	344	--	--	--
258.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10,71	7,13	7,13	76	76	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	2,31	--	25	0,01	0
259.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10,71	10,56	10,56	113	113	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	3,43	--	37	0,01	0
260.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	1,19	147,51	--	176	--	1,07	1
					---	---	---	---	---	---
					147,51	--	176	--	--	--
261.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	7,80	694,30	27,01	5416	211	0,29	2
					---	---	---	---	---	---
					43,81	10,12	342	79	0,05	0
262.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	4,80	10258,41	1050,49	49240	5042	7,16	34
					---	---	---	---	---	---
					1183,05	363,48	5679	1745	1,47	7
263.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	215	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
264.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,05	58600,00	--	2719	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
265.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09	41200,00	--	3778	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
266.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,87	143,00	--	697	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
267.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4,87	407,00	--	1983	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
268.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,08	11745,88	265,21	12686	286	8,87	10
					---	---	---	---	---	---
					1410,75	100,19	1524	108	0,49	1
269.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00	--	3126	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
270.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,10	143,00	--	157	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
271.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	1,10	407,00	--	446	--	--	--

2	изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
272. E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,00	92747,03	2678,03	45	1	187,00	0
				35145,00	1012,28	17	--	4,94	0
273. E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	37035,54	334,66	273	2	217,80	2
				36382,50	126,22	268	1	0,62	0
274. E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	11135,79	334,66	123	4	63,80	1
				10642,50	126,22	118	1	0,62	0
275. C130806-217	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,60	987,00	--	592	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
276. C130806-238	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	0,60	1511,00	--	907	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
277. C11011-774	Скобы ходовые	кг	8,70	129,00	--	1122	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
278. E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	20,80	249,56	4,20	5191	87	0,23	5
				41,09	1,58	855	33	0,01	0
279. E0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	м2	20,64	47,07	0,73	971	15	0,27	5
				42,33	0,12	874	2	0,00	0
280. E0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	6,72	851,90	8,38	5725	56	0,26	2
				44,31	3,15	298	21	0,02	0
281. E0112-15-3	Вычитается позиция: Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	-6,72	116,44	1,09	-782	-7	0,08	-1
				12,75	0,42	-86	-3	0,00	-0
282. E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	7,10	497,38	--	3531	--	0,16	1
				27,23	--	193	--	--	--
КАНАЛИЗАЦИЯ									
283. E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	289,66	25,70	24,29	7443	7035	0,01	3
				1,41	6,11	408	1771	0,02	6

284.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9,56	35,49	33,85	339	324	0,01	0
					1,56	9,18	15	88	0,03	0
285.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	15,30	49,50	49,50	757	757	--	--
					--	9,90	--	151	0,21	3
286.	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	9,56	17,39	15,07	166	144	--	--
					--	5,61	--	54	0,03	0
287.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	9,56	4,17	3,57	40	34	0,00	0
					0,53	1,23	5	12	0,00	0
288.	E0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	32,18	288,99	--	9301	--	2,03	65
					288,99	--	9301	--	--	--
289.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	291,88	7,13	7,13	2080	2080	--	--
					--	2,31	--	675	0,01	3
290.	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	291,88	10,56	10,56	3082	3082	--	--
					--	3,43	--	1001	0,01	4
291.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	15,36	147,51	--	2266	--	1,07	16
					147,51	--	2266	--	--	--
292.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	14,60	336,82	167,77	4918	2449	1,12	16
					169,05	62,87	2468	918	0,31	4
293.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,02	66468,73	28264,85	1376	585	213,40	4
					36382,50	7494,79	753	155	29,02	1
294.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,17	90603,37	39746,99	15488	6794	271,70	46
					46035,00	10574,19	7869	1808	41,03	7
295.	C130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	172,65	982,00	--	169542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	C130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	20,91	468,00	--	9784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	199593,12	79047,99	1297	514	485,10	3
					91327,50	29860,88	594	194	145,84	1

298.	С130806-1 06	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	6,50	2999,00	--	19494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
КОЛОДЦЫ										
299.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	7,39	28965,30	2792,40	214054	20636	17,45	129
					2909,86	1045,69	21504	7728	5,11	38
300.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,39	143,00	--	1057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	7,39	407,00	--	3008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	Е0116-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1врезка	1,00	1796,17	10,12	1796	10	9,83	10
					1554,30	4,95	1554	5	0,02	0
303.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	10,15	694,30	27,01	7047	274	0,29	3
					43,81	10,12	445	103	0,05	1
Демонтаж										
304.	Е0122-11-1	Разборка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,08	26690,33	7079,33	2135	566	114,18	9
					19602,00	1860,68	1568	149	11,95	1
305.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	20,70	160,19	3,60	3316	74	0,94	19
					156,60	0,57	3242	12	0,00	0
306.	Е0165-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	170,94	208,43	5,70	35629	974	1,23	210
					202,73	0,89	34655	152	0,01	1
307.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	м3	7,39	4763,04	2305,37	35199	17037	14,65	108
					2457,68	868,31	18162	6417	4,25	31
308.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,24	448,92	186,57	557	231	1,71	2
					262,35	4,48	325	6	0,01	0
309.	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа	м2	15,50	387,25	26,34	6002	408	0,04	1
					5,50	8,84	85	137	0,03	0
310.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,55	3198,25	81,13	4957	126	0,16	0
					23,52	12,84	36	20	0,05	0
311.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	15,50	496,11	16,89	7690	262	0,04	1

		пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более			6,53	5,57	101	86	0,02	0
312.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	15,50	615,91 6,53	16,89 5,57	9547 101	262 86	0,04 0,02	1 0
313.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	4,00	135,13 135,13	-- --	541 541	-- --	0,84 --	3 --
314.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	4,00	958,97 119,55	7,29 1,93	3836 478	29 8	0,77 0,01	3 0
315.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	0,17	27100,00 --	-- --	4661 --	-- --	-- --	-- --
РАЗНОЕ										
316.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	22,48	27,10 --	-- --	609 --	-- --	-- --	-- --
317.	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	22,48	38,60 --	-- --	868 --	-- --	-- --	-- --
318.	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	22,48	184,54 --	184,54 36,91	4147 --	4147 829	-- 0,78	-- 17

Раздел: 6-2 Наружные инженерные сети теплоснабжения

КАМЕРА УТ-1

319.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	6,24	694,30 43,81	27,01 10,12	4332 273	169 63	0,29 0,05	2 0
320.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	8,00	402,94 83,91	189,96 66,23	3224 671	1520 530	0,52 0,26	4 2
321.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4,00	572,20 117,57	267,71 93,59	2289 470	1071 374	0,73 0,37	3 1
322.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	м3	1,12	11500,00 --	-- --	12880 --	-- --	-- --	-- --
323.	С143003-18	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5	м3	1,02	11100,00	--	11366	--	--	--

		до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 /М-150/			--	--	--	--	--	--
324.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	1,30	10258,41	1050,49	13336	1366	7,16	9
					1183,05	363,48	1538	473	1,47	2
325.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,46	143,00	--	495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
326.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,46	407,00	--	1410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	0,22	11325,84	1459,74	2492	321	13,74	3
					2351,25	501,86	517	110	1,89	0
328.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
329.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,22	143,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,22	407,00	--	91	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
333.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,40	249,56	4,20	4841	82	0,23	5
					41,09	1,58	797	31	0,01	0
334.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	0,98	11138,06	1459,74	10915	1431	13,74	13
					2351,25	501,86	2304	492	1,89	2
335.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00	--	3471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,99	143,00	--	142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
337.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4	м3	0,99	407,00	--	405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

		кг/см2							
338.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,24	313,79	10,95	1017	35	0,39	1
					57,42	4,11	186	13	0,02	0
339.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3,24	90,07	1,47	292	5	0,01	0
					1,39	0,55	4	2	0,00	0
340.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	97335,54	334,66	487	2	217,80	1
					36382,50	126,22	182	1	0,62	0
341.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,02	18830,39	2410,41	409	52	80,96	2
					13810,50	111,38	300	2	0,54	0
343.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,02	107900,00	--	2346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,59	39,91	0,04	23	--	0,04	0
					6,89	--	4	--	--	--
345.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,64	249,56	4,20	160	3	0,23	0
					41,09	1,58	26	1	0,01	0
346.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,74	11745,88	265,21	8692	196	8,87	7
					1410,75	100,19	1044	74	0,49	0
347.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00	--	1953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
349.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	65900,00	--	3983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
350.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,02	52900,00	--	1261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
351.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00	--	958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
352.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из	м2	6,10	619,23	10,06	3777	61	0,29	2

		рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике			49,99	3,76	305	23	0,02	0
353.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,42	7692,54	--	3231	--	4,03	2
					623,70	--	262	--	--	--

Раздел: 7-1 Генплан ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

354.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	90,00	27,10	--	2439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
355.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	90,00	38,60	--	3474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	90,00	184,54	184,54	16608	16608	--	--
					--	36,91	--	3322	0,78	70

Раздел: 7-2 Генплан МАФ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ

357.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,50	443,02	--	665	--	3,08	5
					443,02	--	665	--	--	--
358.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,70	147,51	--	103	--	1,07	1
					147,51	--	103	--	--	--
359.	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций рамы РМ-1	т	0,14	15176,21	4424,63	2049	597	62,15	8
					9999,00	1179,05	1350	159	4,19	1
360.	С12021-245	Стоимость металлоконструкций рамы РМ-1	т	0,14	172800,00	--	23328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	Е0106-11-6	Установка стальных стоек ограждения	1т	0,23	20705,90	12231,27	4835	2856	46,75	11
					8316,00	4620,83	1942	1079	22,57	5
362.	С12021-245	Стоимость металлоконструкцих стоек	т	0,23	172800,00	--	40352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	Е0106-1-1	Бетонирование стоек рамы и ограждения	м3	1,00	6719,91	72,61	6720	73	1,49	1
					215,32	27,42	215	27	0,13	0

364.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,02	143,00 ---	-- ---	146 ---	-- ---	-- ---	-- ---
365.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,56	22922,13 3836,25	348,23 131,18	35873 6004	545 205	24,75 0,64	39 1
366.	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	15,60	307,15 239,58	0,18 0,08	4792 3737	3 1	1,39 0,00	22 0
367.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,93	159,20 118,80	0,08 0,02	1581 1179	1 --	0,71 0,00	7 0
368.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,70	2622,46 23,52	74,94 14,04	7081 63	202 38	0,16 0,05	0 0
369.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	27,00	110,55 63,12	46,29 16,33	2985 1704	1250 441	0,42 0,08	11 2
370.	СПрайс	Брусчатка	м2	27,00	709,89 ---	-- ---	19167 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Раздел: 7-3 Генплан ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ

371.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	110,00	958,97 119,55	7,29 1,93	105487 13150	802 213	0,77 0,01	84 1
372.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	4,73	27100,00 ---	-- ---	128183 ---	-- ---	-- ---	-- ---

БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ

373.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	101,90	2622,46 23,52	74,94 14,04	267229 2396	7637 1430	0,16 0,05	16 5
374.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	1000,00	110,55 63,12	46,29 16,33	110551 63118	46288 16335	0,42 0,08	419 80
375.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	м	800,00	578,11 119,55	7,29 1,93	462489 95638	5835 1546	0,77 0,01	614 5
376.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	13,84	26400,00 ---	-- ---	365376 ---	-- ---	-- ---	-- ---

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

377.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	250,00	694,30	27,01	173574	6751	0,29	72
					43,81	10,12	10953	2530	0,05	12
378.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	250,00	275,41	14,77	68854	3693	0,40	101
					57,91	5,54	14479	1386	0,03	7
379.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	250,00	206,16	4,42	51541	1106	0,03	7
					4,16	1,65	1040	412	0,01	2
380.	СПрайс	Половое покрытие "Полиплан"	м2	262,50	3736,27	--	980772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 7-4 Генплан ОЗЕЛЕНЕНИЕ

381.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	1200,00	16,09	--	19312	--	0,11	135
					16,09	--	19312	--	--	--
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ										
382.	Е0147-5-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	яма	40,00	3033,64	60,98	121345	2439	4,71	188
					674,94	23,41	26998	937	0,09	4
383.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	40,00	619,06	209,77	24763	8391	1,98	79
					343,53	51,58	13741	2063	0,21	9
384.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	40,00	3760,00	--	150400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
385.	Е0147-19-5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	м	300,00	398,59	6,67	119578	2000	0,57	171
					81,93	3,12	24578	936	0,01	3
386.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	300,00	79,56	--	23868	--	0,44	133
					73,26	--	21978	--	--	--
387.	С143012-47	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, с комом размером 0,3х0,3м	шт	900,00	284,00	--	255600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ГАЗОН										
388.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли	м2	500,00	229,54	0,38	114771	189	0,29	147
					43,16	0,14	21582	72	0,00	0

		слоем 15 см механизированным способом							
389.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	м2	500,00	70,77	--	35384	--	0,06	30
					8,77	--	4384	--	--	--
390.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	500,00	44,78	--	22391	--	0,06	29
					9,03	--	4516	--	--	--

ИТОГО:	15634200	630409	16019
	2890173	180313	952

Накладные расходы :

На монтажные работы	869205
На общестроительные работы	2060486
На металломонтажные работы	22035
На сантехнические работы	278465
Всего накладных расходов:	3230191
Итого с накладными	18864391

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1121256
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19985647
Итого с временными, 1,44 %	20270894
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %	20387038
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20467414
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20668355
Пересчет в текущих ценах, К-2,34911	48552195
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	971044
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	49523239
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5942789
Итого с НДС	55466028
Удержание 5%	2773301
Удержание 30% (1/2 всего периода строительства)	37641660
Итого к оплате	15051067

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №17 "Күншуақ" Отдел образования акимата г.Актау**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №17 "Куншуак"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Договор № 26	от 05.06.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополните ль- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**250 944 400**									
в т.ч. за отчётный месяц:		36 854 546							4 422 546	41 277 092
удержание 5%	12 547 220	1 842 728							221 127	2 063 855
удержание 30% (1/2 всего периода строительства)	75 283 320	33 608 625							4 033 035	37 641 660
Итого к оплате	**163 113 860**	**1 403 193**							**168 384**	**1 571 577**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №17 "Куншуак" Отдел образования акимата г.Актау

Подрядчик ТОО «Айдана-ИК»

Договор №26 от 05.06.2015

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №17 "Куншуак"

Наименование обьекта:
Здание детского сада
Хозяйственный блок
Наружные инженерные сети освещения
НВК
Наружные инженерные сети теплоснабжения
Генплан. Демонтаж
МАФ
Дороги и проезды
Озеленение

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2-1-1 ТАМБУР №1								
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА								
1.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	км	0,01	73838,76	30489,01	428	177	247,02	1
					42538,50	8030,15	247	47	30,96	0
2.	С131104-2	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт	2,00	7790,00	--	15580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130804-6 7	Колено	10шт	0,60	1480,00	--	888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,00	200,00	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Заглушка	шт	4,00	38,86	--	155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

6.	СПрайс	Труба сливная	м	5,80	122,18	--	709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс	Соединитель трубы	шт	2,00	67,25	--	134	--	--	--
ПОЛЫ										
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	9,66	2109,56	17,58	20378	170	1,46	14
					236,92	6,58	2289	64	0,03	0
9.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	11,30	129,54	0,24	1464	3	0,12	1
					22,33	0,11	252	1	0,00	0
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
10.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	13,21	203,79	2,82	2692	37	0,65	9
					108,05	1,08	1427	14	0,01	0
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
11.	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	27,53	91,04	2,48	2506	68	0,12	3
					20,19	0,94	556	26	0,00	0
КРЫЛЬЦО										
12.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	8,30	291,38	25,19	2418	209	1,00	8
					154,01	9,42	1278	78	0,05	0
ОТМОСТКА										
13.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,42	715,27	36,83	3159	163	0,36	2
					54,97	13,80	243	61	0,07	0
14.	Е0111-2-9	Устройство отмостки из бетона В12,5 с уклоном	м3	0,25	8135,88	--	2031	--	5,05	1
					782,46	--	195	--	--	--
15.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,25	143,00	--	36	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,25	407,00	--	104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ДВЕРИ										
17.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	11,95	4250,00	--	50788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

18.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	11,14	4010,00	--	44671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ТУАЛЕТЫ										
19.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	8,44	56,39	0,27	476	2	0,04	0
					7,65	0,15	65	1	0,00	0
20.	Е0110-91-1	Установка санкабин из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	16,00	595,44	28,76	9527	460	1,91	31
					318,74	9,28	5100	148	0,05	1
21.	С12061-18-1	Перегородки из ПВХ профилей, глухие	м2	16,00	4472,00	--	71552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ										
22.	Е0110-35-1	Установка решеток	шт	40,00	214,37	35,80	8575	1432	0,93	37
					138,48	13,53	5539	541	0,07	3
23.	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,02	475300,00	--	9506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12068-30	Деревянные солнцезащитные решетки	м2	205,00	1250,00	--	256250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	м2	205,00	190,37	1,20	39025	246	0,08	16
					12,77	0,48	2617	98	0,00	0
26.	Е0115-176-11	Покрытие решеток масленьми и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	205,00	269,65	--	55279	--	0,42	87
					77,94	--	15978	--	--	--
ПЕРЕГОРОДКИ										
27.	Е0110-91-1	Установка металлопластиковых перегородок П-1, П-2 в блоке 4	м2	13,26	595,44	28,76	7896	381	1,91	25
					318,74	9,28	4226	123	0,05	1
28.	С12061-18-1	Перегородки из ПВХ профилей глухие ГОСТ 30674-99	м2	13,26	4472,00	--	59299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0108-12-1	Крепление перегородок скобами с упругими прокладками	т	0,01	12028,58	633,22	129	7	77,83	1
					11395,35	236,25	122	3	1,16	0
30.	С11011-69-9	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	20,00	166,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11011-76-9	Скобы	т	0,01	201100,00	--	2152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

32.	E0108-12-1	Армирование узлов стыковок перегородок из кирпича к несущим стенам и перегородкам из камня-ракушечника	т	0,04	76128,57	633,22	3333	28	77,83	3
					11395,35	236,25	499	10	1,16	0
ОКНА										
33.	E0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	45,62	198,58	0,67	9059	31	0,31	14
					49,03	0,11	2237	5	0,00	0
ДВЕРИ										
34.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	30,18	507,37	153,79	15312	4642	1,24	37
					209,28	53,50	6316	1615	0,21	6
35.	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	16,17	429,74	29,00	6949	469	1,15	19
					192,36	9,86	3110	159	0,05	1
36.	C12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	5,25	13000,00	--	68250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	C12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	10,92	12700,00	--	138684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	E0156-26-1	Установка наличников	м	236,90	102,10	0,49	24188	117	0,10	23
					14,36	0,08	3403	20	0,00	0
39.	E0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных	шт	12,00	264,91	55,45	3179	665	0,87	10
					132,59	20,93	1591	251	0,10	1
40.	C12067-5	Блоки дверные шкафные двупольные	м2	30,24	2660,00	--	80438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	C11011-79 2	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	комплект	24,00	843,00	--	20232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 1 этаж										
42.	E0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	58,40	240,35	4,43	14036	258	0,79	46
					131,03	1,65	7652	96	0,01	0
43.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	366,96	203,79	2,82	74784	1035	0,65	237
					108,05	1,08	39651	396	0,01	2
ПОЛЫ, 1 этаж										

44.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	173,80	949,74	7,35	165065	1277	0,53	92
					80,73	2,77	14031	482	0,01	2
45.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	137,35	128,34	0,40	17628	54	0,17	23
					26,27	0,06	3608	8	0,00	0
Спальни, раздевалки, бухгалтерия, каб. завхоза, медкабинет, изолятор, шлюз, каб. психолога										
46.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	120,50	949,74	7,35	114444	886	0,53	64
					80,73	2,77	9728	334	0,01	2
47.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	191,99	128,34	0,40	24640	76	0,17	33
					26,27	0,06	5043	12	0,00	0
48.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	49,20	198,66	2,82	9774	139	0,64	32
					108,05	1,08	5316	53	0,01	0
Лестницы										
49.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	28,80	1195,25	17,82	34423	513	1,84	53
					292,74	2,78	8431	80	0,03	1
КОЗЫРЬКИ НАД КРЫЛЬЦАМИ										
50.	Е0109-42-1	Монтаж покрытия из профилированного листа	м2	6,30	148,99	51,37	939	324	0,44	3
					70,49	12,68	444	80	0,05	0
51.	С11011-38-92	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	6,30	685,00	--	4316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0107-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	м	4,44	64,55	0,17	287	1	0,19	1
					32,14	0,06	143	--	0,00	0
ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША										
53.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	16,51	189,47	0,11	3129	2	0,89	15
					149,04	0,03	2461	--	0,00	0
ОГРАЖДЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА С ПОДВАЛА										
54.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,28	10365,92	474,01	2902	133	11,38	3
					1887,84	179,08	529	50	0,87	0
55.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	106718,24	456,36	827	4	273,24	2
					45643,50	172,12	354	1	0,84	0
56.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на	т	0,14	22283,15	1022,13	3067	141	131,10	18

	фундаментах внутри зданий			20244,60	199,13	2786	27	0,97	0
57.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,14	134000,00	--	18444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,72	189,47	0,11	704	--	0,89	3
					149,04	0,03	554	--	0,00	0

КРЫЛЬЦА Кр-2, Кр-3, Кр-4, Кр-5

59.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	59,64	361,46	25,19	21557	1502	1,00	60
					154,01	9,42	9185	562	0,05	3
60.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	60,83	6520,00	--	396630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ОТМОСТКА

61.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 50 мм	м2	47,97	700,73	29,46	33614	1413	0,32	15
					47,80	11,04	2293	530	0,05	3
62.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,62	8033,82	--	29083	--	4,39	16
					680,40	--	2463	--	--	--

Раздел: 2-1-3 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

63.	Е0156-26-1	Установка оградительного деревянного наличника шир. 70 мм на откосы выс. 1,5 м	м	180,00	102,10	0,49	18378	89	0,10	17
					14,36	0,08	2586	15	0,00	0
64.	Е0115-36-1	Устройство экранов на отопительные приборы из ГКЛ с креплением на металлический каркас	м2	214,00	691,29	7,27	147937	1555	1,78	380
					307,55	2,12	65815	453	0,01	2
65.	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	м2	224,70	356,00	--	79993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0110-35-1	Установка деревянных декоративных решеток	шт	108,00	214,37	35,80	23152	3867	0,93	101
					138,48	13,53	14956	1461	0,07	7
67.	С12067-24	Решетка декоративная - 108 шт.	м2	77,76	2440,00	--	189734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ФАСАД

68.	Е0115-14-2	Наружная облицовка цоколя плитками "рваный камень" на цементном растворе стен	м2	70,81	2029,79	3,84	143729	272	3,73	264
					645,84	1,45	45732	103	0,01	0
69.	Е0115-172-4	Масляная окраска лестниц пожарных, количество окрасок 2	м2	130,20	189,47	0,11	24669	14	0,89	116

				149,04	0,03	19405	4	0,00	0
70.	Е0110-5-1	Установка крепежа из брусьев	шт	1,50	24025,26	474,85	36038	712	31,05	47
					4812,75	178,88	7219	268	0,87	1
71.	Е0109-42-1	Монтаж экрана в переплетной части здания из профилированного листам	м2	109,27	148,99	51,37	16280	5613	0,44	48
					70,49	12,68	7702	1385	0,05	5
72.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	109,27	896,00	--	97906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	105,00	878,25	25,44	92216	2671	1,55	163
					257,56	10,63	27044	1116	0,05	5
74.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	м2	460,16	174,22	0,05	80167	22	0,89	408
					142,67	0,02	65650	11	0,00	0

Раздел: 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ,КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

75.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	227,05	282,50	28,75	64142	6528	0,84	191
					138,49	10,78	31443	2449	0,05	12
76.	СПрайс	Алюминиевый радиатор ARL-102-500	секция	337,00	485,72	--	163686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	СПрайс	Алюминиевый радиатор ARL-102-300	секция	1150,00	448,35	--	515606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	123,00	71,61	--	8808	--	0,17	21
					31,98	--	3934	--	--	--
79.	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	8,00	941,00	--	7528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	12,00	888,00	--	10656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	4,00	507,00	--	2028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	408,00	--	816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	210,00	290,64	6,12	61033	1285	0,42	89
					74,20	2,30	15581	483	0,01	2

84.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1615,00	16,44	--	26558	--	0,07	115
					15,19	--	24540	--	--	--
85.	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	304,00	19,24	--	5850	--	0,07	22
					15,19	--	4619	--	--	--
86.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	288,86	193,95	0,11	56023	31	0,92	265
					153,51	0,03	44343	9	0,00	0

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

87.	E0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	22,00	188,67	6,56	4151	144	0,70	15
					128,48	2,51	2827	55	0,01	0
88.	E0126-1-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	276,00	213,98	6,56	59058	1811	0,82	225
					150,46	2,51	41526	693	0,01	3
89.	E0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	104,00	196,24	6,56	20409	683	0,74	77
					135,16	2,51	14056	261	0,01	1
90.	E0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	220,00	230,30	6,56	50666	1444	0,88	193
					160,74	2,51	35363	552	0,01	3
91.	E0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	180,00	230,30	6,56	41454	1181	0,88	158
					160,74	2,51	28934	452	0,01	2
92.	E0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	196,00	238,22	6,56	46690	1286	0,91	179
					167,70	2,51	32869	492	0,01	2
93.	E0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных	м	108,00	315,00	6,56	34020	709	1,26	136
					231,66	2,51	25020	271	0,01	1

		на синтетическом связующем толщиной 60 мм							
94.	СПрайс	Тепловые изоляционные цилиндры Д-22 ALMAFLEX ACE	м	22,00	54,18 ---	-- --	1192 ---	-- --	-- --	-- --
95.	СПрайс	Тепловые изоляционные цилиндры Д-28 ALMAFLEX ACE	м	276,00	59,41 ---	-- --	16396 ---	-- --	-- --	-- --
96.	СПрайс	Тепловые изоляционные цилиндры Д-35 ALMAFLEX ACE	м	104,00	68,75 ---	-- --	7150 ---	-- --	-- --	-- --
97.	СПрайс	Тепловые изоляционные цилиндры Д-42 ALMAFLEX ACE	м	220,00	77,34 ---	-- --	17015 ---	-- --	-- --	-- --
98.	СПрайс	Тепловые изоляционные цилиндры Д-48 ALMAFLEX ACE	м	180,00	85,93 ---	-- --	15468 ---	-- --	-- --	-- --
99.	СПрайс	Тепловые изоляционные цилиндры Д-60 ALMAFLEX ACE	м	196,00	102,00 ---	-- --	19992 ---	-- --	-- --	-- --
100.	СПрайс	Тепловые изоляционные цилиндры Д-89 ALMAFLEX ACE	м	108,00	154,68 ---	-- --	16706 ---	-- --	-- --	-- --
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ										
101.	С130901-6 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	362,00 ---	-- --	724 ---	-- --	-- --	-- --
102.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	15,00	435,73 --- 64,52	4,89 --- 1,84	6536 --- 968	73 --- 28	0,37 --- 0,01	6 --- 0
103.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	15,00	14,46 --- 13,21	-- --- --	217 --- 198	-- --- --	0,06 --- --	1 --- --
104.	Е0126-23- 1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	15,00	122,88 --- 36,99	7,90 --- 3,07	1843 --- 555	118 --- 46	0,24 --- 0,01	4 --- 0
105.	С11011-16 9	Изол	м2	2,70	126,00 ---	-- --	340 ---	-- --	-- --	-- --
106.	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	15,00	196,24 --- 135,16	6,56 --- 2,51	2944 --- 2027	98 --- 38	0,74 --- 0,01	11 --- 0
107.	СПрайс	Тепловые изоляционные цилиндры Д-42 ALMAFLEX ACE	м	16,00	77,34 ---	-- --	1237 ---	-- --	-- --	-- --

				--	--	--	--	--	--
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ									
108.	Ц0108-571 -3	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубиной до 800 мм	м	1,00	1873,89	449,90	1874	450	7,42	7
					1214,99	102,96	1215	103	0,60	1
109.	СПрайс	Щит ШМП-2, ИЭК	шт	1,00	2989,02	--	2989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Ц0108-472 -11	Установка нулевой шины	шт	2,00	79,09	5,07	158	10	0,37	1
					59,82	0,25	120	--	0,00	0
111.	СПрайс	Шина N нулевая 6х9 8/2 ИЭК	шт	2,00	74,73	--	149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Ц0108-17-8	Изолятор нулевой шины	шт	2,00	1087,57	517,88	2175	1036	2,47	5
					380,69	124,84	761	250	0,72	1
113.	Ц0108-397 -1	DIN рейка 35 мм	м	1,00	177,44	18,91	177	19	0,11	0
					19,53	3,96	20	4	0,02	0
114.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	557,89	16,32	2232	65	1,24	5
					280,57	2,84	1122	11	0,02	0
115.	СПрайс	Выключатель автоматический 2А 1Р ВА47-29/1/С2	шт	1,00	257,80	--	258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	СПрайс	Выключатель автоматический 4А 1Р ВА47-29/1/С4	шт	1,00	257,80	--	258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	СПрайс	Выключатель автоматический 6А 2Р ВА47-29/2/С6	шт	1,00	145,71	--	146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СПрайс	Выключатель автоматический 16А 2Р ВА47-29/2/С16	шт	1,00	216,70	--	217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Ц0108-529 -1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	шт	2,00	1758,11	42,39	3516	85	3,71	7
					642,72	5,56	1285	11	0,03	0
120.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	120,00	129,49	60,44	15538	7253	0,27	33
					48,95	15,08	5873	1810	0,09	10
121.	С130804-29	Трубы гофрированные, диаметр 20 мм	1000м	0,12	86200,00	--	10344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Ц0108-148	Кабели до 35 кВ в проложенных	м	120,00	32,84	2,60	3941	311	0,12	15

-1	трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг			--------	--------	--------	--------	--------	--------
				24,35	0,62	2922	74	0,00	0
123. С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	52100,00	--	1594	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
124. С151603-1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2	1000м	0,04	51600,00	--	2105	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
125. С151606-48	Кабели для сигнализации и блокировки марки СВВГ 3х2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	0,05	47511,00	--	2423	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
126. С11011-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	шт	20,00	36,00	--	720	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
127. С11041-104	Хомуты кабельные	кг	2,00	196,00	--	392	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
128. Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	4081,04	185,66	4081	186	18,48	18
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				3153,38	69,53	3153	70	0,34	0
129. СПрайс	Насос циркуляционный STRATOS 50/1-8	шт	1,00	118469,33	--	118469	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--

Раздел: 2-1-5 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

130. Ц0110-350-22	Аппаратура телевидения. Видеоконтрольное устройство	шт	2,00	5694,30	41,70	11389	83	26,22	52
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				5340,60	13,50	10681	27	0,08	0
131. СПрайс	Видеорегистратор на 24 канала в комплекте с жестким диском, HiKvOsiOn DS-7324-SM	шт	1,00	46337,25	--	46337	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
132. СПрайс	Видеорегистратор на 16 канала в комплекте с жестким диском, HiKvOsiOn DS-7316-SM	шт	1,00	47525,40	--	47525	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
133. Ц0110-669-3	Приборы и устройства: блок питания	шт	10,00	1350,78	2,40	13508	24	6,90	69
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				1291,68	--	12917	--	--	--
134. СПрайс	Блок питания видеокамер SKAT-V в комплекте с аккумулятором	шт	9,00	10495,19	--	94457	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
135. СПрайс	Источник бесперебойного питания, 220В, VOLTA ACTivE 2000VA	шт	1,00	11010,05	--	11010	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
136. Ц0111-91-4	Аппаратура настольная, массой до 0,1 т	шт	2,00	3582,36	1264,03	7165	2528	13,80	28
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				2260,44	310,50	4521	621	1,80	4

137.	СПрайс	Персональный компьютер COrPOrATivE N701	шт	2,00	20123,04	--	40246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Ц0111-95-1	Аппаратура визуального отображения информации	шт	2,00	3836,89	1264,03	7674	2528	13,80	28
					2465,37	310,50	4931	621	1,80	4
139.	СПрайс	Монитор 222,22EN33S-B	шт	2,00	9382,30	--	18765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Ц0110-557-1	Установка коммутаторная емкостью до 8	компл	1,00	4322,44	--	4322	--	23,46	23
					4192,44	--	4192	--	--	--
141.	СПрайс	Сетевой коммутатор, 8 портов, DES-1008D/K3	шт	1,00	910,90	--	911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Ц0108-397-1	Прокладка кабель-каналов	м	250,00	183,75	22,95	45939	5738	0,12	31
					21,80	4,80	5451	1200	0,03	7
143.	Ц0108-147-10	Кабель, прокладываемый в кабель-канале	м	250,00	44,95	4,05	11238	1012	0,21	52
					34,50	0,60	8625	150	0,00	1
144.	Ц0108-545-1	Коробка	шт	1,00	1035,27	29,25	1035	29	4,14	4
					661,02	3,45	661	3	0,02	0
145.	С151801-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340x302x125 мм, КС-40	шт	1,00	2690,00	--	2690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	СПрайс	Разъем BNC	шт	70,00	37,36	--	2615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,00	200,00	--	2200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	1423,00	83,56	27,15	118912	38634	0,17	236
					28,01	5,70	39864	8111	0,03	47
149.	С151607-248	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2x1,5 мм2	1000м	0,91	17400,00	--	15849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СПрайс	Кабель "витая пара" категории 5е, LAN 4x2x0,51	м	80,00	26,90	--	2152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 2-1-6 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ВОДОПРОВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1

151.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	217,70	18,22	--	3965	--	0,08	17
					16,97	--	3693	--	--	--
152.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	132,00	96,05	25,28	12679	3336	0,29	38
					53,25	6,50	7030	857	0,04	5
153.	С11031-276	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	32,00	530,00	--	16960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С11031-277	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	18,00	595,00	--	10710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С11031-280	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	82,00	735,00	--	60270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	10,00	15315,13	43,29	153151	433	1,43	14
					249,95	16,87	2500	169	0,08	1
157.	2202-78	Щит пожарный деревянный с комплектующими изделиями шпд	шт.	10,00	5671,00	--	56710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	71,00	18,22	--	1293	--	0,08	6
					16,97	--	1205	--	--	--
159.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	101,00	21,02	--	2123	--	0,08	8
					16,97	--	1713	--	--	--
160.	Е0113-16-6	Отрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,43	25,25	0,09	1374	5	0,05	3
					9,22	0,04	502	2	0,00	0
161.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	54,43	211,85	0,13	11531	7	1,03	56
					171,40	0,04	9329	2	0,00	0
162.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	180,00	96,05	25,28	17290	4550	0,29	52
					53,25	6,50	9586	1169	0,04	7
163.	С11031-28	Гибкая трубчатая изоляция из	м	102,00	1006,00	--	102612	--	--	--

	5	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
164.	С11031-276	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	8,00	530,00 -------- --	-- -------- --	4240 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
165.	С11031-277	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,00	595,00 -------- --	-- -------- --	9520 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
166.	С11031-280	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	54,00	735,00 -------- --	-- -------- --	39690 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3, Т3.1										
167.	Е0118-22-1	Установка клапана термосмесительного	комплект	12,00	250,49 -------- 231,71	3,03 -------- --	3006 -------- 2780	36 -------- --	1,27 -------- --	15 -------- --
168.	СПрайс	Клапан диам.15 "Данфосс"	шт	12,00	6506,23 -------- --	-- -------- --	78075 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
169.	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	шт	14,00	1868,66 -------- 199,96	2,94 -------- --	26161 -------- 2799	41 -------- --	1,11 -------- --	16 -------- --
170.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	69,00	218,66 -------- 199,96	2,94 -------- --	15087 -------- 13797	203 -------- --	1,11 -------- --	77 -------- --
171.	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	компл	33,00	1630,00 -------- --	-- -------- --	53790 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
172.	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	36,00	5840,00 -------- --	-- -------- --	210240 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
173.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	6,00	7547,43 -------- 657,02	13,03 -------- 4,22	45285 -------- 3942	78 -------- 25	3,94 -------- 0,02	24 -------- 0
174.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	282,00	18,22 -------- 16,97	-- -------- --	5137 -------- 4784	-- -------- --	0,08 -------- --	22 -------- --
175.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,20	25,25 -------- 9,22	0,09 -------- 0,04	1242 -------- 454	5 -------- 2	0,05 -------- 0,00	2 -------- 0
176.	Е0115-172	Масляная окраска труб, диаметром	м2	49,20	211,85	0,13	10423	6	1,03	50

	-4	менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			---	---	---	---	---	---
					171,40	0,04	8433	2	0,00	0
177.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	246,00	110,36	31,59	27149	7772	0,33	82
					---	---	---	---	---	---
					61,24	8,12	15066	1997	0,05	12
178.	C11031-274	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	90,00	361,00	--	32490	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
179.	C11031-276	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	120,00	530,00	--	63600	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
180.	C11031-277	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	12,00	595,00	--	7140	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
181.	C11031-280	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	24,00	735,00	--	17640	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
КАНАЛИЗАЦИЯ										
182.	E0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	37,00	623,31	4,57	23063	169	3,47	128
					---	---	---	---	---	---
					585,90	0,71	21678	26	0,01	0
183.	C131101-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400x500-300x135 мм	комплект	37,00	5220,00	--	193140	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
184.	E0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	15,00	623,31	4,57	9350	69	3,47	52
					---	---	---	---	---	---
					585,90	0,71	8788	11	0,01	0
185.	C131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	комплект	15,00	5470,00	--	82050	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
186.	E0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	17,00	890,86	8,00	15145	136	4,52	77
					---	---	---	---	---	---
					788,40	1,36	13403	23	0,01	0
187.	E0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	5,00	890,86	8,00	4454	40	4,52	23
					---	---	---	---	---	---
					788,40	1,36	3942	7	0,01	0

188.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	5,00	3470,00	--	17350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С131101-7 7	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой	шт	5,00	4250,00	--	21250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0165-12-5	Установка поддонов душевых	компл	14,00	714,70	2,44	10006	34	3,77	53
					653,40	0,54	9148	8	0,00	0
191.	С131101-4 0	Поддоны душевые эмалировнные глубокие чугунные ПДЧГ с уравнителем электрических потенциалов, размером 800х800х365 мм	шт	14,00	11700,00	--	163800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0165-12-4	Установка ванн чугунных	компл	11,00	1107,54	36,18	12183	398	5,41	60
					1012,50	5,40	11138	59	0,05	1
193.	5536-162	Ванна моечная стационарная двухсекционная	шт.	11,00	13669,76	--	150367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С131101-5 9	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	шт	22,00	2330,00	--	51260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	115,00	681,63	0,44	78387	51	0,88	101
					168,22	0,08	19345	10	0,00	0
196.	Е0165-12-4	Установка ванн чугунных	компл	1,00	1107,54	36,18	1108	36	5,41	5
					1012,50	5,40	1012	5	0,05	0
197.	С131101-1 6	Ванны чугунные эмалированные прямобортные, ГОСТ 1154-80, марка ВЧМ1- 1700 мм	компл	1,00	14600,00	--	14600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0118-10-6	Установка жироуловителей	шт	2,00	2227,14	153,45	4454	307	12,32	25
					2008,44	59,10	4017	118	0,28	1
199.	СПрайс	Жироуловитель "Тритон-ПМ" производительностью 0,5 м3-ч	шт	2,00	23388,43	--	46777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	1,00	623,31	4,57	623	5	3,47	3
					585,90	0,71	586	1	0,01	0
201.	С131101-6 0	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	1,00	284,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С131101-5 5	Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой, деталями крепления, размером 500х400х410 мм	шт	1,00	1630,00	--	1630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

203.	Е0165-12-4	Установка ванн	компл	2,00	1107,54	36,18	2215	72	5,41	11
					1012,50	5,40	2025	11	0,05	0
204.	5536-162	Ванна моечная стационарная двухсекционная	шт.	2,00	13669,76	--	27340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	С131101-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	шт	3,00	2330,00	--	6990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	1,00	623,31	4,57	623	5	3,47	3
					585,90	0,71	586	1	0,01	0
207.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт	1,00	1750,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ЛЮЧКИ для поливочного водопровода - 6 шт.

208.	Е0109-53-1	Монтаж лючков металлических	т	0,29	20271,74	1699,73	5931	497	113,30	33
					17791,65	597,37	5206	175	2,92	1
209.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,29	172800,00	--	50559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,001	726881,09	217692,69	5181	653	165,60	0
					29124,90	82235,25	87	247	401,64	1
211.	Е0115-172-4	Масляная окраска люков белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,20	189,47	0,11	227	--	0,89	1
					149,04	0,03	179	--	0,00	0

Раздел: 2-1-7 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

212.	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные	шт	1,00	41,16	0,01	41	--	45,60	46
					38,16	--	38	--	--	--
213.	СПрайс	ВЭРС-ПК-16П	шт	1,00	6059,44	--	6059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Ц0110-761-1	Речевой блок	компл	2,00	58877,00	--	117754	--	124,80	250
					52380,00	--	104760	--	--	--
215.	СПрайс	Блок БРО Соната-К исп.2	шт	2,00	2198,05	--	4396	--	--	--

					--	--	--	--	--	--
216.	СПрайс	Модуль аккустический Соната-3	шт	14,00	752,48	--	10535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	10,00	286,10	109,20	2861	1092	0,98	10
					157,20	30,84	1572	308	0,18	2
218.	СПрайс	Указатель световой "ВЫХОД"	шт	10,00	457,00	--	4570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	28,00	439,62	1,92	12309	54	2,40	67
					416,40	--	11659	--	--	--
220.	СПрайс	Извещатель дымовой ИП212-141	шт	28,00	324,75	--	9093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	170,00	182,30	--	30991	--	1,20	204
					172,80	--	29376	--	--	--
222.	СПрайс	Извещатель ИП114-5-А2 с индикат.	шт	170,00	91,54	--	15562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Ц0110-682 -1	Извещатель пожарный ручной	шт	4,00	911,20	--	3645	--	4,80	19
					859,20	--	3437	--	--	--
224.	СПрайс	Извещатель пожарный ручной "ИПР 55"	шт	4,00	336,63	--	1347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Ц0110-683 -14	Оповещатель	шт	1,00	2585,40	--	2585	--	16,80	17
					2138,40	--	2138	--	--	--
226.	СПрайс	Оповещатель Маяк-12КПМ1	шт	1,00	396,05	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Ц0110-901 -5	Шкаф настенный	шт	1,00	633,68	16,68	634	17	2,40	2
					456,00	5,40	456	5	0,03	0
228.	С151802-4 1	Шкаф настенный	шт	1,00	3890,00	--	3890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Ц0108-545 -3	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 32	шт	2,00	1909,24	29,04	3818	58	7,20	14
					1231,20	2,76	2462	6	0,02	0
230.	СПрайс	Коробка клеммная КСК-32	шт	2,00	2185,72	--	4371	--	--	--

					--	--	--	--	--	--
231.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-2П	шт	163,00	59,00 ---	-- ---	9617 ---	-- ---	-- ---	-- ---
232.	Ц0110-900 -1	Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм	м	7,00	96,90 79,44	9,36 0,60	678 556	66 4	0,48 0,00	3 0
233.	С130806-4 4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	м	7,00	204,00 ---	-- ---	1428 ---	-- ---	-- ---	-- ---
234.	Ц0108-409 -1	Трубы ПЭ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	67,00	126,30 47,52	58,68 14,64	8462 3184	3932 981	0,26 0,08	18 6
235.	СПрайс	Гофротруба ПВХ диам. 16 мм	м	67,00	14,95 ---	-- ---	1001 ---	-- ---	-- ---	-- ---
236.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	7,00	32,06 23,64	2,52 0,60	224 165	18 4	0,12 0,00	1 0
237.	Е0121-4-2	Затягивание в трубы или металлические рукава провода	м	67,00	13,11 11,08	1,31 0,79	878 742	88 53	0,07 0,00	5 0
238.	Е0121-3-1	Прокладка кабель-канала	м	560,00	41,78 31,60	-- --	23395 17694	-- --	0,19 --	109 --
239.	СПрайс	Кабель канал из ПВХ 12х12 мм	м	500,00	17,93 ---	-- ---	8967 ---	-- ---	-- ---	-- ---
240.	СПрайс	Кабель канал из ПВХ 40х25 мм с аксессурами	м	60,00	49,32 ---	-- ---	2959 ---	-- ---	-- ---	-- ---
241.	Ц0108-400 -1	Провода по кабель-каналу: провод сечением до 6 мм2	м	560,00	16,54 8,28	7,56 2,16	9262 4637	4234 1210	0,05 0,01	27 7
242.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	138,00	74,48 24,36	21,72 4,56	10278 3362	2997 629	0,14 0,03	20 4
243.	С151604-2 90	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	1000м	0,01	61700,00 ---	-- ---	629 ---	-- ---	-- ---	-- ---
244.	С151607-2 92	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1000м	1,28	3660,00 ---	-- ---	4682 ---	-- ---	-- ---	-- ---
245.	С151608-6	Кабель ШВВП, число жил и сечение	1000м	0,02	18900,00	--	386	--	--	--

		2х0,75 мм2			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
246.	С12021-41	Конструкции стальные для крепления извещателей	т	0,01	147100,00	--	1030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 2-1-8 ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СЕТИ

247.	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка настенная	коробка	2,00	1045,74	457,50	2091	915	2,76	6
					549,24	108,00	1098	216	0,63	1
248.	СПрайс	Коробка телефонная распределительная ТВС К-10	шт	2,00	2615,39	--	5231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	Ц0108-591-8	Розетки телефонные	шт	10,00	86,73	1,50	867	15	0,50	5
					80,73	0,30	807	3	0,00	0
250.	СПрайс	Розетка телефонная RJ12	шт	10,00	74,73	--	747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка установочная	коробка	10,00	1045,74	457,50	10457	4575	2,76	28
					549,24	108,00	5492	1080	0,63	6
252.	СПрайс	Коробка У-196	шт	10,00	59,00	--	590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Ц0110-892-2	Муфты прямые парных кабелей в котлованах: муфта на кабеле, емкостью 20х2	шт	2,00	2826,90	994,50	5654	1989	6,90	14
					1145,40	232,50	2291	465	1,35	3
254.	СПрайс	Муфта компрессионная разветвительная МВССК 13-20	шт	2,00	3175,83	--	6352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	4,00	83,56	27,15	334	109	0,17	1
					28,01	5,70	112	23	0,03	0
256.	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	0,00	52800,00	--	108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	С151604-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	1000м	0,01	90100,00	--	460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	СПрайс	Кабель-канал 20х10 мм	м	205,00	19,80	--	4059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	СПрайс	Кабель-канал 30х25 мм	м	60,00	39,60	--	2376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	СПрайс	Заглушка для короба 20х10 мм	шт	10,00	18,68	--	187	--	--	--

				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
261.	СПрайс	Заглушка для короба 30х25 мм	шт	4,00	392,31	--	1569	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
262.	СПрайс	Плоский угол для короба 20х10 мм	шт	6,00	18,68	--	112	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
263.	СПрайс	Плоский угол для короба 30х25 мм	шт	2,00	31,76	--	64	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
264.	СПрайс	Тройник для короба 30х25 мм	шт	2,00	56,04	--	112	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
265.	СПрайс	Соединение на стыке	шт	2,00	26,90	--	54	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--

Раздел: 2-1-9 ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ

266.	Ц0128-927 -12	Плита электрическая	шт	1,00	1661,83	19,55	1662	20	11,52	12
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1628,10	8,10	1628	8	0,05	0
267.	Ц0128-708 -2	Котел варочный, объем 200 л	шт	1,00	10534,46	746,12	10534	746	67,68	68
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					9558,00	175,50	9558	176	1,02	1
268.	Ц0128-923 -1	Кипятильник	шт	1,00	1365,69	--	1366	--	11,52	12
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1352,70	--	1353	--	--	--
269.	Ц0128-925 -1	Привод универсальный	шт	1,00	1450,41	--	1450	--	12,96	13
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1425,60	--	1426	--	--	--
270.	Ц0128-927 -8	Шкаф жарочный электрический	шт	1,00	1689,81	16,82	1690	17	11,52	12
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1628,10	5,40	1628	5	0,03	0
271.	Ц0128-921 -14	Универсальная овощерезательная машина	шт	1,00	1515,88	11,14	1516	11	12,96	13
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1482,30	5,40	1482	5	0,03	0
272.	Ц0128-911 -2	Шкаф холодильный	шт	5,00	2216,40	45,60	11082	228	17,28	86
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2151,90	18,90	10760	95	0,11	1
273.	Ц0136-2-5	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,5 т	шт	2,00	5003,32	529,08	10007	1058	30,24	60
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					4023,00	129,60	8046	259	0,75	2
274.	Ц0136-5-2	Пресс полуавтоматический, масса до 0,5 т	шт	1,00	6562,18	627,58	6562	628	40,32	40
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					5481,00	153,90	5481	154	0,89	1
275.	Ц0128-60-1	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	шт	1,00	9636,32	1102,63	9636	1103	61,92	62
					--------	--------	--------	--------	--------	--------

				8262,00	261,90	8262	262	1,52	2
276.	Ц0136-4-3	Машина сушильная автоматизированная, масса до 0,5 т	шт	1,00	7249,23	926,84	7249	927	43,20	43
					5805,00	226,80	5805	227	1,32	1
277.	Ц0136-3-1	Каток сушильно-гладильный вакуумный, масса до 2 т	шт	1,00	12846,33	1524,55	12846	1525	73,44	73
					10476,00	369,90	10476	370	2,15	2
278.	Ц0128-922-3	Мясорубка	шт	1,00	1176,80	6,52	1177	7	10,08	10
					1150,20	2,70	1150	3	0,02	0
279.	Ц0128-921-14	Универсальная овощерезательная машина	шт	1,00	1515,88	11,14	1516	11	12,96	13
					1482,30	5,40	1482	5	0,03	0
280.	Ц0128-30-2	Машина тестомесильная, производительность 0,9 т/ч	шт	1,00	7275,65	988,70	7276	989	43,20	43
					5994,00	243,00	5994	243	1,41	1
281.	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая	шт	1,00	1674,06	34,48	1674	34	15,84	16
					1625,40	13,50	1625	13	0,08	0

Раздел: 2-1-10 ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

282.	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм	шт	7,00	848,60	222,00	5940	1554	2,88	20
					459,60	45,96	3217	322	0,27	2
283.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2313,00	--	2313	--	10,05	10
					1458,00	--	1458	--	--	--
284.	75-6-44	Вводные панели, типа ВРУ-1-14-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x400 А	шт	1,00	116070,00	--	116070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	687,80	43,40	688	43	3,80	4
					545,40	17,20	545	17	0,10	0
286.	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1,00	18600,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	139,00	401,20	160,80	55767	22351	1,43	198
					189,60	45,36	26354	6305	0,26	37
288.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	10,00	313,90	117,60	3139	1176	1,09	11
					146,40	34,80	1464	348	0,20	2
289.	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый	шт	10,00	551,20	219,60	5512	2196	2,10	21

		на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4			280,80	62,16	2808	622	0,36	4
290.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	54,00	286,10	109,20	15449	5897	1,18	64
					157,20	30,84	8489	1665	0,18	10
291.	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	95,00	253,30	144,00	24064	13680	0,59	56
					78,00	41,28	7410	3922	0,24	23
292.	Ц0108-593-12	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5	шт	12,00	597,80	342,00	7174	4104	1,44	17
					192,00	99,96	2304	1200	0,58	7
293.	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	8,00	215,55	7,56	1724	61	0,70	6
					91,26	3,00	730	24	0,02	0
294.	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	шт	4,00	156,82	4,92	627	20	1,02	4
					136,80	0,84	547	3	0,00	0
295.	СПрайс	Светильник, тип ALS.OPL 2x58	шт	139,00	5828,59	--	810173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	СПрайс	Светильник, тип ALS.OPL 1x36	шт	10,00	2129,68	--	21297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	СПрайс	Светильник, тип APS/S 4x18	шт	10,00	2279,13	--	22791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	С151704-1	Светильник эвакуационный EFS 70	шт	54,00	457,00	--	24678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	СПрайс	Светильник потолочный, тип RLL 260	шт	32,00	2604,18	--	83334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	СПрайс	Светильник потолочный, тип NBT21M125	шт	17,00	2843,30	--	48336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	46,00	871,00	--	40066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	СПрайс	Наклейка "ВЫХОД"	шт	54,00	22,42	--	1211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	СПрайс	Бра 1x60 Вт	шт	8,00	2017,59	--	16141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	СПрайс	Люстра на 5 рожков	шт	6,00	9714,31	--	58286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	СПрайс	Люстра на 3 рожка	шт	6,00	6351,66	--	38110	--	--	--

					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
306.	С151701-9 0	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	4,00	561,00	--	2244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	С151706-8 1	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт	474,00	131,00	--	62094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	20,00	101,00	--	2020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	С151706-7 7	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	40,00	82,00	--	3280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	94,00	24,00	--	2256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	С151706-6 0	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	шт	4,00	17,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
312.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	74,30	0,24	297	1	0,49	2
					69,36	0,12	277	--	0,00	0
313.	С151801-1 48	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	шт	4,00	66,00	--	264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	3,00	863,88	21,48	2592	64	4,32	13
					464,40	2,76	1393	8	0,02	0
315.	СПрайс	Пускатель магнитный ПМЕ 111Т002 380В 16А	шт	1,00	597,80	--	598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	СПрайс	Пускатель магнитный ПМЕ 111Т002 220В 0,5А	шт	2,00	448,35	--	897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1,00	521,88	11,28	522	11	2,88	3
					315,60	--	316	--	--	--
318.	СПрайс	Пост кнопочный ПКЕ-222-2	шт	1,00	495,05	--	495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
319.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	21,00	65,12	1,08	1368	23	0,48	10
					59,64	0,24	1252	5	0,00	0
320.	СПрайс	Выключатель А16-042	шт	21,00	93,41	--	1962	--	--	--

				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
321.	Ц0108-591 -12	Установка миниколонны на 4 розетки	шт	5,00	123,44	0,48	617	2	0,89	4
					117,96	0,12	590	1	0,00	0
322.	СПрайс	Миниколонная LEgrAnd на 4 розетки 220В	шт	5,00	7881,67	--	39408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 2-2-1 Хозяйственный блок

КРОВЛЯ

323.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	2,50	582,66	0,19	1457	--	0,50	1
					74,54	0,02	186	--	0,00	0
324.	С131104-2	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт	1,00	7790,00	--	7790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	С130804-67	Колено	10шт	0,10	1480,00	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
326.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	С11041-60	Крюк для крепления желоба	шт	1,00	101,00	--	101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 4-2 Наружные инженерные сети. ОСВЕЩЕНИЕ

328.	Ц0108-27-1	Шкаф наружной установки	шт	1,00	9707,10	2327,60	9707	2328	43,56	44
					6682,50	487,31	6682	487	2,83	3
329.	СПрайс	Ящик управления освещением ЯУО9602-3474-У3.1	шт	1,00	11683,33	--	11683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	Ц0108-301 -1	Кронштейн для светильника	шт	20,00	1280,20	907,50	25604	18150	2,64	53
					344,30	203,50	6886	4070	1,18	24
331.	С11071-28	Кронштейн для светильника	шт	20,00	2150,00	--	43000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	20,00	509,00	--	10180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
333.	Ц0108-595 -2	Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	20,00	830,70	311,30	16614	6226	3,27	65
					485,10	89,10	9702	1782	0,52	10

334.	СПрайс	Светильник уличный РКУ-02-125	шт	20,00	2428,58	--	48572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	С151706-8 3	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	20,00	496,00	--	9920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ										
336.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	125,00	41,30	3,52	5162	440	0,20	25
					31,68	0,77	3960	96	0,00	1
337.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	50,00	70,64	19,91	3532	996	0,16	8
					22,33	4,18	1116	209	0,02	1
338.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	5,00	77,52	22,88	388	114	0,18	1
					25,74	4,84	129	24	0,03	0
339.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	125,00	28,62	3,41	3578	426	0,15	18
					21,01	0,55	2626	69	0,00	0
340.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,08	60500,00	--	4937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	С151601-7 09	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,08	336900,00	--	25773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
342.	Е0111-13- 3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	15,36	694,30	27,01	10664	415	0,35	5
					43,81	10,12	673	155	0,06	1
343.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	8,40	8490,66	105,57	71322	887	6,47	54
					848,92	39,87	7131	335	0,23	2
344.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	8,57	143,00	--	1225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
345.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	63,12	249,56	4,20	15752	265	0,28	18
					41,09	1,58	2593	100	0,01	1
346.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,17	177158,42	589,67	30613	102	381,48	66
					52222,50	222,75	9024	38	1,31	0
347.	Е0106-11- 6	Установка стальных конструкций	1т	1,32	20705,90	12231,27	27332	16145	56,10	74
					8316,00	4620,83	10977	6099	27,09	36
348.	С12021-24 5	Металлическая опра	т	1,32	172800,00	--	228096	--	--	--

				--	--	--	--	--	--
349.	Е0115-178-3	Окраска металлических труб лаком	м2	10,80	136,69	--	1476	--	0,94	10
					127,71	--	1379	--	--	--
350.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,01	22922,13	348,23	330	5	29,70	0
					3836,25	131,18	55	2	0,77	0
351.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	33,60	106,73	0,08	3586	3	0,49	16
					66,33	0,02	2229	1	0,00	0
352.	Ц0108-595-2	Установка светильник на опору	шт	24,00	830,70	311,30	19937	7471	3,27	79
					485,10	89,10	11642	2138	0,52	12
353.	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	24,00	496,00	--	11904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
354.	СПрайс	Светильник уличный РТТУ-06-125	шт	24,00	4334,08	--	104018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 6-1 Наружные инженерные сети. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОПРОВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1

355.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,04	10021,38	--	387	--	67,98	3
					8835,75	--	341	--	--	--
356.	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,04	4249,25	--	164	--	27,19	1
					3539,25	--	137	--	--	--
357.	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,00	4249,25	--	3	--	27,19	0
					3539,25	--	2	--	--	--
358.	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	км	0,07	6359,25	--	462	--	27,19	2
					3539,25	--	257	--	--	--
359.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,00	106,73	0,08	640	--	0,49	3
					66,33	0,02	398	--	0,00	0

КАМЕРА ВК-1

360.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	11500,00	--	11500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

КАНАЛИЗАЦИЯ

361.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1,00	1442,02	184,73	1442	185	10,55	11

				435,85	3,07	436	3	0,03	0
362.	E0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	км	0,02	6359,25	--	132	--	27,19	1
					3539,25	--	73	--	--	--
363.	E0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	км	0,17	10737,00	--	1835	--	32,60	6
					4257,00	--	728	--	--	--
КОЛОДЦЫ										
364.	СПрайс	Люк полимерный	шт	7,00	4356,49	--	30495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	С12021-242	Стремянка	т	0,14	162700,00	--	22209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 6-2 Наружные инженерные сети. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

366.	E0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	337,54	38,96	675	78	1,73	3
					230,18	14,85	460	30	0,09	0
367.	СПрайс	Люк полимерный с запорным устройством	шт	2,00	4271,07	--	8542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,10	15317,45	6023,45	1455	572	41,96	4
					6098,40	1708,16	579	162	7,21	1
369.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,10	151200,00	--	14364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,56	159,20	0,08	408	--	0,85	2
					118,80	0,02	305	--	0,00	0
371.	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,00	92747,03	2678,03	183	5	224,40	0
					35145,00	1012,28	69	2	5,93	0
ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ										
372.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,01	694,30	27,01	1395	54	0,35	1
					43,81	10,12	88	20	0,06	0
373.	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,94	24196,27	2539,72	46941	4927	18,31	36
					2514,60	951,15	4878	1845	5,57	11
374.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,98	143,00	--	283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

375.	СПрайс	Люк полимерный	шт	1,00	2616,16	--	2616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
376.	С12021-237	Стремянка металлическая	т	0,01	154400,00	--	1129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	2,00	47,66	22,52	95	45	0,17	0
					25,15	8,51	50	17	0,05	0
378.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,42	249,56	4,20	2351	40	0,28	3
					41,09	1,58	387	15	0,01	0
379.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,30	694,30	27,01	3680	143	0,35	2
					43,81	10,12	232	54	0,06	0
380.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см	м2	5,30	497,38	--	2636	--	0,19	1
					27,23	--	144	--	--	--
381.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,00	64668,73	28264,85	194	85	256,08	1
					36382,50	7494,79	109	22	34,82	0
382.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,03	468,00	--	1418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: 7-1 Генплан ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

383.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	21,21	27,10	--	575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
384.	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	21,21	38,60	--	819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
385.	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	21,21	184,54	184,54	3914	3914	--	--
					--	36,91	--	783	0,78	16

Раздел: 7-2 Генплан МАФ

386.	Е0101-166-2	Засыпка песочницы песком	м3	4,62	147,51	--	681	--	1,28	6
					147,51	--	681	--	--	--
387.	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1,	скамья	10,00	9328,28	475,39	93283	4754	10,43	104

	типа I, строительные работы			--------	--------	--------	--------	--------	--------
				1424,78	158,20	14248	1582	0,93	9
388.	С12022-17	Контейнер для сбора ТБО	шт	2,00	10300,00	--	20600	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
389.	У1-49-3	Урна типа 4, строительные работы	урна	7,00	3845,30	61,86	26917	433	4,36	30
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					604,39	21,71	4231	152	0,13	1
СКАМЬЯ										
390.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,20	97335,54	334,66	19623	67	261,36	53
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					36382,50	126,22	7335	25	0,74	0
391.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,10	177158,42	589,67	17710	59	381,48	38
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					52222,50	222,75	5221	22	1,31	0
392.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	1,74	17902,98	749,56	31200	1306	125,40	219
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					16137,00	146,03	28122	254	0,86	1
393.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,74	147100,00	--	256351	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
394.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,05	22,38	0,06	1053	3	0,04	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					6,39	0,02	301	1	0,00	0
395.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	47,05	41,55	0,04	1955	2	0,06	3
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					9,15	--	431	--	--	--
396.	Е0110-50-5	Устройство настила скамеек из доски 30 мм	м2	43,33	535,35	14,30	23199	620	0,38	16
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					50,74	5,40	2199	234	0,03	1
397.	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	м2	43,33	187,46	0,88	8123	38	0,08	3
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					10,18	0,35	441	15	0,00	0
398.	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных скамеек	м2	43,33	303,81	0,18	13165	8	1,66	72
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					239,58	0,08	10382	3	0,00	0

Раздел: 7-3 Генплан ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ

399.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	54,60	3198,25	81,13	174624	4430	0,19	10
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					23,52	12,84	1284	701	0,05	3
400.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных	м2	364,00	429,29	30,61	156261	11141	0,04	16
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					5,50	10,42	2002	3793	0,04	16

		материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа							
401.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,25	40131,55	373,55	10226	95	0,77	0
					--	155,03	--	40	0,77	0
402.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	364,00	478,05	16,89	174010	6147	0,04	16
					6,53	5,57	2378	2026	0,02	8
403.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	364,00	226,52	--	82452	--	0,00	0
					0,04	--	16	--	--	--
404.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	364,00	615,91	16,89	224191	6147	0,04	16
					6,53	5,57	2378	2026	0,02	8
405.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	169,00	110,55	46,29	18683	7823	0,50	85
					63,12	16,33	10667	2761	0,10	16
406.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	м	195,00	578,11	7,29	112732	1422	0,92	180
					119,55	1,93	23312	377	0,01	2
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА										
407.	Е0111-36-4	Устройство покрытий "Полиплан"	м2	250,00	234,55	5,12	58637	1279	0,62	156
					79,45	1,90	19863	476	0,01	3
ПЛОЩАДКА ПОД МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ										
408.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,16	694,30	27,01	2888	112	0,35	1
					43,81	10,12	182	42	0,06	0
409.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,12	7977,12	--	8934	--	4,83	5
					623,70	--	699	--	--	--
410.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,12	143,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	3,75	139,53	10,81	523	41	0,91	3
					126,72	4,06	475	15	0,02	0

Раздел: 7-4 Генплан ОЗЕЛЕНЕНИЕ

412.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	600,00	16,09	--	9656	--	0,11	67
					16,09	--	9656	--	--	--
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ										
413.	Е0147-5-1 0	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	яма	48,00	3033,64	60,98	145615	2927	4,71	226
					674,94	23,41	32397	1124	0,09	5
414.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	48,00	619,06	209,77	29715	10069	1,98	95
					343,53	51,58	16489	2476	0,21	10
415.	С143012-3 9	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	48,00	3760,00	--	180480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	Е0147-19-5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	м	230,00	398,59	6,67	91677	1533	0,57	131
					81,93	3,12	18843	717	0,01	3
417.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	230,00	79,56	--	18299	--	0,44	102
					73,26	--	16850	--	--	--
418.	С143012-4 7	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, с комом размером 0,3х0,3м	шт	690,00	284,00	--	195960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ГАЗОН										
419.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	324,00	229,54	0,38	74372	123	0,29	95
					43,16	0,14	13985	47	0,00	0
420.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	м2	324,00	70,77	--	22929	--	0,06	19
					8,77	--	2841	--	--	--
421.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	324,00	44,78	--	14509	--	0,06	19
					9,03	--	2926	--	--	--
ИТОГО:							12260167	329448		10272
							1702787	93335		513

Накладные расходы :

На монтажные работы	477927
На общестроительные работы	1033604
На металломонтажные работы	40629
На сантехнические работы	286979
Всего накладных расходов:	1839139
Итого с накладными	14099306

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	796712
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14896018
Итого с временными, 1,44 %	15098702
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %	15181229
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15238341
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15381119
Пересчет в текущих ценах, К-2,34911	36131908
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	722638
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36854546
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4422546
Итого с НДС	41277092
Удержание 5%	2063855
Удержание 30% (1/2 всего периода строительства)	37641660
Итого к оплате	1571577

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: