Заказчик: "АО Арселор Миттал Темиртау" ЦЗЛ
Подрядчик: ТОО "Атлант-Темир"
Контракт РУ709 от03.01.2007
Заявка №2001103321
Заказ № 4100003999

Инв.№ 1000157/10750
МВЗ 514190
б/с 8110440002 1*

Бухгалтер Кравцова Н.Ю.
21.06.12

Объект: Текущий ремонт туалетной комнаты ЛБиВР

А К Т № 31
приемки выполненных работ
за июнь 2012г.

Смета №639-2012

№ П/П	Обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Объем работ		Трудозатраты ч/час	
			Ед. изм.	кол-во	цена за един.	всего
1	2	3	4	5	6	7
1	63-8-5	Демонтаж кафельной плитки стеновой	м2	31,2	0,743	23,18
2	46-24-2	Отбивка штукатурки со стен	м2	31,2	0,2282	7,12
3	57-2-7	Разборка облицовки из плитки половой	м2	4,5	0,6987	3,14
4	56-11-1	Демонтаж дверных коробок	шт	2	1,9603	3,92
5	56-12-1	Демонтаж дверных полотен	м2	2,8	0,3628	1,02
6	16-5-2 К=0,4	Демонтаж чугунных канализ. труб ф100мм	м.п.	4	0,308	1,23
7	65-4-2	Демонтаж мойки	компл	1	0,986	0,99
8	17-2-3 К=0,4	Демонтаж смесителя	шт	1	0,28	0,28
9	65-4-3	Демонтаж унитаза в сборе	шт.	1	1,43	1,43
10	69-18-1	Очистка помещений от стр.мусора	м2	4,5	0,046	0,21
11	46-27-2	Пробивка проемов в сущ.стенах ОВ,ВК	м3	0,1	23,8	2,38
12	11-11-1 11-11-2 К=6	Уст-во цементно-песчанной стяжки толщ.50мм	м2	4,5	0,3824	1,72
13	11-27-6	Устройство полов из плитки	м2	4,5	1,07	4,82
14	15-36-1	Устройство пластиковых панелей потолочных с обрешеткой	м2	4,5	1,288	5,80
15	20-11-2	Установка декоративных решеток на отдушины в потолке	шт	2	1,390	2,78
16	62-25-1	Уст-во грунтовочной штукатурки стен и откосов	м2	31,2	0,039	1,22
17	15-169-5	Гипсовая шпаклевка стен и откосов в 2 слоя	м2	31,2	0,109	3,40
18	15-64-3	Штукатурка стен	м2	31,2	0,4552	14,20
19	15-17-5 доп.вып3	Облицовка стен керам.плиткой	м2	31,2	1,52	47,42
20	10-92-1	Изготовление и монтаж дверей м/пласт 800*2000мм	м2	3,2	0,83	2,67
21	65-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	1	2,89	2,89
22	17-2-3	Установка смесителей	шт	1	0,70	0,70
23	65-12-3	Монтаж унитаза с бачком	шт.	1	3,77	3,77
24	46-32-1	Пробивка борозд для прокладки эл. провода	м	25	0,2419	6,05
25	67-11-2	Прокладка скрытой проводки	м	25	0,149	3,73
26	69-9-4	Заделка борозд в стенах	м	25	0,238	5,95
27	6-47-19	Приготовление раствора вручную	м3	0,26	2,010	0,52
						-
28	8-593-2	Устройство светильников	шт	2	0,530	1,06
29	67-7-1	Демонтаж выключателей	шт	1	0,0584	0,06
30	67-17-1	Монтаж - выключатель	шт	1	0,239	0,24
31	16-13-2	Монтаж канализационной трубы ф100мм ПВХ	пм	13	0,56	7,28
32	16-13-1	Монтаж канализационной трубы ф50мм ПВХ	м	4	0,584	2,34
33	16-10-2 К=0,4	Разборка трубопроводов водоснабжения ф32	м	15	0,221	3,32
34	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения ф25	м	15	1,290	19,35
35	16-15-1	Установка запорного вентиля ф25	шт	5	1,470	7,35
36	16-27-3	Врезка в существующую сеть ф25мм	вр	2	4,46	8,92
37	17-2-4	Установка штучных изделий	шт	12	0,28	3,36

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по смете:	тенге			205,82
		Итого с условиями производства к=1,1	ч/ч	1,1		226,40
		Среднемесячная норма времени 2012г	ч/ч			164,67
		Трудозатраты	ч/м			1,40
		К оплате 1,4*54000	тенге			75 600,00
		материалы подрядчика				224 486,00
		механизмы подрядчика :				
1		перфоратор электрический	тенге	42,70	205	8 753,50
		ИТОГО к оплате:				308 839,50

Сдал:

Директор ТОО"Атлант-Темир" Кузнецов Е.П.

Принял:

Начальник Центра-ЦЗЛ Винокуров О.В.

Начальник СРОС Центра-ЦЗЛ Чудин И.И.

Инженер ОКР Суворина Л.В.