Заказчик: ГККП «Ясли-сад комбинированного типа №54 «Айналайын»
Подрядчик: ТОО "Амиран"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт ГККП «Ясли-сад комбинированного типа №54 «Айналайын»

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за <u>август месяц 2013г.</u>

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			21/01	18.07.2013г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт ГККП «Ясли-сад комбинированного типа №54 «Айналайын»	**4 859 641,96**		2 133 088,00	2 133 088,00					**583 157,04**	**5 442 799,00**
в том числе: август месяц 2013 года		**4 859 641,96**	2 133 088,00	2 133 088,00					**583 157,04**	**5 442 799,00**
И Т О Г О к оплате:		**4 859 641,96**							**583 157,04**	**5 442 799,00**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик ГККП "Ясли-сад комбинированного типа №54 "Айналайын" Актауского городского отдела образования

Подрядчик ТОО "Амиран"

Наименование строительства и его адрес: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГККП "ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА №54 "АЙНАЛАЙЫН"" г.АКТАУ, 13 МКР.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август 2013 года

на 2-1 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	**1**	**10-91-6**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /31 шт./**	**81,2**	**195,13**	**3,95**	**15844**	**321**	**15824**	**1,08**	**88**
			м2		**180,44**	**0**	**14652**	**0**	**97,2**	**0,04**	**4**
2	**2**	**10-91-5**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /1 шт./**	**1**	**262,83**	**4,6**	**263**	**5**	**265**	**1,47**	**1**
			м2		**245,76**	**0**	**246**	**0**	**97,2**	**0,04**	**0**
3	**3**	**6-1-184**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	**81,2**	**5028,2**		**408290**				
			м2								
4	**4**	**56-10-1**	**Установка подоконных досок из ПВХ**	**26**	**31,03**	**0,54**	**807**	**14**	**813**	**0,18**	**5**
			м		**28,85**	**0,1**	**750**	**3**	**108**	**0**	**0**
5	**5**	**6-1-194**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	**26**	**2000**		**52000**				
			м								
6	**6**	**46-44-3**	**Разборка деревянных заполнений дверных балконных проемов /1 шт./**	**1,64**	**182,14**	**27,35**	**299**	**45**	**271**	**1,05**	**2**
			м2		**154,79**	**10,33**	**254**	**17**	**100**	**0,05**	**0**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	10-93-1	Разборка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /1 шт./	1,435	230,92	3,28	331	5	353	1,36	2
			м2		227,64	0	327	0	97,2	0,04	0
8	8	10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /2 шт./	3,075	319,12	4,1	981	13	945	1,7	5
			м2		284,55	0	875	0	97,2	0,05	0
9	9	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	3,075	10900		33518				
			м2								
10	10	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов /21 шт./	35,5	182,14	27,35	6466	971	5862	1,05	37
			м2		154,79	10,33	5495	367	100	0,05	2
11	11	10-23-1	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 /21 шт./	35,5	307,03	45,09	10900	1601	8343	1,19	42
			м2		200,56	17,05	7120	605	97,2	0,2	7
12	12	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние, окрашенные /4 шт./	7,56	4010		30316				
			м2								
13	13	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние, окрашенные /7 шт./	11,76	4250		49980				
			м2								
14	14	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние, окрашенные /2 шт./	2,94	4250		12495				
			м2								
15	15	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П внутренние, окрашенные /4 шт./	5,04	4250		21420				
			м2								
16	16	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 2,05-10П внутренние, окрашенные /кухня-4 шт./	8,2	4010		32882				
			м2								
17	17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	21	1380		28980				
			комплект								
18	18	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	21	844		17724				
			шт								
19	19	56-26-1	Установка наличников	104,8	98,58	0,47	10331	49	1567	0,09	10
			м		13,77	0,08	1443	8	108	0	0
20	20	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума с разборкой плинтусов деревянных	300	19,99	1,07	5996	321	6336	0,13	39
			1м2		18,92	0,16	5675	48	110,7	0	0
21	21	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	300	893,64	7,04	268092	2113	26577	0,51	152
			м2		77,37	2,66	23210	798	99,63	0,01	4
22	22	57-23-5	Устройство плинтусов пластиковых	330	118,58	0,1	39132	34	6360	0,11	36
			1м		17,39	0,02	5738	8	110,7	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	35	134,12	12,14	4694	425	4801	0,8	28
			1м2		121,98	1,92	4269	67	110,7	0,02	1
24	24	57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	35	1619,89	17,08	56696	598	10973	1,77	62
			1м2		280,54	2,67	9819	93	110,7	0,03	1
25	25	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	50	153,13	27,12	7657	1356	6180	0,85	43
			м2		126,02	4,78	6301	239	94,5	0,03	1
26	26	15-17-1	Гладкая облицовка стен /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	50	1676,97	3,02	83849	151	20862	2,65	132
			м2		440,39	1,14	22020	57	85,05	0,01	0
27	27	62-1-1	Побелка потолков	35	28,47	0,06	996	2	839	0,16	6
			м2		25,36	0,02	888	1	94,5	0	0
28	28	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным, со шпаклевкой поверхности стен	442,72	199,17	2,7	88178	1196	43756	0,62	274
			м2		103,55	1,04	45844	458	85,05	0,01	2
29	29	69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве работ	335	6,99	0	2342	0	2108	0,05	18
			м2		6,99	0	2342	0	90	0	0
30	30	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,573	27,1	0	205	0	0	0	0
			т		0	0	0	0		0	0
31	31	С010333-А15-1	Вывоз мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км	7,573	133,74		1013				
			т								
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				1292676				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
32	32	65-19-1	Демонтаж конвекторов массой до 80 кг	23	226,78	18,35	5216	422	5599	1,39	32
			шт		208,43	2,9	4794	67	115,2	0,02	1
33	33	18-6-3	Установка конвекторов секционных /23 шт. по 12 секций/	54,096	225,6	24,71	12204	1337	12742	1,15	62
			1квт		195,2	9,26	10560	501	103,68	0,05	2
34	34	Сцена закупа	Стоимость конвекторов секционных	276	443,68		122456				
			секция								
35	35	Сцена закупа	Стоимость комплекта для установки конвекторов секционных	23	184,87		4252				
			комплект								
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				144128				
			Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
36	36	67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	26	33,75	3,22	878	84	785	0,21	5
			шт		30,53	0,52	794	13	97,2	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	37	21-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	26	227,92	0	5926	0	5068	1,25	33
			шт		200,56	0	5214	0	87,48	0,22	6
38	38	17-2-47	Светильники тип ЛС005-2х65-001-УХЛ4.2	26	2890		75140				
			шт								
39	39	17-6-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	52	131		6812				
			шт								
40	40	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	52	14		728				
			шт								
41	41	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	20	10,72	0,26	214	5	204	0,07	1
			шт		10,45	0,06	209	1	97,2	0	0
42	42	21-17-5	Монтаж светильников, до 2 ламп накаливания	20	217,31	0	4346	0	1955	0,64	13
			шт		100,58	0	2012	0	87,48	0,02	0
43	43	17-1-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	20	214		4280				
			шт								
44	44	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	20	19		380				
			шт								
45	45	67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	21	9,68	0	203	0	198	0,07	1
			шт		9,68	0	203	0	97,2	0	0
46	46	21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	15	44,91	0	674	0	568	0,25	4
			шт		38,99	0	585	0	87,48	0	0
47	47	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	15	156		2340				
			шт								
48	48	21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	6	44,21	0	265	0	227	0,25	1
			шт		38,99	0	234	0	87,48	0	0
49	49	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	6	46		276				
			шт								
50	50	67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки с распределетительными коробками	100	4,24	0	424	0	412	0,03	3
			м		4,24	0	424	0	97,2	0	0
51	51	21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками, с установкой распределительных коробок	100	109,13	0	10913	0	10065	0,64	64
			м кабеля		103,55	0	10355	0	87,48	0,04	4
52	52	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,102	60500		6171				
			1000м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	53	18-3-49	Коробки распределительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,006	16100		97				
			1000шт								
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				120067				
			Раздел: ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
54	54	65-17-1	Смена раковины металлической	4	422,4	7,88	1690	32	1914	2,44	10
			компл		414	1,27	1656	5	115,2	0,01	0
55	55	11-1-55	Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой, деталями крепления, размером 500x400x410 мм	4	1630		6520				
			шт								
56	56	65-15-1	Смена смесителя для раковин	4	391,43	0,61	1566	2	1801	2,23	9
			компл		390,71	0,1	1563	0	115,2	0	0
57	57	11-1-99	Смесители для раковин См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	4	1430		5720				
			компл								
58	58	65-17-1	Смена умывальников	6	422,4	7,88	2534	47	2870	2,44	15
			компл		414	1,27	2484	8	115,2	0,01	0
59	59	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	6	5290		31740				
			комплект								
60	60	65-15-1	Смена смесителя для умывальников	6	391,43	0,61	2349	4	2701	2,23	13
			компл		390,71	0,1	2344	1	115,2	0	0
61	61	11-1-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	6	1630		9780				
			компл								
62	62	65-17-3	Смена унитаза детского с бачком	7	911,18	17,19	6378	120	7202	5,29	37
			компл		890,1	3	6231	21	115,2	0,03	0
63	63	11-1-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	7	2940		20580				
			шт								
64	64	11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	7	3470		24290				
			компл								
65	65	65-17-4	Смена поддона душевого	2	1154,35	59,42	2309	119	2545	6,76	14
			компл		1094,51	9,91	2189	20	115,2	0,08	0
66	66	11-1-38	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с уравнителем электрических потенциалов, размером 800x800x158 мм	2	3590		7180				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	67	65-15-1	Смена смесителя с душем для душевого поддона	2	391,43	0,61	783	1	900	2,23	4
			компл		390,71	0,1	781	0	115,2	0	0
68	68	11-1-91	Смесители для душевых поддонов См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	2	1650		3300				
			компл								
69	69	65-1-3	Разборка трубопроводов канализации из стальных труб диаметром 50 мм	9	134,44	2,08	1210	19	1376	0,87	8
			м		132,35	0,33	1191	3	115,2	0	0
70	70	65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	9	673,89	0,43	6065	4	1672	0,84	8
			м		161,21	0,08	1451	1	115,2	0	0
71	71	65-1-3	Разборка трубопроводов канализации из стальных труб диаметром 100 мм	9	134,44	2,08	1210	19	1376	0,87	8
			м		132,35	0,33	1191	3	115,2	0	0
72	72	65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	9	794,47	0,55	7150	5	1611	0,81	7
			м		155,25	0,1	1397	1	115,2	0	0
73	73	65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	40	101,67	1,43	4067	57	4630	0,65	26
			м		100,25	0,23	4010	9	115,2	0	0
74	74	16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм с гидравлическим испытанием	40	506	9,56	20240	382	15523	1,85	74
			м		333,27	3,59	13331	144	103,68	0,02	1
75	75	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	40	58,73	0,79	2349	32	2676	0,38	15
			м		57,94	0,13	2317	5	115,2	0	0
76	76	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм с гидравлическим испытанием и сменой вентилей	40	409,65	11,36	16386	454	14318	1,71	68
			м		306,49	4,24	12260	170	103,68	0,02	1
77	77	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	403		2015				
			шт								
78	78	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	266		1862				
			шт								
79	79	17-2-1	Демонтаж полотенцесушителей	2	57,56	4	115	8	126	0,32	1
			шт		53,56	1,29	107	3	103,68	0,01	0
80	80	17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	2	170,89	9,99	342	20	316	0,81	2
			шт		133,9	3,23	268	6	103,68	0,01	0
81	81	11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d-32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	2	551		1102				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
			Итого по разделу: ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				**190831**				
			ИТОГО:				**1747704**	**12394**			**1524**
							247649	**3751**			**39**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**19484**				
			На общестроительные работы				**163262**				
			На сантехнические работы				**81897**				
			Всего накладных расходов:				**264643**				
			Итого с накладными				**2012347**				
			- заработная плата				**39696**				
			- трудоемкость				**132**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**120741**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2133088**				
			ИТОГО:				**2133088**				
			Сметная заработная плата				**291096**				
			Нормативная трудоемкость				**1695**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**4764355**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**95287**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4859642**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**583157**				
			Итого с НДС				**5442799**				
			Всего:				**5442799**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)