Приложение 4-1

Приказ Министра по инвес ициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик **АО "Интергаз Центральная Азия"**
Подрядчик **ТОО "Ремстрой XXI"**

Наименование строительства и его адрес **Капитальный ремонт участков 649-1001 км 1 нитки и 972-1001 км 2 нитки МГ "БГР-ТБА". Этап 2. Вторая очередь. 1 пусковой комплекс**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2019г

Центр затрат	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата		Источник финансирования: наименов-е	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименов-е		Организационно-правовая форма: код	
			068-01-19R	08.05.2019г.							
	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2019 года) без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г	доп.затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
	А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ТТ4-21-01-914	Капитальный ремонт участков 826-1001 км 1 нитки МГ "БГР-ТБА (участок 826-974 км)	3 268 625 865,66	690 441 753,19							82 853 010,38	773 294 763,57
	Итого	**3 268 625 865,66**	**690 441 753,19**							**82 853 010,38**	**773 294 763,57**

Заказчик АО "Интергаз Центральная Азия" БИН 970740000392

Заместитель Генерального директора
АО "Интергаз центральная Азия" **А.Ж.Кисметов**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой-XXI", БИН 020440005147

Директор
ТОО "Ремстрой-XXI" **Г.С. Алпысбаева**

Технический надзор: ТОО «GasTechnology», БИН 091140001327

Директор
ТОО «GasTechnology» **Р.Б. Кожабек**

Эксперт по оказанию технического надзора **С.К.Абденкулов**
(аттестат ГУ "УГАСК ЮКО" №KZ02VJE00040416) от 18.08.2018г

Эксперт авторского надзора: ТОО "Ремстрой-XXI", БИН 020440005147

ГИП
ТОО "Ремстрой-XXI" **И.В. Кузнецова**
(аттестат ТОО "Samag Corporation" №0939 от 31.05.2017г)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Интергаз Центральная Азия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремстрой-XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт участков 649-1001 км 1 нитки и 972-1001 км 2 нитки МГ "БГР-ТБА". Этап 2. Вторая очередь. 1 пусковой комплекс**
(наименование, адрес)

Объект : **Замена перемычек и отводов на ГРС. Линейная часть ЛЧ-6/2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **08.05.2019**

Акт выполненных работ № 7

Замена перемычек и отводов на ГРС. Линейная часть ЛЧ-6/2 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010104-0301	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. (срезка растительного грунта во временный отвал на 20м)	м3 грунта	4324,44	24,54	24,54	106101	106101	0	15798	131651	
						0	5,07	0	21942		9752		
2	2	Е11-010104-0309	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. (срезка растительного грунта во временный отвал на 20м)	м3 грунта	4324,44	22,04	22,04	95311	95311	0	14192	118263	
						0	4,56	0	19711		8760		
3	3	Е11-010101-0214 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.8 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	23364,18	118,97	115,4	2779676	2696165	0	366368	3397727	
						3,57	18,2	83511	425333		251683		
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5930,815	1798,1	0	10664222	0	0	7678240	19809859	
						1798,1	0	10664222	0		1467397		
5	5	Е11-010104-0602	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2.	м3 грунта	23364,18	17,8	17,8	415845	415845	0	61919	515985	
						0	3,68	0	85999		38221		
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5930,815	782,46	0	4640626	0	0	3341250	8620426	
						782,46	0	4640626	0		638550		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23364,18	147,91	71,66	3455808	1674336	0	1814326	5691744	
						76,25	31,61	1781472	738425		421611		
8	8	Е11-010104-0301	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. (перемещение растительного грунта из временного отвала на 20м)	м3 грунта	4324,44	24,54	24,54	106101	106101	0	15798	131651	
						0	5,07	0	21942		9752		
9	9	Е11-010104-0309	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. (перемещение растительного грунта из временного отвала на 20м)	м3 грунта	4324,44	22,04	22,04	95311	95311	0	14192	118263	
						0	4,56	0	19711		8760		
10	10	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	17401,15	123,98	0	2157464	0	0	1553374	4007705	
						123,98	0	2157464	0		296867		
11	11	Е11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 (мягкий грунт)	м3 грунта	996,47	99,74	96,16	99387	95825	0	13449	121862	
						3,57	15,17	3562	15117		9027		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									42665138	
			Раздел: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-250101-0105 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.32 Кзтр=1,2, Кзм=1.15, Кмр=1.55#ТЧ 25	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 700 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 700 - 800 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1.2, к нормам времени эксплуатации машин - 1.15, к	км трубопровода	0,552	2351230,27 613230,91	1433725,75 388655,41	1297879 338503	791417 214538	167959	503268 144092	1945238	
13	13	Прайс-лист ТОО Компания Сталь Трейд стр.5	Трубы стальные сварные Д720х10мм для магистральных газопроводов в заводской трехслойной изоляции	м	557,52	151577,68		84507587		84507587	6760607	91268194	
14	14	Е11-250106-0110 Изм. и доп. вып. 16	Отводы гнутые заводского изготовления на трубопровод диаметром 700 мм. Установка	угол поворота	1	117221,51 30362,9	83731,5 19073,85	117222 30363	83732 19074	3127	44987 12977	175186	
15	15	Прайс-лист ТОО Казфитингпласт стр.11	Отвод гнутый ОКШ45°-720(12)-К52	шт	1	1374107,14		1374107		1374107	109929	1484036	
16	16	Е11-250101-0105 Изм. и доп. вып. 3 К=0,6	Демонтаж трубопровода диаметром Д720х9	км трубопровода	0,552	982997,43 283903,2	699094,23 189510,97	542615 156715	385900 104610	0	237805 62434	842854	
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									95715509	
			Раздел: 3. Изоляционные работы. Контроль сварных соединений										
17	17	Е11-250118-0105	Трубопроводы диаметром 700 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею (изоляция манжетой термоусадочной ТИАЛ-М)	км трубопровода	0,0234	1376631,98 197395	1052813,48 224547,32	32213 4619	24636 5254	2958	8985 3296	44494	
18	18	С123-021104-2210	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 700 мм (ТИАЛ-М)	шт.	52	11748		610896		610896	48872	659768	
19	19	Е11-250117-0205 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 700 мм. Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка в траншею (изоляция термоусаживающей лентой ТИАЛ-Л отводов Д-700)	км трубопровода	0,0126	1053347,57 100195,2	762650,13 185469,6	13272 1262	9609 2337	2400	3275 1324	17871	
20	20	Прайс-лист ТОО SiMAX SOluTiOn стр.9	Термоусаживающая лента ТИАЛ-Л 300х2 в комплекте с праймером и замковой пластиной для Д-720мм	м	108,36	2393,75		259387		259387	20751	280138	
21	21	Ц13-390201-0110	Трубопроводы, диаметр до 720 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	52	575,6 575,6	0 0	29931 29931	0 0	0	18258 3855	52044	
22	22	Е11-250128-0104 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	52	45274,5 4093,6	41180,9 8013,48	2354274 212867	2141407 416701	0	572907 234174	3161356	
23	23	С121-130810-0201 прим.	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	3744	318		1190592		1190592	95247	1285839	
24	24	Е11-250131-0105 Изм. и доп. вып. 13 К=1,358	Трубопроводы. Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода D-530 мм искровым дефектоскопом (труб и отводов Д720мм до засыпки)	м	552	324,57 209,28	115,28 51,83	179162 115525	63637 28610	0	131163 24826	335151	
			Итого по разделу: 3. Изоляционные работы. Контроль сварных соединений									5836660	
			ИТОГО:					117124989	8785331	88119013	16409554	144217305	
			ИТОГО по форме									**144 217 305,000**	
			в том числе СМР									**144 217 305,000**	
			в том числе оборудование									**0,000**	
			в том числе прочие										
			Временные здания и сооружения 1,84%									**2 653 598,412**	
			Итого									**146 870 903,412**	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -0,63%									**925 286,691**	
			ИТОГО по форме									**147 796 190,103**	
			Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ									**10 095 211,350**	**0,07**
			Итого									**157 891 401,453**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									**2 955 923,802**	
			Всего									**160 847 325,256**	
			Содержание дирекции (технический надзор) 2,15%									**2 379 178,592**	
			Затраты на осуществление авторского надзора 0,74%									**1 190 270,207**	
			Итого									**164 416 774,054**	
			НДС 12%									**19 730 012,887**	
			Итого к оплате с НДС									**184 146 786,941**	
			Итого для ТОО "Ремстрой-XXI"									**184 146 786,941**	

Заказчик АО "Интергаз Центральная Азия" БИН 970740000392

Директор УМГ "Тараз" — **Исмайлов С.С.**

Первый заместитель директора УМГ "Тараз" — **А.Т. Бекебаев**

Заместитель главного инженера УМГ "Тараз" — **А.С. Кожамбетов**

Начальник ПТС УМГ "Тараз" — **Б.Н. Инкарбеков**

Начальник отдела КСиР УМГ "Тараз" — **Ф.Н. Лебедев**

Ведущий инженер ЛЭС ПТС УМГ "Тараз" — **Д.А. Кичко**

Ведущий инженер ЭХЗ ПТС УМГ "Тараз" — **А.А. Сыздыков**

Главный инженер Таразского ЛПУ УМГ "Тараз" — **М.Женисулы**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой-XXI", БИН

Директор ТОО "Ремстрой-XXI" — **Т.С. Алпысбаева**

Технический директор ТОО "Ремстрой-XXI" — **Ю.А. Медунцов**

Начальник ПТО ТОО "Ремстрой-XXI" — **К.Б. Сулейменов**

Эксперт авторского надзора: ТОО "Ремстрой-XXI".

ГИП ТОО "Ремстрой-XXI" — **И.В. Кузнецова**
(аттестат ТОО "Samag Corporation" №0939 от 31.05.2017г)

Технический надзор: ТОО «GasTechnology». БИН 091140001327

Директор ТОО «GasTechnology» — **Р.Б. Кожабек**

Эксперт по оказанию технического надзора

С.К.Абденкулов
(аттестат ГУ "УГАСК ЮКО" №KZ02VJE00040416) от .18.08.2018г