УТВЕРЖДЕН
решением акима
г. Актау № 1 от
«05» 01 2011 г.
дата и № решения (приказа и др.) ф.и.о., должность лица подписавшего решение (приказ, постановление…)

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

с.Умирзак
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др) Акима г.Актау
(наименование органа, назначившего приемочную комиссию)
от 28.12.2010г. № 380

в составе:
председателя комиссии:
У.С.Бисакаев — заместитель Акима города Актау
(Ф.И.О.) (должность)

заместителя председателя комиссии:
Б.К.Абилов — заместитель начальника управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области
(Ф.И.О.) (должность)

членов комиссии-представителей:
заказчика:
М.М.Махамбетсалиев — Заместитель Председателя Правления АО «МРЭК»
(Ф.И.О.) (должность)

А.П.Жуков — начальник Актауского РЭС АО «МРЭК»
(Ф.И.О.) (должность)

Т.Ыкласов — начальник СБиОТ АО «МРЭК»
(Ф.И.О.) (должность)

генерального подрядчика:
В.М.Сычев — генеральный директор ТОО «АСПМК-519»
(Ф.И.О.) (должность)

генерального проектировщика:
А.Г.Цицульников — главный инженер АО КазНИПИИТЭС «Энергия»
(Ф.И.О.) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы:
Б.Б.Утесинов — начальник Департамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области
(Ф.И.О.) (должность)

органов государственного пожарного надзора:
С.С.Хайрушев — начальник ДЧС Мангистауской области
(Ф.И.О.) (должность)

других заинтересованных организаций и органов надзора:

С.Ж.Буркутбаева (Ф.И.О.)	и.о.начальника ГУ «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства» (должность)
Б.К.Ахмеров (Ф.И.О.)	Директор ГКП «Актауградкадастр» (должность)
О.М.Аяпов (Ф.И.О.)	Начальник ГУ «Актауский городской отдел строительства» (должность)
К.Х.Ахметжанова (Ф.И.О.)	заместитель начальника ГУ «Департамент по контролю и социальной защите по Мангистауской области (должность)
Б.М.Ниязов (Ф.И.О.)	начальник Мангистауского областного филиала Жайык-Каспийского Департамента Экологии (должность)
С.Г.Гусман (Ф.И.О.)	директор ГКП «Тепловодоснабжение и водоотведение» (должность)
Н.Л.Томашевский (Ф.И.О.)	Начальник ГКП «Городское управление капитального строительства» (должность)
А.И.Булгаков (Ф.И.О.)	директор ГКП «АУЭС» (должность)
В.М.Нестеренко (Ф.И.О.)	главный инженер АО «АктауГазСервис» (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком): **АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»**
(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта **Реконструкция ПС 110/6-10кВ Умирзак с выполнением пусконаладочных работ**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, перевооружение))

по адресу **Мангистауская обл., с.Умирзак**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса))

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.)
(указать наименование органа выдавшего разрешение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от ***28.09.2009*** **года № *АК-363 ГУ «ГАСК»***
(указать наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «АСПМК-519»**
(наименование организаций)

выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями **ТОО «Энерго-РЭМ»**
(наименование организаций и их ведомственную подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

выполнившим строительно-монтажные работы

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

АО КазНИПИИТЭС «Энергия»

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившим **проектно-сметную документацию**

(указать части или разделы документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы **Начальник ГУ «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства» - А.Дулат №302 от 08.09.2009г. и заданием на разработку проекта «Реконструкция ПС 110/6-10кВ Умирзак» АО «МРЭК»**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому): ***№***

(номер проекта, номер серии(по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена

АО «МРЭК» совместно с АО КазНИПИИТЭС «Энергия» 23 июня 2009 года приказом №11/312-1-П

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***сентябрь 2009г.*** ; окончание работ: ***сентябрь 2010г.***

(месяц, год) (месяц, год)

при продолжительности строительства, 12 мес.

по норме (или ПОС) _____ фактически 12 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация

исполнительная документация

(перечень документов, указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту)

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производительной площадки, протяженности, вместимости, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

ПС 110/6-10кВ Умизак площадью – 4560 м2, с заменой двух трансформаторов на ТРДН-25000/110У1, 25МВА каждый

Наименование показателей	Единицы измерения	По проекту		Фактически	
		Общая с учетом ранее принятых	В т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая с учетом ранее принятых	В т.ч. пускового комплекса или очереди
Мощность трансформатора	МВА	25	25	25	25

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных решений в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

ПС 110/6-10кВ Умирзак – два трансформатора ТРДН-25000/110У1 мощностью – 25МВА каждый, производства ОАО «Запорожтрансформатор».

ОРУ 110кВ принята типа КТПБ(М) 110кВ Самарского завода «Электрощит» с элегазовыми выключателями фирмы «Siemens».

Здание ЗРУ 6-10кВ совмещенное с ОПУ, одноэтажное прямоугольное с размерами в плане 6х42м, фундаменты – из сборных бетонных блоков, наружные стены- известняк-ракушечник с облицовкой отборным силикатным кирпичом, перекрытие – сборные железобетонные плиты, кровля – совмещенная, рулонная с защитным слоем из гравия.

Распределительное устройство (РУ) 6-10 кВ предусмотрено из металлических шкафов типа КМ-1КФ (Кемонт) с вакуумными выключателями фирмы «Siemens».

Подземный маслосборник емк.19 м3 со стенами из сборных ж.бетонных колец и плит днища (конструкция водопроводных колодцев).

(краткие характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям., инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении … к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом:

выполнены

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении… к акту.

15. Дефекты и недоделки, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тыс.тенге

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
965 646,215 тыс.тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ	**137 563,800**	тыс.тенге,
пусконаладочные работы	**19 659,763**	тыс.тенге,
оборудования	**607 750,860**	тыс.тенге,
прочие	**200 671,791**	тыс.тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических **удовлетворительно**

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) **удовлетворительно**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект:
Реконструкция ПС 110/6-10кВ Умирзак с выполнением пусконаладочных работ

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии: _____ У.С.Бисакаев

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: _____ Б.К.Абилов

Члены Государственной приемочной комиссии: _____ М.М.Махамбетсалиев

А.П.Жуков

Т.Быкласов

В.М.Сычев

А.Г.Щицульников

Б.Б.Утесинов

С.С.Хайрушев

С.Ж.Буркутбаева

Б.К.Ахмеров

О.М.Аитов

К.Х.Мухетдинова

Б.М.Нигман

С.Г.Гусман

П.Л.Томашевский

А.И.Булгаков

В.М.Нестеренко

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.