Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2/1, 2/4**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2/1, 2/4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44** от **11.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

№51

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
1	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Грунты 2 группы. Разработка**		52,20772	2234,23	0	116644	0	0	83984	216678
			м3 грунта		2234,23	0	116644	0		16050	
2	**С341-310104-0401**	**Разработанный грунт. Погрузка**		88,753124	261		23165				25018
			тенге за 1 тонну							1853	
3	**С341-020101-1050**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**		88,753124	1697		150614				162663
			тенге за 1 тонну							12049	
4	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		52,20772	16,48	13,79	860	720	3	322	1277
			м3 грунта		2,63	5,94	137	310		95	
5	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		50,5236	64,62	64,62	3265	3265	0	989	4594
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	1374		340	
6	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**		50,5236	5575,23	1040,63	281680	52577	221661	21602	327545
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	7443	12559		24263	
7	**Е11-270403-0201**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**		168,412	892,33	189,65	150279	31940	112448	18531	182315
			м2 основания		34,98	66,9	5891	11267		13505	
8	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,42103	123912,86	1819,75	52171	766	51405	435	56815
			т		0	957	0	403		4208	
9	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		168,412	1188,99	2,86	200241	482	167868	34639	253670
			м2 покрытия		189,36	1,09	31890	183		18790	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		673,648	185,92	0	125245	0	104693	22196	159236
			м2 покрытия		30,51	0	20552	0		11795	
11	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		168,412	1052,28	4,94	177216	832	68628	101694	301223
			м2 покрытия		639,84	2,54	107757	428		22313	
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		168,412	12822,86		2159523		2159523		2332285
			м2							172762	
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									3440903,48
		Раздел: 9. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		1329,6	415,57	9,78	552544	13007	181690	317976	940162
			м2		269,14	2,62	357847	3489		69642	
14	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание		7	8294,64	0	58062	0	0	0	62707
			1 дерево		0	0	0	0		4645	
15	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка		1,05	536		563				608
			т							45	
16	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		1,05	837		879				949
			т							70	
17	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		1,05	366		384				415
			т							31	
		Итого по разделу: 9. Озеленение									612432,85
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
18	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		20	2563,6	0	51272	0	0	36916	95243
			яма		2563,6	0	51272	0		7055	
19	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,18	6343,24	1617,14	1142	291	689	279	1535
			м3 основания		901	767,26	162	138		114	
20	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,54	20965,32	1097,63	11321	593	10024	765	13053
			м3		1305,45	250,38	705	135		967	
21	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,071	25354,71	12073,5	1800	857	422	537	2524
			т конструкций		7332,36	3633,08	521	258		187	
22	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		20	809		16180		16180		17474
			м							1294	
23	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,68736	169148,1	38277,14	116266	26310	3574	66095	196950
			т конструкций		125671	13688,54	86381	9409		14589	
24	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,68736	59952,04	2469,65	41209	1698	2483	25786	72354
			т конструкций		53869,6	499,15	37028	343		5360	
25	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,48148	249771		120260		120260		129881
			т							9621	
26	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,5884	262471		154438		154438		166793
			т							12355	
27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0732	198797		14552		14552		15716

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							1164	
28	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,004	224711		899		899		971
			т							72	
29	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		8,9	393,04	0	3498	0	0	2414	6385
			м2		393,04	0	3498	0		473	
30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		35,6	87,89	2,27	3129	81	1401	1143	4614
			м2		46,26	0,28	1647	10		342	
31	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		71,2	92,87	1,62	6612	116	4572	1341	8590
			м2		27,03	0,28	1925	20		636	
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									542577,28
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
32	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
			шт.		32088	96,67	128352	387		17247	
33	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		2	58009,29		116019				116019
			шт						116019		
		Отпускная цена			58009		116019				
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
34	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		2	78610,71		157221				157221
			шт						157221		
		Отпускная цена			78611		157221				
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		Раздел: 12. Наружнее освещение									
35	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,1	14466,1	6977,67	1447	698	0	776	2400
			1км		7488,43	2207,39	749	221		178	
36	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		4	12483,15	5599,37	49933	22397	0	27218	83323
			опора		6883,78	1621,89	27535	6488		6172	
37	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		4	4708,79	3211,69	18835	12847	0	6788	27673
			шт.		1497,1	859,83	5988	3439		2050	
38	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		35	330,6	146,83	11571	5139	1599	4684	17555
			м кабеля		138,1	47,76	4834	1672		1300	
39	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,04	36143,74	14082,11	1446	563	50	862	2492
			1км		20801,2	6131,64	832	245		185	
40	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0051	75193		383		383		414
			км							31	
41	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,156	162997		25428		25428		27462
			км							2034	
42	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0412	394639		16259		16259		17560
			км							1301	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	11596,5	6308,19	57983	31541	5649	23569	88076
					4158,6	2388,42	20793	11942		6524	
44	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	5	67857,14		339286		339286		366429
										27143	
45	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	26	11037,97	5953,19	286987	154783	7371	132217	452740
					4801,28	2261,58	124833	58801		33536	
46	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,208468	586028		122168		122168		131942
										9773	
47	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	34870,26	11134,38	139481	44538	18457	75606	232294
					19121,6	4505,24	76486	18021		17207	
48	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,208296	586028		122067		122067		131833
										9765	
49	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	1	16484		16484		16484		17803
										1319	
50	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	6198,34	1617,14	992	259	589	248	1339
					901	767,26	144	123		99	
51	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	3672,69	952,39	2204	571	1136	697	3132
					826,8	422,01	496	253		232	
52	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178		1424		1424		1538
										114	
53	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10	406		4060		4060		4385
										325	
54	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	39		975		975		1053
										78	
55	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	361		2166		2166		2339
										173	
56	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3089		18534		18534		20017
										1483	
57	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3475		10425		10425		11259
										834	
58	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	772		3860		3860		4169
										309	
59	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	662		3310		3310		3575
										265	
60	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1309		6545		6545		7069
										524	
61	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	869		2607		2607		2816
										209	
62	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931		2085
										154	
63	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		6	1967		11802		11802		12746

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							944	
64	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	680	9178
65	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000132	668572		88		88	7	95
66	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	702358		42		42	3	46
67	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000024	744188		18		18	1	19
68	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,03	709		21		21	2	23
69	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	731		2		2	0	2
		Итого по разделу: 12. Наружнее освещение									1289261,29
		ИТОГО:					6295470	410355	4155868	1088840	7953197
							1222342	141918	273240	568886	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		103679				
		Итого с зимними удорожаниями									8056873
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									8458879
		НДС			12 %		1015065				
		Итого с НДС									9473944

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Бейсенова Д.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ-EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)