Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 44**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 44**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40** от **04.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№43

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Грунты 2 группы. Разработка**		5,94022	2234,23	0	13272	0	0	9556	24654
			м3 грунта		2234,23	0	13272	0		1826	
2	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		10,098374	261		2636				2847
			тенге за 1 тонну							211	
3	С341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**		10,098374	1697		17137				18508
			тенге за 1 тонну							1371	
4	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		5,94022	16,48	13,79	98	82	0	37	145
			м3 грунта		2,63	5,94	16	35		11	
5	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		5,7486	64,62	64,62	371	371	0	113	523
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	156		39	
6	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**		5,7486	5575,23	1040,63	32050	5982	25221	2458	37268
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	847	1429		2761	
7	Е11-270403-0201	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**		19,162	892,33	189,65	17099	3634	12794	2108	20744
			м2 основания		34,98	66,9	670	1282		1537	
8	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,047905	123912,86	1819,75	5936	87	5849	50	6464
			т		0	957	0	46		479	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		19,162	1188,99	2,86	22783	55	19100	3941	28863
			м2 покрытия		189,36	1,09	3629	21		2138	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**		76,648	185,92	0	14250	0	11912	2525	18118
			м2 покрытия		30,51	0	2338	0		1342	
11	Е11-110101-3801	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**		19,162	1052,28	4,94	20164	95	7809	11571	34273
			м2 покрытия		639,84	2,54	12261	49		2539	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	19,162	12822,86		245712		245712	19657	265369
		Итого по разделу: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									391507,69
		Раздел: 6. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	54,8	415,57 269,14	9,78 2,62	22773 14749	536 144	7488	13105 2870	38749
		Итого по разделу: 6. Озеленение									22773,34
		Раздел: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
14	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	4	2563,6 2563,6	0 0	10254 10254	0 0	0	7383 1411	19049
15	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,036	6343,24 901	1617,14 767,26	228 32	58 28	138	56 23	307
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,108	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	2264 141	119 27	2005	153 193	2611
17	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0142	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	360 104	171 52	84	107 37	505
18	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	809		3236		3236	259	3495
19	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,137472	169148,1 125671	38277,14 13688,54	23253 17276	5262 1882	715	13219 2918	39390
20	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,137472	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	8242 7406	340 69	497	5157 1072	14471
21	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,056296	249771		14061		14061	1125	15186
22	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07768	262471		20389		20389	1631	22020
23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01064	198797		2115		2115	169	2284
24	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000616	224711		138		138	11	149
25	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,78	393,04 393,04	0 0	700 700	0 0	0	483 95	1277
26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,12	87,89 46,26	2,27 0,28	626 329	16 2	280	229 68	923
27	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,24	92,87 27,03	1,62 0,28	1322 385	23 4	914	268 127	1718
		Итого по разделу: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									87189,24
		Раздел: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
28	Ц13-370102-0102	Оборудованиемассой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85 32088	870,56 96,67	68528 64176	1741 193	2611	39265 8623	116416
29	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009		58009		58009
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 9. Наружнее освещение									
31	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		7	330,6	146,83	2314	1028	320	937	3511
			м кабеля		138,1	47,76	967	334		260	
32	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,025	36143,74	14082,11	904	352	32	539	1558
			1км		20801,2	6131,64	520	153		115	
33	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00102	75193		77		77		83
			км							6	
34	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,024	162997		3912		3912		4225
			км							313	
35	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,02575	394639		10162		10162		10975
			км							813	
36	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
			шт.		4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
37	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60		1	67857,14		67857		67857		73286
			шт							5429	
38	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
			шт.		4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
39	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования)с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,008018	586028		4699		4699		5075
			т							376	
40	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
			опора		19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
41	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,052074	586028		30517		30517		32958
			т							2441	
42	С121-020101-0501	Бетон под опору		0,25	16484		4121		4121		4451
			м3							330	
43	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
			м3 основания		901	767,26	36	31		25	
44	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
			м3 основания		826,8	422,01	124	63		58	
45	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		2	178		356		356		384
			шт.							28	
46	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		2	406		812		812		877
			м							65	
47	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		6	39		234		234		253
			шт.							19	
48	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98		3	361		1083		1083		1170
			шт.							87	
49	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		1	3089		3089		3089		3336
			шт.							247	
50	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		1	3475		3475		3475		3753
			шт.							278	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	62	834
52	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	53	715
53	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1309		2618		2618	209	2827
54	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
55	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967	157	2124
56	С121-130201-0103	Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
57	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
58	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
59	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
60	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 9. Наружнее освещение									198851,37
		ИТОГО:				905469		43557	527209	142196	1120552
						178314		15155	136620	72885	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		, в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		13283				
		Итого с зимними удорожаниями									1133832
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1190406
		НДС			12 %		142849				
		Итого с НДС									1333255

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Бейсенов Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO/2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)