Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «28» декабря 2012 г. Алматинская область

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «09» октября 2012 г. № 370 Приказ Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:

Бокенбаев Ж.К.	Директор Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

Заместитель председателя:

Лашин И.В.	Генеральный директор ТОО «ЭнергоСтройПроект».

Членов комиссии - предствителей:

Заказчика

Кажиев Б.Т.	Председатель Правления АО «KEGOC»;
Акмурзин А.А.	Заместитель Председателя правления по производству АО «KEGOC»;
Бекенов М.О.	Управляющий директор по работе с филиалами и дочерними и зависимыми организациями АО «KEGOC»;
Приходько С.А.	Управляющий директор по производству АО «Энергоинформ»;
Атакулов Е.Т.	Директор Департамента капитального строительства АО «KEGOC»;
Верховод Л.И.	Директор департамента эксплуатации телекоммуникаций АО «Энергоинформ»;
Сыздыков Ю.С.	Главный менеджер координатор Департамента эксплуатации АО «KEGOC»;
Аппаков Н.Т.	Главный менеджер отдела технического контроля Службы технического контроля и охраны труда АО «KEGOC»;

Терещенко Г.А.	Менеджер отдела строительства и реконструкции воздушных линий Департамента капитального строительства АО «KEGOC»;
Жакупов А.К.	Главный инженер филиала Алматинские МЭС АО «KEGOC».
Миленин В.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала Алматинские МЭС АО «KEGOC».

Генерального подрядчика

Пак Хенг Ёл	Менеджер проекта Консорциума «KEPCO и HDC»:
Сычев В.М.	Генеральный директор ТОО «АСПМК 519».

Органов государственного архитектурного-строительного контроля и надзора

Моргун Л.В..	Главный эксперт управления аттестации Департамента государственного архитектурно – строительного контроля, надзора, лицензирования и аттестации Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
Молдакасымов С.К.	Начальник отдела архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района;
Мухтар Р.А.	Начальник отдела архитектуры и градостроительства города Капшагай;
Отыншиев К.Е.	Начальник отдела архитектуры и градостроительства Илийского района;
Рысбеков М.Т.	Начальник отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района;
Таукелов Е.И.	Начальник отдела архитектуры и градостроительства Райымбекского района»;
Олжабеков М.Б.	Директор ТОО «Тараз-Технопроект».

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Сыдыманов Е.Ж.	Директор Департамента Комитета УГСЭН по Алматинской области.

Органов государственной противопожарной службы

Макетов А.С.	Заместитель начальника отдела противопожарного нормирования Управления государственного пожарного контроля Департамента по ЧС

Алматинской области;

Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды
Суджеков Р.Р. Главный специалист отдела государственного экологического контроля Департамента экологии по Алматинской области.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком):

Акционерным обществом «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» совместно Консорциумом: Korea Electric Power Corporation (KEPCO) и Hyundai Corporation (Республика Корея)

(наименование организации)

предъявлена к приемке в эксплуатацию:

ВЛ 220кВ ОРУ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот» по проекту «Выдача Мощности Мойнакской ГЭС. Строительство ВЛ 220 кВ» (новое)

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:
Райымбекский, Енбекшиказахский, Талгарский, Илийски р-ны и г.Капшагай Алматинской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления. распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю:
от 06.04.2010 года № 143 по Райымбекскому району, от 02.08.2010 года № 725 по Енбекшиказахскому району, от 06.10.2010 года № 10-724 по Талгарскому району, от 10.11.2010 года № 10-1713 по Илийскому району и от 30.09.2010 года № 860 по г. Капшагаю.

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 20.12. 2011г за № 507 «Агентство РК по делам строительства и ЖКХ»

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:

Консорциум: Korea Electric Power Corporation (KEPCO) и Hyundai Corporation (Республика Корея)

(наименование организации)

выполнившим: проектирование, поставку материалов и оборудования, строительно-монтажные работы на ВЛ 220кВ «ОРУ 220 кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот»

(вид работ)

и субподрядными организациями:

указаны в приложение №1

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

ТОО «ЭнергоСтройПроект»

(наименование организации)

выполнившим: рабочий проект_«ВЛ 220 кВ «ОРУ 220кВ Мойнакской ГЭС – ПС Робот» 22016-377-01 т1 Паспорт проекта, 22016-01-т2 Пояснительная записка и чертежи, 22016-332-26-ЭВ-л1 Расстановка опор, монтажная часть ВЛ; 22016-302-25-Л1 Опоры и фундаменты, 22016-25-т1 Проект организации строительства, 22016-28-т1 Сметная документация, 22016-КС-т1 Заказные спецификации на строительные конструкции, 22016-332-26-ЭВ-л.1. Расстановка опор и монтажная часть ВЛ 220кВ Мойнакская ГЭС-ОРУ 220кВ ПС Робот».

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями:

без привлечения субподрядной организации.

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы:

АО «KEGOC»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялась по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому):

рабочий проект_«ВЛ 220 кВ «ОРУ 220кВ Мойнакской ГЭС – ПС Робот» 22016-377-01 т1 Паспорт проекта, 22016-01-т2 Пояснительная записка и чертежи, 22016-332-26-ЭВ-л1 Расстановка опор, монтажная часть ВЛ; 22014=6-302-25-Л1 Опоры и фундаменты, 22016-25-т1 Проект организации строительства, 22016-28-т1 Сметная документация, 22016-КС-т1 Заказные спецификации на строительные конструкции, 22016-332-26-ЭВ-л.1. Расстановка опор и монтажная часть.

(номер проекта, номер серии)

7. Проектно-сметная документация утверждена:

Приказом Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 14.02.2012г за № 48-пир в соответствии с Заключением РГП «Госэкспертиза» от 30.11.2011г за номером № 01-513/11 (г.Астана).

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2011 года.; **окончание работ** ноябрь 2012 года;
(месяц, год) (месяц, год)

при продолжительности строительства, мес:
по норме или по ПОС 10.5 месяцев; фактически 10,5 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

а) комплекты рабочих чертежей с изменениями и дополнениями.
б) акты освидетельствования скрытых работ;
в) акты монтажа опор, провода, грозотроса и соединителей.
г) протокола испытания заземлителей, провода, грозотроса и ЛПА.

д) журналы: строительно-монтажных работ, бетонных работ, сварочных работ, авторского надзора и общие журналы работ.

е) сертификаты: соответствия на железобетонные изделия (фундаменты), металлоизделия (опоры, заземлители), провод, грозотрос, ЛПА, оттяжки, лакокрасочные и гидроизоляционные изделия.

ж) паспорта на все смонтированное оборудование по проекту.

(перечень документов)

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1. ОРУ 220кВ Мойнакская ГЭС «ПС Робот» протяженностью	км	227,78	227,78	227,78	227,78
в том числе:					
Опоры У220-1	шт	31	31	31	31
Опоры У220-1+5	км	16	16	16	16
Опоры У220-1+9	км	6	6	6	6
Опоры У220-1+14	шт	7	7	7	7
Опоры У220-3	км	6	6	6	6
Опоры У220-3+5		**7**	**7**	**7**	**7**
Опоры У220-3+9	шт	2	2	2	2
Опоры У220-2ат+9	шт	1	1	1	1
Опоры У220-3+14	шт	2	2	2	2
Опоры У330-3+14	шт	1	1	1	1
Опоры ПС220-5	шт	536	536	536	536
Опоры ПС220-6а	шт	7	7	7	7
Опоры ПС220-6ат	шт	1	1	1	1
Опоры- ПС220-5т	шт	15	15	15	15
Опоры П22м-4,2	шт	42	42	42	42
Опоры П22м-8,4	шт	1	1	1	1
Всего		**681**	**681**	**681**	**681**
Провод АС 400/51	км	227,891	227,891	227,891	227,891
Грозотрос ТК-11	км	19,425	19,425	19,425	19,425
Монтаж ОКГТ	км	228,24	228,24	228,24	228,24
Линейно-подвесная арматура	шт	1103	1103	1103	1103

Всего по объекту ВЛ-220кВ протяженностью	**км**	**227,78**	**227,78**	**227,78**	**227,78**

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

08.11.2012 года, 13.20

(указать дату и время (час, мин.) проведения комплексного опробования оборудования под напряжением)

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Выполнены

(сведения о выполнении)

13. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Не предусмотрен			

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации, в базовых ценах 2001 года:
всего **1 924 917,617 тыс. тенге**, в том числе:
строительно-монтажных работ **1 825 808,643 тыс. тенге**,
оборудования, инструмента и инвентаря **72 362,715 тыс. тенге,**
прочие **26 746,259 тыс. тенге.**

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, без учета НДС:
всего **4 346 460,367 тыс. тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **3 846 560,330 тыс. тенге,**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **137 734,074 тыс. тенге,**
стоимость прочие **362 165,963 тыс. тенге.**

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности технологических решений

хорошо

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленная к приемке: ВЛ 220кВ ОРУ 220кВ Мойнакская ГЭС – ПС Робот» по проекту «Выдача мощности Мойнакской ГЭС. Строительство ВЛ 220 кВ».

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии
Бокенбаев Ж.К. _____ _____

(подпись) (дата)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Лашин И.В. _____ (подпись) _____ (дата)

Члены государственной приемочной комиссии:

Кажиев Б.Т. _____ (подпись) _____ (дата)

Акмурзин А.А. _____ (подпись) _____ (дата)

Бекенов М.О. _____ (подпись) _____ (дата)

Приходько С.А. _____ (подпись) _____ (дата)

Атакулов Е.Т. _____ (подпись) _____ (дата)

Верховод Л.И. _____ (подпись) _____ (дата)

Сыздыков Ю.С. _____ (подпись) _____ (дата)

Аппаков Н.Т. _____ (подпись) _____ (дата)

Терещенко Г.А. _____ (подпись) _____ (дата)

Жакупов А.К. _____ (подпись) 06.12.2012 г. (дата)

Миленин В.А. _____ (подпись) 06.12.2012 г. (дата)

Пак Хёнг Ёл _____ (подпись) 6.12.12 (дата)

Сычев В.М. _____ (подпись) 06.12.2012г. (дата)

Олжабеков М.Б. _____ (подпись) 06.12.12г. (дата)

Сыдыманов Е.Ж. _____ (подпись) 13.12.2012г (дата)

Моргун Л.В. _____ (подпись) _____ (дата)

Молдакасымов С.К. _____ (подпись) 11.12.12 (дата)

Мухтар Р.А. _____ (подпись) 06.12.12г (дата)

Отыншиев К.Е. _____ (подпись) 06.12.12 (дата)

Рысбеков М.Т. _____ (подпись) 06.12.2012г. (дата)

Тауекелов Е.И. _____ (подпись) 19.XII.2012 (дата)

Макетов А.С. _____ (подпись) 06.XII.2012. (дата)

Суджеков Р.Р. _____ (подпись) 11.12.12 (дата)

Приложение № 1
к акту государственный
приемочной коммисси
от «___ ___»_____201_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.

По объекту: «ВЛ 220 кВ «ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС –ПС Работ» по проекту «Выдача мощности Мойнакской ГЭС». Строительство ВЛ 220 кВ»

Генеральный подрядчик:
Консорциум: Korea Electric Power Corporation (KEPCO) и Hyundai Corporation (Республика Корея).

Субподрядные организации:
1.1. ТОО «АСПМК-519» - поставка фундаментов, опор и координация строительно-монтажных работ на ВЛ 220 кВ.
1.2. ТОО «Аманат-А» - строительно-монтажные работы по установке фундаментов, опор и монтажу провода, грозотроса на ВЛ 220 кВ.
1.3. ТОО «Мехколлонна №13» - строительно-монтажные работы по установке фундаментов, опор и монтажу провода, грозотроса на ВЛ 220 кВ.
1.4. ТОО «Электросервис» - строительно-монтажные работы по установке фундаментов, опор и монтажу провода, грозотроса на ВЛ 220 кВ.
1.5. ТОО «ЭнергоРЭМ» - строительно-монтажные работы по установке фундаментов, опор и монтажу провода, грозотроса на ВЛ 220 кВ.
1.6. ТОО «Гидроспецстрой» - буровзрывные работы, установка фундаментов на ВЛ 220 кВ.

Консорциум: Korea Electric Power Corporation (KEPCO) и Hyundai Corporation (Республика Корея) _____ **Jae Youl Kim.**
(подпись)

М.П.

И KEGOC 00 - 514-09

Приложение к акту государственной приемочной комиссии от 28 декабря 2012 года

Расшифровка капитализируемых затрат по основным фондам, принимаемым в эксплуатацию по объекту (НЗС-1)

Строительство ВЛ 220 кВ "ОРУ 220 кВ Мойнакская ГЭС - ПС Робот"

по проекту "Выдача мощности Мойнакской ГЭС"

без НДС (тенге)

№	Наименование (поставщиков, работ, услуг)	№, дата договора	СМР	Оборудование	Прочие	Всего
I	**Затраты подрядных организаций:**		**3 846 560 330,13**	**137 734 074,20**	**51 542 285,45**	**4 035 836 689,78**
	Генеральный Подрядчик (поставщик) ***Консорциум KEPCO и Hyundai Corporation***	17-К-193 от 01.03.2011				
	из них:					
	СМР с прочими подряда (выслуга лет, допотпуска, обязательные платежи-налоги)	17-К-193 от 01.03.2011	3 846 560 330,13			3 846 560 330,13
	Оборудование подрядчика	17-К-193 от 01.03.2011		137 734 074,20		137 734 074,20
	Проведение заводских испытаний	17-К-193 от 01.03.2011			17 334 306,12	17 334 306,12
	Прочие (ПИР, авторский надзор, экспертиза проекта), в том числе					
	Проектно-изыскательские работы (поставщик)	17-К-193 от 01.03.2011			34 207 979,33	34 207 979,33
II	**Затраты Заказчика:**				**310 623 677,09**	**310 623 677,09**
	Технический надзор (поставщик) ***ТОО "Тараз-Технопроект"***	25-Д-180 от 25.02.2011			8 676 020,20	8 676 020,20
	Инженерные изыскания. ***ПК "Институт Казгипроводхоз"***	25-Д-1110 от 23.11.2009			54 700 975,37	54 700 975,37
	Выбор и согласование трасс. ***ТОО "ЭнергоСтройПроект"***	25-Д-653 от 04.07.2008			12 791 799,80	12 791 799,80
	Разработка ТЭО. ***АО КазНИПИИТЭС "Энергия"***	25-Д-951 от 10.11.2006			14 302 857,66	14 302 857,66
	Выбор и согласование трасс. ***ТОО "ЭнергоСтройПроект"***	25-Д-1096 от 17.11.2009			14 021 868,54	14 021 868,54
	Корректировка сметного рсчета и финансово-экономического раздела ТЭО. ***ТОО "ЭнергоСтройПроект"***	25-Д-816 от 15.09.2008			2 184 620,10	2 184 620,10
	Проведение Государственной экспертизы "Корректировка сметного расчета и финансово-экономического раздела ТЭО. ***РГП "Госэкспертиза"***	204/25-Д-482 от 22.05.2009			259 270,10	259 270,10
	Оценка рыночной стоимости убытков с/х-ва и части зем участков, изымаемых под опор . ***ТОО "КазЮрАудитЦентр"***	22/11-08 от 23.02.2011			6 182 965,18	6 182 965,18
	Выкуп землельных участков, оплата с/х потерь, землеустроительные работы				97 379 996,00	97 379 996,00

	Консультационные услуги				69 291 904,38	69 291 904,38
	Проценты за банковский кредит				29 744 589,99	29 744 589,99
	Комиссия за госгарантию				1 086 809,77	1 086 809,77
	ВСЕГО		**3 846 560 330,13**	**137 734 074,20**	**362 165 962,54**	**4 346 460 366,87**

Директор ДКС АО "KEGOC" **Атакулов Е.Т.**

Зам. директора по КС филиала "Алматинские МЭС" **Миленин В.А.**

Начальник ОКС **Кусайнов С.Ж.**

Согласовано:

Директор ДУП (по объектам с участием заемных средств) **Катышев С.И.**

Директор ДБиНУ -главный бухгалтер АО "KEGOC" **Муканова Д.Т.**

Гл. бухгалтер филиала "Алматинские МЭС" **Ерофеева И.Н.**

Исполнитель Досаева 117