Заказчик : ТОО «Ремстроймонтаж-2008»
Генподрядчик : ТОО "Актобе Саулет".

Наименование объекта: **Строительство многоэтажного жилого дома №6, мкр.Аэропорт, земельный участок №6.**

АКТ № 19
приемки выполненых работ за июнь
(период с 26 мая 2017-14 июня 2017 года.)

Основание: **Дополнительная смета № 1 к Локальной смете № 2-1-1.**

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВКЛЮЧИТЬ								
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
			Блоки стен подвала лист АС-16								
1	22	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	5	3100,23	1588,55	15501	7943	5776	1,18	6
			шт. сборных конструкций		920,02	661,47	4600	3307	62,1	0,69	3
			Накладные расходы -		*1155,20*		*5776*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*982,10*				*4911*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,09*				*865*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,43*		*1702*				
			Сметная стоимость				*22979*				
2	24	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	16	1467,53	664,09	23480	10625	9044	0,67	11
			шт. сборных конструкций		508,30	268,80	8133	4301	62,1	0,28	4
			Накладные расходы -		*565,27*		*9044*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*482,58*				*7721*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,68*				*1323*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,62*		*2602*				
			Сметная стоимость				*35126*				
3	26	21-041201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78**	5	15093,17	--	75466	--	3200	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*639,95*		*3200*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*639,95*				*3200*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1258,65*		*6293*				
			Сметная стоимость				*84959*				
4	27	21-041201-0328 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78**	8	7837,85	--	62703	--	2659	--	--

			Накладные расходы -	шт.			--	--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*332,32*			*2659*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*332,32*			*2659*						
5	28	21-041201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость*			*653,61*			*5229*						
			Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78						*70591*						
			Накладные расходы -	шт.	6	5974,21	--	--	35845	--	1520	--	--		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*253,31*			*1520*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*253,31*			*1520*						
6	29	21-041201-0326 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость*			*498,20*			*2989*		*1520*				
			Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78						*40354*						
			Накладные расходы -	шт.	2	6770,46	--	--	13541	--	574	--	--		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*287,07*			*574*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*287,07*			*574*		*574*				
			Сметная стоимость			*564,60*			*1129*						
			Торцы стен по оси 10						*15244*						
7	55	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**												
			Накладные расходы -	м3 кладки	10,7	23788,96	1316,79	254542	14090	31283	4,54	49			
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*3281,47*	*334,88*	*35112*	*3583*	*50,8*	*0,40*	*4*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2923,65*		*31283*							
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1837,11*				*19657*					
			Сметная стоимость			*1086,55*				*11626*					
			Заделки кирпичем между блоками			*2137,01*		*22866*							
								308691							
8	55	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**												
			Накладные расходы -	м3 кладки	12,72	23788,96	1316,79	302596	16750	37189	4,54	58			
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*3281,47*	*334,88*	*41740*	*4260*	*50,8*	*0,40*	*5*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2923,65*		*37189*							
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1837,11*				*23368*					
			Сметная стоимость			*1086,55*				*13821*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			*2137,01*		*27183*							
								366968							
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				783674	49407			123			
			Материалы -	Тенге				89585	15451			17			
			Всего заработная плата -	Тенге				783674							
			Местные материалы -	Тенге				457127							
									105036						
								187555							

			Накладные расходы -	Тенге			91244						
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					55657				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35587				
			Сметная прибыль -	Тенге			69993						
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			944912						140
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				105036					
			Сметная заработная плата -	Тенге			944912						140
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105036					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
			Сметная заработная плата -	Тенге									

РАЗДЕЛ 3. Стены

Усиление простенков ПРС(листАС-84)

9	**73**	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**12**	**1034,49**	**472,77**	**12414**	**5673**	**4822**	**0,48**	**6**
			шт. сборных конструкций		**362,20**	**190,83**	**4346**	**2290**	**62,1**	**0,20**	**2**
			Накладные расходы -		*401,86*		*4822*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*343,43*				*4121*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,42*				*701*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,91*		*1379*				
			Сметная стоимость				*18615*				
10	**счет фактура**	**ТЦЕНА ТОО"ССК"**	**Блоки ФБС 12-4-360**	**12**	**4910,71**	**--**	**58929**	**--**	**2499**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*208,21*		*2499*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208,21*				*2499*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*409,51*		*4914*				
			Сметная стоимость				*66342*				
11	**120**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**21**	**280,68**	**138,65**	**5894**	**2912**	**2270**	**0,15**	**3**
			шт. сборных конструкций		**112,62**	**36,00**	**2365**	**756**	**62,1**	**0,04**	**1**
			Накладные расходы -		*108,11*		*2270*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*1938*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*332*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*653*				
			Сметная стоимость				*8817*				
12	**133**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 21шт/**	**2,394**	**53110,39**	**--**	**127146**	**--**	**5391**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*5391*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*5391*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*10603*				
			Сметная стоимость				*143140*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**204383**	**8585**			**9**
				Тенге			**6711**	**3046**			**3**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**204383**				
			Материалы -	Тенге			**3012**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**9757**			

			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58929					
			Местные материалы -	Тенге			127146					
			Накладные расходы -	Тенге			14982					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6059			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8923			
			Сметная прибыль -	Тенге			17549					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			236914					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата -	Тенге				9757				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			236914					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата -	Тенге				9757				
			РАЗДЕЛ 8. Окна и балконные двери									
13	**1**	**ТСЧЕТ на оплату №197ТОО"Пластокно-Костанай"**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ш.500 мм**	**м.п.**	**152,23**	**2544,64**	**--**	**387371**	**--**	**16425**	**--**	**--**
						--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -			***107,89***		***16425***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			***107,89***				***16425***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***212,20***		***32304***				
			Сметная стоимость					***436099***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**387371**	**--**			**--**
				Тенге				**--**	**--**			**--**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				387371				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				387371				
			Накладные расходы -	Тенге				16425				
			Сметная прибыль -	Тенге				32304				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				436099				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				436099				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1375428**	**57992**			**132**
				Тенге				**96296**	**18497**			**21**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1375428				
			Материалы -	Тенге				460139				
			Всего заработная плата -	Тенге					114793			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				446300				
			Местные материалы -	Тенге				314701				
			Накладные расходы -	Тенге				122651				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						61716		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						60935		
			Сметная прибыль -	Тенге				119846				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1617925				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								152
			Сметная заработная плата -	Тенге					114793			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1617925				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								152
			Сметная заработная плата -	Тенге					114793			

Итого по акту:			1 617 925
Временные здания и сооружения	0,009		14 561,33
ИТОГО			1 632 486,33
Зимнее удорожание	0,017		27 752,27
Итого			1 660 238,59
НДС 12%	0,12		199 228,63
Итого с НДС			1 859 467,22
С учётом понижающего коэффициента К1=		0,868743849	1 615 400,71
Итого по акту:			**1 615 400,71**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Директор** _____ **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет" **Директор** _____ **Акмади А.А.**

Нач. ПТО "РСМ-2008" Вожал С.К.