Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 6, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 6 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-63	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	81 876 593,48									
За отчетный период	21 230 124,99	18 955 468,74							2 274 656,25	**21 230 124,99**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

Акмади А.А.

подпись

Заказчик : ТОО «Ремстроймонтаж-2008»
Генподрядчик : ТОО "Актобе Саулет".

Наименование строительства: **Строительство многоэтажных жилых домов №6, №11, №12 в микрорайоне Аэропорт, города Костанай.**

Наименование объекта: **Строительство многоэтажного жилого дома №6, мкр.Аэропорт, земельный участок №6.**

АКТ № 14
приемки выполненых работ за апрель
(в период с 16 апреля 2017-30 апреля 2017 года.)

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3. Стены 7-й этаж								
			Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм ========								
1	56	11-080201-1411 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами**								
			м3 кладки	**76,1625**	**6056,11**	**1397,97**	**461248**	**106473**	**188473**	**4,91**	**374**
			Накладные расходы -		**3828,23**	**360,00**	**291567**	**27419**	**50,8**	**0,43**	**33**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2474,61*		*188473*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2127,62*				*162045*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,99*				*26428*		
			Сметная стоимость		*682,46*		*51978*				
2	57	21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**				*701698*				
			1000 шт.	**10,4343**	**43024,77**	**–**	**448933**	**–**	**19035**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*		*19035*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1824,25*				*19035*		
			Сметная стоимость		*3587,92*		*37437*				
3	58	21-030101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**				*505405*				
			1000 шт.	**6,1692**	**51003,65**	**–**	**314652**	**–**	**13341**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2162,55*		*13341*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2162,55*				*13341*		
					4253,30		*26239*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*354233*				
			Наружные стены толщ.380мм								
			==========								
4	63	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**								
			м3 кладки	**0,935**	**22520,03**	**1316,79**	**21056**	**1231**	**2683**	**4,54**	**4**
			Накладные расходы -		**3281,47**	**334,88**	**3068**	**313**	**50,8**	**0,40**	**–**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2869,85*		*2683*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1837,11*				*1718*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1032,74*				*966*		
			Сметная стоимость		*2031,19*		*1899*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм				*25638*				
			=========								
5	64	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**								
			м3 кладки	**49,0444**	**23673,31**	**1316,79**	**1161043**	**64581**	**140145**	**4,38**	**215**
			Накладные расходы -		**3165,82**	**334,88**	**155266**	**16424**	**50,8**	**0,40**	**20**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2857,51*		*140145*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1778,36*				*87218*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1079,15*				*52926*		
			Сметная стоимость		*2122,47*		*104095*				
			Стены лоджий толщ.510мм				*1405283*				
			==========								
6	68	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**								
			м3 кладки	**6,7**	**25402,34**	**1086,35**	**170196**	**7279**	**23126**	**5,53**	**37**
			Накладные расходы -		**4207,94**	**276,28**	**28193**	**1851**	**50,8**	**0,33**	**2**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3451,63*		*23126*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2277,98*				*15262*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1173,65*				*7863*		
			Сметная стоимость		*2308,32*		*15466*				
			Стены лоджий толщ.380мм				*208788*				
			==========								
7	71	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**								
			м3 кладки	**3,2445**	**26820,93**	**1316,79**	**87021**	**4272**	**9903**	**4,54**	**15**
			Накладные расходы -		**3281,47**	**334,88**	**10647**	**1087**	**50,8**	**0,40**	**1**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3052,21*		*9903*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1837,11*				*5960*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1215,10*				*3942*		
			Сметная стоимость		*2389,85*		*7754*				
			Основное армирование наружных стен многослойной кладки толщ.640мм				*104678*				
8	83	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**								
			т металлических изделий	**0,3205**	**44722,08**	**1276,60**	**14333**	**409**	**8058**	**56,40**	**18**
			Накладные расходы -		**43445,48**	**452,09**	**13924**	**145**	**50,8**	**0,54**	**–**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*25141,70*		*8058*				
					22299,97				*7147*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*911*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5589,10*		*1791*				
			Сметная стоимость				*24182*				
9	84	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**								
			м2	84	613,90	–	51568	–	2186	–	–
			Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*		*2186*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*26,03*		*-*		*2186*		
			Сметная стоимость		*51,19*		*4300*				
			Основное армирование участков внутренних стен толщ.380мм				*58055*				
			==========								
10	85	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**								
			т металлических изделий	**0,241**	**44722,08**	**1276,60**	**10778**	**308**	**6059**	**56,40**	**14**
			Накладные расходы -		**43445,48**	**452,09**	**10470**	**109**	**50,8**	**0,54**	**–**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*25141,70*		*6059*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22299,97*				*5374*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2841,73*				*685*		
			Сметная стоимость		*5589,10*		*1347*				
11	86	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**				*18184*				
			м2	63	613,90	–	38676	–	1640	–	–
			Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*		*1640*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*26,03*				*1640*		
			Сметная стоимость		*51,19*		*3225*				
			Дополнительное армирование стен- сетки СД-1,СД-2				*43541*				
			==========								
12	87	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**								
			т металлических изделий	**0,0848**	**44722,08**	**1276,60**	**3792**	**108**	**2132**	**56,40**	**5**
			Накладные расходы -		**43445,48**	**452,09**	**3684**	**38**	**50,8**	**0,54**	**–**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*25141,70*		*2132*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22299,97*				*1891*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2841,73*				*241*		
			Сметная стоимость		*5589,10*		*474*				
13	88	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**				*6398*				
			т	0,0848	157755,26	–	13378	–	567	–	–
			Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6688,82*		*567*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6688,82*				*567*		
			Сметная стоимость		*13155,53*		*1116*				
							15061				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Армирование простенков (лист АС-92) ==========								
14	**89**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,3941**	**44722,08**	**1276,60**	**17625**	**503**	**9908**	**56,40**	**22**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**17122**	**178**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		***25141,70***		***9908***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***22299,97***				***8788***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2841,73***				***1120***		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***5589,10***		***2203***				
			Сметная стоимость				***29736***				
15	**90**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,3941**	**13423,00**	**630,41**	**5290**	**248**	**2756**	**16,88**	**7**
			т		**12517,20**	**190,90**	**4933**	**75**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		***6993,89***		***2756***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6163,43***				***2429***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***830,46***				***327***		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***1633,35***		***644***				
			Сметная стоимость				***8690***				
16	**92**	**21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**0,3941**	**140794,70**	**--**	**55487**	**--**	**2353**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5969,70***		***2353***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5969,70***				***2353***		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***11741,15***		***4627***				
			Сметная стоимость				***62467***				
			Армирование стен в местах вентканалов (лист АС-106) ==========								
17	**95**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,1696**	**44722,08**	**1276,60**	**7585**	**217**	**4264**	**56,40**	**10**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**7368**	**77**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		***25141,70***		***4264***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***22299,97***				***3782***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2841,73***				***482***		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***5589,10***		***948***				
			Сметная стоимость				***12797***				
18	**96**	**21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	**44,3333**	**613,90**	**--**	**27216**	**--**	**1154**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***26,03***		***1154***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***26,03***				***1154***		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***51,19***		***2270***				
			Сметная стоимость				***30640***				
			Защита теплоизоляционного слоя (лист АС-93) ==========								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	102	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная** м2 поверхности	14	660,44	6,70	9246	94	2517	0,38	5
			Накладные расходы -		283,27	3,35	3966	47	50,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*179,78*		*2517*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,60*				*2038*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*34,18*				*478*		
			Сметная стоимость		*67,22*		*941*				
							12704				
			Горизонтальная гидроизоляция стен (лист АС-95)								
			==========								
20	104	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** м2 поверхности	92,5	1519,82	29,36	140583	2716	13549	0,20	19
			Накладные расходы -		149,05	5,86	13787	542	50,8	0,01	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*146,47*		*13549*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,69*				*7279*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*67,78*				*6269*		
			Сметная стоимость		*133,30*		*12331*				
							166462				
			Перемычки над утепляемой полостью из пенополистирола (лист АС-95)								
			==========								
21	105	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме** м3 изоляции	0,9864	37536,96	812,45	37026	801	10511	18,17	18
			Накладные расходы -		15439,23	284,65	15229	281	55,3	0,34	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*10655,56*		*10511*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8695,31*				*8577*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1960,25*				*1934*		
			Сметная стоимость		*3855,40*		*3803*				
			Армошов 7-й этаж				*51340*				
22	114	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 40мм/** м2 поверхности	114,009	782,31	6,70	89191	764	21085	0,38	44
			Накладные расходы -		283,27	3,35	32295	382	50,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*184,95*		*21085*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,60*				*16600*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*39,34*				*4486*		
			Сметная стоимость		*77,38*		*8822*				
23	115	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** т	0,7608			*119098*				
					9783,81	818,22	7444	623	3892	11,60	9
			Накладные расходы -		8935,60	363,86	6798	277	48,5	0,38	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5116,30*		*3892*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4510,23*				*3431*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*606,07*				*461*		
			Сметная стоимость		*1192,01*		*907*				
							12243				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	116	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,7608	13423,00	630,41	10212	480	5321	16,88	13
			т		12517,20	190,90	9523	145	48,5	0,17	–
			Накладные расходы -		*6993,89*		*5321*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*4689*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*632*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1633,35*		*1243*				
			Сметная стоимость				*16776*				
25	117	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,7268	119794,31	–	87067	–	3692	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*5079,28*		*3692*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*3692*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9989,89*		*7261*				
			Сметная стоимость				*98019*				
26	119	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,0339	140794,70	–	4773	–	202	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*5969,70*		*202*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*202*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11741,15*		*398*				
			Сметная стоимость				*5373*				
			Перемычки 7 этаж								
			==========								
27	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	116	280,68	138,65	32559	16083	12540	0,15	17
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	13064	4176	62,1	0,04	5
			Накладные расходы -		*108,11*		*12540*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*10706*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*1834*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31,10*		*3608*				
			Сметная стоимость				*48707*				
28	121	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	14	2241,57	736,01	31382	10304	15710	1,62	23
			шт. сборных конструкций		1397,80	188,87	19569	2644	62,1	0,23	3
			Накладные расходы -		*1122,15*		*15710*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*985,33*				*13795*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*1915*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*269,10*		*3767*				
			Сметная стоимость				*50859*				
29	122	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/	0,272	53110,39	–	14446	–	613	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*2251,88*		*613*		*613*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*1205*		*1205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*16263*		*16263*		
30	**123**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/**	**0,594**							
			м3	**53110,39**	**–**	**31548**	**–**	**1338**	**–**	**–**	
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1338*		*1338*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*2631*		*2631*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*35516*		*35516*		
31	**124**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 12шт/**	**0,492**							
			м3	**53110,39**	**–**	**26130**	**–**	**1108**	**–**	**–**	
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1108*		*1108*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*2179*		*2179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*29417*		*29417*		
32	**125**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/**	**0,255**							
			м3	**53110,39**	**–**	**13543**	**–**	**574**	**–**	**–**	
			Накладные расходы -		*2251,88*		*574*		*574*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*1129*		*1129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*15247*		*15247*		
33	**126**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/**	**0,26**							
			м3	**53110,39**	**–**	**13809**	**–**	**585**	**–**	**–**	
			Накладные расходы -		*2251,88*		*585*		*585*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*1152*		*1152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*15546*		*15546*		
34	**127**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/**	**0,192**							
			м3	**53110,39**	**–**	**10197**	**–**	**432**	**–**	**–**	
			Накладные расходы -		*2251,88*		*432*		*432*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*850*		*850*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*11480*		*11480*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	128	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 24шт/	0,888	53110,39	–	47162	–	2000	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*2251,88*		*2000*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*2000*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4428,98*		*3933*				
			Сметная стоимость				*53095*				
36	129	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 12шт/	1,62	53110,39	–	86039	–	3648	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*2251,88*		*3648*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*3648*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4428,98*		*7175*				
			Сметная стоимость				*96862*				
37	130	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 4шт/	0,164	53110,39	–	8710	–	369	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*2251,88*		*369*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*369*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4428,98*		*726*				
			Сметная стоимость				*9806*				
38	131	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/	0,3	53110,39	–	15933	–	676	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*2251,88*		*676*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*676*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4428,98*		*1329*				
			Сметная стоимость				*17937*				
39	132	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 8шт/	0,264	53110,39	–	14021	–	594	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*2251,88*		*594*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*594*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4428,98*		*1169*				
			Сметная стоимость				*15785*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	133	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/**	0,456 м3	53110,39	–	24218	–	1027	–	–
			Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*1027*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*1027*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*2020*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*27264*				
				Тенге			**3665116**	**217494**			**867**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**660475**	**56210**			**67**
			Материалы -	Тенге			**3665116**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**1439642**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**716684**			
			Местные материалы -	Тенге			**278164**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1069342**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**539767**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**368732**		
			Сметная прибыль -	Тенге					**171035**		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**336391**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**4541273**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**934**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**716684**			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**4541273**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**934**
								716684			

РАЗДЕЛ 4. Перегородки 7-й этаж

Кирпичные перегородки тощиной 120мм

41	164	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	263,2967 м2 перегородок (за вычетом проемов)	3299,70	135,30	868801	35624	166736	1,21	319
			Накладные расходы -		897,26	34,41	236246	9060	50,8	0,04	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*633,26*		*166736*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*473,29*				*124616*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,97*				*42121*		
			Сметная стоимость		*314,64*		*82843*				
42	165	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,9758 т металлических изделий	204299,06	1276,60	*1118380*				
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	199355	1246	31136	56,40	55
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*31907,77*		42394	441	50,8	0,54	1
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22299,97*		*31136*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9607,80*				*21760*		
			Сметная стоимость		*18896,55*				*9375*		
43	166	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,1363 т	311342,73	773,37	*18439*				
					156358,62	344,26	*248930*				
							42436	105	12597	198,00	27
							21312	47	48,5	0,36	–

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*92424,26*		*12597*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*10359*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*2239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*4403*				
			Сметная стоимость				*59436*				
			Кирпичные перегородки с воздушной прослойкой								
			==========								
44	**167**	**11-080201-1501 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м. Кладка**								
			м3 кладки	**10,7122**	**22281,55**	**1086,35**	**238684**	**11637**	**36463**	**5,67**	**61**
			Накладные расходы -		**4367,66**	**276,28**	**46787**	**2960**	**50,8**	**0,33**	**4**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3403,88*		*36463*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2359,12*				*25271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1044,76*				*11192*		
			Сметная стоимость		*2054,83*		*22012*				
45	**168**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**				*297159*				
			т металлических изделий	**0,0166**	**204299,06**	**1276,60**	**3391**	**21**	**530**	**56,40**	**1**
			Накладные расходы -		**43445,48**	**452,09**	**721**	**8**	**50,8**	**0,54**	**–**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*31907,77*		*530*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22299,97*				*370*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9607,80*				*159*		
			Сметная стоимость		*18896,55*		*314*				
46	**169**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**				*4234*				
			т	**0,061**	**311342,73**	**773,37**	**18992**	**47**	**5638**	**198,00**	**12**
			Накладные расходы -		**156358,62**	**344,26**	**9538**	**21**	**48,5**	**0,36**	**–**
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*92424,26*		*5638*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76000,89*				*4636*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16423,37*				*1002*		
			Сметная стоимость		*32301,36*		*1970*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				*26600*				
				Тенге			**1371659**	**48681**			**474**
				Тенге			**356999**	**12536**			**15**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1371659**				
			Материалы -	Тенге			**965980**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**369535**			
			Накладные расходы -	Тенге			**253100**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**187012**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**66088**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**129981**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1754740**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**489**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**369535**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1754740**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**489**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**369535**			

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 7-го этажа

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Плиты перекрытия								
			=========								
47	**170**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**								
			шт. сборных конструкций	**47**	**4868,55**	**698,90**	**228822**	**32848**	**81292**	**2,74**	**129**
			Накладные расходы -		*2163,75*	*189,29*	*101696*	*8897*	*62,1*	*0,23*	*11*
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1729,62*		*81292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1461,24*				*68678*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,38*				*12614*		
			Сметная стоимость		*527,85*		*24809*				
48	**171**	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**				*334923*				
			шт. сборных конструкций	**31**	**3741,78**	**530,76**	**115995**	**16454**	**41023**	**2,10**	**65**
			Накладные расходы -		*1658,35*	*140,82*	*51409*	*4365*	*62,1*	*0,17*	*5*
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1323,31*		*41023*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1117,28*				*34636*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,02*				*6387*		
			Сметная стоимость		*405,21*		*12561*				
49	**172**	**21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92**				*169579*				
			шт.	**4**	**36837,56**	**–**	**147350**	**–**	**6248**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1561,91*		*6248*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561,91*				*6248*		
			Сметная стоимость		*3071,96*		*12288*				
50	**173**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д**				*165885*				
			м2	**7,4672**	**3955,64**	**–**	**29538**	**–**	**1252**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*1252*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*				*1252*		
			Сметная стоимость		*329,87*		*2463*				
51	**174**	**21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92**				*33254*				
			шт.	**30**	**27060,67**	**–**	**811820**	**–**	**34421**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1147,37*		*34421*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1147,37*				*34421*		
			Сметная стоимость		*2256,64*		*67699*				
							913940				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	**175**	**21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92**	**1**	**21908,59**	**–**	**21909**	**–**	**929**	**–**	**–**
			шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*928,92*		*929*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928,92*				*929*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827,00*		*1827*				
			Сметная стоимость				*24665*				
53	**176**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 51-5-8д**	**2,6416**	**3955,64**	**–**	**10449**	**–**	**443**	**–**	**–**
			м2		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*167,72*		*443*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*871*				
			Сметная стоимость				*11763*				
54	**177**	**21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92**	**10**	**21471,54**	**–**	**214715**	**–**	**9104**	**–**	**–**
			шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*910,39*		*9104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,39*				*9104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1790,55*		*17906*				
			Сметная стоимость				*241724*				
55	**178**	**21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92**	**2**	**17614,28**	**–**	**35229**	**–**	**1494**	**–**	**–**
			шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*746,85*		*1494*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,85*				*1494*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1468,89*		*2938*				
			Сметная стоимость				*39660*				
56	**179**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д**	**6,478**	**3955,64**	**–**	**25625**	**–**	**1086**	**–**	**–**
			м2		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*167,72*		*1086*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*1086*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*2137*				
			Сметная стоимость				*28848*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	185	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92	20	11598,98	–	231980	–	9836	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*491,80*		*9836*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491,80*				*9836*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*967,26*		*19345*				
			Сметная стоимость				*261161*				
58	186	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92	2	8588,61	–	17177	–	728	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*364,16*		*728*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,16*				*728*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*716,22*		*1432*				
			Сметная стоимость				*19338*				
59	187	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д	3,2232	3955,64	–	12750	–	541	–	–
			м2		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*167,72*		*541*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*541*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*329,87*		*1063*				
			Сметная стоимость				*14354*				
60	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д	3,108	3955,64	–	12294	–	521	–	–
			м2		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*167,72*		*521*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*521*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*329,87*		*1025*				
			Сметная стоимость				*13841*				
			Плиты балконов над 5 м этажом								
			=========								
61	190	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	4	1853,97	786,72	7416	3147	3370	1,24	5
			шт. сборных конструкций		979,22	200,68	3917	803	62,1	0,24	1
			Накладные расходы -		*842,39*		*3370*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*732,71*				*2931*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,68*				*439*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*215,71*		*863*				
			Сметная стоимость				*11648*				
62	191	11-070504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	2	1469,44	607,51	2939	1215	1328	0,98	2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт. сборных конструкций		**773,90**	**155,55**	**1548**	**311**	**62,1**	**0,19**	**–**
			Накладные расходы -		*663,97*		*1328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*577,19*				*1154*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,78*				*174*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,67*		*341*				
			Сметная стоимость				*4608*				
63	**192**	**ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80**	**Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-63-12**								
			шт	**29,88**	**8346,02**	**–**	**249379**	**–**	**10574**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*353,87*		*10574*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,87*				*10574*		
			Сметная стоимость		*695,99*		*20796*				
64	**193**	**ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80**	**Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-36-12**				*280749*				
			шт	**8,52**	**8346,02**	**–**	**71108**	**–**	**3015**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*353,87*		*3015*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,87*				*3015*		
			Сметная стоимость		*695,99*		*5930*				
			Перемычки				*80053*				
			==========								
65	**196**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**								
			шт. сборных конструкций	**2**	**280,68**	**138,65**	**561**	**277**	**216**	**0,15**	**–**
			Накладные расходы -		**112,62**	**36,00**	**225**	**72**	**62,1**	**0,04**	**–**
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108,11*		*216*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,29*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,81*				*32*		
			Сметная стоимость		*31,10*		*62*				
66	**197**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 2шт/**				*839*				
			м3	**0,228**	**53110,39**	**–**	**12109**	**–**	**513**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*513*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*513*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1010*				
							13632				
			Монолитный участок МУ-1								
			==========								
67	**212**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**								
			м3	**0,536**	**28195,54**	**1006,90**	**15113**	**540**	**2352**	**8,06**	**4**
			Накладные расходы -		**6052,42**	**263,64**	**3244**	**141**	**48,5**	**0,31**	**–**
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4388,66*		*2352*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3063,29*				*1642*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1325,37*				*710*		
			Сметная стоимость		*2606,74*		*1397*				
							18863				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	213	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0085	114687,56	–	975	–	41	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*4862,75*		*41*		*41*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*						
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9564,02*		*81*				
			Сметная стоимость				*1098*				
69	214	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0554	111925,97	–	6201	–	263	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*4745,66*		*263*		*263*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*						
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9333,73*		*517*				
			Сметная стоимость				*6981*				
			Монолитный участок МУ-3								
			==========								
70	218	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,1	28195,54	1006,90	2820	101	439	8,06	1
			м3		6052,42	263,64	605	26	48,5	0,31	–
			Накладные расходы -		*4388,66*		*439*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2606,74*		*261*				
			Сметная стоимость				*3520*				
71	219	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0093	13423,00	630,41	125	6	65	16,88	–
			т		12517,20	190,90	116	2	48,5	0,17	–
			Накладные расходы -		*6993,89*		*65*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*57*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1633,35*		*15*				
			Сметная стоимость				*205*				
72	220	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0053	115630,62	–	613	–	26	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*4902,74*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4902,74*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9642,67*		*51*				
			Сметная стоимость				*690*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	221	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	0,0021	119794,31	–	252	–	11	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*5079,28*		*11*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9989,89*		*21*				
			Сметная стоимость				*284*				
74	222	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0019	114687,56	–	218	–	9	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*4862,75*		*9*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9564,02*		*18*				
			Сметная стоимость				*245*				
			Анкера над 7-м этажом								
			==========								
75	223	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	0,1039	178201,23	10326,49	18515	1073	10997	170,00	18
			т стальных элементов		150934,50	895,81	15682	93	62,1	1,07	–
			Накладные расходы -		*105840,11*		*10997*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94286,63*				*9796*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11553,49*				*1200*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22723,31*		*2361*				
			Сметная стоимость				*31873*				
76	224	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0,1039	111925,97	–	11629	–	493	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*4745,66*		*493*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*493*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9333,73*		*970*				
			Сметная стоимость				*13092*				
			Закладные детали ЗД-1, ЗД-2								
			==========								
77	225	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,0186	311342,73	773,37	5791	14	1719	198,00	4
			т		156358,62	344,26	2908	6	48,5	0,36	–
			Накладные расходы -		*92424,26*		*1719*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*1414*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*305*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32301,36*		*601*				
			Сметная стоимость				*8111*				
			Покрытие над машинным помещением								
			==========								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Плиты перекрытий								
			==========								
78	**231**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**1**	**4868,55**	**698,90**	**4869**	**699**	**1730**	**2,74**	**3**
			шт. сборных конструкций		**2163,75**	**189,29**	**2164**	**189**	**62,1**	**0,23**	**–**
			Накладные расходы -		*1729,62*		*1730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*1461*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*528*				
			Сметная стоимость				*7126*				
79	**233**	**21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92**	**1**	**21050,82**	**–**	**21051**	**–**	**893**	**–**	**–**
			шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*892,55*		*893*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*892,55*				*893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755,47*		*1755*				
			Сметная стоимость				*23699*				
			Плиты ПМ-1								
			==========								
80	**248**	**11-070504-0108 РСНБ РК 2015**	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	**1**	**1853,97**	**786,72**	**1854**	**787**	**842**	**1,24**	**1**
			шт. сборных конструкций		**979,22**	**200,68**	**979**	**201**	**62,1**	**0,24**	**–**
			Накладные расходы -		*842,39*		*842*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*732,71*				*733*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,68*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,71*		*216*				
			Сметная стоимость				*2912*				
81	**249**	**ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80**	**Стоимость плит перекрытия марки ПМ-1**	**7,34**	**8346,02**	**–**	**61260**	**–**	**2597**	**–**	**–**
			шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*353,87*		*2597*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*353,87*				*2597*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*695,99*		*5109*				
			Сметная стоимость				*68966*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2410448**	**57160**			**232**
				Тенге			**184494**	**15107**			**18**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2410448**				
			Материалы -	Тенге			**163165**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**199601**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**401634**				
			Местные материалы -	Тенге			**1603995**				
			Накладные расходы -	Тенге			**230411**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**122993**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**107418**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**211269**				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2852128				250
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				199601			
			Сметная заработная плата -	Тенге			2852128				250
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				199601			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 7. Лестницы 6 эт.

Лестница N1

=========

82	**327**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,5115**	**20476,51**	**7126,09**	**10474**	**3645**	**4486**	**14,10**	**7**
			т конструкций		**10729,11**	**1718,48**	**5488**	**879**	**60,9**	**1,59**	**1**
			Накладные расходы -		*8770,21*		*4486*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7580,58*				*3877*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189,62*				*608*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2339,74*		*1197*				
			Сметная стоимость				*16157*				
83	**328**	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Косоуры /Ст.245 огрунтовка ГФ-021,очистка щетками 38,3:25 1,532 4173.0,532+3618.0,532 4145/**	**0,3757**	**252377,50**	**–**	**94818**	**–**	**4020**	**–**	**–**
			т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*10700,81*		*4020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10700,81*				*4020*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21046,26*		*7907*				
			Сметная стоимость				*106745*				
84	**332**	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)**	**0,1239**	**334752,55**	**–**	**41476**	**–**	**1759**	**–**	**–**
			т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*14193,51*		*1759*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14193,51*				*1759*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27915,68*		*3459*				
			Сметная стоимость				*46693*				
85	**337**	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**22,6**	**912,47**	**31,32**	**20622**	**708**	**13556**	**1,08**	**24**
			м ступеней		**852,87**	**13,99**	**19275**	**316**	**62,1**	**0,01**	**–**
			Накладные расходы -		*599,83*		*13556*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*538,32*				*12166*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,51*				*1390*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*120,98*		*2734*				
			Сметная стоимость				*36912*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	338	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	22,6	2076,27	--	46924	--	1990	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*88,03*		*1990*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,03*				*1990*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,14*		*3913*				
			Сметная стоимость				*52827*				
87	339	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	3	280,68	138,65	842	416	324	0,15	--
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	338	108	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*108,11*		*324*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*277*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*93*				
			Сметная стоимость				*1260*				
88	340	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,405	53110,39	--	21510	--	912	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*912*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*912*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1794*				
			Сметная стоимость				*24216*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**236665**	**4769**			**32**
				Тенге			**25101**	**1303**			**1**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89897				
			Материалы -	Тенге			727				
			Всего заработная плата -	Тенге				20037			
			Местные материалы -	Тенге			68433				
			Накладные расходы -	Тенге			16782				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12443		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4339		
			Сметная прибыль -	Тенге			8534				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115214				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
			Сметная заработная плата -	Тенге				20037			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			146768				
			Материалы -	Тенге			1341				
			Всего заработная плата -	Тенге				6367			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136294				
			Накладные расходы -	Тенге			10265				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3877		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6388		
			Сметная прибыль -	Тенге			12563				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			169595				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				6367			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			284809				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
			Сметная заработная плата -	Тенге				26404			
			РАЗДЕЛ 8. Окна и балконные двери								
			Окна								
			==========								
89	367	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	65,836	1797,13	107,98	118316	7109	39179	1,02	67
			м2 проемов		778,74	53,69	51269	3535	59,8	0,07	4
			Накладные расходы -		*595,10*		*39179*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*497,79*				*32773*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,30*				*6406*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*191,38*		*12600*				
			Сметная стоимость				*170094*				
90	368	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	21,8783	2142,88	108,82	46883	2381	14252	1,11	24
			м2 проемов		846,23	53,02	18514	1160	59,8	0,07	1
			Накладные расходы -		*651,41*		*14252*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*537,75*				*11765*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,66*				*2487*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*223,54*		*4891*				
			Сметная стоимость				*66026*				
91	371	21-090201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	65,836	36102,08	–	2376817	–	100777	–	–
			м2		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*1530,73*		*100777*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1530,73*				*100777*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3010,62*		*198207*				
			Сметная стоимость				*2675802*				
92	372	21-090201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	21,0192	30091,22	–	632493	–	26818	–	–
			м2		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*1275,87*		*26818*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1275,87*				*26818*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2509,37*		*52745*				
			Сметная стоимость				*712056*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	373	21-090201-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	0,8591	13595,37	–	11680	–	495	–	–
			м2		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*576,44*		*495*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*576,44*				*495*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1133,75*		*974*				
			Сметная стоимость				*13149*				
			Балконные двери								
			==========								
94	388	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	13,86	2497,46	112,52	34615	1560	10406	1,29	18
			м2 проемов		979,77	54,80	13580	760	59,8	0,07	1
			Накладные расходы -		*750,80*		*10406*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*618,68*				*8575*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,12*				*1831*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*259,86*		*3602*				
			Сметная стоимость				*48623*				
95	389	21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	13,86	16777,16	–	232531	–	9859	–	–
			м2		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*711,35*		*9859*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*711,35*				*9859*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1399,08*		*19391*				
			Сметная стоимость				*261782*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**3453334**	**11050**			**110**
				Тенге			**83363**	**5455**			**7**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3453334**				
			Материалы -	Тенге			**105401**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**88817**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3253521**				
			Накладные расходы -	Тенге			**201786**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**53113**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**148673**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**292410**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3947530**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**116**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**88817**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**3947530**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**116**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**88817**			

РАЗДЕЛ 17. Разные работы

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	727	11-070517-0101 РСНБ РК 2015	**Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей**	604,33	7228,56	7228,56	4368438	4368438	1374110	–	–
			м2 площади застройки		–	3039,07	–	1836603	62,1	3,63	2194
			Накладные расходы -		*2273,78*		*1374110*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1887,26*				*1140530*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*386,51*				*233580*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*760,19*		*459404*				
			Сметная стоимость				*6201952*				
			Подкрановые пути ==========								
97	728	11-460801-0102 РСНБ РК 2015	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	3	434422,21	26714,80	1303267	80144	93652	18,96	57
			звено длиной 12,5 м		13941,10	10226,74	41823	30680	50,8	10,51	32
			Накладные расходы -		*31217,32*		*93652*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*12277,26*				*36832*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18940,06*				*56820*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*37251,16*		*111753*				
			Сметная стоимость				*1508672*				
98	729	11-460801-0401 РСНБ РК 2015	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	1	1577,96	268,10	1578	268	831	1,68	2
			путь		1309,86	133,95	1310	134	50,8	0,16	–
			Накладные расходы -		*831,46*		*831*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*733,46*				*733*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,00*				*98*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*192,75*		*193*				
			Сметная стоимость				*2602*				
99	730	21-060408-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Упоры тупиков**	0,276	237878,83	–	65655	–	2784	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*10086,06*		*2784*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10086,06*				*2784*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19837,19*		*5475*				
			Сметная стоимость				*73914*				
100	731	11-460801-0502 РСНБ РК 2015	**Кран башенный грузоподъемностью до 8 т. Испытание перед сдачей в эксплуатацию**	1	63085,36	26006,64	63085	26007	25507	39,42	39
			кран		36502,53	6613,96	36503	6614	50,8	7,90	8
			Накладные расходы -		*25506,69*		*25507*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*21903,17*				*21903*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3603,51*				*3604*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7087,36*		*7087*				
			Сметная стоимость				*95679*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**5802023**	**4474857**			**98**
			Тенге			**79636**	**1874031**			**2233**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			**5736368**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**1181875**				
		Накладные расходы -	Тенге				**1953666**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**1494101**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-		**1199999**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**294102**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**578437**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**7808906**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**2331**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1953666**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**65655**				
		Накладные расходы -	Тенге			**65655**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2784**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**5475**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**73913**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**7882820**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**2331**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				**1953666**			
			Тенге			**16939245**	**4814011**			**1812**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**1390066**	**1964641**			**2342**
		Материалы -	Тенге			**16726823**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**3856790**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3348340**			
		Местные материалы -	Тенге			**3933319**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2741770**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**2735947**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1944291**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**791656**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1557022**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**21019791**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-				**4146**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3348340**			
		Материалы -	Тенге			**212422**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**1341**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**6367**			
		Накладные расходы -	Тенге			**201949**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**13049**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3877**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**9172**		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**18038**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**243509**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**8**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**6367**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**21263300**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**4154**
			Тенге				**3354707**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по акту:					21 263 300				
	Временные здания и сооружения		0,009			191 369,70				
	ИТОГО					21 454 669,70				
	Зимнее удорожание		0,017			364 729,38				
	Итого					21 819 399,08				
	НДС 12%		0,12			2 618 327,89				
	Итого с НДС					24 437 726,98				
	С учётом понижающего коэффициента К1=			0,868743849		21 230 124,99				
	Итого по акту:					**21 230 124,99**				

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Директор _____ **Акмади А.А.**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Актобе-Саулет» Товарищество с ограниченной ответственностью

Ноч ПТО «РСМ-2008» Вожал С.К.