Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 6, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 6 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-63	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	154 278 270,82									
За отчетный период	37 576 564,41	33 550 503,94							4 026 060,47	**37 576 564,41**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет": Акмади А.А.

подпись

Заказчик : ТОО «Ремстроймонтаж-2008»
Генподрядчик : ТОО "Актобе Саулет".

Наименование строительства: **Строительство многоэтажных жилых домов №6, №11, №12 в микрорайоне Аэропорт, город Костанай.**

Наименование объекта: **Строительство многоэтажного жилого дома №6, мкр.Аэропорт, земельный участок №6.**

АКТ № 20
приемки выполненых работ за июнь
(период с 26 мая 2017-25 июня 2017 года.)

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3. Стены 9-й этаж											
			Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм								
1	**56**	**11-080201-1411 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами**	**152,325**	**6056,11**	**1397,97**	**922497**	**212946**	**376945**	**4,91**	**748**
			м3 кладки		**3828,23**	**360,00**	**583135**	**54837**	**50,8**	**0,43**	**65**
			Накладные расходы -		*2474,61*		*376945*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2127,62*				*324090*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*346,99*				*52855*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*682,46*		*103955*				
			Сметная стоимость				*1403397*				
2	**57**	**21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**20,86853**	**43024,77**	**--**	**897864**	**--**	**38069**	**--**	**--**
			1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1824,25*		*38069*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*				*38069*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3587,92*		*74875*				
			Сметная стоимость				*1010808*				
3	**58**	**21-030101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**12,33833**	**51003,65**	**--**	**629300**	**--**	**26682**	**--**	**--**
			1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2162,55*		*26682*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2162,55*				*26682*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4253,30*		*52479*				
			Сметная стоимость				*708461*				
4	**59**	**11-080201-1411 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами**	**128,5**	**6056,11**	**1397,97**	**778210**	**179640**	**317987**	**4,91**	**631**
			м3 кладки		**3828,23**	**360,00**	**491927**	**46260**	**50,8**	**0,43**	**55**
			Накладные расходы -		*2474,61*		*317987*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2127,62*				*273399*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*346,99*				*44588*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*682,46*		*87696*				
			Сметная стоимость				*1183893*				
5	**60**	**21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**17,6045**	**39685,48**	**--**	**698643**	**--**	**29622**	**--**	**--**
			1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1682,66*		*29622*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1682,66*				*29622*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3309,45*		*58261*				
			Сметная стоимость				*786527*				
6	**61**	**21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**10,4085**	**46025,03**	**--**	**479052**	**--**	**20312**	**--**	**--**
			1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1951,46*		*20312*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1951,46*				*20312*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3838,12*		*39949*				
			Сметная стоимость				*539313*				
			Наружные стены чердака толщ.380мм и парапетная часть 640мм								
			=======								
7	**62**	**11-080201-1002 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**80,5**	**24865,85**	**954,67**	**2001701**	**76851**	**299898**	**6,31**	**508**
			м3 кладки		**4801,47**	**242,79**	**386518**	**19545**	**50,8**	**0,29**	**23**
			Накладные расходы -		*3725,44*		*299898*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2562,48*				*206280*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1162,96*				*93618*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2287,30*		*184128*				
			Сметная стоимость				*2485727*				
			Наружные стены толщ.380мм								
			==========								
8	**63**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**1,87**	**22520,03**	**1316,79**	**42112**	**2462**	**5367**	**4,54**	**8**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**6136**	**626**	**50,8**	**0,40**	**1**
			Накладные расходы -		*2869,85*		*5367*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*3435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1032,74*				*1931*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2031,19*		*3798*					600
			Сметная стоимость				*51277*					
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм									
			==========									
9	**64**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**98,08889**	**23673,31**	**1316,79**	**2322089**	**129163**	**280290**	**4,38**	**430**	
			м3 кладки		**3165,82**	**334,88**	**310532**	**32848**	**50,8**	**0,40**	**39**	
			Накладные расходы -		*2857,51*		*280290*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*174437*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1079,15*				*105853*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*		*208190*					
			Сметная стоимость				*2810569*					
10	**65**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**51,6**	**22404,38**	**1316,79**	**1156066**	**67946**	**144671**	**4,38**	**226**	
			м3 кладки		**3165,82**	**334,88**	**163356**	**17280**	**50,8**	**0,40**	**21**	
			Накладные расходы -		*2803,71*		*144671*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*91763*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1025,35*				*52908*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2016,65*		*104059*					
			Сметная стоимость				*1404796*					
			Стены лоджий толщ.510мм									
			==========									
11	**68**	**11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**13,4**	**25402,34**	**1086,35**	**340391**	**14557**	**46252**	**5,53**	**74**	
			м3 кладки		**4207,94**	**276,28**	**56386**	**3702**	**50,8**	**0,33**	**4**	
			Накладные расходы -		*3451,63*		*46252*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*30525*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1173,65*				*15727*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,32*		*30931*					
			Сметная стоимость				*417574*					
12	**69**	**11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**9,4**	**23920,29**	**1086,35**	**224851**	**10212**	**31855**	**5,53**	**52**	
			м3 кладки		**4207,94**	**276,28**	**39555**	**2597**	**50,8**	**0,33**	**3**	
			Накладные расходы -		*3388,79*		*31855*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*21413*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1110,81*				*10442*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2184,73*		*20536*					
			Сметная стоимость				*277242*					
			Стены лоджий толщ.380мм									
			==========									
13	**71**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**6,48889**	**26820,93**	**1316,79**	**174038**	**8545**	**19805**	**4,54**	**29**	
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**21293**	**2173**	**50,8**	**0,40**	**3**	
			Накладные расходы -		*3052,21*		*19805*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*11921*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,10*				*7885*			

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2389,85*		*15507*					
			Сметная стоимость				*209351*					
14	**72**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**5,5**	**24929,06**	**1316,79**	**137110**	**7242**	**16346**	**4,54**	**25**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**18048**	**1842**	**50,8**	**0,40**	**2**
			Накладные расходы -		*2971,99*		*16346*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*10104*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1134,89*				*6242*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2232,08*		*12276*				
			Сметная стоимость				*165732*				
			Дополнительное армирование стен- сетки СД-1,СД-2								
15	**87**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,0848**	**44722,08**	**1276,60**	**3792**	**108**	**2132**	**56,40**	**5**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**3684**	**38**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		*25141,70*		*2132*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*1891*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*241*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*474*				
			Сметная стоимость				*6398*				
16	**88**	**21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,0848**	**157755,26**	**--**	**13378**	**--**	**567**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6688,82*		*567*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6688,82*				*567*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13155,53*		*1116*				
			Сметная стоимость				*15061*				
			Армирование простенков (лист АС-92)								
17	**89**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,3941**	**44722,08**	**1276,60**	**17625**	**503**	**9908**	**56,40**	**22**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**17122**	**178**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		*25141,70*		*9908*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*8788*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*1120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*2203*				
			Сметная стоимость				*29736*				
18	**90**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,3941**	**13423,00**	**630,41**	**5290**	**248**	**2756**	**16,88**	**7**
			т		**12517,20**	**190,90**	**4933**	**75**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		*6993,89*		*2756*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*2429*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*644*				
			Сметная стоимость				*8690*				

19	92	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,3941	140794,70	--	55487	--	2353	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5969,70*		*2353*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*2353*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*4627*				
			Сметная стоимость				*62467*				
			Армирование стен в местах вентканалов (лист АС-106)								
20	95	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,16956	44722,08	1276,60	7583	216	4263	56,40	10
			т металлических изделий		43445,48	452,09	7367	77	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*4263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*3781*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*482*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*948*				
			Сметная стоимость				*12794*				
21	96	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	44,33333	613,90	--	27216	--	1154	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*1154*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*1154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*2270*				
			Сметная стоимость				*30640*				
			Защита теплоизоляционного слоя (лист АС-93)								
22	102	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	14	660,44	6,70	9246	94	2517	0,38	5
			м2 поверхности		283,27	3,35	3966	47	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*179,78*		*2517*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*145,60*				*2038*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,18*				*478*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,22*		*941*				
			Сметная стоимость				*12704*				
			Горизонтальная гидроизоляция стен (лист АС-95)								
23	104	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	92,5	1519,82	29,36	140583	2716	13549	0,20	19
			м2 поверхности		149,05	5,86	13787	542	50,8	0,01	1
			Накладные расходы -		*146,47*		*13549*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,69*				*7279*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,78*				*6269*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,30*		*12331*				
			Сметная стоимость				*166462*				

Перемычки над утепляемой полостью из пенополистирола (лист АС-95)

24	**105**	**11-260201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**								
			м3 изоляции	**0,98644**	**37536,96**	**812,45**	**37028**	**801**	**10511**	**18,17**	**18**
					15439,23	**284,65**	**15230**	**281**	**55,3**	**0,34**	**--**
			Накладные расходы -		*10655,56*		*10511*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8695,31*				*8577*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1960,25*				*1934*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3855,40*		*3803*				
			Сметная стоимость				*51342*				
			Армошов 9-й этаж								
25	**114**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 40мм/**								
			м2 поверхности	**114,009**	**782,31**	**6,70**	**89191**	**764**	**21085**	**0,38**	**44**
					283,27	**3,35**	**32295**	**382**	**50,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*184,95*		*21085*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*145,60*				*16600*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,34*				*4486*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,38*		*8822*				
			Сметная стоимость				*119098*				
26	**115**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**								
			т	**0,76075**	**9783,81**	**818,22**	**7443**	**622**	**3892**	**11,60**	**9**
					8935,60	**363,86**	**6798**	**277**	**48,5**	**0,38**	**--**
			Накладные расходы -		*5116,30*		*3892*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4510,23*				*3431*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*461*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*907*				
			Сметная стоимость				*12242*				
27	**116**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
			т	**0,76075**	**13423,00**	**630,41**	**10212**	**480**	**5321**	**16,88**	**13**
					12517,20	**190,90**	**9522**	**145**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		*6993,89*		*5321*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*4689*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*632*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*1243*				
			Сметная стоимость				*16775*				
28	**117**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**								
			т	**0,72683**	**119794,31**	**--**	**87070**	**--**	**3692**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5079,28*		*3692*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*3692*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*7261*				
			Сметная стоимость				*98023*				

29	119	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,03393	140794,70	--	4777	--	203	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5969,70*		*203*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*398*				
			Сметная стоимость				*5378*				
			Перемычки 9 этаж								
			==========								
30	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	210	280,68	138,65	58943	29116	22702	0,15	31
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	23650	7560	62,1	0,04	9
			Накладные расходы -		*108,11*		*22702*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*19381*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*3321*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*6532*				
			Сметная стоимость				*88177*				
31	121	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	15	2241,57	736,01	33624	11040	16832	1,62	24
			шт. сборных конструкций		1397,80	188,87	20967	2833	62,1	0,23	3
			Накладные расходы -		*1122,15*		*16832*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*985,33*				*14780*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*2052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*4036*				
			Сметная стоимость				*54493*				
32	122	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 22шт/	0,748	53110,39	--	39727	--	1684	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1684*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1684*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*3313*				
			Сметная стоимость				*44724*				
33	123	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 67шт/	1,474	53110,39	--	78285	--	3319	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*3319*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*3319*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*6528*				
			Сметная стоимость				*88133*				
34	124	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 16шт/	0,656	53110,39	--	34840	--	1477	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1477*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1477*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2905*						
			Сметная стоимость				*39223*						
35	**125**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/**	**0,255**	**53110,39**	**--**	**13543**	**--**	**574**	**--**	**--**		
			м3		--	--	--	--	--	--	--		
			Накладные расходы -		*2251,88*		*574*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*574*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1129*						
			Сметная стоимость				*15247*						
36	**126**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 14шт/**	**0,364**	**53110,39**	**--**	**19332**	**--**	**820**	**--**	**--**		
			м3		--	--	--	--	--	--	--		
			Накладные расходы -		*2251,88*		*820*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*820*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1612*						
			Сметная стоимость				*21764*						
37	**127**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 34шт/**	**1,632**	**53110,39**	**--**	**86676**	**--**	**3675**	**--**	**--**		
			м3		--	--	--	--	--	--	--		
			Накладные расходы -		*2251,88*		*3675*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*3675*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*7228*						
			Сметная стоимость				*97579*						
38	**128**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 26шт/**	**0,962**	**53110,39**	**--**	**51092**	**--**	**2166**	**--**	**--**		
			м3		--	--	--	--	--	--	--		
			Накладные расходы -		*2251,88*		*2166*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*2166*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*4261*						
			Сметная стоимость				*57519*						
39	**129**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 13шт/**	**1,755**	**53110,39**	**--**	**93209**	**--**	**3952**	**--**	**--**		
			м3		--	--	--	--	--	--	--		
			Накладные расходы -		*2251,88*		*3952*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*3952*				

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*7773*					
			Сметная стоимость				*104934*					
40	**130**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 4шт/**	**0,164**	**53110,39**	**--**	**8710**	**--**	**369**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*369*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*369*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*726*				
			Сметная стоимость				*9806*				
41	**131**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/**	**0,3**	**53110,39**	**--**	**15933**	**--**	**676**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*676*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*676*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1329*				
			Сметная стоимость				*17937*				
42	**132**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 8шт/**	**0,264**	**53110,39**	**--**	**14021**	**--**	**594**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*594*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*594*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1169*				
			Сметная стоимость				*15785*				
43	**133**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/**	**0,456**	**53110,39**	**--**	**24218**	**--**	**1027**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1027*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1027*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2020*				
			Сметная стоимость				*27264*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**11891997**	**756274**			**2937**
				Тенге			**2236208**	**194146**			**232**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11891997**				
			Материалы -	Тенге			**5527142**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**2430353**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**187928**				
			Местные материалы -	Тенге			**3184445**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1797874**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1241033**		

			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге								
			Сметная прибыль -	Тенге						556841		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			1095190					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			14785060					
			Сметная заработная плата -	Тенге								3169
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				2430353				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			14785060					
			Сметная заработная плата -	Тенге								3169
								2430353				

РАЗДЕЛ 4. Перегородки 9-й этаж

Кирпичные перегородки тощиной 120мм

44	**164**	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**263,29667**	**3299,70**	**135,30**	**868801**	**35624**	**166736**	**1,21**	**319**
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		**897,26**	**34,41**	**236246**	**9060**	**50,8**	**0,04**	**11**
			Накладные расходы -		*633,26*		*166736*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*473,29*				*124616*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,97*				*42121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,64*		*82843*				
			Сметная стоимость				*1118380*				
45	**165**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,97578**	**204299,06**	**1276,60**	**199351**	**1246**	**31135**	**56,40**	**55**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**42393**	**441**	**50,8**	**0,54**	**1**
			Накладные расходы -		*31907,77*		*31135*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*21760*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9607,80*				*9375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18896,55*		*18439*				
			Сметная стоимость				*248925*				
46	**166**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,13625**	**311342,73**	**773,37**	**42420**	**105**	**12593**	**198,00**	**27**
			т		**156358,62**	**344,26**	**21304**	**47**	**48,5**	**0,36**	**--**
			Накладные расходы -		*92424,26*		*12593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*10355*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*2238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*4401*				
			Сметная стоимость				*59414*				

Кирпичные перегородки с воздушной прослойкой

47	**167**	**11-080201-1501 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**10,71222**	**22281,55**	**1086,35**	**238685**	**11637**	**36463**	**5,67**	**61**
			м3 кладки		**4367,66**	**276,28**	**46787**	**2960**	**50,8**	**0,33**	**4**
			Накладные расходы -		*3403,88*		*36463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2359,12*				*25271*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1044,76*				*11192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2054,83*		*22012*				
			Сметная стоимость				*297160*				
48	**168**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,01665**	**204299,06**	**1276,60**	**3402**	**21**	**531**	**56,40**	**1**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**723**	**8**	**50,8**	**0,54**	**--**

			Накладные расходы -			*31907,77*		*531*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*22299,97*				*371*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*9607,80*				*160*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*18896,55*		*315*				
			Сметная стоимость					*4248*				
49	**169**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,06096**	**311342,73**	**773,37**	**18979**	**47**	**5634**	**198,00**	**12**
			т		**156358,62**	**344,26**	**9532**	**21**	**48,5**	**0,36**	**--**
			Накладные расходы -		*92424,26*		*5634*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*4633*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*1001*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*1969*				
			Сметная стоимость				*26582*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1371638**	**48681**			**474**
				Тенге			**356986**	**12536**			**15**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1371638**				
			Материалы -	Тенге			**965971**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**369522**			
			Накладные расходы -	Тенге			**253093**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**187006**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**66087**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**129978**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1754709**				**489**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**369522**			
			Сметная заработная плата -	Тенге			**1754709**				**489**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**369522**			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 9-го этажа

Плиты перекрытия

50	**170**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**102**	**4868,55**	**698,90**	**496592**	**71287**	**176422**	**2,74**	**279**
			шт. сборных конструкций		**2163,75**	**189,29**	**220703**	**19308**	**62,1**	**0,23**	**23**
			Накладные расходы -		*1729,62*		*176422*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*149046*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*27375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*53841*				
			Сметная стоимость				*726855*				
51	**171**	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**60**	**3741,78**	**530,76**	**224507**	**31846**	**79398**	**2,10**	**126**
			шт. сборных конструкций		**1658,35**	**140,82**	**99501**	**8449**	**62,1**	**0,17**	**10**
			Накладные расходы -		*1323,31*		*79398*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1117,28*				*67037*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,02*				*12361*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*24312*				
			Сметная стоимость				*328218*				

52	**172**	**21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92**	**8**	**36837,56**	**--**	**294700**	**--**	**12495**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1561,91*		*12495*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1561,91*				*12495*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3071,96*		*24576*				
			Сметная стоимость				*331771*				
53	**173**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д**	**14,9344**	**3955,64**	**--**	**59075**	**--**	**2505**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*2505*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*2505*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*4926*				
			Сметная стоимость				*66506*				
54	**174**	**21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92**	**68**	**27060,67**	**--**	**1840126**	**--**	**78021**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1147,37*		*78021*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1147,37*				*78021*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,64*		*153452*				
			Сметная стоимость				*2071599*				
55	**175**	**21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92**	**2**	**21908,59**	**--**	**43817**	**--**	**1858**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*928,92*		*1858*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928,92*				*1858*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827,00*		*3654*				
			Сметная стоимость				*49329*				
56	**177**	**21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92**	**20**	**21471,54**	**--**	**429431**	**--**	**18208**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*910,39*		*18208*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,39*				*18208*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1790,55*		*35811*				
			Сметная стоимость				*483450*				

57	178	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92	4								
			шт.		17614,28	--	70457	--	2987	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		746,85		2987					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		746,85							
			Сметная стоимость		1468,89		5876		2987			
58	179	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д	12,956			79320					
			м2		3955,64	--	51249	--	2173	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		167,72		2173					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,72							
			Сметная стоимость		329,87		4274		2173			
59	185	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92	40			57696					
			шт.		11598,98	--	463959	--	19672	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		491,80		19672					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		491,80							
			Сметная стоимость		967,26		38690		19672			
60	186	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92	4			522321					
			шт.		8588,61	--	34354	--	1457	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		364,16		1457					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		364,16							
			Сметная стоимость		716,22		2865		1457			
61	187	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д	6,4464			38676					
			м2		3955,64	--	25500	--	1081	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		167,72		1081					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,72							
			Сметная стоимость		329,87		2126		1081			
							28708					