Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 6, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 6 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-63	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	184 609 769,09									
За отчетный период	1 312 859,48	1 172 195,96							140 663,52	**1 312 859,48**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

Акмади А.А.

подпись

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №28

приемки выполненных работ

за период с 11.07.2017 по 25.07.2017 года

на Внутренние электромонтажные работы

Локальная смета 2-1-5
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2.Уравнивание потенциалов											
1	30	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	100	616,68	17,63	61668	1763	18888	0,44	44
			м кабеля		359,84	4,90	35984	490	42,8	0,01	1
			Накладные расходы -		*188,88*		*18888*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,44*		*6444*				
			Сметная стоимость				*87000*				
Дополнительная смета №2											
Уравнение потенциалов в ванных комнатах замена кабеля ВВГ 1х4,0 на ВВГ 2х2,5											
2	31	С123-060128-0205 23-060128-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,102	118792,26	--	12117	--	514	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5036,79*		*514*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9906,32*		*1010*				
			Сметная стоимость				*13641*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**73785**	**1763**			**44**
				Тенге			**35984**	**490**			**1**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**73785**				
			Материалы -	Тенге			**23921**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**36474**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**12117**				
			Накладные расходы -	Тенге			**19401**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**7455**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**100641**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**45**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**36474**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**100641**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**45**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**36474**			
			РАЗДЕЛ 4.Трубы								
3	**38**	**Ц13-080206-2003 13-080206-2003 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	**20**							
			м		**213,78**	**11,24**	**4276**	**225**	**1387**	**0,16**	**3**
			Накладные расходы -		**130,85**	**4,31**	**2617**	**86**	**42,8**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,37*		*1387*				
			Сметная стоимость		*22,65*		*453*				
4	**39**	**С123-010501-1412 23-010501-1412 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**				*6116*				
			м	**20,4**	**1295,74**	**--**	**26433**	**--**	**1121**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,94*		*1121*				
			Сметная стоимость		*108,05*		*2204*				
5	**42**	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**				*29758*				
			м	**34**	**192,56**	**5,65**	**6547**	**192**	**2047**	**0,14**	**5**
			Накладные расходы -		**114,49**	**2,16**	**3893**	**73**	**42,8**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,21*		*2047*				
			Сметная стоимость		*20,22*		*688*				
							9282				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	43	С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	27,54 м	14,32 --	-- --	394 --	-- --	17 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*0,61*		*17*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,19*		*33*				
			Сметная стоимость				*444*				
7	44	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	7,14 м	18,41 --	-- --	131 --	-- --	6 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*0,78*		*6*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,54*		*11*				
			Сметная стоимость				*148*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**37781**	**417**			**8**
				Тенге			**6510**	**160**			**--**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**10822**				
			Материалы -	Тенге			**3896**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**6669**			
			Накладные расходы -	Тенге			**3434**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**1141**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**15397**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**6669**			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**26959**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**26959**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1143**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**2248**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**30350**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**45748**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**6669**			

РАЗДЕЛ 6.Оборудование светотехническое

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**91**	**С123-070202-0103 23-070202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм**	**108**	**208,16**	**--**	**22481**	**--**	**953**	**--**	**--**
			шт.	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8,83*		*953*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,36*		*1875*				
			Сметная стоимость				*25309*				
9	**93**	**СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ Костанай ИП Кошалко стр.58**	**Коробка ответвительная для скрытой установки У-195**	**121**	**22,32**	**--**	**2701**	**--**	**115**	**--**	**--**
			т	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*0,95*		*115*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,86*		*225*				
			Сметная стоимость				*3041*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**25182**	**--**			**--**
				Тенге			**--**	**--**			**--**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**25182**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**25182**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1068**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**2100**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**28350**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**28350**				
			РАЗДЕЛ 7.Провода и кабели								
			Дополнительная смета №2								
			Групповые сети в квартирах замена провода ПУНП на кабель ВВГ								
10	**97**	**Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**240**	**234,99**	**99,92**	**56397**	**23980**	**17742**	**0,13**	**31**
			м кабеля	**106,32**	**37,05**	**25516**	**8891**	**42,8**	**0,04**	**9**	
			Накладные расходы -		*73,92*		*17742*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,71*		*5931*				
			Сметная стоимость				*80070*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	**98**	**С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,2448**	**146829,00**	**--**	**35944**	**--**	**1524**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6225,55*		*1524*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12244,36*		*2997*				
			Сметная стоимость				*40465*				
			Дополнительная смета №5								
			Дополнительный кабель согласно акта фактического замера ВВГ 3х2,5=1997м								
12	**97**	**Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**1719**	**234,99**	**99,92**	**403945**	**171758**	**127077**	**0,13**	**223**
			м кабеля		**106,32**	**37,05**	**182758**	**63684**	**42,8**	**0,04**	**65**
			Накладные расходы -		*73,92*		*127077*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,71*		*42482*				
			Сметная стоимость				*573503*				
13	**99**	**С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**1,75338**	**226011,50**	**--**	**396284**	**--**	**16802**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9582,89*		*16802*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18847,55*		*33047*				
			Сметная стоимость				*446133*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**892570**	**195738**			**255**
				Тенге			**208274**	**72575**			**74**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**892570**				
			Материалы -	Тенге			**56331**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**280849**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**432228**				
			Накладные расходы -	Тенге			**163145**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**84457**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1140173**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**329**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				280849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1140173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							329
		Сметная заработная плата -	Тенге				280849			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1029319	197917			307
			Тенге			250768	73224			75
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1002360				
		Материалы -	Тенге			84147				
		Всего заработная плата -	Тенге				323992			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			469527				
		Накладные расходы -	Тенге			187048				
		Сметная прибыль -	Тенге			95153				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1284561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				323992			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26959				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26959				
		Накладные расходы -	Тенге			1143				
		Сметная прибыль -	Тенге			2248				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30350				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1314911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				323992			
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			11 834,20				
		ИТОГО	Тенге			1 326 745,20				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			22 554,67				
		ИТОГО	Тенге			1 349 299,87				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			1 511 215,85				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,8687438788	Тенге			1 312 859,48				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. 1770 «РСМ-2008»