Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 6, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 6 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-63	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	195 326 305,02									
За отчетный период	10 716 535,93	9 568 335,65							1 148 200,28	**10 716 535,93**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

Акмади А.А.

подпись

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №27

приемки выполненных работ

за период с 26.06.2017 по 25.07.2017 год

на Общестроительные работы

Локальная смета 2-1-1

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3.Стены-Дополнительная смета №3											
			Утепление многослойных стен								
			1-9Этажи								
1	**95**	**21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011**	**87,4264**	**21125,31**	**--**	**1846910**	**--**	**78309**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*895,71*		*78309*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1761,68*		*154018*				
			Сметная стоимость				*2079236*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1846910**	**--**			**--**
				Тенге			**--**	**--**			**--**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1846910**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1846910**				
			Накладные расходы -	Тенге			**78309**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**154018**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2079236**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2079236**				
РАЗДЕЛ 5.Перекрытие-Дополнительная смета №3											
			Утепление перекрытия (лист АС13-1)								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	226	21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	58,59464	21125,31	--	1237830	--	52484	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*895,71*		*52484*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1761,68*		*103225*				
			Сметная стоимость				*1393539*				
			Балки металлические								
			Балка МБЛ-1 (4шт)								
2	200	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 /	159,68876	524,38	59,26	83738	9462	47562	0,59	94
			м2		465,13	22,69	74276	3623	54,2	0,03	4
			Накладные расходы -		*297,84*		*47562*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,78*		*10504*				
			Сметная стоимость				*141804*				
3	201	ТПРАЙС-ЛИСТ "Григорьев-Костанай"	Огнезащитное покрытие "Армофайер"	287,43977	1473,21	--	423460	--	17955	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*62,46*		*17955*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,85*		*35313*				
			Сметная стоимость				*476728*				
			Балка МБЛ-2 (2шт)								
4	204	11-130301-1706 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 /	40,41938	524,38	59,26	21195	2395	12039	0,59	24
			м2		465,13	22,69	18800	917	54,2	0,03	1
			Накладные расходы -		*297,84*		*12039*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,78*		*2659*				
			Сметная стоимость				*35892*				
5	205	ТПРАЙС-ЛИСТ "Григорьев-Костанай"	Огнезащитное покрытие "Армофайер"	72,75489	1473,21	--	107184	--	4545	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*62,46*		*4545*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,85*		*8938*				
			Сметная стоимость				*120667*				
			Балка МБ-1 (1шт)								
6	208	11-130301-1706 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 /	24,46812	524,38	59,26	12831	1450	7288	0,59	14
			м2		465,13	22,69	11381	555	54,2	0,03	1
			Накладные расходы -		*297,84*		*7288*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,78*		*1609*				
			Сметная стоимость				*21728*				
7	209	ТПРАЙС-ЛИСТ "Григорьев-Костанай"	**Огнезащитное покрытие "Армофайер"**	**44,04262**	**1473,21**	**--**	**64884**	**--**	**2751**	**--**	**--**
			кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*62,46*		*2751*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,85*		*5411*				
			Сметная стоимость				*73046*				
			Балка МБЛ-1 (4шт)9этаж								
8	198/1	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,335**	**20476,51**	**7126,09**	**6860**	**2387**	**2938**	**14,10**	**5**
			т конструкций		**10729,11**	**1718,48**	**3594**	**576**	**60,9**	**1,59**	**1**
			Накладные расходы -		*8770,21*		*2938*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2339,74*		*784*				
			Сметная стоимость				*10582*				
9	199/1	ТПРАЙС "МеталлИнвестАтырау"	**Швеллер №40**	**0,335**	**527678,57**	**--**	**176772**	**--**	**7495**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*22373,57*		*7495*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44004,17*		*14741*				
			Сметная стоимость				*199009*				
10	200/1	11-130301-1706 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 /**	**18,4**	**524,38**	**59,26**	**9649**	**1090**	**5480**	**0,59**	**11**
			м2		**465,13**	**22,69**	**8558**	**417**	**54,2**	**0,03**	**--**
			Накладные расходы -		*297,84*		*5480*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,78*		*1210*				
			Сметная стоимость				*16340*				
11	201/1	ТПРАЙС-ЛИСТ "Григорьев-Костанай"	**Огнезащитное покрытие "Армофайер"**	**18,4**	**1473,21**	**--**	**27107**	**--**	**1149**	**--**	**--**
			кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*62,46*		*1149*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,85*		*2261*				
			Сметная стоимость				*30517*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2171510**	**16785**			**148**
				Тенге			**116609**	**6088**			**7**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2164650**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**118528**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2037238**				
			Накладные расходы -	Тенге			**158747**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**185872**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2509269**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**118528**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6860				
			Материалы -	Тенге			878				
			Всего заработная плата -	Тенге				4170			
			Накладные расходы -	Тенге			2938				
			Сметная прибыль -	Тенге			784				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10581				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
			Сметная заработная плата -	Тенге				4170			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2519850				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
			Сметная заработная плата -	Тенге				122698			
			РАЗДЕЛ 11.Полы-Дополнительная смета №3								
			Полы 1-го этажа								
			Серия 2.144-1 в.6 тип Д (площ.300,86м2)								
12	**428**	**11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**18,0516**	**8296,36**	**551,61**	**149763**	**9957**	**89641**	**9,47**	**171**
			м3 изоляции		**7744,76**	**259,54**	**139805**	**4685**	**55,3**	**0,31**	**6**
			Накладные расходы -		***4965,82***		***89641***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1060,97***		***19152***				
			Сметная стоимость				***258556***				
13	**429**	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**18,59315**	**18676,23**	**--**	**347250**	**--**	**14723**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***791,87***		***14723***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1557,45***		***28958***				
			Сметная стоимость				***390931***				
14	**430**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**300,86**	**509,00**	**18,42**	**153139**	**5541**	**55268**	**0,36**	**107**
			м2 стяжки		**245,96**	**9,42**	**74000**	**2833**	**60,9**	**0,01**	**4**
			Накладные расходы -		***183,70***		***55268***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***55,42***		***16673***				
			Сметная стоимость				***225080***				
15	**431**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-8**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 40мм/**	**2406,88**	**67,12**	**3,14**	**161545**	**7557**	**13874**	**--**	**11**
			м2 стяжки		**3,04**	**1,56**	**7317**	**3748**	**60,9**	**--**	**5**
			Накладные расходы -		***5,76***		***13874***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,83***		***14033***				
			Сметная стоимость				***189452***				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	432	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	300,86	3915,42	13,16	1177994	3961	103976	0,38	115
			м2 покрытия		276,11	6,78	83069	2040	60,9	0,01	3
			Накладные расходы -		*345,60*		*103976*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,88*		*102558*				
			Сметная стоимость				*1384528*				
			Серия 2.144-1 в.6 тип К (площ.28,84м2)								
17	440	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	28,84	771,07	57,67	22238	1663	8548	0,42	12
			м2 изолируемой поверхности		407,58	7,83	11755	226	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*296,41*		*8548*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,40*		*2463*				
			Сметная стоимость				*33249*				
18	440/1	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	28,84	416,96	28,32	12025	817	5094	0,25	7
			м2 изолируемой поверхности		245,92	4,47	7092	129	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*176,63*		*5094*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,49*		*1370*				
			Сметная стоимость				*18489*				
19	441	ТПРАЙС ИП СУЙНАЛИНА	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,5 мм шириной 1,5м	57,68	210,00	--	12113	--	514	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,90*		*514*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,51*		*1010*				
			Сметная стоимость				*13637*				
			Серия 2.144-1 в.6 тип К1 (площ.52,2м2)								
20	448	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	3,132	8296,36	551,61	25984	1728	15553	9,47	30
			м3 изоляции		7744,76	259,54	24257	813	55,3	0,31	1
			Накладные расходы -		*4965,82*		*15553*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1060,97*		*3323*				
			Сметная стоимость				*44860*				
21	449	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	3,22596	18676,23	--	60249	--	2555	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*791,87*		*2555*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1557,45*		*5024*				
			Сметная стоимость				*67828*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	450/1	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/	208,8	67,12	3,14	14014	656	1204	--	1
			м2 стяжки		3,04	1,56	635	325	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*5,76*		*1204*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*1217*				
			Сметная стоимость				*16435*				
			Серия 2.144-1 в.6 тип К2.2 (площ.4,37м2)								
23	460	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	0,2622	8296,36	551,61	2175	145	1302	9,47	2
			м3 изоляции		7744,76	259,54	2031	68	55,3	0,31	--
			Накладные расходы -		*4965,82*		*1302*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1060,97*		*278*				
			Сметная стоимость				*3755*				
24	461	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	0,27007	18676,23	--	5044	--	214	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*791,87*		*214*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1557,45*		*421*				
			Сметная стоимость				*5678*				
25	462/1	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/	17,48	67,12	3,14	1173	55	101	--	--
			м2 стяжки		3,04	1,56	53	27	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*5,76*		*101*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*102*				
			Сметная стоимость				*1376*				
			Серия 2.144-1 в.6 тип К3 (площ.3 м2)								
26	465	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	3	771,07	57,67	2313	173	889	0,42	1
			м2 изолируемой поверхности		407,58	7,83	1223	23	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*296,41*		*889*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,40*		*256*				
			Сметная стоимость				*3458*				
27	465/1	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	3	416,96	28,32	1251	85	530	0,25	1
			м2 изолируемой поверхности		245,92	4,47	738	13	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*176,63*		*530*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,49*		*142*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*1923*				
28	466	ТПРАЙС СУЙНАЛИНА	**Пленка полиэтиленовая,толщина 0,5 мм шир-1,5м**	6	210,00	--	1260	--	53	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,90*		*53*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,51*		*105*				
			Сметная стоимость				*1418*				
			Полы 2-5 этаж								
			Серия 2.144-1 в.6 тип Л (площ.1300,72м2)								
29	471	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 35мм/**	9105,04	67,12	3,14	611111	28588	52483	--	40
			м2 стяжки		3,04	1,56	27679	14179	60,9	--	19
			Накладные расходы -		*5,76*		*52483*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*53088*				
			Сметная стоимость				*716682*				
			Серия 2.144-1 в.6 тип К (площ.116,72м2)								
30	477	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	116,72	771,07	57,67	89999	6731	34596	0,42	49
			м2 изолируемой поверхности		407,58	7,83	47573	914	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*296,41*		*34596*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,40*		*9968*				
			Сметная стоимость				*134563*				
31	477/1	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	116,72	416,96	28,32	48668	3305	20616	0,25	29
			м2 изолируемой поверхности		245,92	4,47	28704	522	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*176,63*		*20616*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,49*		*5543*				
			Сметная стоимость				*74827*				
32	478	ТПРАЙС ИП СУЙНАЛИНА	**Пленка полиэтиленовая,толщина 0,5 мм шир-1,5м**	233,44	210,00	--	49022	--	2079	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,90*		*2079*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,51*		*4088*				
			Сметная стоимость				*55189*				
			Серия 2.144-1 в.6 тип К1 (площ.157,8м2)								
33	483	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 40мм/**	1262,4	67,12	3,14	84730	3964	7277	--	6
			м2 стяжки		3,04	1,56	3838	1966	60,9	--	3
			Накладные расходы -		*5,76*		*7277*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*7361*				
			Сметная стоимость				*99367*				
			Полы 6-9 этаж								
			Серия 2.144-1 в.6 тип Л (площ.1300,72м2)								
34	495	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-7	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 35мм/**								
			м2 стяжки	**9105,04**	**67,12**	**3,14**	**611111**	**28588**	**52483**	**--**	**40**
			Накладные расходы -		**3,04**	**1,56**	**27679**	**14179**	**60,9**	**--**	**19**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,76*		*52483*				
			Сметная стоимость		*5,83*		*53088*				
			Серия 2.144-1 в.6 тип К (площ.116,72м2)				*716682*				
35	501	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**								
			м2 изолируемой поверхности	**116,72**	**771,07**	**57,67**	**89999**	**6731**	**34596**	**0,42**	**49**
			Накладные расходы -		**407,58**	**7,83**	**47573**	**914**	**60,9**	**0,01**	**1**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,41*		*34596*				
			Сметная стоимость		*85,40*		*9968*				
36	501/1	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**				*134563*				
			м2 изолируемой поверхности	**116,72**	**416,96**	**28,32**	**48668**	**3305**	**20616**	**0,25**	**29**
			Накладные расходы -		**245,92**	**4,47**	**28704**	**522**	**60,9**	**0,01**	**1**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,63*		*20616*				
			Сметная стоимость		*47,49*		*5543*				
37	502	ТПРАЙС СУЙНАЛИНА	**Пленка полиэтиленовая,толщина 0,5 мм шир-1,5м**				*74827*				
			м2	**233,44**	**210,00**	**--**	**49022**	**--**	**2079**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*2079*				
			Сметная стоимость		*17,51*		*4088*				
			Серия 2.144-1 в.6 тип К1 (площ.157,8м2)				*55189*				
38	507	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 40мм/**								
			м2 стяжки	**1262,4**	**67,12**	**3,14**	**84730**	**3964**	**7277**	**--**	**6**
			Накладные расходы -		**3,04**	**1,56**	**3838**	**1966**	**60,9**	**--**	**3**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,76*		*7277*				
			Сметная стоимость		*5,83*		*7361*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11				*99367*				
				Тенге			**3916590**	**117513**			**705**
				Тенге			**567560**	**50092**			**66**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3916590				
			Материалы -	Тенге			2707558				
			Всего заработная плата -	Тенге				617652			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			523960				
			Накладные расходы -	Тенге			548142				
			Сметная прибыль -	Тенге			357179				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4821911				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							771
			Сметная заработная плата -	Тенге				617652			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			4821911				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							771
			Сметная заработная плата -	Тенге				617652			
			РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка-Дополнительная смета №4								
			1-6 Этаж								
39	**533/1**	**11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная(грунтовка после штукатурки)**	**8057,014**	**85,87**	**0,81**	**691867**	**6502**	**393650**	**0,10**	**814**
			м2 окрашиваемой поверхности		**78,75**	**0,41**	**634471**	**3296**	**54,8**	**--**	**4**
			Накладные расходы -		***48,86***		***393650***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10,78***		***86841***				
			Сметная стоимость				***1172358***				
40	**533/2**	**22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003(после штукатурки)**	**0,96684**	**128553,95**	**--**	**124291**	**--**	**5270**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5450,69***		***5270***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10720,37***		***10365***				
			Сметная стоимость				***139926***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**816158**	**6502**			**814**
				Тенге			**634471**	**3296**			**4**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			816158				
			Материалы -	Тенге			50894				
			Всего заработная плата -	Тенге				637767			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			124291				
			Накладные расходы -	Тенге			398920				
			Сметная прибыль -	Тенге			97206				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1312284				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							818
			Сметная заработная плата -	Тенге				637767			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1312284				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				637767			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8751168**	**140800**			**1666**
			Тенге			**1318640**	**59476**			**77**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8744309**				
		Материалы -	Тенге			**2758452**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1373946**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4532399**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1184118**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**794274**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10722700**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1739**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1373946**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**6860**				
		Материалы -	Тенге			**878**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4170**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2938**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**784**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**10581**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4170**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10733282**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1744**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1378116**			
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			**96 599,54**				
		ИТОГО	Тенге			**10 829 881,54**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			**184 107,99**				
		ИТОГО	Тенге			**11 013 989,52**				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			**12 335 668,27**				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,8687438488	Тенге			**10 716 535,93**				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" [illegible]