Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 6, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 6 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-63	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	264 894 590,23									
За отчетный период	13 478 154,52	12 034 066,54							1 444 087,98	**13 478 154,52**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

Акмади А.А.

подпись

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №36

приемки выполненных работ

за период с 11.08.2017 по 25.08.2017 года

на Общестроительные работы

Локальная смета 2-1-1
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 11Полы - Дополнительная смета №3											
			Полы 1-го этажа								
1	434	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	300,86	-3915,42	-13,16	-1177994	-3961	-103976	-0,38	-115
			м2 покрытия		-276,11	-6,78	-83069	-2040	60,9	-0,01	-3
			Накладные расходы -		*345,60*		*103976*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,88*		*102558*				
			Сметная стоимость				*-971460*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-1177994	-3961			-115
				Тенге			-83069	-2040			-3
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1177994				
			Материалы -	Тенге			-1090964				
			Всего заработная плата -	Тенге				-85109			
			Накладные расходы -	Тенге			-103976				
			Сметная прибыль -	Тенге			-102558				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1384528				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-117
			Сметная заработная плата -	Тенге				-85109			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-1384528				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-117
			Сметная заработная плата -	Тенге				-85109			
РАЗДЕЛ 3.Стены - Дополнительная смета №4											
			Стены								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	535/1	Е11-150401-0102 11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная(грунтовка после штукатурки)**								
			м2 окрашиваемой поверхности	**3453,006**	**85,87**	**0,81**	**296514**	**2787**	**168707**	**0,10**	**349**
			Накладные расходы -		**78,75**	**0,41**	**271916**	**1412**	**54,8**	**--**	**2**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,86*		*168707*				
			Сметная стоимость		*10,78*		*37218*				
3	535/2	С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года					*502439*				
			Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003(после штукатурки)								
			т	**0,41436**	**128553,95**	**--**	**53268**	**--**	**2259**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5450,69*		*2259*				
			Сметная стоимость		*10720,37*		*4442*				
							59969				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**349782**	**2787**			**349**
				Тенге			**271916**	**1412**			**2**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**349782**				
			Материалы -	Тенге			**21812**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**273329**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**53268**				
			Накладные расходы -	Тенге			**170966**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**41660**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**562408**				**350**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**273329**			
			Сметная заработная плата -	Тенге			**562408**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							**350**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**273329**			
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 6.Кровля - Дополнительная смета №6

Кровля тип "А" площ.503м2

4	296	Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**								
			м2 кровли	**503**	**118,64**	**8,50**	**59676**	**4275**	**34005**	**0,13**	**64**
			Накладные расходы -		**103,86**	**2,57**	**52243**	**1293**	**56,4**	**--**	**1**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,60*		*34005*				
			Сметная стоимость		*14,90*		*7495*				
							101175				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	297	С121-100403-0305 21-100403-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	578,45	389,89	--	225532	--	9563	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,53*		*9563*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,51*		*18808*				
			Сметная стоимость				*253902*				
6	298	С121-100403-0403 21-100403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	578,45	258,48	--	149518	--	6340	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,96*		*6340*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,56*		*12469*				
			Сметная стоимость				*168326*				
			Кровля в осях "Г-Е"-"4-7" тип Б площ.33м2								
			==========								
7	311	Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	33	118,64	8,50	3915	280	2231	0,13	4
			м2 кровли		103,86	2,57	3427	85	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*67,60*		*2231*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,90*		*492*				
			Сметная стоимость				*6638*				
8	312	С121-100403-0305 21-100403-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	37,95	389,89	--	14796	--	627	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,53*		*627*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,51*		*1234*				
			Сметная стоимость				*16657*				
9	313	С121-100403-0403 21-100403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	37,95	258,48	--	9809	--	416	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,96*		*416*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,56*		*818*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*11043*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**463247**	**4556**			**68**
				Тенге			**55671**	**1378**			**2**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**463247**				
			Материалы -	Тенге			**3365**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**57049**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**399655**				
			Накладные расходы -	Тенге			**53181**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**41314**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**557742**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**57049**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**557742**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**57049**			
			РАЗДЕЛ 7.Лестницы - Дополнительная смета №6								
			Лестница N1								
10	**334**	**Е11-130301-1706 11-130301-1706 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 /**	**355,5962**	**524,38**	**59,26**	**186469**	**21071**	**105911**	**0,59**	**209**
			м2		**465,13**	**22,69**	**165398**	**8068**	**54,2**	**0,03**	**10**
			Накладные расходы -		*297,84*		*105911*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,78*		*23390*				
			Сметная стоимость				*315770*				
11	**335**	**СПрайс-листИП ТПРАЙС-ЛИСТ "Григорьев-Костанай"**	**Огнезащитное покрытие "Армофайер"**	**640,07316**	**1473,21**	**--**	**942965**	**--**	**39982**	**--**	**--**
			кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*62,46*		*39982*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,85*		*78636*				
			Сметная стоимость				*1061582*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1129433**	**21071**			**209**
				Тенге			**165398**	**8068**			**10**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1129433**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**173465**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**942965**				
			Накладные расходы -	Тенге			**145893**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**102026**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1377352**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**219**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**173465**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1377352**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**219**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				173465			9000

РАЗДЕЛ 8.Окна и балконные двери - Дополнительная смета №6

Откосы ПВХ

12	383	Е11-100405-0102 11-100405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка ПВХ**	165,34 м откоса	535,45	3,08	88531	509	28552	0,30	50
			Накладные расходы -		239,28	1,33	39562	220	59,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,69*		*28552*				
			Сметная стоимость		*56,65*		*9367*				
13	383/1	С121-090205-0309 21-090205-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99**	165,34 м	2589,29	--	428112	--	18152	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,79*		*18152*				
			Сметная стоимость		*215,93*		*35701*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			*481965*				
				Тенге			516643	509			50
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39562	220			--
			Материалы -	Тенге			516643				
			Всего заработная плата -	Тенге			24				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				39782			
			Местные материалы -	Тенге			428112				
			Накладные расходы -	Тенге			48436				
			Сметная прибыль -	Тенге			46704				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45068				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			608415				
			Сметная заработная плата -	Тенге							50
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				39782			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			608415				
			Сметная заработная плата -	Тенге							50
								39782			

РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка - Дополнительная смета №6

Фасад

14	545	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ЗАО "ИНСИ"	**Крепежный профиль Г-образный КПГ-60х44х3000 толщ.1,2мм**	1574,82	580,36	--	913958	--	38752	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*24,61*		*38752*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,40*		*76217*				
			Сметная стоимость				*1028927*				
15	546	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ЗАО "ИНСИ"	**Крепежный кронштейн усиленный ККУ-180 толщ.2мм**	3072	165,18	--	507429	--	21515	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,00*		*21515*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,77*		*42315*				
			Сметная стоимость				*571259*				
16	547	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ЗАО "ИНСИ"	**Фасадная кассета КФ-1 572х874 толщиной 1мм**	703,956	6428,57	--	4525431	--	191878	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*272,57*		*191878*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,09*		*377385*				
			Сметная стоимость				*5094694*				
17	547/1	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ЗАО "ИНСИ"	**Фасадная панель КФ-1 572х874 толщиной 0,7мм**	186,74	4441,96	--	829492	--	35170	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*188,34*		*35170*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,42*		*69173*				
			Сметная стоимость				*933836*				
18	548	С121-110202-0206 21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала**	97,03218	21125,31	--	2049835	--	86913	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*895,71*		*86913*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1761,68*		*170940*				
			Сметная стоимость				*2307688*				
19	549	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО " Гекса-нетканные материалы"	**Ветро-гидрозащитная мембрана "Изоспан"**	854,4468	848,21	--	724754	--	30730	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*35,96*		*30739*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,73*		*60439*				
			Сметная стоимость				*815922*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	550	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ	**Дюбель тарельчатый для утеплителя 10х200мм**	4839	40,18	--	194424	--	8244	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,70*		*8244*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,35*		*16213*				
			Сметная стоимость				*218881*				
21	551	С121-130207-0602 21-130207-0602 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	**Дюбели анкерные М8х100 мм ГОСТ 28456-90**	1992	62,50	--	124500	--	5279	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,65*		*5279*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,21*		*10382*				
			Сметная стоимость				*140161*				
22	552	С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	**Болты анкерные 12х115**	3144	174,11	--	547393	--	23209	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,38*		*23209*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,52*		*45648*				
			Сметная стоимость				*616251*				
23	553	С121-130211-0420 21-130211-0420 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х21 мм**	4020	9,82	--	39482	--	1674	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,42*		*1674*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,82*		*3292*				
			Сметная стоимость				*44449*				
24	554	С121-130208-0201 21-130208-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм**	1,25	4092,54	--	5116	--	217	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*173,52*		*217*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,29*		*427*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5760*				9000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**10461814**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10461814**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**10461814**				
		Накладные расходы -	Тенге			**443581**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**872432**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11777827**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**11777827**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**11742925**	**24961**			**561**
			Тенге			**449477**	**9038**			**11**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11742925**				
		Материалы -	Тенге			**-1065764**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**458515**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**12285814**				
		Местные материалы -	Тенге			**48436**				
		Накладные расходы -	Тенге			**756348**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**999942**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**13499216**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**458515**			**572**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**13499216**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**458515**			**572**
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			**121 492,94**				
		ИТОГО	Тенге			**13 620 708,94**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			**231 552,05**				
		ИТОГО	Тенге			**13 852 261,00**				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			**15 514 532,32**				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,868743849	Тенге			**13 478 154,52**				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Кол. ПТО «Рем-строй-2008» Ерсаев