Заказчик: Филиал "Канал имени К.Сатпаева" Республиканского государственного предприятия па праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан

Подрядчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исправительной системы Министерства внутренних дел Республика Казахстан

Наименование объекта - Реконструкция наружных сетей водопровода

ДОГОВОР № 599/1 от 22 ноября 2013 г.

Форма №3

СПРАВКА №1

стоимости выполненных работ от 29 ноября 2013 г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ с начала строительства 2013г.	Стоимость выполненных работ без НДС за текущий период 2013г.	НДС 12%	Аванс 30%	Итого к оплате
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция наружных сетей водопровода	10 509 811,20	9 383 760,00	1 126 051,20	0	10 509 811,20
	Всего	**10 509 811,20**	**9 383 760,00**	**1 126 051,20**	**0**	**10 509 811,20**

Заказчик:

Подрядчик:

Маматов Р.Н.

Заказчик:
Филиал "Канал имени К.Сатпаева" Республиканского государственного предприятия па праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан
010000, г.Астана; ул. А.Пушкина, 25/5, кабинет 1
тел: 8(7172) 27-44-10, факс 27-44-19
РНН 620 200 378 992
БИН 110 941 009 767
ИИК KZ1484905KZ000109587
АО "Нурбанк" в г. Астана
BIC NURSKZKX
Подрядчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исправительной системы Министерства внутренних дел Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск , ул. Левaневского 21
тел: 8(7232) 57-62-74, факс 57-63-21
РНН 181 600 063 427
БИН 020 740 000 137
ИИК KZ33826F0KZTD2000864
В филиале АО "АТФ "Банк" г. Усть-Каменогорск
BIC ALMNKZKA
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 18001 №0022646 от 03.09.2012 г.

Наименование объекта - Реконструкция наружных сетей водопровода

ДОГОВОР № 599/1 от 22 ноября 2013 г.

Акт №1
выполненных работ
Реконструкция наружных сетей водопровода

29.11.2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (растительный слой)	170	7,91	7,91	1345	1345	424		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3			2,57	0	437	97	0,01	2
2	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	4070	42,35	39,83	172356	162099	53200	0,02	71
		м3		2,52	10,96	10256	44589	97	0,04	155
3	Е01-01-12-15	Разработка мокрого грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2050	46,58	43,81	95494	89812	29476	0,02	40
		м3		2,77	12,05	5683	24705	97	0,04	86
4	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	2050	289,15	289,15	592749	592749	371084		
		м3			186,62		382561	97	0,86	1759
5	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	250	467,10		116775	0	131956	2,98	744
		м3		467,10		116775	0	113		0
6	Е0101-90-3	Планировка дна траншеи и котлована для устройства колодцев вручную в грунтах 3 группы	1100	33,98		37378	0	42237	0,22	238
		м2		33,98		37378	0	113		0
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта (дно траншеи, дно колодцев)	330	25,65	5,38	8463	1774	6488	0,13	43
		м3		20,27		6689	0	97		0
8	Е0101-166-3	Обратная засыпка грунтом 3 группы траншеи, колодцев с подбивкой пазух слоями 0,2м	472	167,18		78909	0	89167	1,21	571
		м3		167,18		78909	0	113	0,05	
9	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	5635	7,57	7,57	42672	42672	13439		0
		м3			2,46	0	13854	97	0,01	53
10	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5556	3,28	3,28	18223	18223	5739		0
		м3			1,06	0	5916	97		23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-24-3	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	564	10,93	10,93	6166	6166	1942		0
		м3			3,55	0	2002	97	0,01	8
12	Е0101-30-1	Планировка трассы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2652	0,28	0,28	746	746	235		0
		м2			0,09	0	242	97		1
13	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	35,89	408,11	169,61	14684	6103	11608	1,55	56
		м3		238,50	4,07	8581	146	133	0,01	0
		Всего прямые затраты				1185960	921689			1763
						264271	474452			2087
		Стоимость: материалов, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				756995				
		- заработная плата, тенге				113549				
		- трудоемкость, чел-ч				378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				116577				
		Всего по разделу 1				**2059532**				
		Сметная заработная плата, тенге				852272				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4229				

Раздел 2. Трубопровод

14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	87,5	1114,70	152,52	97536	13346	23982	1,02	89
		м3		153,68	57,15	13447	5001	130	0,28	24
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,81	58881,69	25695,31	47694	20813	42003	194,00	157
		км		33075,00	6813,45	26791	5519	130	26,38	21
16	Спрайс ТОО"Компания Полихимпродукт"	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE ф-110мм	818,1	171,18		140045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
17	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,065	51202,26	20326,01	3328	1321	3057	179,00	12
		км		30825,00	5353,43	2004	348	130	20,64	1
18	Спрайс ТОО"Компания Полихимпродукт"	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE ф-63мм	65,65	68,77		4515				
		м								
19	Е0122-8-9	Укладка кожухов из стальных водопроводных труб диам. 325 мм	0,02	242737,18	102058,18	4855	2041	4003	615,00	12
		км		115425,00	38553,75	2309	771	130	188,29	4
20	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	20,08	4460,00		89557				
		м								
21	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110 мм	20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17
		м		146,93	0,11	2939	2	130	0,05	
22	Е0122-8-3	Укладка кожухов из стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,005	70074,97	10674,97	350	53	344	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	244	20	130	19,69	
23	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х5 мм	5,02	882,00		4428				
		м								
24	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм	5	244,98	0,28	1225	1	956	0,84	4
		м		146,93	0,11	735	1	130	0,05	
25	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	
26	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	10	411,46	17,71	4115	177	3101	1,40	14
		шт		231,75	6,75	2318	68	130	0,03	0
27	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	6480,00		64800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
28	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144,00	2,25	576	9	130	0,01	0
29	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500,00		14000				
		шт								
30	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07	0
31	Спрайс "ПожТехАльянс"	Крепеж к пожарному гидранту	2	1279,51		2559				
		шт								
32	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,4	14686,81	398,18	5875	159	3588	42,10	17
		т		6750,00	150,75	2700	60	130	0,74	0
33	С130810-186	крест фланцевый ф 100х65мм	0,164	93100,00		15268				
		т								
34	С130810-186	переход фланцевый ф 100х65мм	0,024	93100,00		2234				
		т								
35	Спрайс ТОО "Алатау-Алем"	Крест фланцевый с пожарной подставкой	2	34458,51		68917				
		шт								
36	Спрайс "ПожТехАльянс"	Тройник фланцевый диам. 100х100мм	2	5788,03		11576				
		шт								
37	Спрайс ТОО "Караганда-интеграция"	Заглушка фланцевая ф-100мм	4	924,32		3697				
		шт								
38	Спрайс ТОО "Караганда-интеграция"	Заглушка фланцевая ф-65мм	8	554,59		4437				
		шт								
39	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. 15 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	
40	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	401,00		401				
		шт								
41	Е0122-38-1	Установка стальных патрубков диам. 50 мм	2	431,13	80,05	862	160	743	1,30	3
		врезка		254,25	31,50	509	63	130	0,15	
42	Е0122-38-1	Установка стальных патрубков диам. 15 мм	1	386,93	80,05	387	80	371	1,30	1
		врезка		254,25	31,50	254	32	130	0,15	
43	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	26	156,43	21,43	4067	557	4259	0,60	16
		фланец		126,00		3276		130		
44	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
		фланец		63,00		378		130		
45	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	492,00		2460				
		шт								
46	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00		570				
		шт								
47	Спрайс ООО "Уэрггомаш СП-б"	Фланец свободный ф100мм	21	831,88		17470				
		шт								
48	Спрайс ООО "Уэрггомаш СП-б"	Фланец свободный ф50мм	4	443,67		1775				
		шт								
49	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	29	300,57	225,64	8716	6544	4845	0,41	12
		шт		69,53	58,98	2016	1710	130	0,23	7
50	Спрайс ТОО "Инжиниринг+Е"	Угольник 45 ПНД 110С	4	689,17		2757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
51	Спрайс ТОО "Инжиниринг+Е"	Втулка под фланец ПНД 110С	21	301,33		6328				
		шт								
52	Спрайс ТОО "Инжиниринг+Е"	Втулка под фланец ПНД 63С	4	73,95		296				
		шт								
53	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,81	8287,75		6713		8458	51,50	42
				8032,50		6506		130		
		км								
54	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 65 мм	0,065	8097,13		526		679	51,50	3
				8032,50		522		130		
		км								
		Всего прямые затраты				688227	45639			413
						68750	13715			58
		Стоимость: материалов, тенге				573838				
		Накладные расходы, тенге				107197				
		- заработная плата, тенге				16080				
		- трудоемкость, чел-ч				54				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47725				
		Всего по разделу 2				**843149**				
		Сметная заработная плата, тенге				98545				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				524				
		Раздел 3. Колодцы								
55	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев ф-1500 из сборного железобетона в мокрых грунтах	14,48	9529,55	2104,76	137988	30477	56208	13,90	201
				2362,50	623,48	34209	9028	130	2,48	36
		м3								
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,48	78,00		1129				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаного раствора толщиной 20мм под днище	32	206,54	9,95	6609	318	2202	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1670	120	123	0,02	1
58	С143001-2	Бетон тяжелый В3,5 (М-50) под днище	3,2	6490,00		20768				
		м3								
59	С143001-4	Бетон тяжелый В7,5 (М-100) опоры, упоры	0,41	6620,00		2714				
		м3								
60	С143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89м Дв 1500 мм	14,24	5700,00		81168				
		м								
61	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, высота 0,59м Дв 1500 мм	4,72	6270,00		29594				
		м								
62	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, высота 0,29м Дв 1000 мм	2,32	4475,00		10382				
		м								
63	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые (В15) (3ПП15-2) (ПП10-2) (К0,6)	2,64	23816,00		62874				
		м3								
64	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые (В15) (ПН15)	3,04	22900,00		69616				
		м3								
65	С143001-45	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячейстого: выше 15 до 20	5,68	-209,00		-1187				
		м3								
66	С143001-46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячейстого: выше 20 до 22,5	5,68	-112,00		-636				
		м3								
67	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев ф-1000 из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,04	12030,12	2104,76	12511	2189	4037	13,90	14
		м3		2362,50	623,48	2457	648	130	2,48	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,04	78,00		81				
		м3								
69	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаного раствора толщиной 20мм под днище	2,25	206,54	9,95	465	22	155	0,36	1
		м2		52,20	3,74	117	8	123	0,02	
70	С143001-2	Бетон тяжелый В3,5 (М-50) под днище	0,225	6490,00		1460				
		м3								
71	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, высота 0,89м Дв 1000 мм	1,78	3580,00		6372				
		м								
72	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, высота 0,29м Дв 700 мм	0,58	3524,00		1987				
		м								
73	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые (В15) (ПН10)	0,18	22900,00		4122				
		м3								
74	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые (В15) (ПП10-2) (К0,6)	0,12	23816,00		2858				
		м3								
75	С143001-45	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячейстого: выше 15 до 20	0,3	-209,00		-63				
		м3								
76	С143001-46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячейстого: выше 20 до 22,5	0,3	-112,00		-34				
		м3								
77	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах 2х2,5м	10,68	3958,44	482,30	42276	5151	25272	9,07	97
		м3		1638,00	182,25	17494	1946	130	0,89	10
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,68	78,00		833				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С12041-6	Армтурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, Д 10мм	0,267	45800,00		12229				
		т								
80	С143001-6	Бетон тяжелый В12,5 (М-150)	7,8	6930,00		54054				
		м3								
81	С143001-2	Бетон тяжелый В3,5 (М-50)	0,81	6490,00		5257				
		м3								
82	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаного раствора толщиной 20мм под днище	5	206,54	9,95	1033	50	344	0,36	2
		м2		52,20	3,74	261	19	123	0,02	
83	С143001-2	Бетон тяжелый В3,5 (М-50) под днище	0,5	6490,00		3245				
		м3								
84	С143001-4	Бетон тяжелый В7,5 (М-100) опоры	0,12	6620,00		794				
		м3								
85	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные (Д-25-20, П19, П21, П29, КО6, КС10.3, ПП10-2)	2,07	17300,00		35811				
		м3								
86	С143001-45	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячейстого: выше 15 до 20	2,07	-209,00		-433				
		м3								
87	С143001-46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячейстого: выше 20 до 22,5	2,07	-112,00		-232				
		м3								
88	С12021-267	Стремянка С-4 (10 колодцев)	0,213	133700,00		28478				
		т								
89	Спрайс ТОО "Караганда-Интеграция"	Люк чугунный тип "Т"	10	8873,44		88734				
		компл								
90	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (9 колодцев)	0,065	3792,87	304,24	247	20	235	20,00	1
				3330,00	114,75	216	7	105	0,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 т								
91	С11-011-898	Сталь угловая 50х50 толщ 5 мм	0,024	59500,00		1428				
		т								
92	С11011-880	Прокат полосовой, толщина 5-8 мм, ширина 80мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,094	59000,00		5546				
		т								
93	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров УГ-1	0,448	8456,71	260,48	3789	117	331	3,94	2
		м3		614,25	89,46	275	40	105	0,35	
94	Е0108-5-1	Устройство водоупорного глиняного замка в колодцах	13	1968,92	274,19	25596	3564	16843	6,93	90
		м3		994,50	103,50	12929	1345	118	0,50	7
95	Е0122-8-6	Установка стального футляра диам. 200 мм	0,004	154891,68	66009,80	620	264	495	376,00	2
		км		70200,00	24936,75	281	100	130	121,79	
96	Е0122-8-5	Установка стального футляра диам. 150 мм	0,001	115636,32	31953,19	116	32	102	360,00	
		км		66375,00	12071,25	66	12	130	58,95	
97	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской Д 219х5мм	4,016	1880,00		7550				
		м								
98	С130806-86	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской Д 152х4,5мм	1,004	1140,00		1145				
		м								
99	Е0116-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 100мм	1	1705,10	68,60	1705	69	469	1,98	2
		1 счетчик		342,00	24,75	342	25	128	0,13	
100	Спрайс ПК "Омего-2"	Счетчик холодной воды М-Т 50	1	7024,80		7025				
		шт								
101	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 200мм	17	395,32	1,57	6720	27	8568	2,36	40
		1 сальник		342,00		6694		128		
102	С11-11-21	Асбестоцементная смесь	0,071	43400,00		3081				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 150мм	4	395,32	1,57	1581	6	2016	2,36	9
		1 сальник		393,75		1575		128		
104	С11-11-21	Асбестоцементная смесь	0,011	43400,00		477				
		м3								
105	Е0108-4-5	Гидроизоляция внутренних поверхностей колодцев и плит днища в 2 слоя стен	137,2	472,28	8,23	64797	1129	13722	0,47	64
		м2		81,68	3,08	11206	423	118	0,02	2
106	Е0106-16-3	Заделка отверстий в стенах колодцев	0,2	11467,63	210,67	2294	42	351	10,00	2
		м3		1590,75	79,58	318	16	105	0,39	
107	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	10,6	32,52	0,05	345	1	56	0,03	
		м2		5,81	0,02	62		90		
		Всего прямые затраты				856919	43478			536
						90172	13737			59
		Стоимость: материалов, тенге				723269				
		Накладные расходы, тенге				131406				
		- заработная плата, тенге				19711				
		- трудоемкость, чел-ч				66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59300				
		Всего по разделу 3				**1047625**				
		Сметная заработная плата, тенге				123620				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				661				
		Раздел 4. Прочие работы								
108	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (отмостка)	1,152	2271,30		2617		752	3,24	4
		м3		531,00		612		123		
109	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (отмостка)	1,152	7604,63		8761		803	3,66	4
				567,00		653		123		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
110	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12см из щебня фракции 20-40мм	594	267,93	34,29	159148	20369	11696	0,04	24
		м2		6,01	8,79	3570	5224	133	0,03	18
111	Е0127-26-3	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 10см из щебня фракции 20-40мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр. 1,2	594	-40,29	-2,73	-23932	-1625	-792		-1
		м2		-0,20	-0,80	-119	-476	133		-2
		Всего прямые затраты				146594	18744			31
						4716	4748			16
		Стоимость: материалов, тенге				123134				
		Накладные расходы, тенге				12459				
		- заработная плата, тенге				1869				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9543				
		Всего по разделу 4				**168596**				
		Сметная заработная плата, тенге				11333				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
		Всего прямые затраты				**2877700**	**1029550**			**2743**
						427909	**506652**			**2220**
		Стоимость: материалов, тенге				**1420241**				
		Накладные расходы, тенге				**1008057**				
		- заработная плата, тенге				**151209**				
		- трудоемкость, чел-ч				**504**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**233145**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всегопо смете				4118902				
		Сметная заработная плата, тенге				1085770				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5467				
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года, МРП=775 тенге				4 118 902				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 года, МРП-1731 тенге				9 199 765				
		Налоги (2%)				183 995				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НАЛОГА (2%)				9 383 760,00				
		НДС (12%)				1 126 051,20				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС (12%)				10 509 811,20				

Заказчик:

Подрядчик:

Маматов Р.Н.

Зам. гл. инженера

Нач. ПТО А. Шаматов

Зам. нач. ОМ Шакулов С.А. А. Кедрошина.