Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 6, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 6 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-63	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	289 042 378,96									
За отчетный период	7 235 806,05	6 460 541,12							775 264,93	**7 235 806,05**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

Акмади А.А.

подпись

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №39

приемки выполненных работ

за период с 11.09.2017 по 20.09.2017 года

на Общестроительные работы

Локальная смета 2-1-1
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3.Стены-Дополнительная смета №6								
			Ограждения балконов (лист АС-30)								
1	149	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**								
			т конструкций	3,35913	64956,57	12724,83	218198	42744	108322	56,50	190
			Накладные расходы -		42992,55	3465,81	144418	11642	60,9	3,60	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32246,93*		*108322*				
			Сметная стоимость		*7776,28*		*26122*				
2	150	С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (исключить огрунтовку ГФ-021,очистка щетками 52:25 2,08 4173.0,08 334) (Швеллер №14)**				*352641*				
			т	3,35913	254522,17	--	854973	--	36251	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10791,74*		*36251*				
			Сметная стоимость		*21225,11*		*71298*				
3	151	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**				*962522*				
			м2	174,67476	64,67	1,07	11296	187	3266	0,03	5
			Накладные расходы -		28,07	0,17	4904	29	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,70*		*3266*				
			Сметная стоимость		*6,67*		*1165*				
							15727				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	152	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** м2	349,34952	50,12	0,83	17509	288	4095	0,02	7
			Накладные расходы -		16,82	0,17	5876	58	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*4095*				
			Сметная стоимость		*4,95*		*1728*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			*23333*				
				Тенге			**1101975**	**43220**			**202**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**155197**	**11730**			**12**
			Материалы -	Тенге			**28805**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**17549**				
			Накладные расходы -	Тенге				**10868**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**7361**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2893**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**39059**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**13**
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**10868**			
			Материалы -	Тенге			**1073171**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**31036**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**156060**			
			Накладные расходы -	Тенге			**854973**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**144572**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**97419**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1315163**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**202**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**156060**			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1354222**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**215**
								166927			

РАЗДЕЛ 8.Окна и балконные двери-Дополнительная смета №6

Откосы ПВХ

5	383	Е11-100405-0102 11-100405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка ПВХ** м откоса	413,35	535,45	3,08	221326	1272	71380	0,30	125
			Накладные расходы -		239,28	1,33	98905	551	59,8	--	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,69*		*71380*				
			Сметная стоимость		*56,65*		*23417*				
6	383/1	С121-090205-0309 21-090205-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99**	413,35	2589,29	--	*316123* 1070281	--	45380	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*109,79*		*45380*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,93*		*89253*				
			Сметная стоимость				*1204914*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1291608**	**1272**			**125**
				Тенге			**98905**	**551**			**1**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1291608**				
			Материалы -	Тенге			**59**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**99456**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1070281**				
			Местные материалы -	Тенге			**121091**				
			Накладные расходы -	Тенге			**116760**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**112669**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1521037**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**126**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**99456**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1521037**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**126**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**99456**			

РАЗДЕЛ 10.Двери-Дополнительная смета №6

Двери деревянные Сборка дверей

7	**405/1**	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Сборка дверных блоков**	**251,395**	**887,06**	**47,70**	**223003**	**11991**	**108396**	**0,98**	**245**
			м2 проемов		**609,81**	**21,56**	**153302**	**5420**	**59,8**	**0,03**	**6**
			Накладные расходы -		*431,18*		*108396*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,46*		*26512*				
			Сметная стоимость				*357911*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**223003**	**11991**			**245**
				Тенге			**153302**	**5420**			**6**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**223003**				
			Материалы -	Тенге			**57710**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**158723**			
			Накладные расходы -	Тенге			**108396**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**26512**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**357911**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**252**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**158723**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**357911**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**252**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**158723**			

РАЗДЕЛ 11.Полы-Дополнительная смета №6

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Полы 1-го этажа								
			Серия 2.144-1 в.6 тип Д (площ.300,86м2)Дополнительная смета №3								
8	**434**	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**300,86**	**2438,35**	**13,16**	**733603**	**3961**	**85134**	**0,38**	**115**
			м2 покрытия		**276,11**	**6,78**	**83069**	**2040**	**60,9**	**0,01**	**3**
			Накладные расходы -		***282,97***		***85134***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***217,71***		***65499***				
			Сметная стоимость				***884236***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**733603**	**3961**			**115**
				Тенге			**83069**	**2040**			**3**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**733603**				
			Материалы -	Тенге			**646573**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**85109**			
			Накладные расходы -	Тенге			**85134**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**65499**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**884236**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**117**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**85109**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**884236**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**117**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**85109**			
			РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка - Дополнительная смета №4								
9	**535/3**	**Е11-150601-0102 11-150601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными**	**3147,105**	**649,64**	**0,30**	**2044499**	**958**	**687485**	**0,42**	**1331**
			м2 оклеиваемой поверхности		**334,04**	**0,16**	**1051255**	**497**	**54,8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		***218,45***		***687485***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***69,45***		***218559***				
			Сметная стоимость				***2950542***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**2044499**	**958**			**1331**
				Тенге			**1051255**	**497**			**1**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2044499**				
			Материалы -	Тенге			**992286**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**1051752**			
			Накладные расходы -	Тенге			**687485**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**218559**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2950542**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1332**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1051752**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**2950542**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1332**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				1051752			

РАЗДЕЛ 17.Разные работы -Дополнительная смета №6

Элементы утепления стен

10	693	С121-110202-0206 21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала**	4,12 м3	21125,31 --	-- --	87036 --	-- --	3690 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*895,71*		*3690*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1761,68*		*7258*				
			Сметная стоимость				*97984*				

Элементы утепления стен колясочной и тамбура

11	718	С121-110202-0206 21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала**	2,3793 м3	21125,31 --	-- --	50263 --	-- --	2131 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*895,71*		*2131*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1761,68*		*4192*				
			Сметная стоимость				*56586*				

Утепление потолков колясочной и тамбура

12	723	С121-110202-0206 21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала**	1,03412 м3	21125,31 --	-- --	21846 --	-- --	926 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*895,71*		*926*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1761,68*		*1822*				
			Сметная стоимость				*24594*				

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			159146	--			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			--	--			--
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			159146				
			Накладные расходы -	Тенге			159146				
			Сметная прибыль -	Тенге			6748				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13271				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			179165				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			5553833	61401			2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1541729	20238			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4480663				
		Материалы -	Тенге			1714177				
		Всего заработная плата -	Тенге				1405908			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1229427				
		Местные материалы -	Тенге			121091				
		Накладные расходы -	Тенге			1011884				
		Сметная прибыль -	Тенге			439404				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5931951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1839
		Сметная заработная плата -	Тенге				1405908			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1073171				
		Материалы -	Тенге			31036				
		Всего заработная плата -	Тенге				156060			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			854973				
		Накладные расходы -	Тенге			144572				
		Сметная прибыль -	Тенге			97419				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1315163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				156060			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7247113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2041
		Сметная заработная плата -	Тенге				1561967			
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			65 224,02				
		ИТОГО	Тенге			7 312 337,02				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			124 309,73				
		ИТОГО	Тенге			7 436 646,75				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			8 329 044,36				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,86874385	Тенге			7 235 806,05				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" [signature] Воткал С.К.

Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 6, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 6 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-63	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	297 143 744,16									
За отчетный период	8 101 365,20	7 233 361,79							868 003,41	**8 101 365,20**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

Акмади А.А.

подпись

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №40

приемки выполненных работ

за период с 26.08.2017 по 20.09.2017 года

на Внутренние сантехнические работы ВК

Локальная смета 2-1-2
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение В1											
1	1	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**								
			шт.	60	337,31	--	20239	--	858	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,30*		*858*				
			Сметная стоимость		*28,13*		*1688*				
			Водомерный узел д.40				*22785*				
2	11	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**								
			счетчик (водомер)	1	363,68	16,76	364	17	232	0,41	--
			Накладные расходы -		335,31	8,37	335	8	60,4	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,80*		*232*				
			Сметная стоимость		*47,64*		*48*				
							643				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	12	С123-030301-0213 23-030301-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	1	24502,60	--	24503	--	1039	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1038,91*		*1039*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2043,32*		*2043*				
			Сметная стоимость				*27585*				
4	13	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	215,09	--	215	--	132	0,23	--
			комплект		195,52	--	196	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*132,22*		*132*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,78*		*28*				
			Сметная стоимость				*375*				
5	14	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО Манометр стр.11	Манометр показывающий МПЗ-У	1	1059,32	--	1059	--	45	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*44,92*		*45*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,34*		*88*				
			Сметная стоимость				*1192*				
6	26	Е11-181001-0103 11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	1	931,09	155,74	931	156	545	0,94	1
			фильтр		757,76	44,86	758	45	60,4	0,05	--
			Накладные расходы -		*544,82*		*545*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,07*		*118*				
			Сметная стоимость				*1594*				
7	27	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО "Теплотех-Комплект" стр.82	Фильтр магнито-механический ФММ-40	1	6750,00	--	6750	--	286	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*286,20*		*286*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,90*		*563*				
			Сметная стоимость				*7599*				
			Водомерный узел д.15								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	41	Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** м трубопровода	2	652,60	12,30	1305	25	417	0,34	1
			Накладные расходы -		282,14	5,14	564	10	60,4	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,54*		*417*				
			Сметная стоимость		*68,89*		*138*				
9	42	Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** м трубопровода	54,4	893,32	12,30	48597	669	11900	0,34	18
			Накладные расходы -		282,14	5,14	15348	280	60,4	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,75*		*11900*				
			Сметная стоимость		*88,97*		*4840*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*65337*				
				Тенге			**103962**	**866**			**21**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**17201**	**343**			--
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1059**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1059**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**45**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**88**				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1193**				
			Материалы -	Тенге			**102903**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**33344**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**17544**			
			Сдача и испытание -	Тенге			**51491**				
			Накладные расходы -	Тенге			**32**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**15409**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**9465**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**127777**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**21**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17544**			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**128970**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**21**
								17544			
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение ТЗ								
			Водомерный узел д.15								
10	75	Е11-170201-0101 11-170201-0101 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка** шт.	54	5582,34	16,98	301447	917	30429	0,61	33
			Накладные расходы -		510,70	8,37	27578	452	60,4	0,01	1
					563,50		*30429*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,67*		*26550*				
			Сметная стоимость				*358426*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**301447**	**917**			**33**
				Тенге			**27578**	**452**			**1**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**301447**				
			Материалы -	Тенге			**272952**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**28030**			
			Накладные расходы -	Тенге			**30429**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**26550**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**358426**				**33**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28030**			
			Сметная заработная плата -	Тенге			**358426**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**28030**			**33**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.Канализация

Фасонные части

11	**129**	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**37**	**1832,98**	**1350,48**	**67820**	**49968**	**20356**	**0,61**	**23**
			шт.		**482,50**	**247,35**	**17853**	**9152**	**62,1**	**0,33**	**12**
			Накладные расходы -		*550,17*		*20356*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,65*		*7054*				
			Сметная стоимость				*95230*				
12	**130**	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**139**	**1243,82**	**916,89**	**172891**	**127448**	**51856**	**0,41**	**58**
			шт.		**326,93**	**167,91**	**45444**	**23339**	**62,1**	**0,23**	**31**
			Накладные расходы -		*373,06*		*51856*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,35*		*17980*				
			Сметная стоимость				*242726*				
13	**131**	**С123-020601-0506 23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**1**	**579,15**	**--**	**579**	**--**	**25**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*24,56*		*25*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,30*		*48*				
			Сметная стоимость				*652*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	134	С123-020601-0501 23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	20	170,57	--	3411	--	145	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,23*		*145*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,22*		*284*				
			Сметная стоимость				*3840*				
15	135	С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	16	138,70	--	2219	--	94	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,88*		*94*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,57*		*185*				
			Сметная стоимость				*2498*				
16	137	С123-020601-0301 23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	12	51,67	--	620	--	26	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,19*		*26*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,31*		*52*				
			Сметная стоимость				*698*				
17	140	С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	36	60,85	--	2191	--	93	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,58*		*93*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,07*		*183*				
			Сметная стоимость				*2467*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	**141**	**С123-020403-1501 23-020403-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50**	**36**	**174,50**	**--**	**6282**	**--**	**266**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7,40*		*266*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,55*		*524*				
			Сметная стоимость				*7072*				
19	**142**	**С123-020403-1406 23-020403-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50**	**12**	**131,71**	**--**	**1581**	**--**	**67**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5,58*		*67*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,98*		*132*				
			Сметная стоимость				*1780*				
20	**143**	**С123-020301-1210 23-020301-1210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**31**	**2163,53**	**--**	**67069**	**--**	**2844**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*91,73*		*2844*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,42*		*5593*				
			Сметная стоимость				*75506*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**			**324664**	**177416**			**80**
				Тенге			**63296**	**32491**			**44**
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			**240712**				
Всего заработная плата -				Тенге				**95787**			
			Накладные расходы -	Тенге			**72212**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**25034**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			**337957**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**124**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**95787**			
Стоимость сантехнических работ -				Тенге			**83952**				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			**83952**				
			Накладные расходы -	Тенге			**3560**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**7001**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге			**94513**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге			**432470**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				95787			124
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**730073**	**179198**			**134**
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**108075**	**33286**			**45**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1059				
		Накладные расходы -	Тенге			1059				
		Сметная прибыль -	Тенге			45				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			88				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1193				
		Всего заработная плата -	Тенге			240712				
		Накладные расходы -	Тенге				95787			
		Сметная прибыль -	Тенге			72212				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25034				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			337957				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				95787			124
		Материалы -	Тенге			488302				
		Всего заработная плата -	Тенге			306296				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				45574			
		Сдача и испытание -	Тенге			135444				
		Накладные расходы -	Тенге			32				
		Сметная прибыль -	Тенге			49398				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			580716				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				45574			54
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			919866				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге				141361			178
		ИТОГО	Тенге			8 278,79				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			928 144,79				
		ИТОГО	Тенге			15 778,46				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			943 923,26				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,86874385	Тенге			1 057 194,05				
						918 430,82				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №41

приемки выполненных работ

за период с 26.08.2017 по 20.09.2017 года

на Внутренние сантехнические работы ОВ

Локальная смета 2-1-2

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3.Отопление выше отм. 0.000											
			Другие элементы системы								
1	82	23-020103-2903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25	143	628,77	--	89914	--	3812	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,66*		*3812*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,43*		*7498*				
			Сметная стоимость				*101224*				
2	83	23-020902-5003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	419	837,58	--	350946	--	14880	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*35,51*		*14880*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,85*		*29266*				
			Сметная стоимость				*395092*				
3	86	ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Фирма Vaitec стр.85	Соединитель обжимной с переходом на наружную резьбу VTm 301 20x1/2"	168	686,79	--	115381	--	4892	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,12*		*4892*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,27*		*9622*				
			Сметная стоимость				*129895*				
4	87	ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Фирма Vaitec стр.85	**Соединитель обжимной с переходом на наружную резьбу VTm 301 20x3/4"**	22	636,84	--	14011	--	594	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*27,00*		*594*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,11*		*1168*				
			Сметная стоимость				*15773*				
5	88	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	229,32	1169,92	52,42	268286	12020	83667	0,61	140
			кВт		474,61	26,08	108839	5981	60,4	0,03	7
			Накладные расходы -		*364,85*		*83667*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,78*		*28156*				
			Сметная стоимость				*380109*				
6	89	23-051001-0243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005**	1274	1412,62	--	1799678	--	76306	--	--
			секция		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*59,90*		*76306*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,80*		*150079*				
			Сметная стоимость				*2026063*				
			Трубопроводы								
7	91	11-161301-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**	848,25	867,74	8,86	736062	7518	491562	1,01	857
			м трубопровода		858,21	3,77	727974	3197	60,4	--	4
			Накладные расходы -		*579,50*		*491562*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,78*		*98210*				
			Сметная стоимость				*1325834*				
8	92	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	865,215	262,41	--	227041	--	9627	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,13*		*9627*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,88*		*18933*				
			Сметная стоимость				*255601*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	100	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	70	413,34	10,73	28934	751	12379	0,30	21
			м трубопровода		248,65	4,39	17406	307	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*176,84*		*12379*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,21*		*3305*				
			Сметная стоимость				*44618*				
10	101	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	543	210,90	7,19	114518	3902	37220	0,16	87
			м		130,85	2,74	71052	1490	42,8	--	2
			Накладные расходы -		*68,55*		*37220*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,36*		*12139*				
			Сметная стоимость				*163877*				
11	102	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	543	61,34	--	33308	--	1412	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,60*		*1412*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,12*		*2778*				
			Сметная стоимость				*37498*				
			Конструкции теплоизоляционные								
12	103	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,5	54,72	1,07	793	16	259	0,03	--
			м2		27,32	0,17	396	2	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*17,85*		*259*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*84*				
			Сметная стоимость				*1136*				
13	104	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	29	54,12	1,39	1570	40	278	0,02	--
			м2		12,64	0,25	366	7	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*9,58*		*278*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,10*		*148*				
			Сметная стоимость				*1995*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3780440	24247			1105
				Тенге			926033	10986			13
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			114518				
			Материалы -	Тенге			39563				
			Всего заработная плата -	Тенге				72542			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			37220				
			Сметная прибыль -	Тенге			12139				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			163877				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
			Сметная заработная плата -	Тенге				72542			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2363				
		Материалы -		Тенге			1545				
		Всего заработная плата -		Тенге				772			
			Накладные расходы -	Тенге			536				
			Сметная прибыль -	Тенге			232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3131				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				772			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3663560				
		Материалы -		Тенге			158774				
		Всего заработная плата -		Тенге				863704			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2630278				
		Сдача и испытание -		Тенге			3520				
			Накладные расходы -	Тенге			699131				
			Сметная прибыль -	Тенге			349015				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4711706				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1029
			Сметная заработная плата -	Тенге				863704			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4878714				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1118
			Сметная заработная плата -	Тенге				937019			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3780440**	**24247**			**1105**
				Тенге			**926033**	**10986**			**13**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			114518				
		Материалы -		Тенге			39563				
		Всего заработная плата -		Тенге				72542			
			Накладные расходы -	Тенге			37220				
			Сметная прибыль -	Тенге			12139				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			163877				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
			Сметная заработная плата -	Тенге				72542			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2363				
		Материалы -		Тенге			1545				
		Всего заработная плата -		Тенге				772			
			Накладные расходы -	Тенге			536				
			Сметная прибыль -	Тенге			232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3131				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				772			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3663560				
		Материалы -		Тенге			158774				
		Всего заработная плата -		Тенге				863704			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2630278				
		Сдача и испытание -		Тенге			3520				
			Накладные расходы -	Тенге			699131				
			Сметная прибыль -	Тенге			349015				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4711706				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1029
			Сметная заработная плата -	Тенге				863704			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4878714				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1118
			Сметная заработная плата -	Тенге				937019			
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			43 908,43				
			ИТОГО	Тенге			4 922 622,43				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			83 684,58				
			ИТОГО	Тенге			5 006 307,01				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			5 607 063,85				
			Итого с понижающим коэффициентом К2=0,86874385	Тенге			4 871 102,23				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нов. ПТО «Ремстр-2008» Ахметова С.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

Форма 2В25030

АКТ №42

приемки выполненных работ

за период с 26.08.2017 по 20.09.2017 года

на Внутреннее газоснабжение

Локальная смета 2-1-4

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Газопроводы								
1	14	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	159	518,49	24,81	82440	3944	51444	0,55	88
			м трубопровода		469,89	9,07	74712	1443	60,4	0,01	2
			Накладные расходы -		*323,54*		*51444*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,36*		*10711*				
			Сметная стоимость				*144594*				
2	15	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	47	329,76	--	15499	--	657	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,98*		*657*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,50*		*1292*				
			Сметная стоимость				*17449*				
3	16	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	112	261,22	--	29257	--	1240	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,08*		*1240*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,78*		*2440*				
			Сметная стоимость				*32937*				
			Окраска газопровода								
4	20	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	39,45	252,12	--	9946	--	6041	0,34	13
			м2		252,12	--	9946	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*153,14*		*6041*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,42*		*1279*				
			Сметная стоимость				*17266*				
5	21	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	39,45	54,72	1,07	2159	42	704	0,03	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		27,32	0,17	1078	7	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*17,85*		*704*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*229*				
			Сметная стоимость				*3092*				
6	22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	78,9	50,12	0,83	3954	65	925	0,02	2
			м2		16,82	0,17	1327	13	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,72*		*925*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*390*				
			Сметная стоимость				*5269*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			143255	4052			104
				Тенге			87064	1463			2
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16059				
			Материалы -	Тенге			3601				
			Всего заработная плата -	Тенге				12371			
			Накладные расходы -	Тенге			7670				
			Сметная прибыль -	Тенге			1898				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25628				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
			Сметная заработная плата -	Тенге				12371			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			127195				
			Материалы -	Тенге			3783				
			Всего заработная плата -	Тенге				76155			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44755				
			Накладные расходы -	Тенге			53341				
			Сметная прибыль -	Тенге			14443				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			194980				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
			Сметная заработная плата -	Тенге				76155			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			220608				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
			Сметная заработная плата -	Тенге				88526			
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			1 985,47				
			ИТОГО	Тенге			222 593,47				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			3 784,09				
			ИТОГО	Тенге			226 377,56				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			253 542,87				
			Итого с понижающим коэффициентом К2=0,86874385	Тенге			228 169,17				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №43

приемки выполненных работ

за период с 26.08.2017 по 20.09.2017 года

на Внутренние электромонтажные работы

Локальная смета 2-1-5

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2.Уравнивание потенциалов											
1	**29**	**Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**141 м**	**330,07**	**15,18**	**46540**	**2141**	**10439**	**0,16**	**23**
			Накладные расходы -		**130,85**	**3,72**	**18450**	**525**	**42,8**	**--**	**1**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,04*		*10439*				
			Сметная стоимость		*32,33*		*4558*				
							61537				
2	**30**	**Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**177 м кабеля**	**616,68**	**17,63**	**109152**	**3120**	**33431**	**0,44**	**78**
			Накладные расходы -		**359,84**	**4,90**	**63692**	**867**	**42,8**	**0,01**	**1**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,88*		*33431*				
			Сметная стоимость		*64,44*		*11407*				
							153990				
Дополнительная смета №2											
Уравнение потенциалов в ванных комнатах замена кабеля ВВГ 1х4,0 на ВВГ 2х2,5											
3	**31**	**С123-060128-0205 23-060128-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,18054**	**118792,26**	**--**	**21447**	**--**	**909**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5036,79*		*909*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9906,32*		*1788*				
			Сметная стоимость				*24145*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**177139**	**5261**			**100**
			Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**82142**	**1392**			**1**
			Материалы -	Тенге			**177139**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**68290**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**83534**			
			Накладные расходы -	Тенге			**21447**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**44779**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**17753**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**239672**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**83534**			**102**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**239672**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83534**			**102**
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.Заземление и молниезащита

4	**32**	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**20**							
			шт.		**1774,53**	**112,94**	**35491**	**2259**	**6858**	**0,70**	**14**
			Накладные расходы -		**572,47**	**27,44**	**11449**	**549**	**42,8**	**0,03**	**1**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,89*		*6858*				
			Сметная стоимость		*169,39*		*3388*				
5	**33**	**Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**314**			*45737*				
			м		**271,64**	**12,29**	**85294**	**3858**	**22332**	**0,16**	**50**
			Накладные расходы -		**130,85**	**2,74**	**41087**	**862**	**42,8**	**--**	**1**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,12*		*22332*				
			Сметная стоимость		*27,42*		*8610*				
6	**34**	**Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**58**			*116236*				
			м		**433,69**	**18,19**	**25154**	**1055**	**5003**	**0,18**	**10**
			Накладные расходы -		**147,21**	**4,90**	**8538**	**284**	**42,8**	**0,01**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,25*		*5003*				
			Сметная стоимость		*41,60*		*2413*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			*32569*				
				Тенге			**145939**	**7172**			**75**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**61075**	**1695**			**2**
							145939				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Материалы -	Тенге			77692				
			Всего заработная плата -	Тенге				62770			
			Накладные расходы -	Тенге			34192				
			Сметная прибыль -	Тенге			14410				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			194541				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				62770			76
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			194541				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				62770			76

РАЗДЕЛ 4.Трубы

7	36	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	147	192,56	5,65	28306	830	8851	0,14	21
			Накладные расходы -			114,49	2,16	16831	317	42,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*60,21*		*8851*				
			Сметная стоимость			*20,22*		*2973*				
8	37	С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	149,94	63,37	--	9502	--	403	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2,69*		*403*				
			Сметная стоимость			*5,28*		*792*				
9	40	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	59	553,31	41,81	32645	2467	7741	0,29	17
			Накладные расходы -			237,17	4,31	13993	254	42,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*131,20*		*7741*				
			Сметная стоимость			*54,76*		*3231*				
10	41	С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	59	181,79	--	10726	--	455	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7,71*		*455*				
						15,16		*894*				