Счет-фактура № 00000000004 от 18 марта 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011884, от 08.01.2014

ИИК поставщика: KZ64914398407BC03379, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №352-01-13R от 14.08.13г, сумма договора 69 780 480 тенге с НДС

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская Область, Макатский район, п.Макат, ЛПУ "Макат" УМГ "Атырау"

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970740000392, АО "Интергаз Центральная Азия",Республика Казахстан,010000 Астана, ул.Кабанбай батыра, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Интергаз Центральная Азия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970740000392, Республика Казахстан,010000 Астана, ул.Кабанбай батыра, дом № 19

ИИК получателя: KZ178560000000361303, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по техническому обслуживанию системы защиты от электрохимической коррозии подземных газопроводов (Замена установок систем электрохимической защиты на объектах управления магистральных газопроводов "Атырау")	Вып.работ	1	21 351 018,00	21 351 018,00	12%	2 562 122,00	23 913 140,00	0	
Всего по счету:					**21 351 018,00**		**2 562 122,00**	**23 913 140,00**		

Директор: Калниязов Т. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Досова Д. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Досова Д.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

УТВЕРЖДАЮ

_____

_____ _____

___ _____

Заказчик: АО "Интергаз Центральная Азия"
Подрядчик ТОО "Алым"

Наименование объекта: Техническое обслуживание системы защиты от электрохимической коррозии подземных газопроводов (Замена установок систем электрохимической защиты на объектах управления магистральных газопроводов)
Договор: № 352-01-13R от 14.08.2013 года

Акт

приемки выполненных работ за март **2014 года**

Замена установок катодной защиты типа УКЗВ на Блок-Бокс ПВЕК-10/10/220В на МГ САЦ-696-720 км в количестве 2 шт

ЦЗ: WM 4-21-04-302

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонтно-строительные работы								
1	П7-196-2	Перевозка грузов на 196-200 км, 2 класс груза	4,1	878,1	878,1	3600	3600	720	–	–
		т		–	175,62	–	720	100	0,3688	2
2	П7-201-2	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 2 класс грузаК=500,000;	2050	3,5	3,5	7175	7175	1435	–	–
		т		–	0,7	–	1435	100	0,00147	3
3	П9-30-1	Оборудование санитарно-техническое (агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п.) - погрузка	4,1	134,3	134,3	551	551	385	–	–
		т		–	94,01	–	385	100	0,19742	1

4	П9-30-2	Оборудование санитарно-техническое (агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п.) - разгрузка	*т*	4,1	104,3	104,3	428	428	299	–	–
					–	73,01	–	299	100	0,15332	1
5	Е33-117-2 (Д	Демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	*подстанция*	2	2560,26	1022,04	5121	2044	3410	7,26	15
					1314,9	309,18	2630	618	105	1,33	3
6	Е1-162-2	Разработка траншей глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	*м3 грунта*	10	294,75	–	2948	–	3331	1,89	19
					294,75	–	2948	–	113	–	–
7	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	*подстанция*	2	4098,19	1460,06	8196	2920	5529	12,1	24
					2191,5	441,68	4383	883	105	1,9	4
8	Е25-54-2	Установка катодной сетевой станции мощностью до 600 кВт/ч на опорах	*комплект станции*	2	79653,61	6414,24	159307	12828	38334	90,1	180
					13882,5	2090,07	27765	4180	120	9,09	18
9	99-1-2(пл)пр	УКЗВ типа Блок-бокс	*шт*	2	1715451		3430902				
10	99-1-1(пл)пр	СКЗ 1,8-2,0 кВт	*шт*	2	850200		1700400				
11	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	*т*	0,2	53000		10600				
12	Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2	*м кабеля*	25	48,73	3,43	1218	86	976	0,21	5
					34,43	1,72	861	43	108	0,0079	–
13	16-1-141	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х10 мм2	*1000м*	0,025	330400		8260				
14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	*м3 грунта*	10	134,1	–	1341	–	1515	0,972	10
					134,1	–	1341	–	113	–	–

Раздел 2 Пусконаладочные работы

15	Н1-97-1	Комплектная трансформаторная подстанция 6(10)/0,4 кВ, однотрансформаторная с автоматическими выключателями с разъединителями, с трансформатором масляным, мощность до 320 кВА, количество отходящих фидеров до 5	*шт*	2	66290,34	–	132581	–	99436	268	536
					66290,34	–	132581	–	75	–	–
16	Н1-13-1	Трансформатор напряжения однофазный, напряжение до 1 кВ	*шт*	2	712,66	–	1425	–	1069	3	6
					712,66	–	1425	–	75	–	–
17	Н1-62-15	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам	*линия*	12	100,27	–	1203	–	902	0,4	5
					100,27	–	1203	–	75	–	–
18	Н1-10-2	Трансформатор трехфазный масляный двухобмоточный, напряжение до 11 кВ, мощность до 0,32 МВА	*шт*	2	1774	–	3548	–	2661	7	14
					1774	–	3548	–	75	–	–
19	Н1-47-1	Преобразователь диодный, ток до 10 А	*шт*	4	935,31	–	3741	–	2806	4	16
					935,31	–	3741	–	75	–	–
20	Н1-61-1	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	*измерение*	2	376,03	–	752	–	564	1,5	3
					376,03	–	752	–	75	–	–
21	Н1-62-10	Измерение коэффициента абсорбции (Р60/Р15) обмоток трансформаторов и электрических машин	*измерение*	6	501,37	–	3008	–	2256	2	12
					501,37	–	3008	–	75	–	–
22	Н1-70-1	Испытание кабеля силового, длина до 500 м, напряжение до 10 кВ	*испытание*	6	1425,31	–	8552	–	6414	6	36
					1425,31	–	8552	–	75	–	–

Всего прямые затраты	**5494857**	**29632**	**881**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**194738** 5270488	**8563**	**32**
Накладные расходы, тенге	172042		
- заработная плата, тенге	25806		
- трудоемкость, чел-ч	86		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	447		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	340041		
Всего	**6006940**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	60069		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24028		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6091037**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**13607377**		
- материалы, тенге	11774270		
- сметная заработная плата, тенге	699698		
Налог (2 %)	272148		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13879525**		
НДС (12 %)	1665543		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15545068**		

Заказчик:

Директор УМГ "Атырау" _____ Турсунбаев Б.А.

Гл. инженер УМГ "Атырау" _____ Исмагулов И.Б.

Зам. директора по КР и КС _____ Косаев А.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алым" _____ Калниязов Т.У.

Начальник ЭХЗ _____ Короблёв А.А.

Начальник ОКС и Р _____ Ташев Б.А.

Начальник отдела МК и ТП _____ Казыгулов Ш.А.

Инженер ОКС и Р _____ Кариева Л.С.

Начальник МЛПУ _____ Ескалиев С.А.

Зам. Начальника по КСиР _____ Балхашов Ж.Ж.

Начальник ЭХЗ МЛПУ _____ Кулсымаков К.Д.

Макат ЛПУ

Данный лист является последним листом к акту выполненных работ за март 2014 года по договору № 352-01-13R от 14.08.2013 года

Замена установок катодной защиты типа УКЗВ на Блок-Бокс ПВЕК-10/10/220В на МГ САЦ-696-720 км в количестве 2 шт

УТВЕРЖДАЮ

_____

_____ _____

___ _____

Заказчик: АО "Интергаз Центральная Азия"
Подрядчик ТОО "Алым"

Наименование объекта: Техническое обслуживание системы защиты от электрохимической коррозии подземных газопроводов (Замена установок систем электрохимической защиты на объектах управления магистральных газопроводов)

Договор: № 352-01-13R от 14.08.2013 года

Акт

приемки выполненных работ за Марта 2014 года

Замена станции катодной защиты типа ОПС, АРТЗ, СКЗМ устаревшей конструкции, на современные и энергоэкономичные на МГ САЦ -696-720км- 3 шт

ЦЗ: WM 4-21-04-301

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонтно -строительные работы								
1	П7-196-2	Перевозка грузов на 196-200 км, 2 класс груза	1,2	878,1	878,1	1054	1054	211	–	–
		т		–	175,62	–	211	100	0,3688	–
2	П7-201-2	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 2 класс грузаК=500,000;	600	3,5	3,5	2100	2100	420	–	–
		т		–	0,7	–	420	100	0,00147	1
3	П9-30-1	Оборудование санитарно-техническое (агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п.) - погрузка	1,2	134,3	134,3	161	161	113	–	–
		т		–	94,01	–	113	100	0,19742	–

4	П9-30-2	Оборудование санитарно-техническое (агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п.) - разгрузка							
		т	1,2	104,3	104,3	125	125	88	–
				–	73,01	–	88	100	0,15332
5	Е1-162-2	Разработка траншей глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы							
		м3 грунта	5,5	294,75	–	1621	–	1832	1,89
				294,75	–	1621	–	113	–
6	Е25-54-2 (ДМ	Демонтаж катодной сетевой станции мощностью до 600 кВт/ч на опорах ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;							
		комплект станции	3	42497,91	4489,97	127494	13470	35254	54,06
				8329,5	1463,05	24989	4389	120	6,363
7	Е25-54-2	Установка катодной сетевой станции мощностью до 600 кВт/ч на опорах							
		комплект станции	3	79653,61	6414,24	238961	19243	57502	90,1
				13882,5	2090,07	41648	6270	120	9,09
8	99-1-1(пл)пр	СКЗ 1,8-2,0 кВт							
		шт	3	850200		2550600			
9	Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2							
		м кабеля	12	48,73	3,43	585	41	469	0,21
				34,43	1,72	413	21	108	0,0079
10	16-1-141	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х10 мм2							
		1000м	0,012	330400		3965			
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы							
		м3 грунта	5,5	134,1	–	738	–	834	0,972
				134,1	–	738	–	113	–

Раздел 2 Пусконаладочные работы

12	Н1-13-1	Трансформатор напряжения однофазный, напряжение до 1 кВ							
		шт	3	712,66	–	2138	–	1604	3
				712,66	–	2138	–	75	–
13	Н1-61-6	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами							
		точка	5	40,11	–	201	–	151	0,16
				40,11	–	201	–	75	–
14	Н1-47-1	Преобразователь диодный, ток до 10 А							
		шт	6	935,31	–	5612	–	4209	4

15 Н1-70-7	Испытание кабеля силового, длина до 500 м, напряжение до 1 кВ		935,31	–	5612	–	75	–	–
	испытание	6	712,66	–	4276	–	3207	3	18
			712,66	–	4276	–	75	–	–
	Всего прямые затраты				**2939631**	**36194**			**502**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**81636**	**11512**			**47**
					2821801				
	Накладные расходы, тенге				105894				
	- заработная плата, тенге				15884				
	- трудоемкость, чел-ч				53				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				89035				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				188074				
	Всего				**3233599**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				32336				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12934				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3278869**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**7324993**				
	- материалы, тенге				6303903				
	- сметная заработная плата, тенге				344711				
	Налог (2 %)				146500				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**7471493**				
	НДС (12 %)				896 579				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**8 368 072**				

Заказчик:

Директор УМГ "Атырау" _____ Турсунбаев Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алым" _____ Калниязов Т.У.

Гл. инженер УМГ "Атырау" _____ Исмагулов И.Б.

Зам. директора по КР и КС _____ Косаев А.Д.

Начальник ЭХЗ _____ Короблёв А.А.

Начальник ОКС и Р _____ Ташев Б.А.

Начальник отдела МК и ТП _____ Казыгулов Ш.А.

Инженер ОКС и Р _____ Кариева Л.С.

Начальник МЛПУ _____ Ескалиев С.А.

Зам. Начальника по КСиР _____ Балхашов Ж.Ж.

Начальник ЭХЗ МЛПУ _____ Кулсымаков К.Д.

Данный лист является последним листом к акту выполненных работ за март 2014 года по договору № 352-01-13R от 14.08.2013 года

Замена станции катодной защиты типа ОПС, АРТЗ, СКЗМ устаревшей конструкции, на современные и энергоэкономичные - 3 шт