Ак сункар

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган,Республика Казахстан, г.Талдыкорган, ул.Абая, дом № 241**	**030240001931**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак сункар-ай", Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул.Жансугурова 183, тел.: +7 (728)2 31-82-12**	**000840003042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №258 от 15.09.2015

Номер документа	Дата составления
1	07.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт ул. Ружева в Восточном жилом районе от ул.Нур до ул.Центральной в г.Талдыкорган Алматинской области за декабрь 2015 год			работа	1	2 790 027,00	2 790 027,00
				Итого	1	2 790 027,00	2 790 027,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Чурегеев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / _____ / Калиев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

БИН и адрес заказчика: 030240001931, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

ИИК заказчика: KZ41070103KSN0922000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

БИК KKMFKZ2A

Порядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

БИН и адрес поставщика: 000840003042, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Жансугурова 183

ИИК поставщика KZ228560000000036554 , в банке АО "Банк Центр Кредит" в г.Талдыкорган

БИК KCJBKZKX

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.1994 г. №173

Наименоване объекта: **Капитальный ремонт ул. Ружева в Восточном жилом районе от ул.Нур до ул.Центральной в г.Талдыкорган Алматинской области**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименоваие	Код
		258	15.09.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов	Стоимсть выполненных работ и затрат, в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	в них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объект										
Капитальный ремонт ул. Ружева в Восточном жилом районе от ул.Нур до ул.Центральной в г.Талдыкорган Алматинской области за декабрь 2015 год	55 800 539,00	2 491 095,54	900 516,00						298 931,46	**2 790 027,00**
Итого	55 800 539,00	2 491 095,54	900 516,00						298 931,46	**2 790 027,00**

Заказчик:

Руководитель

_____ **Калиев М.М.**

Технадзор:
ТОО "Жилищная служба г.Талдыкорган"

ТЕХНАДЗОР Ахметова Гайниля Амирхамзиновна

_____ **Ахметова Б.А**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак сункар-ай"

_____ **Чурегеев А.С**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Подрядчик : ТОО "Ак сункар-ай"

Наименование : Капитальный ремонт ул. Ружева в Восточном жилом районе от ул.Нур до ул.Центральной в г.Талдыкорган Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2015 года

Капитальный ремонт ул. Ружева в Восточном жилом районе от ул.Нур до ул.Центральной в г.Талдыкорган Алматинской области

Договор № 258 от 15.09.2015г
Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Устройство дорожной одежды на существующем основании								
19	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	290	483,37	15,35	140177	4452	4243	0,0336	10
		м2 покрытия		5,94	5,06	1723	1467	133	0,01766	5
		Раздел 4 Устройство пересечения и примыкания								
23	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	777,86	268,7	34,3	209011	26681	15322	0,0398	31
		м2 основания								

			6,01	8,8	4675	6845	133	0,03015	23
24	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм , 20-40 ммК=-2,000;	-1555,72	20,17	1,37	-31379	-2131	-1056	0,00062	-1
		м2 основания								
				0,1	0,41	-156	-638	133	0,00133	-2
25	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,073	40097,59	339,59	43025	364	201	0,58	1
		т								
				–	140,94	–	151	133	0,58	1
26	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	322	386,64	15,35	124498	4943	4711	0,0336	11
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	1913	1629	133	0,01766	6
27	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	1288	45,38	–	58449	–	17	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	13	–	133	–	–
28	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,26	40097,59	339,59	10425	88	49	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	37	133	0,58	–
29	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	322	483,37	15,35	155645	4943	4711	0,0336	11
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	1913	1629	133	0,01766	6
30	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	127,7	80,62	20,36	10295	2600	1728	0,0317	4
		м2 покрытия полосы и обочин								
				4,79	5,38	612	687	133	0,02033	3

Раздел 7 Устройство продольных арыков из ж/б блоков(лотков)

67	30-18-147	Лотки водопропускные Б-3	30	1980		59400				
		м								

Раздел 12 Устройство а/цементных труб д=0.5 м на съездах

109 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	27,6	35,56	33,63	981	928	278	0,01344	–
	м3 грунта		1,93	8,47	53	234	97	0,0294	1
110 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,7	467,1	–	1261	–	1425	2,976	8
	м3 грунта		467,1	–	1261	–	113	–	–
111 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,9	797,9	152,52	4708	900	1617	1,02	6
	м3 основания		153,68	57,15	907	337	130	0,279	2
112 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,054	444788,62	1733,92	24019	94	4325	361	19
	км трубопровода		60966	650,25	3292	35	130	3,17	–
113 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	19,6	3,82	3,82	75	75	25	–	–
	м3 грунта		–	1,32	–	26	97	0,00433	–
114 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	19,6	14	14	274	274	91	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	94	97	0,01567	–
115 Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	10,7	6,84	6,84	73	73	24	–	–
	м3 грунта		–	2,37	–	25	97	0,00775	–

116 Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	10,7	4,94	4,94	53	53	17	–	–
	м3 грунта		–	1,71	–	18	97	0,0056	–
117 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	10,7	14,62	14,62	156	156	53	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	55	97	0,01673	–
118 Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	10,7	25,61	25,61	274	274	92	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	8,9	–	95	97	0,02908	–
119 Е1-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 10 см	10,7	3,74	3,74	40	40	14	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,31	–	14	97	0,00428	–
120 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10,7	14,12	12	151	128	45	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	17	29	97	0,0122	–
	Всего прямые затраты				**811611**	**44935**			**100**
					16223	**12769**			**45**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				750456				
	Накладные расходы, тенге				37932				
	- заработная плата, тенге				5690				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				50973				
	Всего				**900516**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				41424				

- сметная заработная плата, тенге	5841
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9419
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3768
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**955127**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2442250,5**
- материалы, тенге	1918916
- сметная заработная плата, тенге	137336
- нормативная трудоемкость, чел-ч	197
Налог (2 %)	48845,01
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2491095,54**
НДС (12 %)	298931,464
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2790027**

Заказчик:

Руководитель

_____ **Калиев М.М.**

Технадзор:

ТОО "Жилищная служба г.Талдыкорган"

_____ **Ахметова Б.А**

ТЕХНАДЗОР
Ахметова Багила
Амирхамзиновна

Подрядчик:

Директор ТОО "Ак сункар-ай"

_____ **Чурегеев А.С**

Казакстан Республика
Алматы обл.Талдыкорган
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
АҚ СҰНҚАР-АЙ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
Алматинская обл.г.Талдыкорган
Республика Казахстан

Ак Сункар-ай

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган,Республика Казахстан, г.Талдыкорган, ул.Абая, дом № 241**	**030240001931**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак сункар-ай", Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул.Жансугурова 183, тел.: +7 (728)2 31-82-12**	**000840003042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.Соглашение б.н. от 14.12.2015г к Договору №258 от 15.09.2015

Номер документа	Дата составления
1	**18.12.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт ул. Ружева в Восточном жилом районе от ул.Нур до ул.Центральной в г.Талдыкорган Алматинской области за декабрь 2015 год			работа	1	9 627 575,00	9 627 575,00
				Итого	1	9 627 575,00	9 627 575,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Чурегеев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / _____ / Калиев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.1994 г. №173

БИН и адрес заказчика: 030240001931, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241
ИИК заказчика: KZ41070103KSN0922000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Порядчик: ТОО "Ак сункар-ай"
БИН и адрес поставщика: 000840003042, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Жансугурова 183
ИИК поставщика KZ228560000000036554 , в банке АО "Банк Центр Кредит" в г.Талдыкорган
БИК KCJBKZKX

Наименоване объекта: **Капитальный ремонт ул. Ружева в Восточном жилом районе от ул.Нур до ул.Центральной в г.Талдыкорган Алматинской области**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.Соглашение от 14.12.2015г к Договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименоваие	Код
		258	15.09.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов	Стоимсть выполненных работ и затрат, в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	и них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объект										
Капитальный ремонт ул. Ружева в Восточном жилом районе от ул.Нур до ул.Центральной в г.Талдыкорган Алматинской области за декабрь 2015 год	65 428 114,00	8 596 049,11	3 295 850,00						1 031 525,89	**9 627 575,00**
Итого	65 428 114,00	8 596 049,11	3 295 850,00						1 031 525,89	**9 627 575,00**

Заказчик:

Руководитель

_____ **Калиев М.М.**

Технадзор:
ТОО "Жилищная служба г.Талдыкорган"

_____ **Ахметова Б.А**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак сункар-ай"

_____ **Чурегеев А.С**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Подрядчик : ТОО "Ак сункар-ай"

Наименование : Капитальный ремонт ул. Ружева в Восточном жилом районе от ул.Нур до ул.Центральной в г.Талдыкорган Алматинской области

Акт

приемки выполненных работ

за декабрь месяц 2015 года

Капитальный ремонт ул. Ружева в Восточном жилом районе от ул.Нур до ул.Центральной в г.Талдыкорган Алматинской области

Доп.Соглашение б.н. от 14.12.2015г к Договору №258 от 15.09.2015

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Устройство дорожной одежды на существующем основании								
1	Е27-15-2	Исправление профиля щебеночных оснований без добавления нового материала	5471	58,7	31,95	321148	174798	132867	0,0556	304
		м2 площади основания		8,33	9,93	45573	54327	133	0,03501	192
2	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из фрезерованного асфальтобетона	5471	33,7	22,79	184373	124684	98377	0,0453	248
		м2		7,7	5,82	42127	31841	133	0,01996	109
3	99-2-5(пл)	Фрезерованный асфальтобетон	487	2418		1177566				
		т								
		Раздел 4 Устройство пересечения и примыкания								
4	Е27-15-2	Исправление профиля щебеночных оснований без добавления нового материала	1090	58,7	31,95	63983	34826	26472	0,0556	61

	м2 площади основания								
			8,33	9,93	9080	10824	133	0,03501	38
5 Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из фрезерованного а/б	1090	33,7	22,79	36733	24841	19600	0,0453	49
	м2								
			7,7	5,82	8393	6344	133	0,01996	22
6 99-2-2(пл)	Фрезерованый асфальтобетон	97,4	2418		235513				
	тн								
	Раздел 9 устройство тротуаров								
7 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	312,12	640,82	73,75	200013	23019	13719	0,144	45
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	6673	3642	133	0,041	13
	Раздел 10 Установка дорожный знаков								
8 1-1-8532									
	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	16	3394		54304				
	шт								
9 1-1-8543									
	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	3772		7544				
	шт								
	Раздел 13 устройство съездов во дворы								
10 Е27-15-2	Исправление профиля щебеночных оснований без добавления нового материала	490	58,7	31,95	28763	15656	11901	0,0556	27
	м2 площади основания								
			8,33	9,93	4082	4866	133	0,03501	17
11 Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из фрезерованного а/б	490	33,7	22,79	16513	11167	8811	0,0453	22
	м2								
			7,7	5,82	3773	2852	133	0,01996	10

12 99-2-2(пл)	фрезерованный а/б	43,62	2418		105473				
	т								
13 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,25	40097,59	339,59	10024	85	47	0,58	–
	т		–	140,94	–	35	133	0,58	–
14 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	270	483,37	15,35	130510	4145	3950	0,0336	9
	м2 покрытия		5,94	5,06	1604	1366	133	0,01766	5
15 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	270	57,5	–	15525	–	4	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	3	–	133	–	–

Раздел 15 Демонтажные работы

15.1 Перенов столба ВЛ

16 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов ktpp1=0,6; ktpм1=0,7; kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0;	0,03	4664,55	3017,55	140	91	78	9,66	–
	км линии		1647	818,62	49	25	105	3,115	–
17 Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	0,4	389,25	–	156	–	176	2,48	1
	м3 грунта		389,25	–	156	–	113	–	–
18 Е33-101-8	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	1	1385,4	679,8	1385	680	939	4,336	4
	опора		705,6	188,14	706	188	105	0,784	1
19 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	0,4	167,18	–	67	–	76	1,21	–
	м3 грунта		167,18	–	67	–	113	–	–

20	Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	0,4	389,25	–	156	–	176	2,48	1
		м3 грунта		389,25	–	156	–	113	–	–
21	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	0,4	167,18	–	67	–	76	1,21	–
		м3 грунта		167,18	–	67	–	113	–	–
22	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,03	7259,41	4310,78	218	129	123	16,1	–
		км линии		2745	1169,46	82	35	105	4,45	–
	15.2 Перенос дорожных знаков									
23	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	8	453,79	102,33	3630	819	3442	1,92	15
		шт		303,75	19,75	2430	158	133	0,077	1
	15.3 Подьем существующих люков по проектной отметки									
24	Е23-24-1	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	7	146,8	21,25	1028	149	1217	0,786	6
		шт		125,55	8,1	879	57	130	0,042	–
25	Е30-7-1	Разработка монолитного бетона омоноличевания ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,35	773,07	425,67	271	149	173	2,04	1
		м3		347,4	105,48	122	37	109	0,3472	–
26	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,9	27,1	27,1	24	24	17	–	–
		т		–	18,97	–	17	100	0,03984	–
27	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	0,9	108,2	108,2	97	97	19	–	–
		т		–	21,64	–	19	100	0,04544	–
28	Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев монолитным бетоном кл.В20	0,91	6846,67	532,08	6230	484	561	2,55	2
		м3		434,25	131,85	395	120	109	0,434	–

29	Е23-24-1	Установка люка	7	271,72	35,42	1902	248	2028	1,31	9
		шт		209,25	13,5	1465	95	130	0,07	–
30	Е30-7-1	Омоноличивание новых люков бетоном кл.В20	0,35	6846,67	532,08	2396	186	216	2,55	1
		м3		434,25	131,85	152	46	109	0,434	–
	15.4 Демонтаж оголовков									
31	Е30-7-1	Демонтаж оголовков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,4	773,07	425,67	309	170	197	2,04	1
		м3		347,4	105,48	139	42	109	0,3472	–
32	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1	27,1	27,1	27	27	19	–	–
		т		–	18,97	–	19	100	0,03984	–
33	П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс груза	1	120,8	120,8	121	121	24	–	–
		т		–	24,16	–	24	100	0,05074	–
	Всего прямые затраты					**2606209**	**416595**			**806**
						128173	**116979**			**408**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					2061445				
	Накладные расходы, тенге					325305				
	- заработная плата, тенге					48796				
	- трудоемкость, чел-ч					163				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					175891				
	Всего					**3107405**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)					142941				
	- сметная заработная плата, тенге					20155				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					114				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					32503				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					13001				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**3295850**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**8427499,12**
- материалы, тенге	5271115
- сметная заработная плата, тенге	919515
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1491
Налог (2 %)	168549,98
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8596049,11**
НДС (12 %)	1031525,89
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9627575**

Заказчик:

Руководитель

Калиев М.М.

Технадзор:

ТОО "Жилищная служба г.Талдыкорган"

ТЕХНАДЗОР Ахметова Б.А Амирхамзиновна

Ахметова Б.А

Подрядчик:

Директор ТОО "Ак сункар-ай"

Чурегеев А.С

Мсаулор

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган,Республика Казахстан, г.Талдыкорган, ул.Абая, дом № 241**	**030240001931**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак сункар-ай", Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул.Жансугурова 183, тел.: +7 (728)2 31-82-12**	**000840003042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №258 от 15.09.2015	

Номер документа	Дата составления
1	**21.09.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт ул. Ружева в Восточном жилом районе от ул.Нур до ул.Центральной в г.Талдыкорган Алматинской области за октябрь 2015 год			работа	1	28 728 000,00	28 728 000,00
				Итого	1	28 728 000,00	28 728 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Чурегеев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / _____ / Калиев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

БИН и адрес заказчика: 030240001931, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

ИИК заказчика: KZ41070103KSN0922000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

БИК KKMFKZ2A

Порядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

БИН и адрес поставщика: 000840003042, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Жансугурова 183

ИИК поставщика KZ228560000000036554 , в банке АО "Банк Центр Кредит" в г.Талдыкорган

БИК KCJBKZKX

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.1994 г. №173

Наименоване объекта: **Капитальный ремонт ул. Ружева в Восточном жилом районе от ул.Нур до ул.Центральной в г.Талдыкорган Алматинской области**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименоваие	Код
		258	15.09.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов	Стоимсть выполненных работ и затрат, в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	и них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленн ую стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудован ия		на приобритени е материалов	другие дополните льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объект										
Капитальный ремонт ул. Ружева в Восточном жилом районе от ул.Нур до ул.Центральной в г.Талдыкорган Алматинской области за октябрь 2015 год	28 728 000,00	25 650 000,00	9 834 595,00						3 078 000,00	**28 728 000,00**
Итого	28 728 000,00	25 650 000,00	9 834 595,00						3 078 000,00	**28 728 000,00**

Заказчик:

Руководитель

_____ **Калиев М.М.**

Технадзор:
ТОО "Жилищная служба г.Талдыкорган"

_____ **Ахметова Б.А**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак сункар-ай"

_____ **Чурегеев А.С**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Подрядчик : ТОО "Ак сункар-ай"

Наименование : Капитальный ремонт ул. Ружева в Восточном жилом районе от ул.Нур до ул.Центральной в г.Талдыкорган Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2015 года

Капитальный ремонт ул. Ружева в Восточном жилом районе от ул.Нур до ул.Центральной в г.Талдыкорган Алматинской области

Договор № 258 от 15.09.2015г
Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Устройство дорожных насыпей								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	96	38,68	36,93	3713	3545	1091	0,01181	1
		м3 грунта		1,7	10,02	163	962	97	0,03424	3
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	172,8	19,7	19,7	3404	3404	681	–	–
		т		–	3,94	–	681	100	0,00827	1
3	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	394	12,61	12,61	4968	4968	1674	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	1726	97	0,0143	6

4	Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	394	5,07	5,07	1998	1998	672	–	–
		м3 грунта		–	1,76	–	693	97	0,00575	2
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	394	14	14	5516	5516	1834	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1891	97	0,01567	6
6	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	1970	1,39	1,39	2738	2738	802	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	827	97	0,00137	3
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	394	14,12	12	5563	4728	1670	0,0122	5
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	638	1084	97	0,0122	5
8	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход ктрм1=1,48; кэкс1=1,48; кзпм1=1,48;	1770	0,3	0,3	531	531	172	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,1	–	177	97	0,00034	1
	Раздел 2. Планировачные работы									
9	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	8261,6	8,55	4,43	70637	36599	38947	0,0279	230
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	34038	6114	97	0,0025	21
10	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1062	18,22	18,22	19350	19350	6520	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	6722	97	0,02069	22
11	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	1162	0,54	0,54	627	627	214	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	221	97	0,00061	1

2	Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала	7082,08	52,71	18,45	373296	130664	87881	0,0309	219
		м2 площади основания		4,68	4,65	33144	32932	133	0,01692	120

Раздел 3. Устройство дорожной одежды на существующем основании

13	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм 20-40мм	5835,8	268,7	34,3	1568079	200168	114949	0,0398	232
		м2 основания		6,01	8,8	35073	51355	133	0,03015	176
14	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм 20-40ммК=-2,000;	-11671,6	20,17	1,37	-235416	-15990	-7916	0,00062	-7
		м2 основания		0,1	0,41	-1167	-4785	133	0,00133	-16
15	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	4,67	40097,59	339,59	187256	1586	875	0,58	3
		т		–	140,94	–	658	133	0,58	3
16	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	5471,08	386,64	15,35	2115338	83981	80042	0,0336	184
		м2 покрытия		5,94	5,06	32498	27684	133	0,01766	97
17	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	21884,32	45,38	–	993110	–	291	0,00009	2
		м2 покрытия		0,01	–	219	–	133	–	–
18	Е30-3-2	Устройство подушек из ПГС под бордюры	22,6	788,82	33,87	17827	765	6792	1,94	44
		м3		263,25	12,47	5949	282	109	0,0609	1
19	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	738,572	547,86	6,63	404634	4897	108485	0,698	516
		м бортового камня		108,68	1,76	80268	1300	133	0,0061	5
20	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,052;	38,40574	24700		948622				
		м3								

Раздел 5. Устройство ж/бетонных труб д=0.5 м

21	Е1-12-9								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	118,3	35,56	33,63	4207	3978	1193	0,01344	2
	м3 грунта								
			1,93	8,47	228	1002	97	0,0294	3
22	Е1-164-3								
	Доработка вручную в грунтах 3 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	8,6	467,1	–	4017	–	4539	2,976	26
	м3 грунта								
			467,1	–	4017	–	113	–	–
23	Е23-1-1								
	Устройство основания из ПГС	12,9	797,9	152,52	10293	1968	3535	1,02	13
	м3 основания								
			153,68	57,15	1982	737	130	0,279	4
24	Е30-54-1								
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	20,52	6589,26	3701,25	135212	75950	65811	11,8	242
	м3								
			1980	962,33	40630	19747	109	3,29	68
25	30-23-20								
	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК.1.100, размерами 660мм х660 мм х1000 мм ГОСТ 24547-81	108	7086		765288				
	шт								
26	Е30-78-3								
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	237,3	315,53	13,7	74875	3251	27902	0,605	144
	м2								
			102,83	5,04	24402	1196	109	0,0246	6
27	Е30-78-2								
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	50,73	1082,59	20,67	54920	1049	9130	0,91	46
	м2								
			157,5	7,61	7990	386	109	0,0372	2

Раздел 6.Устройство водоприемного смотрового блока

28	Е1-13-6								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	12,8	55,81	53,22	714	681	286	0,018	–
	м3 грунта								
			2,59	20,43	33	262	97	0,08256	1

29 Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	9	788,82	33,87	7099	305	2704	1,94	17
	м3		263,25	12,47	2369	112	109	0,0609	1
30 Е30-7-1	Устройство монолитных смотровых блоков , бетон кл.В20	9,9	6846,67	532,08	67782	5268	6108	2,55	25
	м3		434,25	131,85	4299	1305	109	0,434	4
31 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	25,2	315,53	13,7	7951	345	2963	0,605	15
	м2		102,83	5,04	2591	127	109	0,0246	1
32 Е1-166-3	Засыпка вручную грунтом 3 группы	5,4	167,18	–	903	–	1020	1,21	7
	м3 грунта		167,18	–	903	–	113	–	–
33 Е23-24-1	Установка люка-решетки	6	244,67	35,42	1468	213	1738	1,31	8
	шт		209,25	13,5	1256	81	130	0,07	–
34 11-4-20	Люк решетка (прим)	6	12400		74400				
	комплект								
Раздел 9. Устройство тротуаров									
35 Е27-34-2	установка поребрика кмат1=0,86; кмат2=0,33;	945	238,07	6,63	224976	6265	138807	0,698	660
	м бортового камня		108,68	1,76	102703	1663	133	0,0061	6
36 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;	15,12	23900		361368				
	м3								
37 Е27-14-2	Устройство подстилающих оснований из песчано-гравийной смеси, толщ 15 см	220,725	640,82	73,75	141445	16278	9702	0,144	32
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4719	2576	133	0,041	9
	Всего прямые затраты				**8428709**	**605626**			**2666**
					418945	**159718**			**562**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7404138				

Накладные расходы, тенге	721114
- заработная плата, тенге	108167
- трудоемкость, чел-ч	361
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	548989
Всего	**9698812**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	96988
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38795
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9834595**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**25147059**
- материалы, тенге	18932381
- сметная заработная плата, тенге	2103421
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3589
Налог (2 %)	502941
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25650000**
НДС (12 %)	3078000
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28728000**

Заказчик:

Руководитель

_____ **Калиев М.М.**

Технадзор:
ТОО "Жилищная служба г.Талдыкорган"

_____ **Ахметова Б.А**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ак сункар-ай"

_____ **Чурегеев А.С**