Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 6, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 6 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-63	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по стройке	51 899 288,45										
За отчетный период	2 568 749,97	2 293 526,76							275 223,21	**2 568 749,97**	

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

Акмади А.А.

подпись

Заказчик : ТОО "Ремстроймонтаж-2008 "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта : Строительство многоэтажного жилого дома №6 мкр.Аэропорт,зем.участок №6

АКТ № 6
приемки выполненых работ
за период с 11.11.2016-30.11.2016 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года.

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 1-го этажа								
			Плиты перекрытия								
1	170	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	47	4868,55	698,90	228822	32848	81292	2,74	129
			шт. сборных конструкций		2163,75	189,29	101696	8897	62,1	0,23	11
			Накладные расходы -		*1729,62*		*81292*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*68678*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*12614*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*24809*				
			Сметная стоимость				*334923*				
2	171	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	37	3741,78	530,76	138446	19638	48962	2,10	78
			шт. сборных конструкций		1658,35	140,82	61359	5210	62,1	0,17	6
			Накладные расходы -		*1323,31*		*48962*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1117,28*				*41339*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,02*				*7623*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*14993*				
			Сметная стоимость				*202401*				
3	172	21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92**	4	36837,56	--	147350	--	6248	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1561,91*		*6248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1561,91*				*6248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3071,96*		*12288*				
			Сметная стоимость				*165885*				

4	173	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д	7,4672	3955,64	--	29538	--	1252	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*1252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*1252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*2463*				
			Сметная стоимость				*33254*				
5	174	21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92	32	27060,67	--	865941	--	36716	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1147,37*		*36716*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1147,37*				*36716*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,64*		*72213*				
			Сметная стоимость				*974870*				
6	175	21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	1	21908,59	--	21909	--	929	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*928,92*		*929*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928,92*				*929*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827,00*		*1827*				
			Сметная стоимость				*24665*				
7	177	21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92	10	21471,54	--	214715	--	9104	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*910,39*		*9104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,39*				*9104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1790,55*		*17906*				
			Сметная стоимость				*241724*				
8	176	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 51-5-8д	2,6416	3955,64	--	10449	--	443	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*443*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*871*				
			Сметная стоимость				*11763*				

9	178	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92	2								
			шт.		17614,28	--	35229	--	1494	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,85*		*1494*		*1494*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*746,85*		*2938*					
			Сметная стоимость		*1468,89*		*39660*					
10	179	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д	6,478								
			м2		3955,64	--	25625	--	1086	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*1086*		*1086*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*2137*					
			Сметная стоимость		*329,87*		*28848*					
11	180	21-040108-2027 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	2								
			шт.		15461,69	--	30923	--	1311	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*655,58*		*1311*		*1311*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,58*		*2579*					
			Сметная стоимость		*1289,38*		*34813*					
12	182	21-040108-2021 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.12-8 СТ РК 949-92	1								
			шт.		12882,92	--	12883	--	546	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*546,24*		*546*		*546*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*546,24*		*1074*					
			Сметная стоимость		*1074,33*		*14504*					
13	183	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 30-4-8д	1,155								
			м2		3955,64	--	4569	--	194	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*194*		*194*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*381*					
			Сметная стоимость		*329,87*		*5144*					

14	185	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92	20	11598,98	--	231980	--	9836	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*491,80*		*9836*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491,80*				*9836*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*967,26*		*19345*				
			Сметная стоимость				*261161*				
15	186	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92	2	8588,61	--	17177	--	728	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*364,16*		*728*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,16*				*728*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*716,22*		*1432*				
			Сметная стоимость				*19338*				
16	187	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д	3,2232	3955,64	--	12750	--	541	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*541*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*541*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1063*				
			Сметная стоимость				*14354*				
17	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д	3,108	3955,64	--	12294	--	521	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*521*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*521*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1025*				
			Сметная стоимость				*13841*				
			Плиты балконов 1й этаж								
18	194	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	2	2777,82	545,86	5556	1092	2232	1,74	3
			шт. сборных конструкций		1406,70	135,63	2813	271	62,1	0,16	--
			Накладные расходы -		*1116,18*		*2232*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*957,79*				*1916*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,39*				*317*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,52*		*623*				
			Сметная стоимость				*8411*				

19	195	21-049999-0807 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	9,96	3670,58	--	36559	--	1550	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*155,63*		*1550*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,63*				*1550*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,10*		*3049*				
			Сметная стоимость				*41158*				
			Перемычки								
20	196	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	2	280,68	138,65	561	277	216	0,15	--
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	225	72	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*108,11*		*216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*185*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*62*				
			Сметная стоимость				*839*				
21	197	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 2шт/	0,228	53110,39	--	12109	--	513	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*513*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*513*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1010*				
			Сметная стоимость				*13632*				
			Монолитные участки								
			Монолитный участок МУ-1								
22	212	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,536	28195,54	1006,90	15113	540	2352	8,06	4
			м3		6052,42	263,64	3244	141	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*2352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*1642*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*1397*				
			Сметная стоимость				*18863*				
23	213	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0085	114687,56	--	975	--	41	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*41*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*81*				
			Сметная стоимость				*1098*				

24	214	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0554	111925,97	--	6201	--	263	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4745,66*		*263*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4745,66*				*263*		
			Сметная стоимость			*9333,73*		*517*				
								6981				
			Монолитный участок МУ-3									
25	218	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,1	28195,54	1006,90	2820	101	439	8,06	1
			Накладные расходы -			6052,42	263,64	605	26	48,5	0,31	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*4388,66*		*439*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*3063,29*				*306*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1325,37*				*133*		
			Сметная стоимость			*2606,74*		*261*				
26	219	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0093	13423,00	630,41	125	6	65	16,88	--
			Накладные расходы -			12517,20	190,90	116	2	48,5	0,17	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*6993,89*		*65*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*6163,43*				*57*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*830,46*				*8*		
			Сметная стоимость			*1633,35*		*15*				
27	220	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0053	115630,62	--	613	--	26	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4902,74*		*26*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4902,74*				*26*		
			Сметная стоимость			*9642,67*		*51*				
								690				
28	221	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0021	119794,31	--	252	--	11	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*5079,28*		*11*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5079,28*				*11*		
			Сметная стоимость			*9989,89*		*21*				
								284				

29	222	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0019	114687,56	--	218	--	9	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4862,75*		*9*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4862,75*		*18*		*9*		
			Сметная стоимость			*9564,02*		*245*				
30	223	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера над 1-м этажом Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,1039	178201,23	10326,49	18515	1073	10997	170,00	18
			Накладные расходы -			150934,50	895,81	15682	93	62,1	1,07	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*105840,11*		*10997*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*94286,63*				*9796*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*11553,49*				*1200*		
			Сметная стоимость			*22723,31*		*2361*				
31	224	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82					*31873*				
				т	0,1039	111925,97	--	11629	--	493	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4745,66*		*493*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4745,66*				*493*		
			Сметная стоимость			*9333,73*		*970*				
			Закладные детали ЗД-1, ЗД-2 ==========					*13092*				
32	225	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0246	311342,73	773,37	7659	19	2274	198,00	5
			Накладные расходы -			156358,62	344,26	3846	8	48,5	0,36	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*92424,26*		*2274*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*76000,89*				*1870*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*16423,37*				*404*		
			Сметная стоимость			*32301,36*		*795*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				*10727*				
				Тенге				2159503	55593			238
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				189588	14721			18
			Материалы -	Тенге				2159503				
			Всего заработная плата -	Тенге				172435				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					204309			
			Местные материалы -	Тенге				19887				
			Накладные расходы -	Тенге				1722000				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				222686				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						125789		
			Сметная прибыль -	Тенге						96897		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				190575				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2572764				256

		Сметная заработная плата -	Тенге				204309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2572764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата -	Тенге				204309			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2159503	55593			238
			Тенге			189588	14721			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2159503				
		Материалы -	Тенге			172435				
		Сметная заработная плата -	Тенге				204309			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2572764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата -	Тенге				204309			

Итого по акту:			2 572 764
Временные здания и сооружения	0,009		23 154,88
ИТОГО			2 595 918,88
Зимнее удорожание	0,017		44 130,62
Итого			2 640 049,50
НДС 12%	0,12		316 805,94
Итого с НДС			2 956 855,44
С учётом понижающего коэффициента К1=		0,868743849	2 568 749,97
Итого по акту:			**2 568 749,97**

Заказчик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008": **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет": **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» [signature] Вотлан С.К