Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 6, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 6 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-63	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
Всего по стройке	363 589 344,63										
За отчетный период	2 952 843,12	2 636 467,07								316 376,05	**2 952 843,12**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

подпись Жолдыбаев К.А.

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

подпись Акмади А.А.

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №59

приемки выполненных работ за сентябрь 2017

на Электромонтажные работы. Общестроительные работы

Локальная смета 2-1-1, 2-1-5

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование, электроосвещение-Дополнительная смета №10								
			ВРУ2								
1	14	С Т ТОО "КНК-электро"	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711-ТХ П , 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**								
			шт.	**54**	**8875,00**	**--**	**479250**	**--**	**--**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
				Тенге			**479250**	**--**			
			Стоимость прочих работ -	**Тенге**			**--**	**--**			
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**479250**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**479250**				
							479250				
			РАЗДЕЛ 2.Оборудование светотехническое-Дополнительная смета №10								
2	66	Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**								
			шт.	**180**	**1344,04**	**7,29**	**241927**	**1312**	**44415**	**0,49**	**88**
			Накладные расходы -		**422,79**	**2,55**	**76102**	**459**	**42,8**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*246,75*		*44415*				
			Сметная стоимость		*127,26*		*22907*				
3	67	Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**				*309250*				
			шт.	**9**	**437,40**	**7,07**	**3937**	**64**	**1874**	**0,49**	**4**
			Накладные расходы -		**422,79**	**2,35**	**3805**	**21**	**42,8**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*208,22*		*1874*				
					51,65		*465*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	68	С123-070219-0301 23-070219-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	180 шт.	76,52	--	13774	--	584	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,24*		*584*		*--*	*--*	*--*
			Сметная стоимость		*6,38*		*1149*				
5	69	С123-070219-0304 23-070219-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Патрон для электроламп из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**				*15507*				
				9 шт.	110,18	--	992	--	42	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,67*		*42*		*--*	*--*	*--*
			Сметная стоимость		*9,19*		*83*				
6	93/1	С123-070202-0104 23-070202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**				*1117*				
				44 шт.	453,98	--	19975	--	847	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,25*		*847*		*--*	*--*	*--*
			Сметная стоимость		*37,86*		*1666*				
7	82/1	С123-070104-0300 23-070104-0300 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания ГОСТ 1182-77**				*22488*				
				243 шт.	80,35	--	19525	--	828	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,41*		*828*		*--*	*--*	*--*
			Сметная стоимость		*6,70*		*1628*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			*21981*				
			Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**300128**	**1376**			**93**
			Материалы -	Тенге			**79908**	**480**			**--**
			Всего заработная плата -	Тенге			**300128**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**164579**				
			Накладные расходы -	Тенге				**80387**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**54265**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**48590**				
				Тенге			**27897**				
							376616				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7740
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				80387			93
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			376616				
			Сметная заработная плата -	Тенге				80387			93
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка-Дополнительная смета №4,6								
			Дополнительная смета №4								
			Стены								
8	535/3	Е11-150601-0102 11-150601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными**								
			м2 оклеиваемой поверхности	629,421	649,64	0,30	408900	192	137497	0,42	266
			Накладные расходы -		334,04	0,16	210251	99	54,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,45*		*137497*				
			Сметная стоимость		*69,45*		*43712*				
							590109				
			Дополнительная смета №6								
			Полы 6-9 этажей								
			Серия 2.144-1 в.6 тип Л (площ.1300,72м2)								
9	501	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**								
			м2 покрытия	325,18	2438,35	13,16	792903	4281	92016	0,38	124
			Накладные расходы -		276,11	6,78	89784	2205	60,9	0,01	3
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,97*		*92016*				
			Сметная стоимость		*217,71*		*70794*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				*955712*				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**1201803**	**4473**			**390**
			Материалы -	**Тенге**			**300035**	**2305**			**3**
			Всего заработная плата -	Тенге			**1201803**				
			Накладные расходы -	Тенге			**897295**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**302340**			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**229513**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**114505**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1545821**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				**302340**			**393**
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1545821**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге							
				Тенге				**302340**			**393**
			Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**1981182**	**5849**			
				Тенге			**379943**	**2784**			**483**
							300128				**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			164579				
	Всего заработная плата -		Тенге				80387			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54265				
		Накладные расходы -	Тенге			48590				
		Сметная прибыль -	Тенге			27897				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		чел.-ч			376616				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				80387			93
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1201803				
	Материалы -		Тенге			897295				
	Всего заработная плата -		Тенге				302340			
		Накладные расходы -	Тенге			229513				
		Сметная прибыль -	Тенге			114505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч			1545821				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				302340			393
	Стоимость прочих работ -		Тенге			479250				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			479250				
		ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч			2401687				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				382727			486

Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге	21 615,18
ИТОГО	Тенге	2 423 302,18
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге	41 196,14
ИТОГО	Тенге	2 464 498,32
ИТОГО в текущих ценах 2017г К=1,0697784	Тенге	2 636 467,07
Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге	2 952 843,12

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 6, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 6 в городе Костанай.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-63	от 7.06.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
Всего по стройке	360 636 501,51										
За отчетный период	8 909 942,06	7 955 305,41								954 636,65	**8 909 942,06**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

подпись Жолдыбаев К.А.

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

подпись Акмади А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

126010

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №53
приемки выполненных работ за сентябрь

Локальная смета 2-1-2 на Внутренние сантехнические работы ВК
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение В1								
			Водомерный узел д.15								
1	31	**Е11-160901-0501** **11-160901-0501** **РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**								
			Накладные расходы - **счетчик (водомер)**	**6**	**363,68**	**16,76**	**2182**	**101**	**1391**	**0,41**	**2**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		**335,31**	**8,37**	**2012**	**50**	**60,4**	**0,01**	--
2	32	**С123-030301-0209** **23-030301-0209** **РСНБ РК 2015** **в ценах II квартала 2016 года**	*Сметная стоимость*		*231,80*		*1391*				
			Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		*47,64*		*286*				
							3859				
			Накладные расходы - **шт.**	**6**	**2541,30**	**--**	**15248**	**--**	**647**	**--**	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	--
3	37	**Е11-181001-0101** **11-181001-0101** **РСНБ РК 2015**	*Сметная стоимость*		*107,75*		*647*				
			Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		*211,92*		*1272*				
							17166				
			Накладные расходы - **фильтр**	**6**	**756,86**	**111,42**	**4541**	**669**	**2698**	**0,77**	
					631,77	**31,34**	**3791**	**188**	**60,4**	**0,04**	
					449,59		*2698*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,52*		*579*				
4	38	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО "Теплотех-Комплект" стр.82	*Сметная стоимость*				*7818*				
			Фильтр магнито-механический ФММ-15								
			Накладные расходы -	6	1750,00	--	10500	--	445	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	шт	*74,20*	--	*445*	--	--	--	--
5	46	Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная стоимость*		*145,94*		*876*				
			Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка				*11821*				
			Накладные расходы -	1	10737,19		10737				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	кран	251,16	--	251	--	613	0,30	--
6	47	Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная стоимость*		*613,39*		*613*	--	60,4	--	--
			Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка		*908,05*		*908*				
							12258				
			Накладные расходы -	2	33189,09	--	66378	--	3131	0,30	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	кран	251,16	--	502	--	60,4	--	--
7	48	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	*Сметная стоимость*		*1565,35*		*3131*				
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		*2780,36*		*5561*				
							75069				
			Накладные расходы -	37,72	54,72	1,07	2064	40	673	0,03	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	м2	27,32	0,17	1030	6	54,2	--	--
8	49	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	*Сметная стоимость*		*17,85*		*673*				
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		*5,81*		*219*				
							2956				
			Накладные расходы -	75,44	50,12	0,83	3781	62	884	0,02	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	м2	16,82	0,17	1269	13	54,2	--	--
			Сметная стоимость		*11,72*		*884*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		*4,95*		*373*				
				Тенге			*5039*				
				Тенге			115432	872			11
							8855	257			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5845				
		Материалы -	Тенге			3443				
		Всего заработная плата -	Тенге				2318			
		Накладные расходы -	Тенге			1558				
		Сметная прибыль -	Тенге			592				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2318			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			109586				
		Материалы -	Тенге			76514				
		Всего заработная плата -	Тенге				6794			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25748				
		Сдача и испытание -	Тенге			130				
		Накладные расходы -	Тенге			8924				
		Сметная прибыль -	Тенге			9481				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			127991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6794			8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			135986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9112			11

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение ТЗ

Водомерный узел д.15

9	67	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	363,68	16,76	2182	101	1391	0,41	2
			Накладные расходы -			335,31	8,37	2012	50	60,4	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*231,80*		*1391*				
			Сметная стоимость			*47,64*		*286*				
10	68	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	6	2541,30	--	*3859*				
			Накладные расходы -			--	--	15248	--	647	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*107,75*		--	--	--	--	--
			Сметная стоимость			*211,92*		*647*				
								1272				
								17166				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	73	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	6	756,86	111,42	4541	669	2698	0,77	5
			Накладные расходы - фильтр		631,77	31,34	3791	188	60,4	0,04	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*449,59*		*2698*				
			Сметная стоимость		*96,52*		*579*				
							7818				
12	74	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО "Теплотех-Комплект" стр.82	Фильтр магнито-механический ФММ-15	6	1750,00	--	10500	--	445	--	--
			Накладные расходы - шт		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,20*		*445*				
			Сметная стоимость		*145,94*		*876*				
							11821				
13	83	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	231,8	374,66	41,89	86847	9710	30806	0,21	49
			Накладные расходы - м трубопровода		182,06	20,93	42201	4852	55,3	0,03	6
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,90*		*30806*				
			Сметная стоимость		*40,60*		*9412*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			*127065*				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119318	10479			56
			Материалы -	Тенге			48004	5090			6
			Всего заработная плата -	Тенге			86847				
			Накладные расходы -	Тенге			34935				
			Сметная прибыль -	Тенге				47053			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30806				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			9412				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			127065				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				47053			55
			Материалы -	Тенге			32471				
			Всего заработная плата -	Тенге			152				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6041			
			Сдача и испытание -	Тенге			25748				
			Накладные расходы -	Тенге			130				
			Сметная прибыль -	Тенге			5180				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3012				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			40663				7

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				6041			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			167728				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				53094			62
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.Канализация

Оборудование

14	92	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	6	2423,30	109,33	14540	656	7772	2,22	13
			Накладные расходы -			1837,78	56,38	11027	338	60,4	0,07	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1295,33*		*7772*				
			Сметная стоимость			*297,49*		*1785*				
15	93	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**					*24097*				
			Накладные расходы -	комплект	6	12132,16	--	72793	--	3086	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость			*514,40*		*3086*				
16	94	Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**			*1011,73*		*6070*				
								81950				
			Накладные расходы -	комплект	6	1623,27	41,46	9740	249	5427	1,56	9
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1306,05	21,36	7836	128	60,4	0,03	--
			Сметная стоимость			*904,58*		*5427*				
17	95	С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**			*202,23*		*1213*				
								16381				
			Накладные расходы -	шт.	6	2826,24	--	16957	--	719	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость			*119,83*		*719*				
						235,69		*1414*				
								19090				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	97	С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96								
			Накладные расходы -	6	2817,99	--	16908	--	717	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*119,48*		*717*		*--*	*--*	*--*
19	98	Е11-170101-0104 11-170101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды		*235,00*		*1410*				
							19035				
			Накладные расходы -	6	1443,93	49,84	8664	299	4986	1,43	9
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	комплект	1197,21	25,55	7183	153	60,4	0,03	--
			Сметная стоимость		*831,08*		*4986*				
20	99	С123-030102-0917 23-030102-0917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96		*182,00*		*1092*				
							14743				
			Накладные расходы -	6	5290,58	--	31743	--	1346	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*224,32*		*1346*		*--*	*--*	*--*
21	101	Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка		*441,19*		*2647*				
							35736				
			Накладные расходы -	6	1983,49	212,96	11901	1278	7071	1,95	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	комплект	1632,56	105,64	9795	634	60,4	0,13	1
			Сметная стоимость		*1178,49*		*7071*				
22	102	С123-030102-0119 23-030102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94		*252,96*		*1518*				
							20490				
			Накладные расходы -	6	14519,19	--	87115	--	3694	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*615,61*		*3694*		*--*	*--*	*--*
23	104	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка		*1210,78*		*7265*				
							98073				
				6	615,40	0,11	3692	1	2370	0,70	4
				шт.	586,05	--	3516	--	60,4	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*395,07*		*2370*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,84*		*485*				
			Сметная стоимость				*6547*				
24	105	С123-030102-1253 23-030102-1253 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	6							
			Накладные расходы -		3001,97	--	18012	--	764	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*127,28*		*764*				
			Трубопроводы К1, К2		*250,34*		*1502*				
			==========				*20278*				
25	125	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	39,7							
			Накладные расходы -		534,12	2,45	21204	97	13522	0,58	23
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	м трубопровода	503,90	1,12	20005	44	60,4	--	--
			Сметная стоимость		*340,61*		*13522*				
26	126	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**		*69,98*		*2778*				
							37504				
			Накладные расходы -	53,4	562,58	5,57	30042	297	17600	0,56	30
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	м трубопровода	483,19	2,40	25802	128	60,4	--	--
			Сметная стоимость		*329,59*		*17600*				
27	127	С123-010506-0103 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**		*71,37*		*3811*				
							51453				
			Накладные расходы -	40,494	192,11	--	7779	--	330	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	м	--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*8,15*		*330*				
28	128	С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**		*16,02*		*649*				
							8758				
			Накладные расходы -	54,468	582,44	--	31724	--	1345	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	м	--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*24,70*		*1345*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,57*		*2646*				
			Сметная стоимость				*35715*				
29	129	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части** **Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	22,5 шт.	**1832,98**	**1350,48**	**41242**	**30386**	**12379**	**0,61**	**14**
			Накладные расходы -		**482,50**	**247,35**	**10856**	**5565**	**62,1**	**0,33**	**7**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*550,17*		*12379*				
			Сметная стоимость		*190,65*		*4290*				
							57911				
30	130	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	102 шт.	**1243,82**	**916,89**	**126870**	**93523**	**38052**	**0,41**	**42**
			Накладные расходы -		**326,93**	**167,91**	**33347**	**17126**	**62,1**	**0,23**	**23**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,06*		*38052*				
			Сметная стоимость		*129,35*		*13194*				
							178116				
31	134	С123-020601-0501 23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	12,5 шт.	**170,57**	**--**	**2132**	**--**	**90**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,23*		*90*				
			Сметная стоимость		*14,22*		*178*				
							2400				
32	135	С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	10 шт.	**138,70**	**--**	**1387**	**--**	**59**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,88*		*59*				
			Сметная стоимость		*11,57*		*116*				
							1561				
33	137	С123-020601-0301 23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	21	**51,67**	**--**	**1085**	**--**	**46**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,19*		*46*				
			Сметная стоимость		*4,31*		*90*				
34	138	С123-020802-0213 23-020802-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98**				*1221*				
			Накладные расходы -	**32**	**-1679,01**	--	**-53728**	--	**-2278**	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	**шт.**	--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*71,19*		*2278*				
35	139	С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**		*140,02*		*4481*				
							-46969				
			Накладные расходы -	**32**	**242,05**	--	**7746**	--	**328**	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	**шт.**	--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*10,26*		*328*				
36	140	С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**		*20,19*		*646*				
							8720				
			Накладные расходы -	**32**	**60,85**	--	**1947**	--	**83**	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	**шт.**	--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*2,58*		*83*				
37	141	С123-020403-1501 23-020403-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50**		*5,07*		*162*				
							2192				
			Накладные расходы -	**36**	**174,50**	--	**6282**	--	**266**	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	**шт.**	--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*7,40*		*266*				
					14,55		*524*				
							7072				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	142	С123-020403-1406 23-020403-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50	7,5 шт.	131,71	--	988	--	42	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,58*		*42*				
			Сметная стоимость		*10,98*		*82*				
39	143	С123-020301-1210 23-020301-1210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15,5 шт.	-2163,53	--	-33535	--	-1422	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,73*		*1422*				
			Сметная стоимость		*180,42*		*2797*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			*-29317*				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**485231**	**126786**			
			Всего заработная плата -				**129368**	**24118**			**156**
			Накладные расходы -	Тенге							**32**
			Сметная прибыль -	Тенге			**168112**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**66895**			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**50431**				
			Сметная заработная плата -	Тенге			**17483**				
			Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			**236027**				
			Материалы -	Тенге							
			Всего заработная плата -	Тенге				**66895**			**87**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**317119**				
			Накладные расходы -	Тенге			**11741**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**86591**			
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**217336**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**67964**				
			Сметная заработная плата -	Тенге			**30807**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч			**415890**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге							
			Сметная заработная плата -	Тенге				**86591**			**102**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	чел.-ч			**651917**				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**153486**			**189**
			Материалы -	**Тенге**			**719980**	**138137**			**223**
				Тенге			**186227**	**29465**			**39**
				Тенге			**260804**				
							38378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				116266			
		Накладные расходы -	Тенге			82795				
		Сметная прибыль -	Тенге			27488				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			371086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				116266			144
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			459176				
		Материалы -	Тенге			88406				
		Всего заработная плата -	Тенге				99426			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			268832				
		Сдача и испытание -	Тенге			260				
		Накладные расходы -	Тенге			82069				
		Сметная прибыль -	Тенге			43300				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			584545				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				99426			118
		ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч			955631				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				215692			262
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			8 600,68				
		ИТОГО	Тенге			964 231,68				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			16 391,94				
		ИТОГО	Тенге			980 623,62				
		ИТОГО в текущих ценах 2017г К=1,0697784	Тенге			1 049 049,96				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			1 174 935,96				

126010

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

126020
Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №54

приемки выполненных работ за сентябрь

на Внутренние сантехнические работы ОВ

Локальная смета 2-1-2

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 4.Узел управления квартирных систем								
			Контрольно-измерительные приборы								
1	126	13-110501-0101 РСНБ РК 2015	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования**	6	1328,12	767,38	7969	4604	2015	0,50	3
			Накладные расходы - 370,77	шт.	238,49		2225	1431	44	0,25	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 335,75				2015				
			Сметная стоимость 133,11				799				
2	127	Прайс-листРоссия Valtec стр.19	**Квартирный теплосчетчик с встроенным тепловычислителем VHM-T**	6	36766,95	--	220602	--	--	--	--
			Накладные расходы - --	шт	--		--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 1558,92				9354				
			Сметная стоимость 3066,07				18396				
3	128	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	8	215,09	--	1721	--	1058	0,23	2
			Накладные расходы - 195,52	комплект	--		1564	--	60,4	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 132,22				1058				
			Сметная стоимость 27,78				222				
4	129	ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Манометр стр.11	**Манометр показывающий МПУ-У**	8	1059,32	--	8475	--	359	--	--
			Накладные расходы - --	шт	--		--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 44,92				359				
			Сметная стоимость 88,34				707				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*9541*				
			Закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов)								
5	130	13-120901-0201 РСНБ РК 2015	**Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования**	8 шт.	870,04	31,70	6960	254	3130	1,00	8
			Накладные расходы -		837,21	0,12	6698	1	40,6	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*391,26*		*3130*				
			Сметная стоимость		*100,90*		*807*				
6	131	ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Манометр стр.12	**Отборное устройство давления 1.6-225у**	8 шт	1652,54	--	13220	--	561	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,07*		*561*				
			Сметная стоимость		*137,81*		*1102*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			*14883*				
			Стоимость оборудования -	**Тенге**			**258946**	**4858**			**13**
			Накладные расходы -	Тенге			**10486**	**1432**			**2**
			Сметная прибыль -	Тенге			**220602**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**9354**				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**18396**				
			Материалы -	Тенге			**248352**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**36624**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1149**				
			Накладные расходы -	Тенге				**10354**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**21695**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**6064**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**3415**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**46103**				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
			Материалы -	Тенге				**10354**			**13**
			Всего заработная плата -	Тенге			**1721**				
			Сдача и испытание -	Тенге			**157**				
			Накладные расходы -	Тенге				**1564**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**46**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1058**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**222**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**3001**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				**1564**			**2**
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**297456**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				**11918**			**14**
			Стоимость оборудования -	**Тенге**			**258946**	**4858**			**13**
				Тенге			**10486**	**1432**			**2**
				Тенге			**220602**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			9354				
		Сметная прибыль -	Тенге			18396				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			248352				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			36624				
		Материалы -	Тенге			1149				
		Всего заработная плата -	Тенге				10354			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21695				
		Накладные расходы -	Тенге			6064				
		Сметная прибыль -	Тенге			3415				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч			46103				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				10354			13
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1721				
		Материалы -	Тенге			157				
		Всего заработная плата -	Тенге				1564			
		Сдача и испытание -	Тенге			46				
		Накладные расходы -	Тенге			1058				
		Сметная прибыль -	Тенге			222				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			3001				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1564			2
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			297456				
		ИТОГО ПО АКТУ: (Без оборудования)	чел.-ч			49104				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				11918			14
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			441,94				
		ИТОГО	Тенге			49 545,94				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			842,28				
		ИТОГО+стоимость оборудования	Тенге			298 740,22				
		ИТОГО в текущих ценах 2017г К=1,0697784	Тенге			319 585,83				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			357 936,13				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

126030

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №55
приемки выполненных работ за сентябрь

на Внутреннее газоснабжение

Локальная смета 2-1-4

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Оборудование								
1	3	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	54	3344,25	147,73	180590	7977	41062	1,15	62
			Накладные расходы - прибор		908,14	74,39	49040	4017	60,4	0,09	5
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*760,41*		*41062*				
			Сметная стоимость		*328,37*		*17732*				
2	4	23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	54			*239384*				
			Накладные расходы - шт.		37574,38	--	2029017	--	86030	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*1593,15*		*86030*				
			Газопроводы		*3133,40*		*169204*				
							2284251				
3	18	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	379	337,17	--	127789	--	83271	0,33	126
			Накладные расходы - м газопровода		326,26	--	123653	--	60,4	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,71*		*83271*				
			Сметная стоимость		*44,55*		*16885*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			*227945*				
				Тенге			2337395	7977			188
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			172692	4017			5
							2029017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2029017				
		Накладные расходы -	Тенге			86030				
		Сметная прибыль -	Тенге			169204				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2284251				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			308379				
		Материалы -	Тенге			127709				
		Всего заработная плата -	Тенге				176709			
		Накладные расходы -	Тенге			124333				
		Сметная прибыль -	Тенге			34617				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			467329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				176709			193
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2751580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				176709			193

Вроеменные здания и сооружения 0,9% Тенге 24 764,22

ИТОГО Тенге 2 776 344,22

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7% Тенге 47 197,85

ИТОГО Тенге 2 823 542,07

ИТОГО в текущих ценах 2017г К=1,0697784 Тенге 3 020 564,32

Итого в текущих ценах с НДС-12% Тенге 3 383 032,04

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

126040

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилого дома №6, мкр.Аэропорт,земельный участок №6

АКТ №56
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

Локальная смета 2-1-5 на Внутренние электромонтажные работы
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			рабочих, обслуживающих машины
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВРУ2								
			РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование, электроосвещение								
1	7	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	18	1763,41	22,29	31741	401	7994	1,00	18
			Накладные расходы -	шт.	827,83	--	14901	--	42,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444,10*		*7994*				
			Сметная стоимость		*176,60*		*3179*				
2	8	С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	12	2614,15	--	31370	--	1330	--	--
			Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,84*		*1330*				
			Сметная стоимость		*218,00*		*2616*				
3	9	С123-070204-1303 23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	6	227,23	--	1363	--	58	--	--
				шт.	--	--	--	--	--	--	--
							35316				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9,63*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,95*		*114*				
10	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015	*Сметная стоимость* **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**				*1535*				
			6							
		Накладные расходы - шт.		**2929,18**	**76,92**	**17575**	**462**	**5230**	**2,00**	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		**1655,66**	**19,60**	**9934**	**118**	**42,8**	**0,02**	
11	С123-070204-1307 23-070204-1307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**		*871,61*		*5230*				
				304,06		*1824*				
						24629				
			6							
		Накладные расходы - шт.		**232,33**	**--**	**1394**	**--**	**59**	**--**	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
	Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015	*Сметная стоимость* **Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**		*9,85*		*59*				
				19,37		*116*				
						1569				
			54							
		Накладные расходы - шт.		**349,03**	**50,18**	**18848**	**2710**	**8339**	**0,34**	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		**293,37**	**19,60**	**15842**	**1058**	**42,8**	**0,02**	
		Сметная стоимость		*154,43*		*8339*				
				40,28		*2175*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*29362*				
			Тенге			**102291**	**3573**			
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**40677**	**1176**			
Материалы -			Тенге							
Всего заработная плата -			Тенге			**102291**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**23915**				
	Накладные расходы -		Тенге				**41853**			
	Сметная прибыль -		Тенге			**34127**				
ЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**23010**				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			**10024**				
	Сметная заработная плата -		Тенге			**135325**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**41853**			
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			**135325**				
	Сметная заработная плата -		Тенге							
							41853			

РАЗДЕЛ 5.Обогрев внутреннего водостока

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	47	Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	14	515,59	236,95	7218	3317	1404	0,12	2
			м кабеля		100,47	75,25	1407	1053	42,8	0,09	1
			Накладные расходы -		*100,25*		*1404*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,27*		*690*				
			Сметная стоимость				*9311*				
8	48	СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТеплоКабель стр.25	Нагревательный кабель двухжильный Deviflex DTCE-30	2	25566,96	--	51134	--	2168	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1084,04*		*2168*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2132,08*		*4264*				
			Сметная стоимость				*57566*				
9	49	Ц13-110201-0101 13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	2	917,45	--	1835	--	893	1,03	2
			шт.		888,73	--	1777	--	44	--	--
			Накладные расходы -		*446,52*		*893*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,12*		*218*				
			Сметная стоимость				*2946*				
10	50	СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТеплоКабель стр.26	Терморегулятор Devireg 610	2	40017,86	--	80036	--	3394	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1696,76*		*3394*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3337,17*		*6674*				
			Сметная стоимость				*90104*				
11	51	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	2	801,66	--	1603	--	766	1,00	2
			шт.		760,93	--	1522	--	44	--	--
			Накладные расходы -		*383,00*		*766*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,77*		*190*				
			Сметная стоимость				*2559*				
12	52	СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТеплоКабель стр.27	Датчик температуры на проводе Devi	2	5928,57	--	11857	--	503	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*251,37*		*503*				