СЧЕТ-ФАКТУРА № 57 от 28 июля 2010 год

Поставщик ТОО «Ак сункар-ай», свидетельство НДС серия 09305 №0013651 РНН и адрес поставщика 092200003202 город Талдыкорган ул. Жансугурова 183 Расчетный счет поставщика № ИИК KZ228560000000036554в Филиал АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17, БИН 000840003042 Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №162 от 28.04.2010г..

Условия оплаты по договору (контракту) _____

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)_____

Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____

Способ отправления _____

Товаротранспортная накладная №_____

Грузоотправитель ТОО «Ак сункар-ай» РНН 092200003202 город Талдыкорган ул. Жансугурова 183 Покупатель ГУ «УПТиАД»

РНН и адрес покупателя 092200216592 г.Талдыкорган ,ул. Кабанбай батыра 26 ИИК покупателя KZ93070102KSN0901000 Комитет Казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименова-ние товара (работ, услуг)	Ед. Изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость Товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакциз ным товарам)	НДС		Всего сто-имость реализа ции	Акциз	
						Став ка	Сум ма		Ста в-ка	Сум ма
	Проведение работ по строительству улиц(восстановление дорог) в селе Егинсу Аксуского района разрушенного в результате последствий прорыва плотины Кызылагаш				3 800 379	12	456 046	4 256 425		

Всего по счету: 3 800 379 456 046 4 256 425

Выдал (ответственное лицо)

_____ Бухгалтер_____

Должность

Руководитель организации

_____ Чурегеев А.С.

Подпись

Гл. Бухгалтер организации

_____ Гунькина Н.И.

Подпись

МП

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль 2010 года
по строительству улиц (восстановление дорог) в селе Егинсу Аксуского района
разрушенного в результате последствий прорыва плотины Кызылагаш

Договор №162 от 28.04.2010 г. КБК 268 109 000 422

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№№ п/п	№№ смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудование в мебели	прочих затрат	
		Строительство улиц (восстановление дорог) в селе Егинсу Аксуского района разрушенного в результате последствий прорыва плотины Кызылагаш				
	№2-1-4	Восстановление дороги по ул. Тулебаева	2043,819			2043,819
		Итого в базовых ценах 2001 г.	2043,819	0,000	0,000	2043,819
		В текущих ценах	3725,863	0,000	0,000	3725,863
		Налоги, сборы, обяз.платежи 2%			74,516	74,516
		Итого:	3725,863		74,516	3800,379
		НДС 12%			456,046	456,046
		Итого:	3725,863		530,562	4256,425
		Всего к оплате (тыс.тенге):				**4256,425**

Заказчик:

Подрядчик:

Представитель заказчика:

Представитель тех.надзора:-

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2010 года

по строительству улиц (восстановление дорог) в селе Егинсу Аксуского района разрушенного в результате последствий прорыва плотины Кызылагаш

Договор №162 от 28.04.2010 г. КБК 268 109 000 422

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№№ п/п	Шифр позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	Затраты труда рабочих, чел-ч, незанятых на обслуж.	
					Всего	Эксплуа-	Всего	основн-	эксплуат			обслуж.машин	
					основной зарплаты	в т.ч. з/п		зарп.	машин	в т.ч.з/пл	всего	на ед.	всего
		Смета №2-1-4 Восстановление дороги по ул. ТулебаеваL=762м											
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий			408,12	169,62						1,55	567
			м3	366	238,50	4,07	149372	87291	62081	1490	118079	0,013600	5
2	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами			19,95	15,58						0,009300	18
			м2	1920	1,03	5,50	38304	1978	29914	10560	16676	0,026860	52
3	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийного материала полученного от кирковки старого покрытия h=16см			95,48	73,75						0,144000	97
			м3	674,40	21,38	11,67	64392	14419	49737	7870	29644	0,041000	28
4	Е27-14-2	Устройство верхнего слоя основания из ГПС подобранного состава,h=22 см к=0,22			1803,48	73,75						0,144000	116
			м3	803,84	21,38	11,67	1449709	17186	59283	9381	35334	0,041000	33
		Итого					**1701777**	**120874**	**201015**	**29301**	**199733**		**916**
		Накладные расходы на з/плату					199733	29960					
		Итого прямые затраты :					1901510						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					114091						
		итого:					2015601						
		Выслуга лет 1%					20156						
		Доп.отпуска 0,4%					8062						
		Итого в базовых ценах 2001г.:					2043819						
		Итого с коэф.инфляции					3725863						
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					74516						
		Итого:					3800379						
		НДС 12%					456046						
		Всего:					**4256425**						

Заказчик:

Представитель заказчика:

Представитель тех.надзора:-

Подрядчик: